Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция сетей водоснабжения населенного пункта Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области". Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Келинтобе.

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 №
178

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№19	21.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сетей водоснабжения населенного пункта Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области	119 030 674,80	14 611 793,57							1 753 415,23	16 365 208,80

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района "
БИН 050240009435

Руководитель _____ Сапарбаев К.А.

Технадзор: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
БИН 080340019799

Эксперт _____ Жуманов А.А.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
БИН 050940010286

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Реконструкция сетей водоснабжения населенного пункта Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области

Договор: №19 от 21.02.2024г.

АКТ №4
приемки выполненных работ
за август месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	19,54		291,81	291,81	5702	5701	--	958	7193
						--	68,09	--	1330		533	
2	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	160,96		55,00	--	8853	--		--	9561
						--	--	--	--		708	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	19,54		32,66	28,91	638	565	2	167	870
						3,65	8,23	71	161		64	
4	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	837,79368		291,81	291,81	244477	244476	--	41069	308392
						--	68,09	--	57045		22847	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	26,745		2191,46	--	58611	--	--	42200	108875
						2191,46	--	58611	--		8065	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	26,745		1131,67	--	30267	--	--	21792	56224
						1131,67	--	30267	--		4165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	864,95868	30,72 --	30,72 8,70	26572 --	26571 7525	--	5415 2560	34547
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	864,53868	235,38 121,19	114,19 50,24	203495 104773	98721 43434	--	106710 24812	335017
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				578615 193722	376034 109495	2 --	218311 63754	860679
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				578615				
	Материалы		Тенге				2				
	Всего заработная плата		Тенге					303217			
	Транспортные расходы		Тенге				8853				
		Накладные расходы	Тенге				218311				
		Сметная прибыль	Тенге				63754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				860680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					303217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				860680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					303217			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ (В1) Д 1,5 м 10 шт Д 2,0 м 1 шт									
9	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,9	34596,17 14755,09	13032,08 5393,84	238714 101810	89921 37217	46983	137637 30108	406459
10	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	37839,00 --	-- --	151356 --	-- --	151356	-- 12108	163464
11	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	7108,00 --	-- --	49756 --	-- --	49756	-- 3980	53736
12	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	4	76624,00 --	-- --	306496 --	-- --	306496	-- 24520	331016
13	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кладка из кирпича	$м^3$ кладки	0,6078947	47308,38 9231,13	4287,79 1025,78	28759 5612	2607 624	20540	5799 2765	37322
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	53,63796	2180,12 399,54	27,97 3,83	116937 21431	1500 205	94006	20121 10965	148023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянки С1	т	0,30788	994397,00	--	306155	--	306155	--	330647
					--	--	--	--		24492	
16	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,77696	1137402,00	8746,28	883716	6796	808520	82519	1043534
					88035,44	1971,17	68400	1532		77299	
17	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	40,789984	255,66	2,66	10428	108	9373	669	11984
					23,21	0,55	947	22		888	
		МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ (МК) Д 1,5 м 4 шт									
18	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,08	34596,17	13032,08	314133	118331	61826	181123	534876
					14755,09	5393,84	133976	48976		39620	
19	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	49742,00	--	198968	--	198968	--	214885
					--	--	--	--		15917	
20	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	16	37839,00	--	605424	--	605424	--	653858
					--	--	--	--		48434	
21	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	41599,00	--	166396	--	166396	--	179708
					--	--	--	--		13312	
22	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7108,00	--	28432	--	28432	--	30707
					--	--	--	--		2275	
23	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	4	76624,00	--	306496	--	306496	--	331016
					--	--	--	--		24520	
24	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кладка из кирпича	$м^3$ кладки	0,2210526	47308,38	4287,79	10458	948	7469	2109	13572
					9231,13	1025,78	2041	227		1005	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	84,4032	2180,12	27,97	184009	2360	147927	31662	232925
					399,54	3,83	33722	323		17254	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3906633	222571	3316123	461639	4717732
							367939	89126	--	349462	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3906633				
	Материалы		Тенге				1196642				
	Всего заработная плата		Тенге					457065			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2119479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				461639				
		Сметная прибыль	Тенге				349462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4717734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					457065			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4717734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					457065			
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
		СЕТЬ ВОДОПРОВОДА									
26	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0009	751291,13	152680,33	676	138	28	558	1333
					566870,40	59487,07	510	54		99	
27	Е11-220501-0411 1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Футляр из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,022	28908087,25	2219366,25	635978	48826	571898	30098	719362
					693341,00	688582,21	15254	15149		53286	
28	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы ПЭ диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	22	2021,77	12,27	44479	270	6443	37468	88503
					1716,64	3,64	37766	80		6556	
29	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(поз 7)**	км трубопровода	0,022	1608030,47	702958,81	35377	15465	2545	22480	62486
					789419,52	242732,07	17367	5340		4629	
30	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием(поз 8)**	км трубопровода	0,043	1797723,51	740595,69	77302	31846	5643	50507	138034
					925888,32	260559,98	39813	11204		10225	
31	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею(поз 1**	км трубопровода	0,002	1065506,52	235651,52	2131	472	1088	718	3077
					285465,00	77358,43	571	155		228	
32	Е11-220501-0402 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею(поз 2)**	км трубопровода	0,006	3869457,93	289011,25	23217	1735	19603	2365	27629
					313096,68	85092,11	1879	511		2047	
33	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею(поз 3)**	км трубопровода	0,219	670660,79	330979,31	146875	72485	--	93672	259791
					339681,48	92364,42	74390	20228		19244	
34	Е11-220501-0407 1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею(поз 3)**	км трубопровода	0,053	11830884,97	1075346,10	627037	56993	549539	34162	714094
					386878,87	264190,03	20505	14002		52896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1241-415-0211 241-415-0211 РСНБ РК 2022	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 160 мм	шт.	4	10653,00 --	-- --	42612 --	-- --	42612	-- 3409	46021
36	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении(поз 20)	шт.	2	2782,32 2415,55	366,77 4,78	5565 4831	734 10	--	4792 829	11186
37	Е11-220801-0212 1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении(поз 21, 25-28)	шт.	14	3528,24 3039,57	488,67 10,72	49395 42554	6841 150	--	42277 7334	99006
38	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2809,58 2375,35	127,07 57,41	16857 14252	762 344	1843	14451 2505	33812
39	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	5	8658,12 5443,55	2683,01 894,15	43291 27218	13415 4471	2658	31372 5973	80636
40	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	72781,74 2914,98	263,00 112,10	145563 5830	526 224	139207	5994 12125	163681
41	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка указателя на стене(поз. 32)	шт.	9	944,06 944,06	-- --	8497 8497	-- --	--	6457 1196	16151
42	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	0,36	21228,00 --	-- --	7642 --	-- --	7642	-- 611	8253
43	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,123	34616,93 12521,25	22095,68 6157,40	38875 14061	24814 6915	--	12795 4134	55804
44	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1123	82,00 --	-- --	92086 --	-- --	92086	-- 7367	99453
45	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350(50) мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,002	117159,28	106660,05	234	213	2	53	310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9729,72	19640,67	19	39		23	
46	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350(125) мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,006	301266,72	274268,69	1808	1646	12	412	2398
					25019,28	50504,57	150	303		178	
47	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350(160) мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,246	384951,92	350454,44	94698	86212	622	21603	125605
					31969,08	64533,62	7864	15875		9304	
48	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 350(225) мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,051	535585,29	487588,77	27315	24867	180	6231	36230
					44478,72	89785,90	2268	4579		2684	
49	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,002	84302,22	--	169	--	4	163	359
					82484,46	--	165	--		27	
50	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,064	89724,69	--	5742	--	463	5226	11846
					82484,46	--	5279	--		877	
51	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	110534,92	--	663	--	69	588	1351
					98981,35	--	594	--		100	
52	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,241	115618,49	--	27864	--	4009	23616	55598
					98981,35	--	23855	--		4118	
53	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,075	128003,91	--	9600	--	2176	7349	18305
					98981,35	--	7424	--		1356	
54	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,043	161155,34	--	6930	--	1964	4916	12794
					115478,24	--	4966	--		948	
55	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (поз. 27-31)	т фасонных частей	0,15785744	1869578,53	679862,91	295127	107321	73286	145367	475732
					715282,49	214887,23	112913	33922		35238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2512394	494030	1525622	606900	3368840
							492742	132831	--	249547	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				38875				
	Всего заработная плата		Тенге					20976			
		Накладные расходы	Тенге				12795				
		Сметная прибыль	Тенге				4134				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				55804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					20976			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2473519				
Материалы			Тенге				1383286				
Всего заработная плата			Тенге					604597			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				142340				
		Накладные расходы	Тенге				594105				
		Сметная прибыль	Тенге				245413				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3313037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	Тенге					604597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3368841				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354
		Сметная заработная плата	Тенге					625573			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8947255**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1054403				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1092635			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					331452			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4841749		
		- Перевозка грузов	Тенге				8853				
		- Накладные расходы	Тенге							1286850	
		- Сметная прибыль	Тенге							662763	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		ОБРАТНОЕ ЗАСЫПКА										
1	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**7,057008**		**1131,67**	**--**	**7986**	**--**	**--**	**5750**	**14835**
		НР - 72%; СП - 8%				**1131,67**	**--**	**7986**	**--**		**1099**	
2	**Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**228,176592**		**30,72**	**30,72**	**7010**	**7009**	**--**	**1428**	**9114**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8,70**	**--**	**1985**		**675**	
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**228,176592**		**235,38**	**114,19**	**53708**	**26056**	**--**	**28164**	**88421**
		НР - 72%; СП - 8%				**121,19**	**50,24**	**27653**	**11464**		**6549**	
4	**Е11-010105-0309 1101-0105-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Группа грунтов 1**	**м³ грунта**	**316,3664**		**397,55**	**390,21**	**125771**	**123449**	**--**	**24594**	**162394**
		НР - 72%; СП - 8%				**7,34**	**100,63**	**2322**	**31836**		**12028**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	316,3664	120,00	120,00	37964	37964	--	8033	49676
		НР - 72%; СП - 8%			--	35,27	--	11158		3679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				232439	194478	--	67969	324440
							37961	56443	--	24030	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				232439				
	Всего заработная плата		Тенге					94404			
		Накладные расходы	Тенге				67969				
		Сметная прибыль	Тенге				24030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				324438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					94404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				324438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					94404			
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
6	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	14,2	64289,66	4175,94	912913	59298	682294	176397	1176455
		НР - 91%; СП - 8%			12064,85	1586,07	171321	22522		87145	
7	Е11-070504-0108 1107-0504-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели покрытий ребристые площадью до 10 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	12	4434,19	2098,44	53210	25182	1849	37386	97844
		НР - 118%; СП - 8%			2181,56	458,73	26179	5505		7248	
8	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Усиления плит. Устройство	$м^3$	1,2	70032,06	6779,58	84038	8136	58795	17086	109214
		НР - 91%; СП - 8%			14256,00	1390,73	17107	1669		8090	
9	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12728	349794,00	--	44522	--	44522	--	48084
		СП - 8%			--	--	--	--		3562	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	346,62	1184,12	27,97	410440	9695	262256	130028	583705
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	138489	1328		43237	
11	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	486	221,55	3,81	107673	1852	50592	51020	171388
		НР - 91%; СП - 8%			113,64	1,72	55229	836		12694	
12	С1236-103-0202 236-103-0202 РСНБ РК 2022	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-1 (1/5 часть)	т	0,001466	2048617,00	--	3003	--	3003	--	3243
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
13	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	$м^2$	5,636768	783,44	9,01	4416	51	3846	364	5162
		НР - 69%; СП - 8%			92,14	1,47	519	8		382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Бетонная обойма. Устройство	$м^3$	5,2	41496,38	1611,12	215781	8378	197994	10204	244064
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	9409	1804		18079	
		КАМЕРЫ ЛАЗЫ 1 ШТ									
15	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,7	29171,86	13032,08	49592	22155	2353	33911	90183
		НР - 99%; СП - 8%			14755,09	5393,84	25084	9170		6680	
16	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9076,00	--	18152	--	18152	--	19604
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
17	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые(АС 16)	шт.	8	785,00	--	6280	--	6280	--	6782
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
18	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МД 1, 2,, поз 4, швеллер)	т стальных элементов	0,0366378	1137402,00	8746,28	41672	320	38127	3891	49208
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	3225	72		3645	
19	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	1,3775782	255,66	2,66	352	4	316	23	405
		НР - 69%; СП - 8%			23,21	0,55	32	1		30	
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостки. Устройство	$м^3$	1,566	38827,04	1611,12	60803	2523	55447	3073	68986
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2833	543		5110	
21	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,2288	107144,02	34447,81	24515	7881	3154	11203	38575
		НР - 69%; СП - 8%			58915,77	12047,22	13480	2756		2857	
22	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянки Лм-1	т	0,2288	994397,00	--	227518	--	227518	--	245719
		СП - 8%			--	--	--	--		18201	
23	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	8,60288	255,66	2,66	2199	23	1976	141	2527
		НР - 69%; СП - 8%			23,21	0,55	200	5		187	
24	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	$м^3$ изоляции	0,79128	98575,03	7090,37	78000	5610	39666	25227	111485
		НР - 76%; СП - 8%			41356,22	593,27	32724	469		8258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,5	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (АС16, разрез)	$м^2$ поверхности	15,8256	1776,17	41,96	28109	664	17961	8905	39975
		НР - 93%; СП - 8%			599,30	5,74	9484	91		2961	
		КАМЕРЫ ПРИБОРОВ 1 ШТ									
26	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,7	29171,86	13032,08	49592	22155	2353	33911	90183
		НР - 99%; СП - 8%			14755,09	5393,84	25084	9170		6680	
27	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	26692,00	--	106768	--	106768	--	115309
		СП - 8%			--	--	--	--		8541	
28	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9076,00	--	18152	--	18152	--	19604
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
29	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	48336,00	--	96672	--	96672	--	104406
		СП - 8%			--	--	--	--		7734	
30	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые(АС 19)	шт.	8	785,00	--	6280	--	6280	--	6782
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
31	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мд	т стальных элементов	0,0128	1137402,00	8746,28	14559	112	13320	1359	17192
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	1127	25		1273	
32	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,086951	147136,25	7701,84	12794	670	865	7805	22247
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	11259	53		1648	
33	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров	т	0,086951	929500,00	--	80821	--	80821	--	87287
		СП - 8%			--	--	--	--		6466	
34	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	3,7506394	255,66	2,66	959	10	862	61	1102
		НР - 69%; СП - 8%			23,21	0,55	87	2		82	
35	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостки. Устройство	$м^3$	1,566	38827,04	1611,12	60803	2523	55447	3073	68986
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	2833	543		5110	
36	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	0,48128	255,66	2,66	123	1	111	8	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			23,21	0,55	11	--		10	
37	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления**	$м^3$ изоляции	0,79128	98575,03	7090,37	78000	5610	39666	25227	111485
		НР - 76%; СП - 8%			41356,22	593,27	32724	469		8258	
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=1,5	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (АС16, разрез)**	$м^2$ поверхности	15,8256	1776,17	41,96	28109	664	17961	8905	39975
		НР - 93%; СП - 8%			599,30	5,74	9484	91		2961	
		КРЫШКА К1 2 ШТ									
39	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркас крышки из брусьев. Установка**	$м^3$	0,212	223223,12	1910,93	47323	405	30783	14672	66954
		НР - 90%; СП - 8%			76110,84	784,73	16135	166		4960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2974143	183922	2186162	603880	3864261
							604059	57298	--	286237	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2936834				
	Материалы		Тенге				1573982				
	Всего заработная плата		Тенге					633809			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				608168				
		Накладные расходы	Тенге				584872				
		Сметная прибыль	Тенге				281732				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3803438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								374
		Сметная заработная плата	Тенге					633809			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37309				
	Материалы		Тенге				4018				
	Всего заработная плата		Тенге					27548			
		Накладные расходы	Тенге				19008				
		Сметная прибыль	Тенге				4505				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					27548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3864260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								390
		Сметная заработная плата	Тенге					661357			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4188698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				642020				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					378400			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					113741			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2186168		
		- Накладные расходы	Тенге							671849	
		- Сметная прибыль	Тенге							310267	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13135953

Временные здания и сооружения 2%		262719,1
Итого с затратами на Временные здания и сооружения		13398671,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны 1,11%				148725,3					
		Итого:				13547397,1					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				270947,9					
		ИТОГО:				13818345,1					
		Итого стоимость в ценах 2023 г. К=1,079				14909994,3					
		ИТОГО со скидкой - 2%				14611793,57					
		Налог на добавленную стоимость -12%				1753415,23					
		ИТОГО:				16365208,80					

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"

Руководитель _____ Сапарбаев К.А.

Технадзор: ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

Эксперт _____ Жуманов А.А.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Авторский надзор: ТОО "Игілік Стройпроект"

Эксперт _____ Муканов К.Н.