Заказчик: ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Подрядчик: ТОО «ЕРЕН-групп»

ФОРМА КС-3

Наименование стройки:"Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е".
Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-1 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)
Основание: Договор № ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		ВС/Под/5ав/01	16.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ: Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за ноябрь 2019 года	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	из графика: СМР в текущих ценах 2017-2019г.	из графика: Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	из графика: прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**112 439 225,00**			**112 439 225,00**			**13 492 707**	**125 931 932,00**
Акт выполненных работ №1				23 970 797,32			2 876 495,68	26 847 293,00
Акт выполненных работ №2				26 934 466,07			3 232 135,93	30 166 602,00
Акт выполненных работ №3				32 960 343,75			3 955 241,25	36 915 585,00
Акт выполненных работ №4				28 573 617,86			3 428 834,14	32 002 452,00
ИТОГО за апрель месяц:				**112 439 225,00**			**13 492 707,00**	**125 931 932,00**

Итого к оплате: 125 931 932 (сто двадцать пять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча девятьсот тридцать две тенге) в т.ч. НДС 12%: -13 492 707 тенге

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»
Директор
_____ Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Директор
_____ Еленанов К.А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ЕРЕН-групп»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-1 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)

(наименование, адрес)

Объект : Блок 1

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.

Акт выполненных работ

апрель 2020 г. Архитекутрно-строительная часть работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		89,6	34,2	34,2	3064	3064	0	776	4147
				м3 грунта		0	12,03	0	1077		307	
2	2	Е11-010104-0408 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта, до 30 м. Группа грунтов 2		71,68	84,44	84,44	6052	6052	0	1532	8191
				м3 грунта		0	29,69	0	2128		607	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		17,92	810,65	0	14527	0	0	10459	26985
				м3 грунта		810,65	0	14527	0		1999	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		89,6	152,14	73,08	13631	6548	0	7213	22512
				м3		79,06	32,76	7083	2935		1668	
5	5	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3			200,85	192,16	0	0	0	0	0
				м3 грунта		8,6	50,87	0	0		0	
6	6	С341-020103-1001	Перевозка излишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км			41		0				0
				т								
7	7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале			20,25	17,25	0	0	0	0	0
				м3 грунта		2,9	6,54	0	0		0	
			Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ /л.4-15-АС/									
8	8	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		90,3	5465,95	1677,8	493575	151505	268462	126690	669886
				м3 основания		815,15	693,44	73608	62618		49621	
9	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство		41,4	19685,16	1079,64	814966	44697	721421	52976	937377
				м3		1179,9	226,26	48848	9367		69435	
10	10	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		36	2141,29	1228,84	77087	44238	0	57097	144919
				шт. сборных конструкций		912,45	431,65	32848	15539		10735	
11	11	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		80	3093,62	1705,75	247490	136460	0	188920	471322
				шт. сборных конструкций		1387,87	613,4	111030	49072		34913	
12	12	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		85,59	38357		3282976		3282976		3545614
				м3							262638	
13	13	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /заделки из бетона В12,5/		4	19769,66	1657,5	79079	6630	64966	8135	94191
				м3		1870,55	364,42	7482	1458		6977	
14	14	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		314,496	2117,08	44,1	665815	13870	585887	63989	788188
				м2 поверхности		210,05	8,74	66058	2747		58384	
15	15	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, бетон В7,5 с/ст, W4 F75. Устройство		9,65	19966,68	1079,64	192678	10419	170874	12348	221429
				м3		1179,9	226,26	11386	2183		16402	
16	16	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В25 с/ст, W4 F75/		66,22	23956,53	1657,5	1586401	109760	1352774	134680	1858767

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		1870,55	364,42	123868	24132		137686	
17	17	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,15192	241039		759736		759736	60779	820514
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,554176	217344		120447		120447	9636	130083
19	19	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	106,648	191,44 36,05	0,53 0,25	20417 3845	56 27	16516	3639 1925	25981
20	20	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	96,464	853,43 260,55	19,95 2,5	82326 25134	1924 241	55268	23598 8474	114398
21	21	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	51,95	35983,08 9297,75	4626,15 906,92	1869321 483018	240328 47115	1145975	482421 188139	2539881
22	22	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	4,770751	18754,28 17136,18	1330,1 356,6	89472 81752	6346 1701	1374	75943 13233	178648
23	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2242635	209067		674087		674087	53927	728014
24	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5464875	222453		344021		344021	27522	371542
25	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	172,93884	853,43 260,55	19,95 2,5	147592 45059	3450 432	99083	42306 15192	205090
26	26	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	60	1549,94 516,94	808,8 294,62	92996 31016	48528 17677	13452	57459 12036	162491
27	27	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	275	2191,76 725,45	1135,06 414,94	602734 199498	312142 114110	91094	370057 77823	1050615
28	28	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	53	3319,06 1056	1796,36 663,29	175910 55968	95207 35154	24735	107524 22675	306109
29	29	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	94	4686,04 1329,86	2689,31 1019,69	440487 125007	252795 95851	62685	260612 56088	757188
30	30	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	70,716	25666		1814997		1814997	145200	1960197
31	31	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	35,339	23964		846864		846864	67749	914613
32	32	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33	443,45 160,73	249,42 53,66	14634 5304	8231 1771	1099	8348 1839	24821
33	33	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	2193,93 882,92	1282,82 269,57	17551 7063	10263 2157	226	10879 2274	30705
34	34	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,581	79562		205350		205350	16428	221777
			Раздел: 2. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-АС/									
35	35	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	39	4125,78 2067,12	962,36 202,18	160906 80618	37532 7885	42756	104433 21227	286566
36	36	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	32	6251,45 3269,14	1283,84 274,81	200046 104612	41083 8794	54351	133820 26709	360575
37	37	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	340,5683	5807		1977680		1977680	158214	2135895

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,11	32883,49	1478,86	168035	7557	129185	29978	213854
						6123,75	323,05	31292	1651		15841	
39	39	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,01672	18754,28	1330,1	314	22	5	266	626
						17136,18	356,6	287	6		46	
40	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,532278	217344		115687		115687		124942
											9255	
41	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27645	209067		57797		57797		62420
											4624	
42	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,163078	222453		36277		36277		39179
											2902	
43	43	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01742	257825		4491		4491		4851
											359	
44	44	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02792	241039		6730		6730		7268
											538	
45	45	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,03638	480718,52	11753,52	17489	428	8743	9873	29550
						228650	1335,36	8318	49		2189	
46	46	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,1063329	837503,27	1278,27	89054	136	64769	22027	119967
						227106	529,53	24149	56		8886	
			ИТОГО:					18630789	1599270	15222840	2407998	22721888
								1808678	507933		1683101	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			0,9 %		204 497				
			Итого с временными									22 926 388
			Зимнее удорожания			1,53 %		350 774				
			Итого с зимними удорожаниями									23 277 162
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		465 543				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23 742 705
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									24 927 489
			Коэффициент к договорной цене			0,961621022						23 970 797
			НДС			12 %		2 876 496				
			Итого с НДС									**26 847 293**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»
Директор
Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Директор
Еленанов К.А.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ЕРЕН-групп»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-1 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)

(наименование, адрес)

Объект : Блок 2

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.

Акт выполненных работ

апрель 2020 г. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	622,8303989	200,85	192,16	125095	119681	58	26668	163904	
						8,6	50,87	5356	31683		12141		
2	2	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19,2627958	2288,41	0	44081	0	0	31738	81885	
						2288,41	0	44081	0		6066		
3	3	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	19,2627958	434,7	0	8374	0	0	6029	15555	
						434,7	0	8374	0		1152		
4	4	С341-020103-1001	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/	т	1348,395709	41		55284			4423	59707	
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	642,0931947	20,25	17,25	13001	11078	59	4363	18753	
						2,9	6,54	1863	4197		1389		
			Итого по разделу:									339804	
			Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ /л.4-15-АС/										
6	6	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	86,1	5465,95	1677,8	470618	144459	255975	120797	638729	
						815,15	693,44	70184	59705		47313		
7	7	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	39,5	19685,16	1079,64	777564	42646	688312	50545	894357	
						1179,9	226,26	46606	8937		66249		
8	8	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	33	2141,29	1228,84	70663	40552	0	52339	132842	
						912,45	431,65	30111	14244		9840		
9	9	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	72	3093,62	1705,75	222741	122814	0	170028	424190	
						1387,87	613,4	99927	44165		31421		
10	10	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	77,67	38357		2979188		2979188	238335	3217523	
11	11	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /заделки из бетона В12,5/	м3	4,2	19769,66	1657,5	83033	6962	68215	8542	98901	
						1870,55	364,42	7856	1531		7326		
12	12	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	285,824	2117,08	44,1	605114	12605	532472	58156	716331	
						210,05	8,74	60036	2497		53062		
13	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, бетон В7,5 с/ст, W4 F75. Устройство	м3	10,68	19966,68	1079,64	213244	11531	189112	13666	245063	
						1179,9	226,26	12601	2416		18153		
14	14	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В25 с/ст, W4 F75/	м3	73,34	23956,53	1657,5	1756972	121561	1498225	149160	2058623	
						1870,55	364,42	137186	26726		152491		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,49644	241039		842778		842778		910201	
											67422		
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,627596	217344		136404		136404		147317	
											10912		
17	17	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	119,008	191,44	0,53	22783	63	18430	4061	28992	
						36,05	0,25	4291	30		2148		
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	115,504	853,43	19,95	98575	2304	66177	28256	136977	
						260,55	2,5	30094	288		10146		
19	19	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	47,55	35983,08	4626,15	1710996	219973	1048914	441561	2324761	
						9297,75	906,92	442108	43124		172205		
20	20	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	4,4279328	18754,28	1330,1	83043	5890	1275	70486	165811	
						17136,18	356,6	75878	1579		12282		
21	21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,0185568	209067		631081		631081		681567	
											50486		
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,409376	222453		313520		313520		338602	
											25082		
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	160,04736	853,43	19,95	136590	3193	91697	39153	189802	
						260,55	2,5	41700	399		14059		
24	24	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	81	1549,94	808,8	125545	65512	18161	77569	219363	
						516,94	294,62	41872	23865		16249		
25	25	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	251	2191,76	1135,06	550132	284900	83144	337762	958925	
						725,45	414,94	182087	104151		71031		
26	26	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	61	3319,06	1796,36	202462	109578	28468	123754	352314	
						1056	663,29	64416	40461		26097		
27	27	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	83	4686,04	2689,31	388941	223213	55350	230115	668581	
						1329,86	1019,69	110378	84634		49524		
28	28	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	73,4	25666		1883884		1883884		2034595	
											150711		
29	29	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	30,299	23964		726085		726085		784172	
											58087		
30	30	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	94,92	22647		2149653		2149653		2321625	
											171972		
31	31	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /заделки из бетона В12,5/	м3	11,9	21472,94	1319,48	255528	15702	204087	35601	314419	
						3003,3	284,26	35739	3383		23290		
32	32	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,24567	64560,29	2181,89	80421	2718	0	73044	165742	
						62378,4	673,92	77703	839		12277		
33	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,24567	222453		277103		277103		299271	
											22168		
34	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	694,08	853,43	19,95	592351	13845	397665	169793	823116	
						260,55	2,5	180841	1732		60972		
35	35	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	39	443,45	249,42	17294	9728	1299	9866	29334	
						160,73	53,66	6268	2093		2173		
36	36	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	2193,93	1282,82	17551	10263	226	10879	30705	
						882,92	269,57	7063	2157		2274		
37	37	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,827	79562		224922		224922		242916	
											17994		
38	38	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,242	5465,95	1677,8	1323	406	719	340	1795	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 основания		815,15	693,44	197	168		133		
39	39	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство		0,049	19685,16	1079,64	965	53	854	63	1109	
				м3		1179,9	226,26	58	11		82		
40	40	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		0,44	28191,83	3069,4	12404	1351	7591	3566	17248	
				м3		7870,59	1034,51	3463	455		1278		
41	41	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,01333	241039		3213		3213		3470	
				т							257		
42	42	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03673	676923,27	1278,27	24863	47	22373	2241	29273	
				т		66526	529,53	2443	19		2168		
43	43	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		1,5042	108371		163012		163012		176053	
				т							13041		
			Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ /л.4-15-АС/									22824615	
			Раздел: 2. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-Ас/										
44	44	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		39	4125,78	962,36	160906	37532	42756	104433	286566	
				шт. сборных конструкций		2067,12	202,18	80618	7885		21227		
45	45	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		32	6251,45	1283,84	200046	41083	54351	133820	360575	
				шт. сборных конструкций		3269,14	274,81	104612	8794		26709		
46	46	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		340,5683	5807		1977680		1977680		2135895	
				м2							158214		
47	47	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		5,11	32883,49	1478,86	168035	7557	129185	29978	213854	
				м3		6123,75	323,05	31292	1651		15841		
48	48	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/		0,01672	18754,28	1330,1	314	22	5	266	626	
				т		17136,18	356,6	287	6		46		
49	49	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,532278	217344		115687		115687		124942	
				т							9255		
50	50	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,27645	209067		57797		57797		62420	
				т							4624		
51	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,163078	222453		36277		36277		39179	
				т							2902		
52	52	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,01742	257825		4491		4491		4851	
				т							359		
53	53	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,02792	241039		6730		6730		7268	
				т							538		
54	54	Е11-070107-0101	Накладка арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/		0,03638	480718,52	11753,52	17489	428	8743	9873	29550	
				т стальных элементов		228650	1335,36	8318	49		2189		
55	55	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/		0,1063329	837503,27	1278,27	89054	136	64769	22027	119967	
				т		227106	529,53	24149	56		8886		
			Итого по разделу: 2. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-Ас/									3385693	
			ИТОГО:					21932900	1689379	18108172	2650538	26550112	
								2080056	523930		1966671		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		238951					
			Итого с временными									26789065	
			Зимние удорожания			1,53 %		409873					
			Итого с зимними удорожаниями									27198938	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		543979					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									27742917	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									29127316	
			Коэффициент к договорной цене			0,961621022						28 009 439	
			НДС			12 %		3 232 136				26 934 466	
			Итого с НДС									**30 166 602**	

Слал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»
Директор
Ваяшевич Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Директор
Романов К.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «ЗAVARIA CONSTRUCTION»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ЕРЕН-групп»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-1 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)

(наименование, адрес)

Объект : Блок 3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ВС/Под/5ае/01 от 16.03.2020 г.

Акт выполненных работ

апрель 2020 г. Архитекутрно-строительная часть работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	782,6955036	200,85	192,16	157204	150400	72	33513	205974	
						8,6	50,87	6731	39815		15257		
2	2	E11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	24,2070774	2288,41	0	55396	0	0	39885	102903	
						2288,41	0	55396	0		7622		
3	3	E11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,2070774	434,7	0	10523	0	0	7576	19547	
						434,7	0	10523	0		1448		
4	4	C341-020103-1001	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/	т	1694,49542	41		69474				75032	
5	5	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	806,902581	20,25	17,25	16338	13922	75	5558	23567	
						2,9	6,54	2341	5274		5483		
			Итого по разделу:								1746	427023	
			Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ /л.4-15-АС/										
6	6	E11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	112,3	5465,95	1677,8	613826	188417	333868	157556	833092	
						815,15	693,44	91541	77873		61711		
7	7	E11-060101-0101	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	51,6	19685,16	1079,64	1015754	55710	899162	66028	1168325	
						1179,9	226,26	60883	11675		86543		
8	8	E11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	39	2141,29	1228,84	83510	47925	0	61855	156995	
						912,45	431,65	35586	16834		11629		
9	9	E11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	82	3093,62	1705,75	253677	139871	0	193643	483105	
						1387,87	613,4	113805	50299		35786		
10	10	C121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	92,8	38357		3559530		3559530		3844292	
											284762		
11	11	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /заделки из бетона В12,5/	м3	4,5	19769,66	1657,5	88963	7459	73087	9152	105965	
						1870,55	364,42	8417	1640		7849		
12	12	E11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	339,252	2117,08	44,1	718225	14961	632005	69026	850232	
						210,05	8,74	71258	2964		62980		
13	13	E11-060101-0101	Подготовка бетонная, бетон В7,5 с/ст, W4 F75. Устройство	м3	13,11	19966,68	1079,64	261763	14154	232141	16776	300822	
						1179,9	226,26	15468	2966		22283		
14	14	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В25 с/ст, W4 F75/		87,75	23956,53	1657,5	2102186	145446	1792599	178468	2463106	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1870,55	364,42	164141	31978		182452		
15	15	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,220631	241039		1017337		1017337		1098724	
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7843	217344		170463		170463	81387	184100	
17	17	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	130,5245	191,44	0,53	24988	69	20214	13637	31797	
						36,05	0,25	4706	33		4454		
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	135,616	853,43	19,95	115739	2705	77700	2355	160828	
						260,55	2,5	35334	338		33176		
19	19	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	56,12	35983,08	4626,15	2019371	259619	1237961	11913	2743756	
						9297,75	906,92	521790	50897		521144		
20	20	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	4,770751	18754,28	1330,1	89472	6346	1374	203241	178648	
						17136,18	356,6	81752	1701		75943		
21	21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,616119	209067		756011		756011	13233	816492	
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,722076	222453		383081		383081	60481	413727	
											30646		
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	191,66472	853,43	19,95	163573	3823	109812	46887	227297	
						260,55	2,5	49938	478		16837		
24	24	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	153	1549,94	808,8	237141	123746	34304	146519	414353	
						516,94	294,62	79091	45078		30693		
25	25	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	360	2191,76	1135,06	789034	408622	119251	484439	1375351	
						725,45	414,94	261161	149380		101878		
26	26	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	41	3319,06	1796,36	136081	73651	19134	83179	236801	
						1056	663,29	43296	27195		17541		
27	27	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	92	4686,04	2689,31	431115	247416	61352	255067	741077	
						1329,86	1019,69	122347	93812		54895		
28	28	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	96,307	25666		2471815		2471815	197745	2669561	
29	29	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	41,136	23964		985783		985783	78863	1064646	
30	30	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	91,259	22647		2066743		2066743	165339	2232082	
31	31	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /заделки из бетона В12,5/	м3	14,3	21472,94	1319,48	307063	18869	245247	42781	377832	
						3003,3	284,26	42947	4065		27988		
32	32	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /л.13-15-АС/	т металлических изделий	1,36539	64560,29	2181,89	88150	2979	0	80065	181672	
						62378,4	673,92	85171	920		13457		
33	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,36539	222453		303735		303735	24299	328034	
34	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	729,096	853,43	19,95	622235	14544	417727	178359	864642	
						260,55	2,5	189965	1820		64048		
35	35	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	69	443,45	249,42	30598	17210	2297	17456	51898	
						160,73	53,66	11090	3703		3844		
36	36	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6	2193,93	1282,82	13164	7697	169	8160	23029	
						882,92	269,57	5298	1617		1706		
37	37	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,757	79562		298914		298914	23913	322828	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ /л.4-15-АС/									**26945109**	
			Раздел: 2. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.44-54-АС/										
38	38	Е11-070504-0105	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**		26	4125,78	962,36	107270	25021	28504	69622	191044	
				шт. сборных конструкций		2067,12	202,18	53745	5257		14151		
39	39	Е11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**		35	6251,45	1283,84	218801	44935	59446	146365	394379	
				шт. сборных конструкций		3269,14	274,81	114420	9618		29213		
40	40	С121-040108-9907	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**		412,85238	5807		2397434		2397434		2589228	
				м2							191795		
41	41	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**		8,33	32883,49	1478,86	273919	12319	210590	48869	348611	
				м3		6123,75	323,05	51011	2691		25823		
42	42	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/**		0,02842	18754,28	1330,1	533	38	8	452	1064	
				т		17136,18	356,6	487	10		79		
43	43	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром ст 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,531836	217344		115591		115591		124839	
				т							9247		
44	44	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром ст 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**		0,50484	209067		105545		105545		113989	
				т							8444		
45	45	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,164112	222453		36507		36507		39428	
				т							2921		
46	46	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0168	257825		4331		4331		4678	
				т							347		
47	47	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметрэм от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		0,1311	241039		31600		31600		34128	
				т							2528		
48	48	Е11-070107-0101	**Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/**		0,03638	480718,52	11753,52	17489	428	8743	9873	29550	
				т стальных элементов		228650	1335,36	8318	49		2189		
			Итого по разделу: 2. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.44-54-АС/									**3870938**	
			ИТОГО:					**25836995**	**2048304**	**21321262**	**3091771**	**31243070**	
								2397957	**639980**		**2314302**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		281188					
			Итого с временными									31524259	
			Зимние удорожания			1,53 %		482321					
			Итого с зимними удорожаниями									32006580	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		640132					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32646712	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1.04990099									34275815	
			Коэффициент к договорной цене			0,961621052						32 960 344	
			НДС					3 955 241					
			Итого с НДС									**36 915 585**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»
Директор
Баяцева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Директор
Елманов К.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «ЕРЕН-групп»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-1 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)

(наименование, адрес)

Объект : Блок 4

(наименование)

Договор подряда (контракт) № ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.

Акт выполненных работ

апрель 2020 г. Архитекутрно-строительная часть работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		622,8303989	200,85	192,16	125095	119681	58	26668	163904	
				м3 грунта		8,6	50,87	5356	31683		12141		
2	2	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		19,2627958	2288,41	0	44081	0	0	31738	81885	
				м3 грунта		2288,41	0	44081	0		6066		
3	3	Е11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1		19,2627958	434,7	0	8374	0	0	6029	15555	
				м3 грунта		434,7	0	8374	0		1152		
4	4	С341-020103-1001	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/		1348,395709	41		55284				59707	
				т							4423		
5	5	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		642,0931947	20,25	17,25	13001	11078	59	4363	18753	
				м3 грунта		2,9	6,54	1863	4197		1389		
6	6	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		437,9319984	34,2	34,2	14977	14977	0	3792	20270	
				м3 грунта		0	12,03	0	5266		1501		
7	7	Е11-010104-0408 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта, до 30 м. Группа грунтов 2		437,9319984	84,44	84,44	36977	36977	0	9362	50046	
				м3 грунта		0	29,69	0	13003		3707		
8	8	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		109,4829996	810,65	0	88752	0	0	63902	164866	
				м3 грунта		810,65	0	88752	0		12212		
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		547,4149979	152,14	73,08	83282	40005	0	44071	137541	
				м3 уплотненного грунта		79,06	32,76	43276	17933		10188		
10	10	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		94,6781968	200,85	192,16	19016	18193	9	4054	24916	
				м3 грунта		8,6	50,87	814	4816		1846		
11	11	С341-020103-1001	Перевозка излишнего грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		198,8242133	41		8152				8804	
				т							652		
12	12	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		94,6781968	20,25	17,25	1917	1634	9	643	2765	
				м3 грунта		2,9	6,54	275	619		205		
			Итого по разделу:									749012	
			Раздел: 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ /л.4-15-АС/										
13	13	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		91	5465,95	1677,8	497401	152680	270543	127672	675079	
				м3 основания		815,15	693,44	74179	63103		50006		
14	14	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство		42,5	19685,16	1079,64	836619	45885	740589	54383	962283	
				м3		1179,9	226,26	50146	9616		71280		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		38	2141,29	1228,84	81369	46696	0	60269	152970	
				шт. сборных конструкций		912,45	431,65	34673	16403		11331		
16	16	Е11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		78	3093,62	1705,75	241302	133048	0	184197	459539	
				шт. сборных конструкций		1387,87	613,4	108254	47845		34040		
17	17	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	85,01	38357		3260729		3260729	260858	3521587	
18	18	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /заделки из бетона В12,5/		4,4	19769,66	1657,5	86986	7293	71463	8949	103610	
				м3		1870,55	364,42	8230	1603		7675		
19	19	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		312,968	2117,08	44,1	662580	13802	583040	63678	784359	
				м2 поверхности		210,05	8,74	65737	2734		58101		
20	20	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, бетон В7,5 с/ст, W4 F75. Устройство		9,66	19966,68	1079,64	192878	10429	171051	12361	221658	
				м3		1179,9	226,26	11398	2186		16419		
21	21	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /из бетона В25 с/ст, W4 F75/		66,86	23956,53	1657,5	1601734	110821	1365848	135981	1876732	
				м3		1870,55	364,42	125065	24365		139017		
22	22	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		3,18636	241039		768037		768037	61443	829480	
				т									
23	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,564356	217344		122659		122659	9813	132472	
				т									
24	24	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		108,328	191,44	0,53	20739	57	16776	3697	26390	
				м2 изолируемой поверхности		36,05	0,25	3905	27		1955		
25	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		99,344	853,43	19,95	84784	1982	56918	24303	117813	
				м2 поверхности		260,55	2,5	25884	248		8727		
26	26	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		47,55	35983,08	4626,15	1710996	219973	1048914	441561	2324761	
				м3		9297,75	906,92	442108	43124		172205		
27	27	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/		4,4279328	18754,28	1330,1	83043	5890	1275	70486	165811	
				т		17136,18	356,6	75878	1579		12282		
28	28	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		3,3576534	209067		701975		701975	56158	758132	
				т									
29	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,617623	222453		359845		359845	28788	388633	
				т									
30	30	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		180,68472	853,43	19,95	154202	3604	103521	44201	214276	
				м2 поверхности		260,55	2,5	47077	451		15872		
31	31	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		67	1549,94	808,8	103846	54189	15022	64162	181449	
				шт. сборных конструкций		516,94	294,62	34635	19740		13441		
32	32	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		282	2191,76	1135,06	618077	320087	93413	379477	1077358	
				шт. сборных конструкций		725,45	414,94	204576	117014		79804		
33	33	Е11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка		49	3319,06	1796,36	162634	88022	22868	99409	283006	
				шт. сборных конструкций		1056	663,29	51744	32501		20963		
34	34	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		95	4686,04	2689,31	445173	255484	63352	263385	765243	
				шт. сборных конструкций		1329,86	1019,69	126337	96871		56685		
35	35	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	66,651	25666		1710665		1710665	136853	1847518	
36	36	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	26,268	23964		629486		629486	50359	679845	
37	37	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		98,184	22647		2223573		2223573		2401459	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							177886		
38	38	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /заделки из бетона В12,5/		13,1	21472,94	1319,48	281296	17285	224667	39191	346125	
				м3		3003,3	284,26	39343	3724		25639		
39	39	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		1,27683	64560,29	2181,89	82433	2786	0	74872	169888	
				т металлических изделий		62378,4	673,92	79647	860		12584		
40	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,27683	222453		284035		284035		306757	
				т							22723		
41	41	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		757,776	853,43	19,95	646711	15116	434159	185375	898654	
				м2 поверхности		260,55	2,5	197437	1891		66567		
42	42	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка		33	443,45	249,42	14634	8231	1099	8348	24821	
				шт. сборных конструкций		160,73	53,66	5304	1771		1839		
43	43	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		8	2193,93	1282,82	17551	10263	226	10879	30705	
				шт. сборных конструкций		882,92	269,57	7063	2157		2274		
44	44	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84		2,581	79562		205350		205350		221777	
				м3							16428		
			Итого по разделу: 1. ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ /л.4-15-АС/									22950190	
			Раздел: 2. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-Ас/										
45	45	Е11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны		39	4125,78	962,36	160906	37532	42756	104433	286566	
				шт. сборных конструкций		2067,12	202,18	80618	7885		21227		
46	46	Е11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		32	6251,45	1283,84	200046	41083	54351	133820	360575	
				шт. сборных конструкций		3269,14	274,81	104612	8794		26709		
47	47	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		340,5683	5807		1977680		1977680		2135895	
				м2							158214		
48	48	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		5,11	32883,49	1478,86	168035	7557	129185	29978	213854	
				м3		6123,75	323,05	31292	1651		15841		
49	49	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/		0,01672	18754,28	1330,1	314	22	5	266	626	
				т		17136,18	356,6	287	6		46		
50	50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,532278	217344		115687		115687		124942	
				т							9255		
51	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,27645	209067		57797		57797		62420	
				т							4624		
52	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,163078	222453		36277		36277		39179	
				т							2902		
53	53	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,01742	257825		4491		4491		4851	
				т							359		
54	54	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,02792	241039		6730		6730		7268	
				т							538		
55	55	Е11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/		0,03638	480718,52	11753,52	17489	428	8743	9873	29550	
				т стальных элементов		228650	1335,36	8318	49		2189		
56	56	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/		0,1063329	837503,27	1278,27	89054	136	64769	22027	119967	
				т		227106	529,53	24149	56		8886		
			Итого по разделу: 2. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-Ас/									3385693	
			ИТОГО:					22226756	1852926	18049704	2851855	27084895	
								2260687	585771		2006287		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		243764					
			Итого с временными									27328662	
			Зимние удорожания			1,53 %		418129					
			Итого с зимними удорожаниями									27746791	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		554936					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28301727	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									29714011	
			Коэффициент к договорной цене			0,961621022						28 573 618	
			НДС			12 %		3 428 834					
			Итого с НДС									**32 002 452**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор Баязова Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор Генжалиев К.А.