Заказчик: ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Подрядчик: *ТОО «ЕРЕН-групп»*

ФОРМА КС-3

Наименование стройки:" Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-1 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)

Основание: Договор № ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		ВС/Под/5ав/01	16.03.2020 г.					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за июнь 2019 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2017-2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:				**174 770 561,00**			**20 972 467,32**	**195 743 028**
Акт выполненных работ №1				11 231 111,44			1 347 733,37	12 578 845
Акт выполненных работ № 2				21 033 435,81			2 524 012,30	23 557 448
Акт выполненных работ № 3				19 264 554,95			2 311 746,59	21 576 302
Акт выполненных работ № 4				15 393 912,95			1 847 269,55	17 241 183
ИТОГО за май месяц:				**66 923 015,14**			**8 030 761,82**	**74 953 777**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»
Директор
_____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Директор
_____ **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 1

за май 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

1 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/									
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
35	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные толщиной 510 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**120,9618**	**28654,08**	**1959,87**	3466050	237069	2502534	721924	4 523 011
		НР - 93%; СП - 8%			**6005,58**	**411,84**	726446	49817		335038	
36	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**237,18**	**273,31**	--	64824	--	0	60286	135 120
		НР - 93%; СП - 8%			**273,31**	--	64824	--		10009	
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3 /узлы на л.57-59,67-АС/									
37	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**2,76**	**40944,49**	**2384,94**	113007	6582	37397	54267	180 655
		НР - 76%; СП - 8%			**25009,92**	**861,12**	69027	2377		13382	

38	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	2,7	16072,00	--	43394	--	43394	--	46 866
		СП - 8%			--	--	--	--		3472	
39	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4	64560,29	2181,89	25824	873	0	23455	53 222
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	24951	270		3942	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4	217344,00	--	86938	--	86938	--	93 893
		СП - 8%			--	--	--	--		6955	
41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00974	306480,00	--	2985	--	2985	--	3 224
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
		Армирование кладки стен из кирпича л.26,27-АС									
42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,7	371040,29	2181,89	1743889	10255	1440456	275602	2 181 050
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	293178	3167		161559	
43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,17	837503,27	1278,27	142376	217	103550	35215	191 798
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	38608	90		14207	
		Перегородки из кирпича б=120мм									
44	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66,5	2066,73	246,99	137438	16425	21639	95675	251 763
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	99374	3502		18649	
45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,033	306480,00	--	10114	--	10114	--	10 923
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.28-АС									
46	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/	т стальных элементов	0,022	711326,22	6450,96	15649	142	14244	1524	18 547
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1263	28		1374	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,96	146,36	3,28	141	3	90	33	187
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	47	0		14	

48	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	9,22	6577,20	2613,16	60642	24093	21	38679	107 266
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	36528	5063		7946	
49	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	16,9	19549,00	--	330378	--	330378	--	356 808
		СП - 8%			--	--	--	--		26430	
50	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	461,31	43,00	--	19836	--	19836	--	21 423
		СП - 8%			--	--	--	--		1587	
		Схема устройства перегородок из газоблоков л.29-АС									
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, М-2/	т стальных элементов	0,02	711326,22	6450,96	14227	129	12949	1386	16 861
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1149	26		1249	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,87	146,36	3,28	127	3	82	30	170
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	43	0		13	
53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,035	371040,29	2181,89	12986	76	10727	2052	16 241
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	2183	24		1203	
		Схемы устройства стен и перегородок на л.57-59,67-АС									
		утепление стен вентшахт по сечению 11 (чердак)									
54	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,047	40944,49	2384,94	1924	112	637	924	3 076
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	1175	40		228	
55	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/	м3	0,045	16072,00	--	723	--	723	--	781
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		Опорные плиты ОП-1 -61шт, ОП-2 - 63шт /л.26-АС									
56	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	3,27	51397,42	4271,29	168070	13967	108481	44022	229 059
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	45621	2755		16967	

57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,23**	**217344,00**	--	49989	--	49989	--	53 988
		СП - 8%			--	--	--	--		3999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**8 495 930**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							76 463	8 572 393
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							131 158	8 703 551
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							174 071	8 877 622
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									9 320 624
		Понижающий коффециет	0,84								7 830 347
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							939 642	8 769 989
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									**8 769 989**
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-АС/									
86	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**28**	**4125,78**	**962,36**	115522	26946	30696	74978	205 739
		НР - 118%; СП - 8%			**2067,12**	**202,18**	57879	5661		15240	
87	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**32**	**6251,45**	**1283,84**	200046	41083	54351	133820	360 575
		НР - 118%; СП - 8%			**3269,14**	**274,81**	104612	8794		26709	
88	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**334,05692**	**5807,00**	--	1939869	--	1939869	--	2 095 058
		СП - 8%			--	--	--	--		155189	
89	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**8,7**	**32883,49**	**1478,86**	286086	12866	219944	51039	364 096
		НР - 91%; СП - 8%			**6123,75**	**323,05**	53277	2811		26970	
90	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/**	**т**	**0,01672**	**18754,28**	**1330,10**	314	22	5	266	626
		НР - 91%; СП - 8%			**17136,18**	**356,60**	287	6		46	
91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,481868**	**217344,00**	--	104731	--	104731	--	113 110
		СП - 8%			--	--	--	--		8378	

92	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,49045	209067,00	--	102537	--	102537	--	110 740
		СП - 8%			--	--	--	--		8203	
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3109364	222453,00	--	69169	--	69169	--	74 702
		СП - 8%			--	--	--	--		5533	
94	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01742	257825,00	--	4491	--	4491	--	4 851
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
95	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,19634	241039,00	--	47326	--	47326	--	51 112
		СП - 8%			--	--	--	--		3786	
96	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/**	т стальных элементов	0,0427	480718,52	11753,52	20527	502	10261	11588	34 684
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	9763	57		2569	
97	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/**	т	0,19989	633337,27	1278,27	126598	256	121757	4269	141 336
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	4585	106		10469	
98	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/**	т	0,0881803	837503,27	1278,27	73851	113	53712	18266	99 487
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	20026	47		7369	
99	2105-0301-9918 РСНБ	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,2880703	108371,00	--	31218	--	31218	--	33 716
		СП - 8%			--	--	--	--		2497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								**3 689 830**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							33 208	3 723 039
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							56 962	3 780 001
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							75 600	3 855 601
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									4 048 000
		Понижающий коффециет	0,84								3 400 764
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							408 092	3 808 856
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									**3 808 856**

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12 185 760**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									**12 578 845**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор _____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор _____ **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 2

за май 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

2 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге		Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/											
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
44	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 510 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	294,8055	28654,08	1959,87	8447381	577781	6099123	1759458	11 023 387
		НР - 93%; СП - 8%			6005,58	411,84	1770478	121413		816547	
45	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	578,05	273,31	--	157988	--	0	146929	329 310
		НР - 93%; СП - 8%			273,31	--	157988	--		24393	
		Арматурные пояса л.24,25-АС									
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,1338	64560,29	2181,89	73198	2474	0	66485	150 858
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	70725	764		11175	

47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,10975	217344,00	--	241198	--	241198	--	260 493
		СП - 8%			--	--	--	--		19296	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02405	306480,00	--	7371	--	7371	--	7 961
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
		Армирование кладки стен из кирпича л.26,27-АС									
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	11,052405	371040,29	2181,89	4100888	24115	3387341	648098	5 128 905
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	689431	7448		379919	
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,4384375	837503,27	1278,27	367193	560	267061	90822	494 656
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	99572	232		36641	
		Перегородки из кирпича б=120мм									
51	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	166,3625	2066,73	246,99	343826	41090	54133	239350	629 831
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	248604	8762		46654	
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,08265	306480,00	--	25331	--	25331	--	27 357
		СП - 8%			--	--	--	--		2026	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.28-АС									
53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/	т стальных элементов	0,05584	711326,22	6450,96	39720	360	36153	3869	47 077
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	3207	72		3487	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,40112	146,36	3,28	351	8	226	82	468
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	117	1		35	
		перегородки из газоблоков б=100мм									
55	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	23,0655	6577,20	2613,16	151706	60274	52	96763	268 347
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	91381	12666		19878	
56	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	42,44052	19549,00	--	829670	--	829670	--	896 043
		СП - 8%			--	--	--	--		66374	

57	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1153,275	43,00	--	49591	--	49591	--	53 558
		СП - 8%			--	--	--	--		3967	
		Схема устройства перегородок из газоблоков л.29-АС									
58	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, М-2/	т стальных элементов	0,0503425	711326,22	6450,96	35810	325	32594	3488	42 442
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	2891	65		3144	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,1647275	146,36	3,28	317	7	204	74	422
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	106	1		31	
60	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0888575	371040,29	2181,89	32970	194	27233	5210	41 235
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	5543	60		3054	
		Схемы устройства стен и перегородок на л.57-59,67-АС									
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3									
61	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	5,7645	40944,49	2384,94	236025	13748	78107	113342	377 315
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	144170	4964		27949	
62	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	5,591565	16072,00	--	89868	--	89868	--	97 057
		СП - 8%			--	--	--	--		7189	
		утепление стен вентшахт по сечению 11 (чердак)									
63	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,118125	40944,49	2384,94	4837	282	1601	2323	7 732
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	2954	102		573	
64	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/	м3	0,11458125	16072,00	--	1842	--	1842	--	1 989
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		Опорные плиты ОП-1 -52шт, ОП-2 - 52шт /л.26-АС									
65	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	6,89	51397,42	4271,29	354128	29429	228573	92757	482 636
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	96126	5805		35751	
66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48646	217344,00	--	105729	--	105729	--	114 187
		СП - 8%			--	--	--	--		8458	

		Перемычки /л.34-АС										
67	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	170	443,45	249,42	75387	42401	5661	43007	127 865
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	27324	9122		9471	
68	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	53	2193,93	1282,82	116278	67989	1494	72077	203 423
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	46795	14287		15068	
69	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	15,20325	79562,00	--	1209601	--	1209601	--	1 306 369
		СП - 8%			--	--	--	--		96768	
70	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,121557	84972,73	21153,44	95302	23725	2759	51685	158 745
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	68818	6088		11759	
71	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки из м/конструций	т	1,121557	447147,00	--	501501	--	501501	--	541 621
		СП - 8%			--	--	--	--		40120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								22 821 287
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							205 392	23 026 678
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							352 308	23 378 986
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							467 580	23 846 566
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									25 036 534
		Понижающий коффециет	0,84								21 033 436
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							2 524 012	23 557 448
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									23 557 448
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22 821 287
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									23 557 448

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

Тускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 3

за май 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

3 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/											
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
38	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 640 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	171	28654,08	1959,87	4899848	335138	3537756	1020562	6 394 043
		НР - 93%; СП - 8%			6005,58	411,84	1026954	70425		473633	
39	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	337	273,31	--	92106	--	0	85659	191 986
		НР - 93%; СП - 8%			273,31	--	92106	--		14221	
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3 /узлы на л.57-59,67-АС/									
40	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	33	40944,49	2384,94	1351168	78703	447138	648846	2 160 015
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	825327	28417		160001	

41	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	32	16072,00	--	514304	--	514304	--	555 448
		СП - 8%			--	--	--	--		41144	
		Арматурные пояса л.24,25-АС									
42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,69	64560,29	2181,89	44547	1506	0	40461	91 808
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	43041	465		6801	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68	217344,00	--	147794	--	147794	--	159 617
		СП - 8%			--	--	--	--		11824	
44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	306480,00	--	3065	--	3065	--	3 310
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		Армирование кладки стен из кирпича л.31-АС									
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7,6	371040,29	2181,89	2819906	16582	2329248	445654	3 526 805
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	474076	5122		261245	
46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,16	837503,27	1278,27	134001	205	97459	33144	180 516
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	36337	85		13372	
		Перегородки из кирпича б=120мм									
47	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	92,13	2066,73	246,99	190408	22755	29978	132550	348 795
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	137674	4852		25837	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,05	306480,00	--	15324	--	15324	--	16 550
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.32-АС									
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3981	146,36	3,28	582659	13058	375090	135586	775 705
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	194512	1991		57460	
		перегородки из газоблоков б=100мм									
50	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	14,5	6577,20	2613,16	95369	37891	32	60830	168 695
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	57446	7962		12496	

51	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	26,8	19549,00	--	523913	--	523913	--	565 826
		СП - 8%			--	--	--	--		41913	
52	*2205-0110-0102* РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	729	43,00	--	31347	--	31347	--	33 855
		СП - 8%			--	--	--	--		2508	
		утепление стен вентшахт по сечению 11 (чердак)									
53	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,06	40944,49	2384,94	2457	143	813	1180	3 927
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	1501	52		291	
54	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/	м3	0,06	16072,00	--	964	--	964	--	1 041
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		Опорные плиты ОП-1 -60шт, ОП-2 - 60шт /л.26-АС									
55	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	4,2	51397,42	4271,29	215869	17939	139333	56543	294 205
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	58596	3538		21793	
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29	217344,00	--	63030	--	63030	--	68 072
		СП - 8%			--	--	--	--		5042	
		Перемычки /л.38-АС									
57	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	91	443,45	249,42	40354	22697	3030	23021	68 445
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	14626	4883		5070	
58	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	32,875	2193,93	1282,82	72125	42173	927	44708	126 180
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	29026	8862		9347	
59	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,3	79562,00	--	660365	--	660365	--	713 194
		СП - 8%			--	--	--	--		52829	
60	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,62	84972,73	21153,44	52683	13115	1525	28571	87 755
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	38043	3365		6500	
61	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки из м/конструций	т	0,62	447147,00	--	277231	--	277231	--	299 410
		СП - 8%			--	--	--	--		22178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								16 835 204
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							151 517	16 986 720

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							259 897	17 246 617
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							344 932	17 591 550
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									18 469 385
		Понижающий коффециет	0,84								15 516 311
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 861 957	17 378 269
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									17 378 269
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.44-54-АС/									
		Плиты перекрытия 1-го этажа на отм.+3.000									
83	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	21	4125,78	962,36	86641	20210	23022	56233	154 305
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	43410	4246		11430	
84	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36	6251,45	1283,84	225052	46218	61145	150547	405 647
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	117689	9893		30048	
85	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	373,42576	5807,00	--	2168483	--	2168483	--	2 341 962
		СП - 8%			--	--	--	--		173479	
		Монолитные участки перекрытия на отм.+3.000									
86	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбадочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	10,01	32883,49	1478,86	329164	14803	253062	58725	418 919
		НР - 91%; СП - 8%			6123,75	323,05	61299	3234		31031	
87	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,02842	18754,28	1330,10	533	38	8	452	1 064
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	487	10		79	
88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,502238	217344,00	--	109158	--	109158	--	117 891
		СП - 8%			--	--	--	--		8733	
89	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27624	209067,00	--	57753	--	57753	--	62 373
		СП - 8%			--	--	--	--		4620	
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1744088	222453,00	--	38798	--	38798	--	41 902
		СП - 8%			--	--	--	--		3104	

91	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0168	257825,00	--	4331	--	4331	--	4 678
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
92	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,56359	241039,00	--	135847	--	135847	--	146 715
		СП - 8%			--	--	--	--		10868	
93	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3, П1, П2/	т стальных элементов	0,0427	480718,52	11753,52	20527	502	10261	11588	34 684
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	9763	57		2569	
94	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,4762	633337,27	1278,27	301595	609	290062	10170	336 707
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	10924	252		24941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								4 066 847
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							36 602	4 103 448
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							62 783	4 166 231
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							83 325	4 249 556
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									4 461 613
		Понижающий коффециет	0,84								3 748 244
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							449 789	4 198 033
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									4 198 033
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20 902 050
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									21 576 302

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор _____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор _____ **Тускалиев Р.Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 4

за май 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

4 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/											
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
45	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 510 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	159	28654,08	1959,87	4555999	311619	3289493	948944	5 945 339
		НР - 93%: СП - 8%			6005,58	411,84	954887	65483		440395	
46	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	313	273,31	--	85547	--	0	79558	178 313
		НР - 93%: СП - 8%			273,31	--	85547	--		13208	
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3 /узлы на л.57-59,67-АС/									
47	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,6	40944,49	2384,94	147400	8586	48779	70783	235 638
		НР - 76%: СП - 8%			25009,92	861,12	90036	3100		17455	
48	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	3,5	16072,00	--	56252	--	56252	--	60 752

		СП - 8%			--	--	--	--		4500	
		Арматурные пояса л.24,25-АС									
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,6	64560,29	2181,89	38736	1309	0	35183	79 833
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	37427	404		5914	
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58	217344,00	--	126060	--	126060	--	136 144
		СП - 8%			--	--	--	--		10085	
51	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	306480,00	--	3065	--	3065	--	3 310
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		Армирование кладки стен из кирпича л.26,27-АС									
52	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,2	371040,29	2181,89	2300450	13528	1900176	363560	2 877 130
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	386746	4178		213121	
53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,23	837503,27	1278,27	192626	294	140097	47644	259 491
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	52234	122		19222	
		Перегородки из кирпича б=120мм									
54	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	87,9	2066,73	246,99	181666	21710	28602	126464	332 780
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	131353	4630		24650	
55	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,08	306480,00	--	24518	--	24518	--	26 480
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.28-АС									
56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/	т стальных элементов	0,029	711326,22	6450,96	20628	187	18776	2009	24 449
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1666	37		1811	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,26	146,36	3,28	184	4	119	43	246
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	62	1		18	
		перегородки из газоблоков б=100мм									

58	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	12,1	6577,20	2613,16	79584	31619	27	50761	140 773
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	47938	6644		10428	
59	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	22,4	19549,00	--	437898	--	437898	--	472 929
		СП - 8%			--	--	--	--		35032	
60	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	609	43,00	--	26187	--	26187	--	28 282
		СП - 8%			--	--	--	--		2095	
		Схема устройства перегородок из газоблоков л.29-АС									
61	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, М-2/	т стальных элементов	0,026	711326,22	6450,96	18494	168	16834	1801	21 920
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1493	33		1624	
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,14	146,36	3,28	167	4	107	39	222
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	56	1		16	
63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04	371040,29	2181,89	14842	87	12259	2346	18 562
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	2495	27		1375	
		Схемы устройства стен и перегородок на л.57-59,67-АС									
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3									
64	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,79	40944,49	2384,94	114235	6654	37803	54857	182 619
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	69778	2403		13527	
65	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	2,71	16072,00	--	43555	--	43555	--	47 040
		СП - 8%			--	--	--	--		3484	
		Опорные плиты ОП-1 -63шт, ОП-2 - 63шт /л.26-АС									
68	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	4,406	51397,42	4271,29	226457	18819	146167	59316	308 635
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	61470	3712		22862	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	217344,00	--	67377	--	67377	--	72 767
		СП - 8%			--	--	--	--		5390	
		Перемычки /л.34-АС									

70	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	72	443,45	249,42	31928	17958	2398	18215	54 154
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	11573	3864		4011	
71	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	26,5	2193,93	1282,82	58139	33995	747	36038	101 712
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	23397	7144		7534	
72	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7	79562,00	--	556934	--	556934	--	601 489
		СП - 8%			--	--	--	--		44555	
73	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5	84972,73	21153,44	42486	10577	1230	23041	70 770
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	30680	2714		5242	
74	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки из м/конструций	т	0,5	447147,00	--	223574	--	223574	--	241 459
		СП - 8%			--	--	--	--		17886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								12 523 237
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							112 709	12 635 947
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							193 330	12 829 277
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							256 586	13 085 862
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									13 738 860
		Понижающий коффециет	0,84								11 542 150
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 385 058	12 927 208
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									12 927 208
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-Ас/									
		Плиты перекрытия 1-го этажа на отм.+3.000									
97	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	28	4125,78	962,36	115522	26946	30696	74978	205 739
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	57879	5661		15240	
98	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	32	6251,45	1283,84	200046	41083	54351	133820	360 575
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	104612	8794		26709	
99	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	334,05692	5807,00	--	1939869	--	1939869	--	2 095 058
		СП - 8%			--	--	--	--		155189	
100	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,7	32883,49	1478,86	286086	12866	219944	51039	364 096
		НР - 91%; СП - 8%			6123,75	323,05	53277	2811		26970	

101	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,01672	18754,28	1330,10	314	22	5	266	626
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	287	6		46	
102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,481868	217344,00	--	104731	--	104731	--	113 110
		СП - 8%			--	--	--	--		8378	
103	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49045	209067,00	--	102537	--	102537	--	110 740
		СП - 8%			--	--	--	--		8203	
104	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3109364	222453,00	--	69169	--	69169	--	74 702
		СП - 8%			--	--	--	--		5533	
105	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01742	257825,00	--	4491	--	4491	--	4 851
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
106	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19634	241039,00	--	47326	--	47326	--	51 112
		СП - 8%			--	--	--	--		3786	
107	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,0427	480718,52	11753,52	20527	502	10261	11588	34 684
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	9763	57		2569	
108	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,19989	633337,27	1278,27	126598	256	121757	4269	141 336
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	4585	106		10469	
109	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,0881803	837503,27	1278,27	73851	113	53712	18266	99 487
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	20026	47		7369	
110	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2880703	108371,00	--	31218	--	31218	--	33 716
		СП - 8%			--	--	--	--		2497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3 689 832
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							33 208	3 723 040
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							56 963	3 780 003

		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							75 600	3 855 603
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									4 048 001
		Понижающий коффециет	0,84								3 400 765
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							408 092	3 808 857
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									3 808 857

РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.45-51-АС/

		Лестница Л-1									
175	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	24,8	1321,10	51,70	32763	1282	760	36880	75 215
		НР - 118%; СП - 8%			1238,76	21,50	30721	533		5571	
176	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	24,8	2952,00	--	73210	--	73210	--	79 066
		СП - 8%			--	--	--	--		5857	
177	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,26	74081,59	25518,66	19261	6635	2633	8305	29 771
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	9993	2043		2205	
178	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,26	434908,00	--	113076	--	113076	--	122 122
		СП - 8%			--	--	--	--		9046	
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,4	146,36	3,28	1669	37	1074	388	2 221
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	557	6		165	
180	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,4	38749,76	1797,65	54250	2517	39715	11438	70 943
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	12017	552		5255	
181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	217344,00	--	26081	--	26081	--	28 168
		СП - 8%			--	--	--	--		2087	
182	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	222453,00	--	2669	--	2669	--	2 883
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
183	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,11	633337,27	1278,27	69667	141	67003	2349	77 778
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	2523	58		5761	

184	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,11	108371,00	--	11921	--	11921	--	12 874
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
		Лестница Л-2									
185	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,029	74081,59	25518,66	2148	740	294	926	3 321
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	1115	228		246	
186	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,029	434908,00	--	12612	--	12612	--	13 621
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
189	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,04	38749,76	1797,65	1550	72	1135	327	2 027
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	343	16		150	
190	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	217344,00	--	652	--	652	--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
191	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	222453,00	--	89	--	89	--	96
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
192	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,004	633337,27	1278,27	2533	5	2436	85	2 828
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	92	2		210	
193	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,004	108371,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
199	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,22	38749,76	1797,65	8525	395	6241	1797	11 148
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	1888	87		826	
200	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,039	241039,00	--	9401	--	9401	--	10 153
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	222453,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	

202	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	209067,00	--	209	--	209	--	226
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								545 851
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							4 913	550 763
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							8 427	559 190
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							11 184	570 374
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									598 836
		Понижающий коффециет	0,75								450 997
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							54 120	505 117
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									505 117
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16 758 920
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									17 241 183

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ **Дускалиев Р.Ш.**