Заказчик: ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Подрядчик: ТОО «ЕРЕН-групп»

ФОРМА КС-3

Наименование стройки:" Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-1 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)

Основание: Договор № ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		ВС/Под/5ав/01	16.03.2020 г.					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за июнь 2019 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2017-2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:				**387 016 872,36**			**46 442 024,73**	**433 458 897**
Акт выполненных работ №1				14 053 506,74			1 686 420,81	15 739 928
Акт выполненных работ № 2				21 841 555,94			2 620 986,71	24 462 543
Акт выполненных работ № 3				20 859 261,61			2 503 111,39	23 362 373
Акт выполненных работ № 4				15 155 258,98			1 818 631,08	16 973 890
ИТОГО за август месяц:				**71 909 583,28**			**8 629 149,99**	**80 538 733**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»
Директор
_____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Директор
_____ **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 1

за август 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

1 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/											
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
35	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные толщиной 510 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**120,9618**	**28654,08**	**1959,87**	3466050	237069	2502534	721924	4 523 011
		НР - 93%; СП - 8%			**6005,58**	**411,84**	726446	49817		335038	
36	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**234,18**	**273,31**	--	64004	--	0	59524	133 411
		НР - 93%; СП - 8%			**273,31**	--	64004	--		9882	
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3 /узлы на л.57-59,67-АС/									
37	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**2,76**	**40944,49**	**2384,94**	113007	6582	37397	54267	180 655
		НР - 76%; СП - 8%			**25009,92**	**861,12**	69027	2377		13382	

38	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	2,7	16072,00	--	43394	--	43394	--	46 866
		СП - 8%			--	--	--	--		3472	
39	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4	64560,29	2181,89	25824	873	0	23455	53 222
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	24951	270		3942	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4	217344,00	--	86938	--	86938	--	93 893
		СП - 8%			--	--	--	--		6955	
41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00974	306480,00	--	2985	--	2985	--	3 224
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
		Армирование кладки стен из кирпича л.26,27-АС									
42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,7	371040,29	2181,89	1743889	10255	1440456	275602	2 181 050
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	293178	3167		161559	
43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,17	837503,27	1278,27	142376	217	103550	35215	191 798
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	38608	90		14207	
		Перегородки из кирпича б=120мм									
44	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66,5	2066,73	246,99	137438	16425	21639	95675	251 763
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	99374	3502		18649	
45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,033	306480,00	--	10114	--	10114	--	10 923
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.28-АС									
46	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/	т стальных элементов	0,022	711326,22	6450,96	15649	142	14244	1524	18 547
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1263	28		1374	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,96	146,36	3,28	141	3	90	33	187
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	47	0		14	
		перегородки из газоблоков б=100мм									

48	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**9,22**	**6577,20**	**2613,16**	60642	24093	21	38679	107 266
		НР - 93%; СП - 8%			**3961,80**	**549,12**	36528	5063		7946	
49	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**16,9**	**19549,00**	--	330378	--	330378	--	356 808
		СП - 8%			--	--	--	--		26430	
50	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**461,31**	**43,00**	--	19836	--	19836	--	21 423
		СП - 8%			--	--	--	--		1587	
		Схема устройства перегородок из газоблоков л.29-АС									
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, М-2/**	**т стальных элементов**	**0,02**	**711326,22**	**6450,96**	14227	129	12949	1386	16 861
		НР - 118%; СП - 8%			**57431,50**	**1285,44**	1149	26		1249	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**0,87**	**146,36**	**3,28**	127	3	82	30	170
		НР - 69%; СП - 8%			**48,86**	**0,50**	43	0		13	
53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,035**	**371040,29**	**2181,89**	12986	76	10727	2052	16 241
		НР - 93%; СП - 8%			**62378,40**	**673,92**	2183	24		1203	
		Схемы устройства стен и перегородок на л.57-59,67-АС									
		утепление стен вентшахт по сечению 11 (чердак)									
54	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,04**	**40944,49**	**2384,94**	1638	95	542	786	2 618
		НР - 76%; СП - 8%			**25009,92**	**861,12**	1000	34		194	
55	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/**	**м3**	**0,045**	**16072,00**	--	723	--	723	--	781
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		Опорные плиты ОП-1 -61шт, ОП-2 - 63шт /л.26-АС									
56	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Опорная плита ОП-1. Устройство**	**м3**	**3,27**	**51397,42**	**4271,29**	168070	13967	108481	44022	229 059
		НР - 91%; СП - 8%			**13951,50**	**842,46**	45621	2755		16967	
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,23**	**217344,00**	--	49989	--	49989	--	53 988
		СП - 8%			--	--	--	--		3999	

58	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**57,6**	**443,45**	**249,42**	25543	14367	1918	14572	43 324
		НР - 118%; СП - 8%			**160,73**	**53,66**	9258	3091		3209	
59	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**21,2**	**2193,93**	**1282,82**	46511	27196	598	28831	81 369
		НР - 118%; СП - 8%			**882,92**	**269,57**	18718	5715		6027	
60	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**5,6**	**79562,00**	--	445547	--	445547	--	481 191
		СП - 8%			--	--	--	--		35644	
61	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,44**	**84972,73**	**21153,44**	37388	9308	1083	20277	62 277
		НР - 69%; СП - 8%			**61359,00**	**5427,93**	26998	2388		4613	
62	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	**Перемычки из м/конструций**	**т**	**0,44**	**447147,00**	--	196745	--	196745	--	212 485
		СП - 8%			--	--	--	--		15740	
		Зашивка коммуникационных шахт ОВ, ВК из ГКЛВ в 2 слоя + минплита б=50мм, толщина 75мм /см.примечание п.6 Примечания на л.16-18-АС/									
63	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	**м2**	**5,5**	**430,66**	**3,24**	2369	18	970	1109	3 756
		НР - 80%; СП - 8%			**251,02**	**0,96**	1381	5		278	
64	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75**	**м3**	**0,3**	**14063,00**	--	4219	--	4219	--	4 556
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
65	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛВ**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**5,5**	**2917,91**	**24,37**	16049	134	9478	5839	23 639
		НР - 90%; СП - 8%			**1170,28**	**9,40**	6437	52		1751	
66	1107-0517-0101 РСНБ РК 2015	**Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей**	**м2 площади застройки**	**48,8**	**9521,49**	**9521,49**	464649	464649	0	260869	783 560
		НР - 118%; СП - 8%			--	**4530,24**	--	221076		58041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**10 189 919**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							91 709	10 281 628

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							157 309	10 438 937
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							208 779	10 647 716
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									11 179 047
		Понижающий коффециет	0,84								9 391 627
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 126 995	10 518 622
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									**10 518 622**
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-АС/									
		Плиты перекрытия 5-8 этажей на отм.+16.200, 19.500, 22.800, 26.100 и 29.400									
114	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**41**	**4125,78**	**962,36**	169157	39457	44948	109789	301 261
		НР - 118%; СП - 8%			**2067,12**	**202,18**	84752	8289		22316	
115	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**36**	**6251,45**	**1283,84**	225052	46218	61145	150547	405 647
		НР - 118%; СП - 8%			**3269,14**	**274,81**	117689	9893		30048	
116	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**397**	**5807,00**	--	2305379	--	2305379	--	2 489 809
		СП - 8%			--	--	--	--		184430	
117	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**15**	**33128,44**	**1478,86**	496927	22183	379213	91342	635 331
		НР - 91%; СП - 8%			**6368,70**	**323,05**	95531	4846		47062	
118	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/**	**т**	**0,02**	**18754,28**	**1330,10**	375	27	6	318	749
		НР - 91%; СП - 8%			**17136,18**	**356,60**	343	7		55	
119	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4**	**217344,00**	--	86938	--	86938	--	93 893
		СП - 8%			--	--	--	--		6955	
120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3**	**209067,00**	--	271787	--	271787	--	293 530
		СП - 8%			--	--	--	--		21743	

121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5	222453,00	--	111227	--	111227	--	120 125
		СП - 8%			--	--	--	--		8898	
122	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5	217600,00	--	108800	--	108800	--	117 504
		СП - 8%			--	--	--	--		8704	
123	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2	257825,00	--	51565	--	51565	--	55 690
		СП - 8%			--	--	--	--		4125	
124	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2	241039,00	--	48208	--	48208	--	52 064
		СП - 8%			--	--	--	--		3857	
125	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,05	480718,52	11753,52	24036	588	12016	13569	40 613
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	11433	67		3008	
126	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,11	837503,27	1278,27	92125	141	67003	22786	124 105
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	24982	58		9193	
127	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,11	108371,00	--	11921	--	11921	--	12 874
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
128	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,5	30766,60	10009,55	15383	5005	1957	6770	23 925
		НР - 69%; СП - 8%			16843,86	2778,21	8422	1389		1772	
129	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,5	456592,00	--	228296	--	228296	--	291 021
		СП - 8%			--	--	--	--		62725	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**5 058 141**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							45 523	5 103 665
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							78 086	5 181 751
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							103 635	5 285 386
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									5 549 132

		Понижающий коффециет	0,84								4 661 880
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							559 426	5 221 305
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									**5 221 305**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15 248 060**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									**15 739 928**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ **Дускалиев Р. Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 2

за август 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

2 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/											
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
44	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 510 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	147,40275	28654,08	1959,87	4223691	288890	3049561	879729	5 511 693
		НР - 93%; СП - 8%			6005,58	411,84	885239	60706		408274	
45	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	289,025	273,31	--	78994	--	0	73464	164 655
		НР - 93%; СП - 8%			273,31	--	78994	--		12197	
		Арматурные пояса л.24,25-АС									
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5669	64560,29	2181,89	36599	1237	0	33242	75 429
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	35362	382		5587	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,554875	217344,00	--	120599	--	120599	--	130 247
		СП - 8%			--	--	--	--		9648	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012025	306480,00	--	3685	--	3685	--	3 980

		СП - 8%			--	--	--	--		295	
		Армирование кладки стен из кирпича л.26,27-АС									
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,5262025	371040,29	2181,89	2050444	12058	1693671	324049	2 564 452
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	344716	3724		189959	
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,21921875	837503,27	1278,27	183596	280	133530	45411	247 328
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	49786	116		18321	
		Перегородки из кирпича б=120мм									
51	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	83,18125	2066,73	246,99	171913	20545	27066	119675	314 914
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	124302	4381		23327	
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,041325	306480,00	--	12665	--	12665	--	13 679
		СП - 8%			--	--	--	--		1013	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.28-АС									
53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/	т стальных элементов	0,02792	711326,22	6450,96	19860	180	18077	1934	23 538
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1603	36		1744	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,20056	146,36	3,28	176	4	113	41	234
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	59	1		17	
		перегородки из газоблоков б=100мм									
55	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	11,53275	6577,20	2613,16	75853	30137	26	48382	134 173
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	45690	6333		9939	
56	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	21,22026	19549,00	--	414835	--	414835	--	448 022
		СП - 8%			--	--	--	--		33187	
57	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	576,6375	43,00	--	24795	--	24795	--	26 779
		СП - 8%			--	--	--	--		1984	
		Схема устройства перегородок из газоблоков л.29-АС									
58	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, М-2/	т стальных элементов	0,02517125	711326,22	6450,96	17905	162	16297	1744	21 221
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1446	32		1572	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08236375	146,36	3,28	158	4	102	37	211

		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	53	1		16	
60	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04442875	371040,29	2181,89	16485	97	13617	2605	20 617
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	2771	30		1527	
		Схемы устройства стен и перегородок на л.57-59,67-АС									
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3									
61	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,88225	40944,49	2384,94	118012	6874	39053	56671	188 658
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	72085	2482		13975	
62	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	2,7957825	16072,00	--	44934	--	44934	--	48 529
		СП - 8%			--	--	--	--		3595	
		утепление стен вентшахт по сечению 11 (чердак)									
63	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,0590625	40944,49	2384,94	2418	141	800	1161	3 866
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	1477	51		286	
64	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/	м3	0,057290625	16072,00	--	921	--	921	--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
		Опорные плиты ОП-1 -52шт, ОП-2 - 52шт /л.26-АС									
65	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	3,445	51397,42	4271,29	177064	14715	114287	46378	241 318
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	48063	2902		17875	
66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24323	217344,00	--	52865	--	52865	--	57 094
		СП - 8%			--	--	--	--		4229	
		Перемычки /л.34-АС									
67	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	85	443,45	249,42	37693	21201	2831	21503	63 932
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	13662	4561		4736	
68	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	26,5	2193,93	1282,82	58139	33995	747	36038	101 711
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	23397	7144		7534	
69	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,601625	79562,00	--	604800	--	604800	--	653 185
		СП - 8%			--	--	--	--		48384	

70	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5607785	84972,73	21153,44	47651	11862	1380	25842	79 373
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	34409	3044		5879	
71	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки из м/конструций	т	0,5607785	447147,00	--	250750	--	250750	--	270 810
		СП - 8%			--	--	--	--		20060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								11 410 639
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							102 696	11 513 335
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							176 154	11 689 489
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							233 790	11 923 279
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									12 518 262
		Понижающий коффециет	0,84								10 516 717
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 262 006	11 778 724
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									11 778 724
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-Ас/									
		Плиты перекрытия 2-4 этажей на отм.+6.300, 9.600 и 12.900									
112	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	28	4125,78	962,36	115522	26946	30696	74978	205 739
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	57879	5661		15240	
113	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	32	6251,45	1283,84	200046	41083	54351	133820	360 574
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	104612	8794		26709	
114	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	305,52044	5807,00	--	1774157	--	1774157	--	1 916 090
		СП - 8%			--	--	--	--		141933	
115	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,7	32883,49	1478,86	286086	12866	219944	51039	364 096
		НР - 91%; СП - 8%			6123,75	323,05	53277	2811		26970	
116	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,01672	18754,28	1330,10	314	22	5	266	626
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	287	6		46	
117	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,481868	217344,00	--	104731	--	104731	--	113 110
		СП - 8%			--	--	--	--		8378	

118	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49045	209067,00	--	102537	--	102537	--	110 740
		СП - 8%			--	--	--	--		8203	
119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,332268	222453,00	--	73914	--	73914	--	79 827
		СП - 8%			--	--	--	--		5913	
120	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01742	257825,00	--	4491	--	4491	--	4 851
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
121	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19634	241039,00	--	47326	--	47326	--	51 112
		СП - 8%			--	--	--	--		3786	
122	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,0427	480718,52	11753,52	20527	502	10261	11588	34 684
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	9763	57		2569	
123	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1, Зд-2 для МУ-1, МУ-2/	т	0,19989	633337,27	1278,27	126598	256	121757	4269	141 336
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	4585	106		10469	
124	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,0881803	837503,27	1278,27	73851	113	53712	18266	99 487
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	20026	47		7369	
125	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2880703	108371,00	--	31218	--	31218	--	33 716
		СП - 8%			--	--	--	--		2497	
		Плиты перекрытия 5-8 этажей на отм.+16.200, 19.500, 22.800, 26.100 и 29.400									
126	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	62	4125,78	962,36	255798	59666	67971	166022	455 566
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	128161	12535		33746	
127	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	54	6251,45	1283,84	337578	69327	91717	225820	608 470
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	176534	14840		45072	
128	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	598,00832	5807,00	--	3472634	--	3472634	--	3 750 445
		СП - 8%			--	--	--	--		277811	

129	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	22,54	33128,44	1478,86	746715	33334	569831	137257	954 690
		НР - 91%; СП - 8%			6368,70	323,05	143550	7282		70718	
130	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,03344	18754,28	1330,10	627	44	10	532	1 252
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	573	12		93	
131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,623536	217344,00	--	135522	--	135522	--	146 364
		СП - 8%			--	--	--	--		10842	
132	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9859	209067,00	--	415186	--	415186	--	448 401
		СП - 8%			--	--	--	--		33215	
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,860736	222453,00	--	191473	--	191473	--	206 791
		СП - 8%			--	--	--	--		15318	
134	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7696	217600,00	--	167465	--	167465	--	180 862
		СП - 8%			--	--	--	--		13397	
135	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44548	257825,00	--	114856	--	114856	--	124 044
		СП - 8%			--	--	--	--		9188	
136	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,39268	241039,00	--	94651	--	94651	--	102 223
		СП - 8%			--	--	--	--		7572	
137	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,0854	480718,52	11753,52	41053	1004	20523	23176	69 368
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	19527	114		5138	
138	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,1763606	837503,27	1278,27	147703	225	107425	36533	198 974
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	40053	93		14739	
139	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1763606	108371,00	--	19112	--	19112	--	20 641

		СП - 8%				--	--	--	--		1529	
140	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,8586	30766,60	10009,55	26416	8594	3360	11625	41 084
		НР - 69%; СП - 8%			16843,86	2778,21	14462	2385		3043	
141	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,8586	456592,00	--	392030	--	392030	--	423 392
		СП - 8%			--	--	--	--		31362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								11 248 556
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							101 237	11 349 793
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							173 652	11 523 444
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							230 469	11 753 913
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									12 340 445
		Понижающий коффециет	0,84								10 367 329
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 244 079	11 611 408
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									11 611 408
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.45-51-АС/									
		Лестница Л-1									
176	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	52,8	1321,10	51,70	69754	2730	1618	78519	160 135
		НР - 118%; СП - 8%			1238,76	21,50	65407	1135		11862	
177	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	52,8	2952,00	--	155866	--	155866	--	168 335
		СП - 8%			--	--	--	--		12469	
178	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,563936	74081,59	25518,66	41777	14391	5712	18013	64 573
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	21674	4431		4783	
179	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,563936	434908,00	--	245260	--	245260	--	264 881
		СП - 8%			--	--	--	--		19621	
180	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	24,249248	146,36	3,28	3549	80	2285	826	4 725
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	1185	12		350	

181	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,074	38749,76	1797,65	119117	5526	87204	25114	155 770
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	26387	1211		11538	
182	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27351	217344,00	--	59446	--	59446	--	64 201
		СП - 8%			--	--	--	--		4756	
183	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02556	222453,00	--	5686	--	5686	--	6 141
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
184	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,24532	633337,27	1278,27	155370	314	149429	5239	173 458
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	5628	130		12849	
185	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,24532	108371,00	--	26586	--	26586	--	28 712
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
		Лестница Л-2									
186	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,04666	74081,59	25518,66	3457	1191	473	1490	5 343
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	1793	367		396	
187	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,04666	434908,00	--	20293	--	20293	--	21 916
		СП - 8%			--	--	--	--		1623	
190	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,066	38749,76	1797,65	2557	119	1872	539	3 344
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	567	26		248	
191	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00547	217344,00	--	1189	--	1189	--	1 284
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
192	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	222453,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	

193	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,005654	633337,27	1278,27	3581	7	3444	121	3 998
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	130	3		296	
194	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,005654	108371,00	--	613	--	613	--	662
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		Лифтовая шахта /л.49-51-АС/									
200	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,32	38749,76	1797,65	12400	575	9078	2614	16 215
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	2747	126		1201	
201	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05472	241039,00	--	13190	--	13190	--	14 245
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
202	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00132	222453,00	--	294	--	294	--	317
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
203	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00218	209067,00	--	456	--	456	--	492
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1 158 893
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							10 430	1 169 323
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							17 891	1 187 214
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							23 744	1 210 958
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 271 386
		Понижающий коффециет	0,75								957 510
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							114 901	1 072 411
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									1 072 411
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23 818 088
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									24 462 543

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор _____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор _____ **Дускалиев Р. Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 3

за август 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

3 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/											
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
38	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 640 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	171	28654,08	1959,87	4899848	335138	3537756	1020562	6 394 043
		НР - 93%; СП - 8%			6005,58	411,84	1026954	70425		473633	
39	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	337	273,31	--	92106	--	0	85659	191 986
		НР - 93%; СП - 8%			273,31	--	92106	--		14221	
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3 /узлы на л.57-59,67-АС/									
40	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	33	40944,49	2384,94	1351168	78703	447138	648846	2 160 015
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	825327	28417		160001	
41	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	32	16072,00	--	514304	--	514304	--	555 448
		СП - 8%			--	--	--	--		41144	
		Арматурные пояса л.24,25-АС									

42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,69	64560,29	2181,89	44547	1506	0	40461	91 808
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	43041	465		6801	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68	217344,00	--	147794	--	147794	--	159 617
		СП - 8%			--	--	--	--		11824	
44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	306480,00	--	3065	--	3065	--	3 310
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		Армирование кладки стен из кирпича л.31-АС									
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7,6	371040,29	2181,89	2819906	16582	2329248	445654	3 526 805
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	474076	5122		261245	
46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,16	837503,27	1278,27	134001	205	97459	33144	180 516
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	36337	85		13372	
		Перегородки из кирпича б=120мм									
47	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	92,13	2066,73	246,99	190408	22755	29978	132550	348 795
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	137674	4852		25837	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,05	306480,00	--	15324	--	15324	--	16 550
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.32-АС									
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3981	146,36	3,28	582659	13058	375090	135586	775 705
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	194512	1991		57460	
		перегородки из газоблоков б=100мм									
50	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	14,5	6577,20	2613,16	95369	37891	32	60830	168 695
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	57446	7962		12496	
51	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	26,8	19549,00	--	523913	--	523913	--	565 826
		СП - 8%			--	--	--	--		41913	
52	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	729	43,00	--	31347	--	31347	--	33 855
		СП - 8%			--	--	--	--		2508	

		утепление стен вентшахт по сечению 11 (чердак)									
53	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные.	м3 изоляции	0,06	40944,49	2384,94	2457	143	813	1180	3 927
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	1501	52		291	
54	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/	м3	0,06	16072,00	--	964	--	964	--	1 041
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		Опорные плиты ОП-1 -60шт, ОП-2 - 60шт /л.26-АС									
55	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	4,2	51397,42	4271,29	215869	17939	139333	56543	294 205
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	58596	3538		21793	
56	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля	т	0,29	217344,00	--	63030	--	63030	--	68 072
		СП - 8%			--	--	--	--		5042	
57	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	91	443,45	249,42	40354	22697	3030	23021	68 445
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	14626	4883		5070	
58	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	32,875	2193,93	1282,82	72125	42173	927	44708	126 180
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	29026	8862		9347	
59	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,3	79562,00	--	660365	--	660365	--	713 194
		СП - 8%			--	--	--	--		52829	
60	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,62	84972,73	21153,44	52683	13115	1525	28571	87 755
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	38043	3365		6500	
61	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки из м/конструций	т	0,62	447147,00	--	277231	--	277231	--	299 410
		СП - 8%			--	--	--	--		22178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								16 835 204
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							151 517	16 986 720
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							259 897	17 246 617
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							344 932	17 591 550
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									18 469 385
		Понижающий коффециет	0,84								15 516 311
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 861 957	17 378 269
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									17 378 269
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.44-54-АС/									
		Плиты перекрытия 5-8 этажей на отм.+16.200, 19.500, 22.800, 26.100 и									
109	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	21	4125,78	962,36	86641	20210	23022	56233	154 305

		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	43410	4246		11430	
110	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36	6251,45	1283,84	225052	46218	61145	150547	405 647
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	117689	9893		30048	
111	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	426	5807,00	--	2473782	--	2473782	--	2 671 685
		СП - 8%			--	--	--	--		197903	
		Монолитные участки									
112	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,72	32883,49	1478,86	286744	12896	220449	51157	364 933
		НР - 91%; СП - 8%			6123,75	323,05	53399	2817		27032	
113	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,02842	18754,28	1330,10	533	38	8	452	1 064
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	487	10		79	
114	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4855636	217344,00	--	105534	--	105534	--	113 977
		СП - 8%			--	--	--	--		8443	
115	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27624	209067,00	--	57753	--	57753	--	62 373
		СП - 8%			--	--	--	--		4620	
116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1724096	222453,00	--	38353	--	38353	--	41 421
		СП - 8%			--	--	--	--		3068	
117	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02512	257825,00	--	6477	--	6477	--	6 995
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
118	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,56697	241039,00	--	136662	--	136662	--	147 595
		СП - 8%			--	--	--	--		10933	
119	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3, П1, П2/	т стальных элементов	0,0427	480718,52	11753,52	20527	502	10261	11588	34 684
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	9763	57		2569	
120	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	2,4762	633337,27	1278,27	1568270	3165	1508300	52885	1 750 847

		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	56804	1311		129692	
121	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,07686	30766,60	10009,55	2365	769	301	1041	3 678
		НР - 69%; СП - 8%			16843,86	2778,21	1295	214		272	
122	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,07686	456592,00	--	35094	--	35094	--	37 901
		СП - 8%			--	--	--	--		2807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								5 797 104
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							52 174	5 849 278
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							89 494	5 938 772
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							118 775	6 057 547
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									6 359 825
		Понижающий коффециет	0,84								5 342 950
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							641 154	5 984 104
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									5 984 104
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22 632 307
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									23 362 373

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор _____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор _____ **Дускалиев Р. Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 4

за август 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

4 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/											
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
45	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 510 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	159	28654,08	1959,87	4555999	311619	3289493	948944	5 945 337
		НР - 93%; СП - 8%			6005,58	411,84	954887	65483		440395	
46	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	313	273,31	--	85547	--	0	79558	178 313
		НР - 93%; СП - 8%			273,31	--	85547	--		13208	
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3 /узлы на л.57-59,67-АС/									
47	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,6	40944,49	2384,94	147400	8586	48779	70783	235 638
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	90036	3100		17455	

48	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	3,5	16072,00	--	56252	--	56252	--	60 752
		СП - 8%			--	--	--	--		4500	
		Арматурные пояса л.24,25-АС									
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	металлических изделий	0,6	64560,29	2181,89	38736	1309	0	35183	79 833
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	37427	404		5914	
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58	217344,00	--	126060	--	126060	--	136 144
		СП - 8%			--	--	--	--		10085	
51	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	306480,00	--	3065	--	3065	--	3 310
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		Армирование кладки стен из кирпича л.26,27-АС									
52	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,2	371040,29	2181,89	2300450	13528	1900176	363560	2 877 130
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	386746	4178		213121	
53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,23	837503,27	1278,27	192626	294	140097	47644	259 491
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	52234	122		19222	
		Перегородки из кирпича б=120мм									
54	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	87,9	2066,73	246,99	181666	21710	28602	126464	332 778
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	131353	4630		24650	
55	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,08	306480,00	--	24518	--	24518	--	26 480
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/	т стальных элементов	0,029	711326,22	6450,96	20628	187	18776	2009	24 449
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1666	37		1811	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,26	146,36	3,28	184	4	119	43	245
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	62	1		18	
		перегородки из газоблоков б=100мм									

58	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	12,1	6577,20	2613,16	79584	31619	27	50761	140 773
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	47938	6644		10428	
59	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	22,4	19549,00	--	437898	--	437898	--	472 929
		СП - 8%			--	--	--	--		35032	
60	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	609	43,00	--	26187	--	26187	--	28 282
		СП - 8%			--	--	--	--		2095	
		Схема устройства перегородок из газоблоков л.29-АС									
61	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, М-2/	т стальных элементов	0,026	711326,22	6450,96	18494	168	16834	1801	21 920
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1493	33		1624	
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,14	146,36	3,28	167	4	107	39	222
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	56	1		16	
63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04	371040,29	2181,89	14842	87	12259	2346	18 562
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	2495	27		1375	
		Схемы устройства стен и перегородок на л.57-59,67-АС									
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3									
64	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,79	40944,49	2384,94	114235	6654	37803	54857	182 619
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	69778	2403		13527	
65	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	2,71	16072,00	--	43555	--	43555	--	47 040
		СП - 8%			--	--	--	--		3484	
		Опорные плиты ОП-1 -63шт, ОП-2 - 63шт /л.26-АС									
68	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	4,406	51397,42	4271,29	226457	18819	146167	59316	308 635
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	61470	3712		22862	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	217344,00	--	67377	--	67377	--	72 767

		СП - 8%			--	--	--	--		5390	
		Перемычки /л.34-АС									
70	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	72	443,45	249,42	31928	17958	2398	18215	54 154
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	11573	3864		4011	
71	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	26,5	2193,93	1282,82	58139	33995	747	36038	101 711
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	23397	7144		7534	
72	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7	79562,00	--	556934	--	556934	--	601 489
		СП - 8%			--	--	--	--		44555	
73	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5	84972,73	21153,44	42486	10577	1230	23041	70 770
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	30680	2714		5242	
74	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки из м/конструций	т	0,5	447147,00	--	223574	--	223574	--	241 459
		СП - 8%			--	--	--	--		17886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								12 523 237
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							112 709	12 635 947
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							193 330	12 829 277
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							256 586	13 085 862
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									13 738 860
		Понижающий коффециет	0,84								11 542 150
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 385 058	12 927 208
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									12 927 208
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-Ас/									
		Плиты перекрытия 2-4 этажей на отм.+6.300, 9.600 и 12.900									
111	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	28	4125,78	962,36	115522	26946	30696	74978	205 739
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	57879	5661		15240	
112	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	32	6251,45	1283,84	200046	41083	54351	133820	360 575
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	104612	8794		26709	
113	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	306,56132	5807,00	--	1780202	--	1780202	--	1 922 618
		СП - 8%			--	--	--	--		142416	

114	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,7	32883,49	1478,86	286086	12866	219944	51039	364 096
		НР - 91%; СП - 8%			6123,75	323,05	53277	2811		26970	
115	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,01672	18754,28	1330,10	314	22	5	266	626
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	287	6		46	
116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001604	217344,00	--	349	--	349	--	377
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
117	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49135	209067,00	--	102725	--	102725	--	110 943
		СП - 8%			--	--	--	--		8218	
118	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,336804	222453,00	--	74923	--	74923	--	80 917
		СП - 8%			--	--	--	--		5994	
119	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01826	257825,00	--	4708	--	4708	--	5 085
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
120	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20902	241039,00	--	50382	--	50382	--	54 413
		СП - 8%			--	--	--	--		4031	
121	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,0427	480718,52	11753,52	20527	502	10261	11588	34 684
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	9763	57		2569	
122	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1, Зд-2 для МУ-1, МУ-2/	т	0,21967	633337,27	1278,27	139125	281	133805	4692	155 322
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	5039	116		11505	
123	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,0885409	837503,27	1278,27	74153	113	53932	18341	99 894
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	20108	47		7400	

124	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3042109	108371,00	--	32968	--	32968	--	35 605
		СП - 8%			--	--	--	--		2637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3 430 892
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							30 878	3 461 770
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							52 965	3 514 735
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							70 295	3 585 030
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									3 763 926
		Понижающий коффециет	0,84								3 162 111
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							379 453	3 541 565
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									3 541 565
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.45-51-АС/									
		Лестница Л-1									
175	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	24,8	1321,10	51,70	32763	1282	760	36880	75 215
		НР - 118%; СП - 8%			1238,76	21,50	30721	533		5571	
176	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	24,8	2952,00	--	73210	--	73210	--	79 066
		СП - 8%			--	--	--	--		5857	
177	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл 3 п 3.2	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,26	74081,59	25518,66	19261	6635	2633	8305	29 771
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	9993	2043		2205	
178	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,26	434908,00	--	113076	--	113076	--	122 122
		СП - 8%			--	--	--	--		9046	
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,4	146,36	3,28	1669	37	1074	388	2 221
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	557	6		165	
180	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,4	38749,76	1797,65	54250	2517	39715	11438	70 943
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	12017	552		5255	

181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	217344,00	--	26081	--	26081	--	28 168
		СП - 8%			--	--	--	--		2087	
182	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	222453,00	--	2669	--	2669	--	2 883
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
183	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,11	633337,27	1278,27	69667	141	67003	2349	77 778
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	2523	58		5761	
184	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,11	108371,00	--	11921	--	11921	--	12 874
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
		Лестница Л-2									
185	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,029	74081,59	25518,66	2148	740	294	926	3 321
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	1115	228		246	
186	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,029	434908,00	--	12612	--	12612	--	13 621
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
189	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,04	38749,76	1797,65	1550	72	1135	327	2 027
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	343	16		150	
190	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	217344,00	--	652	--	652	--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
191	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	222453,00	--	89	--	89	--	96
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
192	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,004	633337,27	1278,27	2533	5	2436	85	2 828
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	92	2		210	

193	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,004	108371,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
199	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,22	38749,76	1797,65	8525	395	6241	1797	11 148
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	1888	87		826	
200	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,039	241039,00	--	9401	--	9401	--	10 153
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	222453,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
202	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	209067,00	--	209	--	209	--	226
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								545 851
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							4 913	550 763
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							8 427	559 190
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							11 184	570 374
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									598 836
		Понижающий коффециет	0,75								450 997
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							54 120	505 117
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									505 117
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16 499 980
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									16 973 890

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор **Дускалиев Р. Ш.**