Заказчик: ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Подрядчик: ТОО «ЕРЕН-групп»

ФОРМА КС-3

Наименование стройки:" Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-1 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)

Основание: Договор № ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		ВС/Под/5ав/01	16.03.2020 г.					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за июнь 2019 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2017-2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:				**464 768 800,43**			**55 772 256,10**	**520 541 056**
Акт выполненных работ №1				24 659 336,53			2 959 120,38	27 618 457
Акт выполненных работ № 2				14 714 768,05			1 765 772,17	16 480 540
Акт выполненных работ № 3				21 655 851,16			2 598 702,14	24 254 553
Акт выполненных работ № 4				16 721 972,33			2 006 636,68	18 728 609
ИТОГО за сентябрь месяц:				**77 751 928,07**			**9 330 231,37**	**87 082 159**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»
Директор
Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Директор
Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 1

за сентябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

1 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	сборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/											
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
35	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные толщиной 510 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**241,9236**	**28654,08**	**1959,87**	6932099	474139	5005069	1443849	9 046 022
		НР - 93%; СП - 8%			**6005,58**	**411,84**	1452892	99634		670076	
36	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**474,36**	**273,31**	--	129648	--	0	120573	270 239
		НР - 93%; СП - 8%			**273,31**	--	129648	--		20018	
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3 /узлы на л.57-59,67-АС/									
37	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**5,5**	**40944,49**	**2384,94**	225195	13117	74523	108141	360 002
		НР - 76%; СП - 8%			**25009,92**	**861,12**	137555	4736		26667	
38	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/**	**м3**	**5,4**	**16072,00**	--	86789	--	86789	--	93 732

		СП - 8%			--	--	--	--		6943	
39	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,9**	**64560,29**	**2181,89**	58104	1964	0	52775	119 749
		НР - 93%; СП - 8%			**62378,40**	**673,92**	56141	607		8870	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9**	**217344,00**	--	195610	--	195610	--	211 258
		СП - 8%			--	--	--	--		15649	
41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,001948**	**306480,00**	--	597	--	597	--	645
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		Армирование кладки стен из кирпича л.26,27-АС									
42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**9,5**	**371040,29**	**2181,89**	3524883	20728	2911560	557067	4 408 506
		НР - 93%; СП - 8%			**62378,40**	**673,92**	592595	6402		326556	
43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/**	**т**	**0,35**	**837503,27**	**1278,27**	293126	447	213192	72502	394 878
		НР - 91%; СП - 8%			**227106,00**	**529,53**	79487	185		29250	
		Перегородки из кирпича б=120мм									
44	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**133**	**2066,73**	**246,99**	274875	32849	43277	191350	503 524
		НР - 93%; СП - 8%			**1494,35**	**52,67**	198749	7004		37298	
45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/**	**т**	**0,066**	**306480,00**	--	20228	--	20228	--	21 846
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.28-АС									
46	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/**	**т стальных элементов**	**0,044**	**711326,22**	**6450,96**	31298	284	28488	3049	37 095
		НР - 118%; СП - 8%			**57431,50**	**1285,44**	2527	57		2748	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,92**	**146,36**	**3,28**	281	6	181	65	374
		НР - 69%; СП - 8%			**48,86**	**0,50**	94	1		28	
		перегородки из газоблоков б=100мм									
48	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**18,5**	**6577,20**	**2613,16**	121678	48343	41	77610	215 231
		НР - 93%; СП - 8%			**3961,80**	**549,12**	73293	10159		15943	

49	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	34	19549,00	--	664666	--	664666	--	717 839
		СП - 8%			--	--	--	--		53173	
50	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	922,62	43,00	--	39673	--	39673	--	42 846
		СП - 8%			--	--	--	--		3174	
		Схема устройства перегородок из газоблоков л.29-АС									
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, М-2/	т стальных элементов	0,04	711326,22	6450,96	28453	258	25898	2771	33 722
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	2297	51		2498	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,7	146,36	3,28	249	6	160	58	331
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	83	1		25	
53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,071	371040,29	2181,89	26344	155	21760	4163	32 947
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	4429	48		2441	
		Схемы устройства стен и перегородок на л.57-59,67-АС									
		утепление стен вентшахт по сечению 11 (чердак)									
54	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,09	40944,49	2384,94	3685	215	1219	1770	5 890
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	2251	78		436	
55	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/	м3	0,091	16072,00	--	1463	--	1463	--	1 579
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
		Опорные плиты ОП-1 -61шт, ОП-2 - 63шт /л.26-АС									
56	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	6,55	51397,42	4271,29	336653	27977	217294	88179	458 819
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	91382	5518		33987	
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,46	217344,00	--	99978	--	99978	--	107 976
		СП - 8%			--	--	--	--		7998	
		Перемычки /л.34-АС									
58	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	115,2	443,45	249,42	51085	28734	3836	29143	86 647
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	18516	6182		6418	

59	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**42,4**	**2193,93**	**1282,82**	93023	54392	1195	57661	162 738
		НР - 118%; СП - 8%			**882,92**	**269,57**	37436	11430		12055	
60	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**11**	**79562,00**	--	875182	--	875182	--	945 196
		СП - 8%			--	--	--	--		70015	
61	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,89**	**84972,73**	**21153,44**	75626	18827	2190	41014	125 970
		НР - 69%; СП - 8%			**61359,00**	**5427,93**	54610	4831		9331	
62	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	**Перемычки из м/конструций**	**т**	**0,89**	**447147,00**	--	397961	--	397961	--	429 798
		СП - 8%			--	--	--	--		31837	
		Зашивка коммуникационных шахт ОВ, ВК из ГКЛВ в 2 слоя + минплита б=50мм, толщина 75мм /см.примечание п.6 Примечания на л.16-18-АС/									
63	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	**м2**	**11**	**430,66**	**3,24**	4737	36	1940	2217	7 511
		НР - 80%; СП - 8%			**251,02**	**0,96**	2761	11		556	
64	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75**	**м3**	**0,5**	**14063,00**	--	7032	--	7032	--	7 594
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
65	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛВ**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**11**	**2917,91**	**24,37**	32097	268	18956	11679	47 278
		НР - 90%; СП - 8%			**1170,28**	**9,40**	12873	103		3502	
66	1107-0517-0101 РСНБ РК 2015	**Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей**	**м2 площади застройки**	**97,7**	**9521,49**	**9521,49**	930250	930250	0	522273	1 568 726
		НР - 118%; СП - 8%			--	**4530,24**	--	442604		116202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**20 466 510**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							184 199	20 650 708
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							315 956	20 966 664
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							419 333	21 385 998
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									22 453 180
		Понижающий коффециет	0,84								18 863 136
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							2 263 576	21 126 713
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									**21 126 713**

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-АС/

		Плиты перекрытия 5-8 этажей на отм.+16.200, 19.500, 22.800, 26.100 и 29.400									
114	1107-0504-*0105 РСНБ* РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**41**	**4125,78**	**962,36**	169157	39457	44948	109789	301 261
		НР - 118%; СП - 8%			**2067,12**	**202,18**	84752	8289		22316	
115	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**36**	**6251,45**	**1283,84**	225052	46218	61145	150547	405 647
		НР - 118%; СП - 8%			**3269,14**	**274,81**	117689	9893		30048	
116	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**397**	**5807,00**	--	2305379	--	2305379	--	2 489 809
		СП - 8%			--	--	--	--		184430	
117	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**15**	**33128,44**	**1478,86**	496927	22183	379213	91342	635 331
		НР - 91%; СП - 8%			**6368,70**	**323,05**	95531	4846		47062	
118	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/**	**т**	**0,02**	**18754,28**	**1330,10**	375	27	6	318	749
		НР - 91%; СП - 8%			**17136,18**	**356,60**	343	7		55	
119	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4**	**217344,00**	--	86938	--	86938	--	93 893
		СП - 8%			--	--	--	--		6955	
120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3**	**209067,00**	--	271787	--	271787	--	293 530
		СП - 8%			--	--	--	--		21743	
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5**	**222453,00**	--	111227	--	111227	--	120 125
		СП - 8%			--	--	--	--		8898	
122	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5**	**217600,00**	--	108800	--	108800	--	117 504
		СП - 8%			--	--	--	--		8704	
123	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2**	**257825,00**	--	51565	--	51565	--	55 690

		СП - 8%			--	--	--	--		4125	
124	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2	241039,00	--	48208	--	48208	--	52 064
		СП - 8%			--	--	--	--		3857	
125	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/**	т стальных элементов	0,05	480718,52	11753,52	24036	588	12016	13569	40 613
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	11433	67		3008	
126	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/**	т	0,11	837503,27	1278,27	92125	141	67003	22786	124 105
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	24982	58		9193	
127	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,11	108371,00	--	11921	--	11921	--	12 874
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
128	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,5	30766,60	10009,55	15383	5005	1957	6770	23 925
		НР - 69%; СП - 8%			16843,86	2778,21	8422	1389		1772	
129	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,5	456592,00	--	228296	--	228296	--	246 560
		СП - 8%			--	--	--	--		18264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**5 013 680**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							45 123	5 058 803
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							77 400	5 136 203
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							102 724	5 238 927
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									5 500 355
		Понижающий коффециет	0,84								4 620 902
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							554 508	5 175 410
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									**5 175 410**
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.45-51-АС/									
		Лестница Л-1									
164	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	66	1321,10	51,70	87193	3412	2022	98149	200 170
		НР - 118%; СП - 8%			1238,76	21,50	81758	1419		14827	

165	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**66**	**2952,00**	--	194832	--	194832	--	210 419
		СП - 8%			--	--	--	--		15587	
166	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,7**	**74081,59**	**25518,66**	51857	17863	7090	22359	80 153
		НР - 69%; СП - 8%			**38434,11**	**7857,77**	26904	5500		5937	
167	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	**т**	**0,7**	**434908,00**	--	304436	--	304436	--	328 790
		СП - 8%			--	--	--	--		24355	
168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**30**	**146,36**	**3,28**	4391	98	2827	1022	5 846
		НР - 69%; СП - 8%			**48,86**	**0,50**	1466	15		433	
169	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**3,8**	**38749,76**	**1797,65**	147249	6831	107799	31046	192 558
		НР - 91%; СП - 8%			**8583,90**	**394,03**	32619	1497		14264	
170	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3**	**217344,00**	--	65203	--	65203	--	70 419
		СП - 8%			--	--	--	--		5216	
171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03**	**222453,00**	--	6674	--	6674	--	7 207
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
172	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/**	**т**	**0,3**	**633337,27**	**1278,27**	190001	383	182736	6407	212 121
		НР - 91%; СП - 8%			**22940,00**	**529,53**	6882	159		15713	
173	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,3**	**108371,00**	--	32511	--	32511	--	35 112
		СП - 8%			--	--	--	--		2601	
		Лестница Л-2									

174	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,05	74081,59	25518,66	3704	1276	506	1597	5 725
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	1922	393		424	
175	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,05	434908,00	--	21745	--	21745	--	23 485
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
178	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,08	38749,76	1797,65	3100	144	2269	654	4 054
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	687	32		300	
179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,006	217344,00	--	1304	--	1304	--	1 408
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
180	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0007	222453,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
181	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/**	т	0,007	633337,27	1278,27	4433	9	4264	150	4 949
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	161	4		367	
182	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,007	108371,00	--	759	--	759	--	819
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
188	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,4	38749,76	1797,65	15500	719	11347	3268	20 269
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	3434	158		1501	
189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0684	241039,00	--	16487	--	16487	--	17 806
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00165	222453,00	--	367	--	367	--	396
		СП - 8%			--	--	--	--		29	

191	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0027	209067,00	--	564	--	564	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**1 422 487**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							12 802	1 435 289
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							21 960	1 457 249
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							29 145	1 486 394
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 560 567
		Понижающий коффециет	0,75								1 175 298
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							141 036	1 316 334
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									**1 316 334**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**26 902 677**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									**27 618 457**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор _____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор _____ **Дускалиев Р. Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 2

за сентябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

2 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/											
44	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 510 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	147,40275	28654,08	1959,87	4223691	288890	3049561	879729	5 511 693
		НР - 93%; СП - 8%			6005,58	411,84	885239	60706		408274	
45	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	289,025	273,31	--	78994	--	0	73464	164 655
		НР - 93%; СП - 8%			273,31	--	78994	--		12197	
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5669	64560,29	2181,89	36599	1237	0	33242	75 429
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	35362	382		5587	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,554875	217344,00	--	120599	--	120599	--	130 247
		СП - 8%			--	--	--	--		9648	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012025	306480,00	--	3685	--	3685	--	3 980

		СП - 8%			--	--	--	--		295	
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,5262025	371040,29	2181,89	2050444	12058	1693671	324049	2 564 452
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	344716	3724		189959	
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,21921875	837503,27	1278,27	183596	280	133530	45411	247 328
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	49786	116		18321	
51	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	83,18125	2066,73	246,99	171913	20545	27066	119675	314 916
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	124302	4381		23327	
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,041325	306480,00	--	12665	--	12665	--	13 679
		СП - 8%			--	--	--	--		1013	
53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/	т стальных элементов	0,02792	711326,22	6450,96	19860	180	18077	1934	23 538
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1603	36		1744	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,20056	146,36	3,28	176	4	113	41	234
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	59	1		17	
55	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	11,53275	6577,20	2613,16	75853	30137	26	48382	134 174
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	45690	6333		9939	
56	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	21,22026	19549,00	--	414835	--	414835	--	448 022
		СП - 8%			--	--	--	--		33187	
57	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	576,6375	43,00	--	24795	--	24795	--	26 779
		СП - 8%			--	--	--	--		1984	
58	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, М-2/	т стальных элементов	0,02517125	711326,22	6450,96	17905	162	16297	1744	21 221
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1446	32		1572	

59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08236375	146,36	3,28	158	4	102	37	211
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	53	1		16	
60	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04442875	371040,29	2181,89	16485	97	13617	2605	20 617
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	2771	30		1527	
61	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,88225	40944,49	2384,94	118012	6874	39053	56671	188 658
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	72085	2482		13975	
62	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	2,7957825	16072,00	--	44934	--	44934	--	48 529
		СП - 8%			--	--	--	--		3595	
63	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,0590625	40944,49	2384,94	2418	141	800	1161	3 866
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	1477	51		286	
64	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/	м3	0,057290625	16072,00	--	921	--	921	--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
65	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	3,445	51397,42	4271,29	177064	14715	114287	46378	241 318
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	48063	2902		17875	
66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24323	217344,00	--	52865	--	52865	--	57 094
		СП - 8%			--	--	--	--		4229	
67	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	85	443,45	249,42	37693	21201	2831	21503	63 932
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	13662	4561		4736	
68	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	26,5	2193,93	1282,82	58139	33995	747	36038	101 712
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	23397	7144		7534	

69	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,601625	79562,00	--	604800	--	604800	--	653 185
		СП - 8%			--	--	--	--		48384	
70	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5607785	84972,73	21153,44	47651	11862	1380	25842	79 373
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	34409	3044		5879	
71	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки из м/конструций	т	0,5607785	447147,00	--	250750	--	250750	--	270 810
		СП - 8%			--	--	--	--		20060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								11 410 643
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							102 696	11 513 339
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							176 154	11 689 493
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							233 790	11 923 283
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									12 518 266
		Понижающий коффециет	0,84								10 516 718
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 262 006	11 778 724
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									11 778 724
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-Ас/									
		Плиты перекрытия 2-4 этажей на отм.+6.300, 9.600 и 12.900									
112	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	28	4125,78	962,36	115522	26946	30696	74978	205 739
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	57879	5661		15240	
113	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	32	6251,45	1283,84	200046	41083	54351	133820	360 575
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	104612	8794		26709	
114	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	305,52044	5807,00	--	1774157	--	1774157	--	1 916 090
		СП - 8%			--	--	--	--		141933	
115	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,7	32883,49	1478,86	286086	12866	219944	51039	364 096
		НР - 91%; СП - 8%			6123,75	323,05	53277	2811		26970	
116	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,01672	18754,28	1330,10	314	22	5	266	626
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	287	6		46	

117	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,481868	217344,00	--	104731	--	104731	--	113 110
		СП - 8%			--	--	--	--		8378	
118	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49045	209067,00	--	102537	--	102537	--	110 740
		СП - 8%			--	--	--	--		8203	
119	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,332268	222453,00	--	73914	--	73914	--	79 827
		СП - 8%			--	--	--	--		5913	
120	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01742	257825,00	--	4491	--	4491	--	4 851
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
121	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19634	241039,00	--	47326	--	47326	--	51 112
		СП - 8%			--	--	--	--		3786	
122	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,0427	480718,52	11753,52	20527	502	10261	11588	34 684
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	9763	57		2569	
123	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1, Зд-2 для МУ-1, МУ-2/	т	0,19989	633337,27	1278,27	126598	256	121757	4269	141 336
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	4585	106		10469	
124	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,0881803	837503,27	1278,27	73851	113	53712	18266	99 487
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	20026	47		7369	
125	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2880703	108371,00	--	31218	--	31218	--	33 716
		СП - 8%			--	--	--	--		2497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								3 515 988
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							31 644	3 547 631
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							54 279	3 601 910
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							72 038	3 673 948
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									3 857 282
		Понижающий коффеициет	0,84								3 240 540
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							388 865	3 629 405

		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									3 629 405
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.45-51-АС/									
176	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	52,8	1321,10	51,70	69754	2730	1618	78519	160 135
		НР - 118%; СП - 8%			1238,76	21,50	65407	1135		11862	
177	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	52,8	2952,00	--	155866	--	155866	--	168 335
		СП - 8%			--	--	--	--		12469	
178	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,563936	74081,59	25518,66	41777	14391	5712	18013	64 573
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	21674	4431		4783	
179	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,563936	434908,00	--	245260	--	245260	--	264 881
		СП - 8%			--	--	--	--		19621	
180	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	24,249248	146,36	3,28	3549	80	2285	826	4 725
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	1185	12		350	
181	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,074	38749,76	1797,65	119117	5526	87204	25114	155 770
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	26387	1211		11538	
182	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27351	217344,00	--	59446	--	59446	--	64 201
		СП - 8%			--	--	--	--		4756	
183	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02556	222453,00	--	5686	--	5686	--	6 141
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
184	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,24532	633337,27	1278,27	155370	314	149429	5239	173 458
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	5628	130		12849	
185	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,24532	108371,00	--	26586	--	26586	--	28 712
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	

		Лестница Л-2									
186	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,04666	74081,59	25518,66	3457	1191	473	1490	5 343
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	1793	367		396	
187	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,04666	434908,00	--	20293	--	20293	--	21 916
		СП - 8%			--	--	--	--		1623	
190	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,066	38749,76	1797,65	2557	119	1872	539	3 344
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	567	26		248	
191	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00547	217344,00	--	1189	--	1189	--	1 284
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
192	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	222453,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
193	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,005654	633337,27	1278,27	3581	7	3444	121	3 998
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	130	3		296	
194	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,005654	108371,00	--	613	--	613	--	662
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
200	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,32	38749,76	1797,65	12400	575	9078	2614	16 215
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	2747	126		1201	
201	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05472	241039,00	--	13190	--	13190	--	14 245
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
202	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00132	222453,00	--	294	--	294	--	317
		СП - 8%			--	--	--	--		23	

203	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00218	209067,00	--	456	--	456	--	492
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1 158 893
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							10 430	1 169 323
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							17 891	1 187 214
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							23 744	1 210 958
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 271 386
		Понижающий коффециет	0,75								957 510
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							114 901	1 072 411
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									1 072 411
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								16 085 523
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									16 480 540

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор _____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор _____ **Дускалиев Р. Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 3

за сентябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

3 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/											
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
38	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 640 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	171	28654,08	1959,87	4899848	335138	3537756	1020562	6 394 043
		НР - 93%; СП - 8%			6005,58	411,84	1026954	70425		473633	
39	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	337	273,31	--	92106	--	0	85659	191 986
		НР - 93%; СП - 8%			273,31	--	92106	--		14221	
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3 /узлы на л.57-59,67-АС/									
40	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	33	40944,49	2384,94	1351168	78703	447138	648846	2 160 015
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	825327	28417		160001	
41	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	32	16072,00	--	514304	--	514304	--	555 448

		СП - 8%			--	--	--	--		41144	
		Арматурные пояса л.24,25-АС									
42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,69	64560,29	2181,89	44547	1506	0	40461	91 808
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	43041	465		6801	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68	217344,00	--	147794	--	147794	--	159 617
		СП - 8%			--	--	--	--		11824	
44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	306480,00	--	3065	--	3065	--	3 310
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
		Армирование кладки стен из кирпича л.31-АС									
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7,6	371040,29	2181,89	2819906	16582	2329248	445654	3 526 805
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	474076	5122		261245	
46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,16	837503,27	1278,27	134001	205	97459	33144	180 516
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	36337	85		13372	
		Перегородки из кирпича б=120мм									
47	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	92,13	2066,73	246,99	190408	22755	29978	132550	348 795
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	137674	4852		25837	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,05	306480,00	--	15324	--	15324	--	16 550
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.32-АС									
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3981	146,36	3,28	582659	13058	375090	135586	775 705
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	194512	1991		57460	
		перегородки из газоблоков б=100мм									
50	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	14,5	6577,20	2613,16	95369	37891	32	60830	168 695
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	57446	7962		12496	
51	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	26,8	19549,00	--	523913	--	523913	--	565 826
		СП - 8%			--	--	--	--		41913	

52	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	729	43,00	--	31347	--	31347	--	33 855
		СП - 8%			--	--	--	--		2508	
		утепление стен вентшахт по сечению 11 (чердак)									
53	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,06	40944,49	2384,94	2457	143	813	1180	3 927
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	1501	52		291	
54	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/	м3	0,06	16072,00	--	964	--	964	--	1 041
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		Опорные плиты ОП-1 -60шт, ОП-2 - 60шт /л.26-АС									
55	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	4,2	51397,42	4271,29	215869	17939	139333	56543	294 205
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	58596	3538		21793	
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29	217344,00	--	63030	--	63030	--	68 072
		СП - 8%			--	--	--	--		5042	
		Перемычки /л.38-АС									
57	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	91	443,45	249,42	40354	22697	3030	23021	68 445
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	14626	4883		5070	
58	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	32,875	2193,93	1282,82	72125	42173	927	44708	126 180
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	29026	8862		9347	
59	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,3	79562,00	--	660365	--	660365	--	713 194
		СП - 8%			--	--	--	--		52829	
60	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,62	84972,73	21153,44	52683	13115	1525	28571	87 755
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	38043	3365		6500	
61	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки из м/конструций	т	0,62	447147,00	--	277231	--	277231	--	299 410
		СП - 8%			--	--	--	--		22178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								16 835 204
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							151 517	16 986 720
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							259 897	17 246 617

		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							344 932	17 591 550
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									18 469 385
		Понижающий коффециет	0,84								15 516 311
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 861 957	17 378 269
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									17 378 269
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.44-54-АС/									
		Плиты перекрытия 5-8 этажей на отм.+16.200, 19.500, 22.800, 26.100 и									
109	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	21	4125,78	962,36	86641	20210	23022	56233	154 305
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	43410	4246		11430	
110	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36	6251,45	1283,84	225052	46218	61145	150547	405 647
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	117689	9893		30048	
111	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	426	5807,00	--	2473782	--	2473782	--	2 671 685
		СП - 8%			--	--	--	--		197903	
		Монолитные участки									
112	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,72	32883,49	1478,86	286744	12896	220449	51157	364 933
		НР - 91%; СП - 8%			6123,75	323,05	53399	2817		27032	
113	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,02842	18754,28	1330,10	533	38	8	452	1 064
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	487	10		79	
114	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4855636	217344,00	--	105534	--	105534	--	113 977
		СП - 8%			--	--	--	--		8443	
115	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27624	209067,00	--	57753	--	57753	--	62 373
		СП - 8%			--	--	--	--		4620	
116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1724096	222453,00	--	38353	--	38353	--	41 421
		СП - 8%			--	--	--	--		3068	
117	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02512	257825,00	--	6477	--	6477	--	6 995

		СП - 8%			--	--	--	--		518	
118	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,56697	241039,00	--	136662	--	136662	--	147 595
		СП - 8%			--	--	--	--		10933	
119	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3, П1, П2/	т стальных элементов	0,0427	480718,52	11753,52	20527	502	10261	11588	34 684
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	9763	57		2569	
120	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	2,4762	633337,27	1278,27	1568270	3165	1508300	52885	1 750 847
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	56804	1311		129692	
121	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,07686	30766,60	10009,55	2365	769	301	1041	3 678
		НР - 69%; СП - 8%			16843,86	2778,21	1295	214		272	
122	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,07686	456592,00	--	35094	--	35094	--	37 901
		СП - 8%			--	--	--	--		2807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								5 797 104
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							52 174	5 849 278
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							89 494	5 938 772
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							118 775	6 057 547
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									6 359 825
		Понижающий коффециет	0,84								5 342 950
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							641 154	5 984 104
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									5 984 104
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.39-43, 55-56-АС/									
		Лестница Л-1									
158	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	43,56	1321,10	51,70	57547	2252	1335	64778	132 112
		НР - 118%; СП - 8%			1238,76	21,50	53960	937		9786	
159	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	43,56	2952,00	--	128589	--	128589	--	138 876
		СП - 8%			--	--	--	--		10287	

160	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,46	74081,59	25518,66	34078	11739	4659	14693	52 672
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	17680	3615		3902	
161	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,46	434908,00	--	200058	--	200058	--	216 062
		СП - 8%			--	--	--	--		16005	
162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	20	146,36	3,28	2927	66	1884	681	3 897
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	977	10		289	
163	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,5	38749,76	1797,65	96874	4494	70921	20425	126 683
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	21460	985		9384	
164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	217344,00	--	52163	--	52163	--	56 336
		СП - 8%			--	--	--	--		4173	
165	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	222453,00	--	4449	--	4449	--	4 805
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
166	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,18	633337,27	1278,27	114001	230	109641	3844	127 273
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	4129	95		9428	
167	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,18	108371,00	--	19507	--	19507	--	21 067
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
		Лестница Л-2									
168	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,058	74081,59	25518,66	4297	1480	587	1853	6 641
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	2229	456		492	
169	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,058	434908,00	--	25225	--	25225	--	27 243
		СП - 8%			--	--	--	--		2018	

172	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0825	38749,76	1797,65	3197	148	2340	674	4 181
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	708	33		310	
173	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	217344,00	--	1304	--	1304	--	1 408
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00075	222453,00	--	167	--	167	--	180
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
175	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,007	633337,27	1278,27	4433	9	4264	150	4 949
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	161	4		367	
176	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,007	108371,00	--	759	--	759	--	819
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
		Лифтовая шахта /л.55-56-АС/									
182	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,4	38749,76	1797,65	15500	719	11347	3268	20 269
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	3434	158		1501	
183	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0684	241039,00	--	16487	--	16487	--	17 806
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
184	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00165	222453,00	--	367	--	367	--	396
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
185	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	209067,00	--	418	--	418	--	452
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								964 128
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							8 677	972 805
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							14 884	987 689
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							19 754	1 007 443
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 057 715
		Понижающий коффециет	0,75								796 590

		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							95 591	892 180
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									892 180
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23 596 435
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									24 254 553

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор _____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор _____ **Дускалиев Р. Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 4

за сентябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

4 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/											
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
45	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 510 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	159	28654,08	1959,87	4555999	311619	3289493	948944	5 945 337
		НР - 93%; СП - 8%			6005,58	411,84	954887	65483		440395	
46	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	313	273,31	--	85547	--	0	79558	178 313
		НР - 93%; СП - 8%			273,31	--	85547	--		13208	
47	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,6	40944,49	2384,94	147400	8586	48779	70783	235 638
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	90036	3100		17455	
48	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	3,5	16072,00	--	56252	--	56252	--	60 752
		СП - 8%			--	--	--	--		4500	

49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,6	64560,29	2181,89	38736	1309	0	35183	79 833
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	37427	404		5914	
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58	217344,00	--	126060	--	126060	--	136 144
		СП - 8%			--	--	--	--		10085	
51	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	306480,00	--	3065	--	3065	--	3 310
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
52	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,2	371040,29	2181,89	2300450	13528	1900176	363560	2 877 130
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	386746	4178		213121	
53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,23	837503,27	1278,27	192626	294	140097	47644	259 491
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	52234	122		19222	
		Перегородки из кирпича б=120мм									
54	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	87,9	2066,73	246,99	181666	21710	28602	126464	332 778
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	131353	4630		24650	
55	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,08	306480,00	--	24518	--	24518	--	26 480
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.28-АС									
56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/	т стальных элементов	0,029	711326,22	6450,96	20628	187	18776	2009	24 449
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1666	37		1811	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,26	146,36	3,28	184	4	119	43	245
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	62	1		18	
		перегородки из газоблоков б=100мм									
58	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	12,1	6577,20	2613,16	79584	31619	27	50761	140 773
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	47938	6644		10428	

59	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	22,4	19549,00	--	437898	--	437898	--	472 929
		СП - 8%			--	--	--	--		35032	
60	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	609	43,00	--	26187	--	26187	--	28 282
		СП - 8%			--	--	--	--		2095	
61	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, М-2/	т стальных элементов	0,026	711326,22	6450,96	18494	168	16834	1801	21 920
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1493	33		1624	
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,14	146,36	3,28	167	4	107	39	222
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	56	1		16	
63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04	371040,29	2181,89	14842	87	12259	2346	18 562
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	2495	27		1375	
		Схемы устройства стен и перегородок на л.57-59,67-АС									
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3									
64	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,79	40944,49	2384,94	114235	6654	37803	54857	182 619
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	69778	2403		13527	
65	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	2,71	16072,00	--	43555	--	43555	--	47 040
		СП - 8%			--	--	--	--		3484	
68	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	4,406	51397,42	4271,29	226457	18819	146167	59316	308 635
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	61470	3712		22862	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	217344,00	--	67377	--	67377	--	72 767
		СП - 8%			--	--	--	--		5390	
70	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	72	443,45	249,42	31928	17958	2398	18215	54 154
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	11573	3864		4011	
71	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	26,5	2193,93	1282,82	58139	33995	747	36038	101 711

		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	23397	7144		7534	
72	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7	79562,00	--	556934	--	556934	--	601 489
		СП - 8%			--	--	--	--		44555	
73	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5	84972,73	21153,44	42486	10577	1230	23041	70 770
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	30680	2714		5242	
74	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки из м/конструций	т	0,5	447147,00	--	223574	--	223574	--	241 459
		СП - 8%			--	--	--	--		17886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								12 523 237
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							112 709	12 635 947
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							193 330	12 829 277
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							256 586	13 085 862
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									13 738 860
		Понижающий коффециет	0,84								11 542 150
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 385 058	12 927 208
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									12 927 208
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-Ас/									
		Плиты перекрытия 5-8 этажей на отм.+16.200, 19.500, 22.800, 26.100 и									
125	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	41	4125,78	962,36	169157	39457	44948	109789	301 261
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	84752	8289		22316	
126	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36	6251,45	1283,84	225052	46218	61145	150547	405 647
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	117689	9893		30048	
127	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	398	5807,00	--	2311186	--	2311186	--	2 496 081
		СП - 8%			--	--	--	--		184895	
128	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	15	33128,44	1478,86	496927	22183	379213	91342	635 331
		НР - 91%; СП - 8%			6368,70	323,05	95531	4846		47062	
129	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,022	18754,28	1330,10	413	29	6	350	824
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	377	8		61	

130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41	217344,00	--	89111	--	89111	--	96 240
		СП - 8%			--	--	--	--		7129	
131	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,32	209067,00	--	275968	--	275968	--	298 046
		СП - 8%			--	--	--	--		22077	
132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57	222453,00	--	126798	--	126798	--	136 942
		СП - 8%			--	--	--	--		10144	
133	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51	217600,00	--	110976	--	110976	--	119 854
		СП - 8%			--	--	--	--		8878	
134	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29	257825,00	--	74769	--	74769	--	80 751
		СП - 8%			--	--	--	--		5982	
135	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26	241039,00	--	62670	--	62670	--	67 684
		СП - 8%			--	--	--	--		5014	
136	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,056	480718,52	11753,52	26920	658	13458	15197	45 487
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	12804	75		3369	
137	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,11	837503,27	1278,27	92125	141	67003	22786	124 105
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	24982	58		9193	
138	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,11	108371,00	--	11921	--	11921	--	12 874
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
139	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,5724	30766,60	10009,55	17611	5729	2240	7750	27 390
		НР - 69%; СП - 8%			16843,86	2778,21	9641	1590		2029	
140	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,5724	456592,00	--	261353	--	261353	--	282 262
		СП - 8%			--	--	--	--		20908	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								5 130 777
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							46 177	5 176 954
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							79 207	5 256 161
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							105 123	5 361 284
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									5 628 818
		Понижающий коффециет	0,84								4 728 825
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							567 459	5 296 284
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									5 296 284
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.45-51-АС/									
		Лестница Л-1									
175	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	24,8	1321,10	51,70	32763	1282	760	36880	75 215
		НР - 118%; СП - 8%			1238,76	21,50	30721	533		5571	
176	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	24,8	2952,00	--	73210	--	73210	--	79 066
		СП - 8%			--	--	--	--		5857	
177	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,26	74081,59	25518,66	19261	6635	2633	8305	29 771
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	9993	2043		2205	
178	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,26	434908,00	--	113076	--	113076	--	122 122
		СП - 8%			--	--	--	--		9046	
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,4	146,36	3,28	1669	37	1074	388	2 221
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	557	6		165	
180	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,4	38749,76	1797,65	54250	2517	39715	11438	70 943
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	12017	552		5255	
181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	217344,00	--	26081	--	26081	--	28 168
		СП - 8%			--	--	--	--		2087	
182	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	222453,00	--	2669	--	2669	--	2 883
		СП - 8%			--	--	--	--		214	

183	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,11	633337,27	1278,27	69667	141	67003	2349	77 778
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	2523	58		5761	
184	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,11	108371,00	--	11921	--	11921	--	12 874
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
		Лестница Л-2									
185	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,029	74081,59	25518,66	2148	740	294	926	3 321
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	1115	228		246	
186	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,029	434908,00	--	12612	--	12612	--	13 621
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
189	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,04	38749,76	1797,65	1550	72	1135	327	2 027
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	343	16		150	
190	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	217344,00	--	652	--	652	--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
191	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	222453,00	--	89	--	89	--	96
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
192	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,004	633337,27	1278,27	2533	5	2436	85	2 828
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	92	2		210	
193	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,004	108371,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
199	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,22	38749,76	1797,65	8525	395	6241	1797	11 148
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	1888	87		826	
200	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,039	241039,00	--	9401	--	9401	--	10 153

		СП - 8%			--	--	--	--		752	
201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	222453,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
202	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	209067,00	--	209	--	209	--	226
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								545 851
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							4 913	550 763
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							8 427	559 190
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							11 184	570 374
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									598 836
		Понижающий коффециет	0,75								450 997
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							54 120	505 117
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									505 117
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18 199 865
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									18 728 609

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор **Дускалиев Р. Ш.**