Заказчик: ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Подрядчик: ТОО «ЕРЕН-групп»

ФОРМА КС-3

Наименование стройки:" Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-1 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)

Основание: Договор № ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		ВС/Под/5ав/01	16.03.2020 г.					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за июнь 2019 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2017-2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:				**543 594 958,46**			**65 231 395,07**	**608 826 353,00**
Акт выполненных работ №1				21 847 323,21			2 621 678,79	24 469 002
Акт выполненных работ № 2				18 601 013,39			2 232 121,61	20 833 135
Акт выполненных работ № 3				21 655 850,89			2 598 702,11	24 254 553
Акт выполненных работ № 4				16 721 970,54			2 006 636,46	18 728 607
ИТОГО за октябрь месяц:				**78 826 158,03**			**9 459 138,97**	**88 285 297**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»
Директор
_____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Директор
_____ **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 1

за октябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

1 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/											
35	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные толщиной 510 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**181,443**	**28654,08**	**1959,87**	5199082	355605	3753807	1082887	6 784 526
		НР - 93%; СП - 8%			**6005,58**	**411,84**	1089670	74725		502558	
36	**1108-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**м2 стен (без вычета проемов)**	**355,77**	**273,31**	--	97235	--	0	90429	202 678
		НР - 93%; СП - 8%			**273,31**	--	97235	--		15013	
37	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**4,1**	**40944,49**	**2384,94**	167872	9778	55553	80615	268 366
		НР - 76%; СП - 8%			**25009,92**	**861,12**	102541	3531		19879	

38	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	4	16072,00	--	64288	--	64288	--	69 431
		СП - 8%			--	--	--	--		5143	
39	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7	64560,29	2181,89	45192	1527	0	41047	93 138
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	43665	472		6899	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6	217344,00	--	130406	--	130406	--	140 838
		СП - 8%			--	--	--	--		10432	
41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01461	306480,00	--	4478	--	4478	--	4 836
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7	371040,29	2181,89	2597282	15273	2145360	410470	3 248 372
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	436649	4717		240620	
43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,26	837503,27	1278,27	217751	332	158371	53859	293 339
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	59048	138		21729	
44	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	99,8	2066,73	246,99	206260	24650	32474	143585	377 834
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	149136	5256		27988	
45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,05	306480,00	--	15324	--	15324	--	16 550
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
46	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/	т стальных элементов	0,033	711326,22	6450,96	23474	213	21366	2286	27 821
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1895	42		2061	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,44	146,36	3,28	211	5	136	49	281
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	70	1		21	

		перегородки из газоблоков б=100мм										
48	**1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**13,8**	**6577,20**	**2613,16**	90765	36062	30	57893	160 551
		НР - 93%; СП - 8%			**3961,80**	**549,12**	54673	7578		11893	
49	**2103-0301-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	**м3**	**25,4**	**19549,00**	**--**	496545	--	496545	--	536 269
		СП - 8%			**--**	**--**	--	--		39724	
50	**2205-0110-0102 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**691,965**	**43,00**	**--**	29754	--	29754	--	32 134
		СП - 8%			**--**	**--**	--	--		2380	
51	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, М-2/**	**т стальных элементов**	**0,03**	**711326,22**	**6450,96**	21340	194	19423	2079	25 293
		НР - 118%; СП - 8%			**57431,50**	**1285,44**	1723	39		1874	
52	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,3**	**146,36**	**3,28**	190	4	122	45	254
		НР - 69%; СП - 8%			**48,86**	**0,50**	64	1		19	
53	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,054**	**371040,29**	**2181,89**	20036	118	16550	3166	25 058
		НР - 93%; СП - 8%			**62378,40**	**673,92**	3368	36		1856	
54	**1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,07**	**40944,49**	**2384,94**	2866	167	948	1376	4 581
		НР - 76%; СП - 8%			**25009,92**	**861,12**	1751	60		339	
55	**2111-0103-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/**	**м3**	**0,068**	**16072,00**	**--**	1093	--	1093	--	1 180
		СП - 8%			**--**	**--**	--	--		87	
56	**1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Опорная плита ОП-1. Устройство**	**м3**	**4,9**	**51397,42**	**4271,29**	251847	20929	162556	65966	343 238
		НР - 91%; СП - 8%			**13951,50**	**842,46**	68362	4128		25425	

57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,35	217344,00	--	76070	--	76070	--	82 156
		СП - 8%			--	--	--	--		6086	
58	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	144	443,45	249,42	63857	35916	4796	36429	108 310
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	23145	7727		8023	
59	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	53	2193,93	1282,82	116278	67989	1494	72077	203 422
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	46795	14287		15068	
60	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	14	79562,00	--	1113868	--	1113868	--	1 202 977
		СП - 8%			--	--	--	--		89109	
61	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,12	84972,73	21153,44	95169	23692	2755	51613	158 525
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	68722	6079		11743	
62	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	**Перемычки из м/конструций**	т	1,12	447147,00	--	500805	--	500805	--	540 869
		СП - 8%			--	--	--	--		40064	
63	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	м2	13,8	430,66	3,24	5943	45	2434	2782	9 423
		НР - 80%; СП - 8%			251,02	0,96	3464	13		698	
64	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75**	м3	0,7	14063,00	--	9844	--	9844	--	10 632
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
65	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛВ**	м2 стен (за вычетом проемов)	13,8	2917,91	24,37	40267	336	23781	14652	59 313
		НР - 90%; СП - 8%			1170,28	9,40	16150	130		4394	
66	1107-0517-0101 РСНБ РК 2015	**Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей**	м2 площади застройки	122,2	9521,49	9521,49	1163526	1163526	0	653242	1 962 110

		НР - 118%; СП - 8%			--	**4530,24**	--	553595		145341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**16 994 304**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							152 949	17 147 253
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							262 353	17 409 606
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							348 192	17 757 798
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									18 643 930
		Понижающий коффециет	0,84								15 660 901
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 879 308	17 540 209
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									**17 540 209**
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-АС/											
		Плиты перекрытия 5-8 этажей на отм.+16.200, 19.500, 22.800, 26.100 и 29.400									
114	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**42**	**4125,78**	**962,36**	173283	40419	46045	112467	308 610
		НР - 118%; СП - 8%			**2067,12**	**202,18**	86819	8492		22860	
115	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**36**	**6251,45**	**1283,84**	225052	46218	61145	150547	405 647
		НР - 118%; СП - 8%			**3269,14**	**274,81**	117689	9893		30048	
116	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**402,01664**	**5807,00**	--	2334511	--	2334511	--	2 521 272
		СП - 8%			--	--	--	--		186761	
117	**1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**15,08**	**33128,44**	**1478,86**	499577	22301	381236	91830	638 720
		НР - 91%; СП - 8%			**6368,70**	**323,05**	96040	4872		47313	
118	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/**	**т**	**0,02688**	**18754,28**	**1330,10**	504	36	7	429	1 008
		НР - 91%; СП - 8%			**17136,18**	**356,60**	461	10		75	
119	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,447072**	**217344,00**	--	97168	--	97168	--	104 941
		СП - 8%			--	--	--	--		7773	

120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,3718	209067,00	--	286798	--	286798	--	309 742
		СП - 8%			--	--	--	--		22944	
121	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,721472	222453,00	--	160494	--	160494	--	173 334
		СП - 8%			--	--	--	--		12840	
122	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5392	217600,00	--	117330	--	117330	--	126 716
		СП - 8%			--	--	--	--		9386	
123	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,49096	257825,00	--	126582	--	126582	--	136 709
		СП - 8%			--	--	--	--		10127	
124	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,38536	241039,00	--	92887	--	92887	--	100 318
		СП - 8%			--	--	--	--		7431	
125	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/**	т стальных элементов	0,0708	480718,52	11753,52	34035	832	17015	19214	57 509
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	16188	95		4260	
126	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/**	т	0,1327212	837503,27	1278,27	111154	170	80842	27493	149 739
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	30142	70		11092	
127	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,1327212	108371,00	--	14383	--	14383	--	15 534
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
128	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,7172	30766,60	10009,55	22066	7179	2807	9710	34 318
		НР - 69%; СП - 8%			16843,86	2778,21	12080	1993		2542	
129	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т	0,7172	456592,00	--	327468	--	327468	--	353 665
		СП - 8%			--	--	--	--		26197	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**5 437 782**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							48 940	5 486 722
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							83 947	5 570 669
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							111 413	5 682 082
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									5 965 624
		Понижающий коффециет	0,84								5 011 124
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							601 335	5 612 459
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									**5 612 459**

РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.45-51-АС/

		Лестница Л-1									
164	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**66**	**1321,10**	**51,70**	87193	3412	2023	98149	200 170
		НР - 118%; СП - 8%			**1238,76**	**21,50**	81758	1419		14827	
165	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**66**	**2952,00**	**--**	194832	--	194832	--	210 419
		СП - 8%			**--**	**--**	--	--		15587	
166	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**0,7**	**74081,59**	**25518,66**	51857	17863	7090	22359	80 153
		НР - 69%; СП - 8%			**38434,11**	**7857,77**	26904	5500		5937	
167	**2106-0208-0401 РСНБ РК 2015**	**Косоуры**	**т**	**0,7**	**434908,00**	**--**	304436	--	304436	--	328 790
		СП - 8%			**--**	**--**	--	--		24355	
168	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**30**	**146,36**	**3,28**	4391	98	2827	1022	5 846
		НР - 69%; СП - 8%			**48,86**	**0,50**	1466	15		433	
169	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**3,8**	**38749,76**	**1797,65**	147249	6831	107799	31046	192 558
		НР - 91%; СП - 8%			**8583,90**	**394,03**	32619	1497		14264	

170	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3	217344,00	--	65203	--	65203	--	70 419
		СП - 8%			--	--	--	--		5216	
171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03	222453,00	--	6674	--	6674	--	7 207
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
172	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/**	т	0,3	633337,27	1278,27	190001	383	182736	6407	212 121
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	6882	159		15713	
173	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,3	108371,00	--	32511	--	32511	--	35 112
		СП - 8%			--	--	--	--		2601	
		Лестница Л-2									
174	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,05	74081,59	25518,66	3704	1276	506	1597	5 725
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	1922	393		424	
175	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,05	434908,00	--	21745	--	21745	--	23 485
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
178	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	0,08	38749,76	1797,65	3100	144	2269	654	4 054
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	687	32		300	
179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,006	217344,00	--	1304	--	1304	--	1 408
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
180	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0007	222453,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
181	1106-0301-0409 РСНБ	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/**	т	0,007	633337,27	1278,27	4433	9	4263	150	4 949

		НР - 91%; СП - 8%			**22940,00**	**529,53**	161	4		367	
182	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,007**	**108371,00**	--	759	--	759	--	819
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
188	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**0,4**	**38749,76**	**1797,65**	15500	719	11347	3269	20 269
		НР - 91%; СП - 8%			**8583,90**	**394,03**	3434	158		1502	
189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0684**	**241039,00**	--	16487	--	16487	--	17 806
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00165**	**222453,00**	--	367	--	367	--	396
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
191	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0027**	**209067,00**	--	564	--	564	--	610
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**1 422 487**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							12 802	1 435 289
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							21 960	1 457 249
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							29 145	1 486 394
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 560 567
		Понижающий коффециет	0,753122793								1 175 298
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							141 036	1 316 334
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									**1 316 334**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**23 854 573**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									**24 469 002**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

Дускалиев Р. Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 2

за октябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

2 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/											
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
44	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 510 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	147,40275	28654,08	1959,87	4223690	288890	3049561	879729	5 511 693
		НР - 93%: СП - 8%			6005,58	411,84	885239	60706		408274	
45	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	289,025	273,31	--	78993	--	0	73463	164 652
		НР - 93%: СП - 8%			273,31	--	78993	--		12196	
		Арматурные пояса л.24,25-АС									
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,5669	64560,29	2181,89	36599	1237	0	33242	75 428
		НР - 93%: СП - 8%			62378,40	673,92	35362	382		5587	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,554875	217344,00	--	120599	--	120599	--	130 247
		СП - 8%			--	--	--	--		9648	

48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012025	306480,00	--	3685	--	3685	--	3 980
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
		Армирование кладки стен из кирпича л.26,27-АС									
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,5262025	371040,29	2181,89	2050444	12058	1693670	324049	2 564 452
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	344716	3724		189959	
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,21921875	837503,27	1278,27	183596	280	133530	45411	247 328
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	49786	116		18321	
		Перегородки из кирпича б=120мм									
51	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	83,18125	2066,73	246,99	171913	20545	27066	119675	314 915
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	124302	4381		23327	
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,041325	306480,00	--	12665	--	12665	--	13 678
		СП - 8%			--	--	--	--		1013	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.28-АС									
53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/	т стальных элементов	0,02792	711326,22	6450,96	19860	180	18077	1934	23 538
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1603	36		1744	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,20056	146,36	3,28	176	4	113	41	234
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	59	1		17	
		перегородки из газоблоков б=100мм									
55	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	11,53275	6577,20	2613,16	75853	30137	26	48381	134 173
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	45690	6333		9939	
56	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	21,22026	19549,00	--	414835	--	414835	--	448 022
		СП - 8%			--	--	--	--		33187	
57	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	576,6375	43,00	--	24795	--	24795	--	26 779
		СП - 8%			--	--	--	--		1984	
		Схема устройства перегородок из газоблоков л.29-АС									

58	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, М-2/	т стальных элементов	0,02517125	711326,22	6450,96	17905	162	16297	1744	21 221
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1446	32		1572	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08236375	146,36	3,28	158	4	101	37	211
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	53	1		16	
60	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04442875	371040,29	2181,89	16485	97	13617	2605	20 617
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	2771	30		1527	
		Схемы устройства стен и перегородок на л.57-59,67-АС									
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3									
61	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,88225	40944,49	2384,94	118012	6874	39053	56671	188 658
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	72085	2482		13975	
62	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	2,7957825	16072,00	--	44934	--	44934	--	48 529
		СП - 8%			--	--	--	--		3595	
		утепление стен вентшахт по сечению 11 (чердак)									
63	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,0590625	40944,49	2384,94	2418	141	800	1161	3 865
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	1477	51		286	
64	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/	м3	0,057290625	16072,00	--	921	--	921	--	995
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
		Опорные плиты ОП-1 -52шт, ОП-2 - 52шт /л.26-АС									
65	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	3,445	51397,42	4271,29	177064	14715	114286	46378	241 317
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	48063	2902		17875	
66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24323	217344,00	--	52865	--	52865	--	57 094
		СП - 8%			--	--	--	--		4229	
		Перемычки /л.34-АС									
67	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	85	443,45	249,42	37693	21201	2830	21503	63 932
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	13662	4561		4736	

68	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	26,5	2193,93	1282,82	58139	33995	747	36038	101 711
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	23397	7144		7534	
69	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,601625	79562,00	--	604800	--	604800	--	653 184
		СП - 8%			--	--	--	--		48384	
70	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5607785	84972,73	21153,44	47651	11862	1380	25843	79 374
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	34409	3044		5880	
71	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки из м/конструций	т	0,5607785	447147,00	--	250750	--	250750	--	270 810
		СП - 8%			--	--	--	--		20060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								11 410 636
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							102 696	11 513 332
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							176 154	11 689 486
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							233 790	11 923 276
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									12 518 259
		Понижающий коффециет	0,840109782								10 516 718
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 262 006	11 778 724
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									11 778 724
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-Ас/									
		Плиты перекрытия 5-8 этажей на отм.+16.200, 19.500, 22.800, 26.100 и 29.400									
126	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	62	4125,78	962,36	255798	59666	67971	166021	455 565
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	128161	12535		33746	
127	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	54	6251,45	1283,84	337578	69327	91717	225821	608 471
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	176534	14840		45072	
128	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	598,00832	5807,00	--	3472634	--	3472634	--	3 750 445
		СП - 8%			--	--	--	--		277811	
129	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	22,54	33128,44	1478,86	746715	33334	569831	137257	954 690
		НР - 91%; СП - 8%			6368,70	323,05	143550	7282		70718	

130	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,03344	18754,28	1330,10	627	44	10	532	1 252
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	573	12		93	
131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,623536	217344,00	--	135522	--	135522	--	146 364
		СП - 8%			--	--	--	--		10842	
132	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9859	209067,00	--	415186	--	415186	--	448 401
		СП - 8%			--	--	--	--		33215	
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,860736	222453,00	--	191473	--	191473	--	206 791
		СП - 8%			--	--	--	--		15318	
134	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7696	217600,00	--	167465	--	167465	--	180 862
		СП - 8%			--	--	--	--		13397	
135	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44548	257825,00	--	114856	--	114856	--	124 044
		СП - 8%			--	--	--	--		9188	
136	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,39268	241039,00	--	94651	--	94651	--	102 223
		СП - 8%			--	--	--	--		7572	
137	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,0854	480718,52	11753,52	41053	1004	20522	23176	69 367
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	19527	114		5138	
138	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,1763606	837503,27	1278,27	147703	225	107425	36533	198 975
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	40053	93		14739	
139	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1763606	108371,00	--	19112	--	19112	--	20 641
		СП - 8%			--	--	--	--		1529	
140	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,8586	30766,60	10009,55	26416	8594	3360	11624	41 083

		НР - 69%; СП - 8%			16843,86	2778,21	14462	2385		3043	
141	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,8586	456592,00	--	392030	--	392030	--	423 392
		СП - 8%			--	--	--	--		31362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								7 732 565
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							69 593	7 802 158
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							119 373	7 921 531
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							158 431	8 079 962
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									8 483 160
		Понижающий коффециет	0,840109782								7 126 786
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							855 214	7 982 000
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									7 982 000
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.45-51-АС/									
		Лестница Л-1									
176	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	52,8	1321,10	51,70	69754	2730	1617	78520	160 136
		НР - 118%; СП - 8%			1238,76	21,50	65407	1135		11862	
177	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	52,8	2952,00	--	155866	--	155866	--	168 335
		СП - 8%			--	--	--	--		12469	
178	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,563936	74081,59	25518,66	41777	14391	5712	18012	64 572
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	21674	4431		4783	
179	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,563936	434908,00	--	245260	--	245260	--	264 881
		СП - 8%			--	--	--	--		19621	
180	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	24,249248	146,36	3,28	3549	80	2284	826	4 725
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	1185	12		350	
181	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,074	38749,76	1797,65	119117	5526	87204	25114	155 769
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	26387	1211		11538	
182	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27351	217344,00	--	59446	--	59446	--	64 202

		СП - 8%			--	--	--	--		4756	
183	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02556	222453,00	--	5686	--	5586	--	6 141
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
184	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,24532	633337,27	1278,27	155370	314	149428	5240	173 459
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	5628	130		12849	
185	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,24532	108371,00	--	26586	--	26586	--	28 713
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
		Лестница Л-2									
186	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,04666	74081,59	25518,66	3457	1191	473	1490	5 343
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	1793	367		396	
187	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,04666	434908,00	--	20293	--	20293	--	21 916
		СП - 8%			--	--	--	--		1623	
190	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,066	38749,76	1797,65	2557	119	1371	540	3 345
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	567	26		248	
191	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00547	217344,00	--	1189	--	1189	--	1 284
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
192	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	222453,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
193	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,005654	633337,27	1278,27	3581	7	3444	121	3 998
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	130	3		296	
194	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,005654	108371,00	--	613	--	613	--	662
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		Лифтовая шахта /л.49-51-АС/									

200	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,32	38749,76	1797,65	12400	575	9078	2614	16 215
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	2747	126		1201	
201	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05472	241039,00	--	13190	--	13190	--	14 245
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
202	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00132	222453,00	--	294	--	294	--	318
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
203	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00218	209067,00	--	456	--	456	--	492
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1 158 895
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							10 430	1 169 325
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							17 891	1 187 216
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							23 744	1 210 960
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 271 388
		Понижающий коффециет	0,753122793								957 511
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							114 901	1 072 411
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									1 072 411
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20 302 096
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									20 833 135

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор **Дускалиев Р. Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 3

за сентябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

3 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/											
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
38	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 640 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	171	28654,08	1959,87	4899848	335138	3537756	1020562	6 394 043
		НР - 93%; СП - 8%			6005,58	411,84	1026954	70425		473633	
39	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	337	273,31	--	92105	--	0	85658	191 984
		НР - 93%; СП - 8%			273,31	--	92105	--		14221	
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3 /узлы на л.57-59,67-									
40	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	33	40944,49	2384,94	1351168	78703	447138	648845	2 160 014
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	825327	28417		160001	

41	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	32	16072,00	--	514304	--	514304	--	555 448
		СП - 8%			--	--	--	--		41144	
		Арматурные пояса л.24,25-АС									
42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,69	64560,29	2181,89	44547	1506	0	40461	91 809
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	43041	465		6801	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,68	217344,00	--	147794	--	147794	--	159 618
		СП - 8%			--	--	--	--		11824	
44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	306480,00	--	3065	--	3065	--	3 310
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	7,6	371040,29	2181,89	2819906	16582	2329248	445654	3 526 805
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	474076	5122		261245	
46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,16	837503,27	1278,27	134001	205	97459	33144	180 517
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	36337	85		13372	
47	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	92,13	2066,73	246,99	190408	22755	29979	132549	348 794
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	137674	4852		25837	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,05	306480,00	--	15324	--	15324	--	16 550
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3981	146,36	3,28	582659	13058	375089	135587	775 706
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	194512	1991		57460	
		перегородки из газоблоков б=100мм									

50	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	14,5	6577,20	2613,16	95369	37891	32	60829	168 694
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	57446	7962		12496	
51	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	26,8	19549,00	--	523913	--	523913	--	565 826
		СП - 8%			--	--	--	--		41913	
52	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	729	43,00	--	31347	--	31347	--	33 855
		СП - 8%			--	--	--	--		2508	
		утепление стен вентшахт по сечению 11 (чердак)									
53	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,06	40944,49	2384,94	2457	143	813	1180	3 928
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	1501	52		291	
54	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/	м3	0,06	16072,00	--	964	--	964	--	1 041
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		Опорные плиты ОП-1 -60шт, ОП-2 - 60шт /л.26-АС									
55	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	4,2	51397,42	4271,29	215869	17939	139334	56542	294 204
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	58596	3538		21793	
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29	217344,00	--	63030	--	63030	--	68 072
		СП - 8%			--	--	--	--		5042	
		Перемычки /л.38-АС									
57	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	91	443,45	249,42	40354	22697	3031	23021	68 445
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	14626	4883		5070	
58	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	32,875	2193,93	1282,82	72125	42173	926	44708	126 180
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	29026	8862		9347	
59	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,3	79562,00	--	660365	--	660365	--	713 194
		СП - 8%			--	--	--	--		52829	

60	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,62	84972,73	21153,44	52683	13115	1525	28572	87 755
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	38043	3365		6500	
61	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки из м/конструций	т	0,62	447147,00	--	277231	--	277231	--	299 409
		СП - 8%			--	--	--	--		22178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								16 835 201
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							151 517	16 986 718
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							259 897	17 246 615
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							344 932	17 591 547
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									18 469 383
		Понижающий коффецие т	0,840109782								15 516 309
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 861 957	17 378 269
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									17 378 269
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.44-54-АС/									
		Плиты перекрытия 5-8 этажей на отм.+16.200, 19.500, 22.800, 26.100 и									
109	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	21	4125,78	962,36	86641	20210	23021	56234	154 305
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	43410	4246		11430	
110	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36	6251,45	1283,84	225052	46218	61145	150547	405 647
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	117689	9893		30048	
111	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	426	5807,00	--	2473782	--	2473782	--	2 671 685
		СП - 8%			--	--	--	--		197903	
		Монолитные участки									
112	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,72	32883,49	1478,86	286744	12896	220449	51157	364 933
		НР - 91%; СП - 8%			6123,75	323,05	53399	2817		27032	
113	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,02842	18754,28	1330,10	533	38	8	452	1 064
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	487	10		79	

114	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4855636	217344,00	--	105534	--	105534	--	113 977
		СП - 8%			--	--	--	--		8443	
115	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27624	209067,00	--	57753	--	57753	--	62 373
		СП - 8%			--	--	--	--		4620	
116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1724096	222453,00	--	38353	--	38353	--	41 421
		СП - 8%			--	--	--	--		3068	
117	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02512	257825,00	--	6477	--	6477	--	6 995
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
118	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,56697	241039,00	--	136662	--	136662	--	147 595
		СП - 8%			--	--	--	--		10933	
119	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3, П1, П2/	т стальных элементов	0,0427	480718,52	11753,52	20527	502	10262	11588	34 684
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	9763	57		2569	
120	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	2,4762	633337,27	1278,27	1568270	3165	1508301	52885	1 750 847
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	56804	1311		129692	
121	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,07686	30766,60	10009,55	2365	769	301	1041	3 678
		НР - 69%; СП - 8%			16843,86	2778,21	1295	214		272	
122	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,07686	456592,00	--	35094	--	35094	--	37 902
		СП - 8%			--	--	--	--		2808	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								5 797 104
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							52 174	5 849 278
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							89 494	5 938 772

		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							118 775	6 057 547
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									6 359 825
		Понижающий коффециет	0,840109782								5 342 950
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							641 154	5 984 104
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									5 984 104
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.39-43, 55-56-АС/									
158	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	43,56	1321,10	51,70	57547	2252	1335	64778	132 111
		НР - 118%; СП - 8%			1238,76	21,50	53960	937		9786	
159	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	43,56	2952,00	--	128589	--	128589	--	138 876
		СП - 8%			--	--	--	--		10287	
160	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,46	74081,59	25518,66	34078	11739	4659	14694	52 674
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	17680	3615		3902	
161	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,46	434908,00	--	200058	--	200058	--	216 063
		СП - 8%			--	--	--	--		16005	
162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	20	146,36	3,28	2927	66	1884	681	3 897
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	977	10		289	
163	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,5	38749,76	1797,65	96874	4494	70920	20425	126 683
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	21460	985		9384	
164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24	217344,00	--	52163	--	52163	--	56 336
		СП - 8%			--	--	--	--		4173	
165	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02	222453,00	--	4449	--	4449	--	4 805
		СП - 8%			--	--	--	--		356	

166	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,18	633337,27	1278,27	114001	230	109642	3844	127 273
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	4129	95		9428	
167	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,18	108371,00	--	19507	--	19507	--	21 068
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
		Лестница Л-2									
168	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,058	74081,59	25518,66	4297	1480	588	1853	6 642
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	2229	456		492	
169	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,058	434908,00	--	25225	--	25225	--	27 243
		СП - 8%			--	--	--	--		2018	
172	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0825	38749,76	1797,65	3197	148	2341	674	4 181
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	708	33		310	
173	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	217344,00	--	1304	--	1304	--	1 408
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00075	222453,00	--	167	--	167	--	180
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
175	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,007	633337,27	1278,27	4433	9	4263	150	4 950
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	161	4		367	
176	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,007	108371,00	--	759	--	759	--	820
		СП - 8%			--	--	--	--		61	
		Лифтовая шахта /л.55-56-АС/									
182	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,4	38749,76	1797,65	15500	719	11347	3269	20 271

		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	3434	158		1502	
183	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0684	241039,00	--	16487	--	16487	--	17 806
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
184	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00165	222453,00	--	367	--	367	--	396
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
185	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	209067,00	--	418	--	418	--	451
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								964 128
		Временные здания и сооружения 0,9%	0							8 677	972 805
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	0							14 884	987 689
		Непредвиденные работы и затраты-2%	0							19 754	1 007 443
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 057 715
		Понижающий коффециет	1								796 590
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	0							95 591	892 180
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									892 180
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23 596 433
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									24 254 553

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор _____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор _____ **Дускалиев Р. Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 4

за октябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

4 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/											
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч.									
45	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 510 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	159	28654,08	1959,87	4555999	311619	3289493	948944	5 945 337
		НР - 93%; СП - 8%			6005,58	411,84	954887	65483		440395	
46	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	313	273,31	--	85546	--	0	79558	178 312
		НР - 93%; СП - 8%			273,31	--	85546	--		13208	
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3 /узлы на л.57-59,67-									
47	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,6	40944,49	2384,94	147400	8586	48778	70783	235 638
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	90036	3100		17455	

48	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	3,5	16072,00	--	56252	--	56252	--	60 752
		СП - 8%			--	--	--	--		4500	
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,6	64560,29	2181,89	38736	1309	0	35183	79 833
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	37427	404		5914	
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58	217344,00	--	126060	--	126060	--	136 145
		СП - 8%			--	--	--	--		10085	
51	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01	306480,00	--	3065	--	3065	--	3 310
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
52	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,2	371040,29	2181,89	2300450	13528	1900176	363559	2 877 130
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	386746	4178		213121	
53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,23	837503,27	1278,27	192626	294	140098	47644	259 492
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	52234	122		19222	
54	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	87,9	2066,73	246,99	181666	21710	28503	126464	332 778
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	131353	4630		24650	
55	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,08	306480,00	--	24518	--	24518	--	26 479
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.28-АС									
56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/	т стальных элементов	0,029	711326,22	6450,96	20628	187	18775	2010	24 449
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1666	37		1811	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,26	146,36	3,28	184	4	118	43	245

		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	62	1		18	
58	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	12,1	6577,20	2613,16	79584	31619	27	50761	140 773
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	47938	6644		10428	
59	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	22,4	19549,00	--	437898	--	437898	--	472 930
		СП - 8%			--	--	--	--		35032	
60	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	609	43,00	--	26187	--	26187	--	28 282
		СП - 8%			--	--	--	--		2095	
		Схема устройства перегородок из газоблоков л.29-АС									
61	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, М-2/	т стальных элементов	0,026	711326,22	6450,96	18494	168	16833	1801	21 919
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1493	33		1624	
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,14	146,36	3,28	167	4	107	39	222
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	56	1		16	
63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04	371040,29	2181,89	14842	87	12260	2345	18 562
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	2495	27		1375	
		Схемы устройства стен и перегородок на л.57-59,67-АС									
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3									
64	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,79	40944,49	2384,94	114235	6654	37803	54858	182 620
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	69778	2403		13527	
65	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	2,71	16072,00	--	43555	--	43555	--	47 039
		СП - 8%			--	--	--	--		3484	
		Опорные плиты ОП-1 -63шт, ОП-2 - 63шт /л.26-АС									
68	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	4,406	51397,42	4271,29	226457	18819	146168	59316	308 635
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	61470	3712		22862	

69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31	217344,00	--	67377	--	67377	--	72 767
		СП - 8%			--	--	--	--		5390	
		Перемычки /л.34-АС									
70	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	72	443,45	249,42	31928	17958	2397	18216	54 156
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	11573	3864		4012	
71	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	26,5	2193,93	1282,82	58139	33995	747	36038	101 710
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	23397	7144		7534	
72	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7	79562,00	--	556934	--	556934	--	601 489
		СП - 8%			--	--	--	--		44555	
73	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5	84972,73	21153,44	42486	10577	1229	23042	70 770
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	30680	2714		5242	
74	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки из м/конструций	т	0,5	447147,00	--	223574	--	223574	--	241 460
		СП - 8%			--	--	--	--		17886	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								12 523 237
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							112 709	12 635 947
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							193 330	12 829 277
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							256 586	13 085 862
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									13 738 860
		Понижающий коффециет	0,84								11 542 150
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 385 058	12 927 208
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									12 927 208
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-Ас/									
		Плиты перекрытия 5-8 этажей на отм.+16.200, 19.500, 22.800, 26.100 и									
125	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	41	4125,78	962,36	169157	39457	44948	109788	301 261
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	84752	8289		22316	
126	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36	6251,45	1283,84	225052	46218	61145	150547	405 647
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	117689	9893		30048	

127	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	398	5807,00	--	2311186	--	2311186	--	2 496 081
		СП - 8%			--	--	--	--		184895	
128	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	15	33128,44	1478,86	496927	22183	379213	91343	635 332
		НР - 91%; СП - 8%			6368,70	323,05	95531	4846		47062	
129	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,022	18754,28	1330,10	413	29	7	350	824
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	377	8		61	
130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41	217344,00	--	89111	--	89111	--	96 240
		СП - 8%			--	--	--	--		7129	
131	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,32	209067,00	--	275968	--	275968	--	298 045
		СП - 8%			--	--	--	--		22077	
132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57	222453,00	--	126798	--	126798	--	136 942
		СП - 8%			--	--	--	--		10144	
133	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51	217600,00	--	110976	--	110976	--	119 854
		СП - 8%			--	--	--	--		8878	
134	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29	257825,00	--	74769	--	74769	--	80 751
		СП - 8%			--	--	--	--		5982	
135	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26	241039,00	--	62670	--	62670	--	67 684
		СП - 8%			--	--	--	--		5014	
136	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,056	480718,52	11753,52	26920	658	13458	15197	45 486
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	12804	75		3369	

137	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,11	837503,27	1278,27	92125	141	67002	22786	124 104
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	24982	58		9193	
138	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,11	108371,00	--	11921	--	11921	--	12 875
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
139	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,5724	30766,60	10009,55	17611	5729	2241	7749	27 389
		НР - 69%; СП - 8%			16843,86	2778,21	9641	1590		2029	
140	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,5724	456592,00	--	261353	--	261353	--	282 261
		СП - 8%			--	--	--	--		20908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								5 130 776
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							46 177	5 176 953
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							79 207	5 256 160
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							105 123	5 361 283
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									5 628 816
		Понижающий коффециет	0,840109782								4 728 823
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							567 459	5 296 282
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									5 296 282
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.45-51-АС/									
		Лестница Л-1									
175	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	24,8	1321,10	51,70	32763	1282	760	36880	75 214
		НР - 118%; СП - 8%			1238,76	21,50	30721	533		5571	
176	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	24,8	2952,00	--	73210	--	73210	--	79 067
		СП - 8%			--	--	--	--		5857	

177	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,26	74081,59	25518,66	19261	6635	2633	8305	29 771
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	9993	2043		2205	
178	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,26	434908,00	--	113076	--	113076	--	122 122
		СП - 8%			--	--	--	--		9046	
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,4	146,36	3,28	1669	37	1075	388	2 222
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	557	6		165	
180	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,4	38749,76	1797,65	54250	2517	39716	11438	70 943
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	12017	552		5255	
181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12	217344,00	--	26081	--	25081	--	28 167
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
182	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	222453,00	--	2669	--	2669	--	2 883
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
183	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,11	633337,27	1278,27	69667	141	67003	2349	77 777
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	2523	58		5761	
184	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,11	108371,00	--	11921	--	11921	--	12 875
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
		Лестница Л-2									
185	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,029	74081,59	25518,66	2148	740	293	927	3 321
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	1115	228		246	
186	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,029	434908,00	--	12612	--	12612	--	13 621
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	

189	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,04	38749,76	1797,65	1550	72	135	327	2 027
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	343	16		150	
190	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	217344,00	--	652	--	652	--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
191	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0004	222453,00	--	89	--	89	--	96
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
192	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,004	633337,27	1278,27	2533	5	2436	86	2 829
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	92	2		210	
193	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,004	108371,00	--	433	--	433	--	468
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
199	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,22	38749,76	1797,65	8525	395	6242	1797	11 148
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	1888	87		826	
200	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,039	241039,00	--	9401	--	9401	--	10 153
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	222453,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
202	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	209067,00	--	209	--	209	--	226
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								545 851
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							4 913	550 763
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							8 427	559 190
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							11 184	570 374
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									598 836

		Понижающий коффециет	0,75								450 997
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							54 120	505 117
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									505 117
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18 199 864
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									18 728 607

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор _____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор _____ **Дускалиев Р. Ш.**