Заказчик: ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Подрядчик: ТОО «ЕРЕН-групп»
Наименование стройки:" Многоквартирный 9-ти этажный жилой дом", расположенный по адресу: "г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, уч.1Е". Батыс Премиум 2-я очередь, Пятно-1 (по ПДП Батыс-1, мкр-1)
Основание: Договор № ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.

ФОРМА КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		ВС/Под/5ав/01	16.03.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ: Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за июнь 2019 года	из графика: СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2017-2020г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	НДС 12%	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:				**718 851 709,98**			**86 262 205,20**	**805 113 914**
Акт выполненных работ №1				35 751 813,45			4 290 217,61	40 042 031
Акт выполненных работ №2				7 953 027,50			954 363,30	8 907 391
Акт выполненных работ № 3				32 076 532,14			3 849 183,86	35 925 716
Акт выполненных работ №4				7 953 026,29			954 363,16	8 907 389
Акт выполненных работ № 5				47 589 198,34			5 710 703,80	53 299 902
Акт выполненных работ №6				7 785 291,12			934 234,93	8 719 526
Акт выполненных работ № 7				28 362 571,45			3 403 508,57	31 766 080
Акт выполненных работ №8				7 785 290,23			934 234,83	8 719 525
ИТОГО за ноябрь месяц:				**175 256 750,52**			**21 030 810,06**	**196 287 561**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»
Директор
Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Директор
Дускалиев Р.Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 1

за ноябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

1 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/									
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
35	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные толщиной 510 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	180,33252	28654,08	1959,87	5167263	353428	3730833	1076261	6 743 005
		НР - 93%; СП - 8%			6005,58	411,84	1083001	74268		499482	
36	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	358,77	273,31	--	98056	--	0	91192	204 389
		НР - 93%; СП - 8%			273,31	--	98056	--		15140	
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3 /узлы на л.57-59,67-АС/									
37	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	4,2285	40944,49	2384,94	173134	10085	57295	83141	276 776
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	105754	3641		20502	
38	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/**	м3	3,880245	16072,00	--	62363	--	62363	--	67 352
		СП - 8%			--	--	--	--		4989	
39	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,7648	64560,29	2181,89	49376	1669	0	44847	101 760

		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	47707	515		7538	
40	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,855	217344,00	--	185829	--	185829	--	200 695
		СП - 8%			--	--	--	--		14866	
41	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,049674	306480,00	--	15224	--	15224	--	16 442
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	7,36266	371040,29	2181,89	2731844	16065	2256508	431736	3 416 666
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	459271	4962		253086	
43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/**	т	0,28375	837503,27	1278,27	237642	363	172838	58778	320 133
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	64441	150		23714	
		Перегородки из кирпича б=120мм									
44	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100,15	2066,73	246,99	206983	24736	32588	144088	379 158
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	149659	5274		28086	
45	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/**	т	0,0496	306480,00	--	15201	--	15201	--	16 418
		СП - 8%			--	--	--	--		1216	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.28-АС									
46	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/**	т стальных элементов	0,03636	711326,22	6450,96	25864	235	23541	2519	30 654
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	2088	47		2271	
47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1,44448	146,36	3,28	211	5	136	49	281
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	71	1		21	
		перегородки из газоблоков б=100мм									
48	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки	13,802	6577,20	2613,16	90779	36067	31	57902	160 574
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	54681	7579		11894	
49	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007**	м3	25,66208	19549,00	--	501668	--	501668	--	541 801
		СП - 8%			--	--	--	--		40133	
50	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	691,965	43,00	--	29754	--	29754	--	32 134
		СП - 8%			--	--	--	--		2380	

		Схема устройства перегородок из газоблоков л.29-АС									
51	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, М-2/	т стальных элементов	0,03137	711326,22	6450,96	22314	202	20310	2174	26 447
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1802	40		1959	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,34891	146,36	3,28	197	4	127	46	263
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	66	1		19	
53	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05443	371040,29	2181,89	20196	119	16682	3192	25 258
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	3395	37		1871	
		Схемы устройства стен и перегородок на л.57-59,67-АС									
		утепление стен вентшахт по сечению 11 (чердак)									
54	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,0885	40944,49	2384,94	3624	211	1199	1740	5 792
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	2213	76		429	
55	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/	м3	0,073325	16072,00	--	1178	--	1178	--	1 272
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		Опорные плиты ОП-1 -61шт, ОП-2 - 63шт /л.26-АС									
56	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	4,98	51397,42	4271,29	255959	21271	165210	67043	348 842
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	69478	4195		25840	
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35844	217344,00	--	77905	--	77905	--	84 137
		СП - 8%			--	--	--	--		6232	
		Перемычки /л.34-АС									
58	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	144	443,45	249,42	63857	35917	4795	36429	108 309
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	23145	7728		8023	
59	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	53	2193,93	1282,82	116278	67989	1494	72077	203 423
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	46795	14287		15068	
60	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	14,479	79562,00	--	1151978	--	1151978	--	1 244 136
		СП - 8%			--	--	--	--		92158	
61	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,146228	84972,73	21153,44	97398	24247	2820	52822	162 237

		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	70331	6222		12018	
62	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	**Перемычки из м/конструций**	т	1,146228	447147,00	--	512532	--	512532	--	553 535
		СП - 8%			--	--	--	--		41003	
		Зашивка коммуникационных шахт ОВ, ВК из ГКЛВ в 2 слоя + минплита									
63	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16)	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	м2	13,83	430,66	3,24	5956	45	2440	2788	9 443
		НР - 80%; СП - 8%			251,02	0,96	3472	13		700	
64	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75**	м3	0,739195	14063,00	--	10395	--	10395	--	11 227
		СП - 8%			--	--	--	--		832	
65	1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛВ**	м2 стен (за вычетом проемов)	13,83	2917,91	24,37	40355	337	23833	14683	59 441
		НР - 90%; СП - 8%			1170,28	9,40	16185	130		4403	
66	1107-0517-0101 РСНБ РК 2015	**Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей**	м2 площади застройки	122,3	9521,49	9521,49	1164478	1164478	0	653777	1 963 717
		НР - 118%; СП - 8%			--	4530,24	--	554048		145460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								**17 315 717**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							155 841	17 471 559
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							267 315	17 738 873
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							354 777	18 093 651
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									18 996 542
		Понижающий коффециет	0,84								15 959 182
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 915 102	17 874 284
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									**17 874 284**
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-АС/									
		Плиты перекрытия 9 этажа на отм.+29.400									
130	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	31	4125,78	962,36	127899	29833	33985	83011	227 783
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	64081	6268		16873	
131	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	25	6251,45	1283,84	156286	32096	42462	104547	281 699
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	81729	6870		20867	
132	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	284,68804	5807,00	--	1653183	--	1653183	--	1 785 438
		СП - 8%			--	--	--	--		132255	

133	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	13,19	33128,44	1478,86	436964	19506	333455	80320	558 667
		НР - 91%; СП - 8%			6368,70	323,05	84003	4261		41383	
134	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,01672	18754,28	1330,10	314	22	5	266	626
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	287	6		46	
135	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,311768	217344,00	--	67761	--	67761	--	73 182
		СП - 8%			--	--	--	--		5421	
136	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45505	209067,00	--	95136	--	95136	--	102 747
		СП - 8%			--	--	--	--		7611	
137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,296238	222453,00	--	65899	--	65899	--	71 171
		СП - 8%			--	--	--	--		5272	
138	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01742	257825,00	--	4491	--	4491	--	4 851
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
139	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19634	241039,00	--	47326	--	47326	--	51 112
		СП - 8%			--	--	--	--		3786	
140	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,0427	480718,52	11753,52	20527	502	10261	11588	34 684
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	9763	57		2569	
141	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,0881803	837503,27	1278,27	73851	113	53712	18266	99 487
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	20026	47		7369	
142	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0881803	108371,00	--	9556	--	9556	--	10 321
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
		Плиты покрытия на отм.+32.400									
143	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	28	4125,78	962,36	115522	26946	30696	74978	205 739
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	57879	5661		15240	

144	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	34	6251,45	1283,84	212549	43651	57748	142183	383 111
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	111151	9344		28379	
145	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	322,49526	5807,00	--	1872730	--	1872730	--	2 022 548
		СП - 8%			--	--	--	--		149818	
146	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	7,27	33128,44	1478,86	240844	10751	183792	44271	307 924
		НР - 91%; СП - 8%			6368,70	323,05	46300	2349		22809	
147	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,01672	18754,28	1330,10	314	22	5	266	626
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	287	6		46	
148	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,519488	217344,00	--	112908	--	112908	--	121 940
		СП - 8%			--	--	--	--		9033	
149	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14575	209067,00	--	30472	--	30472	--	32 909
		СП - 8%			--	--	--	--		2438	
150	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,279276	222453,00	--	62126	--	62126	--	67 096
		СП - 8%			--	--	--	--		4970	
151	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03484	217600,00	--	7581	--	7581	--	8 188
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
152	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01422	257825,00	--	3666	--	3666	--	3 960
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
153	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2736	241039,00	--	65948	--	65948	--	71 224
		СП - 8%			--	--	--	--		5276	
154	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,03638	480718,52	11753,52	17489	428	8743	9873	29 550
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	8318	49		2189	

155	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д3/**	т	0,1034865	837503,27	1278,27	86670	132	63036	21437	116 756
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	23502	55		8649	
156	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,1034865	108371,00	--	11215	--	11215	--	12 112
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
		Плиты покрытия на отм.+35.000									
157	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	4	4125,78	962,36	16503	3849	4385	10711	29 391
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	8268	809		2177	
158	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	16,93236	5807,00	--	98326	--	98326	--	106 192
		СП - 8%			--	--	--	--		7866	
159	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1/**	т стальных элементов	0,00224	480718,52	11753,52	1077	26	538	608	1 819
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	512	3		135	
160	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	м3	0,396	33128,44	1478,86	13119	586	10011	2411	16 773
		НР - 91%; СП - 8%			6368,70	323,05	2522	128		1242	
161	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/**	т	0,01672	18754,28	1330,10	314	22	5	266	626
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	287	6		46	
162	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,048228	217344,00	--	10482	--	10482	--	11 321
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,007268	222453,00	--	1617	--	1617	--	1 746
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**6 853 318**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							61 680	6 914 998
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							105 799	7 020 797
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							140 416	7 161 213
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									7 518 565
		Понижающий коффециет	0,84								6 316 420

		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							757 970	7 074 390
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									**7 074 390**
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.45-51-АС/									
		Лестница Л-1									
164	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	66	1321,10	51,70	87193	3412	2022	98149	200 168
		НР - 118%; СП - 8%			1238,76	21,50	81758	1419		14827	
165	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	66	2952,00	--	194832	--	194832	--	210 419
		СП - 8%			--	--	--	--		15587	
166	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,71968	74081,59	25518,66	53315	18365	7290	22988	82 407
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	27660	5655		6104	
167	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	**Косоуры**	т	0,71968	434908,00	--	312995	--	312995	--	338 035
		СП - 8%			--	--	--	--		25040	
168	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	31,24624	146,36	3,28	4573	102	2944	1064	6 088
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	1527	16		451	
169	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	3,97	38749,76	1797,65	153837	7137	112622	32435	201 173
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	34078	1564		14902	
170	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,46755	217344,00	--	101619	--	101619	--	109 749
		СП - 8%			--	--	--	--		8130	
171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0378	222453,00	--	8409	--	8409	--	9 081
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
172	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/**	т	0,3266	633337,27	1278,27	206848	417	198938	6975	230 929
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	7492	173		17106	
173	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,3266	108371,00	--	35394	--	35394	--	38 225
		СП - 8%			--	--	--	--		2832	

		Лестница Л-2									
174	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,0833	74081,59	25518,66	6171	2126	844	2661	9 538
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	3202	655		707	
175	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,0833	434908,00	--	36228	--	36228	--	39 126
		СП - 8%			--	--	--	--		2898	
178	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,09	38749,76	1797,65	3487	162	2553	735	4 561
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	773	35		338	
179	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00935	217344,00	--	2032	--	2032	--	2 195
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
180	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	222453,00	--	200	--	200	--	216
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
181	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,00727	633337,27	1278,27	4604	9	4428	155	5 140
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	167	4		381	
182	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00727	108371,00	--	788	--	788	--	851
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
188	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,4	38749,76	1797,65	15500	719	11347	3268	20 269
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	3434	158		1501	
189	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0684	241039,00	--	16487	--	16487	--	17 806
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
190	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00165	222453,00	--	367	--	367	--	396
		СП - 8%			--	--	--	--		29	

191	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0028	209067,00	--	585	--	585	--	632
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								**1 527 006**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							13 743	1 540 749
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							23 573	1 564 322
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							31 286	1 595 609
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 675 231
		Понижающий коффециет	0,75								1 261 655
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							151 399	1 413 054
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									**1 413 054**
		РАЗДЕЛ 7. ВИТРАЖИ /л.63-АС/									
		Витражи наружные Вн-1 - Вн5 /л.63-АС/									
228	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	м2	190,42	7566,53	453,63	1440819	86380	1510	961684	2 594 703
		НР - 69%; СП - 8%			7104,97	214,35	1352928	40817		192200	
229	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	190,42	33689,00	--	6415059	--	6415059	--	6 928 264
		СП - 8%			--	--	--	--		513205	
		Витражи внутренние Вв1 - Вв6 /л.63-АС/									
230	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	м2	41,13	7566,53	453,63	311211	18658	326	207720	560 446
		НР - 69%; СП - 8%			7104,97	214,35	292227	8816		41515	
231	2109-0304-0103 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом**	м2	41,13	21565,00	--	886968	--	886968	--	957 926
		СП - 8%			--	--	--	--		70957	
232	2109-0202-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-19, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	0,55	24326,00	--	13379	--	13379	--	14 449
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								**11 055 787**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							99 502	11 155 289
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							170 676	11 325 965

		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							226 519	11 552 484
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									12 128 965
		Понижающий коффециет	0,66								7 953 594
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							954 431	8 908 025
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7									**8 908 025**
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА , ДВЕРИ /л.64-65-АС/									
		Двери наружные									
243	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	72,352	2031,84	163,94	147008	11861	70990	62765	226 554
		НР - 90%; СП - 8%			886,72	77,16	64156	5583		16782	
244	2109-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	72,352	16227,00	--	1174056	--	1174056	--	1 267 980
		СП - 8%			--	--	--	--		93924	
245	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	43,776	2287,15	166,12	100122	7272	44197	46865	158 746
		НР - 90%; СП - 8%			1111,41	78,10	48653	3419		11759	
246	2109-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	43,776	16453,00	--	720247	--	720247	--	777 866
		СП - 8%			--	--	--	--		57620	
247	1110-0501-	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ**	м2	45,3	2970,02	160,71	134542	7280	59263	64302	214 751
		НР - 90%; СП - 8%			1501,07	76,11	67998	3448		15907	
248	2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	45,3	15857,00	--	718322	--	718322	--	775 788
		СП - 8%			--	--	--	--		57466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**3 421 686**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							30 795	3 452 481
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							52 823	3 505 304
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							70 106	3 575 410
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									3 753 827
		Понижающий коффециет	0,66								2 461 579
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							295 390	2 756 969
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8									**2 756 969**
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка (л.66-АС)									
		Подвал на отметке -3.000									

331	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**211,82**	**1346,64**	**74,38**	285246	15756	79984	161416	482 395
		НР - 80%; СП - 8%			**894,66**	**57,89**	189507	12263		35733	
334	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**830,64**	**1346,64**	**74,38**	1118575	61785	313650	632983	1 891 683
		НР - 80%; СП - 8%			**894,66**	**57,89**	743140	48088		140125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**								**2 374 078**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							21 367	2 395 444
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							36 650	2 432 095
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							48 642	2 480 736
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									2 604 528
		Понижающий коффециет	0,69								1 799 385
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							215 926	2 015 311
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10									**2 015 311**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42 547 591**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									**40 042 032**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

Дускалиев Р. Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 2

за ноябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

1 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Провода и кабеля									
66	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	441	440,49	207,80	194256	91640	20061	78964	295 078
		НР - 72%; СП - 8%			187,20	61,49	82555	27117		21858	
67	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4492	316,24	145,95	1420570	655614	204354	543259	2 120 935
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	560602	193924		157106	
68	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	420	80,31	0,88	33732	369	7974	18372	56 272
		НР - 72%; СП - 8%			60,45	0,30	25389	127		4168	
69	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,155	8305885,00	--	1287412	--	1287412	--	1 390 405
		СП - 8%			--	--	--	--		102993	
70	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	1658191,00	--	149237	--	149237	--	161 176

		СП - 8%			--	--	--	--		11939	
71	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	995817,00	--	109540	--	109540	--	118 303
		СП - 8%			--	--	--	--		8763	
72	2306-0144-0530 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,394	986509,00	--	388685	--	388685	--	419 779
		СП - 8%			--	--	--	--		31095	
73	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,597	607623,00	--	362751	--	362751	--	391 771
		СП - 8%			--	--	--	--		29020	
74	2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,037	446071,00	--	16505	--	16505	--	17 825
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	
75	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,049	287326,00	--	14079	--	14079	--	15 205
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
76	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,521	269000,00	--	947149	--	947149	--	1 022 921
		СП - 8%			--	--	--	--		75772	
77	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,42	81510,00	--	34234	--	34234	--	36 973
		СП - 8%			--	--	--	--		2739	
78	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	226796,00	--	11340	--	11340	--	12 247
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6 058 890
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								6 058 890
		РАЗДЕЛ 3. Трубы									
79	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	3957	287,04	10,19	1135833	40333	282218	595062	1 869 367
		НР - 72%; СП - 8%			205,53	3,33	813282	13193		138472	
80	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	580	331,14	29,64	192061	17191	41638	100103	315 537
		НР - 72%; СП - 8%			229,71	10,00	133232	5800		23373	
81	1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по	м	175	363,87	39,43	63677	6900	12346	33671	105 135
		НР - 72%; СП - 8%			253,89	13,34	44431	2335		7788	

82	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	48	32,00	--	1536	--	1536	--	1 659
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
83	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	3909	45,00	--	175905	--	175905	--	189 977
		СП - 8%			--	--	--	--		14072	
84	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	465	70,00	--	32550	--	32550	--	35 154
		СП - 8%			--	--	--	--		2604	
85	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	115	91,00	--	10465	--	10465	--	11 302
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
86	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	165	300,00	--	49500	--	49500	--	53 460
		СП - 8%			--	--	--	--		3960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2 581 591
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								2 581 591
		РАЗДЕЛ 24. Провода и кабеля									
162	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	84	440,49	207,80	37001	17455	3821	15041	56 205
		НР - 72%; СП - 8%			187,20	61,49	15725	5165		4163	
163	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	117981,00	--	2832	--	2832	--	3 058
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
164	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,06	171879,00	--	10313	--	10313	--	11 138
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге								70 401
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								70 401
		РАЗДЕЛ 25. Трубы									
165	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	76	287,04	10,19	21815	774	5420	11429	35 904
		НР - 72%; СП - 8%			205,53	3,33	15620	253		2660	
166	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	76	32,00	--	2432	--	2432	--	2 627
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге								38 531
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								38 531

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								8 749 414
		Стоимость оборудования	Тенге								-
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								8 749 414
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							78 745	8 828 159
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							135 071	8 963 229
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							179 265	9 142 494
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									9 598 714
		Понижающий коффециет	0,828551								7 953 027
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							954 363	8 907 391
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									8 907 391

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ **Дускалиев Р. Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 3

за ноябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

1 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/									
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
44	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 510 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	147,40275	28654,08	1959,87	4223691	288890	3049561	879729	5 511 693
		НР - 93%; СП - 8%			6005,58	411,84	885239	60706		408274	
45	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	289,025	273,31	--	78994	--	0	73464	164 655
		НР - 93%; СП - 8%			273,31	--	78994	--		12197	
		Арматурные пояса л.24,25-АС									
46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0;5669	64560,29	2181,89	36599	1237	0	33242	75 429
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	35362	382		5587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,554875	217344,00	--	120599	--	120599	--	130 247
		СП - 8%			--	--	--	--		9648	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012025	306480,00	--	3685	--	3685	--	3 980
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
		Армирование кладки стен из кирпича л.26,27-АС									
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,5262025	371040,29	2181,89	2050444	12058	1693671	324049	2 564 452
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	344716	3724		189959	
50	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,21921875	837503,27	1278,27	183596	280	133530	45411	247 328
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	49786	116		18321	
51	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	83,18125	2066,73	246,99	171913	20545	27066	119675	314 916
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	124302	4381		23327	
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,041325	306480,00	--	12665	--	12665	--	13 679
		СП - 8%			--	--	--	--		1013	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.28-АС									
53	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/	т стальных элементов	0,02792	711326,22	6450,96	19860	180	18077	1934	23 538
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1603	36		1744	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,20056	146,36	3,28	176	4	113	41	234
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	59	1		17	
		перегородки из газоблоков б=100мм									
55	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	11,53275	6577,20	2613,16	75853	30137	26	48382	134 174
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	45690	6333		9939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	21,22026	19549,00	--	414835	--	414835	--	448 022
		СП - 8%			--	--	--	--		33187	
57	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	576,6375	43,00	--	24795	--	24795	--	26 779
		СП - 8%			--	--	--	--		1984	
		Схема устройства перегородок из газоблоков л.29-АС									
58	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, М-2/	т стальных элементов	0,02517125	711326,22	6450,96	17905	162	16297	1744	21 221
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1446	32		1572	
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,08236375	146,36	3,28	158	4	102	37	211
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	53	1		16	
60	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,04442875	371040,29	2181,89	16485	97	13617	2605	20 617
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	2771	30		1527	
		Схемы устройства стен и перегородок на л.57-59,67-АС									
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3									
61	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,88225	40944,49	2384,94	118012	6874	39053	56671	188 658
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	72085	2482		13975	
62	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	2,7957825	16072,00	--	44934	--	44934	--	48 529
		СП - 8%			--	--	--	--		3595	
		утепление стен вентшахт по сечению 11 (чердак)									
63	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,0590625	40944,49	2384,94	2418	141	800	1161	3 866
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	1477	51		286	
64	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/	м3	0,057290625	16072,00	--	921	--	921	--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
		Опорные плиты ОП-1 -52шт, ОП-2 - 52шт /л.26-АС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	3,445	51397,42	4271,29	177064	14715	114287	46378	241 318
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	48063	2902		17875	
66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24323	217344,00	--	52865	--	52865	--	57 094
		СП - 8%			--	--	--	--		4229	
67	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	85	443,45	249,42	37693	21201	2831	21503	63 932
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	13662	4561		4736	
68	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	26,5	2193,93	1282,82	58139	33995	747	36038	101 712
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	23397	7144		7534	
69	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,601625	79562,00	--	604800	--	604800	--	653 185
		СП - 8%			--	--	--	--		48384	
70	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,5607785	84972,73	21153,44	47651	11862	1380	25842	79 373
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	34409	3044		5879	
71	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки из м/конструций	т	0,5607785	447147,00	--	250750	--	250750	--	270 810
		СП - 8%			--	--	--	--		20060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								11 410 643
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							102 696	11 513 339
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							176 154	11 689 493
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							233 790	11 923 283
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									12 518 266
		Понижающий коффециет	0,84								10 516 718
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 262 006	11 778 724
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									11 778 724
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-Ас/									
		Плиты перекрытия 9 этажа на отм.+29.400									
142	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	31	4125,78	962,36	127899	29833	33985	83011	227 783
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	64081	6268		16873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	26	6251,45	1283,84	162538	33380	44160	108728	292 967
		НР - 118%: СП - 8%			3269,14	274,81	84998	7145		21701	
144	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	284,68804	5807,00	--	1653183	--	1653183	--	1 785 438
		СП - 8%			--	--	--	--		132255	
145	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	13,19	33128,44	1478,86	436964	19506	333455	80320	558 667
		НР - 91%: СП - 8%			6368,70	323,05	84003	4261		41383	
146	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,01672	18754,28	1330,10	314	22	5	266	626
		НР - 91%: СП - 8%			17136,18	356,60	287	6		46	
147	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,311768	217344,00	--	67761	--	67761	--	73 182
		СП - 8%			--	--	--	--		5421	
148	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45505	209067,00	--	95136	--	95136	--	102 747
		СП - 8%			--	--	--	--		7611	
149	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,296238	222453,00	--	65899	--	65899	--	71 171
		СП - 8%			--	--	--	--		5272	
150	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01742	257825,00	--	4491	--	4491	--	4 851
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
151	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19634	241039,00	--	47326	--	47326	--	51 112
		СП - 8%			--	--	--	--		3786	
152	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,0427	480718,52	11753,52	20527	502	10261	11588	34 684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	9763	57		2569	
153	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,0881803	837503,27	1278,27	73851	113	53712	18266	99 487
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	20026	47		7369	
154	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0881803	108371,00	--	9556	--	9556	--	10 321
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
		Плиты покрытия на отм.+32.400									
155	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	28	4125,78	962,36	115522	26946	30696	74978	205 739
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	57879	5661		15240	
156	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	34	6251,45	1283,84	212549	43651	57748	142183	383 111
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	111151	9344		28379	
157	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	322,49526	5807,00	--	1872730	--	1872730	--	2 022 548
		СП - 8%			--	--	--	--		149818	
158	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	7,27	33128,44	1478,86	240844	10751	183792	44271	307 924
		НР - 91%; СП - 8%			6368,70	323,05	46300	2349		22809	
159	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,01672	18754,28	1330,10	314	22	5	266	626
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	287	6		46	
160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,519488	217344,00	--	112908	--	112908	--	121 940
		СП - 8%			--	--	--	--		9033	
161	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14575	209067,00	--	30472	--	30472	--	32 909
		СП - 8%			--	--	--	--		2438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,279276	222453,00	--	62126	--	62126	--	67 096
		СП - 8%			--	--	--	--		4970	
163	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03484	217600,00	--	7581	--	7581	--	8 188
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
164	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01422	257825,00	--	3666	--	3666	--	3 960
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
165	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2736	241039,00	--	65948	--	65948	--	71 224
		СП - 8%			--	--	--	--		5276	
166	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,03638	480718,52	11753,52	17489	428	8743	9873	29 550
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	8318	49		2189	
167	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д3/	т	0,1034865	837503,27	1278,27	86670	132	63036	21437	116 756
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	23502	55		8649	
168	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1034865	108371,00	--	11215	--	11215	--	12 112
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
		Плиты покрытия на отм.+35.000									
169	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	4125,78	962,36	16503	3849	4385	10711	29 391
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	8268	809		2177	
170	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	16,93236	5807,00	--	98326	--	98326	--	106 192
		СП - 8%			--	--	--	--		7866	
171	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1/	т стальных элементов	0,00224	480718,52	11753,52	1077	26	538	608	1 819
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	512	3		135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,396	33128,44	1478,86	13119	586	10011	2411	16 773
		НР - 91%; СП - 8%			6368,70	323,05	2522	128		1242	
173	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,01672	18754,28	1330,10	314	22	5	266	626
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	287	6		46	
174	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048228	217344,00	--	10482	--	10482	--	11 321
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
175	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007268	222453,00	--	1617	--	1617	--	1 746
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								6 864 587
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							61 781	6 926 368
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							105 973	7 032 342
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							140 647	7 172 989
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									7 530 928
		Понижающий коффецие т	0,84								6 326 814
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							759 218	7 086 032
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									7 086 032
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.45-51-АС/									
		Лестница Л-1									
176	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	52,8	1321,10	51,70	69754	2730	1618	78519	160 135
		НР - 118%; СП - 8%			1238,76	21,50	65407	1135		11862	
177	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	52,8	2952,00	--	155866	--	155866	--	168 335
		СП - 8%			--	--	--	--		12469	
178	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,563936	74081,59	25518,66	41777	14391	5712	18013	64 573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	21674	4431		4783	
179	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,563936	434908,00	--	245260	--	245260	--	264 881
		СП - 8%			--	--	--	--		19621	
180	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	24,249248	146,36	3,28	3549	80	2285	826	4 725
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	1185	12		350	
181	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,074	38749,76	1797,65	119117	5526	87204	25114	155 770
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	26387	1211		11538	
182	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27351	217344,00	--	59446	--	59446	--	64 201
		СП - 8%			--	--	--	--		4756	
183	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02556	222453,00	--	5686	--	5686	--	6 141
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
184	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,24532	633337,27	1278,27	155370	314	149429	5239	173 458
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	5628	130		12849	
185	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,24532	108371,00	--	26586	--	26586	--	28 712
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
186	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,04666	74081,59	25518,66	3457	1191	473	1490	5 343
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	1793	367		396	
187	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,04666	434908,00	--	20293	--	20293	--	21 916
		СП - 8%			--	--	--	--		1623	
190	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,066	38749,76	1797,65	2557	119	1872	539	3 344
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	567	26		248	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00547	217344,00	--	1189	--	1189	--	1 284
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
192	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	222453,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
193	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,005654	633337,27	1278,27	3581	7	3444	121	3 998
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	130	3		296	
194	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,005654	108371,00	--	613	--	613	--	662
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
200	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,32	38749,76	1797,65	12400	575	9078	2614	16 215
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	2747	126		1201	
201	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05472	241039,00	--	13190	--	13190	--	14 245
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
202	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00132	222453,00	--	294	--	294	--	317
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
203	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00218	209067,00	--	456	--	456	--	492
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1 158 893
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							10 430	1 169 323
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							17 891	1 187 214
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							23 744	1 210 958
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 271 386
		Понижающий коффециет	0,75								957 510
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							114 901	1 072 411
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									1 072 411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА , ДВЕРИ /л.64-65-АС/									
		Двери наружные									
255	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	72,352	2031,84	163,94	147008	11861	70990	62765	226 554
		НР - 90%; СП - 8%			886,72	77,16	64156	5583		16782	
256	2109-0201-0801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	72,352	16227,00	--	1174056	--	1174056	--	1 267 980
		СП - 8%			--	--	--	--		93924	
257	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	43,776	2287,15	166,12	100122	7272	44197	46865	158 746
		НР - 90%; СП - 8%			1111,41	78,10	48653	3419		11759	
258	2109-0201-0901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	43,776	16453,00	--	720247	--	720247	--	777 866
		СП - 8%			--	--	--	--		57620	
259	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	45,245	2970,02	160,71	134379	7271	59191	64224	214 490
		НР - 90%; СП - 8%			1501,07	76,11	67916	3444		15888	
260	2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	45,245	15857,00	--	717450	--	717450	--	774 846
		СП - 8%			--	--	--	--		57396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								3 420 483
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							30 784	3 451 268
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							52 804	3 504 072
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							70 081	3 574 153
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									3 752 507
		Понижающий коффециет	0,66								2 460 714
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							295 286	2 756 000
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8									2 756 000
		РАЗДЕЛ 7. ВИТРАЖИ /л.63-АС/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1109-0403-0203	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или	м2	190,42	7566,53	453,63	1440819	86380	1510	961684	2 594 703
		НР - 69%; СП - 8%			7104,97	214,35	1352928	40817		192200	
241	2109-0201-0904 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	190,42	26007,00	--	4952253	--	4952253	--	5 348 433
		СП - 8%			--	--	--	--		396180	
242	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м2	41,13	7566,53	453,63	311211	18658	326	207720	560 446
		НР - 69%; СП - 8%			7104,97	214,35	292227	8816		41515	
243	2109-0304-0103	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от	м2	41,13	21565,00	--	886968	--	886968	--	957 926
		СП - 8%			--	--	--	--		70957	
244	2109-0202-0203	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные	м2	0,55	24326,00	--	13379	--	13379	--	14 449
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								9 475 956
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							85 284	9 561 240
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							146 287	9 707 527
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							194 151	9 901 678
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									10 395 781
		Понижающий коффециет	0,66								6 817 055
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							818 047	7 635 101
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									7 635 101
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка (л.66-АС)									
		Подвал на отметке -3.000									
343	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	588,39	1346,64	74,38	792351	43766	222177	448378	1 339 988
		НР - 80%; СП - 8%			894,66	57,89	526409	34063		99258	
347	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2307	1346,64	74,38	3106705	171600	871125	1758032	5 253 916
		НР - 80%; СП - 8%			894,66	57,89	2063981	133559		389179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								6 593 903
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							59 345	6 653 248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							101 795	6 755 043
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							135 101	6 890 144
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									7 233 969
		Понижающий коффециет	0,69								4 997 718
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							599 726	5 597 444
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10									5 597 444
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38 924 466
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									35 925 716

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

Дускалиев Р. Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 4

за ноябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

2 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Провода и кабеля									
66	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	441	440,49	207,80	194256	91638	20063	78964	295 077
		НР - 72%; СП - 8%			187,20	61,49	82555	27117		21858	
67	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4492	316,24	145,95	1420570	655614	204354	543259	2 120 934
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	560602	193924		157106	
68	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	420	80,31	0,88	33732	369	7974	18372	56 272
		НР - 72%; СП - 8%			60,45	0,30	25389	127		4168	
69	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,155	8305885,00	--	1287412	--	1287412	--	1 390 405
		СП - 8%			--	--	--	--		102993	
70	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	1658191,00	--	149237	--	149237	--	161 176
		СП - 8%			--	--	--	--		11939	
71	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	995817,00	--	109540	--	109540	--	118 303

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8763	
72	2306-0144-0530 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,394	986509,00	--	388685	--	388685	--	419 779
		СП - 8%			--	--	--	--		31095	
73	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,597	607623,00	--	362751	--	362751	--	391 771
		СП - 8%			--	--	--	--		29020	
74	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,037	446071,00	--	16505	--	16505	--	17 825
		СП - 8%			--	--	--	--		1320	
75	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,049	287326,00	--	14079	--	14079	--	15 205
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
76	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,521	269000,00	--	947149	--	947149	--	1 022 921
		СП - 8%			--	--	--	--		75772	
77	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,42	81510,00	--	34234	--	34234	--	36 973
		СП - 8%			--	--	--	--		2739	
78	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	226796,00	--	11340	--	11340	--	12 247
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6 058 888
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								6 058 888
		РАЗДЕЛ 3. Трубы									
79	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	3957	287,04	10,19	1135833	40333	282218	595062	1 869 367
		НР - 72%; СП - 8%			205,53	3,33	813282	13193		138472	
80	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	580	331,14	29,64	192061	17191	41638	100103	315 537
		НР - 72%; СП - 8%			229,71	10,00	133232	5800		23373	
81	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	175	363,87	39,43	63677	6900	12346	33671	105 135
		НР - 72%; СП - 8%			253,89	13,34	44431	2335		7788	
82	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	48	32,00	--	1536	--	1536	--	1 659
		СП - 8%			--	--	--	--		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	3909	45,00	--	175905	--	175905	--	189 977
		СП - 8%			--	--	--	--		14072	
84	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	465	70,00	--	32550	--	32550	--	35 154
		СП - 8%			--	--	--	--		2604	
85	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	115	91,00	--	10465	--	10465	--	11 302
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
86	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	165	300,00	--	49500	--	49500	--	53 460
		СП - 8%			--	--	--	--		3960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2 581 591
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								2 581 591
		РАЗДЕЛ 24. Провода и кабеля									
164	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	84	440,49	207,80	37001	17455	3821	15041	56 205
		НР - 72%; СП - 8%			187,20	61,49	15725	5165		4163	
165	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	117981,00	--	2832	--	2832	--	3 058
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
166	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	171879,00	--	10313	--	10313	--	11 138
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге								70 401
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								70 401
		РАЗДЕЛ 25. Трубы									
167	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	76	287,04	10,19	21815	774	5420	11429	35 904
		НР - 72%; СП - 8%			205,53	3,33	15620	253		2660	
168	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	76	32,00	--	2432	--	2432	--	2 627
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге								38 531
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								38 531
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								8 749 412
		Стоимость оборудования	Тенге								-
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								8 749 412
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							78 745	8 828 157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							135 071	8 963 228
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							179 265	9 142 493
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									9 598 712
		Понижающий коффециет	0,828551								7 953 026
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							954 363	8 907 389
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									8 907 389

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

Дускалиев Р. Ш.

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 5

за ноябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

3 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/									
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
38	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 640 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	177,9296	28654,08	1959,87	5098410	348719	3681120	1061920	6 653 155
		НР - 93%; СП - 8%			6005,58	411,84	1068570	73278		492826	
39	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	338,6463	273,31	--	92556	--	0	86077	192 924
		НР - 93%; СП - 8%			273,31	--	92556	--		14291	
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3 /узлы на л.57-59,67-АС/									
40	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	38,06463	40944,49	2384,94	1558537	90782	515762	748426	2 491 520
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	951993	32778		184557	
41	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	36,98269	16072,00	--	594386	--	594386	--	641 937
		СП - 8%			--	--	--	--		47551	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7287375	64560,29	2181,89	47048	1590	0	42732	96 962
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	45457	491		7182	
43	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,684675	217344,00	--	148810	--	148810	--	160 715
		СП - 8%			--	--	--	--		11905	
44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0440625	306480,00	--	13504	--	13504	--	14 585
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
		Армирование кладки стен из кирпича л.31-АС									
45	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	8,038204	371040,29	2181,89	2982498	17538	2463549	471349	3 730 155
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	501410	5417		276308	
46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,2112443	837503,27	1278,27	176918	270	128673	43759	238 331
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	47975	112		17654	
		Перегородки из кирпича б=120мм									
47	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	92,13	2066,73	246,99	190408	22755	29978	132550	348 795
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	137674	4852		25837	
48	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,061601	306480,00	--	18879	--	18879	--	20 390
		СП - 8%			--	--	--	--		1510	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.32-АС									
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3981,717	146,36	3,28	582764	13060	375157	135611	775 845
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	194547	1991		57470	
		перегородки из газоблоков б=100мм									
50	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	15,14683	6577,20	2613,16	99624	39581	34	63543	176 220
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	60009	8317		13053	
51	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	27,15016	19549,00	--	530758	--	530758	--	573 219
		СП - 8%			--	--	--	--		42461	
52	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	733,3413	43,00	--	31534	--	31534	--	34 056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2523	
		утепление стен вентшахт по сечению 11 (чердак)									
53	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,0770625	40944,49	2384,94	3155	184	1044	1515	5 044
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	1927	66		374	
54	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover ВентФасад Оптима/	м3	0,0639506	16072,00	--	1028	--	1028	--	1 110
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		Опорные плиты ОП-1 -60шт, ОП-2 - 60шт /л.26-АС									
55	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	4,215	51397,42	4271,29	216640	18003	139831	56744	295 255
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	58806	3551		21871	
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33681	217344,00	--	73204	--	73204	--	79 060
		СП - 8%			--	--	--	--		5856	
		Перемычки /л.38-АС									
57	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	91	443,45	249,42	40354	22697	3030	23021	68 445
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	14626	4883		5070	
58	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	32,875	2193,93	1282,82	72125	42173	927	44708	126 180
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	29026	8862		9347	
59	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,69725	79562,00	--	691971	--	691971	--	747 328
		СП - 8%			--	--	--	--		55358	
60	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6799673	84972,73	21153,44	57779	14384	1673	31335	96 243
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	41722	3691		7129	
61	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки из м/конструций	т	0,6799673	447147,00	--	304045	--	304045	--	328 369
		СП - 8%			--	--	--	--		24324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								17 895 843
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							161 063	18 056 906
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							276 271	18 333 177
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							366 664	18 699 840
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									19 632 981
		Понижающий коффециет	0,84								16 493 854
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 979 263	18 473 117
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									18 473 117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.44-54-АС/									
		Плиты перекрытия 5-8 этажей на отм.+16.200, 19.500, 22.800, 26.100 и 29.400									
109	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	21	4125,78	962,36	86641	20210	23022	56233	154 304
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	43410	4246		11430	
110	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36	6251,45	1283,84	225052	46218	61145	150547	405 647
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	117689	9893		30048	
111	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	426	5807,00	--	2473782	--	2473782	--	2 671 685
		СП - 8%			--	--	--	--		197903	
		Монолитные участки									
112	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,72	32883,49	1478,86	286744	12896	220449	51157	364 933
		НР - 91%; СП - 8%			6123,75	323,05	53399	2817		27032	
113	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,02842	18754,28	1330,10	533	38	8	452	1 064
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	487	10		79	
114	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4855636	217344,00	--	105534	--	105534	--	113 977
		СП - 8%			--	--	--	--		8443	
115	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27624	209067,00	--	57753	--	57753	--	62 373
		СП - 8%			--	--	--	--		4620	
116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1724096	222453,00	--	38353	--	38353	--	41 421
		СП - 8%			--	--	--	--		3068	
117	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02512	257825,00	--	6477	--	6477	--	6 995
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
118	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,56697	241039,00	--	136662	--	136662	--	147 595
		СП - 8%			--	--	--	--		10933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3, П1, П2/	т стальных элементов	0,0427	480718,52	11753,52	20527	502	10261	11588	34 684
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	9763	57		2569	
120	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	2,4762	633337,27	1278,27	1568270	3165	1508300	52885	1 750 847
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	56804	1311		129692	
121	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,07686	30766,60	10009,55	2365	769	301	1041	3 678
		НР - 69%; СП - 8%			16843,86	2778,21	1295	214		272	
122	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,07686	456592,00	--	35094	--	35094	--	37 901
		СП - 8%			--	--	--	--		2807	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								5 797 103
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							52 174	5 849 277
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							89 494	5 938 771
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							118 775	6 057 546
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									6 359 824
		Понижающий коффецие т	0,84								5 342 950
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							641 154	5 984 104
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									5 984 104
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.39-43, 55-56-АС/									
		Лестница Л-1									
158	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	43,56	1321,10	51,70	57547	2252	1335	64778	132 112
		НР - 118%; СП - 8%			1238,76	21,50	53960	937		9786	
159	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	43,56	2952,00	--	128589	--	128589	--	138 876
		СП - 8%			--	--	--	--		10287	
160	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,482096	74081,59	25518,66	35714	12302	4883	15399	55 202
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	18529	3788		4089	
161	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,482096	434908,00	--	209667	--	209667	--	226 441
		СП - 8%			--	--	--	--		16773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	20,070128	146,36	3,28	2937	66	1891	684	3 911
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	981	10		290	
163	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,891	38749,76	1797,65	112026	5197	82012	23619	146 496
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	24816	1139		10852	
164	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,243569	217344,00	--	52938	--	52938	--	57 173
		СП - 8%			--	--	--	--		4235	
165	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025716	222453,00	--	5721	--	5721	--	6 178
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
166	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,217392	633337,27	1278,27	137682	278	132418	4643	153 711
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	4987	115		11386	
167	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,217392	108371,00	--	23559	--	23559	--	25 444
		СП - 8%			--	--	--	--		1885	
		Лестница Л-2									
168	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,0593	74081,59	25518,66	4393	1513	601	1894	6 790
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	2279	466		503	
169	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,0593	434908,00	--	25790	--	25790	--	27 853
		СП - 8%			--	--	--	--		2063	
172	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0825	38749,76	1797,65	3197	148	2340	674	4 181
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	708	33		310	
173	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00935	217344,00	--	2032	--	2032	--	2 195
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
174	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00075	222453,00	--	167	--	167	--	180
		СП - 8%			--	--	--	--		13	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,00727	633337,27	1278,27	4604	9	4428	155	5 140
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	167	4		381	
176	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00727	108371,00	--	788	--	788	--	851
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
182	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,4	38749,76	1797,65	15500	719	11347	3268	20 269
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	3434	158		1501	
183	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0684	241039,00	--	16487	--	16487	--	17 806
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
184	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00165	222453,00	--	367	--	367	--	396
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
185	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0049	209067,00	--	1024	--	1024	--	1 106
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1 032 313
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							9 291	1 041 604
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							15 937	1 057 540
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							21 151	1 078 691
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 132 519
		Понижающий коффецие т	0,75								852 928
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							102 351	955 279
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									955 279
		РАЗДЕЛ 7. ВИТРАЖИ /л.70-71-АС/									
		Витражи наружные Вн-1 - Вн11 /л.70-АС/									
233	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м2	245,37	7566,53	453,63	1856599	111307	1946	1239200	3 343 462
		НР - 69%; СП - 8%			7104,97	214,35	1743346	52595		247664	
234	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	245,37	33689,00	--	8266270	--	8266270	--	8 927 571
		СП - 8%			--	--	--	--		661302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Витражи внутренние Вв1 - Вв5 /л.71-АС/									
235	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м2	102,3	7566,53	453,63	774056	46406	811	516649	1 393 961
		НР - 69%; СП - 8%			7104,97	214,35	726838	21928		103256	
236	2109-0304-0103 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м2	102,3	21565,00	--	2206100	--	2206100	--	2 382 587
		СП - 8%			--	--	--	--		176488	
237	2109-0202-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-19, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	28,3	24326,00	--	688426	--	688426	--	743 500
		СП - 8%			--	--	--	--		55074	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								16 791 082
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							151 120	16 942 202
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							259 216	17 201 417
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							344 028	17 545 446
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									18 420 981
		Понижающий коффецие т	0,66								12 079 596
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 449 551	13 529 147
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7									13 529 147
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА , ДВЕРИ /л.72-АС/									
248	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	12,92	2031,84	163,94	26251	2118	12677	11208	40 456
		НР - 90%; СП - 8%			886,72	77,16	11456	997		2997	
249	2109-0201-0801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,92	16227,00	--	209653	--	209653	--	226 425
		СП - 8%			--	--	--	--		16772	
250	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	134,57	2287,15	166,12	307782	22355	135865	144065	487 995
		НР - 90%; СП - 8%			1111,41	78,10	149562	10510		36148	
251	2109-0201-0901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	134,57	16453,00	--	2214080	--	2214080	--	2 391 207
		СП - 8%			--	--	--	--		177126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	50,95	2970,02	160,71	151323	8188	66655	72322	241 536
		НР - 90%; СП - 8%			1501,07	76,11	76480	3878		17892	
253	2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	50,95	15857,00	--	807914	--	807914	--	872 547
		СП - 8%			--	--	--	--		64633	
254	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	59,21	3327,09	172,59	196997	10219	103983	78761	297 819
		НР - 90%; СП - 8%			1398,33	79,67	82795	4717		22061	
255	2109-0203-0509 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 24-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	59,21	17894,00	--	1059504	--	1059504	--	1 144 264
		СП - 8%			--	--	--	--		84760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								5 702 249
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							51 320	5 753 569
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							88 030	5 841 599
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							116 832	5 958 431
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									6 255 763
		Понижающий коффециет	0,66								4 102 229
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							492 267	4 594 497
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8									4 594 497
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка (л.66-АС)									
		Подвал на отметке -3.000									
		1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
337	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	703,3	1346,64	74,38	947094	52313	265567	535944	1 601 682
		НР - 80%; СП - 8%			894,66	57,89	629214	40716		118643	
339	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4329,2	1346,64	74,38	5829886	322016	1634709	3299034	9 859 234
		НР - 80%; СП - 8%			894,66	57,89	3873162	250630		730314	
		Лестничные клетки. 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
353	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	1346,64	74,38	24240	1339	6797	13717	40 993
		НР - 80%; СП - 8%			894,66	57,89	16104	1042		3036	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								11 501 907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							103 517	11 605 424
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							177 563	11 782 987
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							235 660	12 018 647
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									12 618 390
		Понижающий коффециет	0,69								8 717 641
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 046 117	9 763 758
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10									9 763 758
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								58 720 497
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									53 299 902

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ **Дускалиев Р. Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 6

за ноябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

3блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Провода и кабеля									
63	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	355	440,49	207,80	156374	73769	16149	63565	237 534
		НР - 72%; СП - 8%			187,20	61,49	66456	21829		17595	
64	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4483	316,24	145,95	1417724	654301	203945	542169	2 116 685
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	559478	193535		156791	
65	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	420	80,31	0,88	33732	369	7974	18372	56 272
		НР - 72%; СП - 8%			60,45	0,30	25389	127		4168	
66	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,155	8305885,00	--	1287412	--	1287412	--	1 390 405
		СП - 8%			--	--	--	--		102993	
67	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	1658191,00	--	149237	--	149237	--	161 176
		СП - 8%			--	--	--	--		11939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	995817,00	--	109540	--	109540	--	118 303
		СП - 8%			--	--	--	--		8763	
69	2306-0144-0530 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,394	986509,00	--	388685	--	388685	--	419 779
		СП - 8%			--	--	--	--		31095	
70	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,527	607623,00	--	320217	--	320217	--	345 835
		СП - 8%			--	--	--	--		25617	
71	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,512	269000,00	--	944728	--	944728	--	1 020 306
		СП - 8%			--	--	--	--		75578	
72	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,42	81510,00	--	34234	--	34234	--	36 973
		СП - 8%			--	--	--	--		2739	
73	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	226796,00	--	11340	--	11340	--	12 247
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5 915 515
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								5 915 515
		РАЗДЕЛ 3. Трубы									
74	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	3878	287,04	10,19	1113157	39527	276585	583182	1 832 046
		НР - 72%; СП - 8%			205,53	3,33	797045	12930		135707	
75	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	580	331,14	29,64	192061	17191	41638	100103	315 537
		НР - 72%; СП - 8%			229,71	10,00	133232	5800		23373	
76	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	175	363,87	39,43	63677	6900	12346	33671	105 135
		НР - 72%; СП - 8%			253,89	13,34	44431	2335		7788	
77	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	48	32,00	--	1536	--	1536	--	1 659
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
78	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	3830	45,00	--	172350	--	172350	--	186 138
		СП - 8%			--	--	--	--		13788	
79	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	465	70,00	--	32550	--	32550	--	35 154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2604	
80	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	115	91,00	--	10465	--	10465	--	11 302
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
81	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	165	300,00	--	49500	--	49500	--	53 460
		СП - 8%			--	--	--	--		3960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2 540 431
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								2 540 431
		РАЗДЕЛ 24. Провода и кабеля									
152	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	84	440,49	207,80	37001	17455	3821	15041	56 205
		НР - 72%; СП - 8%			187,20	61,49	15725	5165		4163	
153	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	117981,00	--	2832	--	2832	--	3 058
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
154	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	171879,00	--	10313	--	10313	--	11 138
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге								70 401
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								70 401
		РАЗДЕЛ 25. Трубы									
155	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	76	287,04	10,19	21815	774	5420	11429	35 903
		НР - 72%; СП - 8%			205,53	3,33	15620	253		2660	
156	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	76	32,00	--	2432	--	2432	--	2 627
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге								38 531
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								38 531
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								8 564 879
		Стоимость оборудования	Тенге								-
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								8 564 879
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							77 084	8 641 963
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							132 222	8 774 185
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							175 484	8 949 669

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									9 396 266
		Понижающий коффециет	0,828551								7 785 291
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							934 235	8 719 526
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									8 719 526

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»

Директор

_____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»

Директор

_____ **Дускалиев Р. Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 7

за ноябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

4 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/									
		Стены наружные из кирпича толщина 380+100+120=640мм, в т.ч. толщина утеплителя -100мм									
45	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 510 мм из полнотелого силикатного кирпича М-150 на растворе М-100. Кладка с облицовкой пустотелым силикатным кирпичом М-175 при высоте этажа до 4 м , применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	164,8967	28654,08	1959,87	4724964	323176	3411487	984137	6 165 828
		НР - 93%; СП - 8%			6005,58	411,84	990300	67911		456728	
46	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	315,915	273,31	--	86343	--	0	80299	179 974
		НР - 93%; СП - 8%			273,31	--	86343	--		13331	
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3 /узлы на л.57-59,67-АС/									
47	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,937863	40944,49	2384,94	161234	9392	53357	77426	257 753
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	98486	3391		19093	
48	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	3,771727	16072,00	--	60619	--	60619	--	65 469
		СП - 8%			--	--	--	--		4850	
		Арматурные пояса л.24,25-АС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,6044	64560,29	2181,89	39020	1319	0	35441	80 418
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	37702	407		5957	
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,640875	217344,00	--	139290	--	139290	--	150 434
		СП - 8%			--	--	--	--		11143	
51	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,030095	306480,00	--	9224	--	9224	--	9 961
		СП - 8%			--	--	--	--		738	
		Армирование кладки стен из кирпича л.26,27-АС									
52	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,703802	371040,29	2181,89	2487381	14627	2054581	393102	3 110 921
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	418172	4518		230439	
53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зп-1, Зп-2/	т	0,24222	837503,27	1278,27	202860	310	147541	50175	273 278
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	55010	128		20243	
		Перегородки из кирпича б=120мм									
54	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 на растворе М50. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	88,14125	2066,73	246,99	182164	21770	28680	126811	333 694
		НР - 93%; СП - 8%			1494,35	52,67	131714	4642		24718	
55	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1, К-2, к-3/	т	0,1104275	306480,00	--	33844	--	33844	--	36 551
		СП - 8%			--	--	--	--		2708	
		Схема устройства перегородок из кирпича л.28-АС									
56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ1, ММ13/	т стальных элементов	0,032608	711326,22	6450,96	23195	210	21112	2259	27 491
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1873	42		2036	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,324144	146,36	3,28	194	4	125	45	258
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	65	1		19	
		перегородки из газоблоков б=100мм									
58	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	12,74235	6577,20	2613,16	83809	33298	29	53456	148 246
		НР - 93%; СП - 8%			3961,80	549,12	50483	6997		10981	
59	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	22,62992	19549,00	--	442392	--	442392	--	477 784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		35391	
60	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	613,1175	43,00	--	26364	--	26364	--	28 473
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
		Схема устройства перегородок из газоблоков л.29-АС									
61	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /М-1, М-2/	т стальных элементов	0,030096	711326,22	6450,96	21408	194	19485	2085	25 373
		НР - 118%; СП - 8%			57431,50	1285,44	1728	39		1879	
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,169628	146,36	3,28	171	4	110	40	228
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	57	1		17	
63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,089344	371040,29	2181,89	33150	195	27382	5239	41 460
		НР - 93%; СП - 8%			62378,40	673,92	5573	60		3071	
		Схемы устройства стен и перегородок на л.57-59,67-АС									
		утепление наружных стен по сечению 1-1, 2-2, 3-3									
64	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	2,8593	40944,49	2384,94	117073	6819	38742	56220	187 155
		НР - 76%; СП - 8%			25009,92	861,12	71511	2462		13863	
65	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м3 ГОСТ 10499-95 /Isover Каркас П34/	м3	2,751321	16072,00	--	44219	--	44219	--	47 757
		СП - 8%			--	--	--	--		3538	
		Опорные плиты ОП-1 -63шт, ОП-2 - 63шт /л.26-АС									
68	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная плита ОП-1. Устройство	м3	4,406	51397,42	4271,29	226457	18819	146167	59316	308 635
		НР - 91%; СП - 8%			13951,50	842,46	61470	3712		22862	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,317919	217344,00	--	69098	--	69098	--	74 626
		СП - 8%			--	--	--	--		5528	
		Перемычки /л.34-АС									
70	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	77	443,45	249,42	34146	19205	2564	19479	57 915
		НР - 118%; СП - 8%			160,73	53,66	12376	4132		4290	
71	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	27	2193,93	1282,82	59236	34636	761	36718	103 631
		НР - 118%; СП - 8%			882,92	269,57	23839	7278		7676	
72	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,305	79562,00	--	581200	--	581200	--	627 696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		46496	
73	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 *Изм. и доп. вып. 16*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,8231	84972,73	21153,44	69941	17411	2025	37931	116 502
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	50505	4468		8630	
74	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Перемычки из м/конструций	т	0,8231	447147,00	--	368047	--	368047	--	397 490
		СП - 8%			--	--	--	--		29444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								13 335 002
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							120 015	13 455 017
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							205 862	13 660 878
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							273 218	13 934 096
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									14 629 421
		Понижающий коффециет	0,84								12 290 322
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 474 839	13 765 161
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									13 765 161
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ . /л.35-46-Ас/									
		Плиты перекрытия 5-8 этажей на отм.+16.200, 19.500, 22.800, 26.100 и 29.400									
125	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	42	4125,78	962,36	173283	40419	46045	112467	308 609
		НР - 118%; СП - 8%			2067,12	202,18	86819	8492		22860	
126	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36	6251,45	1283,84	225052	46218	61145	150547	405 647
		НР - 118%; СП - 8%			3269,14	274,81	117689	9893		30048	
127	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	400,01664	5807,00	--	2322897	--	2322897	--	2 508 728
		СП - 8%			--	--	--	--		185832	
128	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	15,08	33128,44	1478,86	499577	22301	381236	91830	638 719
		НР - 91%; СП - 8%			6368,70	323,05	96040	4872		47313	
129	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП-1/	т	0,02288	18754,28	1330,10	429	30	7	364	857
		НР - 91%; СП - 8%			17136,18	356,60	392	8		63	
130	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,427072	217344,00	--	92822	--	92822	--	100 247
		СП - 8%			--	--	--	--		7426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3318	209067,00	--	278435	--	278435	--	300 710
		СП - 8%			--	--	--	--		22275	
132	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,581472	222453,00	--	129350	--	129350	--	139 698
		СП - 8%			--	--	--	--		10348	
133	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5192	217600,00	--	112978	--	112978	--	122 016
		СП - 8%			--	--	--	--		9038	
134	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,31096	257825,00	--	80173	--	80173	--	86 587
		СП - 8%			--	--	--	--		6414	
135	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,26536	241039,00	--	63962	--	63962	--	69 079
		СП - 8%			--	--	--	--		5117	
136	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка /Анкера А1, А2, А3/	т стальных элементов	0,0588	480718,52	11753,52	28266	691	14131	15957	47 761
		НР - 118%; СП - 8%			228650,00	1335,36	13445	79		3538	
137	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Деталь Д1, Д2/	т	0,1327212	837503,27	1278,27	111154	170	80843	27493	149 739
		НР - 91%; СП - 8%			227106,00	529,53	30142	70		11092	
138	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1327212	108371,00	--	14383	--	14383	--	15 534
		СП - 8%			--	--	--	--		1151	
139	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,5724	30766,60	10009,55	17611	5729	2240	7750	27 390
		НР - 69%; СП - 8%			16843,86	2778,21	9641	1590		2029	
140	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,5724	456592,00	--	261353	--	261353	--	282 262
		СП - 8%			--	--	--	--		20908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								5 203 583
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							46 832	5 250 415
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							80 331	5 330 747
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							106 615	5 437 362
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									5 708 691
		Понижающий коффецие т	0,84								4 795 931

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							575 512	5 371 443
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4									5 371 443
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.45-51-АС/									
		Лестница Л-1									
175	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	25,44	1321,10	51,70	33609	1315	779	37832	77 156
		НР - 118%; СП - 8%			1238,76	21,50	31514	547		5715	
176	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	25,44	2952,00	--	75099	--	75099	--	81 107
		СП - 8%			--	--	--	--		6008	
177	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,302096	74081,59	25518,66	22380	7709	3060	9649	34 591
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	11611	2374		2562	
178	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,266096	434908,00	--	115727	--	115727	--	124 985
		СП - 8%			--	--	--	--		9258	
179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,670128	146,36	3,28	1708	38	1100	397	2 274
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	570	6		168	
180	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,739	38749,76	1797,65	67386	3126	49332	14207	88 121
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	14927	685		6527	
181	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,182185	217344,00	--	39597	--	39597	--	42 765
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	
182	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0123	222453,00	--	2736	--	2736	--	2 955
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
183	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,149556	633337,27	1278,27	94719	191	91097	3194	105 747
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	3431	79		7833	
184	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,149556	108371,00	--	16208	--	16208	--	17 504
		СП - 8%			--	--	--	--		1297	
		Лестница Л-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,03597	74081,59	25518,66	2665	918	364	1149	4 119
		НР - 69%; СП - 8%			38434,11	7857,77	1382	283		305	
186	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	0,03597	434908,00	--	15644	--	15644	--	16 895
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
189	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,09	38749,76	1797,65	3487	162	2553	735	4 561
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	773	35		338	
190	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00935	217344,00	--	2032	--	2032	--	2 195
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
191	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	222453,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
192	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка /Зд-1/	т	0,00427	633337,27	1278,27	2704	5	2601	91	3 019
		НР - 91%; СП - 8%			22940,00	529,53	98	2		224	
193	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,00427	108371,00	--	463	--	463	--	500
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		Лифтовая шахта /л.49-51-АС/									
199	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,28	38749,76	1797,65	10850	503	7943	2288	14 189
		НР - 91%; СП - 8%			8583,90	394,03	2403	110		1051	
200	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0396	241039,00	--	9545	--	9545	--	10 309
		СП - 8%			--	--	--	--		764	
201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0012	222453,00	--	267	--	267	--	288
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
202	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0049	209067,00	--	1024	--	1024	--	1 106
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								634 529
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							5 711	640 240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							9 796	650 035
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							13 001	663 036
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									696 122
		Понижающий коффецит	0,75								524 263
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							62 912	587 174
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									587 174
		РАЗДЕЛ 7. ВИТРАЖИ /л.63-АС/									
		Витражи наружные Вн-1 - Вн5 /л.63-АС/									
239	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м2	190,42	7566,53	453,63	1440819	86380	1510	961684	2 594 703
		НР - 69%; СП - 8%			7104,97	214,35	1352928	40817		192200	
240	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	190,42	33689,00	--	6415059	--	6415059	--	6 928 264
		СП - 8%			--	--	--	--		513205	
		Витражи внутренние Вв1 - Вв6 /л.63-АС/									
241	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м2	41,13	7566,53	453,63	311211	18658	326	207720	560 446
		НР - 69%; СП - 8%			7104,97	214,35	292227	8816		41515	
242	2109-0304-0103 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м2	41,13	21565,00	--	886968	--	886968	--	957 926
		СП - 8%			--	--	--	--		70957	
243	2109-0202-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-19, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	18,42	24326,00	--	448085	--	448085	--	483 931
		СП - 8%			--	--	--	--		35847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								11 525 269
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							103 727	11 628 997
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							177 924	11 806 920
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							236 138	12 043 059
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									12 644 019
		Понижающий коффецит	0,66								8 291 341
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							994 961	9 286 302
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7									9 286 302
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА , ДВЕРИ /л.64-65-АС/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	72,352	2031,84	163,94	147008	11861	70990	62765	226 554
		НР - 90%; СП - 8%			886,72	77,16	64156	5583		16782	
254	2109-0201-0801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	72,352	16227,00	--	1174056	--	1174056	--	1 267 980
		СП - 8%			--	--	--	--		93924	
255	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	43,776	2287,15	166,12	100122	7272	44197	46865	158 746
		НР - 90%; СП - 8%			1111,41	78,10	48653	3419		11759	
256	2109-0201-0901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	43,776	16453,00	--	720247	--	720247	--	777 866
		СП - 8%			--	--	--	--		57620	
257	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	45,245	2970,02	160,71	134379	7271	59191	64224	214 490
		НР - 90%; СП - 8%			1501,07	76,11	67916	3444		15888	
258	2109-0201-0701 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	45,245	15857,00	--	717450	--	717450	--	774 846
		СП - 8%			--	--	--	--		57396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								3 420 483
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							30 784	3 451 268
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							52 804	3 504 072
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							70 081	3 574 153
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									3 752 507
		Понижающий коффециет	0,66								2 460 714
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							295 286	2 756 000
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8									2 756 000
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34 118 866
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									31 766 080

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»
Директор
_____ **Баяшева Л.И.**

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Директор
_____ **Дускалиев Р. Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ ВС/Под/5ав/01 от 16.03.2020 г.**

Акт выполненных работ 8

за ноябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

4 блок

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Провода и кабеля									
63	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	355	440,49	207,80	156374	73769	16149	63565	237 534
		НР - 72%; СП - 8%			187,20	61,49	66456	21829		17595	
64	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4483	316,24	145,95	1417724	654301	203945	542169	2 116 685
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	559478	193535		156791	
65	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	420	80,31	0,88	33732	369	7974	18372	56 272
		НР - 72%; СП - 8%			60,45	0,30	25389	127		4168	
66	2306-0144-1020 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,155	8305885,00	--	1287412	--	1287412	--	1 390 405
		СП - 8%			--	--	--	--		102993	
67	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	1658191,00	--	149237	--	149237	--	161 176
		СП - 8%			--	--	--	--		11939	
68	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	995817,00	--	109540	--	109540	--	118 303
		СП - 8%			--	--	--	--		8763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	2306-0144-0530 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,394	986509,00	--	388685	--	388685	--	419 779
		СП - 8%			--	--	--	--		31095	
70	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,527	607623,00	--	320217	--	320217	--	345 835
		СП - 8%			--	--	--	--		25617	
71	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,512	269000,00	--	944728	--	944728	--	1 020 306
		СП - 8%			--	--	--	--		75578	
72	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,42	81510,00	--	34234	--	34234	--	36 973
		СП - 8%			--	--	--	--		2739	
73	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,05	226796,00	--	11340	--	11340	--	12 247
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5 915 515
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								5 915 515
		РАЗДЕЛ 3. Трубы									
74	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	3878	287,04	10,19	1113157	39527	276585	583182	1 832 046
		НР - 72%; СП - 8%			205,53	3,33	797045	12930		135707	
75	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	580	331,14	29,64	192061	17191	41638	100103	315 537
		НР - 72%; СП - 8%			229,71	10,00	133232	5800		23373	
76	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	175	363,87	39,43	63677	6900	12346	33671	105 135
		НР - 72%; СП - 8%			253,89	13,34	44431	2335		7788	
77	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	48	32,00	--	1536	--	1536	--	1 659
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
78	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	3830	45,00	--	172350	--	172350	--	186 138
		СП - 8%			--	--	--	--		13788	
79	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	465	70,00	--	32550	--	32550	--	35 154
		СП - 8%			--	--	--	--		2604	
80	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	115	91,00	--	10465	--	10465	--	11 302
		СП - 8%			--	--	--	--		837	
81	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	165	300,00	--	49500	--	49500	--	53 460
		СП - 8%			--	--	--	--		3960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2 540 431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								2 540 431
		РАЗДЕЛ 24. Провода и кабеля									
155	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	84	440,49	207,80	37001	17455	3821	15041	56 205
		НР - 72%; СП - 8%			187,20	61,49	15725	5165		4163	
156	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	117981,00	--	2832	--	2832	--	3 058
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
157	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	171879,00	--	10313	--	10313	--	11 138
		СП - 8%			--	--	--	--		825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге								70 401
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								70 401
		РАЗДЕЛ 25. Трубы									
158	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	76	287,04	10,19	21815	774	5420	11429	35 904
		НР - 72%; СП - 8%			205,53	3,33	15620	253		2660	
159	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	76	32,00	--	2432	--	2432	--	2 627
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге								38 531
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								38 531
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								8 564 880
		Стоимость оборудования	Тенге								-
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								8 564 880
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							77 084	8 641 964
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							132 222	8 774 186
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							175 484	8 949 670
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									9 396 267
		Понижающий коффециет	0,828551								7 785 290
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							934 235	8 719 525
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ									8 719 525

Сдал (Подрядчик)
ТОО «ЕРЕН-групп»
Директор
Баяшева Л.И.

Принял (Заказчик)
ТОО «BAVARIA CONSTRUCTION»
Директор
Дускалиев Р. Ш.