ФОРМА КС-3

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома.Адрес:Актюбинская обл.,г.Актобе,мкр.Батыс-2. 5 подъездов

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) январь - март 2021 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	174 920 195	174 920 195	156 178 745				18 741 449	174 920 195
в том числе:	174 920 195	174 920 195	156 178 745				18 741 449	174 920 195

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Директор _____ **Дускалиев Р.Ш.**

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"

Директор _____ **Абдрахпанов М.А.**

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Center Grand"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого дома.Адрес:Актюбинская обл.,г.Актобе,мкр.Батыс-2. 5 подъездов

(наименование, адрес)

Объект: Строительство 5-ти этажного жилого дома.Адрес:Актюбинская обл.,г.Актобе,мкр.Батыс-2, уч.25А, 5 подъездов

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ № 1

за январь - март 2021 года

общестроительные работы блок"А"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во на единицу	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная	Всего стоимость с накладными
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0201 РС295503)	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал)	м3 грунта	30,35	55,71 –	55,71 18,44	1691 –	1691 560	–	403 167	2261
2	1101-0104-0201 РС295503)	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение во временно отвала)	м3 грунта	30,35	55,71 –	55,71 18,44	1691 –	1691 560	–	403 167	2261
3	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	861,83	169,44 6,34	163,10 27,29	146028 5444	140564 23519	–	20868 13352	180248
4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 РС295503)	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2,глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и	м3 грунта	13,12	4212,67	–	55270	–	–	39795	102670
					4212,67	–	55270	–		7605	
5	1101-0104-0202 РС295503)	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	874,95	63,31 –	63,31 20,96	55393 –	55393 18339	–	13204 5488	74085
6	1101-0104-0210 РС295503) Коффициенты по тех. части-1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	874,95	106,36 –	106,36 35,21	93060 –	93060 30807	–	22181 9219	124460
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20РС295503)	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 грунта	638,43	243,44 7,96	235,10 45,90	155419 5082	150095 29304	242	24758 14414	194591
8	1101-0202-0302 РС295503)	Грунты группы 2-3. Перемещение автомобилями- самосвалами в пределах стройплощадки В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 грунта	638,43	639,06 29,30	396,90 128,23	407995 18706	253393 81866	135896	72412 38433	518839
9	1101-0104-0502 РС295503)	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	861,83	38,62 –	38,62 12,79	33284 –	33284 11023	–	7936 3298	44518
10	1101-0205-0502 РС295503)	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,12	952,56 952,56	– –	12498 12498	– –	–	8998 1720	23216
11	1101-0201-0501 РС295503)	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	874,95	171,87 92,88	78,99 38,51	150378 81265	69112 33694	–	82771 18652	251801
12	1101-0104-0702 РС295503)	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	256,5166	1,14 –	1,14 0,48	292 –	292 123	–	89 30	411
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1112999 178285	798575 229795	136138 –	293818 112545	1519361
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
13	1106-0101-0202 РС295503)	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 основания	19,7132	6686,12 957,10	1795,22 815,06	131805 18868	35389 16067	77548	32489 13144	177438
14	1106-0101-0101 РС295503)	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5	м3	19,7132	21777,25 1387,80	1132,94 265,97	429299 27358	22334 5243	379607	29667 36717	495683
15	1106-0101-0121 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-1 из бетона В20 W6 F50	м3	75,9	29770,05	1855,81	2259547	140856	1862149	261341	2722559

	[illegible]				3380,00	403,76	256542	30645		201671		
16	214-403-0101 РС295503)	Сетки арматурные сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1578	450224,00 –	– –	71045 –	– –	71045	– 5684	76729
17	261-102-0252 РС295503)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,51764	419679,00 –	– –	217243 –	– –	217243	– 17379	234622
18	261-102-0252 РС295503)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,81781	419679,00 –	– –	762897 –	– –	762897	– 61032	823929
19	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,67551	392348,00 –	– –	265035 –	– –	265035	– 21203	286238
20	1106-0101-0121 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-2 из бетона В20 W6 F50	м3	10,8	29770,05 3380,00	1855,81 403,76	321517 36504	20043 4361	264970	37187 28696	387400
21	214-403-0101 РС295503)	Сетки арматурные сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02232	450224,00 –	– –	10049 –	– –	10049	– 804	10853
22	261-102-0252 РС295503)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07533	419679,00 –	– –	31614 –	– –	31614	– 2529	34143
23	261-102-0252 РС295503)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09356	419679,00 –	– –	39265 –	– –	39265	– 3141	42406
24	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12015	392348,00 –	– –	47141 –	– –	47141	– 3771	50912
25	1106-0101-0121 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-3 из бетона В20 W6 F50	м3	2,505	29770,05 3380,00	1855,81 403,76	74463 8477	4655 1013	61531	8636 6664	89963
26	214-403-0101 РС295503)	Сетки арматурные сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00511	450224,00 –	– –	2301 –	– –	2301	– 184	2485
27	261-102-0252 РС295503)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01814	419679,00 –	– –	7613 –	– –	7613	– 609	8222
28	261-102-0252 РС295503)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02144	419679,00 –	– –	8998 –	– –	8998	– 720	9718
29	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,7132	392348,00 –	– –	7734435 –	– –	7734435	– 618755	8353190
30	1106-0101-0121 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛ из бетона В20 W6 F50	м3	1,9	29770,05 3380,00	1855,81 403,76	56563 6422	3526 767	46615	6542 5048	68154
31	1108-0101-0301 РС295503)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	37,104	1044,32 469,10	12,44 5,87	38748 17405	462 218	20881	16390 4411	59549
32	1108-0101-0303 Изм. и доп. вып. 20 РС295503)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	86,576	2424,85 239,38	6,78 1,99	209934 20725	587 172	188622	19434 18349	247718
33	1106-0101-0119 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Фундаменты ленточные бетонные под перегородки подвала. Устройство из бетона В15 W6 F50	м3	1,84	27128,48 3530,64	1388,04 334,14	49916 6496	2554 615	40866	6471 4511	60898
34	1108-0101-0303 Изм. и доп. вып. 20 РС295503)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	2,532	2424,85 239,38	6,78 1,99	6140 606	17 5	5517	568 537	7245
35	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	12,32	906,48 306,34	20,10 2,93	11168 3774	248 36	7146	3543 1177	15888
36	1107-0501-0101 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	43	1899,60 441,62	1055,36 283,45	81683 18990	45380 12188	17313	36790 9478	127951
37	1107-0501-0102 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	77	2160,58 510,90	1034,85 277,94	166365 39339	79683 21401	47343	71674 19043	257082
38	1107-0501-0103 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	52	2775,55 777,59	1318,27 354,07	144329 40435	68550 18412	35344	69439 17101	230869
39	1107-0501-0104 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	67	4515,61 1184,45	2312,10 620,99	302546 79358	154910 41606	68278	142738 35623	480997
40	221-102-0101 РС295503)	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	276,27	26819,00 –	– –	7409285 –	– –	7409285	– 592743	8002028
41	1108-0201-0701 РС295503)	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0556	75716,46 73320,00	2396,46 792,18	4210 4077	133 44	–	3832 643	8686
42	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	392348,00	–	19617	–	19617	–	21186

					–	–	–	–		1569	
43	1106-0101-0119 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Устройство монолитных заделок из бетона кл В15	м3	30	27387,30	1388,04	821619	41641	674059	105508	1001298
					3530,64	334,14	105919	10024		74170	
44	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	716,82	906,48	20,10	649783	14408	415784	206173	924432
					306,34	2,93	219591	2100		68476	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				22386373	635376	20840111	1058422	25320381
							910886	164917	–	1875582	
РАЗДЕЛ 3. Монолитный пояс											
Монолитный пояс наружные стены на отм.-0,630											
45	1106-0701-0201 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Пояса и опалубок. Устройство из бетона В20 F50	м3	7,308	39929,38	4878,89	291804	35655	176324	79731	401257
					10923,00	1066,07	79825	7791		29723	
46	214-210-0601 РС295503)	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02144	415244,00	–	8903	–	8903	–	9615
					–	–	–	–		712	
47	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1 РС295503)	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,406	21831,11	1483,99	8863	570	117	7595	17775
					20139,12	419,20	8176	170		1317	
48	214-210-0601 РС295503)	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04365	415244,00	–	18125	–	18125	–	19575
					–	–	–	–		1450	
49	214-210-0201 РС295503)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36053	386515,00	–	139350	–	139350	–	150498
					–	–	–	–		11148	
Монолитный пояс внутренние стены на отм.-0,630											
50	1106-0701-0201 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Пояса и опалубок. Устройство из бетона В20 F50	м3	7,98	39929,38	4878,89	318636	38933	192537	87062	438154
					10923,00	1066,07	87166	8507		32456	
51	214-210-0601 РС295503)	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02274	415244,00	–	9443	–	9443	–	10198
					–	–	–	–		755	
52	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1 РС295503)	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,399	21831,11	1483,99	8711	560	115	7465	17470
					20139,12	419,20	8036	167		1294	
53	214-210-0601 РС295503)	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04289	415244,00	–	17810	–	17810	–	19235
					–	–	–	–		1425	
54	214-210-0201 РС295503)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35431	386515,00	–	136946	–	136946	–	147902
					–	–	–	–		10956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				958591	75718	699670	181853	1231679
		РАЗДЕЛ 4. Приямок									
55	1108-0101-0201 РС295503)	Основание под приямок песчаное. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 основания	0,567	4039,75	1051,47	2291	596	1197	700	3230
					878,28	448,31	498	254		239	
56	1106-1001-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона кл В15 W6	м3	0,6	30052,84	2285,45	18032	1372	13853	2961	22672
					4678,68	744,27	2807	447		1679	
57	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	2,613	906,48	20,10	2369	53	1516	752	3370
					306,34	2,93	800	8		250	
58	1106-0301-0407 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01952	1160806,54	1428,54	22659	28	17421	4752	29604
					266904,00	622,47	5210	12		2193	
59	1108-0201-0703 РС295503)	Решетки приямков металлические. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,0244	914555,65	9894,21	22315	241	20732	1331	25537
					54990,00	3652,83	1342	89		1892	
60	222-509-0801 РС295503)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0244	868671,00	–	21196	–	21196	–	22892
					–	–	–	–		1696	
61	241-108-0117 РС295503)	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731- 74 размерами 48,3х3,5 мм	м	1,4	1527,00	–	2138	–	2138	–	2309
					–	–	–	–		171	
62	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	0,85	95,73	2,67	81	2	37	29	119
					49,15	0,29	42	–		9	
63	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	1,7	81,67	1,89	139	3	87	34	187
					28,71	0,29	49	–		14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				91220	1295	78177	10589	109920

							10748	810	–	8143	
		РАЗДЕЛ 5. Стены и деформационный шов									
		Наружние стены -готово									
64	1108-0201-1003 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены наружные из кирпича силикатного М 125, толщиной 500 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м с расшивкой швов В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	381,35	31648,68 7056,28	2055,57 484,11	12069224 2690912	783891 184615	8594421	2674241 1179477	15922942
65	1115-0108-1807 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	656,94	298,56 295,10	3,46 1,13	196136 193863	2273 742	–	155684 28146	379966
66	234-101-0204 РС295503)	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	66,351	33894,00 –	– –	2248901 –	– –	2248901	– 179912	2428813
67	261-105-0707 РС295503)	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	656,94	147,00 –	– –	96570 –	– –	96570	– 7726	104296
68	1108-0201-0701 РС295503)	Стены и другие конструкции. Армирование кладки В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,56112	525940,46 73320,00	2396,46 792,18	295116 41141	1345 445	252630	38675 26703	360494
Внутренние стены первого этажа											
69	1108-0201-0107 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Стены внутренние из кирпича силикатного М125. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	28,996	27590,67 6710,34	2977,45 786,31	800019 194873	86334 22800	519112	202157 80174	1082350
70	1108-0201-0107 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Стены внутренние из кирпича керамического М100. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	10,2	33228,26 6710,34	2977,45 786,31	338928 68445	30370 8020	240113	71113 32803	442845
71	1108-0201-0701 РС295503)	Стены и другие конструкции. Армирование кладки В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,04774	525940,46 73320,00	2396,46 792,18	25108 3500	115 38	21493	3290 2272	30670
72	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	1,932	9095,08 4657,44	2740,76 645,48	17572 8998	5295 1247	3279	9528 2168	29268
73	213-301-0102 РС295503)	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	1,932	22353,00 –	– –	43186 –	– –	43186	– 3455	46641
74	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Монтаж арматуры для перекрытий отверстий В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,1048	33310,05 17991,60	10567,01 3265,80	3491 1886	1107 342	498	1537 402	5430
75	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1048	392348,00 –	– –	41118 –	– –	41118	– 3289	44407
Внутренние стены 2-5этажей											
76	1108-0201-0107 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Стены внутренние из кирпича силикатного М125. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	112,053	27590,67 6710,34	2977,45 786,31	3091617 751914	333632 88108	2006071	781221 309827	4182665
77	1108-0201-0107 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Стены внутренние из кирпича керамического М100. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	16,735	33228,26 6710,34	2977,45 786,31	556075 112298	49828 13159	393949	116674 53820	726569
78	1108-0201-0701 РС295503)	Стены и другие конструкции. Армирование кладки В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,1563	525940,46 73320,00	2396,46 792,18	82204 11460	375 124	70369	10773 7438	100415
79	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	9,161	9095,08 4657,44	2740,76 645,48	83320 42667	25108 5913	15545	45179 10280	138779
80	213-301-0102 РС295503)	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	9,161	22353,00 –	– –	204776 –	– –	204776	– 16382	221158
Перегородки подвала -готово											
81	1108-0201-0107 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Стены внутренние из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ 250мм В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	4,36	33228,26 6710,34	2977,45 786,31	144875 29257	12981 3428	102637	30397 14022	189294
82	1108-0401-0303 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,01	5810,30 2199,56	273,72 70,86	23299 8820	1097 284	13382	8467 2541	34347
Перегородки первого этажа											
83	1108-0401-0303 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,15	5810,30 2199,56	273,72 70,86	215853 81714	10168 2632	123971	78442 23544	317838
84	1108-0401-0303 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	99,785	5687,67 2199,56	273,72 70,86	567544 219483	27313 7071	320748	210695 62259	840408
Перегородки 2-5этажей											
85	1108-0401-0303 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	148,59	5810,30	273,72	863352	40672	495847	313746	1271266

		В ТОМ ЧИСЛЕ			2199,56	70,86	326833	10529		94168	
86	1108-0401-0303 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	399,142	5687,67	273,72	2270188	109253	1282998	842785	3362010
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2199,56	70,86	877037	28283		249038	
Вентканалы											
87	1108-0201-0109 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены приямков и каналов из кирпича керамического М100. Кладка	м3 кладки	40,81	33645,17	2242,44	1373059	91514	998417	283353	1788924
		В ТОМ ЧИСЛЕ			6937,70	528,12	283128	21553		132513	
88	1108-0201-0701 РС295503)	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06558	525940,46	2396,46	34491	157	29526	4520	42132
		В ТОМ ЧИСЛЕ			73320,00	792,18	4808	52		3121	
89	1115-0201-0101 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	163,24	1261,09	34,26	205860	5593	53948	120963	352904
		В ТОМ ЧИСЛЕ			896,34	29,47	146319	4811		26141	
90	1115-0203-0201 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены внутри зданий. Оштукатуривание глиняно- песчаным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	107,29474	959,42	81,52	103037	8755	183	80892	198644
					876,20	65,33	94099	7016		14714	
91	1106-1501-0312 РС295503)	Растворы тяжелые кладочные цементно-глиняные марки 100. Приготовление	м3	1,62166	21563,16	9323,49	34968	15120	16497	7423	45783
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2066,28	2964,07	3351	4807		3391	
Кладка ограждения лоджий											
92	1108-0201-0103 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	5,98	28609,51	2977,45	171085	17805	108815	45725	234155
		В ТОМ ЧИСЛЕ			7435,61	786,31	44465	4702		17345	
93	1108-0201-0701 РС295503)	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,08752	525940,46	2396,46	46030	209	39404	6032	56227
		В ТОМ ЧИСЛЕ			73320,00	792,18	6417	69		4165	
Деформационный шов											
94	1107-0515-0102 РС295503)	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	14,4	805,45	2,80	12462	40	2351	11907	26318
		В ТОМ ЧИСЛЕ			609,40	1,32	10071	19		1950	
95	234-102-0203 РС295503)	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	4,89456	42045,00	–	205792	–	205792	–	222255
					–	–	–	–		16463	
Зонты -готово											
96	1120-0701-0208 РС295503)	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4658 мм. Установка над шахтами Зп-1	зонт	2	4892,25	241,65	9784	483	1002	8267	19495
					4149,60	68,22	8299	136		1444	
97	1109-0701-0107 Изм. и доп. вып. 17 РС295503)	Конструкции листовые массой до 0,5 т Изготовление	т конструкций	0,1	377585,76	138731,70	37759	13873	1008	17312	59476
		В ТОМ ЧИСЛЕ			228781,00	22112,10	22878	2211		4406	
98	214-201-0102 РС295503)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03204	438170,00	–	14039	–	14039	–	15162
					–	–	–	–		1123	
99	1107-0107-0103 РС295503)	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06804	990465,15	7324,77	67391	499	62299	5541	78767
		В ТОМ ЧИСЛЕ			67508,70	1511,01	4593	103		5835	
100	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	4,11	95,73	2,67	393	11	180	140	576
		В ТОМ ЧИСЛЕ			49,15	0,29	202	1		43	
101	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,11	81,67	1,89	336	8	210	82	452
		В ТОМ ЧИСЛЕ			28,71	0,29	118	1		33	
102	1120-0701-0501 РС295503)	Зонты. Установка над шахтами Зп-2	м2 поверхности зонта	1,352	7629,03	144,03	10314	194	8446	1722	12999
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1238,40	61,61	1674	83		963	
103	1109-0701-0107 Изм. и доп. вып. 17 РС295503)	Конструкции листовые массой до 0,5 т Изготовление	т конструкций	0,14412	377585,76	138731,70	54418	19994	1452	24950	85717
		В ТОМ ЧИСЛЕ			228781,00	22112,10	32972	3187		6349	
104	214-201-0102 РС295503)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08476	438170,00	–	37139	–	37139	–	40110
					–	–	–	–		2971	
105	1107-0107-0103 РС295503)	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05936	990465,15	7324,77	58794	435	54352	4834	68719
		В ТОМ ЧИСЛЕ			67508,70	1511,01	4007	90		5090	
106	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	13,6932	95,73	2,67	1311	37	601	467	1920
		В ТОМ ЧИСЛЕ			49,15	0,29	673	4		142	
107	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	13,6932	81,67	1,89	1118	26	699	274	1503
		В ТОМ ЧИСЛЕ			28,71	0,29	393	4		111	
108	1120-0701-0501 РС295503)	Зонты. Установка над шахтами Зп-3	м2 поверхности зонта	1,646	7629,03	144,03	12557	237	10282	2097	15826
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1238,40	61,61	2038	101		1172	

109	1109-0701-0107 Изм. и доп. вып. 17 РС295503)	Конструкции листовые массой до 0,5 т Изготовление В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,04239	377585,76 228781,00	138731,70 22112,10	16006 9698	5881 937	427	7338 1868	25212
110	214-201-0102 РС295503)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02466	438170,00 --	- --	10805 --	- --	10805	- 864	11669
111	1107-0107-0103 РС295503)	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т стальных элементов	0,01773	990465,15 67508,70	7324,77 1511,01	17561 1197	130 27	16234	1444 1520	20525
112	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,1116	95,73 49,15	2,67 0,29	394 202	11 1	181	140 43	577
113	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,1116	81,67 28,71	1,89 0,29	336 118	8 1	210	82 33	452
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26815711 6347421	1702177 427696	18766113 –	6230049 2643659	35689420
		РАЗДЕЛ 6. Перемычки									
		Перемычки подвала									
114	1107-0503-0110 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	41	479,13 188,59	248,54 58,53	19644 7732	10190 2400	1722	11956 2528	34128
115	222-102-0101 РС295503)	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,425	101631,00 --	– --	144824 --	– --	144824	– 11586	156410
116	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Монтаж металлических перемычек В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,02853	33310,05 17991,60	10567,01 3265,80	950 513	301 93	136	418 110	1478
117	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02853	392348,00 --	– --	11194 --	– --	11194	– 895	12089
118	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	2,1104	95,73 49,15	2,67 0,29	202 104	6 1	92	72 22	296
119	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	2,1104	81,67 28,71	1,89 0,29	172 61	4 1	107	42 17	231
		Перемычки 1-5 этажей									
120	1107-0503-0110 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	251	479,13 188,59	248,54 58,53	120262 47336	62384 14691	10542	73192 15476	208930
121	222-102-0101 РС295503)	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	11,982	101631,00 --	– --	1217743 --	– –	1217743	– 97419	1315162
122	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Монтаж металлических перемычек В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	2,4183	33310,05 17991,60	10567,01 3265,80	80554 43509	25555 7898	11490	35471 9282	125307
123	214-201-0102 РС295503)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,3685	438170,00 --	– --	1037806 --	– --	1037806	– 83024	1120830
124	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0498	392348,00 --	– --	19539 --	– --	19539	– 1563	21102
125	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	112,84	95,73 49,15	2,67 0,29	10802 5546	302 33	4954	3849 1172	15824
126	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	112,84	81,67 28,71	1,89 0,29	9216 3240	214 33	5762	2258 918	12392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2672908 108041	98956 25150	2465911 –	127258 224012	3024179
		РАЗДЕЛ 7. Проемы									
		Проемы подвала									
127	1109-0403-0402 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	1,89	3343,72 2733,06	52,94 22,06	6320 5165	100 42	1055	3593 793	10706
128	223-207-0103 РС295503)	Блок дверной стальной с замазутой коробкой ГОСТ 31173- 2003 однопольный	м2	1,89	27695,00 –	– –	52344 --	– –	52344	– 4187	56531
129	1110-0107-0106 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,78	1840,43	86,31	6957	326	1927	4363	12225

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	–	–	–	–		3304	[illegible]
152	1110-0107-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	28,35	2937,92	567,10	83290	16080	32242	35442	128231
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1233,43	155,65	34968	4413		9499	
153	261-104-0217 РС295503)	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 940-92	м2	28,35	15130,00	–	428936	–	428936	–	463251
					–	–	–	–		34315	
154	1110-0111-0401 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Наличники. Установка и крепление	м коробок	83,5	416,87	1,24	34809	103	27354	6661	44788
		В ТОМ ЧИСЛЕ			88,05	0,59	7352	49		3318	
155	223-502-0201 РС295503)	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	34	520,00	–	17680	–	17680	–	19094
					–	–	–	–		1414	
156	223-502-0304 РС295503)	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	15	5202,00	–	78030	–	78030	–	85244
					–	–	–	–		6314	
157	1110-0107-0106 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	114,45	1840,45	86,31	210637	9879	58327	132092	370147
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1244,48	37,90	142431	4338		27418	
158	1110-0111-0401 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Наличники. Установка и крепление	м коробос	332	416,87	1,24	138401	412	108756	26486	178078
		В ТОМ ЧИСЛЕ			88,05	0,59	29233	196		13191	
159	223-502-0201 РС295503)	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	130	520,00	–	67600	–	67600	–	73008
					–	–	–	–		5408	
160	223-502-0303 РС295503)	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	65	3481,00	–	226265	–	226265	–	244366
					–	–	–	–		18101	
161	223-201-0102 РС295503)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	29,4	7622,00	–	224087	–	224087	–	242014
					–	–	–	–		17927	
162	223-201-0103 РС295503)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	66,15	5812,00	–	384464	–	384464	–	415221
					–	–	–	–		30757	
163	223-201-0112 РС295503)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	18,9	9616,00	–	181742	–	181742	–	196281
					–	–	–	–		14539	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9666584	74236	9008940	546967	11030633
							583408	30688	–	817082	
		РАЗДЕЛ 8. Перекрытие и покрытие									
		Плиты перекрытия над подвалом									
164	1107-0601-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство плит ПТ 75.150.12-6	м3 сборных конструкций	0,396	11455,74	2835,35	4536	1123	1604	2583	7689
		В ТОМ ЧИСЛЕ			4568,76	959,68	1809	380		570	
165	225-202-1204 РС295503)	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П10д-3	шт.	3	16706,00	–	50118	–	50118	–	54127
					–	–	–	–		4009	
166	225-202-1104 РС295503)	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,396	69263,00	–	27428	–	27428	–	29622
					–	–	–	–		2194	
167	1107-0504-0105 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	9	2966,08	788,74	26695	7098	12638	10111	39751
		В ТОМ ЧИСЛЕ			773,26	178,83	6959	1609		2944	
168	1107-0504-0106 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	28	3997,63	933,46	111934	26137	59551	37809	161722
		В ТОМ ЧИСЛЕ			937,35	206,99	26246	5796		11979	
169	222-203-0404 РС295503)	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	226,8	6291,00	–	1426799	–	1426799	–	1540943
					–	–	–	–		114144	
170	1107-0107-0103 РС295503)	Анкеровка плит	т стальных элементов	0,0341	990465,15	7324,77	33775	250	31223	2777	39476
		В ТОМ ЧИСЛЕ			67508,70	1511,01	2302	52		2924	
		Плиты перекрытий 1-5этажей									
171	1107-0504-0105 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	41	2966,08	788,74	121609	32338	57567	46062	181085
		В ТОМ ЧИСЛЕ			773,26	178,83	31704	7332		13414	
172	1107-0504-0106 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	140	3997,63	933,46	559668	130685	297754	189045	808610
		В ТОМ ЧИСЛЕ			937,35	206,99	131229	28979		59897	
173	222-203-0404 РС295503)	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1120,5	6291,00	–	7049066	–	7049066	–	7612991
					–	–	–	–		563925	
174	1107-0107-0103 РС295503)	Анкеровка плит	т стальных элементов	0,16075	990465,15	7324,77	159217	1178	147187	13092	180094

		В ТОМ ЧИСЛЕ			67508,70	1511,01	10852	243		13785	
		Монолитный участок МУ-1									
175	1106-0801-0109 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Монолитный участок перекрытий МУ-1 из бетона кл.В20 F50. Устройство	м3	2,76	37683,68 10278,92	2745,64 619,35	104007 28370	7578 1709	68059	27372 10510	141889
176	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1 РС295503)	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,01816	21831,11 20139,12	1403,99 419,20	396 366	26 8	4	340 99	795
177	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04026	392348,00 –	– –	15796 –	– –	15796	– 1264	17060
178	261-102-0252 РС295503)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01324	419679,00 –	– –	5557 –	– –	5557	– 445	6002
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9696601	206413	9250351	329191	10827856
		РАЗДЕЛ 9. Кровли									
179	1112-0101-1501 РС295503)	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	215,36	790,10 220,26	26,47 4,55	170156 47435	5701 980	117020	44542 17176	231874
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
180	1112-0101-1303 РС295503)	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита	м2 утепляемого покрытия	215,36	623,19 582,34	40,85 13,43	134210 125413	8797 2892	–	118041 20180	272431
181	1112-0101-1304 РС295503)	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты , на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	215,36	491,69 450,84	40,85 13,43	105890 97093	8797 2892	–	91986 15830	213707
182	234-101-0208 РС295503)	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	44,36416	69019,00 –	– –	3061970 –	– –	3061970	– 244958	3306928
183	1112-0101-1701 РС295503)	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	215,36	661,53 249,80	110,62 28,46	142467 53797	23823 6129	64847	55132 15808	213407
184	1112-0101-1702 РС295503) Коэффициенты по тех. части-I	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	215,36	162,61 9,30	16,36 4,40	35020 2003	3524 948	29493	2714 3019	40753
185	1112-0101-1701 РС295503)	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство кровли лоджий В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	11,25	635,05 249,80	110,62 28,46	7144 2810	1244 320	3090	2880 802	10826
186	1112-0101-1702 РС295503) Коэффициенты по тех. части-I	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	11,25	243,91 13,95	24,54 6,60	2744 157	276 74	2311	213 237	3193
187	1112-0101-0212 РС295503)	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно- полимерных материалов. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	11,25	1932,26 157,84	15,46 5,61	21738 1776	174 63	19788	1692 1874	25304
188	1110-0102-0401 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Элементы каркаса из брусьев. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	14,536	114059,00 26685,00	1175,59 528,12	1657962 387893	17089 7677	1252980	356013 161118	2175093
189	215-204-0302 РС295503)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,82	68991,00 –	– –	608501 –	– –	608501	– 48680	657181
190	1112-0101-0705 РС295503)	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	364,8	2748,77 2140,92	104,36 30,43	1002751 781008	38071 11101	183672	728740 138519	1870010
191	224-101-0302 РС295503)	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	403,4688	2542,00 –	– –	1025618 –	– –	1025618	– 82049	1107667
192	214-210-0601 РС295503)	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0075	415244,00 –	– –	3114 –	– –	3114	– 249	3363
193	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0093	392348,00 –	– –	3649 –	– –	3649	– 292	3941
194	1110-0102-0205 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены. Устройство карнизов В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	19,7	4553,19 1756,04	28,17 13,20	89698 34594	555 260	54549	31369 9685	130752
195	1112-0101-0707 РС295503)	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей В ТОМ ЧИСЛЕ	м труб	55,6	1602,61 1452,32	94,09 27,45	89105 80749	5231 1526	3125	75693 13184	177982
196	224-106-0104 РС295503)	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1918,00 –	– –	7672 –	– –	7672	– 614	8286

				ТИП 1								
221	1111-0101-0102 РС295503)	Грунт. Уплотнение щебня В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 площади уплотнения	199,2	276,12 80,77	34,11 12,91	55003 16089	6795 2572	32119	17541 5804	78348
222	1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14 РС295503)	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,952	25625,05 4121,16	7,68 –	306271 49256	92 –	256923	46301 28206	380777
223	1111-0101-0401 РС295503)	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	199,2	1779,15 743,81	86,61 13,44	354407 148167	17252 2677	188988	141794 39696	535897
224	1111-0101-0402 РС295503)	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	199,2	1105,51 448,79	43,17 7,67	220218 89399	8600 1528	122219	85471 24455	330144
225	1111-0101-1501 РС295503)	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона В7,5	м2 покрытия	199,2	1103,64 385,19	105,20 39,68	219845 76730	20956 7904	122159	79556 23952	323353
226	1111-0101-1502 РС295503) Коэффициенты по тех. части-1	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	199,2	1179,31 111,00	47,03 23,33	234919 22111	9368 4647	203440	25153 20806	280878
227	1111-0101-1508 РС295503)	Покрытия цементные. Железнение В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	199,2	167,30 144,50	4,00 1,37	33326 28784	797 273	3745	27314 4851	65491
228	1111-0101-3902 РС295503)	Плинтуса цементные. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м плинтусов	219,12	180,69 152,57	1,24 0,59	39593 33431	271 129	5891	31547 5691	76831
				ТИП 2								
229	1111-0101-0803 РС295503)	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 изоляции	8,822	14283,66 4224,32	1800,54 617,13	126010 37267	15884 5444	72859	40149 13293	179451
230	1111-0101-1101 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	160,2	723,94 379,85	32,02 15,60	115975 60852	5129 2499	49994	50550 14042	189567
231	1111-0101-3602 Изм. и доп. вып. 6 РС295503)	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	160,2	3094,15 445,41	23,97 11,63	495683 71355	3840 1863	420488	68825 45161	609668
232	1111-0101-4003 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах В ТОМ ЧИСЛЕ	м плинтусов	176,44	290,13 94,64	2,47 0,96	51191 16698	435 169	34058	15856 5364	72410
				ТИП 3								
233	1111-0101-0803 РС295503)	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 изоляции	0,472	14283,66 4224,32	1800,54 617,13	6742 1994	850 291	3898	2148 711	9601
234	1111-0101-1101 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	11,8	723,94 379,85	32,02 15,60	8542 4482	378 184	3682	4386 1034	13963
235	1111-0101-0401 РС295503)	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	11,8	1779,15 743,81	86,61 13,44	20994 8777	1022 159	11195	8399 2351	31745
236	1111-0101-0402 РС295503)	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	11,8	1105,51 448,79	43,17 7,67	13045 5296	510 91	7239	5063 1449	19557
237	1111-0101-1101 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	11,8	723,94 379,85	32,02 15,60	8542 4482	378 184	3682	4386 1034	13963
238	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	11,8	4103,15 1443,92	85,68 37,63	48417 17038	1011 444	30368	16433 5188	70038
239	1111-0101-3904 РС295503)	Плинтуса из плиток керамических. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м плинтусов	12,98	524,82 341,02	1,87 0,88	6812 4426	24 11	2362	4172 879	11862
				ТИП 4								
240	1111-0101-0803 РС295503)	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 изоляции	35,288	14283,66 4224,32	1800,54 617,13	504042 149068	63537 21777	291437	160594 53171	717807
241	1111-0101-1101 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	641,6	723,94 379,85	32,02 15,60	464480 243712	20544 10009	200224	238497 56238	759216
242	1111-0101-3602 Изм. и доп. вып. 6 РС295503)	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	641,6	3094,15 445,41	23,97 11,63	1985207 285775	15379 7462	1684053	275643 180868	2441718
243	1111-0101-4003 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах В ТОМ ЧИСЛЕ	м плинтусов	705,76	290,13 94,64	2,47 0,96	204762 66793	1744 678	136225	63422 21455	289639

			ТИП 5								
244	1111-0101-1101 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,2	723,94	32,02	34170	1511	14730	17545	59853
		В ТОМ ЧИСЛЕ			379,85	15,60	17929	736		4137	
245	1111-0101-0401 РС295503)	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	47,2	1779,15	86,61	83976	4088	44780	33598	126980
		В ТОМ ЧИСЛЕ			743,81	13,44	35108	634		9406	
246	1111-0101-0402 РС295503)	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	47,2	1105,51	43,17	52180	2038	28959	20252	78227
		В ТОМ ЧИСЛЕ			448,79	7,67	21183	362		5795	
247	1111-0101-1101 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство на растворе М200	м2 стяжки	47,2	757,48	32,02	35753	1511	16313	17545	57562
					379,85	15,60	17929	736		4264	
248	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	47,2	4103,15	85,68	193669	4044	121472	65733	280155
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1443,92	37,63	68153	1776		20752	
249	1111-0101-3904 РС295503)	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	51,92	524,82	1,87	27249	97	9446	16686	47450
		В ТОМ ЧИСЛЕ			341,02	0,88	17706	46		3515	
			ТИП 6								
250	1111-0101-1101 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54	723,94	32,02	39093	1729	16852	20073	63899
		В ТОМ ЧИСЛЕ			379,85	15,60	20512	842		4733	
251	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	54	4103,15	85,68	221570	4627	138971	75203	320515
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1443,92	37,63	77972	2032		23742	
252	1111-0101-3904 РС295503)	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	59,6	524,82	1,87	31279	111	10843	19155	54468
		В ТОМ ЧИСЛЕ			341,02	0,88	20325	52		4035	
			ТИП 7								
253	1111-0101-1101 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21	723,94	32,02	15203	673	6553	7806	24859
		В ТОМ ЧИСЛЕ			379,85	15,60	7977	328		1841	
254	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	21	4103,15	85,68	86166	1799	54045	29246	124645
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1443,92	37,63	30322	790		9233	
255	1111-0101-3904 РС295503)	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	23,1	524,82	1,87	12123	43	4202	7424	21111
		В ТОМ ЧИСЛЕ			341,02	0,88	7878	20		1564	
			ТИП 8								
256	1111-0101-1101 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,5	723,94	32,02	40179	1777	17320	20631	65674
		В ТОМ ЧИСЛЕ			379,85	15,60	21082	866		4865	
257	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	55,5	4103,15	85,68	227725	4755	142832	77292	329419
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1443,92	37,63	80138	2088		24401	
258	1111-0101-3904 РС295503)	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	61,05	524,82	1,87	32040	114	11107	19621	55793
		В ТОМ ЧИСЛЕ			341,02	0,88	20819	54		4133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6656401	223713	4525673	1870010	9208525
			РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка								
			Кухни								
259	1115-0206-0104 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	182,5	419,00	2,65	76484	483	2691	58845	146156
		В ТОМ ЧИСЛЕ			401,70	1,35	73310	246		10826	
260	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	182,5	1308,02	7,90	238714	1442	77278	128381	396462
		В ТОМ ЧИСЛЕ			876,68	2,64	159994	482		29368	
261	1115-0405-0102 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской	м2 окрашиваемой поверхности	182,5	207,60	3,04	37887	555	120	29980	73296
					203,90	1,44	37212	263		5429	
262	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	472,5	1488,07	86,82	703113	41022	165238	423197	1216415
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1051,54	68,03	496853	32144		90105	
263	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	472,5	1178,91	7,90	557035	3732	196509	286433	910946
		В ТОМ ЧИСЛЕ			755,12	2,64	356794	1247		67477	
264	1115-0405-0103 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	472,5	661,91	5,14	312752	2429	66343	196110	549571
		В ТОМ ЧИСЛЕ			516,36	2,45	243980	1158		40709	

		В ТОМ ЧИСЛЕ			2500,63	25,30	143036	1447		24580	
287	1115-0107-0105 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	57,2	3699,04	37,80	211585	2162	117015	74767	309260
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1615,53	18,37	92408	1051		22908	
		Лоджия									
288	1115-0402-0203 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Потолки лоджии. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	55,5	242,98	1,61	13485	90	6572	5491	20194
					122,94	0,73	6823	41		1518	
289	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	279,5	1488,07	86,82	415916	24266	97745	250336	719552
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1051,54	68,03	293905	19014		53300	
290	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отдельываемой поверхности	279,5	1178,91	7,90	329505	2208	116241	169435	538855
		В ТОМ ЧИСЛЕ			755,12	2,64	211056	738		39915	
291	1115-0405-0103 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	279,5	661,91	5,14	185004	1437	39244	116006	325091
		В ТОМ ЧИСЛЕ			516,36	2,45	144323	685		24081	
292	1115-0203-0505 РС295503)	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	58	942,90	48,62	54688	2820	51868	–	59063
					–	41,11	–	2384		4375	
293	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Откосы подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской	м2 окрашиваемой поверхности	58	186,04	2,73	10790	158	35	8538	20874
					182,71	1,30	10597	75		1546	
		Лестничная клетка, тамбуры, коридоры (1-5этажи)									
294	1115-0206-0104 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отдельываемой поверхности	74,2	419,09	2,65	31096	196	1094	23925	59421
		В ТОМ ЧИСЛЕ			401,70	1,35	29806	100		4402	
295	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	74,2	1308,02	7,90	97055	586	31419	52196	161192
		В ТОМ ЧИСЛЕ			876,68	2,64	65050	196		11940	
296	1115-0405-0104 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	74,2	807,84	5,46	59942	405	11399	38664	106495
		В ТОМ ЧИСЛЕ			648,76	2,59	48138	192		7888	
297	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	231,9	1488,07	86,82	345083	20133	81098	207703	597009
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1051,54	68,03	243852	15776		44223	
298	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отдельываемой поверхности	157,7	1178,91	7,90	185914	1246	65586	95599	304034
		В ТОМ ЧИСЛЕ			755,12	2,64	119082	416		22521	
299	1115-0405-0103 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	157,7	661,91	5,14	104383	810	22143	65453	183423
		В ТОМ ЧИСЛЕ			516,36	2,45	81430	386		13587	
300	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отдельываемой поверхности	74,2	1178,91	7,90	87475	586	30859	44981	143452
		В ТОМ ЧИСЛЕ			755,12	2,64	56030	196		10596	
301	1115-0403-0308 Изм. и доп. вып. 17 РС295503)	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	74,2	837,75	3,66	62161	271	15080	37551	107639
		В ТОМ ЧИСЛЕ			630,86	1,74	46810	129		7977	
302	1115-0204-0101 РС295503)	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,6	3350,80	49,58	82430	1219	19696	49710	142712
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2500,63	25,30	61515	622		10571	
303	1115-0203-0505 РС295503)	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,6	942,90	48,62	23195	1196	21999	–	25051
					–	41,11	–	1011		1856	
304	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	24,6	300,52	2,73	7393	67	2831	3621	11895
		В ТОМ ЧИСЛЕ			182,71	1,30	4495	32		881	
		Подвал, Тепловой узел									
305	1115-0206-0104 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отдельываемой поверхности	199,2	419,09	2,65	83483	528	2936	64230	159930
		В ТОМ ЧИСЛЕ			401,70	1,35	80019	269		11817	
306	1115-0401-0201 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	199,2	110,01	0,86	21914	172	1107	16575	41508
		В ТОМ ЧИСЛЕ			103,59	0,42	20635	84		3079	
307	1115-0203-0201 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простые	м2 оштукатуриваемой поверхности	440,3	1254,35	81,52	552290	35893	130606	331645	958629

		[illegible]			876,20	65,33	385791	28765		70715	
308	1115-0401-0201 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	440,3	110,01 103,59	0,86 0,42	48437 45611	379 185	2447	36636 6806	91879
309	1115-0204-0101 РС295503)	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,2	3350,80 2500,63	49,58 25,30	77739 58015	1150 587	18574	46881 9970	134590
310	1115-0401-0201 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	23,2	110,01 103,59	0,86 0,42	2552 2403	20 10	129	1930 359	4841
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1275322	396510	4583444	8455958	25629784
		РАЗДЕЛ 12. Лестница с ограждением Л1									
311	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	3,184	81062,07 41066,90	27083,67 9232,62	258102 130757	86235 29397	41110	110506 29489	398097
312	1109-0701-0105 Изм. и доп. вып. 17 РС295503)	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	3,184	202896,91 176040,00	23089,30 7209,60	646024 560511	73516 22955	11997	402592 83889	1132505
313	214-203-0203 РС295503)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	3,0327	548030,00 –	– –	1662011 –	– –	1662011	– 132961	1794972
314	214-201-0102 РС295503)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,146	438170,00 –	– –	63973 –	– –	63973	– 5118	69091
315	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	53,9	95,73 49,15	2,67 0,29	5160 2649	144 16	2367	1839 560	7559
316	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	107,8	81,67 28,71	1,89 0,29	8804 3095	203 31	5806	2157 877	11838
317	1107-0518-0101 РС295503)	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию В ТОМ ЧИСЛЕ	м ступеней	103,2	1546,40 1455,84	57,87 25,28	159588 150243	5972 2609	3373	180365 27196	367149
318	222-301-0101 РС295503)	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	103,2	3328,00 –	– –	343450 –	– –	343450	– 27476	370926
319	1107-0519-0102 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-1 В ТОМ ЧИСЛЕ	м ограждения	28,8	22267,09 1965,78	96,05 40,39	641292 56614	2766 1163	581912	68178 56758	766227
320	1107-0519-0102 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-2 В ТОМ ЧИСЛЕ	м ограждения	1,42	22267,09 1965,78	96,05 40,39	31619 2791	136 57	28092	3362 2798	37779
321	1107-0519-0102 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-3 В ТОМ ЧИСЛЕ	м ограждения	2,77	22267,09 1965,78	96,05 40,39	61680 5445	266 112	55969	6557 5459	73696
322	1107-0107-0101 РС295503)	Накладки арматурные стыковые. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т стальных элементов	0,0032	67376,71 268770,00	13177,95 1569,69	2156 860	42 5	1254	1021 254	3431
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3883859	169280	2801614	776577	5033270
		РАЗДЕЛ 13. Наружная отделка									
323	1115-0106-0201 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками под натуральный камень (серый) В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности облицовки	42,449	4020,68 3623,55	34,70 16,47	170674 153816	1473 699	15385	123612 23543	317829
324	1111-0101-1303 РС295503)	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство под отмостку В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	55,11	2321,24 301,40	158,22 56,08	127924 16610	8720 3091	102594	18519 11715	158158
325	1106-0101-0114 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки из бетона класса В15 В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	5,511	21109,20 1191,16	1227,17 298,68	116333 6564	6763 1646	103006	7472 9904	153709
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				414931	16956	220985	149603	609696
		РАЗДЕЛ 14. Главный вход и пандус									
		Крыльцо и пандус									
326	1101-0201-0501 РС295503)	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,8	171,87 92,88	78,99 38,51	2887 1560	1327 647	–	1589 358	4834
327	1108-0101-0203 РС295503)	Основание под фундаменты песчано- гравийное. Устройство	м3 основания	0,3948	4974,92 957,10	1795,22 815,06	1964 378	709 322	877	651 209	2824

351	1107-0501-0102 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	2160,58	1034,85	10803	5175	3074	4654	16694
		В ТОМ ЧИСЛЕ			510,90	277,94	2554	1390		1237	
352	1107-0501-0103 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	2775,55	1318,27	27756	13183	6797	13354	44398
		В ТОМ ЧИСЛЕ			777,59	354,07	7776	3541		3289	
353	221-102-0101 РС295503)	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-1 ГОСТ 13579-78	м3	1,91	26819,00	–	51224	–	51224	–	55322
					–	–	–	–		4098	
354	221-102-0101 РС295503)	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-1 ГОСТ 13579-78	м3	5,43	26819,00	–	145627	–	145627	–	157277
					–	–	–	–		11650	
355	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41,6976	906,48	20,10	37798	838	24186	11593	53774
		В ТОМ ЧИСЛЕ			306,34	2,93	12774	122		3983	
356	1106-0401-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство из бетона кл В15 F75	м3	1	27904,51	1342,25	27905	1342	22658	3867	34314
					3904,56	345,13	3905	345		2542	
357	1106-0401-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство из бетона кл В7,5 F75	м3	0,5	25788,01	1342,25	12894	672	10270	1934	16014
					3904,56	345,13	1952	173		1186	
358	1106-0101-0120 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Устройство монолитных покрытий и ступеней из бетона кл В15 F75	м3	1,3	29598,82	2083,16	38478	2709	29685	6077	48120
					4680,00	457,35	6084	595		3564	
359	214-403-0101 РС295503)	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02886	450224,00	–	12993	–	12993	–	14032
					–	–	–	–		1039	
360	1106-0301-0408 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01256	972086,54	1428,54	12209	18	11209	961	14159
					78184,00	622,47	982	8		1049	
			Навес над входом								
361	1109-0302-0112 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,029	30721,49	13412,06	891	389	276	233	1214
		В ТОМ ЧИСЛЕ			7785,12	3859,80	226	112		90	
362	241-102-0170 РС295503)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	3	3938,00	–	11814	–	11814	–	12759
					–	–	–	–		945	
363	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0524	33310,05	10567,01	1745	554	248	769	2715
		В ТОМ ЧИСЛЕ			17991,60	3265,80	943	171		201	
364	214-203-0201 РС295503)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0524	440682,00	–	23092	–	23092	–	24939
					–	–	–	–		1847	
365	1110-0102-0401 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,049	114059,00	1175,59	5589	58	4223	1200	7332
		В ТОМ ЧИСЛЕ			26685,00	528,12	1308	26		543	
366	1112-0101-0716 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	11	846,90	22,42	9316	246	822	7676	18352
		В ТОМ ЧИСЛЕ			749,78	8,74	8248	96		1359	
367	224-102-0709 РС295503)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	12,65	3865,00	–	48892	–	48892	–	52803
					–	–	–	–		3911	
368	1110-0115-0101 Изм. и доп. вып. 10 РС295503)	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,049	8934,99	63,16	438	3	387	44	521
		В ТОМ ЧИСЛЕ			976,56	28,08	48	1		39	
369	1110-0116-0103 РС295503)	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	0,049	71,60	2,28	4	–	1	1	7
		В ТОМ ЧИСЛЕ			51,42	1,01	3	–		–	
370	1107-0107-0103 РС295503)	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00872	990465,15	7324,77	8637	64	7984	710	10095
		В ТОМ ЧИСЛЕ			67808,70	1511,01	589	13		748	
371	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	1,82	95,73	2,67	174	5	80	62	255
		В ТОМ ЧИСЛЕ			49,15	0,29	89	1		19	
372	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,64	81,67	1,89	297	7	185	73	399
		В ТОМ ЧИСЛЕ			28,71	0,29	105	1		30	
373	1112-0101-0402 РС295503)	Примыкания кровель к стенам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	6,67	2175,24	26,33	14509	175	10490	3589	19546
		В ТОМ ЧИСЛЕ			576,24	8,59	3844	57		1448	
374	241-108-0117 РС295503)	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731- 74 размерами 48,3х3,5 мм	м	1,9	1527,00	–	2901	–	2901	–	3133
					–	–	–	–		232	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге				514866	28997	432184	60719	621632
			РАЗДЕЛ 16. Люк и стремянка								

375	1120-1101-0107 РС295503)	Люки герметические. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	люк	1	3669,74 2091,66	246,69 61,61	3670 2092	247 62	1331	2110 462	6243
376	261-104-0305 РС295503)	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13- 10П СТ РК 943-92	м2	0,81	33110,00 –	– –	26819 –	– –	26819	– 2146	28965
377	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Монтаж стремянки В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,03346	81062,07 41066,90	27083,67 9232,62	2712 1374	906 309	432	1161 310	4183
378	222-509-0801 РС295503)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,03346	868671,00 –	– –	29066 –	– –	29066	– 2325	31391
379	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	0,85	95,73 49,15	2,67 0,29	81 42	2 –	37	29 9	119
380	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	1,7	81,67 28,71	1,89 0,29	139 49	3 –	87	34 14	187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				62487	1158	57772	3334	71088
		РАЗДЕЛ 17. Пандус откидной П-1									
381	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Монтаж конструкции пандуса В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,06048	81062,07 41066,90	27083,67 9232,62	4903 2484	1638 558	781	2099 560	7562
382	1109-0701-0105 Изм. и доп. вып. 17 РС295503)	Изготовление конструкций пандуса В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,06048	202896,91 176040,00	23089,39 7209,60	12271 10647	1396 436	228	7647 1893	21512
383	214-208-0102 РС295503)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00842	492313,00 –	– –	4145 –	– –	4145	– 332	4477
384	217-106-0104 РС295503)	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,00002	1101,00 –	– –	1 –	– –	1	– –	1
385	223-502-0201 РС295503)	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00 –	– –	1040 –	– –	1040	– 83	1123
386	214-203-0201 РС295503)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,05206	440682,00 –	– –	22942 –	– –	22942	– 1835	24777
387	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Ограждение . Монтаж ОГР-1 В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,0417	81062,07 41066,90	27083,67 9232,62	3380 1712	1129 385	539	1447 386	5213
388	1109-0701-0105 Изм. и доп. вып. 17 РС295503)	Изготовление ограждения В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,0417	202896,91 176040,00	23089,30 7209,60	8461 7341	963 301	157	5273 1099	14832
389	241-102-0107 РС295503)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	3,84	572,00 –	– –	2196 –	– –	2196	– 176	2372
390	241-102-0121 РС295503)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	15,2	950,00 –	– –	14440 –	– –	14440	– 1155	15595
391	214-208-0101 РС295503)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00112	513715,00 –	– –	575 –	– –	575	– 46	621
392	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00112	392348,00 –	– –	439 –	– –	439	– 35	474
393	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	1,6	95,73 49,15	2,67 0,29	153 79	4 –	70	55 17	224
394	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	3,2	81,67 28,71	1,89 0,29	261 92	6 1	163	64 26	351
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				75207 22355	5136 1681	47716 –	16585 7343	99134
		ВСЕГО ПО АКТУ									142 339 569
		в т.ч. оборудование									
		прочие									
		ИТОГО без стоимости оборудования и прочих									142 339 569
		Временные здания и сооружения 0,9%								0,90%	1 281 056
		Итогос временными									143 620 625
		Затраты на производство СМР в зимнее время (1,53%)								1,53%	2 197 396

		Итого с зимними									145 818 021
		Непредвиденные работы и затраты 2%								2%	2 916 360
		Итого с непредвиденными									148 734 381
		Итого с непредвиденными, оборудованием и прочими									148 734 381
		Итого в том числе									
		за 2022 год 100%								100%	148 734 381
		в текущих ценах									
		2022 год с к=1,0500514								1,0500514	156 178 745
		Итого в текущих ценах 2022г.									156 178 745
		Налог на добавленную стоимость 12%								12%	18 741 449
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС 12%									**174 920 195**

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Директор Дускалиев Р.Ш.

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"

Директор Абдрахманов М.А.