ФОРМА КС-3

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома.Адрес:Актюбинская обл.,г.Актобе,мкр.Батыс-2. 5 подъездов

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) апрель -июнь 2021 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	417 085 254	417 085 254	372 397 548				44 687 706	417 085 254
в том числе:	242 165 059	242 165 059	216 218 803				25 946 256	242 165 059

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Директор _____ **Дускалиев Р.Ш.**

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"

Директор _____ **Абдрахпанов М.А.**

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Center Grand"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Крен Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Корректировка.Строительство 5-ти этажного жилого дома.Адрес:Актюбинская обл.г.Актобе,мкр.Батыс-2. 5 подъездов

(наименование, адрес)

Объект: Корректировка.Строительство 5-ти этажного жилого дома.Адрес:Актюбинская обл.г.Актобе,мкр.Батыс-2, уч.25А, 5 подъездов

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ № 2

за апрель-июнь 2021 года

Общестроительные работы блок "Б"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	419,11	203,33 7,61	195,72 32,75	85217 3189	82028 13726	–	12178 7792	105187
2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кпр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	871,89	292,05 9,55	282,12 55,08	254637 8328	245978 48024	331	40573 23617	319827
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,5925	2191,73 2191,73	– –	49517 49517	– –	– –	35652 6813	91982
4	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т км	23148,6795	41,00	–	949096	–		–	1025024
5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	871,89	17,81 2,80	14,95 6,31	15528 2441	13035 5502	52	5719 1700	22947
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	335,288	35,98	35,98	12064	12064	–	3411	16713
7	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	335,288	17,77	17,77	5958	5958	–	1685	8254
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	83,822	952,56	–	79845	–	–	57489	148320
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	335,288	171,87	78,99	57626	26484	–	31719	96492
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1509458	385547	383	188426	1833746
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты "Б" Альбом КР лист 4: 5,6,7											
10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное, толщ.100мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	27,0824	6686,12 957,10	1795,22 815,06	181076 25921	48619 22074	106536	44635 18057	243768
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,бетон кл.В3.5,сульфатостойкий. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	27,0824	21777,25 1387,80	11132,54 265,57	589780 37585	30683 7203	521512	40757 50443	680980
12	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские,бетон кл.В20 W6 сульфатостойкий. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	122,336	27282,53 2198,12	1746,28 428,37	3337636 268909	213633 52405	2855094	292396 290403	3920435
13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	2,4547765	22050,13 20728,64	1033,49 356,32	54128 50884	2537 875	707	47101 8098	109327
14	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	2,32315	16765,03 15497,36	979,67 356,32	38948 36003	2276 828	669	33516 5797	78261
15	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,037604	386515,80	–	400836	–	400836	–	137961

16	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,32215	373958,00 –	–	868742 –	– –	868742 –	32067 6949	938241
17	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2539621	415244,00 –	–	105456 –	– –	105456 –	8436	113892
18	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(фиксаторы)	т	1,163764	392348,00 –	–	456600 –	– –	456600 –	36528	493128
Монолитный пояс наружный,внутренний. Альбом КР лист 6												
19	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитный пояс,бетон кл.В20W6,сульфатостойкий. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	23,34	40903,78 10923,00	4878,89 1066,07	954694 254943	113873 24882	585878	254641 96747	1306081
20	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм В ТОМ ЧИСЛЕ	т	1,236411	21831,11 20139,12	1403,99 419,20	26992 24900	1736 518	356	23131 4010	54133
21	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	1,102896	386515,00 –	–	426286 –	– –	426286 –	34103	460389
22	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,133515	415244,00 –	–	55441 –	– –	55441 –	4435	59876
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали весом до 4 кг. Установка	т	0,067644	268332,54 266904,90	1428,54 622,47	18151 18054	97 42	–	16468 2770	37388
24	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,067644	415244,00 –	–	28089 –	– –	28089 –	2247	30336
Блоки стен подвалов.Альбом КР лист 7												
25	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	134	1899,60 441,62	1055,36 283,45	254546 59177	141418 37982	53951	114648 29536	398730
26	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	121	2160,58 510,90	1034,85 277,94	261430 61819	125217 33631	74394	112631 29925	403985
27	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	107	2775,55 777,59	1318,27 354,07	296984 83202	141054 37885	72728	142883 35189	475057
28	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	80	4515,61 1184,45	2312,10 620,99	361249 94756	184968 49679	81525	170434 42535	574217
29	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	186,837	26819,60	–	5010782	–	5010782	–	5011645
30	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	В углах, в местах пересечения стен уложить сетки С-1,С-2,С- 3 из 4ВР1 [illegible]	т металлических изделий	0,0818	525940,46	2396,46	43022	196	36828	5638	52553
31	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные (монолитные заделки),бетон кл.В15 W4,сульфатост.Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	30	28356,37 3904,56	1342,25 345,13	859691 117137	40268 10354	693286	116017 77337	1044044
32	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные ФЛ,бетон кл.В20 W6,сульфатост. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	3,9	29205,17 3530,64	1388,04 334,14	113900 13769	5413 1303	94718	13716 10209	137825
33	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные,бетон кл.В15 W6,сульфатост. Устройство под перегородки В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,1169	28047,95 3530,64	1388,04 334,14	31326 3943	1550 373	25833	3928 2826	38074
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	532,976	906,48 366,34	20,10 2,93	483332 163272	10713 1562	389147	153295 50914	687341
35	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	84,5745	2903,25 239,38	6,78 1,99	245541 20245	573 168	224723	18985 21162	285688
36	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода	0,002	384996,29 271048,00	108853,57 33571,73	770 542	218 67	10	603 110	1483
37	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	2,02	1304,00 –	–	2634 –	– –	2634 –	211	2845
38	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	896804,59	248897,87	1794	497	139	1324	3368

		В ТОМ ЧИСЛЕ			579240,00	89576,87	1158	179		249	
39	241-108-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731- 74 размерами 159х10,0 мм	м	2,008	14339,00	–	28793	–	28793	–	31096
					–	–	–	–		2303	
40	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2	1422,48	8,41	2845	17	352	2456	5726
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1238,15	2,49	2476	5		424	
41	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2395526,68	21300,06	4791	426	3637	863	6042
		В ТОМ ЧИСЛЕ			363776,00	41867,55	728	84		448	
		Перемычки "Б"Альбом КР лист 7,8									
42	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12	598,26	248,54	7179	2982	1934	3499	11531
		В ТОМ ЧИСЛЕ			188,59	58,53	2263	702		854	
43	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,492	94335,00	–	46413	–	46413	–	50126
					–	–	–	–		3713	
44	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Укладка под синтетическими отверстиями арматуры	т металлических изделий	0,0072	75716,46	2396,46	545	18	–	496	1125
					73320,00	792,18	528	6		83	
45	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	277977,80	–	2001	–	2001	–	2161
					–	–	–	–		160	
		Перемычки подвала "Б" сборные железобетонные.Альбом АР лист									
46	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	33	598,26	248,54	19743	8201	5319	9623	31715
		В ТОМ ЧИСЛЕ			188,59	58,53	6223	1931		2349	
47	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,3182	94335,00	–	124352	–	124352	–	134300
					–	–	–	–		9948	
		Перемычки металлические Альбом АР лист 15									
48	1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Перемычки металлические. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0324	53027,45	6635,89	1718	215	30	1057	2996
		В ТОМ ЧИСЛЕ			45477,00	1781,50	1473	58		222	
49	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки металлические. Монтаж	т конструкций	0,0324	97149,31	22042,74	3148	715	97	1754	5294
		В ТОМ ЧИСЛЕ			72094,00	6377,73	2336	207		392	
50	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0324	386515,00	–	12523	–	12523	–	13525
					–	–	–	–		1002	
51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	0,8424	95,73	2,67	81	2	38	29	118
		В ТОМ ЧИСЛЕ			49,15	0,29	41	–		9	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,8424	163,34	3,79	138	3	87	34	185
		В ТОМ ЧИСЛЕ			57,42	0,59	48	–		14	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				15754926	1078118	13318476	1626498	18771934
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие подвала "Б" .Альбом КР лист 11									
53	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	2966,08	788,74	29661	7887	14041	11235	44167
		В ТОМ ЧИСЛЕ			773,26	178,83	7733	1788		3272	
54	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	46	3997,63	933,46	183891	42940	97833	62115	265686
		В ТОМ ЧИСЛЕ			937,35	206,99	43115	9522		19680	
55	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	359,16	6291,00	–	2259476	–	2259476	–	2440234
					–	–	–	–		180758	
56	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	0,396	7986,36	2549,87	3163	1010	1331	1150	4658
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2075,92	386,07	822	153		345	
57	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия ПТ75.150	м3	0,396	69263,00	–	27428	–	27428	–	29622
					–	–	–	–		2194	
58	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг(анкера А1-А2). Установка	т стальных элементов	0,05436	990465,15	7324,77	53842	398	49774	4427	62931
		В ТОМ ЧИСЛЕ			67508,70	1511,01	3670	82		4662	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2557461	52135	2449883	78927	2847298
		РАЗДЕЛ 4. "Б"Вход в подвал- 1 шт. Альбом КР лист 9									
		Вход в подвал									

59	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	15,2	1826,44 1826,44	– –	27762 27762	– –	–	19989 3828	51571
60	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,63	952,56 952,56	– –	6315 6315	– –	–	4547 869	11731
61	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	3	1899,60 441,62	1055,36 283,45	5699 1325	3166 850	1208	2567 661	8927
62	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	5	2168,58 510,90	1034,565 277,94	10803 2554	5175 1390	3074	4654 1237	16694
63	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	10	2775,55 777,59	1318,27 354,07	27756 7776	13183 3541	6797	13354 3289	44398
64	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	7,34	26819,00 –	– –	196851 –	– –	196851	– 15748	212599
65	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные,бетон кл.В15 W6,сульфатост.Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1	28642,99 3904,56	1342,25 345,13	28643 3905	1342 345	23396	3867 2601	35111
66	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0132	79612,54 78184,00	1428,54 622,47	1051 1032	19 8	–	947 160	2157
67	241-101-0208 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	3,8	1769,00 –	– –	6722 –	– –	6722	– 538	7260
68	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	27,37	906,48 306,54	20,10 2,93	24810 8385	550 80	15875	7872 2615	35297
		Лестница в подвал.Альбом КР лист 9									
69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы бетонные,из бетона кл.В15W6,сульфатост. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,3	26427,43 1387,80	1132,94 265,97	34356 1894	1473 346	31079	1956 2905	39217
70	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,02886	16622,70 15080,00	1511,34 658,10	480 435	44 19	1	413 71	965
71	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02886	450224,00 –	– –	12993 –	– –	12993	– 1039	14032
72	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД-1	т	0,01256	268332,54 266904,00	1428,54 622,47	3370 3352	18 8	–	3058 514	6942
73	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01	450467,00 –	– –	4505 –	– –	4505	– 360	4865
74	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00256	386515,00 –	– –	989 –	– –	989	– 79	1068
75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	1,56	723,94 379,85	32,02 15,60	1129 593	50 24	486	580 137	1846
76	1111-0103-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	1,56	167,20 144,50	4,00 1,37	261 225	6 2	30	214 38	513
		Навес входа в подвал.Альбом КР лист 9									
77	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев 100х80мм L=625мм. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	0,049	114059,00 26685,00	1175,59 528,12	5589 1308	58 26	4223	1200 543	7331
78	1110-0116-0203 РСНБ РК 2015	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование настилов В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перекрытия	11	333,10 89,45	1,45 0,65	3664 984	16 7	2664	892 364	4920
79	1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлоконструкции крыши.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0814	53027,45	6635,89	4316	540	74	2654	7528
		В ТОМ ЧИСЛЕ			45477,00	1781,50	3702	145		558	
80	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции крыши. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,144759	33310,05 17991,60	10567,01 3245,80	4822 2604	1530 473	688	2123 556	7501
81	241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	3,9	3938,00 –	– –	15358 –	– –	15358	– 1229	16587

82	214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0524	440682,00 –	– –	23092 –	– –	23092	– 1847	24939
83	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	11	846,90 749,78	22,42 1,74	9316 8248	246 96	822	7676 1359	18352
84	224-102-0709 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	12,65	3865,00 –	– –	48892 –	– –	48892	– 3911	52803
85	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами В ТОМ ЧИСЛЕ	болт	12	329,71 160,41	4,93 4,44	3957 1925	11 5	2021	1332 423	5712
86	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Фартуки из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,6	1234,77 1193,62	11,63 1,96	4445 4297	52 14	96	3966 673	9084
87	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,022608	725115,00 –	– –	16393 –	– –	16393	– 1311	17704
88	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 50 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0056	450467,00 –	– –	2523 –	– –	2523	– 202	2725
89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	16,429872	95,73 49,15	1,67 0,29	1571 808	44 5	721	560 171	2304
90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	16,44204	163,34 57,42	1,79 0,59	2686 944	63 10	1679	658 268	3612
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				541111	27586	423252	85079	676296
	РАЗДЕЛ 5. Стены и перегородки.Альбом АР										
	Наружные стены.Альбом АР										
91	1108-0203-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125,р-р М150. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	394,981349	29822,92 9263,76	2180,15 513,45	11779497 3659012	861118 202803	7259367	3591449 1229679	16600664
92	234-101-0204 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 NJKOBYJQ 100VV	м3	79,65399	33894,00 –	– –	2699792 –	– –	2699792	– 215983	2915775
93	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности облицовки	796,5399	225,71 38,82	0,14 0,11	179787 30922	192 88	148673	24807 16368	220962
94	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича (торц.).Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	151,39656	32993,01 7435,61	2977,45 786,31	4395028 1125726	450776 119045	3418526	1157636 492213	6644878
95	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные толщиной 380мм из силикатного кирпича М125,р-р М50. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	36,936	32930,36 8179,16	2304,73 542,79	1216316 302105	85127 20048	829084	299603 121274	1637193
Внутренние стены подвала и 1-5 этажей.Альбом АР											
96	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние толщиной 380мм из силикатного кирпича М125,р-р М50. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	295,72472	31928,50 6710,34	2977,45 786,31	9442047 1984413	880505 232531	6577129	2061759 928304	12424110
97	1108-0301-0161 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из жобблоков толщ.250мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	41,2075	29659,84 4657,44	2740,76 645,48	1222208 191921	112940 26599	917347	283224 114035	1539466
98	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены подвала из жобблоков толщ.250мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	6,86675	29659,84 4657,44	2740,76 645,48	203667 31981	18820 4432	152866	33865 19003	256534
Перегородки подвала и 1-5 этажей. Альбом АР											
99	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п3.1	Перегородки армированные ,толщиной в 1/2 кирпича (силикатный кирпич М125 ,раствор М25, толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	573,0615	5540,85 2199,56	273,72 70,86	3175248 1260483	156858 40607	1757907	1219014 350821	4736083
100	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича (керамический кирпич М100,раствр М25). Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	307,38	5698,55 2199,56	273,72 70,86	1751620 676101	84136 21781	991383	649030 192052	2592702

Тип2-250,2м2											
139	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные(керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	250,2	1176,31 489,15	32,08 15,60	294313 122385	8026 3903	163902	118711 33042	446966
140	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) . Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	250,2	1212,80 33,46	37,98 18,05	303443 8372	9502 4516	285569	12315 25245	340802
141	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	250,2	723,94 379,85	32,02 15,60	181130 95038	8011 3903	78081	93005 21931	296066
142	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	250,2	3053,85 285,83	46,82 19,04	764073 71515	11715 4764	680843	71702 66862	902637
143	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 В ТОМ ЧИСЛЕ	м плинтусов	249,8	348,76 134,40	0,93 0,44	87120 33573	232 110	53315	31662 9503	128285
Тип3-20,1м2											
144	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные(керамзитобетон) толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	20,1	1176,31 489,15	32,08 15,60	23644 9832	645 314	13167	9537 2654	35835
145	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные (керамзитобетон) . Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	20,1	693,03 19,12	21,70 10,32	13930 384	436 207	13110	556 1159	15645
146	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	20,1	723,94 379,85	32,02 15,60	14551 7635	644 314	6272	7472 1762	23784
147	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	20,1	1779,15 743,81	86,61 13,44	35761 14951	1741 270	19069	14307 4005	54074
148	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	20,1	1105,51 448,79	43,17 7,67	22221 9021	868 154	12332	8824 2468	33313
149	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, раствор М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	20,1	723,94 379,85	32,02 15,60	14551 7635	644 314	6272	7472 1762	23784
150	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	20,1	3852,71 1746,84	22,17 8,53	77439 35111	445 171	41883	33166 8848	119453
Тип4-1000,8м2											
151	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные(пенобетон) толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	1000,8	1176,31 489,15	32,08 15,60	1177251 489541	32105 15612	655605	474845 132168	1784263
152	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные (пенобетон) . Устройство добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	1000,8	1212,80 33,46	37,98 18,05	1213770 33487	38010 18064	1142273	48458 100978	1363286
153	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	1000,8	723,94 379,85	32,02 15,60	724519 380154	32045 15612	312320	372020 87723	1184263
154	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	1000,8	3053,85 285,83	46,82 19,04	3056293 286059	46857 19055	2723377	286807 267448	3610548
155	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 В ТОМ ЧИСЛЕ	м плинтусов	999,2	348,76 134,40	0,93 0,44	348481 134292	930 440	213259	126648 38010	513140
Тип5-80,4м2											
156	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	80,4	723,94 379,85	32,02 15,60	58205 30540	2574 1254	25091	29887 7047	95139
157	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство первого слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	80,4	1779,15 743,81	86,61 13,44	143044 59802	6964 1081	76278	57230 16022	216296
158	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике. Устройство последующего слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	80,4	1105,51 448,79	43,17 7,67	88883 36083	3471 617	49329	34497 9870	133251
159	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, раствор М200. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	80,4	757,48 379,85	32,02 15,60	60901 30540	2574 1254	27787	29887 7263	98051
160	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	80,4	3852,71 1746,84	22,17 8,53	309758 140446	1783 686	167529	132664 35394	477816
Тип6-138м2											
161	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	138	723,94 379,85	32,02 15,60	99904 52419	4419 2153	43066	51298 12096	163298

182	223-102-0307 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	195,091	25914,00 --	-- --	5055538 --	-- --	5055588	-- 404147	5460035
183	1110-0107-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы балконные площадью до 3 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Заполнение блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно- спаренными) В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	57,155	5944,39 2979,00	691,35 182,58	33752 17626	3951 1043	129973	162630 40191	542573
184	223-204-0203 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с нижним ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	57,155	34149,00 --	-- --	1951786 --	-- --	1951786	-- 156143	2107929
185	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м	99,25	1866,34 262,55	11,01 5,26	185214 26058	1093 522	158083	23922 16733	225889
186	223-501-0119 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм	м	99,25	3361,00 --	-- --	333579 --	-- --	333579	-- 26686	360265
Двери 1-5этаж.Альбом АР лист 11												
187	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	2,73	2888,77 2388,16	54,88 23,50	7886 6529	150 64	1216	4543 994	13423
188	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,73	53571,00 --	-- --	146249 --	-- --	146249	-- 11700	157949
189	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	39,69	2937,92 1133,43	567,20 155,65	116686 4098	22512 6178	45139	49619 13298	179523
190	261-104-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	37,8	14743,00 --	-- --	557285 --	-- --	557285	-- 44583	601868
191	261-104-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	м2	2,73	15754,00 --	-- --	43008 --	-- --	43008	-- 3441	46449
192	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	182,7	1840,43 1244,48	86,31 37,90	336247 227306	15769 6924	93112	210862 43769	590877
193	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	95,55	7622,00 --	-- --	728282 --	-- --	728282	-- 58263	786545
194	223-201-0112 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	47,25	9616,00 --	-- --	454356 --	-- --	454356	-- 36348	490704
195	223-201-0111 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П	м2	33,6	10311,00 --	-- --	346450 --	-- --	346450	-- 27716	374166
196	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт	110	3481,00 --	-- --	382910 --	-- --	382910	-- 30633	413543
197	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	220	520,00 --	-- --	114400 --	-- --	114400	-- 9152	123552
198	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	1	3465,49 1483,38	554,53 146,95	3465 1483	555 147	1427	1467 395	5327
199	261-104-0306 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	1	35252,00 --	-- --	35252 --	-- --	35252	-- 2820	38072
200	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	1	1311,02 1136,36	3,04 1,44	1311 1136	3 1	172	910 178	2399
Стремянки ЛВ-6.27 Ст1.Альбом АР лист 11												
201	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,02738	81062,07 41066,90	27083,67 9232,62	1219 1124	742 253	353	950 254	3423
202	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка СТ1(по серии 1.100-2-5)	т	0,02738	887579,00 --	-- --	24302 --	-- --	24302	-- 1944	26246
203	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	0,79402	81,67 28,71	1,89 0,29	65 23	1 --	41	16 6	87
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				1484790	139581	13853788	812882	16912879

		РАЗДЕЛ 10. Кровля "Б".Альбом АР лист 10,18,19.Альбом КД									
204	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	347,28	366,53 88,55	12,98 3,40	127289 30752	4508 1181	92029	29378 12533	169200
205	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 утепляемого покрытия	433,368	993,33 582,34	53,95 13,43	430477 252368	23380 5820	154729	237533 53441	721450
206	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	71,53968	69019,00 –	– –	4937597 –	– –	4937597	– 395008	5332605
207	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М150 толщиной 15 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	347,28	661,53 249,80	110,62 28,46	229736 86751	38417 9884	104568	88903 25491	344131
208	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	347,28	180,26 9,30	16,36 4,40	62691 3230	5681 1528	53699	4377 5358	72336
209	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	14,156	114007,94 25768,60	1530,47 637,14	1613896 364780	21665 9019	1227451	336420 156025	2106341
210	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев(мауэрлаты,кобылки,связи,лежни,брусы идр.). Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	5,539	114059,00 26685,00	1175,59 528,12	631773 147808	6511 2925	477454	135660 61395	828828
211	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подшивка досками В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	30,4	3213,56 658,55	24,09 10,65	97692 20020	733 324	76929	18309 9280	125281
212	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	568,3	2748,77 2140,92	104,36 30,43	1562126 1216685	59307 17293	286134	1135260 215791	2913177
213	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски (обрешетки)) обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	10,68	68991,00 –	– –	736824 –	– –	736824	– 58946	795770
214	224-101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	628,5398	1839,00 –	– –	1155885 –	– –	1155885	– 92471	1248356
215	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(срш)	т	0,013	392348,00 –	– –	5101 –	– –	5101	– 408	5509
216	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80(скрутка)	т	0,02	415244,00 –	– –	8305 –	– –	8305	– 664	8969
217	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	30,955	8934,99 976,56	63,16 28,08	276583 30229	1955 869	244399	27989 24366	328937
		"Б" Слуховые окна-3шт.Альбом АР лист19.Альбом КД									
218	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	слуховое окно	3	23902,38 7466,24	912,88 391,93	71707 22399	2739 1176	46569	21217 7434	100358
219	223-101-0101 РСНБ РК 2015 премишит.	Блоки оконные(переплет) из деревянных профилей одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	1,5	26995,00 –	– –	40492 –	– –	40492	– 3239	43731
220	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	6,9	2419,01 1852,96	104,36 30,43	16691 12785	720 210	3186	11956 2292	30939
221	224-101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	7,6314	1839,00 –	– –	14034 –	– –	14034	– 1123	15157
		"Б" Ограждение кровли.Альбом АР лист19									
222	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограждение. Сборка (звеньев) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,32	228900,70 205380,00	19967,91 5952,00	73248 65722	6390 1905	1136	46662 9593	129503
223	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами В ТОМ ЧИСЛЕ	м ограждения	63	108,60 76,70	24,92 7,00	6842 4832	1570 441	440	4851 935	12629
224	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32	385670,00 –	– –	123414 –	– –	123414	– 9873	133287
225	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	8,64	95,73 49,15	2,67 0,29	827 425	24 3	378	295 90	1211

246	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки лепные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	105	504,05 344,24	3,35 1,59	53135 36145	352 167	16638	29050 6575	88769
Стены											
247	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурки емой поверхности	3759,8	1514,72 1051,54	86,52 68,03	569044 395580	326426 255779	1415038	3367487 725003	9787534
248	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурки емой поверхности	700	1247,11 876,20	81,52 65,33	872977 613340	57064 45731	282573	527257 112019	1512253
249	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно- песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 отделываемой поверхности	4071,9	815,32	5,85	3319902	26563	1587879	1374641	5070106
250	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 отделываемой поверхности	4071,9	647,30 370,57	5,85 1,68	2635741 1508924	26563 6841	1106254	1212612 307868	4156223
251	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	1046	706,79 516,36	5,14 2,45	739302 540113	5377 2563	193812	434140 93875	1267318
252	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	182,3	1413,58 1032,72	10,29 4,89	257696 188265	1876 891	67556	151325 32722	441743
253	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности облицовки	700	4118,15 2011,10	17,30 7,57	2882705 1407770	12110 5299	1462825	1130455 321053	4334213
254	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка виниловыми обоями по подготовленной поверхности В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оклеиваемой поверхности	2531,5	1090,64 350,85	0,79 0,38	2760955 888177	2000 962	1870778	711311 277781	3750047
255	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	312,1	882,63 630,86	3,66 1,74	175469 196891	1142 543	77436	157948 34673	668090
Откосы											
256	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурки емой поверхности	299,6	3350,80 2500,63	49,58 25,30	702328 524132	10392 5303	167804	423548 90070	1215946
257	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурки емой поверхности	310,3	1675,76 1111,73	22,67 7,44	519988 344970	7035 2309	167983	277823 63825	861636
258	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	9,2	348,68 267,29	0,86 0,42	3208 2459	8 4	741	1970 414	5593
259	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	264,1	706,79 516,36	5,14 2,45	186663 136371	1357 647	48935	109614 23702	319979
260	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	37	1413,58 1032,72	10,29 4,89	52301 38231	381 181	13710	30713 6641	89657
261	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности облицовки	3,5	4118,15 2011,10	17,30 7,57	14414 7039	60 26	7315	5652 1605	21672
Наружные откосы											
262	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка цементная и цементно-известковым раствором по камню В ТОМ ЧИСЛЕ	м откосов	1244	954,79	0,86	1187759	1070	154694	826076	2174941
263	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	2488	174,57 86,33	1,60 0,73	43433 21479	398 182	21556	17328 4861	65622
Отделка подвала "В" Альбом АР лист 14											
264	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание (затирка) бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно- известковым раствором В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурки емой поверхности	267,7	714,52 585,00	7,22 3,68	191277 156684	1933 985	32740	126072 25388	342737
265	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурки емой поверхности	489,1	1247,11 876,20	81,52 65,33	609962 428549	39872 31953	141541	368402 78269	1056633
266	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	489,1	227,71 207,18	1,72 0,83	111371 101332	841 406	9200	81390 15421	208184
267	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	267,7	115,97 99,08	1,72 0,83	31045 26524	460 222	4061	21397 4195	56637
268	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурки емой поверхности	20	3350,80 2500,63	49,58 25,30	67016 50013	992 506	16011	40415 8594	116025
269	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные.. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	20	227,71	1,72	4554	35	375	3328	8513

	Изм. и доп. вып. 4 К=2	В ТОМ ЧИСЛЕ			207,18	0,83	4144	17		631	
270	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно известковым раствором по камню В ТОМ ЧИСЛЕ	м откосов	24	954,79 830,06	0,86 –	22915 19921	21 –	2973	15937 3108	41960
271	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, волнинилацетатная В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемо й поверхности	4,8	174,57 86,33	1,60 0,73	838 414	8 4	416	334 94	1266
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				26197831	531189	9657826	13107565	42449831
		РАЗДЕЛ 12. "Б". Лестница -1шт .Альбом КР лист 15,16,17,18,19									
		Лестницы Альбом КР лист 15,16,17									
272	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлоконструкции лестницы. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	3,1787	81062,07 41066,90	27083,67 9232,62	257672 130539	86091 29348	41042	110322 29440	397434
273	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Сборка (изготовление) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	3,1787	228990,70 205380,00	19967,91 5952,00	727607 652841	63472 18920	11294	463515 95290	1286412
274	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	3,0327	548030,00 –	– –	1662011 –	– –	1662011	– 132961	1794972
275	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1404	438170,00 –	– –	61519 –	– –	61519	– 4922	66441
276	214-201-0301 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,0056	445764,00 –	– –	2496 –	– –	2496	– 200	2696
277	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию В ТОМ ЧИСЛЕ	м ступеней	103,2	1546,40 1455,84	57,87 25,28	159588 150243	5972 2609	3373	180365 27196	367149
278	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016	м	103,2	3328,00	–	343459	–	343450	–	370926
279	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Обшивка гипсокартоном толщиной 12,5мм В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 потолка	95,3	3364,68 1341,68	15,27 6,06	320654 127862	1456 578	191336	115596 34900	471150
		Ограждение ОГл 1,2,3.Альбом КР лист 15,16,17									
280	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограждение. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,41064	228990,70 205380,00	19967,91 5952,00	93996 84337	8199 2444	1460	59879 12310	166185
281	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,41064	85284,25 49254,80	24995,93 9155,56	35021 20226	10265 3760	4530	16550 4126	55697
282	214-206-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм	т	0,03212	515072,00 –	– –	16544 –	– –	16544	– 1324	17868
283	214-206-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,0607	513830,00 –	– –	31189 –	– –	31189	– 2495	33684
284	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0179	438170,00 –	– –	7843 –	– –	7843	– 627	8470
285	1107-0519-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка поручней из твердолиственных пород. Установка	м	7,84	2571,38 530,35	84,80 40,39	20160 4158	665 317	15337	5280 2035	27475
286	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемо й поверхности	0,784	1311,02 1136,36	3,04 1,44	1028 891	2 1	135	714 139	1881
287	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	2,331412	95,73 49,15	2,67 0,29	223 115	7 1	101	80 24	327
288	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	2,331412	163,34 57,42	3,79 0,59	381 134	8 1	239	93 38	512
		Стремянки Ст1.Альбом КР лист 15,16,17,18									
289	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,03346	81062,07 41066,90	27083,67 9232,62	2712 1374	906 309	432	1161 310	4183
290	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка СТ1(по серии 1.100-2-5)	т	0,03346	887579,00 –	– –	29698 –	– –	29698	– 2376	32074
291	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	0,97034	81,67 28,71	1,89 0,29	79 28	2 –	49	19 8	106
		Люк.Альбом КР лист 15									

	Изм. и доп. вып. 18 К=2	В ТОМ ЧИСЛЕ			57,42	0,59	433	4		117	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге				14834	3542	106168	28774	191078
		РАЗДЕЛ 14 "Б" Крыльцо . Альбом КР лист 10									
		Крыльцо 1 с пандусом									
315	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Грунт под пандус и крыльца. Засыпка вручную.	м3 грунта	3,0771	952,56 952,56	– –	2931 2931	– –	– 	2110 403	5445
316	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 площади уплотнения	5,31	276,12 80,77	34,11 12,51	1466 429	182 69	855 	468 155	2088
317	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты бетонные,бетон кл.В15 W6,сульфатост.Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,14	28047,05 3530,64	1388,04 334,14	31974 4025	1582 381	26367 	4009 2879	38862
318	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца бетонные,бетон кл.В15 W6,сульфатост.Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	4,1	28642,99 3904,56	1342,25 345,13	117436 16000	5503 1415	95924 	15856 10663	143955
319	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пандус бетонный,бетон кл.В15 W6,сульфатост.Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	0,7	28642,99 3904,56	1342,25 345,13	20059 2733	940 242	16377 	2707 1821	24578
320	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	6,8	3573,27 1352,56	82,30 17,63	24298 9197	560 256	14541 	8886 2655	35839
321	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	2,75	906,48 306,34	20,10 2,93	2491 842	55 8	1596 	791 263	3547
		Ограждение									
322	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Сборка (изготовление) с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,06636	228900,70 205380,00	19967,91 5952,00	1519 13623	1325 395	236 	9677 1989	26856
323	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,06636	85284,25 49254,80	24995,93 9155,56	5659 3269	1659 608	731 	2675 967	9000
324	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5,46	572,00 –	– –	3123 –	– –	3123 	– 250	3373
325	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	24	950,00 –	– –	22800 –	– –	22800 	– 1824	24624
326	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00168	492313,00 –	– –	827 –	– –	827 	– 66	893
327	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00168	277977,00 –	– –	467 –	– –	467 	– 37	504
328	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные ЗД1 весом до 4 кг. Установка	т	0,00236	268332,54 266904,00	1428,54 622,47	633 630	3 1	– 	575 97	1384
329	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0018	450467,00 –	– –	811 –	– –	811 	– 65	876
330	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00056	386515,00 –	– –	216 –	– –	216 	– 17	233
331	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	6,131496	95,73 49,15	2,67 0,29	587 301	17 2	269 	209 64	860
332	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	6,131496	163,34 57,42	3,79 0,59	1001 352	24 4	626 	245 100	1347
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				25193	11859	185766	48208	324184
		РАЗДЕЛ 15. Разные работы									
		Световой приямок-4шт. Альбом АР лист 19									
333	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища приямка ,бетон кл.В15,W6,сульфатостойкий. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	2,4	29479,75 4740,08	2036,79 746,04	70751 11376	4888 1790	54487 	11582 6619	89351
334	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	4,68	906,48 306,34	20,10 2,93	4242 1433	94 14	2714 	1346 447	6035

335	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,М150. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	4,76	723,94 379,85	32,02 15,60	3446 1808	152 74	1486	1769 417	5633
336	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные,бетонные. Железнение В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	4,76	167,30 144,50	4,00 1,37	796 688	20 7	88	653 116	1565
		Решетка РМ1									
337	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлоконструкции прочие. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,078	253818,54 184730,00	64917,41 2955,10	19798 14409	5063 230	326	10101 2392	32291
338	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,078	95580,65 54990,00	9894,11 3652,83	7455 4289	772 285	2394	4254 937	12646
339	241-102-0121 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	20,96	950,00 –	– –	19912 –	– –	19912	– 1593	21505
340	241-101-0208 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	5,6	1769,00 –	– –	9906 –	– –	9906	– 793	10699
341	214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0096	398198,00 –	– –	3823 –	– –	3823	– 306	4129
342	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	5,8576	980,25 839,80	1,17 0,56	5742 4919	7 3	816	3938 774	10454
		Цоколь									
343	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности облицовки	42,25	7138,24 3836,70	34,70 16,47	301591 162101	1466 696	138024	130237 34546	466374
		Отмостка									
344	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 основания	87,75	1629,20 59,36	132,18 40,55	142962 5209	11599 3558	126154	9468 12194	164625
345	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 основания	87,75	348,10 9,68	8,77 3,49	30546 60	769 306	29717	395 2475	33416
346	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная ,толщ.100мм,.бетон кл.В15W4,сульфатост.Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	8,775	25038,19 1387,80	1132,94 265,97	219716 12178	9942 2334	197590	13206 1863	251549
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				840688	34772	587437	187349	1110272
		ВСЕГО ПО АКТУ									197 059 409
		в т.ч. оборудование									
		прочие									
		ИТОГО без стоимости оборудования и прочих									197 059 409
		Временные здания и сооружения 0,9%								0,90%	1 773 535
		Итогос временными									198 832 944
		Затраты на производство СМР в зимнее время (1,53%)								1,53%	3 042 144
		Итого с зимними									201 875 088
		Непредвиденные работы и затраты 2%								2%	4 037 502
		Итого с непредвиденными									205 912 589
		Итого с непредвиденными, оборудованием и прочими									205 912 589
		Итого в том числе									
		за 2022 год 100%								100%	205 912 589
		в текущих ценах									
		2022 год с к- 1,0500514								1,0500514	216 218 803
		Итого в текущих ценах 2022г.									216 218 803
		Налог на добавленную стоимость 12%								12%	25 946 256
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС 12%									242 165 059

Заказчик: ТОО "Center Grand"
Директор _____ Дускалиев Р.Ш.

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"
Директор _____ Абдрахманов М.А.