ФОРМА КС-3

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома.Адрес:Актюбинская обл.,г.Актобе,мкр.Багыс-2. 3 подъездов

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) январь - июнь 2023года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего по стройке	507 830 952	507 830 952	453 420 493				54 410 459	507 830 952
в том числе:	507 830 952	507 830 952	453 420 493				54 410 459	507 830 952

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Директор _____ **Дускалиев Р.Ш.**

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"

Директор _____ **Абдрахпанов М.А.**

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Center Grand"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ереи Групп"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого дома.Адрес:Актюбинская обл.,г.Актобе,мкр.Батыс-2, 3 подъездов

(наименование, адрес)

Объект: Строительство 5-ти этажного жилого дома.Адрес:Актюбинская обл.,г.Актобе,мкр.Батыс-2, уч.25А, 3 подъездов

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ № 1

за январь - июнь 2023 года

общестроительные работы блок"Г 2"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К о	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными
					Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы оборудование	Сметная	
				на единицу	заработ.	заработ.	прямые	прямые			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
1	1101-0104-0201 РС295503)	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал)	м3 грунта	30,35	55,71	55,71	1691	1691	–	403	2261
					–	18,44	–	560		167	
2	1101-0104-0201 РС295503)	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение из временного отвала)	м3 грунта	30,35	55,71	55,71	1691	1691	–	403	2261
					–	18,44	–	560		167	
3	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	861,83	160,44	163,19	140928	140564	–	20868	180248
					6,34	27,29	5461	23519		13352	
4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 РС295503)	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, при объеме коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,12	4212,67	–	55270	–	–	39795	102670
					4212,67	–	55270	–		7605	
5	1101-0104-0202 РС295503)	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	874,95	63,31	63,31	55393	55393	–	13204	74085
					–	20,96	–	18339		5488	
6	1101-0104-0210 РС295503) Коэффициенты по тех. части-1	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	874,95	106,36	106,36	93060	93060	–	22181	124460
					–	35,21	–	30807		9219	
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20РС295503)	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	638,43	243,44	235,10	155419	150095	242	24758	194591
		В ТОМ ЧИСЛЕ			7,96	45,00	5082	28704		14414	
8	1101-0202-0302 РС295503)	Грунты группы 2-3. Перемещение автомобилями- самосвалами в пределах стройплощадки	м3 грунта	638,43	630,06	396,90	407995	253393	135896	72412	518839
		В ТОМ ЧИСЛЕ			29,30	128,23	18706	81866		38433	
9	1101-0104-0502 РС295503)	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	861,83	38,62	38,62	33284	33284	–	7936	44518
					–	12,79	–	11023		3298	
10	1101-0205-0502 РС295503)	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,12	952,56	–	12498	–	–	8098	23216
					952,56	–	12498	–		1720	
11	1101-0201-0501 РС295503)	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	874,95	171,87	78,99	150378	69112	–	32771	251801
					92,88	38,51	81265	33694		18652	
12	1101-0104-0702 РС295503)	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	256,5166	1,14	1,14	292	292	–	89	411
					–	0,48	–	123		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1112999	798575	136138	203818	1515361
							178285	229795	–	112545	
РАЗДЕЛ 2. Фундаменты											
13	1108-0101-0202 РС295503)	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	19,7132	6686,12	1795,32	131805	35389	72548	32489	177438
		В ТОМ ЧИСЛЕ			957,10	815,66	18868	16067		13144	
14	1106-0101-0101 РС295503)	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5	м3	19,7132	21777,25	1132,94	429299	22334	379607	29667	495683
					1387,80	265,97	27358	5243		36717	
15	1106-0101-0121 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-1 из бетона В20 W6 F50	м3	75,9	29770,05	1855,11	2259547	140856	1862149	261341	2722589
					3380,00	403,70	256542	30645		201671	
16	214-403-0101 РС295503)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1578	450224,00	–	71045	–	71045	–	76729
					–	–	–	–		5684	
17	261-102-0251 РС295503)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,51764	419679,00	–	217243	–	217243	–	234622
					–	–	–	–		17379	
18	261-102-0252 РС295503)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,81781	419679,00	–	762897	–	762897	–	823929
					–	–	–	–		61032	
19	214-210-9101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,67951	392348,00	–	265035	–	265035	–	286238
					–	–	–	–		21203	

20	1106-0101-0121 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-2 из бетона В20 W6 F50	м3	10,8	29770,05 3380,00	1855,81 403,76	321517 36504	20043 4361	264970	37187 28696	387400
21	214-403-0101 РС295503)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02232	450224,00 –	– –	1004? –	– –	10049	– 804	10853
22	261-102-0252 РС295503)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07853	419679,00 –	– –	31614 –	– –	31614	– 2529	34143
23	261-102-0252 РС295503)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09356	419679,00 –	– –	39265 –	– –	39265	– 3141	42406
24	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12015	392348,00 –	– –	4714? –	– –	47141	– 3771	50912
25	1106-0101-0121 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-3 из бетона В20 W6 F50	м3	2,508	29770,05 3380,00	1855,81 403,76	74663 8477	4655 1013	61531	8636 6664	89963
26	214-403-0101 РС295503)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00513	450224,00 –	– –	2301 –	– –	2301	– 184	2485
27	261-102-0252 РС295503)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01814	419679,00 –	– –	7613 –	– –	7613	– 609	8222
28	261-102-0252 РС295503)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02144	419679,00 –	– –	8998 –	– –	8998	– 720	9718
29	214-216-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,7133	392348,00 –	– –	7734435 –	– –	7734435	– 618755	8353190
30	1106-0101-0121 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛ из бетона В30 W6 F50	м3	1,9	29770,05 3380,00	1855,81 403,76	56563 6422	3526 767	46015	6542 5648	68154
31	1108-0101-0101 РС295503)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	37,104	1044,32 460,19	12,44 5,87	38748 17405	462 218	20881	16390 4411	59549
32	1108-0101-0303 Изм. и доп. вып. 20 РС295503)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	86,576	2424,85 230,38	6,78 1,99	209934 20725	587 172	188622	19434 18349	247718
33	1106-0101-0119 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Фундаменты ленточные бетонные под перегородки подвала. Устройство из бетона В15 W6 F50	м3	1,84	27128,48 3530,64	1388,04 334,14	49916 6496	2554 615	40866	6471 4531	60098
34	1108-0101-0303 Изм. и доп. вып. 20 РС295503)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	2,532	2424,85 230,38	6,78 1,99	6140 606	17 5	5517	568 537	7245
35	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	12,32	906,48 306,34	20,10 2,93	11168 3774	248 36	7146	3543 1177	15088
36	1107-0501-0101 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	43	1809,60 441,62	1055,36 283,45	81603 18990	45380 12188	17813	36790 9478	177951
37	1107-0501-0102 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	77	2160,58 510,90	1034,85 277,94	166305 39339	79683 21401	47843	71674 19043	257982
38	1107-0501-0103 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	52	2775,55 777,59	1318,27 354,07	144329 40435	68550 18412	35344	69439 17701	230869
39	1107-0501-0104 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	67	4515,61 1184,45	2312,10 620,99	302546 79358	154910 41666	68278	142738 35623	480907
40	221-105-0101 РС295503)	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	276,27	26819,00 –	– –	7409285 –	– –	7409285	– 592743	8002028
41	1108-0301-0701 РС295503)	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0556	75716,46 73320,00	2396,46 792,18	4210 4077	133 44	–	3832 643	8886
42	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	392348,00 –	– –	19617 –	– –	19617	– 1569	21186
43	1106-0101-0119 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Устройство монолитных подлоз из бетона кл В15	м3	30	27387,30 3530,64	1388,04 334,14	821619 105919	41641 10024	674059	105508 74170	1001298
44	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	716,82	906,48 306,34	20,10 2,93	649703 219591	14408 2100	415784	206173 68476	924432
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				22386373 910886	635376 164917	20840111 –	1058422 187582	25320083
РАЗДЕЛ 3. Монолитный пояс											
Монолитный пояс наружные стены на отм.-0,630											
45	1106-0701-0201 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Пояса в опалубке. Устройство из бетона В20 F50	м3	7,308	39929,38 10923,00	4878,89 1066,07	291804 79825	35655 7791	176324	79931 29723	401257
46	214-210-0601 РС295503)	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Bp1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07144	415244,00 –	– –	8903 –	– –	8903	– 712	9615
47	1106-0101-0701 Изм. и доп. вып. 1 РС295503)	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,406	21831,31 20139,12	1403,99 419,20	8863 8176	570 170	117	7895 1317	17775
48	214-210-0601 РС295503)	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Bp1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04365	415244,00 –	– –	18125 –	– –	18125	– 1450	19575
49	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3605	386515,00	–	139350	–	139350	–	150499

	РС295503)				–	–	–	–		11148	
	витный пояс внутренние стены из отм.-0,630										
	1106-0701-0201 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Пояса к опалубке. Устройство из бетона В20 Р50	м3	7,98	39929,38 10923,00	4878,89 1066,07	318636 87166	38933 8507	192537	87062 32456	438154
	214-210-0601 РС295503)	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02274	415244,00 –	– –	9443 –	– –	9443	– 755	10198
	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1 РС295503)	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,399	21831,11 20139,12	1403,99 419,20	8711 8036	560 167	115	7465 1294	17470
	214-210-0601 РС295503)	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04289	415244,00 –	– –	17810 –	– –	17810	– 1425	19235
	214-210-0201 РС295503)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,35431	386515,00 –	– –	136946 –	– –	136946	– 10956	147902
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				958591	75718	699670	181853	1231679
		РАЗДЕЛ 4. Приямок									
	1108-0101-0201 РС295503)	Основание под приямок песчаное. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 основания	0,567	4039,75 878,28	1051,47 448,31	2291 498	596 254	1197	700 239	3230
	1106-1001-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство из бетона кл В15 W6	м3	0,6	30052,84 4678,68	2285,45 744,27	18032 2807	1372 447	13853	2961 1679	22672
	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	2,613	906,48 306,34	20,10 2,93	2369 800	53 8	1516	752 256	3370
	1106-0301-0407 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01952	1160806,54 266904,00	1428,54 622,47	22659 5210	28 12	17421	4752 2193	29604
	1108-0201-0703 РС295503)	Решетки приямков металлические. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,0244	914555,65 54990,00	9894,21 3652,83	22315 1342	241 89	20732	1331 1892	25537
	212-509-0801 РС295503)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0244	868671,00 –	– –	21196 –	– –	21196	– 1696	22892
	241-108-0117 РС295503)	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 48,3х3,5 мм	м	1,4	1527,00 –	– –	2138 –	– –	2138	– 171	2369
	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	0,85	95,73 49,15	2,67 0,29	81 42	2 –	37	29 9	119
	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	1,7	81,67 28,71	1,89 0,29	139 49	3 –	87	34 14	187
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				91220 10748	2295 810	78177 –	10589 8143	109920
		РАЗДЕЛ 5. Стены и деформационный шов									
		Наружные стены -готово									
	1108-0201-1003 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены наружные из кирпича силикатного М125, толщиной 500 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м с расшивкой швов В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	381,35	31648,68 7056,28	2055,57 484,11	12069224 2690912	783891 184615	8594421	2674241 1179477	15922942
	1115-0108-1807 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	656,94	298,56 295,10	3,46 1,13	196136 193863	2273 742	–	155684 28146	379966
6	234-101-0204 РС295503)	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П100-110	м3	66,351	33894,00 –	– –	2248901 –	– –	2248901	– 179912	2428813
7	261-105-0707 РС295503)	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	656,94	147,00 –	– –	96570 –	– –	96570	– 7726	104296
8	1108-0201-0701 РС295503)	Стены и другие конструкции. Армирование кладки В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,56112	525940,46 73320,00	2396,46 792,18	295116 41141	1345 445	252630	38675 26703	360494
	ренние стены первого этажа										
9	1108-0201-0107 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Стены внутренние из кирпича силикатного М125. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	28,996	27590,67 6710,34	2977,45 786,31	800019 194573	86334 22800	519112	202157 80174	1082350
70	1108-0201-0107 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Стены внутренние из кирпича керамического М100. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	10,2	33228,26 6710,34	2977,45 786,31	338928 68445	30370 8020	240113	71113 32803	442845
71	1108-0201-0701 РС295503)	Стены и другие конструкции. Армирование кладки В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,04774	525940,46 73320,00	2396,46 792,18	25108 3500	115 38	21493	3290 2272	30670
72	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены из легкобетонных камней. Кладка бесобликовых при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	1,932	9095,08 4657,44	2740,76 645,48	17572 8998	5295 1247	3279	9528 2168	29268
73	213-301-0102 РС295503)	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	1,932	22353,00 –	– –	43186 –	– –	43186	– 3455	46641
74	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Монтаж арматуры для перекрытия отверстий В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,1048	33310,05 17991,60	10567,01 3265,80	3491 1886	1107 342	498	1537 402	5430
75	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1048	392348,00 –	– –	41118 –	– –	41118	– 3289	44407
	ренние стены 2-5этажей										

76	1108-0201-0107 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Стены внутренние из кирпича силикатного М125. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	112,053	27590,67 6710,34	2977,45 786,31	3091617 751914	333632 88108	2006071	783221 309827	4182665
77	1108-0201-0107 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Стены внутренние из кирпича керамического М100. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	16,735	33228,26 6710,34	2977,45 786,31	556075 112258	49828 13159	393949	116674 53820	726569
78	1108-0201-0701 РС295503)	Стены и другие конструкции. Армирование кладки В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,1563	525940,46 73320,00	2396,46 792,18	82204 11460	375 124	70369	10773 7438	100415
79	1108-0301-0101 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	9,161	9095,08 4657,44	2740,76 645,48	83320 42467	25108 5913	18545	45179 10280	138779
80	113-301-0102 РС295503)	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	9,161	22353,00 –	– –	204776 –	– –	204776	– 16382	221158
Перегородки подвала -готово												
81	1108-0201-0107 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Стены внутренние из керамического кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ. 250мм В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	4,36	33228,26 6710,34	2977,45 786,31	144875 29257	12981 3428	102637	30397 14022	189294
82	1108-0401-0303 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,01	5810,30 2199,56	273,72 70,86	23299 8820	1097 284	13382	8467 2541	34307
Перегородки первого этажа												
83	1108-0401-0303 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	37,15	5810,30 2199,56	273,72 70,86	215853 81714	10168 2632	123971	78442 23544	317838
84	1108-0401-0303 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	99,785	5687,67 2199,56	273,72 70,86	567544 219483	27313 7071	320748	210695 62259	840498
Перегородки 2-5этажей												
85	1108-0401-0303 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	148,59	5810,30 2199,56	273,72 70,86	863352 326833	40672 10529	495847	313746 94168	1271266
86	1108-0401-0303 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 перегородок (за вычетом проемов)	399,142	5687,67 2199,56	273,72 70,86	2270188 877997	109253 28283	1282996	842785 249038	3362010
Вентканалы												
87	1108-0201-0109 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены проемов и каналов из кирпича керамического М100. Кладка В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	40,81	33645,17 6937,70	2242,44 528,12	1373099 283128	91514 21553	998417	283353 83513	1788924
88	1108-0201-0701 РС295503)	Стены и другие конструкции. Армирование кладки В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,06558	525940,46 73320,00	2396,46 792,18	34491 4808	157 52	29526	4526 3121	42132
89	1115-0201-0101 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатуренной поверхности	163,24	1260,09 896,34	34,26 29,47	205809 146319	5593 4811	53948	120903 26141	352904
90	1115-0203-0201 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены внутри зданий. Оштукатуривание известково-песчаным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуренной поверхности	107,39474	959,42 876,20	81,52 65,33	103037 94099	8755 7016	183	80892 14714	198644
91	1106-1501-0312 РС295503)	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	1,62166	2150,16 2066,28	9323,49 2964,97	34968 3351	15120 4807	16497	7423 3391	45783
Кладка ограждения лоджий												
92	1108-0201-0103 Изм. и доп. вып. 21 РС295503)	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 кладки	5,08	28609,51 7435,61	2977,45 786,31	171085 44465	17805 4702	108815	45725 17345	234155
93	1108-0201-0701 РС295503)	Стены и другие конструкции. Армирование кладки В ТОМ ЧИСЛЕ	т металлических изделий	0,08752	525940,46 73320,00	2396,46 792,18	46030 6417	209 69	39404	6032 4165	56227
Деформационный шов												
94	1107-0515-0102 РС295503)	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов В ТОМ ЧИСЛЕ	м шва	14,4	868,45 699,40	2,80 1,32	12462 10071	40 19	2351	11907 1950	26318
95	234-102-0203 РС295503)	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	м3	4,89456	42045,00 –	– –	205792 –	– –	205792	– 16463	222255
Зонты -готово												
96	1120-0701-0208 РС295503)	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4688 мм. Установка над шахтами 3н-1	зонт	2	4892,25 4140,00	241,65 68,22	9784 8209	483 136	1002	8267 1444	19495
97	1109-0701-0107 Изм. и доп. вып. 17 РС295503)	Конструкции листовые массой до 0,5 т Изготовление В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,1	377585,76 228783,00	138731,30 22112,10	37759 22878	13873 2211	1008	17312 4806	59476
98	214-201-0102 РС295503)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03204	438170,00 –	– –	14039 –	– –	14039	– 1123	15162
99	1107-0107-0103 РС295503)	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т стальных элементов	0,00804	990405,15 67508,70	7324,77 1511,61	67391 4593	499 103	62299	5541 5835	78767
100	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,11	95,73 49,15	2,67 0,29	393 202	11 1	180	140 4,3	576
101	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,11	81,67 28,71	1,89 0,29	336 118	8 1	210	82 3,3	452
102	1120-0701-0501 РС295503)	Зонты. Установка над шахтами 3н-2 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности зонта	1,352	7629,03 1238,40	144,03 61,61	10314 1674	194 83	8446	1722 963	12999

103	1109-0701-0107 Изм. и доп. вып. 17 РС295503)	Конструкция листовые массой до 0,5 т Изготовление В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,14412	377585,76 228781,00	138731,70 22112,10	54418 32972	19994 3187	1452	24950 6349	85717
104	214-201-0102 РС295503)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08476	438170,00 –	– –	37139 –	– –	37139	– 2971	40110
105	1107-0107-0103 РС295503)	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т стальных элементов	0,05936	990465,15 67508,70	7324,77 1511,01	58794 4007	435 90	54352	4834 5090	68719
106	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	13,6932	95,73 49,15	2,67 0,29	1311 673	37 4	601	467 142	1920
107	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	13,6932	81,67 28,71	1,89 0,29	1118 393	26 4	699	274 111	1503
108	1120-0701-0503 РС295503)	Зонты. Установка над махтами Зн-3 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности мата	1,646	7629,03 1238,40	144,03 61,61	12557 2038	237 101	10282	2097 1172	15826
109	1109-0701-0107 Изм. и доп. вып. 17 РС295503)	Конструкции листовые массой до 0,5 т Изготовление В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,04239	377585,76 228781,00	138731,70 22112,10	16006 9698	5881 937	427	7338 1868	25212
110	214-201-0102 РС295503)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02466	438170,00 –	– –	10805 –	– –	10805	– 864	11669
111	1107-0107-0103 РС295503)	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т стальных элементов	0,01773	990465,15 67508,70	7324,77 1511,01	17561 1197	130 27	16234	1444 1520	20525
112	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,1116	95,73 49,15	2,67 0,29	394 202	11 1	181	140 43	577
113	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	4,1116	81,67 28,71	1,89 0,29	336 118	8 1	210	82 33	452
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26815711 6347421	1702177 427696	18766113 –	6230049 2643659	35689420

РАЗДЕЛ 6. Перемычки

Перемычки подвала

114	1107-0503-0110 Изм. и доп. вып 19 РС295503)	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	41	479,13 188,59	248,54 58,53	19644 7732	10199 2400	1722	11956 2528	34128
115	222-102-0101 РС295503)	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,425	101631,00 –	– –	144824 –	– –	144824	– 11586	156410
116	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып 16 РС295503)	Монтаж металлических перемычек В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,02853	33310,05 17991,60	10567,01 3265,80	950 513	301 93	136	418 110	1478
117	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02853	392348,00 –	– –	11194 –	– –	11194	– 895	12089
118	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	2,1104	95,73 49,15	2,67 0,29	202 104	6 1	92	72 22	296
119	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	2,1104	81,67 28,71	1,89 0,29	172 61	4 1	107	42 17	231

Перемычки 1-5 этажей

120	1107-0503-0110 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	251	479,13 188,59	248,54 58,53	120262 47336	62384 14691	10542	73192 15476	208930
121	222-102-0101 РС295503)	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	11,982	101631,00 –	– –	1217743 –	– –	1217743	– 97419	1315162
122	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Монтаж металлических перемычек В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	2,4183	33310,05 17991,60	10567,01 3265,80	80554 43509	25555 7898	11490	35471 9282	125307
123	214-201-0102 РС295503)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,3685	438170,00 –	– –	1037806 –	– –	1037806	– 83024	1120830
124	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0498	392348,00 –	– –	19539 –	– –	19539	– 1563	21102
125	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	112,84	95,73 49,15	2,67 0,29	10802 5546	302 33	4954	3849 1172	15824
126	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	112,84	81,67 28,71	1,89 0,29	9216 3240	214 33	5762	2258 918	12392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2672908 108041	98956 25150	2465911 –	127258 224012	3024179

РАЗДЕЛ 7. Проемы

Проемы подвала

127	1109-0403-0402 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	1,89	3343,72 2733,06	52,94 22,06	6320 5165	100 42	1055	3593 793	10706
128	223-207-0103 РС295503)	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173- 2003 однопольный	м2	1,89	27695,00 –	– –	52344 –	– –	52344	– 4187	56531
129	1110-0107-0106 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	3,78	1840,43 1244,48	86,31 37,90	6957 4704	326 143	1927	4363 906	12225
130	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3,78	5812,00	–	21969	–	21969	–	23777

	РС295503)				–	–	–	–		1758		
131	223-502-0201 РС295503)	Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520,00 –	– –	2080 –	– –	2080	– 166	2246	
132	1110-0111-0401 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Наличники. Установка и крепление В ТОМ ЧИСЛЕ	м коробок	10,2	416,87 88,05	1,24 0,59	4252 898	33 6	3341	814 405	5471	
133	223-502-0204 РС295503)	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	5262,00 –	– –	10524 –	– –	10524	– 842	11366	
134	1110-0106-0201 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	3,9	4322,43 2171,36	454,88 143,49	16857 1468	1930 552	6459	8118 1998	26973	
135	223-102-0208 РС295503)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно- откидная створки	м2	3,9	27177,00 –	– –	105990 –	– –	105990	– 8479	114469	
136	1110-0501-0401 Изм. и доп. вып. 8 РС295503)	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м В ТОМ ЧИСЛЕ	м	7	1274,83 260,21	5,63 2,69	8924 1823	40 19	7063	1656 846	11427	
137	223-501-0108 РС295503)	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	7	2902,00 –	– –	20314 –	– –	20314	– 1625	21939	
Проемы 1-5 этажей												
138	1110-0501-0105 Изм. и доп. вып. 14 РС295503)	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (отводных, поворотно- отводных) двухстворчатых В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 проемов	33	3189,05 1419,04	194,97 90,69	1053,39 46828	6434 2993	51977	44839 12066	162084	
139	1110-0501-0108 Изм. и доп. вып. 14 РС295503)	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (отводных, поворотно- отводных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 проемов	109,408	2715,62 1305,86	194,24 91,79	297273 142950	21263 10048	133660	137098 34798	469760	
140	1110-0501-0106 Изм. и доп. вып. 14 РС295503)	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (отводных, поворотно- отводных) двухстворчатых В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 проемов	43,035	2414,87 1044,85	191,74 90,69	103924 44836	8252 3903	50836	43865 11823	159612	
141	1110-0501-0301 Изм. и доп. вып. 14 РС295503)	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 проемов	32,66	3958,63 1642,98	201,33 93,03	179289 55660	6575 3058	69054	51046 14427	194762	
142	223-102-0207 РС295503)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створки	м2	76,035	14605,00 –	– –	1875403 –	– –	1875403	– 150032	2025435	
143	223-102-0209 РС295503)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	109,468	28339,60 –	– –	3102214 –	– –	3102214	– 248177	3350391	
144	223-204-0204 РС295503)	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с порогом ГОСТ 23166-99 БП 22-7	м2	32,66	34193,80 –	– –	1116743 –	– –	1116743	– 89339	1206082	
145	1110-0501-0402 Изм. и доп. вып. 8 РС295503)	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м2	68	1866,34	11,01	126911	749	10309	16390	154765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			262,55	5,26	17853	358		11464		
146	223-501-0108 РС295503)	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	68	2902,00 –	– –	197336 –	– –	197336	– 15787	213123	
147	1115-0108-1902 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м	64,6	1891,81 500,83	5,90 1,16	122211 32354	381 81	89476	25948 11853	160012	
148	1109-0403-0403 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	2,73	2898,77 2388,16	54,88 23,50	7486 6520	150 64	1216	4543 994	13423	
149	223-207-0104 РС295503)	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	2,73	36431,00 –	– –	99457 –	– –	99457	– 7957	107414	
150	1110-0107-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	2,73	2937,92 1233,43	567,20 155,65	8021 3307	1549 425	3105	3403 915	12349	
151	261-104-0217 РС295503)	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	2,73	15130,00 –	– –	41305 –	– –	41305	– 3304	44609	
152	1110-0107-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	28,35	2937,92 1233,43	567,20 155,65	83298 34968	16080 4413	32242	35442 9499	128231	
153	261-104-0217 РС295503)	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	28,35	15130,00 –	– –	428936 –	– –	428936	– 34315	463251	
154	1110-0111-0401 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Наличники. Установка и крепление В ТОМ ЧИСЛЕ	м коробок	83,5	416,87 88,05	1,24 0,59	34809 7352	103 49	27354	6661 3318	44788	
155	223-502-0201 РС295503)	Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	34	520,00 –	– –	17680 –	– –	17680	– 1414	19094	
156	223-502-0304 РС295503)	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	15	5268,00 –	– –	78930 –	– –	78930	– 6314	85244	
157	1110-0107-0106 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	114,45	1840,43 1244,48	86,31 37,90	210637 142431	9879 4338	58327	132092 27418	270147	
158	1110-0111-0401 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Наличники. Установка и крепление В ТОМ ЧИСЛЕ	м коробок	332	416,87 88,05	1,24 0,59	138401 29233	412 196	106756	26486 13191	378078	
159	223-502-0201 РС295503)	Петли ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	136	520,00 –	– –	67600 –	– –	67600	– 5408	73008	
160	223-502-0303 РС295503)	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	65	3481,00 –	– –	226265 –	– –	226265	– 18101	244366	

161	223-201-0102 РС295503)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухим полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	35,4	7022,00 –	– –	224087 –	– –	224087	– 17927	242014
162	223-201-0103 РС295503)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухим полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	66,15	5812,00 –	– –	384464 –	– –	384464	– 30757	415221
163	223-201-0112 РС295503)	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остеклеными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м2	18,9	9616,00 –	– –	181742 –	– –	181742	– 14539	196281
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тонн				9466584 583408	74236 10688	9008940 –	540967 817092	11036633
		РАЗДЕЛ 8. Перекрытие и покрытие									
		Плиты перекрытия над подвалом									
164	1107-0601-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые при опирании на плиты. Устройство плит ПГ 75.150.12-6 В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 сборных конструкций	0,396	11455,74 4568,76	2835,38 999,64	4536 1809	1123 380	1604	2583 570	7689
165	225-202-1204 РС295503)	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015 2012 марки П10п-3	шт	3	16706,00 –	– –	50118 –	– –	50118	– 4009	54127
166	225-202-1104 РС295503)	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,396	69263,00 –	– –	17428 –	– –	17428	– 2194	29922
167	1107-0504-0105 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	9	2966,08 775,26	788,74 178,80	26695 4999	7098 1609	12638	10133 2944	39751
168	1107-0504-0106 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	28	3997,63 937,35	903,46 296,59	111934 26246	26137 5796	59551	37809 11979	161722
169	222-203-0404 РС295503)	Плиты перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949- 92	м2	226,8	6291,00 –	– –	1426799 –	– –	1426799	– 114144	1540943
170	1107-0107-0103 РС295503)	Анкеровка плит В ТОМ ЧИСЛЕ	т стальных элементов	0,0341	990465,15 67508,70	2024, 77 1931,01	33775 1302	280 52	31223	2777 2924	39476
		Плиты перекрытий 1-5этажей									
171	1107-0504-0105 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	41	2966,08 775,26	788,74 178,80	111600 18704	32338 7332	57567	46062 11414	111085
172	1107-0504-0106 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны В ТОМ ЧИСЛЕ	шт. сборных конструкций	140	3997,63 937,35	903,46 296,59	595668 131229	136685 28979	297754	189045 59697	809610
173	222-203-0404 РС295503)	Плиты перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949- 92	м2	1120,5	6291,00 –	– –	7049366 –	– –	7049366	– 563925	7613291
174	1107-0107-0103 РС295503)	Анкеровка плит В ТОМ ЧИСЛЕ	т стальных элементов	0,16075	990465,15 6758,70	2024, 77 1931,01	166217 10852	1178 243	147187	13092 13705	180954
		Монолитный участок МУ-1									
175	1106-0801-0109 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Монолитный участок перекрытий МУ-1 из бетона кл В20 F50. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	2,76	37683,68 10278,92	2745,64 859,28	104007 28370	7878 1709	68059	27372 10510	141889
176	1106-0301-0701 Изм. и доп. вып. 1 РС295503)	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,01816	21931,11 20139,12	2103,39 859,28	396 366	26 8	4	340 50	795
177	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,04026	3923,48,00 –	– –	15796 –	– –	15796	– 1264	17060
178	261-102-0252 РС295503)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 В ТОМ ЧИСЛЕ	т	0,01324	419679,00 –	– –	5557 –	– –	5557	– 445	6002
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тонн				969601	26643	9250351	329191	10827856
		РАЗДЕЛ 9. Кровля									
179	1112-0101-1501 РС295503)	Пароизоляция окрасочная. Устройство в один слой В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 изолируемой поверхности	215,36	700,10 220,26	16,45 4,55	179156 47435	5301 980	117020	44562 17176	231874
180	1112-0101-1303 РС295503)	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита	м2 утепляемого покрытия	215,36	623,19 582,34	40,86 13,48	134216 125413	8797 2892	–	31804 20189	272431
181	1112-0101-1304 РС295503)	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты , на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	215,36	491,69 450,84	40,86 13,48	105890 97093	8797 2892	–	91986 15839	213797
182	234-101-0208 РС295503)	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	44,36416	69819,00 –	– –	3061970 –	– –	3061970	– 244958	3306928
183	1112-0101-1701 РС295503)	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	215,36	661,53 249,80	110, 62 28,48	142467 53797	23823 6129	64847	55132 15808	213407
184	1112-0101-1702 РС295503) Коэффициенты по тех. части-1	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	215,36	162,81 9,30	16,36 4,48	35020 2003	3524 948	29493	2714 3015	40753
185	1112-0101-1701 РС295503)	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство кровли лоджий В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	11,25	635,05 249,80	110, 62 28,48	7144 2810	1244 320	3099	2880 802	10826
186	1112-0101-1702 РС295503) Коэффициенты по тех. части-1	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	11,25	243,91 13,95	24,54 6,60	2744 157	276 74	2311	213 237	3153
187	1112-0101-0212 РС295503)	Кровля плоские двухслойные из наплавляемых битумно- полимерных материалов. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	11,25	1932,26 157,84	15,46 5,61	21738 1776	174 63	19788	1692 1874	25304

188	1110-0102-0401 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Элементы каркаса из брусьев. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	14,536	114059,00 26685,00	1175,59 528,12	1657962 387893	17089 7677	1252980	356013 161118	2175893
189	215-204-0302 РС295503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	8,82	68991,00 –	– –	608501 –	– –	608501	– 48689	657181
190	1112-0101-0705 РС295503)	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	364,8	2748,77 2140,92	104,34 30,43	1002751 781008	38071 11101	183672	728740 138519	1870810
191	224-101-0302 РС295503)	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	403,4088	2542,00 –	– –	1025618 –	– –	1025618	– 82049	1107667
192	214-210-0601 РС295503)	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0075	415244,00 –	– –	3114 –	– –	3114	– 249	3363
193	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0093	392348,00 –	– –	3649 –	– –	3649	– 292	3941
194	1110-0102-0205 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены. Устройство карнизов В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой и	19,7	4553,19 1756,04	18,17 13,20	89698 34594	555 260	54549	31369 9685	130752
195	1112-0101-0707 РС295503)	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей В ТОМ ЧИСЛЕ	м труб	55,6	1602,61 1452,32	94,09 17,45	89105 80749	5231 1526	3125	75693 13184	177982
196	224-106-0104 РС295503)	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	1918,00 –	– –	7672 –	– –	7672	– 614	8286
197	224-106-0103 РС295503)	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	8	2006,00 –	– –	16048 –	– –	16048	– 1284	17332
198	224-106-0102 РС295503)	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	70	2135,00 –	– –	149450 –	– –	149450	– 11956	161406
199	224-106-0101 РС295503)	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	55,6	1638,00 –	– –	91073 –	– –	91073	– 7286	98359
200	224-106-0108 РС295503)	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	94	1047,00 –	– –	98418 –	– –	98418	– 7873	106291
201	224-106-0111 РС295503)	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2256,00 –	– –	9024 –	– –	9024	– 722	9746
202	214-105-0103 РС295503)	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,10838	725115,00 –	– –	78588 –	– –	78588	– 6287	84875
203	1110-0115-0101 Изм. и доп. вып. 10 РС295503)	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	12,91	8934,99 976,56	63,16 28,08	115351 12607	816 363	101928	11673 10162	137186
204	1110-0115-0201 Изм. и доп. вып. 10 РС295503)	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 обработанной поверхности	468,6	311,48 37,00	2,93 1,30	145960 17338	1373 609	127249	16153 12969	179082
205	1110-0116-0103 РС295503)	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия по фермам	468,6	71,60 51,42	2,28 1,01	33552 24095	1068 473	8389	22112 4453	64117
206	1110-0104-0206 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Карниз Подшивка профлистом оцинкованным по дереву карниза	м2 потолков	31,08	296,73 280,37	3,42 1,61	9222 8714	106 50	402	7888 1369	18478
207	214-204-0106 РС295503)	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	33,5664	3020,00 –	– –	101371 –	– –	101371	– 8110	109481
208	1112-0101-2003 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м планки	11,2	960,89 363,96	12,37 3,25	10762 4876	138 36	6548	3784 1164	15709
209	224-105-0111 РС295503)	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	11,2	1741,00 –	– –	19499 –	– –	19499	– 1560	21059
210	214-210-0601 РС295503)	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,017	415244,00 –	– –	7059 –	– –	7059	– 565	7624
211	214-210-0101 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,011	392348,00 –	– –	4316 –	– –	4316	– 345	4661
212	1110-0106-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Окна слуховые. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	слуховое окно	2	21467,90 7466,24	912,88 391,53	42936 14932	1826 784	26178	14145 4566	61647
213	1110-0102-0401 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Элементы каркаса из брусьев. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	0,52	114059,00 26685,00	1175,59 528,12	59311 13876	612 275	44823	12736 5764	77810
214	1110-0115-0102 Изм. и доп. вып. 10 РС295503)	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	0,52	8236,24 2398,88	45,56 20,12	4283 1247	23 10	3013	1132 433	5848
215	1110-0116-0103 РС295503)	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия по фермам	0,52	71,60 51,42	2,28 1,01	37 27	2 1	8	25 5	66
216	1112-0101-1201 РС295503)	Кровля. Ограждение перилами В ТОМ ЧИСЛЕ	м ограждения	35,4	108,60 76,70	24,52 7,00	3844 2715	882 248	247	2726 526	7096
217	1109-0701-0103 Изм. и доп. вып. 17 РС295503)	Конструкции решетчатые Изготовление ограждения кровли В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,1903	180950,79 133497,00	41973,48 14541,78	34435 25404	7987 2767	1044	19439 4310	58183
218	214-210-0102 РС295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1903	385470,00 –	– –	73393 –	– –	73393	– 5871	79264
219	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Окрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	7,3	95,73 49,15	2,67 0,29	699 359	19 2	321	249 76	1024

220	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	14,6	81,67 28,71	1,89 0,39	1192 419	27 4	746	292 119	1603
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тонн				52752,32 1748537	128161 40484	7416534 –	1423369 872040	11772645
		РАЗДЕЛ 10. Полы									
		ТИП 1									
221	1111-0101-0102 РС295503)	Грунт. Уплотнение щебня В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площадь уплотнения	199,2	276,12 80,77	34,11 12,91	55003 16089	6795 2572	32119	17541 5804	78348
222	1111-0101-0209 Изм. и доп. вып. 14 РС295503)	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	11,952	25625,05 4123,16	7,68 –	306271 49256	92 –	256923	46301 28206	380777
223	1111-0101-0401 РС295503)	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	199,2	1779,15 743,81	86,61 13,44	354407 148167	17252 2677	188988	141704 39096	535897
224	1111-0101-0402 РС295503)	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	199,2	1105,51 448,79	43,17 7,67	220218 89909	8600 1528	122219	85471 24455	330144
225	1111-0101-1503 РС295503)	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона В7,5 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	199,2	1103,64 385,19	105,20 39,68	210845 76730	20956 7904	122159	79556 23952	323353
226	1111-0101-1502 РС295503) Коэффициенты по тех. части 1	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	199,2	1179,31 111,00	47,00 23,33	234919 22111	9368 4647	203440	25153 20806	289878
227	1111-0101-1508 РС295503)	Покрытия цементные. Железнение В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	199,2	167,30 144,50	4,00 1,37	33326 28784	797 273	3745	27314 4851	65491
228	1111-0101-3902 РС295503)	Плинтуса цементные. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	219,12	180,69 152,57	1,24 0,59	39593 33431	271 129	5891	31547 5691	76831
		ТИП 2									
229	1111-0101-0803 РС295503)	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	8,822	14283,66 4224,32	1800,54 617,13	126010 37267	15884 5444	72859	40149 13253	179451
230	1111-0101-1101 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	160,2	723,94 379,85	32,02 15,60	115975 60852	5129 2499	49994	59550 14042	189567
231	1111-0101-3602 Изм. и доп. вып. 6 РС295503)	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	160,2	3094,15 445,41	23,97 11,63	495683 71385	3840 1863	420488	68825 45161	609668
232	1111-0101-4003 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самоклеящихся винтах В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	176,44	290,13 94,64	2,47 0,96	51191 16698	435 169	34058	15856 5364	72410
		ТИП 3									
233	1111-0101-0803 РС295503)	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	0,472	14283,66 4224,32	1800,54 617,13	6742 1994	850 293	3898	2148 711	9601
234	1111-0101-1101 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	11,8	723,94 379,85	32,02 15,60	8542 4482	378 184	3682	4386 1034	13963
235	1111-0101-0401 РС295503)	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	11,8	1779,15 743,81	86,61 13,44	20994 8777	1022 159	11195	8399 2351	31745
236	1111-0101-0402 РС295503)	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	11,8	1105,51 448,79	43,17 7,67	13045 5296	510 91	7139	5063 1449	19557
237	1111-0101-1103 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	11,8	723,94 379,85	32,02 15,60	8542 4482	378 184	3682	4386 1034	13963
238	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	11,8	4103,35 1443,95	85,68 37,60	48417 17038	1011 444	30348	16403 5188	70038
239	1111-0101-3904 РС295503)	Плинтуса из плиток керамических. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	12,98	524,02 341,02	1,87 0,88	6802 4426	24 11	1362	4172 879	11862
		ТИП 4									
240	1111-0101-0803 РС295503)	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 изоляции	35,288	14283,66 4224,32	1800,54 617,13	504042 149068	63537 21777	291437	160964 53171	717897
241	1111-0101-1101 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	641,6	723,94 379,85	32,02 15,60	464480 243712	20544 10009	200224	238497 56238	729216
242	1111-0101-3602 Изм. и доп. вып. 6 РС295503)	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	641,6	3094,15 445,41	23,97 11,63	1985207 285775	15379 7462	1684053	275843 180868	2441718
243	1111-0101-4003 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самоклеящихся винтах В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	705,76	290,13 94,64	2,47 0,96	204762 66793	1744 678	136223	63422 21455	289639
		ТИП 5									
244	1111-0101-1101 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	47,2	723,94 379,85	32,02 15,60	34179 17929	1511 736	14730	17545 4137	55853
245	1111-0101-0401 РС295503)	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	47,2	1779,15 743,81	86,61 13,44	83976 35108	4088 634	44780	33598 9486	126980
246	1111-0101-0402 РС295503)	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	47,2	1105,51 448,79	43,17 7,67	52180 21183	2038 362	28959	20252 5795	78227
247	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство на растворе М200	м2 стяжки	47,2	757,46	32,02	35750	1511	16313	17545	53963

	РС295503)				379,85	15,60	17929	786		4264	
248	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	47,2	4103,15 1443,92	85,68 37,63	193669 68153	4044 1776	121472	65730 20792	280155
249	1111-0101-3904 РС295503)	Плинтуса из плиток керамических. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м плинтусов	51,92	524,82 341,02	1,87 0,88	17749 17706	97 46	9446	16496 3515	47450
	ТИП 6										
250	1111-0101-1101 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	54	723,94 379,85	32,02 15,60	30993 30512	1719 842	16852	20973 4733	63899
251	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	54	4103,15 1443,92	85,68 37,63	221570 77972	4627 2032	138971	75203 23742	323515
252	1111-0101-3904 РС295503)	Плинтуса из плиток керамических. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м плинтусов	59,6	524,82 341,02	1,87 0,88	31279 20325	111 52	10843	19155 4035	54468
	ТИП 7										
253	1111-0101-1101 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	21	723,94 379,85	32,02 15,60	15203 7977	673 328	6553	7806 1841	24859
254	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	21	4103,15 1443,92	85,68 37,63	86166 30322	1799 790	54045	29246 9233	124645
255	1111-0101-3904 РС295503)	Плинтуса из плиток керамических. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м плинтусов	23,1	524,82 341,02	1,87 0,88	12123 7878	43 20	4202	7424 1564	21411
	ТИП 8										
256	1111-0101-1101 РС295503)	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 стяжки	55,5	723,94 379,85	32,02 15,60	40179 21082	1777 866	17320	20631 4865	65674
257	1111-0101-2705 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	55,5	4103,15 1443,92	85,68 37,63	227725 80138	4755 2088	142832	77292 24401	329419
258	1111-0101-3904 РС295503)	Плинтуса из плиток керамических. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м плинтусов	61,05	524,82 341,02	1,87 0,88	32040 20819	114 54	11107	19021 4133	55793
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				656491	23713	4525673	1670010	9209825
	РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка										
	Кухня										
259	1115-0206-0104 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 отделываемой поверхности	182,5	419,09 401,70	2,65 1,35	76484 73310	483 246	2691	58845 10825	146156
260	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 отделываемой поверхности	182,5	1308,02 876,68	7,90 2,64	218714 159904	1442 482	77278	121881 29368	396462
261	1115-0405-0102 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	182,5	207,60 203,90	3,04 1,44	37887 37212	555 263	120	25980 5429	73296
262	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурива емой поверхности	472,5	1488,07 1051,54	86,82 68,03	393113 496853	41023 32144	1652.38	423197 90105	1216415
263	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 отделываемой поверхности	472,5	1178,91 755,12	7,90 2,64	557035 356794	3732 1247	196509	286403 67477	918946
264	1115-0405-0103 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	472,5	663,91 516,36	5,14 2,45	312752 243980	2429 1158	06343	196110 40709	549571
265	1115-0203-0201 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурива емой поверхности	44,5	1254,35 876,20	81,52 65,33	55819 38991	3627 2907	33201	33518 7147	90484
266	1115-0107-0105 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности облицовки	44,5	3690,04 1615,83	37,80 18,37	164697 71891	1682 817	91034	58167 17822	240596
267	1115-0204-0101 РС295503)	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурива емой поверхности	49,7	3350,80 2500,63	89,58 15,30	166535 12488	2464 1257	39790	100431 21357	288323
268	1115-0203-0505 РС295503)	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатурива емой поверхности	49,7	942,90 –	48,62 41,11	46862 –	2416 2043	44446	– 3749	50611
269	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	44,2	308,52 182,71	2,73 1,30	13280 8976	120 57	5087	6587 1583	21373
270	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Откосы подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	5,5	186,04 182,71	2,73 1,30	1923 1905	15 7	3	830 147	1979
	Жилые комнаты, коридоры										
271	1115-0206-0104 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 отделываемой поверхности	619,5	419,09 401,70	2,65 1,35	259026 248853	1641 836	9132	199752 36750	496128
272	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 отделываемой поверхности	619,5	1308,02 876,68	7,90 2,64	810318 543103	4894 1635	262321	435791 99689	1345708
273	1115-0405-0104 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	619,5	807,84 648,76	5,46 2,59	500457 401997	3383 1605	95167	323809 65861	889127
274	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатурива емой поверхности	1750,5	1488,07 1051,54	86,82 68,03	2604867 1840721	151979 119087	612167	1567846 303817	4506530
275	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	1750,5	1178,91	7,90	2063682	13829	72801.5	1061167	3374837

	Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	В ТОМ ЧИСЛЕ				785,12	2,64	1321838	6621		249988		
276	1115-0405-0103 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1780,5	661,91	5,14	1158673	8998	2.45787	72665.42	3336832
		В ТОМ ЧИСЛЕ			516,36	2,45	901888	4289		150817		
277	1115-0204-0101 РС295503)	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,6	3350,80	49,58	290179	4254	69330	174996	802389
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2500,63	25,30	216555	2191		37214		
278	1115-0203-0505 РС295503)	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	108	942,90	48,62	101803	5251	96582	–	169980
					–	41,11	–	4440		81147		
279	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	86,6	366,52	2,73	36015	237	9965	12748	41858
		В ТОМ ЧИСЛЕ			182,71	1,30	15813	113		5102		
280	1115-0405-0103 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	21,4	661,91	5,14	14160	110	3605	8882	24891
		В ТОМ ЧИСЛЕ			516,36	2,45	11050	52		1844		
		Санитарные узлы										
281	1115-0206-0104 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	59	419,09	2,65	24726	157	869	19024	47250
		В ТОМ ЧИСЛЕ			401,70	1,15	23300	90		3560		
282	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	59	1308,02	7,90	77172	466	24983	41504	128171
		В ТОМ ЧИСЛЕ			876,68	2,64	51724	156		9494		
283	1115-0405-0102 Изм. к доп. вып. 4 РС295503)	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской	м2 окрашиваемой поверхности	59	241,44	3,04	12524	179	325	9692	24004
					203,90	1,44	12020	85		1778		
284	1115-0203-0201 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	337,5	1254,35	81,52	93303	27513	140112	254213	731761
					876,30	65,33	295718	22049		54204		
285	1115-0107-0105 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	337,5	3699,04	37,80	1248426	12758	690427	441153	1824345
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1615,53	18,37	545243	6200		135166		
286	1115-0204-0101 РС295503)	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,2	3350,80	49,58	191666	2836	45794	115587	331833
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2500,63	25,30	143936	1447		24980		
287	1115-0107-0105 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	57,2	3699,04	37,80	211585	2162	117015	74767	309260
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1615,53	18,37	92408	1051		22908		
		Лоджии										
288	1118-0402-0203 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Потолки лоджии. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатной	м2 окрашиваемой поверхности	55,5	242,98	1,61	13485	90	6572	5491	20494
					122,94	0,73	6823	41		1518		
289	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	279,5	1488,07	86,81	415916	24366	97745	250336	719852
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1051,54	68,03	293905	19014		51309		
290	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	279,5	1178,91	7,90	325505	2208	116241	169435	538855
		В ТОМ ЧИСЛЕ			755,12	2,64	213056	738		33915		
291	1115-0405-0103 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	279,5	661,91	5,14	185904	1437	39244	116000	325091
		В ТОМ ЧИСЛЕ			516,36	2,45	144021	685		24088		
292	1115-0203-0505 РС295503)	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	58	942,90	48,62	54888	2820	51868	–	59063
					–	41,11	–	2384		4375		
293	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Откосы подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской	м2 окрашиваемой поверхности	58	186,04	2,73	10790	158	35	8538	26874
					182,71	1,30	10597	75		1546		
		Лестничная клетка, тамбуры, коридоры (1-5этажи)										
294	1115-0206-0104 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	74,2	419,09	2,65	31098	196	1094	23925	59423
		В ТОМ ЧИСЛЕ			401,70	1,35	29806	100		4402		
295	1115-0206-0206 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	74,2	1308,02	7,90	97055	586	31419	52136	161192
		В ТОМ ЧИСЛЕ			876,68	2,64	65058	196		11946		
296	1115-0405-0104 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	74,2	807,84	5,46	59942	405	13899	38664	106495
		В ТОМ ЧИСЛЕ			648,76	2,59	48138	192		7888		
297	1115-0203-0203 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	231,9	1488,07	86,82	345083	20133	81098	207703	597009
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1051,54	68,03	243852	15776		44223		
298	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	157,7	1178,91	7,90	185914	1246	69586	95599	304034
		В ТОМ ЧИСЛЕ			755,12	2,64	119082	418		22521		
299	1115-0405-0103 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	157,7	661,91	5,14	104383	810	22143	65453	183423
		В ТОМ ЧИСЛЕ			516,36	2,45	81430	386		13587		
300	1115-0206-0203 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	74,2	1178,91	7,90	87475	586	30859	44081	143052
		В ТОМ ЧИСЛЕ			755,12	2,64	56030	196		10596		
301	1115-0403-0308 Изм. и доп. вып. 17 РС295503)	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	74,2	837,75	3,66	62110	271	15080	37551	107689
		В ТОМ ЧИСЛЕ			630,86	1,74	46810	129		7977		
302	1115-0204-0101 РС295503)	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,6	3350,80	49,58	82430	1219	19696	49710	142712
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2500,63	25,30	61515	622		10571		
303	1115-0203-0505 РС295503)	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,6	942,90	48,62	23195	1196	21999	–	25051
					–	41,11	–	1011		1856		
304	1115-0405-0101 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	24,6	366,52	2,73	7393	67	2831	3621	11895
		В ТОМ ЧИСЛЕ			182,71	1,30	4495	32		881		

		Подвал. Тепловой узел									
305	1115-0206-0104 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или вклейку обоями В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 отделываемой поверхности	199,2	419,09 401,70	2,65 1,35	83483 89019	528 269	2936	64230 11817	159530
306	1115-0401-0201 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	199,2	110,01 103,59	0,86 0,42	21914 20635	172 84	1107	16575 3979	41568
307	1115-0203-0201 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	440,3	1254,35 876,20	81,52 65,33	952290 385791	35893 28765	130606	331645 70715	954649
308	1115-0401-0201 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	440,3	110,01 103,59	0,86 0,42	48437 45611	379 185	2447	36636 6806	91879
309	1115-0204-0101 РС295503)	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,2	3350,80 2500,63	49,58 25,30	77739 98815	1150 587	18574	46881 9970	134590
310	1115-0401-0201 Изм. и доп. вып. 4 РС295503)	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 окрашиваемой поверхности	23,2	110,01 103,59	0,86 0,42	2552 2403	20 10	129	1939 359	4841
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				15275322	396510	4583444	8455958	25629784
		РАЗДЕЛ 12. Лестница с ограждением Л1									
311	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	3,184	81062,07 41066,50	27083,67 9232,62	258102 130757	86235 29397	41110	110506 29489	398097
312	1109-0701-0105 Изм. и доп. вып. 17 РС295503)	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Изготовление В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	3,184	202896,91 176640,00	23089,30 7209,60	646024 560511	73516 22955	11997	402592 83889	1132505
313	214-203-0203 РС295503)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	3,0327	548030,00 –	– –	1662011 –	– –	1662011	– 102961	1794972
314	214-201-0102 РС295503)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,146	438170,00 –	– –	63973 –	– –	63973	– 5118	69091
315	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	53,9	95,73 49,15	2,67 0,29	5160 2649	144 16	2367	1839 560	7559
316	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	107,8	81,67 28,71	1,89 0,29	8804 3095	203 31	5506	2157 877	11838
317	1107-0518-0101 РС295503)	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию В ТОМ ЧИСЛЕ	м ступеней	103,2	1546,40 1455,84	57,87 25,18	159588 150243	5972 2609	3373	110365 27196	367149
318	222-301-0101 РС295503)	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	103,2	3328,00 –	– –	343450 –	– –	343450	– 27476	370926
319	1107-0519-0102 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-1 В ТОМ ЧИСЛЕ	м ограждения	28,8	22267,09 1965,78	96,05 40,39	641292 56614	2766 1163	581912	68178 56758	766227
320	1107-0519-0102 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-2 В ТОМ ЧИСЛЕ	м ограждения	1,42	22267,09 1965,78	96,05 40,39	31619 2791	136 57	28692	3362 2798	37779
321	1107-0519-0102 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГл-3 В ТОМ ЧИСЛЕ	м ограждения	2,77	22267,09 1965,78	96,05 40,39	61680 5445	266 112	55969	6557 5459	73696
322	1107-0107-0101 РС295503)	Накладки арматурные стыковые. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т стальных элементов	9,9032	673761,71 168770,00	13177,95 1569,69	2156 860	42 5	1254	1021 254	3431
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3883859	169280	2801614	776577	5033270
		РАЗДЕЛ 13. Наружная отделка									
323	1115-0106-0201 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками под натуральный камень (серый) В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности облицовки	42,449	4020,68 3623,55	34,70 16,47	170674 153816	1473 699	15385	123612 23543	317829
324	1111-0101-1303 РС295503)	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство под отмостку В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия	55,11	2321,24 301,40	158,22 56,08	127924 16610	8720 3091	102594	18519 11715	158158
325	1106-0101-0114 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство отмостки из бетона класса В15 В ТОМ ЧИСЛЕ	м3	5,511	21109,20 1191,16	1227,17 298,68	116333 6564	6763 1646	103066	7472 9904	133709
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				414931	16956	220985	149603	609696
		РАЗДЕЛ 14. Главный вход и пандус									
		Крыльцо и пандус									
326	1101-0201-0501 РС295503)	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,8	171,87 92,88	78,99 38,51	2887 1560	1327 647	–	1589 358	4834
327	1108-0101-0203 РС295503)	Основание под фундаменты песчанно- гравийное. Устройство	м3 основания	0,3948	4974,92 957,10	1795,22 815,06	1964 378	709 322	877	651 209	2824
328	1111-0101-0102 РС295503)	Грунт. Уплотнение щебнем В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 площади уплотнения	9,872	276,12 80,77	34,11 12,91	2726 797	336 127	1593	869 288	3883
329	1106-0101-0119 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Устройство площадки со ступенями и пандуса	м3	1,9	28047,05 3530,64	1388,64 334,14	53289 6708	2637 635	43944	6682 4798	64769
330	1106-0401-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,14	28642,99 3904,56	1342,25 345,13	32653 4451	1530 393	26672	4409 2965	40027
331	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 поверхности	7,98	906,48 306,34	20,10 2,53	7234 2445	160 23	4629	2295 762	10292
332	1111-0101-2702	Покрытие из плиток керамических антискользящих для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,7	1740,33	82,39	13401	634	2352	10062	25349

	Изм. и доп. вып. 17 РС295503)	В ТОМ ЧИСЛЕ:			1352,56	37,63	1045	290		1877		
333	1107-0519-0104 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Ограждения металлические с металлическим поручнем. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ограждения	7,8	19317,49 580,71	89,11 37,09	110676 1609	698 289	145301	5769 12516	168963	
	Козырек над входом - готово											
334	1109-0302-0112 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,06864	30721,49 7785,12	13412,06 3859,80	1149 534	921 265	654	552 213	2873	
335	214-265-0102 РС295503)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,06864	499908,00 –	– –	34314 –	– –	34314	– 2745	37059	
336	1146-0302-0103 РС295503)	Проемы в конструкциях из кирпича для установки козырька	м2	0,66	21804,26 1403,49	7769,86 3716,18	1308 842	467 224	–	895 176	2379	
337	1146-0303-0103 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 заделки	0,66	154609,43 83667,06	1343,31 630,93	9277 5020	81 38	4176	4249 1982	14608	
338	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Монтаж металлоконструкций козырька В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,0843	33310,05 17991,60	10567,91 3265,80	2808 1517	890 275	401	1236 324	4368	
339	214-281-0102 РС295503)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07124	438170,00 –	– –	31215 –	– –	31215	– 2497	33712	
340	261-102-0371 РС295503)	Профиль монтажный перфорированный	шт	6	515,00 –	– –	3090 –	– –	3090	– 247	3337	
341	1112-0101-0716 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	7,3	846,90 749,78	22,42 8,74	6182 5473	164 64	545	5094 902	12178	
342	214-204-0210 РС295503) Коэффициент к объему	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	9,65425	4262,00 –	– –	41146 –	– –	41146	– 3292	44438	
343	1110-0104-0206 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Потолки. Подшивка профилированным оцинкованным листом	м2 потолков	3,3	296,73 280,37	3,42 1,61	979 925	11 5	43	837 145	1962	
344	214-204-0210 РС295503) Коэффициент к объему	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	4,36425	4262,00 –	– –	18600 –	– –	18600	– 1488	20088	
345	1112-0101-0716 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Обшивка фронтонов и торцов из профилированного оцинкованного листа. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	4,02	846,90 749,78	12,42 8,74	3405 3014	90 35	501	3605 497	6797	
346	214-204-0210 РС295503) Коэффициент к объему	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	5,31645	4262,00 –	– –	22659 –	– –	22659	– 1813	24472	
347	1112-0101-0410 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Примыкание к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ:	м примыкания	2	677,07 542,57	15,75 2,89	1354 1085	32 6	237	1004 189	2546	
348	214-105-0102 РС295503)	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,011	233106,00 –	– –	8064 –	– –	8064	– 645	8709	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				451349	10684	390893	48998	540366	
	РАЗДЕЛ 15. Вход в подвал											
	Вход											
349	1111-0101-0102 РС295503)	Грунт. Уплотнение щебнем В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 площади уплотнения	11,52	276,12 80,77	34,11 12,93	3181 930	393 149	1858	1814 336	4531	
350	1107-0501-0101 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	3	1899,60 441,62	1055,36 283,45	5699 1325	3166 850	1208	2567 661	8927	
351	1107-0501-0102 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	5	2160,58 510,90	1034,85 277,94	10860 2554	5175 1390	3474	4654 1237	16694	
352	1107-0501-0103 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	10	2775,55 777,59	1318,27 354,07	27756 7776	13183 3541	6797	13354 3289	44308	
353	221-102-0101 РС295503)	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,91	26819,00 –	– –	51224 –	– –	51224	– 4098	55322	
354	221-102-0101 РС295503)	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,43	26819,00 –	– –	145627 –	– –	145627	– 11650	157277	
355	1108-0101-0307 Изм. и доп. вып. 9 РС295503)	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	41,6976	906,48 306,34	20,10 2,93	37798 12774	838 122	24186	31993 3983	53774	
356	1106-0401-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство из бетона кл В15 F75	м3	1	27904,51 3904,56	1342,25 345,13	27905 3905	1342 345	22658	3867 2542	34314	
357	1106-0401-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство из бетона кл В7,5 F75	м3	0,5	28788,01 3904,56	1342,25 345,13	12894 1952	672 173	10270	1934 1186	16014	
358	1106-0101-0120 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Устройство монолитных покрытий и ступеней из бетона кл В15 F75	м3	1,3	29598,82 4680,00	2083,16 457,35	38478 6084	2709 595	29685	6077 3564	48120	
359	214-403-0101 РС295503)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02886	450224,00 –	– –	12993 –	– –	12993	– 1039	14032	
360	1106-0301-0408 Изм. и доп. вып. 22 РС295503)	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01256	972486,54 78184,00	1428,54 622,47	12209 982	18 8	11209	901 1049	14059	
	Навес над входом											
361	1109-0302-0112 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,029	30721,49 7785,12	13412,06 3859,80	891 226	389 112	276	233 90	1214	

362	241-102-0170 РС295503)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	3	3938,00 –	– –	11814 –	– –	11814	– 965	11789
363	1109-0302-0401 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,0524	33319,05 17991,60	10567,03 3265,80	1745 943	554 171	248	709 201	2715
364	214-203-0201 РС295503)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0524	440682,00 –	– –	23092 –	– –	23092	– 1847	24939
365	1110-0102-0401 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Элементы каркаса из брусьев. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	0,049	11-0059,00 26685,00	1175,59 528,12	5509 1308	58 26	4223	1200 540	7332
366	1112-0101-0716 Изм. и доп. вып. 19 РС295503)	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 кровли	11	846,90 749,78	22,42 8,74	9316 8248	246 96	822	7670 1399	18252
367	224-102-0709 РС295503)	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	12,65	3865,00 –	– –	48892 –	– –	48892	– 391	52883
368	1110-0115-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита В ТОМ ЧИСЛЕ	м3 древесины в конструкции	0,049	8934,99 976,56	63,16 28,00	438 48	3 1	387	44 39	921
369	1110-0116-0103 РС295503)	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами В ТОМ ЧИСЛЕ	м2 покрытия по фермам	0,049	71,60 51,42	2,28 1,01	4 3	– –	1	2 –	7
370	1107-0107-0103 РС295503)	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	т стальных элементов	0,00872	990405,15 67508,70	7324,77 1511,01	8637 589	64 13	7984	719 748	10095
371	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	1,82	95,73 49,15	2,67 0,29	174 89	5 1	80	62 19	255
372	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	3,64	81,67 28,71	1,89 0,29	297 105	7 1	185	75 30	399
373	1112-0101-0402 РС295503)	Примыкания кровель к стенам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком В ТОМ ЧИСЛЕ	м примыканий	6,67	2178,24 576,24	26,33 8,59	14509 3844	175 57	10430	3509 1448	19546
374	241-108-0117 РС295503)	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731 - 74 размерами 48,3х3,5 мм	м	1,9	1527,00 –	– –	2901 –	– –	2901	– 232	3133
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тонн				514806	23997	432184	60719	621632
	РАЗДЕЛ 16. Люк и стремянка										
375	1120-1101-0107 РС295503)	Люки герметические. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ	люк	1	3608,74 2001,66	246,69 61,61	3670 2092	247 62	1331	2110 462	6243
376	261-104-0305 РС295503)	Люки и лазы утепленные одновольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13- 10П СТ РК 943-92 –	м2	0,81	33110,00 –	– –	26819 –	– –	26819	– 2146	28965
377	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Монтаж стремянок В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,03346	81062,07 41066,90	27083,67 9232,62	2712 1374	906 309	432	1161 310	4183
378	222-509-0801 РС295503)	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т –	т	0,03346	868671,00 –	– –	29066 –	– –	29066	– 2325	31391
379	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	0,85	95,73 49,15	2,67 0,29	81 42	2 –	37	29 9	119
380	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	1,7	81,67 28,71	1,80 0,29	139 49	3 –	87	34 14	187
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тонн				6287	1158	5772	3334	71088
	РАЗДЕЛ 17. Пандус откидной П-1										
381	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Монтаж конструкций пандуса В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,06048	81062,07 41066,90	27083,67 9232,62	4903 2484	1638 558	781	2099 560	7562
382	1109-0701-0105 Изм. и доп. вып. 17 РС295503)	Изготовление конструкций пандуса В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,06048	202896,91 176040,00	23089,30 7209,60	12271 10647	1396 436	228	7647 1593	13512
383	214-208-0102 РС295503)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм –	т	0,00842	492713,00 –	– –	4145 –	– –	4145	– 332	4477
384	217-106-0104 РС295503)	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля –	кг	0,00002	1161,00 –	– –	1 –	– –	1	– –	1
385	223-502-0201 РС295503)	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладные ПН1, ПН2, ПН3 –	шт	2	520,00 –	– –	1040 –	– –	1040	– 83	1123
386	214-203-0201 РС295503)	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П –	т	0,05206	440682,00 –	– –	22942 –	– –	22942	– 1835	24777
387	1109-0304-0101 Изм. и доп. вып. 16 РС295503)	Ограждение. Монтаж ОГР-1 В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,0417	81062,07 41066,90	27083,67 9232,62	3380 1712	1129 385	539	1447 386	5213
388	1109-0701-0105 Изм. и доп. вып. 17 РС295503)	Изготовление ограждения В ТОМ ЧИСЛЕ	т конструкций	0,0417	202896,91 176040,00	23089,30 7209,60	8461 7341	963 301	157	5223 1099	14832
389	241-102-0107 РС295503)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм –	м	3,84	572,00 –	– –	2196 –	– –	2196	– 176	2372
390	241-102-0121 РС295503)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм –	м	15,2	950,00 –	– –	14440 –	– –	14440	– 1155	15595
391	214-208-0101 РС295503)	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм –	т	0,00112	513715,00 –	– –	575 –	– –	575	– 46	621

392	214-210-0101 РС 295503)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00512	302348,00 –	– –	439 –	– –	439	– 35	674
393	1113-0301-0406 РС295503)	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	1,6	95,73 49,15	2,67 0,29	153 79	4 –	70	55 17	224
394	1113-0301-1406 Изм. и доп. вып. 18 РС295503)	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 1 раз В ТОМ ЧИСЛЕ	м2	3,2	81,67 28,70	1,89 0,29	261 92	6 1	163	64 26	351
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тонн				75207 22355	5136 1681	47716 –	16885 7343	99134
		ВСЕГО ПО АКТУ									**413 242 388**
		в т.ч. оборудование									
		прочие									413 242 388
		ИТОГО без стоимости оборудования и прочих								0,90%	3 719 181
		Временные здания и сооружения 0,9%									416 961 569
		Итого с временными								1,53%	6 379 512
		Затраты на производство СМР в зимнее время (1,53%)									423 341 082
		Итого с зимними								2%	8 466 822
		Непредвиденные работы и затраты 2%									431 807 903
		Итого с непредвиденными									431 807 903
		Итого с непредвиденными, оборудованием и прочими									
		Итого в том числе								100%	431 807 903
		за 2022 год 100%									
		в текущих ценах								1,0500514	453 420 493
		2022 года с к=1,0500514									453 420 493
		Итого в текущих ценах 2022г.								12%	54 410 459
		Налог на добавленную стоимость 12%									**507 830 952**
		ВСЕГО ПО АКТУ с НДС 12%									

Заказчик: ТОО "Center Grand"

Директор _____ Дускалиев Р.Ш.

Подрядчик: ТОО "Ерен Групп"

Директор _____ Абдрахманов М.А.