Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "ЕРЕН-групп"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Номер	дата	Наименование, код		Наименование	Код
				№03-3/57	02.02.2018г.	№3	26.11.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ. с НДС	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке:	103 721 048,71							
в т.числе за отчетный месяц месяц, локальная смета 2-1-1 (общестроительные работы), акт № 3	25 106 646,63	22 416 648,78		22 416 648,78			2 689 997,85	25 106 646,63
в т.числе за отчетный месяц месяц, локальная смета 2-1-2 (отопление), акт № 4	6 587 543,47	5 881 735,24		5 881 735,24			705 808,23	6 587 543,47
в т.числе за отчетный месяц месяц, локальная смета 2-1-8 (электроосвещение), акт № 5	5 818 521,91	5 195 108,85		5 195 108,85			623 413,06	5 818 521,91
ИТОГО:	37 512 712,02							**37 512 712,02**

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ **Башева Л.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ **Усембеков Е.А.**
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**
атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИИН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Заказчик : ГУ"Отдел строительства городаАктобе"
Подрядчик: ТОО "ЕРЕН-групп"

Наименование объекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7"

А К Т № 3
приемки выполненных работ за июнь месяц 2019г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 11.Стены					
117	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из керамзитобетонных 8-ми щелевых камней М75 на растворе М50.Кладка**	м3 кладки	119,4673		6077,73	726089,99
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3,72	444,418356	768,14	341375,52
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	52,565612	856,40	45017,19
		Итого оплата труда:				**3234,30**	**386392,71**
		НР первого уровня	%	50,8		1643,02	196287,50
		НР второго уровня	%	4,24		327,36	39108,81
		Накладные расходы	%	--		1970,38	235396,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,85	76918,90
		Сметная стоимость:				**8691,96**	**1038405,20**
118	С121-030302-0304 21-030302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75 СТ РК 945-92**	шт.	4602,4169		**186,33**	**857568,34**
		НР второго уровня	%	4,24		7,90	36360,90
		Накладные расходы	%	--		7,90	36360,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,54	71514,34
		Сметная стоимость:				**209,77**	**965443,58**
119	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки**	Т	0,6938		**319802,69**	**221872,71**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56,4	39,129192	787,96	30832,24
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3746412	856,40	320,84
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**31153,08**
		НР первого уровня	%	50,8		22810,93	15825,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		14526,82	10078,42
		Накладные расходы	%	--		37337,74	25904,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28571,23	19822,15
		Сметная стоимость:				**385711,67**	**267599,04**
123	**Е11-150601-0301 11-150601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Пароизоляция из пленки.Устройство**	**м2 окленваемой поверхности**	**269,0000**		**965,70**	**259773,30**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,861	231,609	882,62	204422,74
123. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0538	807,47	43,44
		Итого оплата труда:				**760,10**	**204466,18**
		НР первого уровня	%	54,8		416,53	112047,47
		НР второго уровня	%	4,24		58,61	15765,20
		Накладные расходы	%	--		475,14	127812,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,27	31006,88
		Сметная стоимость:				**1556,11**	**418592,85**
124	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен минплитой**	**м3 изоляции**	**26,9337**		**37562,60**	**1011699,80**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	20,04	539,751348	856,40	462243,05
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	18,584253	856,40	15915,55
		Итого оплата труда:				**17753,17**	**478158,60**
		НР первого уровня	%	55,3		9817,50	264421,71
		НР второго уровня	%	4,24		2008,92	54107,55
		Накладные расходы	%	--		11826,42	318529,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3951,12	106418,32
		Сметная стоимость:				**53340,14**	**1436647,38**
125	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка стен силикатными кирпичом М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**40,0000**		**25339,55**	**1013582,00**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	190,4	778,37	148201,65
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	16	856,40	13702,40
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**161904,05**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	82247,26
		НР второго уровня	%	4,24		1161,58	46463,16
		Накладные расходы	%	--		3217,76	128710,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2284,58	91383,39
		Сметная стоимость:				**30841,90**	**1233675,81**
126	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**26,8337**		**25339,55**	**679953,88**
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	127,728412	778,37	99419,96
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	10,73348	856,40	9192,15
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**108612,11**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	55174,95
		НР второго уровня	%	4,24		1161,58	31169,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3217,76	86344,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2284,58	61303,86
		Сметная стоимость:				**30841,90**	**827602,15**
127	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**25,8334**		**21423,61**	**553444,69**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	122,966984	778,37	95713,81
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	10,33336	856,40	8849,49
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**104563,30**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	53118,16
		НР второго уровня	%	4,24		995,54	25718,26
		Накладные расходы	%	--		3051,72	78836,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1958,03	50582,49
		Сметная стоимость:				**26433,36**	**682863,60**
129	**Е11-080201-0104 11-080201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м вентканалов из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**24,7000**		**24227,88**	**598428,64**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,64	114,608	778,37	89207,43
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	8,645	856,40	7403,58
		Итого оплата труда:				**3911,38**	**96611,01**
		НР первого уровня	%	50,8		1986,98	49078,39
		НР второго уровня	%	4,24		1111,51	27454,30
		Накладные расходы	%	--		3098,49	76532,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2186,11	53996,91
		Сметная стоимость:				**29512,48**	**728958,24**
130	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**269,0000**		**464,44**	**124934,36**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,434	116,746	768,14	89677,27
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1883	856,40	161,26
		Итого оплата труда:				**333,97**	**89838,53**
		НР первого уровня	%	50,8		169,66	45637,97
		НР второго уровня	%	4,24		26,89	7232,27
		Накладные расходы	%	--		196,54	52870,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,88	14224,37
		Сметная стоимость:				**713,86**	**192028,97**
131	**Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Герметизация температурного шва**	**м шва**	**11,3367**		**60,10**	**681,34**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0633	0,71761311	807,79	579,68
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0113367	856,40	9,71
		Итого оплата труда:				**51,99**	**589,39**
		НР первого уровня	%	62,1		32,29	366,01
		НР второго уровня	%	4,24		3,92	44,41
		Накладные расходы	%	--		36,20	410,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,70	87,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**104,01**	**1179,10**
132	**Е11-070516-0106 11-070516-0106 РСНБ РК 2015**	**Герметизация температурного шва тиоколовой мастикой**	**м шва**	**11,3367**		**660,09**	**7483,24**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,162	1,8365454	807,79	1483,54
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,42739359	856,40	366,02
		Итого оплата труда:				**163,15**	**1849,56**
		НР первого уровня	%	62,1		101,32	1148,58
		НР второго уровня	%	4,24		32,28	365,99
		Накладные расходы	%	--		133,60	1514,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,50	719,82
		Сметная стоимость:				**857,18**	**9717,63**
133	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**66,2334**		**20677,22**	**1369522,58**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	4,38	290,102292	739,36	214490,03
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	26,49336	856,40	22688,91
		Итого оплата труда:				**3580,96**	**237178,94**
		НР первого уровня	%	50,8		1819,13	120486,90
		НР второго уровня	%	4,24		953,85	63176,40
		Накладные расходы	%	--		2772,97	183663,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1876,02	124254,87
		Сметная стоимость:				**25326,21**	**1677440,75**
134	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Внутренние стены из бетонных камней 8-ми щелевых М75 на растворе М50.Кладка**	**м3 кладки**	**102,4666**		**6077,73**	**622764,33**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3,72	381,175752	768,14	292796,34
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	45,085304	856,40	38611,05
		Итого оплата труда:				**3234,30**	**331407,39**
		НР первого уровня	%	50,8		1643,02	168354,95
		НР второго уровня	%	4,24		327,36	33543,46
		Накладные расходы	%	--		1970,38	201898,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,85	65973,02
		Сметная стоимость:				**8691,96**	**890635,76**
135	**С121-030302-0202 21-030302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**7624,0000**		**158,06**	**1205049,44**
		НР второго уровня	%	4,24		6,70	51094,10
		Накладные расходы	%	--		6,70	51094,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,18	100491,48
		Сметная стоимость:				**177,94**	**1356635,02**
136	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**158,0000**		**300,24**	**47437,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	23,384	778,37	18201,40
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	6,794	856,40	5818,38
		Итого оплата труда:				**152,02**	**24019,78**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	14916,28
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	2643,82
		Накладные расходы	%	--		111,14	17560,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	5199,84
		Сметная стоимость:				**444,29**	**70197,86**
142	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Прогоны.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**1431,98**	**17183,76**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,813	9,756	778,37	7593,78
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	2,592	856,40	2219,79
		Итого оплата труда:				**817,80**	**9813,57**
		НР первого уровня	%	62,1		507,85	6094,23
		НР второго уровня	%	4,24		82,25	986,99
		Накладные расходы	%	--		590,10	7081,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,77	1941,20
		Сметная стоимость:				**2183,85**	**26206,18**
144	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**300,24**	**2401,92**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	1,184	778,37	921,59
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,344	856,40	294,60
		Итого оплата труда:				**152,02**	**1216,19**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	755,25
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	133,86
		Накладные расходы	%	--		111,14	889,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	263,28
		Сметная стоимость:				**444,29**	**3554,31**
146	**Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянный брус.Укладка**	**м3**	**0,2020**		**43011,56**	**8688,34**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	39	7,878	869,19	6847,48
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,0707	973,32	68,81
		Итого оплата труда:				**34239,07**	**6916,29**
		НР первого уровня	%	59,8		20474,97	4135,94
		НР второго уровня	%	4,24		2691,83	543,75
		Накладные расходы	%	--		23166,79	4679,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5294,27	1069,44
		Сметная стоимость:				**71472,62**	**14437,47**
150	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические перемычки.Монтаж**	**т конструкций**	**0,4572**		**22041,44**	**10076,46**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	14,1	6,445956	778,37	5017,34
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,73054168	1123,76	820,95
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**5838,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		7777,41	3555,52
		НР второго уровня	%	4,24		1264,32	578,00
		Накладные расходы	%	--		9041,73	4133,52
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2486,65	1136,80
		Сметная стоимость:				**33569,82**	**15346,78**
151	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,4572**		**9043,55**	**4134,35**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7)	чел-ч	5,25	2,40009	1132,70	2718,58
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,00137148	856,40	1,17
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**2719,75**
		НР первого уровня	%	60,9		3623,09	1656,33
		НР второго уровня	%	4,24		537,07	245,52
		Накладные расходы	%	--		4160,16	1901,85
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1056,30	482,90
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**6519,10**
152	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,3331**		**205629,70**	**68491,14**
		НР второго уровня	%	4,24		8718,70	2904,02
		Накладные расходы	%	--		8718,70	2904,02
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17147,87	5711,61
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**77106,77**
153	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,1238**		**203265,09**	**25164,22**
		НР второго уровня	%	4,24		8618,44	1066,96
		Накладные расходы	%	--		8618,44	1066,96
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16950,68	2098,49
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**28329,67**
154	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**29,2534**		**68,15**	**1993,62**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0213	0,62309742	807,79	503,33
154. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00585068	856,40	5,01
		Итого оплата труда:				**17,38**	**508,34**
		НР первого уровня	%	54,2		9,42	275,52
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	96,21
		Накладные расходы	%	--		12,71	371,73
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,47	189,23
		Сметная стоимость:				**87,33**	**2554,58**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**9 438 420,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 646 466,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1 195 584,68
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				450 881,82
		Сметная прибыль -	Тенге				886 790,93
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				11 971 677,80
		РАЗДЕЛ 12.Перегородки					
155	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки из пустотелых камней на растворе М25.Кладка**	**м3 кладки**	**39,6000**		**6042,54**	**239284,58**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3,72	147,312	768,14	113156,24
155. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	17,424	856,40	14921,91
		Итого оплата труда:				**3234,30**	**128078,15**
		НР первого уровня	%	50,8		1643,02	65063,70
		НР второго уровня	%	4,24		325,87	12904,37
		Накладные расходы	%	--		1968,89	77968,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		640,91	25380,21
		Сметная стоимость:				**8652,35**	**342632,86**
156	**С121-030302-0214 21-030302-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**9072,6667**		**128,05**	**1161754,97**
		НР второго уровня	%	4,24		5,43	49258,41
		Накладные расходы	%	--		5,43	49258,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,68	96881,07
		Сметная стоимость:				**144,16**	**1307894,45**
157	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича на растворе М25**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**114,0000**		**3459,04**	**394330,56**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1,21	137,94	758,54	104633,01
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	4,6854	856,40	4012,58
		Итого оплата труда:				**953,03**	**108645,59**
		НР первого уровня	%	50,8		484,14	55191,96
		НР второго уровня	%	4,24		167,19	19059,75
		Накладные расходы	%	--		651,33	74251,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,83	37486,58
		Сметная стоимость:				**4439,20**	**506068,85**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1 795 370,11
		Накладные расходы -	Тенге				201 478,19
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				120 255,66
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				81 222,53
		Сметная прибыль -	Тенге				159 747,86
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				2 156 596,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 13.Перекрытие и покрытие					
158	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**55,0000**		**2951,86**	**162352,30**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,74	95,7	826,98	79141,99
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	8,91	856,40	7630,52
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**86772,51**
		НР первого уровня	%	62,1		979,74	53885,73
		НР второго уровня	%	4,24		166,70	9168,49
		Накладные расходы	%	--		1146,44	63054,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,86	18032,52
		Сметная стоимость:				**4426,16**	**243439,04**
159	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**105,0000**		**4470,10**	**469360,50**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2,66	279,3	846,81	236514,03
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	23,121	856,40	19800,82
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**256314,85**
		НР первого уровня	%	62,1		1515,92	159171,52
		НР второго уровня	%	4,24		253,81	26649,76
		Накладные расходы	%	--		1769,73	185821,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,19	52414,54
		Сметная стоимость:				**6739,01**	**707596,32**
163	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**7,0000**		**300,24**	**2101,68**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	1,036	778,37	806,39
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,301	856,40	257,78
		Итого оплата труда:				**152,02**	**1064,17**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	660,85
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	117,13
		Накладные расходы	%	--		111,14	777,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	230,37
		Сметная стоимость:				**444,29**	**3110,03**
165	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**300,24**	**4203,36**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	2,072	778,37	1612,78
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,602	856,40	515,55
		Итого оплата труда:				**152,02**	**2128,33**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	1321,69
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	234,26
		Накладные расходы	%	--		111,14	1555,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	460,74
		Сметная стоимость:				**444,29**	**6220,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
167	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0200**		**416672,97**	**8333,46**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	42,7	0,854	908,20	775,60
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,0206	856,40	17,64
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**793,24**
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	492,60
		НР второго уровня	%	4,24		18711,26	374,22
		Накладные расходы	%	--		43341,50	866,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	736,02
		Сметная стоимость:				**496815,63**	**9936,30**
168	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера диаметром 12АI.Установка**	**т стальных элементов**	**0,1884**		**381178,91**	**71806,48**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	32,0246	908,20	29084,74
168. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,2015666	856,40	172,62
		Итого оплата труда:				**155310,35**	**29257,36**
		НР первого уровня	%	62,1		96447,73	18168,82
		НР второго уровня	%	4,24		20251,37	3814,95
		Накладные расходы	%	--		116699,10	21983,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39830,24	7503,22
		Сметная стоимость:				**537708,25**	**101293,47**
169	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,2905**		**103445,17**	**30048,75**
		НР второго уровня	%	4,24		4386,08	1274,07
		Накладные расходы	%	--		4386,08	1274,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	2505,83
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**33828,65**
170	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**2,7811**		**22041,44**	**61299,89**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	14,1	39,213792	778,37	30522,84
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	4,44422976	1123,76	4994,25
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**35517,09**
		НР первого уровня	%	60,9		7777,41	21629,91
		НР второго уровня	%	4,24		1264,32	3516,22
		Накладные расходы	%	--		9041,73	25146,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486,65	6915,68
		Сметная стоимость:				**33569,82**	**93361,70**
171	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**2,7811**		**9043,55**	**25151,20**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7)	чел-ч	5,25	14,60088	1132,70	16538,42
171. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,00834336	856,40	7,15

	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**16545,57**
		НР первого уровня	%	60,9		3623,09	10076,25
		НР второго уровня	%	4,24		537,07	1493,64
		Накладные расходы	%	--		4160,16	11569,89
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1056,30	2937,69
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**39658,78**
172	**С121-050204-0803 21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**1,5157**		**366078,04**	**554871,81**
		НР второго уровня	%	4,24		15521,71	23526,56
		Накладные расходы	%	--		15521,71	23526,56
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		30527,98	46271,87
		Сметная стоимость:				**412127,73**	**624670,24**
173	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,1177**		**277511,07**	**32663,05**
		НР второго уровня	%	4,24		11766,47	1384,91
		Накладные расходы	%	--		11766,47	1384,91
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		23142,20	2723,84
		Сметная стоимость:				**312419,74**	**36771,80**
174	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,8478**		**203265,09**	**172336,27**
		НР второго уровня	%	4,24		8618,44	7307,06
		Накладные расходы	%	--		8618,44	7307,06
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16950,68	14371,47
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**194014,80**
175	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,5084**		**205629,70**	**104533,91**
		НР второго уровня	%	4,24		8718,70	4432,24
		Накладные расходы	%	--		8718,70	4432,24
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17147,87	8717,29
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**117683,44**
176	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление балок изнутри**	**м2 утепляемого покрытия**	**7,0900**		**373,18**	**2645,85**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,403	2,85727	846,81	2419,56
176. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,058847	926,83	54,54
		Итого оплата труда:				**348,96**	**2474,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	56,4		196,81	1395,39
		НР второго уровня	%	4,24		24,17	171,35
		Накладные расходы	%	--		220,98	1566,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,53	337,01
		Сметная стоимость:				**641,69**	**4549,60**
177	**С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75**	**м3**	**1,0300**		**11934,44**	**12292,47**
		НР второго уровня	%	4,24		506,02	521,20
		Накладные расходы	%	--		506,02	521,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		995,24	1025,09
		Сметная стоимость:				**13435,70**	**13838,76**
178	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**384,4000**		**68,15**	**26196,86**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0213	8,18772	807,79	6613,96
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,07688	856,40	65,84
		Итого оплата труда:				**17,38**	**6679,80**
		НР первого уровня	%	54,2		9,42	3620,45
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	1264,25
		Накладные расходы	%	--		12,71	4884,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	2486,52
		Сметная стоимость:				**87,33**	**33568,08**
179	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0,7120**		**26711,54**	**19018,62**
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	5,75	4,094	768,14	3144,77
179. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,1822008	864,28	157,47
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**3302,24**
		НР первого уровня	%	48,5		2249,42	1601,59
		НР второго уровня	%	4,24		1227,94	874,30
		Накладные расходы	%	--		3477,36	2475,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2415,11	1719,56
		Сметная стоимость:				**32604,01**	**23214,07**
180	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0232**		**200100,36**	**4642,33**
		НР второго уровня	%	4,24		8484,26	196,83
		Накладные расходы	%	--		8484,26	196,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686,77	387,13
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**5226,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
181	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0270		196197,30	5305,17
		НР второго уровня	%	4,24		8318,77	224,94
		Накладные расходы	%	--		8318,77	224,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361,29	442,41
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**5972,52**
182	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0544		191513,63	10418,34
		НР второго уровня	%	4,24		8120,18	441,74
		Накладные расходы	%	--		8120,18	441,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15970,70	868,81
		Сметная стоимость:				**215604,51**	**11728,89**
183	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	6,0000		300,24	1801,44
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	0,888	778,37	691,19
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,258	856,40	220,95
		Итого оплата труда:				**152,02**	**912,14**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	566,44
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	100,40
		Накладные расходы	%	--		111,14	666,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	197,46
		Сметная стоимость:				**444,29**	**2665,74**
184	С121-040105-0247 21-040105-0247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84**	шт.	12,0000		6890,39	82684,68
		НР второго уровня	%	4,24		292,15	3505,83
		Накладные расходы	%	--		292,15	3505,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		574,60	6895,24
		Сметная стоимость:				**7757,15**	**93085,75**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1 864 068,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**363 185,59**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**272 591,24**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**90 594,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**178 180,31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**2 405 434,32**

РАЗДЕЛ 17.Окна

1	2	3	4	5	6	7	8
255	С121-090201-0701 21-090201-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**		**1,4400**	**12921,17**	**18606,48**
		НР второго уровня	%	4,24		547,86	788,91
		Накладные расходы	%	--		547,86	788,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1077,52	1551,63
		Сметная стоимость:				**14546,55**	**20947,03**
256	**С121-090201-0705 21-090201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**		**64,8000**	**26541,14**	**1719865,87**
		НР второго уровня	%	4,24		1125,34	72922,31
		Накладные расходы	%	--		1125,34	72922,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2213,32	143423,05
		Сметная стоимость:				**29879,80**	**1936211,24**
257	**С121-090201-0806 21-090201-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**		**129,6000**	**20568,02**	**2665615,39**
		НР второго уровня	%	4,24		872,08	113022,09
		Накладные расходы	%	--		872,08	113022,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1715,21	222291,00
		Сметная стоимость:				**23155,31**	**3000928,48**
259	**С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**		**155,8000**	**2220,25**	**345914,95**
		НР второго уровня	%	4,24		94,14	14666,79
		Накладные расходы	%	--		94,14	14666,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,15	28846,54
		Сметная стоимость:				**2499,54**	**389428,28**
260	**С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**		**176,0000**	**59,23**	**10424,48**
		НР второго уровня	%	4,24		2,51	442,00
		Накладные расходы	%	--		2,51	442,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	869,32
		Сметная стоимость:				**66,68**	**11735,80**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**4 760 427,17**
		Накладные расходы -	Тенге				**201 842,10**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				201 842,10
		Сметная прибыль -	Тенге				396 981,54
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5 359 250,81
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				17 858 286,07
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1 588 431,58
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				19 446 717,65
		Накладные расходы II уровня	Тенге				824 540,80
		ИТОГО:	Тенге				20 271 258,45
		Сметная прибыль	Тенге				1 621 700,64
		ИТОГО по смете:	Тенге				21 892 959,09
		в том числе в текущих ценах на 2018 год	тенге				22 416 648,78
		НДС на 2018 год, - 12 %	тенге				2 689 997,85
		ВСЕГО:	тенге				25 106 646,63

Место печати (при наличии)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе _____ **Алимбаев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Ерси Групп" _____ **Баяшева Л.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ **Усембеков Е.А.**

атестат № 563033

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**

атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИИН 890412300509

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Заказчик : ГУ"Отдел строительства городаАктобе"
Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-групп"

Наименование объекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7"

А К Т № 4

приемки выполненных работ за июнь месяц 2019г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на строительство

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 2 Отопление ниже отметки 0,000					
		РАЗДЕЛ 3 Сантехнические работы					
102	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба стальная электросварная диаметром 18х2мм	м	80,0000		210,84	16867,20
		НР второго уровня	%	4,24		8,94	715,17
		Накладные расходы	%	--		8,94	715,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,58	1406,53
		Сметная стоимость:				237,36	18988,96
103	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,0000		268,31	10732,40
		НР второго уровня	%	4,24		11,38	455,05
		Накладные расходы	%	--		11,38	455,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,37	895,00
		Сметная стоимость:				302,06	12082,45
108	С123-040902-0107 23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000		14842,25	118738,00
		НР второго уровня	%	4,24		629,31	5034,49
		Накладные расходы	%	--		629,31	5034,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1237,72	9901,80
		Сметная стоимость:				16709,29	133674,29
110	С123-040905-2436 23-040905-2436 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000		1885,11	15080,88
		НР второго уровня	%	4,24		79,93	639,42

		Накладные расходы	%	--	79,93	639,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	157,20	1257,62
		Сметная стоимость:			**2122,24**	**16977,93**
111	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**220,0000**	**511,02**	**112424,40**
		НР второго уровня	%	4,24	21,67	4766,79
		Накладные расходы	%	--	21,67	4766,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,61	9375,30
		Сметная стоимость:			**575,30**	**126566,49**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			273 842,88
		Накладные расходы -	Тенге			11 610,93
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			11 610,93
		Сметная прибыль -	Тенге			22 836,30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			308 290,11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			308 290,11
		ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000				
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы				
127	С123-051001-0237 23-051001-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**882,0000**	**2288,82**	**2018739,24**
		НР второго уровня	%	4,24	97,05	85594,54
		Накладные расходы	%	--	97,05	85594,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,87	168346,70
		Сметная стоимость:			**2576,74**	**2272680,48**
130	С123-041008-0403 23-041008-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**84,0000**	**7390,24**	**620780,16**
		НР второго уровня	%	4,24	313,35	26321,08
		Накладные расходы	%	--	313,35	26321,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	616,29	51768,10
		Сметная стоимость:			**8319,87**	**698869,34**
131	С123-051207-1901 23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа Danfoss**	**шт.**	**84,0000**	**5547,92**	**466025,28**
		НР второго уровня	%	4,24	235,23	19759,47
		Накладные расходы	%	--	235,23	19759,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	462,65	38862,78
		Сметная стоимость:			**6245,80**	**524647,53**
133	С123-040905-2436 23-040905-2436 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны шаровые сливные типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**72,0000**	**1885,11**	**135727,92**

		НР второго уровня	%	4,24	79,93	5754,86
		Накладные расходы	%	--	79,93	5754,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	157,20	11318,62
		Сметная стоимость:			2122,24	**152801,40**
134	С123-040901-0502 23-040901-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**144,0000**	**1981,97**	**285403,68**
		НР второго уровня	%	4,24	84,04	12101,12
		Накладные расходы	%	--	84,04	12101,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	165,28	23800,38
		Сметная стоимость:			2231,29	321305,18
136	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24,0000**	**940,05**	**22561,20**
		НР второго уровня	%	4,24	39,86	956,59
		Накладные расходы	%	--	39,86	956,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	78,39	1881,42
		Сметная стоимость:			1058,30	25399,21
138	С123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 2,5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G1B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	**шт.**	**11,0000**	**93633,57**	**1029969,27**
		НР второго уровня	%	4,24	3970,06	43670,70
		Накладные расходы	%	--	3970,06	43670,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7808,29	85891,20
		Сметная стоимость:			**105411,92**	**1159531,17**
142	С123-041013-0102 23-041013-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**36,0000**	**6928,55**	**249427,80**
		НР второго уровня	%	4,24	293,77	10575,74
		Накладные расходы	%	--	293,77	10575,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	577,79	20800,28
		Сметная стоимость:			**7800,11**	**280803,82**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4 828 634,55
		Накладные расходы -	Тенге			**204 734,10**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			204 734,10
		Сметная прибыль -	Тенге			402 669,49
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5 436 038,14
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			**5 436 038,14**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге			**5 102 477,43**
		Накладные расходы I уровня	Тенге			**0,00**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**5 102 477,43**
		Накладные расходы II уровня	Тенге			216 345,03
		ИТОГО:	Тенге			5 318 822,46

		Сметная прибыль	Тенге				425 505,80
		ИТОГО по смете:	Тенге				5 744 328,26
		в том числе в текущих ценах на 2018 год	тенге				5 881 735,24
		НДС на 2018 год, - 12 %	тенге				705 808,23
		ВСЕГО:	тенге				6 587 543,47

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ Баяшева Л.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторский надзор: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ Мусабеков Е.А.
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ Бабкин Г.Ж.
атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.: ИИН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер атестат №)

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-групп"

Наименование объекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7"

А К Т № 5
приемки выполненных работ за июнь месяц 2019г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8

на электроосвещение

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
22	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**872,0000**		**310,21**	**270503,12**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,22	191,84	836,57	160487,59
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	1,9184	1002,54	1923,27
		Итого оплата труда:				**186,25**	**162410,86**
		НР первого уровня	%	42,8		79,72	69511,85
		НР второго уровня	%	4,24		16,53	14416,63
		Накладные расходы	%	--		96,25	83928,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,52	28354,53
		Сметная стоимость:				**438,97**	**382786,13**
23	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**18,0000**		**381,92**	**6874,56**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,29	5,22	836,57	4366,90
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,1188	1002,54	119,10
		Итого оплата труда:				**249,22**	**4486,00**
		НР первого уровня	%	42,8		106,67	1920,01
		НР второго уровня	%	4,24		20,72	372,89
		Накладные расходы	%	--		127,38	2292,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,74	733,40
		Сметная стоимость:				**550,05**	**9900,86**
24	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**5,0000**		**307,58**	**1537,90**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,26	1,3	836,57	1087,54
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,047	1002,54	47,12
		Итого оплата труда:				**226,93**	**1134,66**
		НР первого уровня	%	42,8		97,13	485,63
		НР второго уровня	%	4,24		17,16	85,80
		Накладные расходы	%	--		114,29	571,43

		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		33,75	168,75
		Сметная стоимость:				**455,62**	**2278,08**
25	**Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,0762**		**72890,22**	**5554,23**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	52	3,9624	856,40	3393,40
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,265176	1002,55	265,85
		Итого оплата труда:				**48021,67**	**3659,25**
		НР первого уровня	%	42,8		20553,28	1566,16
		НР второго уровня	%	4,24		3962,00	301,90
		Накладные расходы	%	--		24515,28	1868,06
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7792,44	593,78
		Сметная стоимость:				**105197,94**	**8016,07**
26	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**174,73**	**3494,60**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,14	2,8	836,57	2342,40
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,088	1002,55	88,22
		Итого оплата труда:				**121,53**	**2430,62**
		НР первого уровня	%	42,8		52,02	1040,31
		НР второго уровня	%	4,24		9,61	192,28
		Накладные расходы	%	--		61,63	1232,59
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18,91	378,18
		Сметная стоимость:				**255,27**	**5105,37**
27	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**65,0000**		**59,26**	**3851,90**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,05	3,25	836,57	2718,85
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,013	1002,55	13,03
		Итого оплата труда:				**42,03**	**2731,88**
		НР первого уровня	%	42,8		17,99	1169,24
		НР второго уровня	%	4,24		3,28	212,90
		Накладные расходы	%	--		21,26	1382,14
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,44	418,72
		Сметная стоимость:				**86,97**	**5652,76**
28	**Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**222,6667**		**69,69**	**15517,64**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,06	13,36	836,57	11176,58
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,089066667	1002,54	89,29
		Итого оплата труда:				**50,60**	**11265,87**
		НР первого уровня	%	42,8		21,65	4821,79
		НР второго уровня	%	4,24		3,87	862,39
		Накладные расходы	%	--		25,53	5684,18
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,62	1696,15
		Сметная стоимость:				**102,84**	**22897,97**
29	**Ц13-080206-2204 13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**9,0000**		**113,54**	**1021,86**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,1	0,9	836,57	752,91

	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0144	1002,54	14,44
		Итого оплата труда:				**85,26**	**767,35**
		НР первого уровня	%	42,8		36,49	328,43
		НР второго уровня	%	4,24		6,36	57,25
		Накладные расходы	%	--		42,85	385,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,51	112,60
		Сметная стоимость:				**168,90**	**1520,14**
30	**Ц13-080206-2205 13-080206-2205 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**9,0000**		**144,83**	**1303,47**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,13	1,17	836,57	978,79
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0252	1002,54	25,26
		Итого оплата труда:				**111,56**	**1004,05**
		НР первого уровня	%	42,8		47,75	429,73
		НР второго уровня	%	4,24		8,17	73,49
		Накладные расходы	%	--		55,91	503,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,06	144,54
		Сметная стоимость:				**216,80**	**1951,23**
31	**Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**196,0000**		**638,95**	**125234,20**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,44	86,24	836,57	72145,80
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,98	1002,54	982,49
		Итого оплата труда:				**373,10**	**73128,29**
		НР первого уровня	%	42,8		159,69	31298,91
		НР второго уровня	%	4,24		33,86	6637,00
		Накладные расходы	%	--		193,55	37935,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,60	13053,61
		Сметная стоимость:				**899,10**	**176223,72**
32	**Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**753,3333**		**125,49**	**94535,80**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,11	82,86666667	836,57	69323,77
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,452	1002,54	453,15
		Итого оплата труда:				**92,62**	**69776,92**
		НР первого уровня	%	42,8		39,64	29864,52
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	5274,57
		Накладные расходы	%	--		46,64	35139,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	10373,99
		Сметная стоимость:				**185,91**	**140048,88**
33	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**931,7628**		**283,08**	**263763,41**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,16	149,082048	836,57	124717,57
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,55905768	1002,54	560,48
		Итого оплата труда:				**134,45**	**125278,05**
		НР первого уровня	%	42,8		57,55	53619,01
		НР второго уровня	%	4,24		14,44	13457,01
		Накладные расходы	%	--		71,99	67076,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	26467,15

		Сметная стоимость:				**383,47**	**357306,58**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**793 192,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**237 999,70**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**196 055,59**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**41 944,11**
		Сметная прибыль -	Тенге				**82 495,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1 113 687,78**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
34	**прайслист**	**Трансформатор тока 150/5А 380В**	**шт**	**3,0000**		**1969,54**	**5908,62**
		НР второго уровня	%	4,24		83,51	250,53
		Накладные расходы	%	--		83,51	250,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,24	492,73
		Сметная стоимость:				**2217,29**	**6651,88**
35	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Счетчик многотарифный трансформаторного включения 380В,5А МТХ3 R20.DH.4LO-P04**	**шт**	**1,0000**		**64058,69**	**64058,69**
		НР второго уровня	%	4,24		2716,09	2716,09
		Накладные расходы	%	--		2716,09	2716,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5341,98	5341,98
		Сметная стоимость:				**72116,76**	**72116,76**
36	**прайслист**	**Счетчик многотарифный прямого включения 380В,100А МТХ3 R30.DH.4LO-P04**	**шт**	**1,0000**		**64058,69**	**64058,69**
		НР второго уровня	%	4,24		2716,09	2716,09
		Накладные расходы	%	--		2716,09	2716,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5341,98	5341,98
		Сметная стоимость:				**72116,76**	**72116,76**
37	**прайслист**	**Корпус щита ЩЭ-6-1270 36УХЛ3**	**шт**	**6,0000**		**26733,10**	**160398,60**
		НР второго уровня	%	4,24		1133,48	6800,90
		Накладные расходы	%	--		1133,48	6800,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2229,33	13375,96
		Сметная стоимость:				**30095,91**	**180575,46**
38	**С123-070204-0630 23-070204-0630 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**36,0000**		**915,06**	**32942,16**
		НР второго уровня	%	4,24		38,80	1396,75
		Накладные расходы	%	--		38,80	1396,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,31	2747,11
		Сметная стоимость:				**1030,17**	**37086,02**
39	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**36,0000**		**419,34**	**15096,24**
		НР второго уровня	%	4,24		17,78	640,08
		Накладные расходы	%	--		17,78	640,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	1258,91
		Сметная стоимость:				**472,09**	**16995,23**
40	**С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**36,0000**		**3580,17**	**128886,12**

		НР второго уровня	%	4,24		151,80	5464,77
		Накладные расходы	%	--		151,80	5464,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,56	10748,07
		Сметная стоимость:				**4030,53**	**145098,96**
41	**С123-070204-0302 23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**36,0000**		**3580,17**	**128886,12**
		НР второго уровня	%	4,24		151,80	5464,77
		Накладные расходы	%	--		151,80	5464,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,56	10748,07
		Сметная стоимость:				**4030,53**	**145098,96**
42	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Счетчик активной электроэнергии однофазный многофункциональный МТХ1 A10.DF.2LO-P04**	**шт**	**36,0000**		**25243,97**	**908782,92**
		НР второго уровня	%	4,24		1070,34	38532,40
		Накладные расходы	%	--		1070,34	38532,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2105,15	75785,23
		Сметная стоимость:				**28419,46**	**1023100,55**
43	**С123-060902-0111 23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1800**		**131589,59**	**23686,13**
		НР второго уровня	%	4,24		5579,40	1004,29
		Накладные расходы	%	--		5579,40	1004,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10973,52	1975,23
		Сметная стоимость:				**148142,51**	**26665,65**
44	**С123-070101-0261 23-070101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**29,0000**		**659,12**	**19114,48**
		НР второго уровня	%	4,24		27,95	810,45
		Накладные расходы	%	--		27,95	810,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,97	1593,99
		Сметная стоимость:				**742,03**	**21518,92**
45	**С123-070101-1803 23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**55,0000**		**717,09**	**39439,95**
		НР второго уровня	%	4,24		30,40	1672,25
		Накладные расходы	%	--		30,40	1672,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,80	3288,98
		Сметная стоимость:				**807,29**	**44401,18**
46	**С123-070101-0701 23-070101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**12,0000**		**787,34**	**9448,08**
		НР второго уровня	%	4,24		33,38	400,60
		Накладные расходы	%	--		33,38	400,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,66	787,89
		Сметная стоимость:				**886,38**	**10636,57**

	С123-070101-2501 23-070101-2501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**	**20165,55**	60496,65
		НР второго уровня	%	4,24	855,02	2565,06
		Накладные расходы	%	--	855,02	2565,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1681,65	5044,94
		Сметная стоимость:			**22702,21**	**68106,65**
48	**прайслист**	**Лампа энергосберегающая,220В,13Вт,цоколь Е27**	**шт**	**31,0000**	**525,21**	**16281,51**
		НР второго уровня	%	4,24	22,27	690,34
		Накладные расходы	%	--	22,27	690,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,80	1357,75
		Сметная стоимость:			**591,28**	**18329,60**
49	**прайслист**	**Лампа энергосберегающая,220В,15Вт,цоколь Е27**	**шт**	**25,0000**	**584,51**	**14612,75**
		НР второго уровня	%	4,24	24,78	619,58
		Накладные расходы	%	--	24,78	619,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,74	1218,59
		Сметная стоимость:			**658,04**	**16450,92**
50	**прайслист**	**Лампа энергосберегающая,220В,25Вт,цоколь Е27**	**шт**	**4,0000**	**635,33**	**2541,32**
		НР второго уровня	%	4,24	26,94	107,75
		Накладные расходы	%	--	26,94	107,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,98	211,93
		Сметная стоимость:			**715,25**	**2861,00**
51	**С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**36,0000**	**704,95**	**25378,20**
		НР второго уровня	%	4,24	29,89	1076,04
		Накладные расходы	%	--	29,89	1076,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	58,79	2116,34
		Сметная стоимость:			**793,63**	**28570,58**
52	**С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**112,0000**	**246,98**	**27661,76**
		НР второго уровня	%	4,24	10,47	1172,86
		Накладные расходы	%	--	10,47	1172,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,60	2306,77
		Сметная стоимость:			**278,05**	**31141,39**
53	**С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**48,0000**	**259,21**	**12442,08**
		НР второго уровня	%	4,24	10,99	527,54
		Накладные расходы	%	--	10,99	527,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,62	1037,57
		Сметная стоимость:			**291,82**	**14007,19**

	С123-070218-1602 23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель герметический 6,3А,250В,IP20**	**шт.**	**14,0000**	**199,99**	**2799,86**
		НР второго уровня	%	4,24	8,48	118,71
		Накладные расходы	%	--	8,48	118,71
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	16,68	233,49
		Сметная стоимость:			**225,15**	**3152,06**
55	прайслист	**Выключатель энергосберегающий оптико-акустический ЭВ-01**	**шт**	**20,0000**	**885,95**	**17719,00**
		НР второго уровня	%	4,24	37,56	751,29
		Накладные расходы	%	--	37,56	751,29
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	73,88	1477,62
		Сметная стоимость:			**997,40**	**19947,91**
56	С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная с/у с з/к,10А,250В,IP20**	**шт.**	**6,0000**	**340,73**	**2044,38**
		НР второго уровня	%	4,24	14,45	86,68
		Накладные расходы	%	--	14,45	86,68
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	28,41	170,48
		Сметная стоимость:			**383,59**	**2301,54**
57	С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная с/у с з/к,16А,250В,IP20**	**шт.**	**492,0000**	**340,73**	**167639,16**
		НР второго уровня	%	4,24	14,45	7107,90
		Накладные расходы	%	--	14,45	7107,90
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	28,41	13979,76
		Сметная стоимость:			**383,59**	**188726,82**
58	С123-070220-0508 23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка герметическая,10А,42В,IP54**	**шт.**	**1,0000**	**320,34**	**320,34**
		НР второго уровня	%	4,24	13,58	13,58
		Накладные расходы	%	--	13,58	13,58
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	26,71	26,71
		Сметная стоимость:			**360,64**	**360,63**
59	С123-070220-0508 23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка герметическая,10А,220В,IP54**	**шт.**	**1,0000**	**320,34**	**320,34**
		НР второго уровня	%	4,24	13,58	13,58
		Накладные расходы	%	--	13,58	13,58
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	26,71	26,71
		Сметная стоимость:			**360,64**	**360,63**
60	прайслист	**Колодки клеммные на 3 контакта**	**шт**	**72,0000**	**226,78**	**16328,16**
		НР второго уровня	%	4,24	9,62	692,31
		Накладные расходы	%	--	9,62	692,31
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	18,91	1361,64
		Сметная стоимость:			**255,31**	**18382,11**

	Колодки клеммные на 4 контакта	**шт**	**48,0000**	**298,69**	**14337,12**
	НР второго уровня	%	4,24	12,66	607,89
	Накладные расходы	%	--	12,66	607,89
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,91	1195,60
	Сметная стоимость:			**336,26**	**16140,61**
ола	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт.**	**72,0000**	**150,98**	**10870,56**
	НР второго уровня	%	4,24	6,40	460,91
	Накладные расходы	%	--	6,40	460,91
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,59	906,52
	Сметная стоимость:			**169,97**	**12237,99**
ола	**Розетка потолочная**	**шт.**	**120,0000**	**214,25**	**25710,00**
	НР второго уровня	%	4,24	9,08	1090,10
	Накладные расходы	%	--	9,08	1090,10
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,87	2144,01
	Сметная стоимость:			**241,20**	**28944,11**
ола	**Крюк для подвески светильниковв**	**10 шт.**	**12,0000**	**416,00**	**4992,00**
	НР второго уровня	%	4,24	17,64	211,66
	Накладные расходы	%	--	17,64	211,66
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,69	416,29
	Сметная стоимость:			**468,33**	**5619,95**
ола	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**4,0000**	**6823,85**	**27295,40**
	НР второго уровня	%	4,24	289,33	1157,32
	Накладные расходы	%	--	289,33	1157,32
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	569,05	2276,22
	Сметная стоимость:			**7682,24**	**30728,94**
ола	**Коробка для скрытой установки розеток и выключателей КУВ-1-МУХЛ3**	**шт.**	**652,0000**	**31,75**	**20701,00**
	НР второго уровня	%	4,24	1,35	877,72
	Накладные расходы	%	--	1,35	877,72
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,65	1726,30
	Сметная стоимость:			**35,74**	**23305,02**
ола	**Коробка ответвительная для скрытой проводки У197 УХЛ3**	**шт.**	**330,0000**	**70,41**	**23235,30**
	НР второго уровня	%	4,24	2,99	985,18

		Накладные расходы	%	--	2,99	985,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,87	1937,64
		Сметная стоимость:			**79,27**	**26158,12**
68	**С123-061707-0202 23-061707-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробка ответвительная для открытой проводки У194 УХЛ3**	**шт.**	**30,0000**	**101,03**	**3030,90**
		НР второго уровня	%	4,24	4,28	128,51
		Накладные расходы	%	--	4,28	128,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,43	252,75
		Сметная стоимость:			**113,74**	**3412,16**
69	**С123-070202-0212 23-070202-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм**	**шт.**	**5,0000**	**7215,56**	**36077,80**
		НР второго уровня	%	4,24	305,94	1529,70
		Накладные расходы	%	--	305,94	1529,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	601,72	3008,60
		Сметная стоимость:			**8123,22**	**40616,10**
70	**С121-050101-0402 21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,0762**	**207021,79**	**15775,06**
		НР второго уровня	%	4,24	8777,72	668,86
		Накладные расходы	%	--	8777,72	668,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17263,96	1315,51
		Сметная стоимость:			**233063,48**	**17759,43**
71	**С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0252**	**211256,61**	**5323,67**
		НР второго уровня	%	4,24	8957,28	225,72
		Накладные расходы	%	--	8957,28	225,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17617,11	443,95
		Сметная стоимость:			**237831,00**	**5993,34**
72	**С123-011305-0101 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 10мм**	**м**	**144,0000**	**39,84**	**5736,96**
		НР второго уровня	%	4,24	1,69	243,25
		Накладные расходы	%	--	1,69	243,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,32	478,42
		Сметная стоимость:			**44,85**	**6458,63**
73	**С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**720,0000**	**52,09**	**37504,80**
		НР второго уровня	%	4,24	2,21	1590,20
		Накладные расходы	%	--	2,21	1590,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,34	3127,60

		Сметная стоимость:				
74	**С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**8,0000**	**58,64**	**42222,60**
					69,46	**555,68**
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	2,95	23,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	2,95	23,56
		Сметная стоимость:	%	8	5,79	46,34
75	**С123-011305-0106 23-011305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**18,0000**	**78,20**	**625,58**
					224,69	**4044,42**
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	9,53	171,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	9,53	171,48
		Сметная стоимость:	%	8	18,74	337,27
76	**С123-010101-0203 23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная диаметром 26х2,8мм**	**м**	**5,0000**	**252,95**	**4553,17**
					416,22	**2081,10**
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	17,65	88,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	17,65	88,24
		Сметная стоимость:	%	8	34,71	173,55
77	**С123-060142-0908 23-060142-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0590**	**468,58**	**2342,89**
					1551424,04	**91534,02**
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	65780,38	3881,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	65780,38	3881,04
		Сметная стоимость:	%	8	129376,35	7633,20
78	**С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4000**	**1746580,77**	**103048,26**
					93718,99	**37487,60**
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	3973,69	1589,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	3973,69	1589,47
		Сметная стоимость:	%	8	7815,41	3126,17
79	**С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,1000**	**105508,09**	**42203,24**
					131271,66	**275670,49**
		НР второго уровня				
		Накладные расходы	%	4,24	5565,92	11688,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--	5565,92	11688,43
		Сметная стоимость:	%	8	10947,01	22988,71
					147784,58	**310347,63**

80	**С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**3,2000**	**202272,70**	**647272,64**
		НР второго уровня	%	4,24	8576,36	27444,36
		Накладные расходы	%	--	8576,36	27444,36
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	16867,92	53977,36
		Сметная стоимость:			**227716,99**	**728694,36**
81	**С123-060145-0703 23-060145-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4000**	**203758,84**	**81503,54**
		НР второго уровня	%	4,24	8639,37	3455,75
		Накладные расходы	%	--	8639,37	3455,75
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	16991,86	6796,74
		Сметная стоимость:			**229390,07**	**91756,03**
82	**С123-060145-0903 23-060145-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0010**	**564726,71**	**564,73**
		НР второго уровня	%	4,24	23944,41	23,94
		Накладные расходы	%	--	23944,41	23,94
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	47093,69	47,09
		Сметная стоимость:			**635764,81**	**635,76**
83	**С123-060145-0905 23-060145-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0480**	**1255374,57**	**60257,98**
		НР второго уровня	%	4,24	53227,88	2554,94
		Накладные расходы	%	--	53227,88	2554,94
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	104688,20	5025,03
		Сметная стоимость:			**1413290,65**	**67837,95**
84	**С123-060902-0204 23-060902-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,6800**	**110890,61**	**75405,61**
		НР второго уровня	%	4,24	4701,76	3197,20
		Накладные расходы	%	--	4701,76	3197,20
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	9247,39	6288,22
		Сметная стоимость:			**124839,76**	**84891,03**
85	**С123-060142-0906 23-060142-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0300**	**670706,06**	**20121,18**
		НР второго уровня	%	4,24	28437,94	853,14
		Накладные расходы	%	--	28437,94	853,14
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	55931,52	1677,95
		Сметная стоимость:			**755075,52**	**22652,27**

86	С123-060145-0505 23-060145-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0700		331292,82	23190,50
		НР второго уровня	%	4,24		14046,82	983,28
		Накладные расходы	%	--		14046,82	983,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27627,17	1933,90
		Сметная стоимость:				**372966,81**	**26107,68**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3 517 572,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**149 145,04**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**149 145,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**293 337,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3 960 054,80**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				**4 310 765,06**
		оборудование	Тенге				
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**196 055,59**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**4 506 820,65**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**191 089,15**
		ИТОГО:	Тенге				**4 697 909,80**
		Сметная прибыль	Тенге				**375 832,78**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**5 073 742,58**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год	тенге				**5 195 108,85**
		НДС на 2018 год, - 12 %	тенге				**623 413,06**
		ВСЕГО:	тенге				**5 818 521,91**

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ **Баяшева Л.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ **Усембеков Е.А.**
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ **Болсков Т.Ж.**
атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИИН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат, №)