ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-0603400011760-20190729-43555751	1.1.	Номер учетной системы	00000000188
2.	Дата выписки 29.07.2019	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	29.07.2019
4.	Исправленный	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060340011760 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр Дивизии, дом № 9Б

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 06001 — 9.2. номер 0013436

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	Кбе 17	13.	ИИК KZ837746OK2220317191
14.	БИК LARIKZKA	15.	Наименование банка АО Азия Кредит Банк

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к 57е

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ95070103KSN0618000	23.	Назначение платежа Строительства жилья на территории жилого массива"Нур Актобе"в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе 3-х этажные дома №7
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 060340011760	26.1	ИИН/БИН 060140005361
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"	26.2	Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр Дивизии, дом № 9Б	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг — 27.3 номер №03-3/226

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 01.06.2018

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 187

32.2 дата 29.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительстваа жилья на территории жилого массива"Нур Актобе"в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе 3-х этажные дома №7			шт	1	59 898 270.81	59 898 270.81	0	0	59 898 270.81	12%	7 187 792.5	67 086 063.31			1	
				Всего по счету				59 898 270,81			59 898 270,81		7 187 792,5	67 086 063,31				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ...юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

Eq1vwKJH59f+wB47hXmCTHzHrYGf+rKrnrJFEPcXqMFhwVuEBaMps7KC6UwusWz SUmDlO0mru9he+nSkG0cmw==

45. ...ца, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. ...О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

БАЯШЕВА ЛАУРА ИЗМУКАНОВНА

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б** — **060340011760**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/226 от 01.06.2018(Нурсити №7)

Номер документа	Дата составления
187	29.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительства жилья на территории жилого массива"Нур Актобе"в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе.3-х этажные дома №7			шт	1	67 086 063,31	67 086 063,31	7 187 792,50
				Итого	1	x	67 086 063,31	7 187 792,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2019

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "ЕРЕН-групп"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Номер	дата	Наименование, код		Наименование	Код
				№03-3/226	01.06.2018г	№3	26.11.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ., с	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке:	**133 294 400,00**						5 237 367,32	48 882 095,02
в т.числе за отчетный месяц месяц, локальная смета 2-1-1 (общестроительные работы), акт № 3	48 882 095,02	43 644 727,70					1 336 732,03	12 476 165,60
в т.числе за отчетный месяц месяц, локальная смета 2-1-2 (отопление), акт № 4	12 476 165,60	11 139 433,57					613 693,15	5 727 802,69
в т.числе за отчетный месяц месяц, локальная смета 2-1-8 (электроосвещение), акт № 5	5 727 802,69	5 114 109,55					7 187 792,50	**67 086 063,31**
ИТОГО:	67 086 063,31	59 898 270,81						

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ **Баяшева Л.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актобигражданпроект" _____ **Усембеков Е.А.** /без проверки объемов и стоимости/
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ **Волков Г.Ж.**
атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.: ИИН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Заказчик : ГУ"Отдел строительства городаАктобе"
Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-групп"

***Наименование объекта* : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7"**

А К Т № 3
приемки выполненных работ за июль месяц 2019г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 11.Стены					
117	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены из керамзитобетонных 8-ми щелевых камней М75 на растворе М50.Кладка**	**м3 кладки**	**238,9333**		**6077,73**	**1452172,09**
117_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3,72	888,831876	768,14	682747,32
117_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	105,130652	856,40	90033,89
		Итого оплата труда:				**3234,30**	**772781,21**
		НР первого уровня	%	50,8		1643,02	392572,85
		НР второго уровня	%	4,24		327,36	78217,19
		Накладные расходы	%	--		1970,38	470790,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,85	153836,97
		Сметная стоимость:				**8691,96**	**2076799,10**
118	С121-030302-0304 21-030302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75 СТ РК 945-92**	**шт.**	**6512,4169**		**186,33**	**1213458,64**
		НР второго уровня	%	4,24		7,90	51450,65
		Накладные расходы	%	--		7,90	51450,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,54	101192,74
		Сметная стоимость:				**209,77**	**1366102,03**
119	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки**	**Т**	**1,2938**		**319802,69**	**413754,32**
119_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56,4	72,969192	787,96	57496,80
119_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,6986412	856,40	598,32
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**58095,12**
		НР первого уровня	%	50,8		22810,93	29512,32
		НР второго уровня	%	4,24		14526,82	18794,51
		Накладные расходы	%	--		37337,74	48306,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28571,23	36964,89
		Сметная стоимость:				**385711,67**	**499026,04**
123	Е11-150601-0301 11-150601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Пароизоляция из пленки.Устройство**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**538,0000**		**965,70**	**519546,60**
123_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,861	463,218	882,62	408845,47
123_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,1076	807,47	86,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**760,10**	**408932,35**
		НР первого уровня	%	54,8		416,53	224094,93
		НР второго уровня	%	4,24		58,61	31530,40
		Накладные расходы	%	--		475,14	255625,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		115,27	62013,75
		Сметная стоимость:				**1556,11**	**837185,68**
124	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Утепление стен минплитой**	**м3 изоляции**	**53,7667**		**37562,60**	**2019617,05**
124_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	20,04	1077,484668	856,40	922757,87
124_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	37,099023	856,40	31771,60
		Итого оплата труда:				**17753,17**	**954529,47**
		НР первого уровня	%	55,3		9817,50	527854,80
		НР второго уровня	%	4,24		2008,92	108012,81
		Накладные расходы	%	--		11826,42	635867,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3951,12	212438,77
		Сметная стоимость:				**53340,14**	**2867923,43**
125	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Облицовка стен силикатными кирпичом М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**80,0000**		**25339,55**	**2027164,00**
125_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	380,8	778,37	296403,30
125_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	32	856,40	27404,80
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**323808,10**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	164494,51
		НР второго уровня	%	4,24		1161,58	92926,32
		Накладные расходы	%	--		3217,76	257420,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2284,58	182766,79
		Сметная стоимость:				**30841,90**	**2467351,62**
126	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**53,6667**		**25339,55**	**1359890,03**
126_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	255,453492	778,37	198837,33
126_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	21,46668	856,40	18384,06
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**217221,39**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	110348,47
		НР второго уровня	%	4,24		1161,58	62338,11
		Накладные расходы	%	--		3217,76	172686,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2284,58	122606,13
		Сметная стоимость:				**30841,90**	**1655182,74**
127	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**52,6667**		**21423,61**	**1128310,84**
127_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	250,693492	778,37	195132,29
127_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	21,06668	856,40	18041,50
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**213173,79**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	108292,29
		НР второго уровня	%	4,24		995,54	52431,97
		Накладные расходы	%	--		3051,72	160724,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1958,03	103122,81
		Сметная стоимость:				**26433,36**	**1392157,91**
128	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м вентканалов из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**5,4800**		**24499,72**	**134258,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	26,0848	778,37	20303,63
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,192	856,40	1877,23
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**22180,86**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	11267,88
		НР второго уровня	%	4,24		1125,97	6170,32
		Накладные расходы	%	--		3182,15	17438,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2214,55	12135,73
		Сметная стоимость:				**29896,42**	**163832,40**
129	**Е11-080201-0104 11-080201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м вентканалов из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**49,2000**		**24227,88**	**1192011,70**
129.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,64	228,288	778,37	177692,53
129.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	17,22	856,40	14747,21
		Итого оплата труда:				**3911,38**	**192439,74**
		НР первого уровня	%	50,8		1986,98	97759,39
		НР второго уровня	%	4,24		1111,51	54686,29
		Накладные расходы	%	--		3098,49	152445,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2186,11	107556,59
		Сметная стоимость:				**29512,48**	**1452013,97**
130	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**538,0000**		**464,44**	**249868,72**
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,434	233,492	768,14	179354,54
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,3766	856,40	322,52
		Итого оплата труда:				**333,97**	**179677,06**
		НР первого уровня	%	50,8		169,66	91275,95
		НР второго уровня	%	4,24		26,89	14464,53
		Накладные расходы	%	--		196,54	105740,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,88	28448,74
		Сметная стоимость:				**713,86**	**384057,94**
131	**Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Герметизация температурного шва**	**м шва**	**22,6667**		**60,10**	**1362,27**
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0633	1,43480211	807,79	1159,02
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0226667	856,40	19,41
		Итого оплата труда:				**51,99**	**1178,43**
		НР первого уровня	%	62,1		32,29	731,81
		НР второго уровня	%	4,24		3,92	88,79
		Накладные расходы	%	--		36,20	820,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,70	174,63
		Сметная стоимость:				**104,01**	**2357,50**
132	**Е11-070516-0106 11-070516-0106 РСНБ РК 2015**	**Герметизация температурного шва тиоколовой мастикой**	**м шва**	**22,6667**		**660,09**	**14962,06**
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,162	3,6720054	807,79	2966,21
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,85453459	856,40	731,82
		Итого оплата труда:				**163,15**	**3698,03**
		НР первого уровня	%	62,1		101,32	2296,48
		НР второго уровня	%	4,24		32,28	731,76
		Накладные расходы	%	--		133,60	3028,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,50	1439,22
		Сметная стоимость:				**857,18**	**19429,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
133	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3**	**132,4667**		**20677,22**	**2739043,10**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	4,38	580,204146	739,36	428979,74
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	52,98668	856,40	45377,79
		Итого оплата труда:				**3580,96**	**474357,53**
		НР первого уровня	%	50,8		1819,13	240973,63
		НР второго уровня	%	4,24		953,85	126352,71
		Накладные расходы	%	--		2772,97	367326,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1876,02	248509,56
		Сметная стоимость:				**25326,21**	**3354879,00**
134	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Внутренние стены из бетонных камней 8-ми щелевых М75 на растворе М50.Кладка**	**м3**	**204,9333**		**6077,73**	**1245529,27**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3,72	762,351876	768,14	585592,97
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	90,170652	856,40	77222,15
		Итого оплата труда:				**3234,30**	**662815,12**
		НР первого уровня	%	50,8		1643,02	336710,08
		НР второго уровня	%	4,24		327,36	67086,95
		Накладные расходы	%	--		1970,38	403797,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,85	131946,10
		Сметная стоимость:				**8691,96**	**1781272,40**
135	**С121-030302-0202 21-030302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт**	**14744,0000**		**158,06**	**2330436,64**
		НР второго уровня	%	4,24		6,70	98810,51
		Накладные расходы	%	--		6,70	98810,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,18	194339,77
		Сметная стоимость:				**177,94**	**2623586,92**
136	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт**	**308,0000**		**300,24**	**92473,92**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	45,584	778,37	35481,22
136. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	13,244	856,40	11342,16
		Итого оплата труда:				**152,02**	**46823,38**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	29077,32
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	5153,77
		Накладные расходы	%	--		111,14	34231,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	10136,40
		Сметная стоимость:				**444,29**	**136841,41**
142	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Прогоны.Монтаж**	**шт**	**24,0000**		**1431,98**	**34367,52**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,813	19,512	778,37	15187,56
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	5,184	856,40	4439,58
		Итого оплата труда:				**817,80**	**19627,14**
		НР первого уровня	%	62,1		507,85	12188,45
		НР второго уровня	%	4,24		82,25	1973,97
		Накладные расходы	%	--		590,10	14162,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,77	3882,40
		Сметная стоимость:				**2183,85**	**52412,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
144	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт**	**16,0000**		**300,24**	**4803,84**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	2,368	778,37	1843,18
144. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,688	856,40	589,20
		Итого оплата труда:				**152,02**	**2432,38**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	1510,51
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	267,73
		Накладные расходы	%	--		111,14	1778,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	526,57
		Сметная стоимость:				**444,29**	**7108,65**
146	Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015	**Деревянный брус.Укладка**	**м3**	**0,4040**		**43011,56**	**17376,67**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	39	15,756	869,19	13694,96
146. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,1414	973,32	137,63
		Итого оплата труда:				**34239,07**	**13832,59**
		НР первого уровня	%	59,8		20474,97	8271,89
		НР второго уровня	%	4,24		2691,83	1087,50
		Накладные расходы	%	--		23166,79	9359,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5294,27	2138,88
		Сметная стоимость:				**71472,62**	**28874,94**
150	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Металлические перемычки.Монтаж**	**т**	**0,9143**		**22041,44**	**20151,61**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	14,1	12,891066	778,37	10034,02
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	1,46098748	1123,76	1641,80
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**11675,82**
		НР первого уровня	%	60,9		7777,41	7110,57
		НР второго уровня	%	4,24		1264,32	1155,92
		Накладные расходы	%	--		9041,73	8266,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486,65	2273,45
		Сметная стоимость:				**33569,82**	**30691,55**
151	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,9143**		**9043,55**	**8268,16**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7)	чел-ч	5,25	4,799865	1132,70	5436,81
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,00274278	856,40	2,35
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**5439,16**
		НР первого уровня	%	60,9		3623,09	3312,45
		НР второго уровня	%	4,24		537,07	491,02
		Накладные расходы	%	--		4160,16	3803,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	965,73
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**13037,36**
152	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,6663**		**205629,70**	**137006,96**
		НР второго уровня	%	4,24		8718,70	5809,10
		Накладные расходы	%	--		8718,70	5809,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147,87	11425,28
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**154241,34**

1	2	3	4	5	6	7	8
153	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,2477**		**203265,09**	**50348,76**
		НР второго уровня	%	4,24		8618,44	2134,79
		Накладные расходы	%	--		8618,44	2134,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16950,68	4198,68
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**56682,23**
154	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**58,5067**		**68,15**	**3987,23**
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0213	1,24619271	807,79	1006,66
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,01170134	856,40	10,02
		Итого оплата труда:				**17,38**	**1016,68**
		НР первого уровня	%	54,2		9,42	551,04
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	192,42
		Накладные расходы	%	--		12,71	743,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	378,46
		Сметная стоимость:				**87,33**	**5109,15**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**18 410 170,47**
		Накладные расходы -	Тенге				**3 282 567,66**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2 400 207,62**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**882 360,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 735 419,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**23 428 157,17**
		РАЗДЕЛ 12.Перегородки					
155	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки из пустотелых камней на растворе М25.Кладка**	**м3**	**79,2000**		**6042,54**	**478569,17**
155.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3,72	294,624	768,14	226312,48
155.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	34,848	856,40	29843,83
		Итого оплата труда:				**3234,30**	**256156,31**
		НР первого уровня	%	50,8		1643,02	130127,41
		НР второго уровня	%	4,24		325,87	25808,73
		Накладные расходы	%	--		1968,89	155936,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		640,91	50760,42
		Сметная стоимость:				**8652,35**	**685265,73**
156	С121-030302-0214 21-030302-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт**	**12184,6667**		**128,05**	**1560246,57**
		НР второго уровня	%	4,24		5,43	66154,45
		Накладные расходы	%	--		5,43	66154,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,68	130112,08
		Сметная стоимость:				**144,16**	**1756513,10**
157	Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича на растворе М25**	**м2**	**228,0000**		**3459,04**	**788661,12**
157.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1,21	275,88	758,54	209266,02
157.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	9,3708	856,40	8025,15
		Итого оплата труда:				**953,03**	**217291,17**
		НР первого уровня	%	50,8		484,14	110383,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		167,19	38119,51
		Накладные расходы	%	--		651,33	148503,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		328,83	74973,16
		Сметная стоимость:				**4439,20**	**1012137,70**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**2 827 476,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**370 594,01**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**240 511,32**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**130 082,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**255 845,66**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**3 453 916,53**
		РАЗДЕЛ 13.Перекрытие и покрытие					
158	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт**	**79,0000**		**2951,86**	**233196,94**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,74	137,46	826,98	113676,67
158. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	12,798	856,40	10960,21
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**124636,88**
		НР первого уровня	%	62,1		979,74	77399,50
		НР второго уровня	%	4,24		166,70	13169,29
		Накладные расходы	%	--		1146,44	90568,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,86	25901,26
		Сметная стоимость:				**4426,16**	**349666,99**
159	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт**	**145,0000**		**4470,10**	**648164,50**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2,66	385,7	846,81	326614,62
159. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	31,929	856,40	27344,00
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**353958,62**
		НР первого уровня	%	62,1		1515,92	219808,30
		НР второго уровня	%	4,24		253,81	36802,05
		Накладные расходы	%	--		1769,73	256610,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,19	72381,99
		Сметная стоимость:				**6739,01**	**977156,84**
163	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт**	**12,0000**		**300,24**	**3602,88**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	1,776	778,37	1382,39
163. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,516	856,40	441,90
		Итого оплата труда:				**152,02**	**1824,29**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	1132,88
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	200,80
		Накладные расходы	%	--		111,14	1333,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	394,92
		Сметная стоимость:				**444,29**	**5331,48**
165	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт**	**26,0000**		**300,24**	**7806,24**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	3,848	778,37	2995,17
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,118	856,40	957,46
		Итого оплата труда:				**152,02**	**3952,63**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	2454,58
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	435,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		111,14	2889,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	855,67
		Сметная стоимость:				**444,29**	**11551,55**
167	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0510**		**416672,97**	**21250,32**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	42,7	2,1777	908,20	1977,79
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,05253	856,40	44,99
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**2022,78**
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	1256,15
		НР второго уровня	%	4,24		18711,26	954,27
		Накладные расходы	%	--		43341,50	2210,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	1876,86
		Сметная стоимость:				**496815,63**	**25337,60**
168	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера диаметром 12АI.Установка**	**т**	**0,4295**		**381178,91**	**163708,72**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	73,0116	908,20	66309,14
168. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,4595436	856,40	393,55
		Итого оплата труда:				**155310,35**	**66702,69**
		НР первого уровня	%	62,1		96447,73	41422,37
		НР второго уровня	%	4,24		20251,37	8697,56
		Накладные расходы	%	--		116699,10	50119,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39830,24	17106,29
		Сметная стоимость:				**537708,25**	**230934,94**
169	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,4805**		**103445,17**	**49703,34**
		НР второго уровня	%	4,24		4386,08	2107,42
		Накладные расходы	%	--		4386,08	2107,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	4144,86
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**55955,62**
170	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки.Монтаж**	**т**	**5,7311**		**22041,44**	**126322,14**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	14,1	80,808792	778,37	62899,14
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	9,15832976	1123,76	10291,76
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**73190,90**
		НР первого уровня	%	60,9		7777,41	44573,26
		НР второго уровня	%	4,24		1264,32	7245,96
		Накладные расходы	%	--		9041,73	51819,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486,65	14251,31
		Сметная стоимость:				**33569,82**	**192392,67**
171	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**5,7311**		**9043,55**	**51829,67**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7)	чел-ч	5,25	30,08838	1132,70	34081,11
171. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,01719336	856,40	14,72
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**34095,83**
		НР первого уровня	%	60,9		3623,09	20764,36
		НР второго уровня	%	4,24		537,07	3077,99
		Накладные расходы	%	--		4160,16	23842,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	6053,76
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**81725,78**
172	С121-050204-0803 21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**2,7057**		**366078,04**	**990504,67**
		НР второго уровня	%	4,24		15521,71	41997,40
		Накладные расходы	%	--		15521,71	41997,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30527,98	82600,17
		Сметная стоимость:				**412127,73**	**1115102,24**
173	С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,2277**		**277511,07**	**63189,27**
		НР второго уровня	%	4,24		11766,47	2679,23
		Накладные расходы	%	--		11766,47	2679,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23142,20	5269,48
		Сметная стоимость:				**312419,74**	**71137,98**
174	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**1,7778**		**203265,09**	**361372,81**
		НР второго уровня	%	4,24		8618,44	15322,21
		Накладные расходы	%	--		8618,44	15322,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16950,68	30135,60
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**406830,62**
175	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,0204**		**205629,70**	**209816,32**
		НР второго уровня	%	4,24		8718,70	8896,21
		Накладные расходы	%	--		8718,70	8896,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147,87	17497,00
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**236209,53**
176	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление балок изнутри**	**м2**	**13,1000**		**373,18**	**4888,66**
176_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.9=846.81)	чел-ч	0,403	5,2793	846,81	4470,56
176_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,10873	926,83	100,77
		Итого оплата труда:				**348,96**	**4571,33**
		НР первого уровня	%	56,4		196,81	2578,23
		НР второго уровня	%	4,24		24,17	316,60
		Накладные расходы	%	--		220,98	2894,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,53	622,68
		Сметная стоимость:				**641,69**	**8406,17**
177	С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75**	**м3**	**2,0600**		**11934,44**	**24584,95**
		НР второго уровня	%	4,24		506,02	1042,40
		Накладные расходы	%	--		506,02	1042,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		995,24	2050,19
		Сметная стоимость:				**13435,70**	**27677,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
178	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	384,4000		68,15	26196,86
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0213	8,18772	807,79	6613,96
178. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,07688	856,40	65,84
		Итого оплата труда:				**17,38**	**6679,80**
		НР первого уровня	%	54,2		9,42	3620,45
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	1264,25
		Накладные расходы	%	--		12,71	4884,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	2486,52
		Сметная стоимость:				**87,33**	**33568,08**
179	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	м3	1,2000		26711,54	32053,85
179. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	5,75	6,9	768,14	5300,17
179. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,30708	864,28	265,40
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**5565,57**
		НР первого уровня	%	48,5		2249,42	2699,30
		НР второго уровня	%	4,24		1227,94	1473,53
		Накладные расходы	%	--		3477,36	4172,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2415,11	2898,13
		Сметная стоимость:				**32604,01**	**39124,81**
180	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0432		200100,36	8644,34
		НР второго уровня	%	4,24		8484,26	366,52
		Накладные расходы	%	--		8484,26	366,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686,77	720,87
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**9731,73**
181	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0470		196197,30	9229,12
		НР второго уровня	%	4,24		8318,77	391,31
		Накладные расходы	%	--		8318,77	391,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361,29	769,63
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**10390,06**
182	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1144		191513,63	21909,16
		НР второго уровня	%	4,24		8120,18	928,95
		Накладные расходы	%	--		8120,18	928,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15970,70	1827,05
		Сметная стоимость:				**215604,51**	**24665,16**
183	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт	12,0000		300,24	3602,93
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	1,776	778,37	1382,39
183. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,516	856,40	441,90
		Итого оплата труда:				**152,02**	**1824,29**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	1132,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	200,80
		Накладные расходы	%	--		111,14	1333,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	394,93
		Сметная стоимость:				**444,29**	**5331,54**
184	**С121-040105-0247 21-040105-0247 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ21-27-п ГОСТ 948-84**	**шт**	**12,0000**		**6890,39**	**82684,68**
		НР второго уровня	%	4,24		292,15	3505,83
		Накладные расходы	%	--		292,15	3505,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		574,60	6895,24
		Сметная стоимость:				**7757,15**	**93085,75**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**3 144 262,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**569 917,90**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**418 842,26**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**151 075,64**
		Сметная прибыль -	Тенге				**297 134,41**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**4 011 314,68**
		РАЗДЕЛ 16.Лестница=3шт					
220	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт**	**12,0000**		**2951,86**	**35422,35**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,74	20,88	826,98	17267,34
220. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,944	856,40	1664,84
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**18932,18**
		НР первого уровня	%	62,1		979,74	11756,89
		НР второго уровня	%	4,24		166,70	2000,40
		Накладные расходы	%	--		1146,44	13757,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,86	3934,37
		Сметная стоимость:				**4426,17**	**53114,01**
221	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт**	**10,0000**		**4470,10**	**44701,00**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2,66	26,6	846,81	22525,15
221. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	2,202	856,40	1885,79
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**24410,94**
		НР первого уровня	%	62,1		1515,92	15159,19
		НР второго уровня	%	4,24		253,81	2538,07
		Накладные расходы	%	--		1769,73	17697,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,19	4991,86
		Сметная стоимость:				**6739,01**	**67390,13**
222	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**108,7800**		**5220,50**	**567885,99**
		НР второго уровня	%	4,24		221,35	24078,37
		Накладные расходы	%	--		221,35	24078,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,35	47357,15
		Сметная стоимость:				**5877,20**	**639321,50**
223	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт**	**6,0000**		**300,24**	**1801,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
223.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	0,888	778,37	691,19
223.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,258	856,40	220,95
		Итого оплата труда:				**152,02**	**912,14**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	566,44
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	100,40
		Накладные расходы	%	--		111,14	666,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	197,46
		Сметная стоимость:				**444,29**	**2665,77**
224	**С121-040105-0240 21-040105-0240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ25-8-п ГОСТ 948-84**	**шт**	**9,0000**		**4328,93**	**38960,37**
		НР второго уровня	%	4,24		183,55	1651,92
		Накладные расходы	%	--		183,55	1651,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		361,00	3248,98
		Сметная стоимость:				**4873,47**	**43861,27**
225	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт**	**20,0000**		**300,24**	**6004,88**
225.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	2,96	778,37	2303,98
225.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,86	856,40	736,50
		Итого оплата труда:				**152,02**	**3040,48**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	1888,14
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	334,66
		Накладные расходы	%	--		111,14	2222,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	658,21
		Сметная стоимость:				**444,29**	**8885,89**
226	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**20,0000**		**3486,69**	**69733,80**
		НР второго уровня	%	4,24		147,84	2956,71
		Накладные расходы	%	--		147,84	2956,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,76	5815,24
		Сметная стоимость:				**3925,29**	**78505,75**
227	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера диаметром 12АI.Установка**	**т**	**0,0216**		**381178,91**	**8218,22**
227.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	3,6652	908,20	3328,73
227.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,0230692	856,40	19,76
		Итого оплата труда:				**155310,35**	**3348,49**
		НР первого уровня	%	62,1		96447,73	2079,41
		НР второго уровня	%	4,24		20251,37	436,62
		Накладные расходы	%	--		116699,10	2516,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39830,24	858,74
		Сметная стоимость:				**537708,24**	**11592,99**
228	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0216**		**103445,17**	**2230,28**
		НР второго уровня	%	4,24		4386,08	94,56
		Накладные расходы	%	--		4386,08	94,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	185,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**2510,83**
229	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лобовые балки.Монтаж**	т	1,1714		**22041,44**	**25819,35**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	14,1	16,51674	778,37	12856,13
229. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	1,8718972	1123,76	2103,57
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**14959,70**
		НР первого уровня	%	60,9		7777,41	9110,46
		НР второго уровня	%	4,24		1264,32	1481,02
		Накладные расходы	%	--		9041,73	10591,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486,65	2912,87
		Сметная стоимость:				**33569,83**	**39323,70**
230	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	**Электродуговая сварка**	т	1,1714		**9043,55**	**10593,62**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7)	чел-ч	5,25	6,14985	1132,70	6965,94
230. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,0035142	856,41	3,01
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**6968,94**
		НР первого уровня	%	60,9		3623,09	4244,09
		НР второго уровня	%	4,24		537,07	629,12
		Накладные расходы	%	--		4160,16	4873,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	1237,35
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**16704,17**
231	С121-050204-0803 21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	1,0890		**366078,04**	**398658,99**
		НР второго уровня	%	4,24		15521,71	16903,14
		Накладные расходы	%	--		15521,71	16903,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30527,98	33244,97
		Сметная стоимость:				**412127,73**	**448807,10**
232	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0824		**203265,09**	**16749,04**
		НР второго уровня	%	4,24		8618,44	710,16
		Накладные расходы	%	--		8618,44	710,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16950,68	1396,74
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**18855,94**
233	Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т	0,0453		**39397,55**	**1783,92**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	31,4	1,421792	908,20	1291,27
233. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	0,0461856	856,40	39,55
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**1330,82**
		НР первого уровня	%	62,1		18251,82	826,44
		НР второго уровня	%	4,24		2444,33	110,68
		Накладные расходы	%	--		20696,15	937,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	217,68
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**2938,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
234	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0453**		**205629,70**	**9310,91**
		НР второго уровня	%	4,24		8718,70	394,78
		Накладные расходы	%	--		8718,70	394,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147,87	776,46
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**10482,15**
235	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т**	**1,0200**		**49601,49**	**50593,52**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	28,9	29,478	836,57	24660,41
235. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	5,35092	989,53	5294,91
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**29955,32**
		НР первого уровня	%	60,9		17885,09	18242,79
		НР второго уровня	%	4,24		2861,43	2918,66
		Накладные расходы	%	--		20746,52	21161,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627,84	5740,40
		Сметная стоимость:				**75975,85**	**77495,37**
236	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**1,0200**		**243523,94**	**248394,42**
		НР второго уровня	%	4,24		10325,42	10531,92
		Накладные расходы	%	--		10325,42	10531,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	20714,11
		Сметная стоимость:				**274157,30**	**279640,45**
237	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0142**		**416672,97**	**5910,09**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	42,7	0,6056568	908,20	550,06
237. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,01460952	856,40	12,51
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**562,57**
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	349,36
		НР второго уровня	%	4,24		18711,26	265,40
		Накладные расходы	%	--		43341,50	614,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	521,99
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**7046,83**
238	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м**	**129,0000**		**937,65**	**120957,17**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,08	139,32	807,79	112541,30
238. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	1,8963	973,71	1846,45
		Итого оплата труда:				**886,73**	**114387,76**
		НР первого уровня	%	62,1		550,66	71034,80
		НР второго уровня	%	4,24		63,10	8140,46
		Накладные расходы	%	--		613,76	79175,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,11	16010,59
		Сметная стоимость:				**1675,53**	**216143,02**
239	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**129,0000**		**2778,79**	**358463,91**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		117,82	15198,87
		Накладные расходы	%	--		117,82	15198,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,73	29893,02
		Сметная стоимость:				**3128,34**	**403555,80**
240	С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,4090		364881,35	149221,88
		НР второго уровня	%	4,24		15470,97	6327,01
		Накладные расходы	%	--		15470,97	6327,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30428,19	12443,91
		Сметная стоимость:				**410780,50**	**167992,80**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**2 171 415,17**
		Накладные расходы -	Тенге				**233 060,94**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**135 258,01**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**97 802,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**192 358,09**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**2 596 834,20**
		РАЗДЕЛ 17.Окна					
252	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	1,4400		2663,67	3835,68
252_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,382	1,99008	778,37	1549,02
252_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,094896	811,55	77,01
		Итого оплата труда:				**1129,19**	**1626,03**
		НР первого уровня	%	59,8		675,25	972,37
		НР второго уровня	%	4,24		141,57	203,86
		Накладные расходы	%	--		816,83	1176,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,44	400,95
		Сметная стоимость:				**3758,93**	**5412,86**
253	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	32,4000		3009,56	97509,74
253_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,303	42,2172	778,37	32860,60
253_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	2,13516	811,55	1732,79
		Итого оплата труда:				**1067,70**	**34593,39**
		НР первого уровня	%	59,8		638,48	20686,85
		НР второго уровня	%	4,24		154,68	5011,54
		Накладные расходы	%	--		793,16	25698,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,22	9856,65
		Сметная стоимость:				**4106,94**	**133064,78**
254	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	64,8000		1906,64	123550,27
254_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,8165	52,9092	778,37	41182,93
254_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	4,33512	810,76	3514,74
		Итого оплата труда:				**689,78**	**44697,67**
		НР первого уровня	%	59,8		412,49	26729,21
		НР второго уровня	%	4,24		98,33	6371,85
		Накладные расходы	%	--		510,82	33101,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	12532,11
		Сметная стоимость:				**2610,86**	**169183,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
255	С121-090201-0701 21-090201-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,4400**		**12921,17**	**18606,48**
		НР второго уровня	%	4,24		547,86	788,91
		Накладные расходы	%	--		547,86	788,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1077,52	1551,63
		Сметная стоимость:				**14546,55**	**20947,02**
256	С121-090201-0705 21-090201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**32,4000**		**26541,14**	**859932,94**
		НР второго уровня	%	4,24		1125,34	36461,16
		Накладные расходы	%	--		1125,34	36461,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2213,32	71711,53
		Сметная стоимость:				**29879,80**	**968105,63**
257	С121-090201-0806 21-090201-0806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**64,8000**		**20568,02**	**1332807,70**
		НР второго уровня	%	4,24		872,08	56511,05
		Накладные расходы	%	--		872,08	56511,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1715,21	111145,50
		Сметная стоимость:				**23155,31**	**1500464,25**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**2 436 242,81**
		Накладные расходы -	Тенге				**153 736,80**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**48 388,43**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**105 348,37**
		Сметная прибыль -	Тенге				**207 198,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**2 797 177,98**
		РАЗДЕЛ 21.Внутренняя отделка					
285	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2**	**1043,3000**		**484,14**	**505103,26**
285_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	0,45	469,485	787,96	369935,40
285_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	3,1299	758,54	2374,15
		Итого оплата труда:				**356,86**	**372309,55**
		НР первого уровня	%	54,8		195,56	204025,63
		НР второго уровня	%	4,24		28,82	30067,06
		Накладные расходы	%	--		224,38	234092,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,68	59135,68
		Сметная стоимость:				**765,20**	**798331,63**
287	Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2**	**2537,2500**		**847,74**	**2150928,32**
287_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,65	1649,2125	807,79	1332217,37
287_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	134,9817	758,54	102389,02
		Итого оплата труда:				**565,42**	**1434606,39**
		НР первого уровня	%	54,8		309,85	786164,30
		НР второго уровня	%	4,24		49,08	124532,73
		Накладные расходы	%	--		358,93	910697,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,53	244930,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1303,20	3306555,38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2 656 031,58
		Накладные расходы -	Тенге				1 144 789,72
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				990 189,93
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				154 599,79
		Сметная прибыль -	Тенге				304 065,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				4 104 887,01
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				31 645 599,26
		Накладные расходы I уровня	Тенге				4 233 397,57
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				35 878 996,83
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1 521 269,46
		ИТОГО:	Тенге				37 400 266,29
		Сметная прибыль	Тенге				2 992 021,28
		ИТОГО по смете:	Тенге				40 392 287,57
		коэффициент	тенге				1,080521315400
		в том числе в текущих ценах на 2018 год	тенге				43 644 727,70
		НДС на 2018 год, - 12 %	тенге				5 237 367,32
		ВСЕГО:	тенге				48 882 095,02

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" **Алимбаев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" **Баишева Л.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторский надзор: Главный инженер проекта ПРК "Актобагражданпроект" **Усембеков Е.А.**
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

без проверки объемов и стоимости

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" **Болеков Т.Ж.**
атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИИН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

сметные расчеты проверены

Заказчик : ГУ"Отдел строительства городаАктобе"
Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-групп"

Наименование объекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7"

А К Т № 4
приемки выполненных работ за июль месяц 2019г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на отопление

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0.000					
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы					
102	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба стальная электросварная диаметром 18х2мм**	м	80,0000		**210,84**	**16867,20**
		НР второго уровня	%	4,24		8,94	715,17
		Накладные расходы	%	--		8,94	715,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,58	1406,59
		Сметная стоимость:				**237,36**	**18988,96**
103	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	40,0000		**268,31**	**10732,40**
		НР второго уровня	%	4,24		11,38	455,05
		Накладные расходы	%	--		11,38	455,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,37	895,00
		Сметная стоимость:				**302,06**	**12082,45**
108	С123-040902-0107 23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8,0000		**14842,25**	**118738,00**
		НР второго уровня	%	4,24		629,31	5034,49
		Накладные расходы	%	--		629,31	5034,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1237,72	9901,80
		Сметная стоимость:				**16709,29**	**133674,29**
110	С123-040905-2436 23-040905-2436 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8,0000		**1885,11**	**15080,88**
		НР второго уровня	%	4,24		79,93	639,43

		Накладные расходы	%	--		79,93	639,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,20	1257,62
		Сметная стоимость:				**2122,24**	**16977,93**
111	*С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**220,0000**		**511,02**	**112424,40**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	4766,79
		Накладные расходы	%	--		21,67	4766,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	9375,30
		Сметная стоимость:				**575,30**	**126566,49**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**273 842,88**
		Накладные расходы -	Тенге				**11 610,93**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11 610,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22 836,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**308 290,11**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**308 290,11**
		ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000					
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
127	С123-051001-0237 23-051001-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**882,0000**		**2288,82**	**2018739,24**
		НР второго уровня	%	4,24		97,05	85594,54
		Накладные расходы	%	--		97,05	85594,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,87	168346,70
		Сметная стоимость:				**2576,74**	**2272680,49**
130	С123-041008-0403 23-041008-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**84,0000**		**7390,24**	**620780,16**
		НР второго уровня	%	4,24		313,35	26321,08
		Накладные расходы	%	--		313,35	26321,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		616,29	51768,10
		Сметная стоимость:				**8319,87**	**698869,34**
131	С123-051207-1901 23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**84,0000**		**5547,92**	**466025,28**
		НР второго уровня	%	4,24		235,23	19759,47
		Накладные расходы	%	--		235,23	19759,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		462,65	38862,78
		Сметная стоимость:				**6245,80**	**524647,53**
133	С123-040905-2436 23-040905-2436 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны шаровые сливные типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**72,0000**		**1885,11**	**135727,92**

		НР второго уровня	%	4,24		79,93	5754,86
		Накладные расходы	%	--		79,93	5754,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,20	11318,62
		Сметная стоимость:				**2122,24**	**152801,41**
134	*С123-040901-0502 23-040901-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года*	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**144,0000**		**1981,97**	**285403,68**
		НР второго уровня	%	4,24		84,04	12101,12
		Накладные расходы	%	--		84,04	12101,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,28	23800,38
		Сметная стоимость:				**2231,29**	**321305,18**
136	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24,0000**		**940,05**	**22561,20**
		НР второго уровня	%	4,24		39,86	956,59
		Накладные расходы	%	--		39,86	956,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,39	1881,42
		Сметная стоимость:				**1058,30**	**25399,22**
140	С123-041009-0612 23-041009-0612 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**72,0000**		**70623,33**	**5084879,76**
		НР второго уровня	%	4,24		2994,43	215598,90
		Накладные расходы	%	--		2994,43	215598,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5889,42	424038,29
		Сметная стоимость:				**79507,18**	**5724517,00**
142	С123-041013-0102 23-041013-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**36,0000**		**6928,55**	**249427,80**
		НР второго уровня	%	4,24		293,77	10575,74
		Накладные расходы	%	--		293,77	10575,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		577,79	20800,28
		Сметная стоимость:				**7800,11**	**280803,82**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**8 883 545,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**376 662,30**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**376 662,30**
		Сметная прибыль -	Тенге				**740 816,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**10 001 023,93**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**10 001 023,93**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				**9 157 387,92**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**0,00**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**9 157 387,92**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**388 273,23**
		ИТОГО:	Тенге				**9 545 661,15**

		Сметная прибыль	Тенге				763 652,89
		ИТОГО по смете:	Тенге				**10 309 314,04**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год	тенге				**11 139 433,57**
		НДС на 2018 год, - 12 %	тенге				**1 336 732,03**
		ВСЕГО:	тенге				**12 476 165,60**

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ **Баяшева Л.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ **Усембеков Е.А.**
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ **Болеков Г.Ж.**
атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИИН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

/без привязки объекта и стоимости/

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-групп"

Наименование объекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7"

А К Т № 5
приемки выполненных работ за июль месяц 2019г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8

на электроосвещение

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
23	**Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**18,0000**		**381,92**	**6874,52**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,29	5,22	836,57	4366,90
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,1188	1002,54	119,10
		Итого оплата труда:				**249,22**	**4486,00**
		НР первого уровня	%	42,8		106,67	1920,01
		НР второго уровня	%	4,24		20,72	372,89
		Накладные расходы	%	--		127,38	2292,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,74	733,39
		Сметная стоимость:				**550,05**	**9900,81**
24	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**5,0000**		**307,58**	**1537,90**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,26	1,3	836,57	1087,54
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,047	1002,54	47,12
		Итого оплата труда:				**226,93**	**1134,66**
		НР первого уровня	%	42,8		97,13	485,63
		НР второго уровня	%	4,24		17,16	85,80
		Накладные расходы	%	--		114,29	571,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,75	168,75
		Сметная стоимость:				**455,62**	**2278,08**
27	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**65,0000**		**59,26**	**3851,77**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,05	3,25	836,57	2718,85
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,013	1002,55	13,03
		Итого оплата труда:				**42,03**	**2731,89**
		НР первого уровня	%	42,8		17,99	1169,25
		НР второго уровня	%	4,24		3,28	212,89
		Накладные расходы	%	--		21,26	1382,14

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	418,71
		Сметная стоимость:				**86,96**	**5652,62**
28	**Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**668,0000**		**69,69**	**46550,79**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,06	40,08	836,57	33529,73
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,2672	1002,54	267,88
		Итого оплата труда:				**50,60**	**33797,61**
		НР первого уровня	%	42,8		21,65	14465,38
		НР второго уровня	%	4,24		3,87	2587,09
		Накладные расходы	%	--		25,53	17052,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,62	5088,26
		Сметная стоимость:				**102,83**	**68691,52**
29	**Ц13-080206-2204 13-080206-2204 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**9,0000**		**113,54**	**1021,86**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,1	0,9	836,57	752,91
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0144	1002,54	14,44
		Итого оплата труда:				**85,26**	**767,35**
		НР первого уровня	%	42,8		36,49	328,43
		НР второго уровня	%	4,24		6,36	57,25
		Накладные расходы	%	--		42,85	385,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,51	112,60
		Сметная стоимость:				**168,91**	**1520,15**
30	**Ц13-080206-2205 13-080206-2205 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**9,0000**		**144,83**	**1303,51**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,13	1,17	836,57	978,79
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,0252	1002,54	25,26
		Итого оплата труда:				**111,56**	**1004,05**
		НР первого уровня	%	42,8		47,75	429,73
		НР второго уровня	%	4,24		8,17	73,49
		Накладные расходы	%	--		55,91	503,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,06	144,54
		Сметная стоимость:				**216,81**	**1951,27**
31	**Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**588,0000**		**638,95**	**375700,17**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,44	258,72	836,57	216437,39
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	2,94	1002,54	2947,48
		Итого оплата труда:				**373,10**	**219384,87**
		НР первого уровня	%	42,8		159,69	93896,73
		НР второго уровня	%	4,24		33,86	19910,91
		Накладные расходы	%	--		193,55	113807,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,60	39160,62
		Сметная стоимость:				**899,10**	**528668,43**
32	**Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**2260,0000**		**125,49**	**283597,00**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,11	248,6	836,57	207871,30

32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	1,356	1002,54	1359,45
		Итого оплата труда:				**92,62**	**209330,75**
		НР первого уровня	%	42,8		39,64	89593,56
		НР второго уровня	%	4,24		7,00	15823,28
		Накладные расходы	%	--		46,64	105416,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,77	31121,11
		Сметная стоимость:				**185,90**	**420134,95**
33	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**3389,0000**		**283,08**	**959352,25**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,16	542,24	836,57	453621,72
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	2,033	1002,54	2038,58
		Итого оплата труда:				**134,45**	**455660,29**
		НР первого уровня	%	42,8		57,55	195022,60
		НР второго уровня	%	4,24		14,44	48945,49
		Накладные расходы	%	--		71,99	243968,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,41	96265,63
		Сметная стоимость:				**383,47**	**1299586,00**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1 679 789,77**
		Оборудование	Тенге				
		Накладные расходы -	Тенге				**485 380,41**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**397 311,32**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**88 069,09**
		Сметная прибыль -	Тенге				**173 213,61**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2 338 383,79**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
38	**С123-070204-0630 23-070204-0630 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт**	**36,0000**		**915,06**	**32942,16**
		НР второго уровня	%	4,24		38,80	1396,75
		Накладные расходы	%	--		38,80	1396,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,31	2747,11
		Сметная стоимость:				**1030,17**	**37086,02**
39	**С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт**	**36,0000**		**419,34**	**15096,24**
		НР второго уровня	%	4,24		17,78	640,08
		Накладные расходы	%	--		17,78	640,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,97	1258,91
		Сметная стоимость:				**472,09**	**16995,23**
40	**С123-070204-0301 23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт**	**36,0000**		**3580,17**	**128886,12**
		НР второго уровня	%	4,24		151,80	5464,77
		Накладные расходы	%	--		151,80	5464,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298,56	10748,07

		Сметная стоимость:			**4030,53**	**145098,96**
41	С123-070204-0302 23-070204-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт**	**36,0000**	**3580,17**	**128886,12**
		НР второго уровня	%	4,24	151,80	5464,77
		Накладные расходы	%	--	151,80	5464,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	298,56	10748,07
		Сметная стоимость:			**4030,53**	**145098,96**
43	С123-060902-0111 23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,1800**	**131589,59**	**23686,13**
		НР второго уровня	%	4,24	5579,40	1004,29
		Накладные расходы	%	--	5579,40	1004,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10973,52	1975,23
		Сметная стоимость:			**148142,51**	**26665,65**
52	С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт**	**112,0000**	**246,98**	**27661,76**
		НР второго уровня	%	4,24	10,47	1172,86
		Накладные расходы	%	--	10,47	1172,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,60	2306,77
		Сметная стоимость:			**278,05**	**31141,39**
53	С123-070218-1504 23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт**	**48,0000**	**259,21**	**12442,08**
		НР второго уровня	%	4,24	10,99	527,54
		Накладные расходы	%	--	10,99	527,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	21,62	1037,57
		Сметная стоимость:			**291,82**	**14007,19**
54	С123-070218-1602 23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Выключатель герметический 6,3А,250В,IP20**	**шт**	**14,0000**	**199,99**	**2799,86**
		НР второго уровня	%	4,24	8,48	118,71
		Накладные расходы	%	--	8,48	118,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,68	233,49
		Сметная стоимость:			**225,15**	**3152,06**
55	прайслист	**Выключатель энергосберегающий оптико-акустический ЭВ-01**	**шт**	**20,0000**	**885,95**	**17718,94**
		НР второго уровня	%	4,24	37,56	751,28
		Накладные расходы	%	--	37,56	751,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	73,88	1477,62
		Сметная стоимость:			**997,39**	**19947,84**
56	С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка штепсельная одноместная с/у с з/к.10А,250В,IP20**	**шт**	**6,0000**	**340,73**	**2044,38**

		НР второго уровня	%	4,24	14,45	86,68
		Накладные расходы	%	--	14,45	86,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,41	170,48
		Сметная стоимость:			**383,59**	**2301,55**
57	*С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года*	**Розетка штепсельная одноместная с/у с з/к,16А,250В,IP20**	**шт**	**492,0000**	**340,73**	**167639,16**
		НР второго уровня	%	4,24	14,45	7107,90
		Накладные расходы	%	--	14,45	7107,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,41	13979,76
		Сметная стоимость:			**383,59**	**188726,83**
58	С123-070220-0508 23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка герметическая,10А,42В,IP54**	**шт**	**1,0000**	**320,34**	**320,34**
		НР второго уровня	%	4,24	13,58	13,58
		Накладные расходы	%	--	13,58	13,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,71	26,71
		Сметная стоимость:			**360,64**	**360,64**
59	С123-070220-0508 23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка герметическая,10А,220В,IP54**	**шт**	**1,0000**	**320,34**	**320,34**
		НР второго уровня	%	4,24	13,58	13,58
		Накладные расходы	%	--	13,58	13,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	26,71	26,71
		Сметная стоимость:			**360,64**	**360,64**
60	**прайслист**	**Колодки клеммные на 3 контакта**	**шт**	**72,0000**	**226,78**	**16328,42**
		НР второго уровня	%	4,24	9,62	692,33
		Накладные расходы	%	--	9,62	692,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,91	1361,66
		Сметная стоимость:			**255,31**	**18382,41**
61	**прайслист**	**Колодки клеммные на 4 контакта**	**шт**	**48,0000**	**298,69**	**14337,15**
		НР второго уровня	%	4,24	12,66	607,90
		Накладные расходы	%	--	12,66	607,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,91	1195,60
		Сметная стоимость:			**336,26**	**16140,65**
62	С123-070219-0103 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	**шт**	**72,0000**	**150,98**	**10870,56**
		НР второго уровня	%	4,24	6,40	460,91
		Накладные расходы	%	--	6,40	460,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,59	906,52
		Сметная стоимость:			**169,97**	**12237,99**
63	С123-070217-0107 23-070217-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Розетка потолочная**	**шт**	**120,0000**	**214,25**	**25710,00**

		НР второго уровня	%	4,24	9,08	1090,10
		Накладные расходы	%	--	9,08	1090,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17,87	2144,01
		Сметная стоимость:			**241,20**	**28944,11**
64	С123-070105-0201 23-070105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крюк для подвески светильниковв**	**10 шт**	**12,0000**	**416,00**	**4992,00**
		НР второго уровня	%	4,24	17,64	211,66
		Накладные расходы	%	--	17,64	211,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,69	416,29
		Сметная стоимость:			**468,33**	**5619,95**
65	С123-070203-0603 23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт**	**4,0000**	**6823,85**	**27295,40**
		НР второго уровня	%	4,24	289,33	1157,32
		Накладные расходы	%	--	289,33	1157,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	569,05	2276,22
		Сметная стоимость:			**7682,24**	**30728,94**
66	С123-080306-0105 23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробка для скрытой установки розеток и выключателей КУВ-1-МУХЛ3**	**шт**	**652,0000**	**31,75**	**20701,00**
		НР второго уровня	%	4,24	1,35	877,72
		Накладные расходы	%	--	1,35	877,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,65	1726,30
		Сметная стоимость:			**35,74**	**23305,02**
67	С123-061707-0201 23-061707-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробка ответвительная для скрытой проводки У197 УХЛ3**	**шт**	**330,0000**	**70,41**	**23235,30**
		НР второго уровня	%	4,24	2,99	985,18
		Накладные расходы	%	--	2,99	985,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,87	1937,64
		Сметная стоимость:			**79,27**	**26158,11**
68	С123-061707-0202 23-061707-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробка ответвительная для открытой проводки У194 УХЛ3**	**шт**	**30,0000**	**101,03**	**3030,90**
		НР второго уровня	%	4,24	4,28	128,51
		Накладные расходы	%	--	4,28	128,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,43	252,75
		Сметная стоимость:			**113,74**	**3412,16**
69	С123-070202-0212 23-070202-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм**	**шт**	**5,0000**	**7215,56**	**36077,80**
		НР второго уровня	%	4,24	305,94	1529,70
		Накладные расходы	%	--	305,94	1529,70

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	601,72	3008,60
					8123,22	**40616,10**
		Сметная стоимость:			**207021,79**	**15775,06**
70	С121-050101-0402 21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,0762**		
		НР второго уровня	%	4,24	8777,72	668,86
		Накладные расходы	%	--	8777,72	668,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17263,96	1315,51
					233063,48	**17759,44**
		Сметная стоимость:			**211256,61**	**5323,67**
71	С121-050106-2402 21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0252**		
		НР второго уровня	%	4,24	8957,28	225,72
		Накладные расходы	%	--	8957,28	225,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	17617,11	443,95
					237831,00	**5993,34**
		Сметная стоимость:			**39,84**	**5736,96**
72	С123-011305-0101 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 10мм**	**м**	**144,0000**		
		НР второго уровня	%	4,24	1,69	243,25
		Накладные расходы	%	--	1,69	243,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,32	478,42
					44,85	**6458,62**
		Сметная стоимость:			**52,09**	**37504,80**
73	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**720,0000**		
		НР второго уровня	%	4,24	2,21	1590,20
		Накладные расходы	%	--	2,21	1590,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,34	3127,60
					58,64	**42222,60**
		Сметная стоимость:			**69,46**	**555,68**
74	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	**м**	**8,0000**		
		НР второго уровня	%	4,24	2,95	23,56
		Накладные расходы	%	--	2,95	23,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5,79	46,34
					78,20	**625,58**
		Сметная стоимость:			**224,69**	**4044,42**
75	С123-011305-0106 23-011305-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**18,0000**		
		НР второго уровня	%	4,24	9,53	171,48
		Накладные расходы	%	--	9,53	171,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,74	337,27
					252,95	**4553,18**
		Сметная стоимость:				

76	С123-010101-0203 23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная диаметром 26х2,8мм**	**м**	**5,0000**	**416,22**	**2081,10**
		НР второго уровня	%	4,24	17,65	88,24
		Накладные расходы	%	--	17,65	88,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,71	173,55
		Сметная стоимость:			**468,58**	**2342,89**
77	С123-060142-0908 23-060142-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0590**	**1551424,04**	**91534,02**
		НР второго уровня	%	4,24	65780,38	3881,04
		Накладные расходы	%	--	65780,38	3881,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	129376,35	7633,20
		Сметная стоимость:			**1746580,77**	**103048,27**
78	С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4000**	**93718,99**	**37487,60**
		НР второго уровня	%	4,24	3973,69	1589,47
		Накладные расходы	%	--	3973,69	1589,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7815,41	3126,17
		Сметная стоимость:			**105508,09**	**42203,24**
79	С123-060145-0503 23-060145-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,1000**	**131271,66**	**275670,49**
		НР второго уровня	%	4,24	5565,92	11688,43
		Накладные расходы	%	--	5565,92	11688,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10947,01	22988,71
		Сметная стоимость:			**147784,58**	**310347,63**
80	С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**3,2000**	**202272,70**	**647272,64**
		НР второго уровня	%	4,24	8576,36	27444,36
		Накладные расходы	%	--	8576,36	27444,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16867,92	53977,36
		Сметная стоимость:			**227716,99**	**728694,36**
81	С123-060145-0703 23-060145-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,4000**	**203758,84**	**81503,54**
		НР второго уровня	%	4,24	8639,37	3455,75
		Накладные расходы	%	--	8639,37	3455,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16991,86	6796,74
		Сметная стоимость:			**229390,07**	**91756,03**

82	С123-060145-0903 23-060145-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0010	564726,71	564,73
		НР второго уровня	%	4,24	23944,41	23,94
		Накладные расходы	%	--	23944,41	23,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47093,69	47,09
		Сметная стоимость:			**635764,81**	**635,76**
83	С123-060145-0905 23-060145-0905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0480	1255374,57	60257,98
		НР второго уровня	%	4,24	53227,88	2554,94
		Накладные расходы	%	--	53227,88	2554,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	104688,20	5025,03
		Сметная стоимость:			**1413290,65**	**67837,95**
84	С123-060902-0204 23-060902-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,6800	110890,61	75405,61
		НР второго уровня	%	4,24	4701,76	3197,20
		Накладные расходы	%	--	4701,76	3197,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9247,39	6288,23
		Сметная стоимость:			**124839,76**	**84891,04**
85	С123-060142-0906 23-060142-0906 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0300	670706,06	20121,18
		НР второго уровня	%	4,24	28437,94	853,14
		Накладные расходы	%	--	28437,94	853,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	55931,52	1677,95
		Сметная стоимость:			**755075,52**	**22652,27**
86	С123-060145-0505 23-060145-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0700	331292,82	23190,50
		НР второго уровня	%	4,24	14046,82	983,28
		Накладные расходы	%	--	14046,82	983,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	27627,17	1933,90
		Сметная стоимость:			**372966,81**	**26107,68**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2 127 052,14**
		Накладные расходы -	Тенге			**90 186,98**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**90 186,98**
		Сметная прибыль -	Тенге			**177 379,13**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2 394 618,25**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге			**3 806 841,91**
		оборудование	Тенге			**0,00**
		Накладные расходы I уровня	Тенге			**397 311,32**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**4 204 153,23**

		Накладные расходы II уровня	Тенге				178 256,07
		ИТОГО:	Тенге				4 382 409,30
		Сметная прибыль	Тенге				350 592,74
		ИТОГО по смете:	Тенге				4 733 002,04
		в том числе в текущих ценах на 2018 год	тенге				5 114 109,55
		НДС на 2018 год, - 12 %	тенге				613 693,15
		ВСЕГО:	тенге				5 727 802,69

Место печати (при наличии)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ **Бишева Ж.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ **Усембеков Е.А.**

атестат № 563033

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ **Болеков Г.Ж.**

атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИИН 890412300509

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)