Счет-фактура № 00000000225 от 23 августа 2019 г.

Дата совершения оборота: 23.08.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ8377460KZ220317191, в банке АО Азия Кредит Банк , БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/226 от 01.06.2018(Нурсити №7)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительства жилья на территории жилого массива"Нур Актобе"в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе.3-х этажные дома №7	шт	1	56 921 230,91	56 921 230,91	12%	6 830 547,71	63 751 778,62		
Всего по счету:					**56 921 230,91**		**6 830 547,71**	**63 751 778,62**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б** — **060340011760**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/226 от 01.06.2018(Нурсити №7)

Номер документа	Дата составления
224	23.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительства жилья на территории жилого массива"Нур Актобе"в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе.3-х этажные дома №7			шт	1	63 751 778,62	63 751 778,62	6 830 547,71
				Итого	1	x	63 751 778,62	6 830 547,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "ЕРЕН-групп"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Номер	дата	Наименование, код		Наименование	Код
				№03-3/226	01.06.2018г	№ 4	26.03.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ., с НДС	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в сметных базисных ценах	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке								
в т.числе за отчетный месяц месяц, локальная смета 2-1-1 (общестроительные работы), акт № 6	139 608 633,61	21 891 251,69					2 626 950,20	24 518 201,90
в т.числе за отчетный месяц месяц, локальная смета 2-1-2 (отопление), акт № 7	30 919 807,35	16 467 537,28					1 976 104,47	18 443 641,75
в т.числе за отчетный месяц месяц, локальная смета 2-1-3 (вентиляция), акт № 8	167 501,26	149 554,70					17 946,56	167 501,26
в т.числе за отчетный месяц месяц, локальная смета 2-1-4 (холодное водоснабжение), акт № 9	2 796 606,11	2 496 969,74					299 636,37	2 796 606,11
в т.числе за отчетный месяц месяц, локальная смета 2-1-5 (горячее водоснабжение), акт № 10	3 733 950,88	3 333 884,71					400 066,17	3 733 950,88
в т.числе за отчетный месяц месяц, локальная смета 2-1-6 (кандизация), акт №	4 915 792,41	4 389 100,37					526 692,04	4 915 792,41
в т.числе за отчетный месяц месяц, локальная смета 2-1-7 (внутреннее газоснабжение), акт № 12	4 569 175,18	4 079 620,70					489 554,48	4 569 175,18
в т.числе за отчетный месяц месяц, локальная смета 2-1-8 (электроосвещение), акт № 13	10 334 711,82	4 113 311,72					493 597,41	4 606 909,13
ИТОГО	197 046 178,62							63 751 778,62

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер и индивидуальный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ Балшеев Т.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер и индивидуальный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ Семберов А.А.
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер и индивидуальный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО "NURTAU" _____ Волков Т.Ж.
атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИНН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер и индивидуальный номер, атестат №)

Без проверки объемов и стоимости

Заказчик : ГУ"Отдел строительства городаАктобе"
Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-групп"

Наименование объекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7"

А К Т № 6
приемки выполненных работ за август месяц 2019г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 14.Крыша					
185	**Е11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3**	**17.4570**		**64043.91**	**1118014.54**
	11-100102-0401						
	РСНЬ РК 2015		чел-ч	22.5	392.783	745.75	292917.92
185_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.8=745.75)	чел-ч	0.36	6.285	856.40	5382.47
185_2	3	Затраты труда машинистов				**17087.68**	**298300.40**
		Итого оплата труда:	%	59.8		10218.43	178383.64
		НР первого уровня	%	4.24		3148.72	54967.28
		НР второго уровня	%	--		13367.16	233350.92
		Накладные расходы	%	8		6192.89	108109.24
		Сметная прибыль (НЗО=8)				**83603.95**	**1459474.69**
		Сметная стоимость:	**м3**	**10.7840**		**69729.77**	**751965.84**
186	**Е11-100105-0101**	**Стропила. Установка**					
	11-100105-0101						
	РСНЬ РК 2015		чел-ч	22.1	238.326	739.36	176208.71
186_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.7=739.36)	чел-ч	0.37	3.99	974.90	3889.85
186_2	3	Затраты труда машинистов				**16700.57**	**180098.56**
		Итого оплата труда:	%	59.8		9986.94	107698.94
		НР первого уровня	%	4.24		3379.99	36449.79
		НР второго уровня	%	--		13366.93	144148.73
		Накладные расходы	%	8		6647.74	71689.17
		Сметная прибыль (НЗО=8)				**89744.43**	**967803.73**
		Сметная стоимость:	**м2**	**1172.0000**		**158.13**	**185328.36**
187	**Е12-080101-1402**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**					
	12-080101-1402						
	РСНЬ РК 2015		чел-ч	0.1959	229.595	706.74	162263.97
187_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.2=706.74)	чел-ч	0.0051	5.977	795.00	4751.72
187_2	3	Затраты труда машинистов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**142,50**	**167015,69**
		НР первого уровня	%	59,1		84,22	98706,27
		НР второго уровня	%	4,24		10,28	12043,07
		Накладные расходы	%	--		94,50	**110749,34**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	23686,22
		Сметная стоимость:	м3	**12,3000**		272,84	**319763,91**
188	С121-070204-0403 21-070204-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**				**14374,15**	**176802,05**
		НР второго уровня	%	4,24		609,46	7496,41
		Накладные расходы	%	--		609,46	7496,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,69	14743,88
		Сметная стоимость:	м2	**1172,0000**		**16182,30**	**199042,33**
189	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**				**2584,51**	**3029045,72**
189.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,5663	663,704	797,56	529343,76
189.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	5,274	1077,24	5681,36
		Итого оплата труда:				**456,51**	**535025,13**
		НР первого уровня	%	56,4		257,47	301754,17
		НР второго уровня	%	4,24		120,50	141225,92
		Накладные расходы	%	--		377,97	442980,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,00	277762,06
		Сметная стоимость:	м2	**138,5000**		**3199,48**	**3749787,87**
190	Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015	**Подшивка карниза и лобовая доска подшивки**				**2720,80**	**376830,80**
190.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,526	72,851	768,14	55959,77
190.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,8864	947,74	840,08
		Итого оплата труда:				**410,11**	**56799,84**
		НР первого уровня	%	59,8		245,24	33966,31
		НР второго уровня	%	4,24		125,76	17417,80
		Накладные расходы	%	--		371,00	51384,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,34	34257,19
		Сметная стоимость:	м3	**6,6730**		**3339,15**	**462472,10**
191	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**				**6019,85**	**40170,46**
191.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,78	5,205	768,14	3998,17
191.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,113441	942,37	106,90
		Итого оплата труда:				**615,17**	**4105,07**
		НР первого уровня	%	59,8		367,87	2454,83
		НР второго уровня	%	4,24		270,84	1807,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		638,71	4262,15
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		532,69	3554,61
192	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2	1310,5000		7191,25 209,60	47987,21 274680,80
192.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,029	38,005	778,37	29581,95
192.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	1,035	941,50	974,45
		Итого оплата труда:				**23,32**	**30556,40**
		НР первого уровня	%	59,8		13,94	18272,73
		НР второго уровня	%	4,24		9,48	12421,23
		Накладные расходы	%	--		23,42	30693,96
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18,64	24429,98
193	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2	1310,5000		251,67 49,78	329804,74 65236,69
193.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0403	52,813	778,37	41108,05
193.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,7863	953,83	750,00
		Итого оплата труда:				**31,94**	**41858,05**
		НР первого уровня	%	59,8		19,10	25031,11
		НР второго уровня	%	4,24		2,92	3827,35
		Накладные расходы	%	--		22,02	28858,47
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,74	7527,61
194	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Пароизоляция из влагозащитной пленки.Устройство**	м2	1172,0000		77,55 112,11	101622,77 131392,92
194.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0694	81,337	778,37	63310,28
194.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,461	925,99	2278,86
		Итого оплата труда:				**55,96**	**65589,14**
		НР первого уровня	%	56,4		31,56	36992,28
		НР второго уровня	%	4,24		6,09	7139,53
		Накладные расходы	%	--		37,65	44131,81
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,98	14041,98
195	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Сметная стоимость:** **Стоимость влагозащитной пленки**	1000 м2	1,2892		161,74 77745,42	189566,71 100229,40
		НР первого уровня	%	4,24		3296,41	4249,73
		НР второго уровня	%	--		3296,41	4249,73
		Накладные расходы	%	8		6483,35	8358,33
		Сметная прибыль (НЗО=8)				87525,17	112837,45
		Сметная стоимость:					

1	2	3	4	5	6	7	8
196	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Полиэтиленовая пленка по периметру здания на чердаке.Укладка**	**м2**	**140,0000**		**112,11**	**15695,40**
			чел-ч	0,0694	9,716	778,37	7562,64
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0021	0,294	925,99	272,24
196. 2	3	Затраты труда машинистов				**55,96**	**7834,88**
		Итого оплата труда:	%	56,4		31,56	4418,87
		НР первого уровня	%	4,24		6,09	852,85
		НР второго уровня	%	--		37,65	5271,72
		Накладные расходы	%	8		11,98	1677,37
		Сметная прибыль (Н30=8)				**161,74**	**22644,49**
		Сметная стоимость:	**1000 м2**	**0,1540**		77745,42	11972,79
197	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**					
		НР первого уровня	%	4,24		3296,41	507,65
		НР второго уровня	%	--		3296,41	507,65
		Накладные расходы	%	8		6483,35	998,44
		Сметная прибыль (Н30=8)				**87525,17**	**13478,88**
		Сметная стоимость:	**м2**	**138,5000**		**2308,22**	**319688,47**
198	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Обшивка карниза профлистом**					
			чел-ч	0,5663	78,433	797,56	62555,02
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,0045	0,62325	1077,24	671,39
198. 2	3	Затраты труда машинистов				**456,51**	**63226,41**
		Итого оплата труда:	%	56,4		257,47	35659,70
		НР первого уровня	%	4,24		108,79	15066,76
		НР второго уровня	%	--		366,25	50726,46
		Накладные расходы	%	8		213,96	29633,19
		Сметная прибыль (Н30=8)				**2888,44**	**400048,12**
		Сметная стоимость:	**т**	**0,1433**		39397,55	5644,09
199	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**					
			чел-ч	31,4	4,498	908,20	4085,08
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	1,02	0,146125	856,40	125,14
199. 2	3	Затраты труда машинистов				**29391,01**	**4210,23**
		Итого оплата труда:	%	62,1		18251,82	2614,55
		НР первого уровня	%	4,24		2444,33	350,17
		НР второго уровня	%	--		20696,15	2964,72
		Накладные расходы	%	8		4807,50	688,70
		Сметная прибыль (Н30=8)				**64901,19**	**9297,51**
		Сметная стоимость:					

1	2	3	4	5	6	7	8
200	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1357		205629,70	27908,06
		НР второго уровня	%	4,24		8718,70	1183,30
		Накладные расходы	%	--		8718,70	1183,30
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17147,87	2327,31
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**31418,67**
201	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0075		203265,09	1532,62
		НР второго уровня	%	4,24		8618,44	64,98
		Накладные расходы	%	--		8618,44	64,98
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16950,68	127,81
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**1725,41**
202	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Металлопластиковые решетки.Монтаж**	м2	7,3200		2663,67	19498,06
202.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,382	10,118	778,37	7875,55
202.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,482388	811,55	391,48
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**8267,03**
		НР первого уровня	%	59,8		675,35	4943,68
		НР второго уровня	%	4,24		141,57	1036,33
		Накладные расходы	%	--		816,92	5980,01
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		278,45	2038,25
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**27516,32**
203	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Стоимость металлопластиковых решеток**	м2	7,3200		11626,79	85108,10
		НР второго уровня	%	4,24		492,98	3608,58
		Накладные расходы	%	--		492,98	3608,58
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		969,58	7097,33
		Сметная стоимость:				**13089,35**	**95814,02**
204	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2	114,5200		2311,84	264751,92
204.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0,972	111,313	758,54	84435,36
204.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,309204	856,40	264,80
		Итого оплата труда:				**739,61**	**84700,17**
		НР первого уровня	%	56,4		417,14	47770,89

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		115,71	13250,97
		Накладные расходы	%	--		532,85	61021,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,57	26061,90
		Сметная стоимость:				**3072,26**	**351835,68**
205	**Е11-100102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3**	**0,4400**		**64043,91**	**28179,32**
	11-100102-0401						
	РСНБ РК 2015		чел-ч	22,5	9,9	745,75	7382,93
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0,36	0,1584	856,40	135,65
205. 2	3	Затраты труда машинистов				**17087,68**	**7518,58**
		Итого оплата труда:	%	59,8		10218,43	4496,11
		НР первого уровня	%	4,24		3148,72	1385,44
		НР второго уровня	%	--		13367,16	5881,55
		Накладные расходы	%	8		6192,89	2724,87
		Сметная прибыль (Н30=8)				**83603,95**	**36785,74**
		Сметная стоимость:	**м3**	**0,2800**		**69729,77**	**19524,33**
206	**Е11-100105-0101**	**Стропила. Установка**					
	11-100105-0101						
	РСНБ РК 2015		чел-ч	22,1	6,188	739,36	4575,16
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	0,37	0,1036	974,90	101,00
206. 2	3	Затраты труда машинистов				**16700,57**	**4676,16**
		Итого оплата труда:	%	59,8		9986,94	2796,34
		НР первого уровня	%	4,24		3379,99	946,40
		НР второго уровня	%	--		13366,93	3742,74
		Накладные расходы	%	8		6647,74	1861,37
		Сметная прибыль (Н30=8)				**89744,43**	**25128,44**
		Сметная стоимость:	**м2**	**56,0000**		**435,40**	**24382,26**
207	**Е12-080101-1402**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**					
	12-080101-1402						
	РСНБ РК 2015		чел-ч	0,1959	10,97	706,74	7753,22
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,0051	0,2856	795,00	227,05
207. 2	3	Затраты труда машинистов				**142,50**	**7980,27**
		Итого оплата труда:	%	59,1		84,22	4716,34
		НР первого уровня	%	4,24		22,03	1233,78
		НР второго уровня	%	--		106,25	5950,12
		Накладные расходы	%	8		43,33	2426,59
		Сметная прибыль (Н30=8)				**584,98**	**32758,98**
		Сметная стоимость:	**м2**	**56,0000**		**2584,51**	**144732,58**
208	**Е11-120101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**					
	11-120101-0716						
	РСНБ РК 2015		чел-ч	0,5663	31,713	797,56	25292,86
	Изм. и доп. вып. 3		чел-ч	0,0045	0,252	1077,24	271,46
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)				**456,51**	**25564,33**
208. 2	3	Затраты труда машинистов	%	56,4		257,47	14418,28
		Итого оплата труда:	%	4,24		120,50	6748,90
		НР первого уровня					
		НР второго уровня					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		377,97	21166,28
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		237,00	13271,91
209	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3	**0,7200**		**3199,48** **6019,85**	**179170,77** **4334,29**
209.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,78	0,5616	768,14	431,39
209.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,01224	942,37	11,53
		Итого оплата труда:				**615,17**	**442,92**
		НР первого уровня	%	59,8		367,87	264,87
		НР второго уровня	%	4,24		270,84	195,00
		Накладные расходы	%	--		638,71	459,87
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		532,69	383,53
210	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2	**56,0000**		**7191,25** **209,60**	**5177,70** **11737,72**
210.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,029	1,624	778,37	1264,07
210.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,04424	941,50	41,65
		Итого оплата труда:				**23,32**	**1305,72**
		НР первого уровня	%	59,8		13,94	780,82
		НР второго уровня	%	4,24		9,48	530,79
		Накладные расходы	%	--		23,42	1311,61
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		18,64	1043,95
211	Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2	**56,0000**		**251,67** **49,78**	**14093,28** **2787,95**
211.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0403	2,257	778,37	1756,63
211.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0336	953,83	32,05
		Итого оплата труда:				**31,94**	**1788,67**
		НР первого уровня	%	59,8		19,10	1069,63
		НР второго уровня	%	4,24		2,92	163,56
		Накладные расходы	%	--		22,02	1233,19
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,74	321,69
212	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Пароизоляция из влагозащитной пленки.Устройство**	м2	**56,0000**		**77,55** **112,11**	**4342,83** **6277,90**
212.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0694	3,886	778,37	3625,06
212.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,1176	925,99	108,90
		Итого оплата труда:				**55,96**	**3133,95**
		НР первого уровня	%	56,4		31,56	1767,55
		НР второго уровня	%	4,24		6,09	341,13
		Накладные расходы	%	--		37,65	2108,68
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,98	670,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:	**1000 м2**	**0,0616**		**161,74**	**9057,51**
213	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Стоимость влагозащитной пленки**				**77745,42**	**4789,12**
			%	4,24		3296,41	203,06
		НР второго уровня	%	--		3296,41	203,06
		Накладные расходы	%	8		6483,35	399,37
		Сметная прибыль (НЗО=8)				**87525,17**	**5391,55**
		Сметная стоимость:	**м2**	**6,6400**		**2663,67**	**17686,76**
214	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Металлопластиковые решетки.монтаж**					
214.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,382	9,178	778,37	7143,73
214.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,437576	811,55	355,12
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**7498,85**
		НР первого уровня	%	59,8		675,35	4484,31
		НР второго уровня	%	4,24		141,57	940,05
		Накладные расходы	%	--		816,92	5424,36
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		278,45	1848,89
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**24960,01**
		Стоимость металлопластиковых решеток	**м2**	**6,6400**		**11626,79**	**77201,89**
215	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017						
		НР второго уровня	%	4,24		492,98	3273,36
		Накладные расходы	%	--		492,98	3273,36
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		969,58	6438,02
		Сметная стоимость:				**13089,35**	**86913,27**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**7 343 131,21**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 284 389,80**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**933 462,23**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**350 927,57**
		Сметная прибыль -	Тенге				**690 201,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**9 317 722,70**
		РАЗДЕЛ 15.Кровля					
		Сметная стоимость:	**м2**	**887,2000**		**112,11**	**99459,94**
216	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**					
216.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0694	61,572	778,37	47925,55
216.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,863	925,99	1725,24
		Итого оплата труда:				**55,96**	**49650,78**
		НР первого уровня	%	56,4		31,56	28003,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6,09	5404,43
		Накладные расходы	%	--		37,65	33407,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	10629,39
		Сметная стоимость:				**161,74**	**143496,81**
217	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,9759**		**77745,42**	**75873,31**
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	3217,03
		Накладные расходы	%	--		3296,41	3217,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	6327,23
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**85417,57**
218	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**887,2000**		**620,16**	**550201,70**
218.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,403	357,542	846,81	302769,80
218.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	7,364	926,83	6824,96
		Итого оплата труда:				**348,96**	**309594,77**
		НР первого уровня	%	56,4		196,81	174611,45
		НР второго уровня	%	4,24		34,64	30732,08
		Накладные расходы	%	--		231,45	205343,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	60443,62
		Сметная стоимость:				**919,73**	**815988,84**
219	**С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**164,4869**		**22276,14**	**3664132,77**
		НР второго уровня	%	4,24		944,51	155359,23
		Накладные расходы	%	--		944,51	155359,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	305559,36
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**4125051,36**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				4 389 667,72
		Накладные расходы -	Тенге				397 327,26
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				202 614,49
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				194 712,77
		Сметная прибыль -	Тенге				382 959,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				5 169 954,58
		РАЗДЕЛ 17.Окна					
258	**Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. выш. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**155,8000**		**1099,37**	**171281,85**
258.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0,2138	33,31	758,54	25266,97

1	2	3	4	5	6	7	8
258.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,57646	837,89	483,01
		Итого оплата труда:				**165,28**	**25749,98**
		НР первого уровня	%	59,8		98,84	15398,49
		НР второго уровня	%	4,24		50,80	7915,25
		Накладные расходы	%	--		149,64	23313,73
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		99,92	15567,65
		Сметная стоимость:				**1348,93**	**210163,22**
259	С121-090205-0107 21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**155,8000**		**2220,25**	**345914,95**
		НР первого уровня	%	4,24		94,14	14666,79
		НР второго уровня	%	--		94,14	14666,79
		Накладные расходы	%	8		185,15	28846,54
		Сметная прибыль (НЗО=8)				**2499,54**	**389428,28**
		Сметная стоимость:				**59,23**	**10424,48**
260	С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**176,0000**			
		НР первого уровня	%	4,24		2,51	442,00
		НР второго уровня	%	--		2,51	442,00
		Накладные расходы	%	8		4,94	869,32
		Сметная прибыль (НЗО=8)				66,68	11735,80
		Сметная стоимость:					**527 621,28**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**38 422,52**
		Накладные расходы -	Тенге				**15 398,49**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23 024,04**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**45 283,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**611 327,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17					

РАЗДЕЛ 20.Полы

274	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта**	**м2**	**651,1000**		73,36	47766,38
274.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0,0681	44,34	745,75	33066,49
274.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	5,73	856,40	4906,90
		Итого оплата труда:				**58,32**	**37973,39**
		НР первого уровня	%	60,9		35,52	23125,79
		НР второго уровня	%	4,24		4,62	3005,83
		Накладные расходы	%	--		40,13	26131,62
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,08	5911,84
		Сметная стоимость:				**122,58**	**79809,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
275	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2	67,9000		221,35	15029,51
275.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0,0681	4,624	745,75	3448,34
275.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,59752	856,40	511,72
		Итого оплата труда:				**58,32**	**3960,06**
		НР первого уровня	%	60,9		35,52	2411,67
		НР второго уровня	%	4,24		10,89	739,51
		Накладные расходы	%	--		46,41	3151,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,42	1454,46
		Сметная стоимость:				**289,18**	**19635,15**
276	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3	5,4320		21160,28	114942,64
276.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	3,66	19,881	726,56	14444,83
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**14444,83**
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	8796,90
		НР второго уровня	%	4,24		965,86	5246,56
		Накладные расходы	%	--		2585,32	14043,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1899,65	10318,89
		Сметная стоимость:				**25645,25**	**139304,99**
277	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя пергамина**	м2	146,4000		849,96	124433,81
277.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1002,22)	чел-ч	0,416	60,902	1002,22	61037,60
277.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,435	817,46	1172,82
		Итого оплата труда:				**424,93**	**62210,42**
		НР первого уровня	%	60,9		258,79	37886,15
		НР второго уровня	%	4,24		47,01	6882,37
		Накладные расходы	%	--		305,80	44768,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,46	13536,19
		Сметная стоимость:				**1248,21**	**182738,51**
278	Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3	98,8800		10006,73	989465,71
278.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	3,44	340,147	758,54	258015,26
278.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	44,496	817,26	36364,62
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**294379,88**
		НР первого уровня	%	60,9		1813,08	179277,35
		НР второго уровня	%	4,24		501,16	49554,71
		Накладные расходы	%	--		2314,24	228832,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	97463,82
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**1315761,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
279	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**2174,4000**		**579,59**	**1260253,15**
279_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,356	774,086	706,74	547077,82
279_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	27,615	758,54	20946,99
		Итого оплата труда:				**261,23**	**568024,81**
		НР первого уровня	%	60,9		159,09	345927,11
		НР второго уровня	%	4,24		31,32	68102,04
		Накладные расходы	%	--		190,41	414029,15
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		61,60	133942,58
		Сметная стоимость:				**831,60**	**1808224,89**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**2 551 891,20**
		Накладные расходы -	Тенге				**730 955,99**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**597 424,97**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**133 531,02**
		Сметная прибыль -	Тенге				**262 627,78**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**3 545 474,97**
		РАЗДЕЛ 21.Внутренняя отделка					
286	Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2**	**2086,6000**		**205,76**	**429338,82**
286_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,154	321,336	797,56	256284,74
286_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	2,087	846,61	1766,88
		Итого оплата труда:				**123,67**	**258051,62**
		НР первого уровня	%	54,8		67,77	141412,29
		НР второго уровня	%	4,24		11,60	24199,85
		Накладные расходы	%	--		79,37	165612,13
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22,81	47596,08
		Сметная стоимость:				**307,94**	**642547,02**
288	Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2**	**4180,6000**		**185,68**	**776253,81**
288_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,138	576,923	797,56	460130,71
288_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	3,763	845,53	3181,73
		Итого оплата труда:				**110,82**	**463312,44**
		НР первого уровня	%	54,8		60,73	253895,22
		НР второго уровня	%	4,24		10,45	43678,32
		Накладные расходы	%	--		71,18	297573,53
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,55	85906,19
		Сметная стоимость:				277,41	1159733,53
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**1 205 592,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**463 185,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				395 307,50
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				67 878,17
		Сметная прибыль -	Тенге				133 502,26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				1 802 280,55
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				16 017 904,03
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2 144 207,67
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				18 162 111,70
		Накладные расходы II уровня	Тенге				770 073,56
		ИТОГО:	Тенге				18 932 185,27
		Сметная прибыль	Тенге				1 514 574,84
		ИТОГО по смете:	Тенге				20 446 760,11
		в том числе в текущих ценах на 2018 год	тенге				21 891 251,69
		НДС на 2018 год, - 12 %	тенге				2 626 950,20
		ВСЕГО:	тенге				24 518 201,90

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Бауин" _____ **Баяшева Л.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства _____ **Усембеков Е.А.** /без проверки объемов и стоимости/
или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актобгражданпроект"
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAL" _____ **Болеков Т.Ж.**
атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИИН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Заказчик : ГУ"Отдел строительства городаАктобе"
Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-группа"

Наименование объекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7"

А К Т № 7
приемки выполненных работ за август месяц 2019г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на отопление

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Тепловой пункт					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-180201-0301 11-180201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Теплообменники.Установка	шт	5,0000		20846,77	104233,87
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	13,802	69,01	826,98	57069,89
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4429	2,214	1012,74	2242,72
		Итого оплата труда:				**11862,52**	**59312,61**
		НР первого уровня	%	60,4		7164,96	35824,81
		НР второго уровня	%	4,24		1187,70	5938,49
		Накладные расходы	%	--		8352,66	41763,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2335,95	11679,77
		Сметная стоимость:				**31535,39**	**157676,94**
2	С123-051101-0617 23-051101-0617 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 38, для системы отопления мощностью 200 кВт, Т в греющем контуре Т1 110°С/Т2	шт.	2,0000		310079,31	620158,62
		НР второго уровня	%	4,24		13147,36	26294,73
		Накладные расходы	%	--		13147,36	26294,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25858,13	51716,27
		Сметная стоимость:				**349084,81**	**698169,61**
3	С123-051101-0703 23-051101-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 26, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 1,5 м3/ч, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2	шт.	2,0000		202347,19	404694,38
		НР второго уровня	%	4,24		8579,52	17159,04
		Накладные расходы	%	--		8579,52	17159,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16874,14	33748,27
		Сметная стоимость:				**227800,85**	**455601,70**

4	С123-051101-0706 23-051101-0706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Теплообменник пластинчатый сборный, количество пластин 21, для горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 3 м3/ч, Т в греющем контуре Т1 70°С/Т2**	шт.	1,0000		274780,03	274780,03
		НР второго уровня	%	4,24		11650,67	11650,67
		Накладные расходы	%	--		11650,67	11650,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22914,46	22914,46
		Сметная стоимость:				**309345,16**	**309345,16**
5	Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы.Установка**	насос	5,0000		**14000,32**	**70001,60**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	13,39	66,95	826,98	55366,31
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,412	1039,08	428,10
		Итого оплата труда:				**11158,88**	**55794,41**
		НР первого уровня	%	60,4		6739,97	33699,83
		НР второго уровня	%	4,24		879,39	4396,94
		Накладные расходы	%	--		7619,35	38096,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1729,57	8647,87
		Сметная стоимость:				**23349,25**	**116746,24**
6	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Насос циркуляционный UPS50-120F**	шт	2,0000		**305460,49**	**610920,98**
		НР второго уровня	%	4,24		12951,52	25903,05
		Накладные расходы	%	--		12951,52	25903,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25472,96	50945,92
		Сметная стоимость:				**343884,98**	**687769,95**
7	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Насос циркуляционный ТР25-80/2**	шт	2,0000		**161103,96**	**322207,92**
		НР второго уровня	%	4,24		6830,81	13661,62
		Накладные расходы	%	--		6830,81	13661,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13434,78	26869,56
		Сметная стоимость:				**181369,55**	**362739,09**
8	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Насос подпиточный многоступенчатый вертикальный СМ1-5**	шт	1,0000		**71513,28**	**71513,28**
		НР второго уровня	%	4,24		3032,16	3032,16
		Накладные расходы	%	--		3032,16	3032,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5963,64	5963,64
		Сметная стоимость:				**80509,08**	**80509,08**
9	Е11-180401-0101 11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка**	бак	1,0000		**13225,92**	**13225,92**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	3,739	3,739	787,96	2946,10
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1648	0,1648	874,67	144,15
		Итого оплата труда:				**3090,25**	**3090,25**
		НР первого уровня	%	60,4		1866,51	1866,51
		НР второго уровня	%	4,24		639,92	639,92
		Накладные расходы	%	--		2506,43	2506,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1258,59	1258,59
		Сметная стоимость:				**16990,93**	**16990,93**
10	Е11-180401-0106 11-180401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка**	бак	1,0000		**30514,13**	**30514,13**

10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	8,93	8,93	787,96	7036,56
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2163	0,2163	884,24	191,26
		Итого оплата труда:				**7227,82**	**7227,82**
		НР первого уровня	%	60,4		4365,60	4365,60
		НР второго уровня	%	4,24		1478,90	1478,90
		Накладные расходы	%	--		5844,51	5844,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2908,69	2908,69
		Сметная стоимость:				**39267,32**	**39267,32**
11	**Ц13-110203-0106 13-110203-0106 РСНБ РК 2015**	**Приборы учета тепла.Установка**	**шт.**	**1,0000**		**6255,18**	**6255,18**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	6	6	778,37	4670,22
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,31	856,40	265,48
		Итого оплата труда:				**4935,70**	**4935,70**
		НР первого уровня	%	44		2171,71	2171,71
		НР второго уровня	%	4,24		357,30	357,30
		Накладные расходы	%	--		2529,01	2529,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		702,74	702,74
		Сметная стоимость:				**9486,93**	**9486,93**
12	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Расходомер-счетчик электромагнитный Карат-551-80**	**шт**	**2,0000**		**142738,55**	**285477,09**
		НР второго уровня	%	4,24		6052,11	12104,23
		Накладные расходы	%	--		6052,11	12104,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11903,25	23806,51
		Сметная стоимость:				**160693,91**	**321387,83**
13	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Вычислитель Эльф-04**	**шт**	**1,0000**		**57180,13**	**57180,13**
		НР второго уровня	%	4,24		2424,44	2424,44
		Накладные расходы	%	--		2424,44	2424,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4768,37	4768,37
		Сметная стоимость:				**64372,93**	**64372,93**
14	**Ц13-110203-0106 13-110203-0106 РСНБ РК 2015**	**Комплект термопреобразователей.Установка**	**шт.**	**2,0000**		**6255,18**	**12510,37**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	6	12	778,37	9340,44
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,62	856,40	530,97
		Итого оплата труда:				**4935,70**	**9871,41**
		НР первого уровня	%	44		2171,71	4343,42
		НР второго уровня	%	4,24		357,30	714,60
		Накладные расходы	%	--		2529,01	5058,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		702,74	1405,47
		Сметная стоимость:				**9486,93**	**18973,86**
15	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Комплект термопреобразователей КТПРТ-01-60**	**шт**	**2,0000**		**11580,04**	**23160,07**
		НР второго уровня	%	4,24		490,99	981,99
		Накладные расходы	%	--		490,99	981,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		965,68	1931,36
		Сметная стоимость:				**13036,71**	**26073,42**
16	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Бобышка М20х1.5**	**шт**	**4,0000**		**389,67**	**1558,69**

		НР второго уровня	%	4,24		16,52	66,09
		Накладные расходы	%	--		16,52	66,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,50	129,98
		Сметная стоимость:				**438,69**	**1754,76**
17	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Гильза L-60**	**шт**	**4,0000**		**1626,46**	**6505,83**
		НР второго уровня	%	4,24		68,96	275,85
		Накладные расходы	%	--		68,96	275,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,63	542,53
		Сметная стоимость:				**1831,05**	**7324,21**
18	Ц13-110203-0105 13-110203-0105 РСНБ РК 2015	**Расходомер.Установка**	**шт.**	**2,0000**		**4424,67**	**8849,33**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4	8	778,37	6226,96
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,32	856,40	274,05
		Итого оплата труда:				**3250,50**	**6501,01**
		НР первого уровня	%	44		1430,22	2860,44
		НР второго уровня	%	4,24		248,25	496,49
		Накладные расходы	%	--		1678,47	3356,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,25	976,50
		Сметная стоимость:				**6591,39**	**13182,77**
19	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Расходомер электромагнитный Карат-551-50**	**шт**	**1,0000**		**134106,47**	**134106,47**
		НР второго уровня	%	4,24		5686,11	5686,11
		Накладные расходы	%	--		5686,11	5686,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11183,41	11183,41
		Сметная стоимость:				**150975,99**	**150975,99**
20	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Расходомер электромагнитный Карат-551-40**	**шт**	**1,0000**		**125351,55**	**125351,55**
		НР второго уровня	%	4,24		5314,91	5314,91
		Накладные расходы	%	--		5314,91	5314,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10453,32	10453,32
		Сметная стоимость:				**141119,77**	**141119,77**
21	Ц13-110203-0105 13-110203-0105 РСНБ РК 2015	**Модем.Установка**	**шт.**	**1,0000**		**4424,67**	**4424,67**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4	4	778,37	311,348
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,16	856,40	137,02
		Итого оплата труда:				**3250,50**	**3250,50**
		НР первого уровня	%	44		1430,22	143022
		НР второго уровня	%	4,24		248,25	24825
		Накладные расходы	%	--		1678,47	167847
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,25	48825
		Сметная стоимость:				**6591,39**	**6591,39**
22	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**GSM/GPRS модем IRZ ATM2 232**	**шт**	**1,0000**		**40661,43**	**40661,43**
		НР второго уровня	%	4,24		1724,04	172404
		Накладные расходы	%	--		1724,04	172404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3390,84	339084
		Сметная стоимость:				**45776,31**	**45776,31**

23	**Ц13-110203-0105 13-110203-0105 РСНБ РК 2015**	**Погодный регулятор ECL210 в комплекте с клеммной панелью и ключом**	**шт.**	**1,0000**		**4424,67**	**4424,67**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4	4	778,37	3113,48
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,16	856,40	137,02
		Итого оплата труда:				**3250,50**	**3250,50**
		НР первого уровня	%	44		1430,22	1430,22
		НР второго уровня	%	4,24		248,25	248,25
		Накладные расходы	%	--		1678,47	1678,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,25	488,25
		Сметная стоимость:				**6591,39**	**6591,39**
24	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Электронный регулятор ECL210**	**шт**	**1,0000**		**133437,25**	**133437,25**
		НР второго уровня	%	4,24		5657,74	5657,74
		Накладные расходы	%	--		5657,74	5657,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11127,60	11127,60
		Сметная стоимость:				**150222,58**	**150222,58**
25	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Клеммная панель**	**шт**	**1,0000**		**18179,05**	**18179,05**
		НР второго уровня	%	4,24		770,79	770,79
		Накладные расходы	%	--		770,79	770,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1515,99	1515,99
		Сметная стоимость:				**20465,82**	**20465,82**
26	**Ц13-110201-0101 13-110201-0101 РСНБ РК 2015**	**Датчик.Установка**	**шт.**	**5,0000**		**937,82**	**4689,10**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,03	5,15	882,62	4545,49
		Итого оплата труда:				**909,10**	**4545,49**
		НР первого уровня	%	44		400,00	2000,02
		НР второго уровня	%	4,24		56,72	283,62
		Накладные расходы	%	--		456,73	2283,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,56	557,82
		Сметная стоимость:				**1506,11**	**7530,55**
27	**С123-051401-0703 23-051401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Датчик температуры наружного воздуха ESM-11**	**шт.**	**1,0000**		**26315,01**	**26315,01**
		НР второго уровня	%	4,24		1115,76	1115,76
		Накладные расходы	%	--		1115,76	1115,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2194,46	2194,46
		Сметная стоимость:				**29625,23**	**29625,23**
28	**С123-051401-0703 23-051401-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Датчик температуры прикладной ESM-11**	**шт.**	**4,0000**		**26315,01**	**105260,04**
		НР второго уровня	%	4,24		1115,76	4463,03
		Накладные расходы	%	--		1115,76	4463,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2194,46	8777,85
		Сметная стоимость:				29625,23	118500,91

29	Е11-181001-0106 11-181001-0106 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка**	фильтр	2,0000		1498,24	2996,48
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,421	2,843	826,98	2350,94
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07725	0,1545	942,14	145,56
		Итого оплата труда:				**1248,25**	**2496,50**
		НР первого уровня	%	60,4		753,94	1507,89
		НР второго уровня	%	4,24		95,49	190,98
		Накладные расходы	%	--		849,44	1698,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,81	375,63
		Сметная стоимость:				**2535,49**	**5070,98**
30	С123-041013-0108 23-041013-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2,0000		31094,07	62188,14
		НР второго уровня	%	4,24		1318,39	2636,78
		Накладные расходы	%	--		1318,39	2636,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2593,00	5185,99
		Сметная стоимость:				**35005,46**	**70010,91**
31	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2,0000		2796,91	5593,83
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	2,6	5,2	807,79	4200,51
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	929,47	74,36
		Итого оплата труда:				**2137,43**	**4274,87**
		НР первого уровня	%	60,4		1291,01	2582,02
		НР второго уровня	%	4,24		173,33	346,66
		Накладные расходы	%	--		1464,34	2928,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,90	681,80
		Сметная стоимость:				**4602,15**	**9204,30**
32	С123-040201-1502 23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2,0000		35568,29	71136,58
		НР второго уровня	%	4,24		1508,10	3016,19
		Накладные расходы	%	--		1508,10	3016,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2966,11	5932,22
		Сметная стоимость:				**40042,50**	**80084,99**
33	Н13-110203-0104 13-110203-0104 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления. Установка**	шт.	1,0000		2615,79	2615,79
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	3	3	778,37	2335,11
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,11	0,11	856,40	94,20
		Итого оплата труда:				**2429,31**	**2429,31**
		НР первого уровня	%	44		1068,90	1068,90
		НР второго уровня	%	4,24		156,23	156,23
		Накладные расходы	%	--		1225,13	1225,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,27	307,27
		Сметная стоимость:				**4148,19**	**4148,19**

34	С123-041010-0844 23-041010-0844 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Регулятор перепада давления AVP d-65мм**	**шт.**	**1,0000**		**784743,13**	**784743,13**
		НР второго уровня	%	4,24		33273,11	33273,11
		Накладные расходы	%	--		33273,11	33273,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65441,30	65441,30
		Сметная стоимость:				**883457,54**	**883457,54**
35	Ц13-121101-0303 13-121101-0303 РСНБ РК 2015	**Регулирующий клапан диаметром до 50мм с электроприводом**	**шт.**	**2,0000**		**4024,57**	**8049,14**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	4,5	9	856,40	7707,60
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	856,40	68,51
		Итого оплата труда:				**3888,06**	**7776,11**
		НР первого уровня	%	40,6		1578,55	3157,10
		НР второго уровня	%	4,24		237,57	475,14
		Накладные расходы	%	--		1816,12	3632,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		467,26	934,51
		Сметная стоимость:				**6307,95**	**12615,89**
36	С123-041005-1512 23-041005-1512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**205997,49**	**205997,49**
		НР второго уровня	%	4,24		8734,29	8734,29
		Накладные расходы	%	--		8734,29	8734,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17178,54	17178,54
		Сметная стоимость:				**231910,33**	**231910,33**
37	С123-051207-2006 23-051207-2006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Привод электрический AMV 20, напряжение питания 24 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**203818,47**	**203818,47**
		НР второго уровня	%	4,24		8641,90	8641,90
		Накладные расходы	%	--		8641,90	8641,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16996,83	16996,83
		Сметная стоимость:				**229457,20**	**229457,20**
38	С123-041005-1510 23-041005-1510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**136959,66**	**136959,66**
		НР второго уровня	%	4,24		5807,09	5807,09
		Накладные расходы	%	--		5807,09	5807,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11421,34	11421,34
		Сметная стоимость:				**154188,09**	**154188,09**
39	С123-051207-2006 23-051207-2006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Привод электрический AMV 20, напряжение питания 24 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**203818,47**	**203818,47**
		НР второго уровня	%	4,24		8641,90	8641,90
		Накладные расходы	%	--		8641,90	8641,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16996,83	16996,83
		Сметная стоимость:				**229457,20**	**229457,20**

40	**Ц13-121101-0301 13-121101-0301 РСНБ РК 2015**	**Соленоидный клапан с электромеханическим реле давления диаметром 25мм.Установка**	**шт.**	**1,0000**		**3853,16**	**3853,16**
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	4,4	4,4	856,40	3768,16
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	856,40	17,13
		Итого оплата труда:				**3785,29**	**3785,29**
		НР первого уровня	%	40,6		1536,83	1536,83
		НР второго уровня	%	4,24		228,54	228,54
		Накладные расходы	%	--		1765,36	1765,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		449,48	449,48
		Сметная стоимость:				**6068,01**	**6068,01**
41	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Электромагнитный соленоидный клапан EV220B диаметром 25мм**	**шт**	**1,0000**		**43456,90**	**43456,90**
		НР второго уровня	%	4,24		1842,57	1842,57
		Накладные расходы	%	--		1842,57	1842,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3623,96	3623,96
		Сметная стоимость:				**48923,43**	**48923,43**
42	**Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления.Монтаж**	**шкаф**	**1,0000**		**17304,21**	**17304,21**
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	13	13	856,40	11133,20
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	1002,54	1604,07
		Итого оплата труда:				**12737,27**	**12737,27**
		НР первого уровня	%	42,8		5451,55	5451,55
		НР второго уровня	%	4,24		964,84	964,84
		Накладные расходы	%	--		6416,40	6416,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1897,65	1897,65
		Сметная стоимость:				**25618,26**	**25618,26**
43	**прайслист ТПРАЙСЛИСТ**	**Шкаф управления ЩРН265**	**шт**	**1,0000**		**8386,42**	**8386,42**
		НР второго уровня	%	4,24		355,58	355,58
		Накладные расходы	%	--		355,58	355,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		699,36	699,36
		Сметная стоимость:				**9441,36**	**9441,36**
44	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**22,0000**		**2796,91**	**61532,11**
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	2,6	57,2	807,79	46205,59
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,88	929,47	817,94
		Итого оплата труда:				**2137,43**	**47023,52**
		НР первого уровня	%	60,4		1291,01	28402,21
		НР второго уровня	%	4,24		173,33	3813,32
		Накладные расходы	%	--		1464,34	32215,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,90	7499,80
		Сметная стоимость:				**4602,15**	**101247,34**
45	**С123-040902-0110 23-040902-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**7,0000**		**44191,68**	**309341,76**
		НР второго уровня	%	4,24		1873,73	13116,09

		Накладные расходы	%	--		1873,73	13116,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3685,23	25796,63
		Сметная стоимость:				**49750,64**	**348254,48**
46	**С123-040902-0108 23-040902-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**15,0000**		**23532,18**	**352982,70**
		НР второго уровня	%	4,24		997,76	14966,47
		Накладные расходы	%	--		997,76	14966,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1962,40	29435,93
		Сметная стоимость:				**26492,34**	**397385,10**
47	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**20,0000**		**1560,86**	**31217,17**
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,47	29,4	807,79	23749,03
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,4	856,40	342,56
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**24091,59**
		НР первого уровня	%	60,4		727,57	14551,32
		НР второго уровня	%	4,24		97,03	1940,58
		Накладные расходы	%	--		824,60	16491,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	3816,73
		Сметная стоимость:				**2576,29**	**51525,79**
48	**С123-040902-0107 23-040902-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**13,0000**		**14842,25**	**192949,25**
		НР второго уровня	%	4,24		629,31	8181,05
		Накладные расходы	%	--		629,31	8181,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1237,72	16090,42
		Сметная стоимость:				**16709,29**	**217220,72**
49	**С123-040902-0106 23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**13171,81**	**13171,81**
		НР второго уровня	%	4,24		558,48	558,48
		Накладные расходы	%	--		558,48	558,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1098,42	1098,42
		Сметная стоимость:				**14828,72**	**14828,72**
50	**С123-040902-0105 23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**6,0000**		**10460,30**	**62761,80**
		НР второго уровня	%	4,24		443,52	2661,10
		Накладные расходы	%	--		443,52	2661,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		872,31	5233,83
		Сметная стоимость:				**11776,12**	**70656,73**
51	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**16,0000**		**1560,86**	**24973,73**
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,47	23,52	807,79	18999,22
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,32	856,40	274,05

		Итого оплата труда:				**1204,58**	**19273,27**
		НР первого уровня	%	60,4		727,57	11641,05
		НР второго уровня	%	4,24		97,03	1552,47
		Накладные расходы	%	--		824,60	13193,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	3053,38
		Сметная стоимость:				**2576,29**	**41220,64**
52	С123-040902-0102 23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6,0000		**8084,96**	**48509,76**
		НР второго уровня	%	4,24		342,80	2056,81
		Накладные расходы	%	--		342,80	2056,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		674,22	4045,33
		Сметная стоимость:				**9101,98**	**54611,90**
53	С123-040905-2430 23-040905-2430 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Кран спускной шаровый латунный с насадкой для шланга диаметром 20мм**	шт.	10,0000		**2855,21**	**28552,10**
		НР второго уровня	%	4,24		121,06	1210,61
		Накладные расходы	%	--		121,06	1210,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		238,10	2381,02
		Сметная стоимость:				**3214,37**	**32143,73**
54	Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2,0000		**2796,91**	**5593,83**
54_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	2,6	5,2	807,79	4200,51
54_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	929,47	74,36
		Итого оплата труда:				**2137,43**	**4274,87**
		НР первого уровня	%	60,4		1291,01	2582,02
		НР второго уровня	%	4,24		173,33	346,66
		Накладные расходы	%	--		1464,34	2928,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,90	681,80
		Сметная стоимость:				**4602,15**	**9204,30**
55	С123-041001-0105 23-041001-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91**	шт.	2,0000		**5793,62**	**11587,24**
		НР второго уровня	%	4,24		245,65	491,30
		Накладные расходы	%	--		245,65	491,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,14	966,28
		Сметная стоимость:				**6522,41**	**13044,82**
56	Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	5,0000		**1560,86**	**7804,29**
56_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,47	7,35	807,79	5937,26
56_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,1	856,40	85,64
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**6022,90**
		НР первого уровня	%	60,4		727,57	3637,83
		НР второго уровня	%	4,24		97,03	485,15
		Накладные расходы	%	--		824,60	4122,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	954,18

		Сметная стоимость:				**2576,29**	**12881,45**
57	**С123-041001-1804 23-041001-1804 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**3,0000**		**2504,43**	**7513,29**
		НР второго уровня	%	4,24		106,19	318,56
		Накладные расходы	%	--		106,19	318,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,85	626,55
		Сметная стоимость:				**2819,47**	**8458,40**
58	**С123-041001-1806 23-041001-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**4480,63**	**8961,26**
		НР второго уровня	%	4,24		189,98	379,96
		Накладные расходы	%	--		189,98	379,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,65	747,30
		Сметная стоимость:				**5044,26**	**10088,51**
59	**Е11-181001-0103 11-181001-0103 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**950,21**	**950,21**
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.7=826.98)	чел-ч	0,9373	0,9373	826,98	775,13
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05253	0,05253	873,59	45,89
		Итого оплата труда:				**821,02**	**821,02**
		НР первого уровня	%	60,4		495,90	495,90
		НР второго уровня	%	4,24		61,31	61,31
		Накладные расходы	%	--		557,21	557,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,59	120,59
		Сметная стоимость:				**1628,01**	**1628,01**
60	**С123-041013-0105 23-041013-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**15230,90**	**15230,90**
		НР второго уровня	%	4,24		645,79	645,79
		Накладные расходы	%	--		645,79	645,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1270,14	1270,14
		Сметная стоимость:				**17146,83**	**17146,83**
61	**Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**18014,22**	**18014,22**
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.7=826.98)	чел-ч	0,9373	0,9373	826,98	775,13
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0515	0,0515	885,63	45,61
		Итого оплата труда:				**820,74**	**820,74**
		НР первого уровня	%	60,4		495,73	495,73
		НР второго уровня	%	4,24		784,82	784,82
		Накладные расходы	%	--		1280,55	1280,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1543,58	1543,58
		Сметная стоимость:				**20838,35**	**20838,35**
62	**С123-041013-0907 23-041013-0907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**36194,87**	**36194,87**

		НР второго уровня	%	4,24		1534,66	1534,66
		Накладные расходы	%	--		1534,66	1534,66
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3018,36	3018,36
		Сметная стоимость:				**40747,90**	**40747,90**
63	**Е11-180701-0103 11-180701-0103 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**57036,86**	**114073,72**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	3,687	7,375	826,98	6098,81
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	0,0824	1002,54	82,61
		Итого оплата труда:				**3090,71**	**6181,42**
		НР первого уровня	%	60,4		1866,79	3733,58
		НР второго уровня	%	4,24		2497,51	4995,03
		Накладные расходы	%	--		4364,30	8728,61
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4912,09	9824,19
		Сметная стоимость:				**66313,26**	**132626,52**
64	**Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**17,0000**		**303,15**	**5153,51**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,3193	5,428	836,57	4540,99
		Итого оплата труда:				**267,12**	**4540,99**
		НР первого уровня	%	60,4		161,34	2742,76
		НР второго уровня	%	4,24		19,69	334,80
		Накладные расходы	%	--		181,03	3077,56
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		38,73	658,49
		Сметная стоимость:				**522,91**	**8889,55**
65	**С123-051501-0301 23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**17,0000**		**1288,26**	**21900,42**
		НР второго уровня	%	4,24		54,62	928,58
		Накладные расходы	%	--		54,62	928,58
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		107,43	1826,32
		Сметная стоимость:				**1450,31**	**24655,32**
66	**Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**19,0000**		**2285,36**	**43421,93**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,2266	4,305	882,62	3800,03
		Итого оплата труда:				**200,00**	**3800,03**
		НР первого уровня	%	60,4		120,80	2295,22
		НР второго уровня	%	4,24		102,02	1938,41
		Накладные расходы	%	--		222,82	4233,63
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		200,65	3812,44
		Сметная стоимость:				**2708,84**	**51468,00**
67	**С123-040905-1806 23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 дополнительные**	**шт.**	**4,0000**		**1195,71**	**4782,84**
		НР второго уровня	%	4,24		50,70	202,79
		Накладные расходы	%	--		50,70	202,79
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		99,71	398,85
		Сметная стоимость:				1346,12	5384,48

68	Е11-180601-0103 11-180601-0103 РСНБ РК 2015	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка**	шт.	2,0000		26613,71	53227,42
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	9,105	18,21	856,40	15595,39
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1133	0,2266	962,69	218,14
		Итого оплата труда:				**7906,77**	**15813,53**
		НР первого уровня	%	60,4		4775,69	9551,37
		НР второго уровня	%	4,24		1330,91	2661,82
		Накладные расходы	%	--		6106,60	12213,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2617,62	5235,25
		Сметная стоимость:				**35337,93**	**70675,86**
69	Е11-200301-0202 11-200301-0202 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х580 мм. Установка**	решетка	1,0000		1069,54	1069,54
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	1,123	1,123	797,56	896,06
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	856,40	8,99
		Итого оплата труда:				**905,05**	**905,05**
		НР первого уровня	%	60,4		546,65	546,65
		НР второго уровня	%	4,24		68,53	68,53
		Накладные расходы	%	--		615,18	615,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,78	134,78
		Сметная стоимость:				**1819,50**	**1819,50**
70	С123-050306-2007 23-050306-2007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 200 мм**	шт.	1,0000		5171,40	5171,40
		НР второго уровня	%	4,24		219,27	219,27
		Накладные расходы	%	--		219,27	219,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		431,25	431,25
		Сметная стоимость:				**5821,92**	**5821,92**
71	Е11-201501-0101 11-201501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1,0000		3495,02	3495,02
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	3,833	3,833	856,40	3282,15
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525	914,86	48,03
		Итого оплата труда:				**3330,18**	**3330,18**
		НР первого уровня	%	60,4		2011,43	2011,43
		НР второго уровня	%	4,24		233,47	233,47
		Накладные расходы	%	--		2244,90	2244,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		459,19	459,19
		Сметная стоимость:				**6199,12**	**6199,12**
72	С123-050401-0102 23-050401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1,0000		21020,28	21020,28
		НР второго уровня	%	4,24		891,26	891,26
		Накладные расходы	%	--		891,26	891,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1752,92	1752,92
		Сметная стоимость:				23664,46	23664,46

73	Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,0000**		**2236,85**	**111842,50**
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,725	36,25	869,19	31508,14
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,885	872,91	772,53
		Итого оплата труда:				**645,61**	**32280,67**
		НР первого уровня	%	60,4		389,95	19497,52
		НР второго уровня	%	4,24		111,38	5568,82
		Накладные расходы	%	--		501,33	25066,34
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		219,05	10952,71
		Сметная стоимость:				**2957,23**	**147861,54**
74	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**14,0000**		**1917,35**	**26842,97**
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,656	9,184	869,19	7982,64
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,1736	875,26	151,94
		Итого оплата труда:				**581,04**	**8134,59**
		НР первого уровня	%	60,4		350,95	4913,29
		НР второго уровня	%	4,24		96,18	1346,47
		Накладные расходы	%	--		447,13	6259,75
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		189,16	2648,22
		Сметная стоимость:				**2553,64**	**35750,94**
75	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**32,0000**		**1470,65**	**47060,94**
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,553	17,696	869,19	15381,19
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,3392	875,70	297,04
		Итого оплата труда:				**489,94**	**15678,22**
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	9469,65
		НР второго уровня	%	4,24		74,90	2396,90
		Накладные расходы	%	--		370,83	11866,54
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		147,32	4714,20
		Сметная стоимость:				**1988,80**	**63641,68**
76	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34,0000**		**528,27**	**17961,16**
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,553	18,802	869,19	16342,51
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,3604	875,70	315,60
		Итого оплата труда:				**489,94**	**16658,11**
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	10061,50
		НР второго уровня	%	4,24		34,95	1188,16
		Накладные расходы	%	--		330,87	11249,66
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		68,73	2336,87
		Сметная стоимость:				**927,87**	**31547,68**
77	С23-010201-0125 23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба стальная электросварная диаметром 38х2,5мм**	**м**	**16,0000**		**548,49**	**8775,84**
		НР второго уровня	%	4,24		23,26	372,10
		Накладные расходы	%	--		23,26	372,10

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,74	731,83
		Сметная стоимость:				**617,49**	**9879,77**
78	С123-010201-0118 23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,0000**		**432,14**	**5185,68**
		НР второго уровня	%	4,24		18,32	219,87
		Накладные расходы	%	--		18,32	219,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,04	432,44
		Сметная стоимость:				**486,50**	**5838,00**
79	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба стальная электросварная диаметром 18х2мм**	**м**	**6,0000**		**210,84**	**1265,04**
		НР второго уровня	%	4,24		8,94	53,64
		Накладные расходы	%	--		8,94	53,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,58	105,49
		Сметная стоимость:				**237,36**	**1424,17**
80	С123-021199-9910 23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0,0650**		**324022,38**	**21061,45**
		НР второго уровня	%	4,24		13738,55	893,01
		Накладные расходы	%	--		13738,55	893,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27020,87	1756,36
		Сметная стоимость:				**364781,80**	**23710,82**
81	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**86,0000**		**511,02**	**43947,72**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	1863,38
		Накладные расходы	%	--		21,67	1863,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	3664,89
		Сметная стоимость:				**575,30**	**49475,99**
82	Е11-160301-0101 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м**	**2,0000**		**1019,34**	**2038,68**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,297	0,594	856,40	508,70
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,01	897,32	8,97
		Итого оплата труда:				**258,84**	**517,67**
		НР первого уровня	%	60,4		156,34	312,68
		НР второго уровня	%	4,24		49,85	99,70
		Накладные расходы	%	--		206,19	412,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,04	196,08
		Сметная стоимость:				**1323,57**	**2647,13**
83	Е11-160301-0102 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**7,0000**		**1120,07**	**7840,47**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,297	2,079	856,40	1780,46
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,035	897,32	31,41
		Итого оплата труда:				258,84	1811,86

		НР первого уровня	%	60,4		156,34	1094,36
		НР второго уровня	%	4,24		54,12	378,84
		Накладные расходы	%	--		210,46	1473,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,44	745,09
		Сметная стоимость:				**1436,97**	**10058,76**
84	**Е11-160301-0103 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1124,16**	**6744,94**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,297	1,782	856,40	1526,10
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,03	897,32	26,92
		Итого оплата труда:				**258,84**	**1553,02**
		НР первого уровня	%	60,4		156,34	938,03
		НР второго уровня	%	4,24		54,29	325,76
		Накладные расходы	%	--		210,63	1263,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,78	640,70
		Сметная стоимость:				**1441,57**	**8649,42**
85	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**81,0000**		**54,90**	**4447,25**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1034,84)	чел-ч	0,0501	4,058	1034,84	4199,48
		Итого оплата труда:				**51,85**	**4199,48**
		НР первого уровня	%	60,4		31,31	2536,49
		НР второго уровня	%	4,24		3,66	296,11
		Накладные расходы	%	--		34,97	2832,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	582,39
		Сметная стоимость:				**97,06**	**7862,24**
86	**Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**64,0000**		**57,51**	**3680,53**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1034,84)	чел-ч	0,0501	3,206	1034,84	3318,11
		Итого оплата труда:				**51,85**	**3318,11**
		НР первого уровня	%	60,4		31,31	2004,14
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	241,03
		Накладные расходы	%	--		35,08	2245,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,41	474,06
		Сметная стоимость:				**100,00**	**6399,76**
87	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**1542,88**	**10800,16**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,47	10,29	807,79	8312,16
87. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,07	856,40	59,95
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**8372,11**
		НР первого уровня	%	60,4		722,39	5056,75
		НР второго уровня	%	4,24		96,05	672,33
		Накладные расходы	%	--		818,44	5729,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	1322,34
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**17851,59**

88	С123-040901-0502 23-040901-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**1981,97**	**7927,88**
		НР второго уровня	%	4,24		84,04	336,14
		Накладные расходы	%	--		84,04	336,14
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		165,28	661,12
		Сметная стоимость:				**2231,29**	**8925,14**
89	С123-040901-0503 23-040901-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**2847,54**	**8542,62**
		НР второго уровня	%	4,24		120,74	362,21
		Накладные расходы	%	--		120,74	362,21
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		237,46	712,39
		Сметная стоимость:				**3205,74**	**9617,21**
90	Е11-180901-0107 11-180901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Насосы ручные. Установка**	**узел**	**1,0000**		**5823,41**	**5823,41**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	6,324	6,324	787,96	4983,22
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,103	0,103	914,86	94,23
		Итого оплата труда:				**5077,45**	**5077,45**
		НР первого уровня	%	60,4		3066,78	3066,78
		НР второго уровня	%	4,24		376,94	376,94
		Накладные расходы	%	--		3443,72	3443,72
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		741,37	741,37
		Сметная стоимость:				**10008,51**	**10008,51**
91	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Насос ручной БКФ-4**	**шт**	**1,0000**		**67769,04**	**67769,04**
		НР второго уровня	%	4,24		2873,41	2873,41
		Накладные расходы	%	--		2873,41	2873,41
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5651,40	5651,40
		Сметная стоимость:				76293,85	76293,85
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7 202 231,19**
		Накладные расходы -	Тенге				**562 780,01**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**246 935,33**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**315 844,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**621 200,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8 386 212,10**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**8 386 212,10**
		ОТДЕЛ 2.Отопление ниже отметки 0,000					
		РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы					
98	Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка диаметром 89х3мм	м трубопровода	90,0000		2236,85	201316,50
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,725	65,25	869,19	56714,65
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	1,593	872,91	1390,55
		Итого оплата труда:				645,61	58105,20
		НР первого уровня	%	60,4		389,95	35095,54

		НР второго уровня	%	4,24		111,38	10023,87
		Накладные расходы	%	--		501,33	45119,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		219,05	19714,87
		Сметная стоимость:				**2957,23**	**266150,78**
99	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка диаметром 76х3мм**	**м трубопровода**	**50,0000**		**1917,35**	**95867,74**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,656	32,8	869,19	28509,43
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,62	875,26	542,66
		Итого оплата труда:				**581,04**	**29052,09**
		НР первого уровня	%	60,4		350,95	17547,46
		НР второго уровня	%	4,24		96,18	4808,80
		Накладные расходы	%	--		447,13	22356,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,16	9457,92
		Сметная стоимость:				**2553,64**	**127681,93**
100	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка диаметром 57х3мм**	**м трубопровода**	**70,0000**		**1470,65**	**102945,80**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,553	38,71	869,19	33646,34
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,742	875,70	649,77
		Итого оплата труда:				**489,94**	**34296,12**
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	20714,85
		НР второго уровня	%	4,24		74,90	5243,21
		Накладные расходы	%	--		370,83	25958,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		147,32	10312,31
		Сметная стоимость:				**1988,80**	**139216,17**
101	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**120,0000**		**528,27**	**63392,31**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,553	66,36	869,19	57679,45
101. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	1,272	875,70	1113,89
		Итого оплата труда:				**489,94**	**58793,34**
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	35511,18
		НР второго уровня	%	4,24		34,95	**4193,51**
		Накладные расходы	%	--		330,87	39704,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,73	8247,76
		Сметная стоимость:				**927,87**	**111344,76**
104	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**190,0000**		**54,90**	**10431,82**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1034,84)	чел-ч	0,0501	9,519	1034,84	9850,64
		Итого оплата труда:				**51,85**	**9850,64**
		НР первого уровня	%	60,4		31,31	5949,79
		НР второго уровня	%	4,24		3,66	694,58
		Накладные расходы	%	--		34,97	6644,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	1366,09
		Сметная стоимость:				**97,06**	**18442,28**
105	**Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**140,0000**		**57,51**	**8051,16**

105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1034,84)	чел-ч	0,0501	7,014	1034,84	7258,37
		Итого оплата труда:				**51,85**	**7258,37**
		НР первого уровня	%	60,4		31,31	4384,05
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	527,25
		Накладные расходы	%	--		35,08	4911,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,41	1037,00
		Сметная стоимость:				**100,00**	**13999,47**
106	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**60,0000**		**1314,91**	**78894,42**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,05	63	882,62	55605,06
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	2,964	766,26	2271,19
		Итого оплата труда:				**964,60**	**57876,25**
		НР первого уровня	%	60,4		582,62	34957,25
		НР второго уровня	%	4,24		80,46	4827,31
		Накладные расходы	%	--		663,08	39784,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,24	9494,32
		Сметная стоимость:				**2136,22**	**128173,31**
107	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1560,86**	**12486,87**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,47	11,76	807,79	9499,61
107. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,16	856,40	137,02
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**9636,63**
		НР первого уровня	%	60,4		727,57	5820,53
		НР второго уровня	%	4,24		97,03	776,23
		Накладные расходы	%	--		824,60	6596,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	1526,69
		Сметная стоимость:				**2576,29**	**20610,32**
109	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1542,88**	**12343,04**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,47	11,76	807,79	9499,61
109. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08	856,40	68,51
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**9568,12**
		НР первого уровня	%	60,4		722,39	5779,15
		НР второго уровня	%	4,24		96,05	768,38
		Накладные расходы	%	--		818,44	6547,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	1511,25
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**20401,81**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**585 729,66**
		Накладные расходы -	Тенге				**197 622,94**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**165 759,80**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**31 863,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**62 668,21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**846 020,81**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**846 020,81**

ОТДЕЛ 3.Отопление выше отметки 0.000

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

120	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	м трубопровода	**1930,0000**		**1495,26**	**2885860,56**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,29	2489,7	882,62	2197459,00
120. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	162,506	763,07	124003,15
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**2321462,16**
		НР первого уровня	%	60,4		726,51	1402163,14
		НР второго уровня	%	4,24		94,20	181812,21
		Накладные расходы	%	--		820,71	1583975,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,28	357586,87
		Сметная стоимость:				**2501,26**	**4827422,79**
121	Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	**12,0000**		**1475,37**	**17704,44**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,297	3,564	856,40	3052,21
121. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,06	897,32	53,84
		Итого оплата труда:				**258,84**	**3106,05**
		НР первого уровня	%	60,4		156,34	1876,05
		НР второго уровня	%	4,24		69,18	830,21
		Накладные расходы	%	--		225,52	2706,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,07	1632,86
		Сметная стоимость:				**1836,96**	**22043,56**
122	Е11-160301-0106 11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	**60,0000**		**1784,33**	**107059,94**
122. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,372	22,32	856,40	19114,85
122. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,6	876,86	526,12
		Итого оплата труда:				**327,35**	**19640,96**
		НР первого уровня	%	60,4		197,72	11863,14
		НР второго уровня	%	4,24		84,04	5042,34
		Накладные расходы	%	--		281,76	16905,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,29	9917,23
		Сметная стоимость:				**2231,38**	**133882,65**
123	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**72,0000**		**54,90**	**3953,11**
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1034,84)	чел-ч	0,0501	3,607	1034,84	3732,87
		Итого оплата труда:				**51,85**	**3732,87**
		НР первого уровня	%	60,4		31,31	2254,66
		НР второго уровня	%	4,24		3,66	263,21
		Накладные расходы	%	--		34,97	2517,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	517,68
		Сметная стоимость:				**97,06**	**6988,65**
128	Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**86,0000**		**210,66**	**18116,48**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	0,1236	10,63	908,20	9653,80
		Итого оплата труда:				**112,25**	**9653,80**
		НР первого уровня	%	60,4		67,80	5830,90
		НР второго уровня	%	4,24		11,81	1015,37

		Накладные расходы	%	--		79,61	6846,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,22	1997,02
		Сметная стоимость:				**313,49**	**26959,76**
129	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**84,0000**		**1542,88**	**129601,92**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,47	123,48	807,79	99745,91
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,84	856,40	719,38
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**100465,29**
		НР первого уровня	%	60,4		722,39	60681,03
		НР второго уровня	%	4,24		96,05	8068,00
		Накладные расходы	%	--		818,44	68749,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	15868,08
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**214219,03**
132	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**216,0000**		**1542,88**	**333262,09**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,47	317,52	807,79	256489,48
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	2,16	856,40	1849,82
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**258339,30**
		НР первого уровня	%	60,4		722,39	156036,94
		НР второго уровня	%	4,24		96,05	20746,28
		Накладные расходы	%	--		818,44	176783,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	40803,62
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**550848,94**
135	**Е11-180601-0101 11-180601-0101 РСНБ РК 2015**	**Распределительная гребенка 2диаметра 50мм.Установка**	**шт.**	**12,0000**		**6299,66**	**75595,93**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	7,066	84,79	856,40	72613,81
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	0,4944	1002,54	**495,66**
		Итого оплата труда:				**6092,46**	**73109,47**
		НР первого уровня	%	60,4		3679,84	44158,12
		НР второго уровня	%	4,24		423,13	5077,57
		Накладные расходы	%	--		4102,97	49235,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,21	9986,53
		Сметная стоимость:				**11234,85**	**134818,15**
139	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**72,0000**		**1542,88**	**111087,36**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,47	105,84	807,79	85496,49
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,72	856,40	616,61
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**86113,10**
		НР первого уровня	%	60,4		722,39	52012,31
		НР второго уровня	%	4,24		96,05	6915,43
		Накладные расходы	%	--		818,44	58927,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	13601,21
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**183616,31**
141	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**36,0000**		**772,09**	**27795,25**

141. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,7725	27,81	836,57	23265,01
141. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	1,335	864,52	1154,03
		Итого оплата труда:				**678,31**	**24419,04**
		НР первого уровня	%	60,4		409,70	14749,10
		НР второго уровня	%	4,24		50,11	1803,88
		Накладные расходы	%	--		459,81	16552,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	3547,86
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**47896,09**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**3 710 037,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 983 199,89**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1 751 625,39**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**231 574,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**455 458,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**6 148 695,93**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**6 148 695,93**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				**11 497 997,93**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**2 164 320,52**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**13 662 318,45**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**579 282,32**
		ИТОГО:	Тенге				**14 241 600,77**
		Сметная прибыль	Тенге				**1 139 328,06**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**15 380 928,83**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год	тенге				**16 467 537,28**
		НДС на 2018 год, - 12 %	тенге				**1 976 104,47**
		ВСЕГО:	тенге				**18 443 641,75**

Место печати (при наличии)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ **Баяшева Л.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ **Усембеков Е.А.** / без проверки объемов и статьи. /

атестат № 563033

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ **Вочеков Т.Ж.**

атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИИН 890412300509

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

сметные расценки прав...

Заказчик : ГУ "Отдел строительства городаАктобе"
Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-групп"

Наименование объекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7"

А К Т № 8
приемки выполненных работ за август месяц 2019г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на вентиляция

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	ЕН-200301-0203 11-200301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки вентиляционные РВПЗ.Установка**	решетка	72,0000		1176,66	84719,44
1_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	1,123	80,892	797,56	64516,22
1_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,756	856,40	647,44
		Итого оплата труда:				**905,05**	**65163,66**
		НР первого уровня	%	60,4		546,65	39358,85
		НР второго уровня	%	4,24		73,07	5260,92
		Накладные расходы	%	--		619,72	44619,77
		Сметная прибыль (1130=8)	%	8		143,71	10347,14
		Сметная стоимость:				**1940,09**	**139686,35**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				84 719,44
		Накладные расходы -	Тенге				44 619,77
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				39 358,85
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				5 260,92
		Сметная прибыль -	Тенге				10 347,14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				139 686,35
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				84 719,44
		Накладные расходы I уровня	Тенге				39 358,85
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				124 078,29
		Накладные расходы II уровня	Тенге				5 260,92
		ИТОГО:	Тенге				129 339,21
		Сметная прибыль	Тенге				10 347,14
		ИТОГО по смете:	Тенге				139 686,35

		в том числе в текущих ценах на 2018 год	тенге				149 554,70
		НДС на 2018 год, - 12 %	тенге				17 946,56
		ВСЕГО:	тенге				167 501,26

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ **Баяшева Л.П.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ **Усембеков Е.А.** /без проверки объемов и стоимости/
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ **Болеков Т.Ж.**
атестат № KZ17VJF00032677 от 23.11.2017г.; ИИН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

смотрите расценки проверены

Заказчик : ГУ"Отдел строительства городаАктобе"
Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-групп"

Наименование объекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7"

А К Т № 9
приемки выполненных работ за август месяц 2019г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на холодное водоснабжение

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Холодное водоснабжение ниже отметки 0,000					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-160501-0207 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка**	**м**	**23,0000**		**5312,78**	**122193,83**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.9=846,81)	чел-ч	1,4	32,2	846,81	27267,28
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1736	3,993	762,76	3045,56
		Итого оплата труда:				**1317,95**	**30312,84**
		НР первого уровня	%	60,4		796,04	18308,96
		НР второго уровня	%	4,24		259,01	5957,32
		Накладные расходы	%	--		1055,06	24266,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		509,43	11716,81
		Сметная стоимость:				**6877,26**	**158176,91**
2	Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м**	**6,0000**		**2804,60**	**16827,59**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.9=846,81)	чел-ч	1,22	7,32	846,81	6198,65
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	0,828	762,86	631,65
		Итого оплата труда:				**1138,38**	**6830,30**
		НР первого уровня	%	60,4		687,58	4125,50
		НР второго уровня	%	4,24		148,07	888,41
		Накладные расходы	%	--		835,65	5013,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,22	1747,32
		Сметная стоимость:				**3931,47**	**23588,82**
3	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м**	**32,0000**		**2306,96**	**73822,82**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=882,62)	чел-ч	1,22	39,04	882,62	34457,48
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	4,394	762,38	3349,61
		Итого оплата труда:				**1181,47**	**37807,10**
		НР первого уровня	%	60,4		713,61	22835,49
		НР второго уровня	%	4,24		128,07	4098,31
		Накладные расходы	%	--		841,68	26933,80

		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		251,89	8060,53
		Сметная стоимость:				**3400,54**	**108817,15**
4	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м**	**3,0000**		**1923,14**	**5769,41**
4_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,4	4,2	882,62	3707,00
4_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	0,1845	766,01	141,33
		Итого оплата труда:				**1282,78**	**3848,33**
		НР первого уровня	%	60,4		774,80	2324,39
		НР второго уровня	%	4,24		114,39	343,18
		Накладные расходы	%	--		889,19	2667,57
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		224,99	674,96
		Сметная стоимость:				**3037,31**	**9111,94**
5	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м**	**56,0000**		**1351,63**	**75691,27**
5_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,05	58,8	882,62	51898,06
5_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	2,766	766,26	2119,78
		Итого оплата труда:				**964,60**	**54017,83**
		НР первого уровня	%	60,4		582,62	32626,77
		НР второго уровня	%	4,24		82,01	4592,68
		Накладные расходы	%	--		664,63	37219,46
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		161,30	9032,86
		Сметная стоимость:				**2177,56**	**121943,58**
6	**Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка выпуск**	**км**	**0,0050**		**226626,61**	**1133,13**
6_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	194	0,97	826,98	802,17
6_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,13415	768,22	103,06
		Итого оплата труда:				**181045,52**	**905,23**
		НР первого уровня	%	62,1		112429,27	562,15
		НР второго уровня	%	4,24		14375,97	71,88
		Накладные расходы	%	--		126805,24	634,03
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28274,55	141,37
		Сметная стоимость:				**381706,39**	**1908,53**
7	**С123-010501-1112 23-010501-1112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 выпуск**	**м**	**5,0500**		**1219,85**	**6160,24**
		НР второго уровня	%	4,24		51,72	261,19
		Накладные расходы	%	--		51,72	261,19
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		101,73	513,71
		Сметная стоимость:				**1373,30**	**6935,15**
8	**Е11-160301-0208 11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных легких труб,диаметр 80мм.Прокладка**	**м**	**5,0000**		**2304,50**	**11522,51**
8_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0,555	2,775	817,38	2268,23
8_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	0,071	876,98	62,27
		Итого оплата труда:				**466,10**	**2330,50**
		НР первого уровня	%	60,4		281,52	1407,62
		НР второго уровня	%	4,24		109,65	548,24
		Накладные расходы	%	--		391,17	1955,86
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		215,65	1078,27
		Сметная стоимость:				2911,33	14556,64

9	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м	5,0000		57,51	287,54
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1034,84)	чел-ч	0,0501	0,2505	1034,84	259,23
		Итого оплата труда:				**51,85**	**259,23**
		НР первого уровня	%	60,4		31,31	156,57
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	18,83
		Накладные расходы	%	--		35,08	175,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,41	37,04
		Сметная стоимость:				**100,00**	**499,98**
10	**С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**1,0000**		**911,47**	**911,47**
		НР второго уровня	%	4,24		38,65	38,65
		Накладные расходы	%	--		38,65	38,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,01	76,01
		Сметная стоимость:				**1026,13**	**1026,13**
11	**С123-020401-3104 23-020401-3104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**1,0000**		**480,99**	**480,99**
		НР второго уровня	%	4,24		20,39	20,39
		Накладные расходы	%	--		20,39	20,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,11	40,11
		Сметная стоимость:				**541,49**	**541,49**
12	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт**	**2,0000**		**875,81**	**1751,62**
		НР второго уровня	%	4,24		37,13	74,27
		Накладные расходы	%	--		37,13	74,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,04	146,07
		Сметная стоимость:				**985,98**	**1971,96**
13	**С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт**	**4,0000**		**1332,00**	**5328,00**
		НР второго уровня	%	4,24		56,48	225,91
		Накладные расходы	%	--		56,48	225,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,08	444,31
		Сметная стоимость:				**1499,55**	**5998,22**
14	**С123-020101-0174 23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт**	**4,0000**		**702,52**	**2810,08**
		НР второго уровня	%	4,24		29,79	119,15
		Накладные расходы	%	--		29,79	119,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,58	234,34
		Сметная стоимость:				**790,89**	**3163,57**
15	**С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт**	**12,0000**		**337,29**	**4047,48**
		НР второго уровня	%	4,24		14,30	171,61
		Накладные расходы	%	--		14,30	171,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	337,53
		Сметная стоимость:				379,72	4556,62

16	**С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт**	**12,0000**	**584,03**	**7008,36**
		НР второго уровня	%	4,24	24,76	297,15
		Накладные расходы	%	--	24,76	297,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,70	584,44
		Сметная стоимость:			**657,50**	**7889,96**
17	**С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**12,0000**	**156,73**	**1880,76**
		НР второго уровня	%	4,24	6,65	79,74
		Накладные расходы	%	--	6,65	79,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,07	156,84
		Сметная стоимость:			**176,45**	**2117,34**
18	**С123-020401-1008 23-020401-1008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**24,0000**	**541,17**	**12988,08**
		НР второго уровня	%	4,24	22,95	550,69
		Накладные расходы	%	--	22,95	550,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,13	1083,10
		Сметная стоимость:			**609,24**	**14621,88**
19	**С123-020401-2407 23-020401-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**1,0000**	**721,89**	**721,89**
		НР второго уровня	%	4,24	30,61	30,61
		Накладные расходы	%	--	30,61	30,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,20	60,20
		Сметная стоимость:			**812,70**	**812,70**
20	**С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**12,0000**	**57,42**	**689,04**
		НР второго уровня	%	4,24	2,43	29,22
		Накладные расходы	%	--	2,43	29,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,79	57,46
		Сметная стоимость:			**64,64**	**775,72**
21	**С123-020401-2525 23-020401-2525 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x63x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**1,0000**	**1217,52**	**1217,52**
		НР второго уровня	%	4,24	51,62	51,62
		Накладные расходы	%	--	51,62	51,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,53	101,53
		Сметная стоимость:			**1370,67**	**1370,67**
22	**С123-020401-2522 23-020401-2522 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x32x75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**3,0000**	**787,83**	**2363,49**
		НР второго уровня	%	4,24	33,40	100,21
		Накладные расходы	%	--	33,40	100,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,70	197,10
		Сметная стоимость:			**886,93**	**2660,80**
23	**С123-020401-2514 23-020401-2514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**6,0000**	**200,50**	**1203,00**
		НР второго уровня	%	4,24	8,50	51,01

		Накладные расходы	%	--		8,50	51,01
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16,72	100,32
		Сметная стоимость:				**225,72**	**1354,33**
24	**С123-020401-2511 23-020401-2511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**1,0000**		**105,28**	**105,28**
		НР второго уровня	%	4,24		4,46	4,46
		Накладные расходы	%	--		4,46	4,46
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,78	8,78
		Сметная стоимость:				**118,52**	**118,52**
25	**С123-020401-1116 23-020401-1116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**2,0000**		**263,32**	**526,64**
		НР второго уровня	%	4,24		11,16	22,33
		Накладные расходы	%	--		11,16	22,33
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21,96	43,92
		Сметная стоимость:				**296,44**	**592,89**
26	**С123-020401-1110 23-020401-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**1,0000**		**118,45**	**118,45**
		НР второго уровня	%	4,24		5,02	5,02
		Накладные расходы	%	--		5,02	5,02
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,88	9,88
		Сметная стоимость:				**133,35**	**133,35**
27	**С123-020401-1109 23-020401-1109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**1,0000**		**96,59**	**96,59**
		НР второго уровня	%	4,24		4,10	4,10
		Накладные расходы	%	--		4,10	4,10
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8,05	8,05
		Сметная стоимость:				**108,74**	**108,74**
28	**С123-020401-1106 23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**1,0000**		**51,94**	**51,94**
		НР второго уровня	%	4,24		2,20	2,20
		Накладные расходы	%	--		2,20	2,20
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4,33	4,33
		Сметная стоимость:				**58,47**	**58,47**
29	**С123-020401-1207 23-020401-1207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**4,0000**		**592,44**	**2369,76**
		НР второго уровня	%	4,24		25,12	100,48
		Накладные расходы	%	--		25,12	100,48
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		49,40	197,62
		Сметная стоимость:				**666,96**	**2667,86**
30	**С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**12,0000**		**42,86**	**514,32**
		НР второго уровня	%	4,24		1,82	21,81
		Накладные расходы	%	--		1,82	21,81
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,57	42,89
		Сметная стоимость:				**48,25**	**579,02**

31	**С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**18,0000**		**32,36**	**582,48**
		НР второго уровня	%	4,24		1,37	24,70
		Накладные расходы	%	--		1,37	24,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,70	48,57
		Сметная стоимость:				**36,43**	**655,75**
32	**С123-020401-0105 23-020401-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**10,0000**		**87,50**	**875,00**
		НР второго уровня	%	4,24		3,71	37,10
		Накладные расходы	%	--		3,71	37,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,30	72,97
		Сметная стоимость:				**98,51**	**985,07**
33	**С123-020401-0106 23-020401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**2,0000**		**178,65**	**357,30**
		НР второго уровня	%	4,24		7,57	15,15
		Накладные расходы	%	--		7,57	15,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,90	29,80
		Сметная стоимость:				**201,12**	**402,25**
34	**С123-020401-0107 23-020401-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**7,0000**		**318,10**	**2226,70**
		НР второго уровня	%	4,24		13,49	94,41
		Накладные расходы	%	--		13,49	94,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,53	185,69
		Сметная стоимость:				**358,11**	**2506,80**
35	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**112,0000**		**511,02**	**57234,24**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	2426,73
		Накладные расходы	%	--		21,67	2426,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	4772,88
		Сметная стоимость:				**575,30**	**64433,85**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**421 868,82**
		Накладные расходы -	Тенге				**103 726,21**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**82 347,45**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**21 378,76**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42 047,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**567 642,63**
		РАЗДЕЛ 3.Водомерный узел					
40	**Е11-160901-0101 11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1,0000**		**14385,34**	**14385,34**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	8,5	8,5	807,79	6866,22
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,08	929,47	74,36
		Итого оплата труда:				**6940,57**	**6940,57**
		НР первого уровня	%	60,4		4192,11	4192,11
		НР второго уровня	%	4,24		787,68	787,68
		Накладные расходы	%	--		4979,79	4979,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1549,21	1549,21

		Сметная стоимость:				**20914,34**	**20914,34**
41	**С123-051501-0908 23-051501-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**166147,22**	**166147,22**
		НР второго уровня	%	4,24		7044,64	7044,64
		Накладные расходы	%	--		7044,64	7044,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13855,35	13855,35
		Сметная стоимость:				**187047,21**	**187047,21**
42	**С123-010101-0106 23-010101-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**643,24**	**1286,48**
		НР второго уровня	%	4,24		27,27	54,55
		Накладные расходы	%	--		27,27	54,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,64	107,28
		Сметная стоимость:				**724,15**	**1448,31**
43	**С123-010101-0108 23-010101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**1021,21**	**2042,42**
		НР второго уровня	%	4,24		43,30	86,60
		Накладные расходы	%	--		43,30	86,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,16	170,32
		Сметная стоимость:				**1149,67**	**2299,34**
44	**С123-010101-0110 23-010101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**5,0000**		**1775,38**	**8876,90**
		НР второго уровня	%	4,24		75,28	376,38
		Накладные расходы	%	--		75,28	376,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,05	740,26
		Сметная стоимость:				**1998,71**	**9993,54**
45	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**9,0000**		**54,90**	**494,14**
45_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1034,84)	чел-ч	0,0501	0,4509	1034,84	466,61
		Итого оплата труда:				**51,85**	**466,61**
		НР первого уровня	%	60,4		31,31	281,83
		НР второго уровня	%	4,24		3,66	32,90
		Накладные расходы	%	--		34,97	314,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	64,71
		Сметная стоимость:				**97,06**	**873,58**
46	**Ц13-080104-0201 13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и передачи информации.Монтаж**	**шкаф**	**1,0000**		**17304,21**	**17304,21**
46_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	13	13	856,40	11133,20
46_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	1002,54	1604,07
		Итого оплата труда:				**12737,27**	**12737,27**
		НР первого уровня	%	42,8		5451,55	5451,55
		НР второго уровня	%	4,24		964,84	964,84
		Накладные расходы	%	--		6416,40	6416,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1897,65	1897,65
		Сметная стоимость:				**25618,26**	**25618,26**
47	**прайслист ТПРАЙС_ЛИСТ**	**Шкаф управления и передачи информации**	**комплект**	**1,0000**		**82373,27**	**82373,27**
		НР второго уровня	%	4,24		3492,63	3492,63
		Накладные расходы	%	--		3492,63	3492,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6869,27	6869,27

48	С123-040102-0104 23-040102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**92735,17** **27512,30**	**92735,17** **82536,90**
		НР второго уровня	%	4,24		1166,52	3499,56
		Накладные расходы	%	--		1166,52	3499,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2294,31	6882,92
49	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Фильтр,диаметр 25мм.Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**30973,13** **772,09**	**92919,38** **772,09**
49_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,7725	0,7725	836,57	646,25
49_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	0,03708	864,52	32,06
		Итого оплата труда:				**678,31**	**678,31**
		НР первого уровня	%	60,4		409,70	409,70
		НР второго уровня	%	4,24		50,11	50,11
		Накладные расходы	%	--		459,81	459,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	98,55
50	С123-041013-0103 23-041013-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1330,45** **8327,49**	**1330,45** **8327,49**
		НР второго уровня	%	4,24		353,09	353,09
		Накладные расходы	%	--		353,09	353,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		694,45	694,45
51	С123-020103-0209 23-020103-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**26,0000**		**9375,02** **1332,00**	**9375,02** **34632,00**
		НР второго уровня	%	4,24		56,48	1468,40
		Накладные расходы	%	--		56,48	1468,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,08	2888,03
52	С123-020101-1023 23-020101-1023 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**1499,55** **451,19**	**38988,43** **902,38**
		НР второго уровня	%	4,24		19,13	38,26
		Накладные расходы	%	--		19,13	38,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,63	75,25
53	С123-020101-1037 23-020101-1037 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**507,95** **583,05**	**1015,89** **583,05**
		НР второго уровня	%	4,24		24,72	24,72
		Накладные расходы	%	--		24,72	24,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,62	48,62
54	С123-020101-1005 23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**656,39** **224,71**	**656,39** **449,42**
		НР второго уровня	%	4,24		9,53	19,06
		Накладные расходы	%	--		9,53	19,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,74	37,48
		Сметная стоимость:				252,98	505,95

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				421 113,31
		Накладные расходы -	Тенге				28 628,61
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				10 335,19
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				18 293,42
		Сметная прибыль -	Тенге				35 979,35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				485 721,27
		ОТДЕЛ 2.Холодное водоснабжение выше отметки 0,000					
		РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы					
56	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м	210,0000		1877,69	394314,12
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,64	344,4	882,62	303974,33
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	28,644	761,34	21807,69
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**325782,01**
		НР первого уровня	%	60,4		937,01	196772,34
		НР второго уровня	%	4,24		119,34	25062,07
		Накладные расходы	%	--		1056,35	221834,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		234,72	49291,88
		Сметная стоимость:				**3168,76**	**665440,41**
57	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м	80,0000		**1351,63**	**108130,38**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,05	84	882,62	74140,08
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	3,952	766,26	3028,25
		Итого оплата труда:				**964,60**	**77168,33**
		НР первого уровня	%	60,4		582,62	46609,67
		НР второго уровня	%	4,24		82,01	6560,98
		Накладные расходы	%	--		664,63	53170,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,30	12904,08
		Сметная стоимость:				**2177,56**	**174205,12**
58	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка гильза длиной 0,3м**	м	10,8000		**1409,53**	**15222,93**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,22	13,176	882,62	11629,40
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	1,483	762,38	1130,49
		Итого оплата труда:				**1181,47**	**12759,89**
		НР первого уровня	%	60,4		713,61	7706,98
		НР второго уровня	%	4,24		90,02	972,23
		Накладные расходы	%	--		803,63	8679,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,05	1912,17
		Сметная стоимость:				**2390,21**	**25814,31**
59	С123-010601-0106 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 гильза длиной 0,3м**	м	10,8000		**948,66**	**10245,53**
		НР второго уровня	%	4,24		40,22	434,41
		Накладные расходы	%	--		40,22	434,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,11	854,40
		Сметная стоимость:				**1067,99**	**11534,33**
60	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	36,0000		**337,29**	**12142,44**

		НР второго уровня	%	4,24	14,30	514,84
		Накладные расходы	%	--	14,30	514,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	28,13	1012,58
		Сметная стоимость:			**379,72**	**13669,86**
61	С123-020401-1102 23-020401-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**	**28,26**	**339,12**
		НР второго уровня	%	4,24	1,20	14,38
		Накладные расходы	%	--	1,20	14,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,36	28,28
		Сметная стоимость:			**31,81**	**381,78**
62	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**72,0000**	**278,77**	**20071,44**
		НР второго уровня	%	4,24	11,82	851,03
		Накладные расходы	%	--	11,82	851,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	23,25	1673,80
		Сметная стоимость:			**313,84**	**22596,27**
63	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**72,0000**	**156,73**	**11284,56**
		НР второго уровня	%	4,24	6,65	478,47
		Накладные расходы	%	--	6,65	478,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	13,07	941,04
		Сметная стоимость:			**176,45**	**12704,07**
64	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**120,0000**	**15,50**	**1860,00**
		НР второго уровня	%	4,24	0,66	78,86
		Накладные расходы	%	--	0,66	78,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,29	155,11
		Сметная стоимость:			**17,45**	**2093,97**
65	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**108,0000**	**21,88**	**2363,04**
		НР второго уровня	%	4,24	0,93	100,19
		Накладные расходы	%	--	0,93	100,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,82	197,06
		Сметная стоимость:			**24,63**	**2660,29**
66	С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**	**57,42**	**1378,08**
		НР второго уровня	%	4,24	2,43	58,43
		Накладные расходы	%	--	2,43	58,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,79	114,92
		Сметная стоимость:			**64,64**	**1551,43**
67	С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**120,0000**	**7,29**	**874,80**
		НР второго уровня	%	4,24	0,31	37,09
		Накладные расходы	%	--	0,31	37,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,61	72,95
		Сметная стоимость:			8,21	984,84

68	С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**160,0000**		**13,67**	**2187,20**
		НР второго уровня	%	4,24		0,58	92,74
		Накладные расходы	%	--		0,58	92,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,14	182,39
		Сметная стоимость:				**15,39**	**2462,33**
69	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**70,0000**		**11,86**	**830,20**
		НР второго уровня	%	4,24		0,50	35,20
		Накладные расходы	%	--		0,50	35,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,99	69,23
		Сметная стоимость:				**13,35**	**934,63**
70	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**25,0000**		**32,36**	**809,00**
		НР второго уровня	%	4,24		1,37	34,30
		Накладные расходы	%	--		1,37	34,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,70	67,46
		Сметная стоимость:				**36,43**	**910,77**
71	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м**	**18,0000**		**623,38**	**11220,85**
71_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,337	6,066	726,56	4407,31
		Итого оплата труда:				**244,85**	**4407,31**
71_2	187512 С (23-021104-1501)	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	18	378,53	6813,54
		Итого материалов:				**378,53**	**6813,54**
		НР первого уровня	%	60,4		147,89	2662,02
		НР второго уровня	%	4,24		32,70	588,63
		Накладные расходы	%	--		180,59	3250,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,32	1157,72
		Сметная стоимость:				**868,29**	**15629,22**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**593 273,69**
		Накладные расходы -	Тенге				**289 664,86**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**253 751,01**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**35 913,85**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70 635,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**953 573,63**
		РАЗДЕЛ 6.Узел учета воды в квартирах					
72	Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**шт.**	**36,0000**		**372,68**	**13416,31**
72_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,41	14,76	836,57	12347,77
72_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,36	856,40	308,30
		Итого оплата труда:				**351,56**	**12656,08**
		НР первого уровня	%	60,4		212,34	7644,27
		НР второго уровня	%	4,24		24,80	892,97
		Накладные расходы	%	--		237,15	8537,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	1756,28
		Сметная стоимость:				**658,61**	**23709,83**

73	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной в... крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	36,0000		2541,29	91486,44
		НР второго уровня	%	4,24		107,75	3879,03
		Накладные расходы	%	--		107,75	3879,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	7629,24
74	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сметная стоимость:** **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	36,0000		2860,96 1542,88	102994,70 55543,68
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,47	52,92	807,79	42748,25
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,36	856,40	308,30
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**43056,55**
		НР первого уровня	%	60,4		722,39	26006,16
		НР второго уровня	%	4,24		96,05	3457,71
		Накладные расходы	%	--		818,44	29463,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	6800,60
75	С123-040501-0101 23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	36,0000		2550,23 337,29	91808,16 12142,44
		НР второго уровня	%	4,24		14,30	514,84
		Накладные расходы	%	--		14,30	514,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,13	1012,58
76	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Сметная стоимость:** **Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.Установка**	фильтр	36,0000		379,72 772,09	13669,86 27795,25
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,7725	27,81	836,57	23265,01
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	1,335	864,52	1154,03
		Итого оплата труда:				**678,31**	**24419,04**
		НР первого уровня	%	60,4		409,70	14749,10
		НР второго уровня	%	4,24		50,11	1803,88
		Накладные расходы	%	--		459,81	16552,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	3547,86
77	С123-020401-3801 23-020401-3801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	36,0000		1330,45 573,91	47896,09 20660,76
		НР второго уровня	%	4,24		24,33	876,02
		Накладные расходы	%	--		24,33	876,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,86	1722,94
78	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	36,0000		646,10 278,77	23259,72 10035,72
		НР второго уровня	%	4,24		11,82	425,51
		Накладные расходы	%	--		11,82	425,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	836,90
79	С123-020401-0601 23-020401-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сметная стоимость:** **Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	36,0000		313,84 262,37	11298,13 9445,32
		НР второго уровня	%	4,24		11,12	400,48

		Накладные расходы	%	--		11,12	400,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,88	787,66
		Сметная стоимость:				**295,37**	**10633,47**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**240 525,92**
		Накладные расходы -	Тенге				**60 649,97**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**48 399,53**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12 250,44**
		Сметная прибыль -	Тенге				**24 094,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**325 269,96**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**1 278 843,60**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				**1 676 781,74**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**394 833,18**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**2 071 614,92**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**87 836,47**
		ИТОГО:	Тенге				**2 159 451,39**
		Сметная прибыль	Тенге				**172 756,11**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**2 332 207,50**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год	тенге				**2 496 969,74**
		НДС на 2018 год, - 12 %	тенге				**299 636,37**
		ВСЕГО:	тенге				**2 796 606,11**

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ **Баяшева Л.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ **Утембеков Е.А.** / Все проверил ответ и стоимость /
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ **Болеков Г.Д.**
атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИНН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

сметные расценки проверил

Заказчик : ГУ"Отдел строительства городаАктобе"
Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-групп"

Наименование объекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7"

А К Т № 10
приемки выполненных работ за август месяц 2019г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на горячее водоснабжение

№ п п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Горячее водоснабжение ниже отметки 0,000					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м**	**64,0000**		**1867,86**	**119543,05**
1 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,64	104,96	882,62	92639,80
1 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	8,73	761,34	6646,15
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**99285,95**
		НР первого уровня	%	60,4		937,01	59968,71
		НР второго уровня	%	4,24		118,93	7611,30
		Накладные расходы	%	--		1055,94	67580,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,90	14969,85
		Сметная стоимость:				**3157,70**	**202092,91**
2	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**5,0000**		**1495,26**	**7476,32**
2 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,29	6,45	882,62	5692,90
2 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	0,421	763,07	321,25
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**6014,15**
		НР первого уровня	%	60,4		726,51	3632,55
		НР второго уровня	%	4,24		94,20	471,02
		Накладные расходы	%	--		820,71	4103,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,28	926,39
		Сметная стоимость:				**2501,26**	**12506,28**
3	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**56,0000**		**1314,91**	**73634,80**
3 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,05	58,8	882,62	51898,06
3 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	2,766	766,26	2119,78
		Итого оплата труда:				**964,60**	**54017,83**
		НР первого уровня	%	60,4		582,62	32626,77
		НР второго уровня	%	4,24		80,46	4505,49
		Накладные расходы	%	--		663,08	37132,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,24	8861,36

		Сметная стоимость:				2136,22	119628,42
4	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	20,0000		1835,27	36705,32
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,4	28	882,62	24713,36
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0615	1,23	766,01	942,19
		Итого оплата труда:				1282,78	25655,55
		НР первого уровня	%	60,4		774,80	15495,95
		НР второго уровня	%	4,24		110,67	2213,33
		Накладные расходы	%	--		885,46	17709,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,66	4353,17
		Сметная стоимость:				2938,39	58767,78
5	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18,0000		2129,98	38339,57
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,22	21,96	882,62	19382,34
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	2,471	762,38	1884,16
		Итого оплата труда:				1181,47	21266,49
		НР первого уровня	%	60,4		713,61	12844,96
		НР второго уровня	%	4,24		120,57	2170,22
		Накладные расходы	%	--		834,18	15015,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,13	4268,38
		Сметная стоимость:				3201,29	57623,13
6	Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	15,0000		2493,23	37398,49
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	1,22	18,3	846,81	15496,62
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,138	2,07	762,86	1579,12
		Итого оплата труда:				1138,38	17075,75
		НР первого уровня	%	60,4		687,58	10313,75
		НР второго уровня	%	4,24		134,87	2023,00
		Накладные расходы	%	--		822,45	12336,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,25	3978,82
		Сметная стоимость:				3580,94	53714,05
7	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	24,0000		765,36	18368,64
		НР второго уровня	%	4,24		32,45	778,83
		Накладные расходы	%	--		32,45	778,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	1531,80
		Сметная стоимость:				861,64	20679,27
8	С123-040702-0103 23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12,0000		1461,42	17537,04
		НР второго уровня	%	4,24		61,96	743,57
		Накладные расходы	%	--		61,96	743,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,87	1462,45
		Сметная стоимость:				1645,25	19743,06
9	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24,0000		156,73	3761,52
		НР второго уровня	%	4,24		6,65	159,49

		Накладные расходы	%	--		6,65	159,49
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13,07	313,68
		Сметная стоимость:				**176,45**	**4234,69**
10	**С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**278,77**	**6690,48**
		НР второго уровня	%	4,24		11,82	283,68
		Накладные расходы	%	--		11,82	283,68
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		23,25	557,93
		Сметная стоимость:				**313,84**	**7532,09**
11	**С123-020401-1005 23-020401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**404,51**	**4854,12**
		НР второго уровня	%	4,24		17,15	205,81
		Накладные расходы	%	--		17,15	205,81
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		33,73	404,79
		Сметная стоимость:				**455,39**	**5464,73**
12	**С123-020401-1008 23-020401-1008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**24,0000**		**541,17**	**12988,08**
		НР второго уровня	%	4,24		22,95	550,69
		Накладные расходы	%	--		22,95	550,69
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		45,13	1083,10
		Сметная стоимость:				**609,24**	**14621,88**
13	**С123-020401-3103 23-020401-3103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**382,58**	**382,58**
		НР второго уровня	%	4,24		16,22	16,22
		Накладные расходы	%	--		16,22	16,22
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		31,90	31,90
		Сметная стоимость:				**430,71**	**430,71**
14	**С123-020103-0206 23-020103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**779,46**	**1558,92**
		НР второго уровня	%	4,24		33,05	66,10
		Накладные расходы	%	--		33,05	66,10
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		65,00	130,00
		Сметная стоимость:				**877,51**	**1755,02**
15	**С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**21,88**	**262,56**
		НР второго уровня	%	4,24		0,93	11,13
		Накладные расходы	%	--		0,93	11,13
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1,82	21,90
		Сметная стоимость:				**24,63**	**295,59**
16	**С123-020401-2406 23-020401-2406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**355,53**	**355,53**
		НР второго уровня	%	4,24		15,07	15,07
		Накладные расходы	%	--		15,07	15,07
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		29,65	29,65
		Сметная стоимость:				400,25	400,25

17	С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**	**57,42**	**1033,56**
		НР второго уровня	%	4,24	2,43	43,82
		Накладные расходы	%	--	2,43	43,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,79	86,19
		Сметная стоимость:			**64,64**	**1163,57**
18	С123-020401-2509 23-020401-2509 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**	**93,42**	**467,10**
		НР второго уровня	%	4,24	3,96	19,81
		Накладные расходы	%	--	3,96	19,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,79	38,95
		Сметная стоимость:			**105,17**	**525,86**
19	С123-020401-2511 23-020401-2511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**105,28**	**210,56**
		НР второго уровня	%	4,24	4,46	8,93
		Накладные расходы	%	--	4,46	8,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,78	17,56
		Сметная стоимость:			**118,52**	**237,05**
20	С123-020401-2514 23-020401-2514 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**	**200,50**	**1203,00**
		НР второго уровня	%	4,24	8,50	51,01
		Накладные расходы	%	--	8,50	51,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16,72	100,32
		Сметная стоимость:			**225,72**	**1354,33**
21	С123-020401-2518 23-020401-2518 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x32x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**	**365,03**	**1095,09**
		НР второго уровня	%	4,24	15,48	46,43
		Накладные расходы	%	--	15,48	46,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	30,44	91,32
		Сметная стоимость:			**410,95**	**1232,84**
22	С123-020401-1101 23-020401-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**15,50**	**31,00**
		НР второго уровня	%	4,24	0,66	1,31
		Накладные расходы	%	--	0,66	1,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,29	2,59
		Сметная стоимость:			**17,45**	**34,90**
23	С123-020401-1103 23-020401-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**28,26**	**56,52**
		НР второго уровня	%	4,24	1,20	2,40
		Накладные расходы	%	--	1,20	2,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,36	4,71
		Сметная стоимость:			**31,81**	**63,63**
24	С123-020401-1106 23-020401-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**51,94**	**103,88**
		НР второго уровня	%	4,24	2,20	4,40

		Накладные расходы	%	--	2,20	4,40
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	4,33	8,66
		Сметная стоимость:			**58,47**	**116,95**
25	С123-020401-1110 23-020401-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**118,45**	**236,90**
		НР второго уровня	%	4,24	5,02	10,04
		Накладные расходы	%	--	5,02	10,04
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	9,88	19,76
		Сметная стоимость:			**133,35**	**266,70**
26	С123-020401-1115 23-020401-1115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**194,10**	**388,20**
		НР второго уровня	%	4,24	8,23	16,46
		Накладные расходы	%	--	8,23	16,46
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	16,19	32,37
		Сметная стоимость:			**218,52**	**437,03**
27	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**	**15,50**	**217,00**
		НР второго уровня	%	4,24	0,66	9,20
		Накладные расходы	%	--	0,66	9,20
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	1,29	18,10
		Сметная стоимость:			**17,45**	**244,30**
28	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**	**42,86**	**600,04**
		НР второго уровня	%	4,24	1,82	25,44
		Накладные расходы	%	--	1,82	25,44
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	3,57	50,04
		Сметная стоимость:			**48,25**	**675,52**
29	С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**89,34**	**178,68**
		НР второго уровня	%	4,24	3,79	7,58
		Накладные расходы	%	--	3,79	7,58
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	7,45	14,90
		Сметная стоимость:			**100,58**	**201,16**
30	С123-020401-1206 23-020401-1206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**324,49**	**648,98**
		НР второго уровня	%	4,24	13,76	27,52
		Накладные расходы	%	--	13,76	27,52
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	27,06	54,12
		Сметная стоимость:			**365,31**	**730,62**
31	С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20,0000**	**11,86**	**237,20**
		НР второго уровня	%	4,24	0,50	10,06
		Накладные расходы	%	--	0,50	10,06
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	0,99	19,78
		Сметная стоимость:			13,35	267,04

32	С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**17,32**	**34,64**
		НР второго уровня	%	4,24	0,73	1,47
		Накладные расходы	%	--	0,73	1,47
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	1,44	2,89
		Сметная стоимость:			**19,50**	**39,00**
33	С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**	**32,36**	**582,48**
		НР второго уровня	%	4,24	1,37	24,70
		Накладные расходы	%	--	1,37	24,70
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	2,70	48,57
		Сметная стоимость:			**36,43**	**655,75**
34	С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**	**46,50**	**279,00**
		НР второго уровня	%	4,24	1,97	11,83
		Накладные расходы	%	--	1,97	11,83
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	3,88	23,27
		Сметная стоимость:			**52,35**	**314,10**
35	С123-020401-0105 23-020401-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**	**87,50**	**525,00**
		НР второго уровня	%	4,24	3,71	22,26
		Накладные расходы	%	--	3,71	22,26
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	7,30	43,78
		Сметная стоимость:			**98,51**	**591,04**
36	С123-020401-0106 23-020401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**5,0000**	**178,65**	**893,25**
		НР второго уровня	%	4,24	7,57	37,87
		Накладные расходы	%	--	7,57	37,87
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	14,90	74,49
		Сметная стоимость:			**201,12**	**1005,61**
37	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**224,0000**	**511,02**	**114468,48**
		НР второго уровня	%	4,24	21,67	4853,46
		Накладные расходы	%	--	21,67	4853,46
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8	42,61	9545,76
		Сметная стоимость:			575,30	128867,70
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			503 347,58
		Накладные расходы -	Тенге			161 943,64
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			134 882,69
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			27 060,95
		Сметная прибыль -	Тенге			53 223,30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			718 514,52
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			718 514,52

ОТДЕЛ 1.2.1 горячее водоснабжение выше отметки 0,000

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

42	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**240,0000**		**1867,86**	**448286,45**
42_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,64	393,6	882,62	347399,23
42_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1364	32,736	761,34	24923,07
		Итого оплата труда:				**1551,34**	**372322,30**
		НР первого уровня	%	60,4		937,01	224882,67
		НР второго уровня	%	4,24		118,93	28542,37
		Накладные расходы	%	--		1055,94	253425,04
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		233,90	56136,92
		Сметная стоимость:				**3157,70**	**757848,41**
43	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,0000**		**1495,26**	**17943,17**
43_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,29	15,48	882,62	13662,96
43_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	1,01	763,07	771,00
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**14433,96**
		НР первого уровня	%	60,4		726,51	8718,11
		НР второго уровня	%	4,24		94,20	1130,44
		Накладные расходы	%	--		820,71	9848,55
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		185,28	2223,34
		Сметная стоимость:				**2501,26**	**30015,06**
44	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50,0000**		**1314,91**	**65745,35**
44_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,05	52,5	882,62	46337,55
44_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	2,47	766,26	1892,66
		Итого оплата труда:				**964,60**	**48230,21**
		НР первого уровня	%	60,4		582,62	29131,05
		НР второго уровня	%	4,24		80,46	4022,76
		Накладные расходы	%	--		663,08	33153,80
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		158,24	7911,93
		Сметная стоимость:				**2136,22**	**106811,09**
45	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка гильза длиной 0,3м**	**м трубопровода**	**3,6000**		**1050,51**	**3781,85**
45_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,05	3,78	882,62	3336,30
45_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0494	0,17784	766,26	136,27
		Итого оплата труда:				**964,60**	**3472,57**
		НР первого уровня	%	60,4		582,62	2097,44
		НР второго уровня	%	4,24		69,24	249,28
		Накладные расходы	%	--		651,87	2346,72
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		136,19	490,29
		Сметная стоимость:				**1838,57**	**6618,85**
46	**С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3,6000**		**321,02**	**1155,67**
		НР второго уровня	%	4,24		13,61	49,00
		Накладные расходы	%	--		13,61	49,00
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		26,77	96,37
		Сметная стоимость:				**361,40**	**1301,05**

47	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка гильза длиной 0,3м**	**м трубопровода**	**1,8000**		**1342,71**	**2416,88**
47_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,29	2,322	882,62	2049,44
47_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0842	0,15156	763,07	115,65
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**2165,09**
		НР первого уровня	%	60,4		726,51	1307,72
		НР второго уровня	%	4,24		87,74	157,92
		Накладные расходы	%	--		814,24	1465,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	310,60
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**4193,13**
48	**С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1,8000**		**181,51**	**326,72**
		НР второго уровня	%	4,24		7,70	13,85
		Накладные расходы	%	--		7,70	13,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,14	27,25
		Сметная стоимость:				**204,34**	**367,82**
49	**Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка гильза длиной 0,3м**	**м трубопровода**	**3,6000**		**1409,53**	**5074,31**
49_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1,22	4,392	882,62	3876,47
49_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1373	0,49428	762,38	376,83
		Итого оплата труда:				**1181,47**	**4253,30**
		НР первого уровня	%	60,4		713,61	2568,99
		НР второго уровня	%	4,24		90,02	324,08
		Накладные расходы	%	--		803,63	2893,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,05	637,39
		Сметная стоимость:				**2390,21**	**8604,77**
50	**С123-010601-0106 23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3,6000**		**948,66**	**3415,18**
		НР второго уровня	%	4,24		40,22	144,80
		Накладные расходы	%	--		40,22	144,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,11	284,80
		Сметная стоимость:				**1067,99**	**3844,78**
51	**С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**36,0000**		**765,36**	**27552,96**
		НР второго уровня	%	4,24		32,45	1168,25
		Накладные расходы	%	--		32,45	1168,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	2297,70
		Сметная стоимость:				**861,64**	**31018,90**
52	**С123-040702-0102 23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**72,0000**		**1003,11**	**72223,92**
		НР второго уровня	%	4,24		42,53	3062,29
		Накладные расходы	%	--		42,53	3062,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,65	6022,90
		Сметная стоимость:				**1129,29**	**81309,41**
53	**С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**108,0000**		**15,50**	**1674,00**

		НР второго уровня	%	4,24		0,66	70,98
		Накладные расходы	%	--		0,66	70,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	139,60
		Сметная стоимость:				**17,45**	**1884,58**
54	**С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**72,0000**		**42,86**	**3085,92**
		НР второго уровня	%	4,24		1,82	130,84
		Накладные расходы	%	--		1,82	130,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,57	257,34
		Сметная стоимость:				**48,25**	**3474,10**
55	**С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**72,0000**		**156,73**	**11284,56**
		НР второго уровня	%	4,24		6,65	478,47
		Накладные расходы	%	--		6,65	478,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,07	941,04
		Сметная стоимость:				**176,45**	**12704,07**
56	**С123-020401-0805 23-020401-0805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**72,0000**		**243,25**	**17514,00**
		НР второго уровня	%	4,24		10,31	742,59
		Накладные расходы	%	--		10,31	742,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,29	1460,53
		Сметная стоимость:				**273,85**	**19717,12**
57	**С123-020401-1102 23-020401-1102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**28,26**	**339,12**
		НР второго уровня	%	4,24		1,20	14,38
		Накладные расходы	%	--		1,20	14,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,36	28,28
		Сметная стоимость:				**31,81**	**381,78**
58	**С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**72,0000**		**21,88**	**1575,36**
		НР второго уровня	%	4,24		0,93	66,80
		Накладные расходы	%	--		0,93	66,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	131,37
		Сметная стоимость:				**24,63**	**1773,53**
59	**С123-020401-2508 23-020401-2508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**72,0000**		**54,70**	**3938,40**
		НР второго уровня	%	4,24		2,32	166,99
		Накладные расходы	%	--		2,32	166,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,56	328,43
		Сметная стоимость:				**61,58**	**4433,82**
60	**С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**220,0000**		**7,29**	**1603,80**
		НР второго уровня	%	4,24		0,31	68,00
		Накладные расходы	%	--		0,31	68,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	133,74

		Сметная стоимость:				**8,21**	**1805,55**
61	**С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100,0000**		**13,67**	**1367,00**
		НР второго уровня	%	4,24		0,58	57,96
		Накладные расходы	%	--		0,58	57,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,14	114,00
		Сметная стоимость:				**15,39**	**1538,96**
62	**С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**30,0000**		**32,36**	**970,80**
		НР второго уровня	%	4,24		1,37	41,16
		Накладные расходы	%	--		1,37	41,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,70	80,96
		Сметная стоимость:				**36,43**	**1092,92**
63	**С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**80,0000**		**11,86**	**948,80**
		НР второго уровня	%	4,24		0,50	40,23
		Накладные расходы	%	--		0,50	40,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,99	79,12
		Сметная стоимость:				**13,35**	**1068,15**
64	**Е11-170201-0102 11-170201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**36,0000**		**19644,21**	**707191,43**
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	2,48	89,28	856,40	76459,39
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,36	856,40	308,30
		Итого оплата труда:				**2132,44**	**76767,70**
		НР первого уровня	%	60,4		1287,99	46367,69
		НР второго уровня	%	4,24		887,53	31950,91
		Накладные расходы	%	--		2175,52	78318,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1745,58	62840,80
		Сметная стоимость:				**23565,30**	**848350,82**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1 399 415,65**
		Накладные расходы -	Тенге				**387 768,02**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**315 073,67**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**72 694,35**
		Сметная прибыль -	Тенге				**142 974,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1 930 158,36**
		РАЗДЕЛ 14.Узел учета воды в квартирах					
65	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**36,0000**		**372,68**	**13416,31**
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,41	14,76	836,57	12347,77
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,36	856,40	308,30
		Итого оплата труда:				**351,56**	**12656,08**
		НР первого уровня	%	60,4		212,34	7644,27
		НР второго уровня	%	4,24		24,80	892,97
		Накладные расходы	%	--		237,15	8537,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	1756,28
		Сметная стоимость:				**658,61**	**23709,83**

66	С123-030301-0401 23-030301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	**шт.**	**36,0000**		**5566,49**	**200393,64**
		НР второго уровня	%	4,24		236,02	8496,69
		Накладные расходы	%	--		236,02	8496,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,20	16711,23
		Сметная стоимость:				**6266,71**	**225601,56**
67	Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**36,0000**		**1542,88**	**55543,68**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,47	52,92	807,79	42748,25
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,36	856,40	308,30
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**43056,55**
		НР первого уровня	%	60,4		722,39	26006,16
		НР второго уровня	%	4,24		96,05	3457,71
		Накладные расходы	%	--		818,44	29463,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	6800,60
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**91808,16**
68	С123-040702-0101 23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**36,0000**		**765,36**	**27552,96**
		НР второго уровня	%	4,24		32,45	1168,25
		Накладные расходы	%	--		32,45	1168,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,82	2297,70
		Сметная стоимость:				**861,64**	**31018,90**
69	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр полипропиленовый,диаметр 20мм.Установка**	**фильтр**	**36,0000**		**772,09**	**27795,25**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,7725	27,81	836,57	23265,01
69. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03708	1,335	864,52	1154,03
		Итого оплата труда:				**678,31**	**24419,04**
		НР первого уровня	%	60,4		409,70	14749,10
		НР второго уровня	%	4,24		50,11	1803,88
		Накладные расходы	%	--		459,81	16552,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	3547,86
		Сметная стоимость:				**1330,45**	**47896,09**
70	С123-020401-3801 23-020401-3801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фильтр полипровиленовый PP-R косой внутренний DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**36,0000**		**573,91**	**20660,76**
		НР второго уровня	%	4,24		24,33	876,02
		Накладные расходы	%	--		24,33	876,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,86	1722,94
		Сметная стоимость:				**646,10**	**23259,72**
71	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**36,0000**		**278,77**	**10035,72**
		НР второго уровня	%	4,24		11,82	425,51
		Накладные расходы	%	--		11,82	425,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	836,90
		Сметная стоимость:				**313,84**	**11298,13**
72	С123-020401-0601 23-020401-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**36,0000**		**262,37**	**9445,32**

		НР второго уровня	%	4,24		11,12	400,48
		Накладные расходы	%	--		11,12	400,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,88	787,66
		Сметная стоимость:				**295,37**	**10633,47**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**364 843,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**65 921,04**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**48 399,53**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**17 521,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34 461,17**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**465 225,85**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**2 395 384,22**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				**2 267 606,87**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**498 355,89**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**2 765 962,76**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**117 276,81**
		ИТОГО:	Тенге				**2 883 239,57**
		Сметная прибыль	Тенге				**230 659,17**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**3 113 898,74**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год	Тенге				**3 333 884,71**
		НДС на 2018 год, - 12 %	Тенге				**400 066,17**
		ВСЕГО:	Тенге				**3 733 950,88**

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ **Баяшева Л.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ **Усембеков Е.А.** (без проверки объемов и стоимости)
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ **Болеков Е.Ж.**
атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИИН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

сметное заключение проверено

Заказчик : ГУ"Отдел строительства городаАктобе"
Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-групп"

Наименование объекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7"

А К Т № 11

приемки выполненных работ за август месяц 2019г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на канализация

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.Канализация бытовая ниже отметки 0,000					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м	55,0000		1535,20	84436,22
1 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,56	30,8	882,62	27184,70
1 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0385	939,91	36,19
		Итого оплата труда:				**494,93**	**27220,88**
		НР первого уровня	%	60,4		298,93	16441,41
		НР второго уровня	%	4,24		77,77	4277,21
		Накладные расходы	%	--		376,70	20718,62
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		152,95	8412,39
		Сметная стоимость:				**2064,86**	**113567,23**
2	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка на выпуске**	м	12,0000		1535,20	18422,45
2 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,36	6,72	882,62	5931,21
2 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0084	939,92	7,90
		Итого оплата труда:				**494,93**	**5939,10**
		НР первого уровня	%	60,4		298,93	3587,22
		НР второго уровня	%	4,24		77,77	933,21
		Накладные расходы	%	--		376,70	4520,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		152,95	1835,43
		Сметная стоимость:				**2064,86**	**24778,31**
3	С123-020403-0606 23-020403-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	22,0000		444,86	9786,92
		НР второго уровня	%	4,24		18,86	414,97
		Накладные расходы	%	--		18,86	414,97
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		37,10	816,15
		Сметная стоимость:				**500,82**	**11018,04**

4	С123-020403-0324 23-020403-0324 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол , DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**22,0000**		**213,44**	**4695,68**
		НР второго уровня	%	4,24		9,05	199,10
		Накладные расходы	%	--		9,05	199,10
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17,80	391,58
		Сметная стоимость:				**240,29**	**5286,36**
5	С123-020403-0407 23-020403-0407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**22,0000**		**249,86**	**5496,92**
		НР второго уровня	%	4,24		10,59	233,07
		Накладные расходы	%	--		10,59	233,07
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20,84	458,40
		Сметная стоимость:				**281,29**	**6188,39**
6	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**2,0000**		**441,99**	**883,98**
		НР второго уровня	%	4,24		18,74	37,48
		Накладные расходы	%	--		18,74	37,48
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		36,86	73,72
		Сметная стоимость:				**497,59**	**995,18**
7	С123-020403-1808 23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**10,0000**		**115,71**	**1157,10**
		НР второго уровня	%	4,24		4,91	49,06
		Накладные расходы	%	--		4,91	49,06
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9,65	96,49
		Сметная стоимость:				**130,27**	**1302,65**
8	С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**78,4000**		**511,02**	**40063,97**
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	1698,71
		Накладные расходы	%	--		21,67	1698,71
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		42,61	3341,01
		Сметная стоимость:				**575,30**	**45103,69**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**164 943,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**27 871,44**
		в т ч накладные первого уровня -	Тенге				**20 028,63**
		в т ч накладные второго уровня -	Тенге				**7 842,81**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15 425,17**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**208 239,85**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**208 239,85**
		ОТДЕЛ 2.Канализация бытовая выше отметки 0,000					
		РАЗДЕЛ 12.Сантехнические работы					
9	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м	90,0000		838,79	75490,91
9.1		Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,584	52,56	882,62	46390,51

9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,027	953,83	25,75
		Итого оплата труда:				**515,74**	**46416,26**
		НР первого уровня	%	60,4		311,50	28035,42
		НР второго уровня	%	4,24		48,77	4389,52
		Накладные расходы	%	--		360,28	32424,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,93	8633,27
		Сметная стоимость:				**1294,99**	**116549,11**
10	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**204,0000**		**1535,20**	**313181,62**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,56	114,24	882,62	100830,51
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1428	939,91	134,22
		Итого оплата труда:				**494,93**	**100964,73**
		НР первого уровня	%	60,4		298,93	60982,70
		НР второго уровня	%	4,24		77,77	15864,57
		Накладные расходы	%	--		376,70	76847,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,95	31202,31
		Сметная стоимость:				**2064,86**	**421231,19**
11	**С123-020403-0703 23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**48,0000**		**112,11**	**5381,28**
		НР второго уровня	%	4,24		4,75	228,17
		Накладные расходы	%	--		4,75	228,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,35	448,76
		Сметная стоимость:				**126,21**	**6058,20**
12	**С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**48,0000**		**351,95**	**16893,60**
		НР второго уровня	%	4,24		14,92	716,29
		Накладные расходы	%	--		14,92	716,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,35	1408,79
		Сметная стоимость:				**396,22**	**19018,68**
13	**С123-020403-1106 23-020403-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**24,0000**		**505,98**	**12143,52**
		НР второго уровня	%	4,24		21,45	514,89
		Накладные расходы	%	--		21,45	514,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,19	1012,67
		Сметная стоимость:				**569,63**	**13671,08**
14	**С123-020403-1405 23-020403-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**60,0000**		**144,92**	**8695,20**
		НР второго уровня	%	4,24		6,14	368,68
		Накладные расходы	%	--		6,14	368,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	725,11
		Сметная стоимость:				**163,15**	**9788,99**
15	**С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**60,0000**		**69,29**	**4157,40**

		НР второго уровня	%	4,24		2,94	176,27
		Накладные расходы	%	--		2,94	176,27
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5,78	346,69
		Сметная стоимость:				**78,01**	**4680,37**
16	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**24,0000**		**441,99**	**10607,76**
		НР второго уровня	%	4,24		18,74	449,77
		Накладные расходы	%	--		18,74	449,77
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		36,86	884,60
		Сметная стоимость:				**497,59**	**11942,13**
17	С123-020403-0103 23-020403-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**30,0000**		**78,39**	**2351,70**
		НР второго уровня	%	4,24		3,32	99,71
		Накладные расходы	%	--		3,32	99,71
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,54	196,11
		Сметная стоимость:				**88,25**	**2647,53**
18	С123-020403-0105 23-020403-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 160 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**60,0000**		**208,68**	**12520,80**
		НР второго уровня	%	4,24		8,85	530,88
		Накладные расходы	%	--		8,85	530,88
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17,40	1044,13
		Сметная стоимость:				**234,93**	**14095,82**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**461 423,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**112 356,87**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**89 018,12**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**23 338,75**
		Сметная прибыль -	Тенге				**45 902,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**619 683,11**
		РАЗДЕЛ 3.Строительные работы					
19	Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ**	**м3 изоляции**	**1,5600**		**78661,78**	**122712,38**
19_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	94,08	146,765	817,38	119962,61
19_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,5928	856,40	507,67
		Итого оплата труда:				**77224,54**	**120470,29**
		НР первого уровня	%	55,3		42705,17	66620,07
		НР второго уровня	%	4,24		5145,96	8027,70
		Накладные расходы	%	--		47851,13	74647,76
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10121,03	15788,81
		Сметная стоимость:				**136633,95**	**213148,96**
20	С121-110206-0106 21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Полотно холсто-прошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 40мм**	**м3**	**1,6068**		**26399,52**	**42418,75**
		НР второго уровня	%	4,24		1119,34	1798,55
		Накладные расходы	%	--		1119,34	1798,55
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2201,51	3537,38
		Сметная стоимость:				29720,37	47754,69

21	Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание [illegible]лонными материалами насухо с проклейкой швов	м2	49,5000		390,66	19337,74
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,3198	15,83	768,14	12159,73
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,23265	856,40	199,24
		Итого оплата труда:				**249,68**	**12358,97**
		НР первого уровня	%	55,3		138,07	6834,51
		НР второго уровня	%	4,24		22,42	1109,70
		Накладные расходы	%	--		160,49	7944,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,09	2182,56
		Сметная стоимость:				**595,24**	**29464,51**
22	С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0569**		**314117,26**	**17881,13**
		НР второго уровня	%	4,24		13318,57	758,16
		Накладные расходы	%	--		13318,57	758,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26194,87	1491,14
		Сметная стоимость:				**353630,70**	**20130,43**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**202 350,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**85 148,69**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**73 454,58**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11 694,11**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22 999,90**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**310 498,59**
		РАЗДЕЛ 4.Сантехническое оборудование					
23	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**36,0000**		**2487,41**	**89546,71**
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2,22	79,92	846,81	67677,06
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	2,556	812,29	2076,22
		Итого оплата труда:				**1937,59**	**69753,28**
		НР первого уровня	%	60,4		1170,31	42130,98
		НР второго уровня	%	4,24		155,09	5583,13
		Накладные расходы	%	--		1325,39	47714,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,02	10980,87
		Сметная стоимость:				**4117,82**	**148241,69**
24	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**36,0000**		**13677,07**	**492374,52**
		НР второго уровня	%	4,24		579,91	20876,68
		Накладные расходы	%	--		579,91	20876,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1140,56	41060,10
		Сметная стоимость:				**15397,54**	**554311,30**
25	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**36,0000**		**1941,30**	**69886,90**
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	1,95	70,2	856,40	60119,28
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	1,26	820,05	1033,27
		Итого оплата труда:				**1698,68**	**61152,55**
		НР первого уровня	%	60,4		1026,00	36936,14
		НР второго уровня	%	4,24		125,81	4529,30
		Накладные расходы	%	--		1151,82	41465,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,45	8908,19

		Сметная стоимость:				**3340,57**	**120260,52**
26	**С123-030102-0901 23-030102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**36,0000**		**5928,73**	**213434,28**
		НР второго уровня	%	4,24		251,38	9049,61
		Накладные расходы	%	--		251,38	9049,61
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		494,41	17798,71
		Сметная стоимость:				**6674,52**	**240282,60**
27	**С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**36,0000**		**827,02**	**29772,72**
		НР второго уровня	%	4,24		35,07	1262,36
		Накладные расходы	%	--		35,07	1262,36
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		68,97	2482,81
		Сметная стоимость:				**931,05**	**33517,89**
28	**Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**36,0000**		**2067,09**	**74415,20**
28_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	1,95	70,2	856,40	60119,28
28_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,127	4,572	850,89	3890,29
		Итого оплата труда:				**1778,04**	**64009,57**
		НР первого уровня	%	60,4		1073,94	38661,78
		НР второго уровня	%	4,24		133,18	4794,46
		Накладные расходы	%	--		1207,12	43456,24
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		261,94	9429,72
		Сметная стоимость:				**3536,14**	**127301,16**
29	**С123-030102-0121 23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**36,0000**		**18650,33**	**671411,88**
		НР второго уровня	%	4,24		790,77	28467,86
		Накладные расходы	%	--		790,77	28467,86
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1555,29	55990,38
		Сметная стоимость:				**20996,39**	**755870,12**
30	**С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**36,0000**		**1080,71**	**38905,56**
		НР второго уровня	%	4,24		45,82	1649,60
		Накладные расходы	%	--		45,82	1649,60
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		90,12	3244,41
		Сметная стоимость:				**1216,65**	**43799,57**
31	**Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**36,0000**		**1671,44**	**60171,71**
31_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	1,56	56,16	856,40	48095,42
31_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,972	809,28	786,62
		Итого оплата труда:				**1357,83**	**48882,05**
		НР первого уровня	%	60,4		820,13	29524,76
		НР второго уровня	%	4,24		105,64	3803,13
		Накладные расходы	%	--		925,77	33327,89
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		207,78	7479,97
		Сметная стоимость:				**2804,99**	**100979,57**

32	С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мойка стальная эмалированная уни ированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**36,0000**		**4262,36**	**153444,96**
		НР второго уровня	%	4,24		180,72	6506,07
		Накладные расходы	%	--		180,72	6506,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		355,45	12796,08
		Сметная стоимость:				**4798,53**	**172747,11**
33	С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**36,0000**		**827,02**	**29772,72**
		НР второго уровня	%	4,24		35,07	1262,36
		Накладные расходы	%	--		35,07	1262,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,97	2482,81
		Сметная стоимость:				**931,05**	**33517,89**
34	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	**шт.**	**108,0000**		**627,41**	**67760,52**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	0,7	75,6	856,40	64743,84
		Итого оплата труда:				**599,48**	**64743,84**
		НР первого уровня	%	60,4		362,09	39105,28
		НР второго уровня	%	4,24		41,95	4531,11
		Накладные расходы	%	--		404,04	43636,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,52	8911,75
		Сметная стоимость:				**1113,97**	**120308,66**
35	С123-030102-1228 23-030102-1228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**36,0000**		**6285,47**	**226276,92**
		НР второго уровня	%	4,24		266,50	9594,14
		Накладные расходы	%	--		266,50	9594,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		524,16	18869,68
		Сметная стоимость:				**7076,13**	**254740,75**
36	С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**36,0000**		**2268,58**	**81668,88**
		НР второго уровня	%	4,24		96,19	3462,76
		Накладные расходы	%	--		96,19	3462,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		189,18	6810,53
		Сметная стоимость:				**2553,95**	**91942,17**
37	С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**36,0000**		**4027,87**	**145003,32**
		НР второго уровня	%	4,24		170,78	6148,14
		Накладные расходы	%	--		170,78	6148,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		335,89	12092,12
		Сметная стоимость:				**4534,54**	**163243,58**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2 443 846,80**
		Накладные расходы -	Тенге				**297 879,65**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**186 358,94**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**111 520,71**
		Сметная прибыль -	Тенге				**219 338,12**

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2 961 064,57
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3 891 246,26
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				3 272 563,83
		Накладные расходы I уровня	Тенге				368 860,27
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				3 641 424,10
		Накладные расходы II уровня	Тенге				154 396,38
		ИТОГО:	Тенге				3 795 820,48
		Сметная прибыль	Тенге				303 665,64
		ИТОГО по смете:	Тенге				4 099 486,12
		в том числе в текущих ценах на 2018 год	Тенге				4 389 100,37
		НДС на 2018 год, - 12 %	Тенге				526 692,04
		ВСЕГО:	Тенге				4 915 792,41

Место печати (при наличии)

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ Баяшева Л.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ Усембеков Е.А. / Ед. ур. объекта 1 объекта /

атестат № 563033

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО "NURTAU" _____ Болекбаев Т.Ж.

атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИИН 890412300509

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

сметная рабочая программа

Заказчик : ГУ"Отдел строительства городаАктобе"
Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-групп"

Наименование объекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7"

АКТ № 12
приемки выполненных работ за август месяц 2019г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-7

на внутреннее газоснабжение

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ввод вокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство**	газовый ввод	12,0000		19844,78	238137,40
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	8,09	97,08	826,98	80283,22
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,308	3,696	856,40	3165,25
		Итого оплата труда:				**6954,04**	**83448,47**
		НР первого уровня	%	62,1		4318,46	51821,50
		НР второго уровня	%	4,24		1024,52	12294,26
		Накладные расходы	%	--		5342,98	64115,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2015,02	24180,25
		Сметная стоимость:				**27202,78**	**326433,41**
2	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	63,0240		940,05	59245,71
		НР второго уровня	%	4,24		39,86	2512,02
		Накладные расходы	%	--		39,86	2512,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,39	4940,62
		Сметная стоимость:				**1058,30**	**66698,35**
3	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	228,0000		528,27	120445,39
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,553	126,084	869,19	109590,95
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	2,417	875,70	2116,40
		Итого оплата труда:				**489,94**	**111707,35**
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	67471,24
		НР второго уровня	%	4,24		34,95	7967,67
		Накладные расходы	%	--		330,87	75438,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,73	15670,74
		Сметная стоимость:				**927,87**	**211555,04**
4	С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	90,0000		268,31	24147,90
		НР второго уровня	%	4,24		11,38	1023,87
		Накладные расходы	%	--		11,38	1023,87

		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22,37	2013,74
		Сметная стоимость:				**302,06**	**27185,51**
5	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D18мм,толщина стенки 2,00мм ГОСТ10705-80**	**м**	**138,0000**		**210,84**	**29095,92**
		НР второго уровня	%	4,24		8,94	1233,67
		Накладные расходы	%	--		8,94	1233,67
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17,58	2426,37
		Сметная стоимость:				**237,36**	**32755,95**
6	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**228,0000**		**341,45**	**77850,98**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1002,22)	чел-ч	0,333	75,924	1002,22	76092,55
		Итого оплата труда:				**333,74**	**76092,55**
		НР первого уровня	%	60,4		201,58	45959,90
		НР второго уровня	%	4,24		23,02	5249,58
		Накладные расходы	%	--		224,60	51209,48
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		45,28	10324,84
		Сметная стоимость:				**611,34**	**139385,30**
7	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 48х3мм,длина 600мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**7,2000**		**528,27**	**3803,54**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,553	3,982	869,19	3460,77
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,07632	875,70	66,83
		Итого оплата труда:				**489,94**	**3527,60**
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	2130,67
		НР второго уровня	%	4,24		34,95	251,61
		Накладные расходы	%	--		330,87	2382,28
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		68,73	494,87
		Сметная стоимость:				**927,87**	**6680,69**
8	С123-010201-0138 23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,2000**		**785,94**	**5658,77**
		НР второго уровня	%	4,24		33,32	239,93
		Накладные расходы	%	--		33,32	239,93
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		65,54	471,90
		Сметная стоимость:				**884,80**	**6370,60**
9	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Гильза из стальной электросварной трубы диаметром 48х2мм,длина 350мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**8,4000**		**528,27**	**4437,46**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	0,553	4,645	869,19	4037,56
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,08904	875,70	77,97
		Итого оплата труда:				**489,94**	**4115,53**
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	2485,78
		НР второго уровня	%	4,24		34,95	293,55
		Накладные расходы	%	--		330,87	2779,33
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		68,73	577,34
		Сметная стоимость:				**927,87**	**7794,13**
10	С123-010201-0135 23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,4000**		**535,76**	**4500,38**
		НР второго уровня	%	4,24		22,72	190,82
		Накладные расходы	%	--		22,72	190,82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		44,68	375,30

		Сметная стоимость:				**603,15**	**5066,50**
11	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**36,0000**		**1542,88**	**55543,68**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,47	52,92	807,79	42748,25
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,36	856,40	308,30
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**43056,55**
		НР первого уровня	%	60,4		722,39	26006,16
		НР второго уровня	%	4,24		96,05	3457,71
		Накладные расходы	%	--		818,44	29463,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	6800,60
		Сметная стоимость:				**2550,23**	**91808,16**
12	**С123-040905-0901 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**36,0000**		**501,03**	**18037,08**
		НР второго уровня	%	4,24		21,24	764,77
		Накладные расходы	%	--		21,24	764,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,78	1504,15
		Сметная стоимость:				**564,06**	**20306,00**
13	**Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Счетчик газовый мембранный.Установка**	**шт.**	**36,0000**		**819,25**	**29492,99**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1	36	778,37	28021,32
		Итого оплата труда:				**778,37**	**28021,32**
		НР первого уровня	%	44		342,48	12329,38
		НР второго уровня	%	4,24		49,26	1773,27
		Накладные расходы	%	--		391,74	14102,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,88	3487,65
		Сметная стоимость:				**1307,87**	**47083,29**
14	**С123-090101-0501 23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**36,0000**		**7104,67**	**255768,12**
		НР второго уровня	%	4,24		301,24	10844,57
		Накладные расходы	%	--		301,24	10844,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,47	21329,02
		Сметная стоимость:				**7998,38**	**287941,70**
15	**Е11-190101-0102 11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	**прибор**	**36,0000**		**2656,59**	**95637,19**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,15	41,4	807,79	33442,51
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	3,24	845,53	2739,51
		Итого оплата труда:				**1005,06**	**36182,01**
		НР первого уровня	%	60,4		607,05	21853,94
		НР второго уровня	%	4,24		138,38	4981,62
		Накладные расходы	%	--		745,43	26835,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,16	9797,82
		Сметная стоимость:				**3674,18**	**132270,57**
16	**С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**36,0000**		**37573,68**	**1352652,48**
		НР второго уровня	%	4,24		1593,12	57352,47
		Накладные расходы	%	--		1593,12	57352,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,34	112800,40
		Сметная стоимость:				**42300,15**	**1522805,34**

17	С123-020101-0108 23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые привар. бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**36,0000**		**100,25**	**3609,00**
		НР второго уровня	%	4,24		4,25	153,02
		Накладные расходы	%	--		4,25	153,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,36	300,96
		Сметная стоимость:				**112,86**	**4062,98**
18	С123-020101-1001 23-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Переход с д-25х2 на д-18х2мм**	**шт.**	**24,0000**		**120,93**	**2902,32**
		НР второго уровня	%	4,24		5,13	123,06
		Накладные расходы	%	--		5,13	123,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,08	242,03
		Сметная стоимость:				**136,14**	**3267,41**
19	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Система автоматического контроля загазованности.Установка**	**шт.**	**36,0000**		**819,25**	**29492,99**
19_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1	36	778,37	28021,32
		Итого оплата труда:				**778,37**	**28021,32**
		НР первого уровня	%	44		342,48	12329,38
		НР второго уровня	%	4,24		49,26	1773,27
		Накладные расходы	%	--		391,74	14102,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,88	3487,65
		Сметная стоимость:				**1307,87**	**47083,29**
20	прайслист ТПРАЙСЛИСТ	**Система автоматического контроля загазованности:электромагнитный клапан,сигнализатор загазованности природного газа,соединительный кабель для блока и клапана 5м**	**комплект**	**36,0000**		**20161,29**	725806,45
		НР второго уровня	%	4,24		854,84	30774,19
		Накладные расходы	%	--		854,84	30774,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1681,29	60526,45
		Сметная стоимость:				**22697,42**	**817107,10**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3 136 265,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**385 642,88**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**242 387,95**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**143 254,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**281 752,69**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3 803 661,32**
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы					
21	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза**	**м2**	**33,6000**		**60,78**	**2042,05**
21_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=947,22)	чел-ч	0,0295	0,9912	947,22	938,88
21_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00672	856,40	5,75
		Итого оплата труда:				**28,11**	**944,64**
		НР первого уровня	%	54,2		15,24	511,99
		НР второго уровня	%	4,24		3,22	108,29
		Накладные расходы	%	--		18,46	620,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	212,99
		Сметная стоимость:				**85,58**	**2875,33**
22	Е11-130301-1421 11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза**	**м2**	**33,6000**		**95,71**	**3215,99**
22_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,016	0,5376	807,79	434,27
22_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	0,01008	856,40	8,63
		Итого оплата труда:				13,18	442,90

		НР первого уровня		54,2		7,14	240,05
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	146,54
		Накладные расходы	%	--		11,51	386,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	288,21
		Сметная стоимость:				**115,80**	**3890,79**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5 258,04**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 006,87**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**752,04**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**254,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**501,19**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6 766,10**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				**3 141 523,79**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**243 139,99**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**3 384 663,78**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**143 509,76**
		ИТОГО:	Тенге				**3 528 173,54**
		Сметная прибыль	Тенге				**282 253,88**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**3 810 427,42**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год	Тенге				**4 079 620,70**
		НДС на 2018 год, - 12 %	Тенге				**489 554,48**
		ВСЕГО:	Тенге				**4 569 175,18**

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ **Баишева Л.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ **Усембеков Е.А.** /84 проверки объектов и стоимости/
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ **Волеков Е.К.**
атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИНН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Сметные расценки проверил

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-групп"

Наименование обьекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 7"

АКТ № 13
приемки выполненных работ за август месяц 2019г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-8

на электроосвещение

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж					
1	ЦІЗ-080101-2601 13-080101-2601 РСНБ РК 2015	**Вводная панель.Монтаж**	шт.	1,0000		**34535,07**	**34535,07**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	33	33	856,40	28261,20
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,67	1066,43	1780,94
		Итого оплата труда:				**30042,14**	**30042,14**
		НР первого уровня	%	42,8		12858,03	12858,03
		НР второго уровня	%	4,24		2009,47	2009,47
		Накладные расходы	%	--		14867,50	14867,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3952,21	3952,21
		Сметная стоимость:				**53354,78**	**53354,78**
2	51-080401-0401 51-080401-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПНН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1,0000		**192416,00**	**192416,00**
		НР второго уровня	%	4,24		8158,44	8158,44
		Накладные расходы	%	--		8158,44	8158,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16045,96	16045,96
		Сметная стоимость:				**216620,39**	**216620,39**
3	ЦІЗ-080103-0201 13-080103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	3,0000		**2267,27**	**6801,80**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	2	6	856,40	5138,40
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,3	953,74	286,12
		Итого оплата труда:				**1808,17**	**5424,52**
		НР первого уровня	%	42,8		773,90	2321,70
		НР второго уровня	%	4,24		128,95	386,84
		Накладные расходы	%	--		902,84	2708,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,61	760,83
		Сметная стоимость:				**3423,72**	**10271,16**
4	ЦІЗ-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	2,0000		**829,77**	**1659,55**

4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,87	1,74	882,62	1535,76
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1002,54	40,10
		Итого оплата труда:				**787,93**	**1575,86**
		НР первого уровня	%	42,8		337,23	674,47
		НР второго уровня	%	4,24		49,48	98,96
		Накладные расходы	%	--		386,72	773,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		97,32	194,64
		Сметная стоимость:				**1313,81**	**2627,62**
5	**Ц13-080305-0902 13-080305-0902 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**6,0000**		**3169,99**	**19019,92**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	3	18	882,62	15887,16
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,12	1002,54	120,31
		Итого оплата труда:				**2667,91**	**16007,47**
		НР первого уровня	%	42,8		1141,87	6851,20
		НР второго уровня	%	4,24		182,82	1096,94
		Накладные расходы	%	--		1324,69	7948,13
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		359,57	2157,44
		Сметная стоимость:				**4854,25**	**29125,50**
6	**Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**36,0000**		**2984,34**	**107436,15**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2	72	846,81	60970,32
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,72	1002,54	721,83
		Итого оплата труда:				**1713,67**	**61692,15**
		НР первого уровня	%	42,8		733,45	26404,24
		НР второго уровня	%	4,24		157,63	5674,83
		Накладные расходы	%	--		891,09	32079,07
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		310,03	11161,22
		Сметная стоимость:				**4185,46**	**150676,44**
7	**Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**108,0000**		**1789,68**	**193285,78**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	1	108	846,81	91455,48
		Итого оплата труда:				**846,81**	**91455,48**
		НР первого уровня	%	42,8		362,43	39142,95
		НР второго уровня	%	4,24		91,25	9854,98
		Накладные расходы	%	--		453,68	48997,92
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		179,47	19382,70
		Сметная стоимость:				**2422,84**	**261666,40**
8	**Ц13-080305-1001 13-080305-1001 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**36,0000**		**361,99**	**13031,46**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,34	12,24	882,62	10803,27
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,72	1002,54	721,83
		Итого оплата труда:				**320,14**	**11525,10**
		НР первого уровня	%	42,8		137,02	4932,74
		НР второго уровня	%	4,24		21,16	761,68
		Накладные расходы	%	--		158,18	5694,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		41,61	1498,07
		Сметная стоимость:				561,78	**20223,96**

9	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	180,0000		638,95	115010,26
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,44	79,2	836,57	66256,34
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,9	1002,54	902,29
		Итого оплата труда:				**373,10**	**67158,63**
		НР первого уровня	%	42,8		159,69	28743,90
		НР второго уровня	%	4,24		33,86	6095,18
		Накладные расходы	%	--		193,55	34839,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,60	11987,95
		Сметная стоимость:				**899,10**	**161837,28**
10	Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	99,0000		**1695,12**	**167816,76**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,41	40,59	882,62	35825,55
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	42,134	759,46	31999,28
		Итого оплата труда:				**685,10**	**67824,82**
		НР первого уровня	%	42,8		293,22	29029,02
		НР второго уровня	%	4,24		84,31	8346,26
		Накладные расходы	%	--		377,53	37375,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,81	16415,36
		Сметная стоимость:				**2238,46**	**221607,41**
11	Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	36,0000		**598,03**	**21529,20**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,64	23,04	882,62	20335,56
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,072	1002,54	72,18
		Итого оплата труда:				**566,88**	**20407,75**
		НР первого уровня	%	42,8		242,63	8734,52
		НР второго уровня	%	4,24		35,64	1283,18
		Накладные расходы	%	--		278,27	10017,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,10	2523,75
		Сметная стоимость:				**946,41**	**34070,65**
12	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	112,0000		**270,29**	**30272,02**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,29	32,48	882,62	28667,50
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0896	1002,54	89,83
		Итого оплата труда:				**256,76**	**28757,33**
		НР первого уровня	%	42,8		109,89	12308,14
		НР второго уровня	%	4,24		16,12	1805,40
		Накладные расходы	%	--		126,01	14113,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	3550,84
		Сметная стоимость:				**428,00**	**47936,39**
13	Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	48,0000		**270,29**	**12973,72**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,29	13,92	882,62	12286,07
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0384	1002,54	38,50
		Итого оплата труда:				**256,76**	**12324,57**
		НР первого уровня	%	42,8		109,89	5274,92
		НР второго уровня	%	4,24		16,12	773,74

		Накладные расходы	%	--		126,01	6048,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	1521,79
		Сметная стоимость:				**428,00**	**20544,17**
14	**Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**14,0000**		**728,34**	**10196,78**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,68	9,52	882,62	8402,54
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,028	1002,55	28,07
		Итого оплата труда:				**602,19**	**8430,61**
		НР первого уровня	%	42,8		257,74	3608,30
		НР второго уровня	%	4,24		41,81	585,34
		Накладные расходы	%	--		299,55	4193,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,23	1151,23
		Сметная стоимость:				**1110,12**	**15541,65**
15	**Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель энергосберегающий оптико-акустический.Монтаж**	**шт.**	**20,0000**		**270,29**	**5405,72**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,29	5,8	882,62	5119,20
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,016	1002,54	16,04
		Итого оплата труда:				**256,76**	**5135,24**
		НР первого уровня	%	42,8		109,89	2197,88
		НР второго уровня	%	4,24		16,12	322,39
		Накладные расходы	%	--		126,01	2520,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,70	634,08
		Сметная стоимость:				**428,00**	**8560,07**
16	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**498,0000**		**322,75**	**160730,65**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,34	169,32	882,62	149445,22
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,3984	1002,54	399,41
		Итого оплата труда:				**300,89**	**149844,63**
		НР первого уровня	%	42,8		128,78	64133,50
		НР второго уровня	%	4,24		19,15	9534,24
		Накладные расходы	%	--		147,93	73667,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,65	18751,87
		Сметная стоимость:				**508,33**	**253150,27**
17	**Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**		**726,38**	**1452,75**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,68	1,36	882,62	1200,36
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,0048	1002,54	4,81
		Итого оплата труда:				**602,59**	**1205,18**
		НР первого уровня	%	42,8		257,91	515,82
		НР второго уровня	%	4,24		41,73	83,47
		Накладные расходы	%	--		299,64	599,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,08	164,16
		Сметная стоимость:				**1108,10**	**2216,20**
18	**Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015**	**Колодки клеммные.Монтаж**	**шт.**	**120,0000**		**1024,09**	**122891,37**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	1	120	726,56	87187,20
		Итого оплата труда:				**726,56**	**87187,20**

		НР первого уровня	%	40,6		294,98	35398,00
		НР второго уровня	%	4,24		55,93	6711,47
		Накладные расходы	%	--		350,91	42109,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,00	13200,07
		Сметная стоимость:				**1485,01**	**178200,91**
19	**Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015**	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**72,0000**		**1355,54**	**97598,71**
19_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,49	35,28	882,62	31138,83
19_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,1872	1002,54	187,68
		Итого оплата труда:				**435,09**	**31326,51**
		НР первого уровня	%	42,8		186,22	13407,75
		НР второго уровня	%	4,24		65,37	4706,67
		Накладные расходы	%	--		251,59	18114,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,57	9257,05
		Сметная стоимость:				**1735,70**	**124970,18**
20	**Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка потолочная. Монтаж**	**шт.**	**120,0000**		**322,75**	**38730,28**
20_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,34	40,8	882,62	36010,90
20_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,096	1002,54	96,24
		Итого оплата труда:				**300,89**	**36107,14**
		НР первого уровня	%	42,8		128,78	15453,86
		НР второго уровня	%	4,24		19,15	2297,41
		Накладные расходы	%	--		147,93	17751,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,65	4518,52
		Сметная стоимость:				**508,33**	**61000,06**
21	**Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,0000**		**1015,13**	**4060,51**
21_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	1	4	882,62	3530,48
21_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,16	1002,54	160,41
		Итого оплата труда:				**922,72**	**3690,89**
		НР первого уровня	%	42,8		394,92	1579,70
		НР второго уровня	%	4,24		59,79	239,14
		Накладные расходы	%	--		454,71	1818,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,59	470,35
		Сметная стоимость:				**1587,42**	**6349,70**
22	**Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**872,0000**		**310,21**	**270502,89**
22_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,22	191,84	836,57	160487,59
22_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	1,918	1002,54	1923,28
		Итого оплата труда:				**186,25**	**162410,87**
		НР первого уровня	%	42,8		79,72	69511,85
		НР второго уровня	%	4,24		16,53	14416,63
		Накладные расходы	%	--		96,25	83928,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,52	28354,51
		Сметная стоимость:				**438,97**	**382785,88**
25	**Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	**т**	**0,0762**		**72890,22**	**5554,23**

25_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=836,4)	чел-ч	52	3,962	856,40	3393,40
25_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,48	0,265176	1002,55	265,85
		Итого оплата труда:				**48021,66**	**3659,25**
		НР первого уровня	%	42,8		20553,27	1566,16
		НР второго уровня	%	4,24		3962,00	301,90
		Накладные расходы	%	--		24515,27	1868,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7792,44	593,78
		Сметная стоимость:				**105197,93**	**8016,08**
26	**Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**20,0000**		**174,73**	**3494,70**
26_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,14	2,8	836,57	2342,40
26_2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,088	1002,55	88,22
		Итого оплата труда:				**121,53**	**2430,62**
		НР первого уровня	%	42,8		52,02	1040,31
		НР второго уровня	%	4,24		9,61	192,28
		Накладные расходы	%	--		61,63	1232,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,91	378,18
		Сметная стоимость:				**255,27**	**5105,47**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1 636 406,28**
		Оборудование	Тенге				**216 620,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**471 425,80**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**385 688,96**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**85 736,84**
		Сметная прибыль -	Тенге				**168 626,57**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2 276 458,65**
		РАЗДЕЛ 2.Материалы					
34	**прайслист**	**Трансформатор тока 150/5А 380В**	**шт**	**3,0000**		**1969,54**	**5908,61**
		НР второго уровня	%	4,24		83,51	250,53
		Накладные расходы	%	--		83,51	250,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,24	492,73
		Сметная стоимость:				**2217,29**	**6651,87**
35	**прайслист ТНРАЙСЛИСТ**	**Счетчик многотарифный трансформаторного включения 380В,5А MTX3 R20.DH.4LO-P04**	**шт**	**1,0000**		**64058,69**	**64058,69**
		НР второго уровня	%	4,24		2716,09	2716,09
		Накладные расходы	%	--		2716,09	2716,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5341,98	5341,98
		Сметная стоимость:				**72116,76**	**72116,76**
36	**прайслист**	**Счетчик многотарифный прямого включения 380В,100А MTX3 R30.DH.4LO-P04**	**шт**	**1,0000**		**64058,69**	**64058,69**
		НР второго уровня	%	4,24		2716,09	2716,09
		Накладные расходы	%	--		2716,09	2716,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5341,98	5341,98
		Сметная стоимость:				**72116,76**	**72116,76**
37	**прайслист**	**Корпус щита ЩЭ-6-1270 36УХЛ3**	**шт**	**6,0000**		**26733,10**	**160398,59**
		НР второго уровня	%	4,24		1133,48	6800,90
		Накладные расходы	%	--		1133,48	6800,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2229,33	13375,96
		Сметная стоимость:				**30095,91**	**180575,45**
42	**прайслист ТНРАЙСЛИСТ**	**Счетчик активной электроэнергии однофазный многофункциональный MTX1 A10.DF.2LO-P04**	**шт**	**36,0000**		**25243,97**	**908782,87**

		НР второго уровня	%	4,24	1070,34	38532,39
		Накладные расходы	%	--	1070,34	38532,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2105,15	75785,22
					28419,46	**1023100,48**
44	**С123-070101-0261 23-070101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сметная стоимость:** **Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**29,0000**	**659,12**	**19114,48**
		НР второго уровня	%	4,24	27,95	810,45
		Накладные расходы	%	--	27,95	810,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,97	1593,99
					742,03	**21518,93**
45	**С123-070101-1803 23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сметная стоимость:** **Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**55,0000**	**717,09**	**39439,95**
		НР второго уровня	%	4,24	30,40	1672,25
		Накладные расходы	%	--	30,40	1672,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	59,80	3288,98
					807,29	**44401,18**
46	**С123-070101-0701 23-070101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сметная стоимость:** **Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**12,0000**	**787,34**	**9448,08**
		НР второго уровня	%	4,24	33,38	400,60
		Накладные расходы	%	--	33,38	400,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,66	787,89
					886,38	**10636,57**
47	**С123-070101-2501 23-070101-2501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сметная стоимость:** **Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3,0000**	**20165,55**	**60496,65**
		НР второго уровня	%	4,24	855,02	2565,06
		Накладные расходы	%	--	855,02	2565,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1681,65	5044,94
					22702,21	**68106,64**
48	**прайслист**	**Сметная стоимость:** **Лампа энергосберегающая,220В,13Вт,цоколь Е27**	**шт**	**31,0000**	**525,21**	**16281,51**
		НР второго уровня	%	4,24	22,27	690,34
		Накладные расходы	%	--	22,27	690,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,80	1357,75
					591,28	**18329,60**
49	**прайслист**	**Сметная стоимость:** **Лампа энергосберегающая,220В,15Вт,цоколь Е27**	**шт**	**25,0000**	**584,51**	**14612,70**
		НР второго уровня	%	4,24	24,78	619,58
		Накладные расходы	%	--	24,78	619,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	48,74	1218,58
					658,03	**16450,86**
50	**прайслист**	**Сметная стоимость:** **Лампа энергосберегающая,220В,25Вт,цоколь Е27**	**шт**	**4,0000**	**635,33**	**2541,34**
		НР второго уровня	%	4,24	26,94	107,75
		Накладные расходы	%	--	26,94	107,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	52,98	211,93
					715,25	2861,02
		Сметная стоимость:				

51	С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	шт.	36,0000		704,95	25378,20
		НР второго уровня	%	4,24		29,89	1076,04
		Накладные расходы	%	--		29,89	1076,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,79	2116,34
		Сметная стоимость:				**793,63**	**28570,57**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1 390 520,36**
		Накладные расходы -	Тенге				**58 958,07**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**58 958,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**115 958,27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1 565 436,70**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				**3 026 926,64**
		оборудование	Тенге				**216 620,39**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**385 688,96**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**3 412 615,60**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**144 694,91**
		ИТОГО:	Тенге				**3 557 310,51**
		Сметная прибыль	Тенге				**284 584,84**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**3 841 895,35**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год	Тенге				**4 113 311,72**
		НДС на 2018 год, - 12 %	Тенге				**493 597,41**
		ВСЕГО:	Тенге				**4 606 909,13**

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ **Баяшева Л.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ **Усембеков Е.А.** / без проверки отдельных стоимости
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ **Лолеков Т.Ж.**
атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИИН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Сметные расценки проверены