ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-060340011760-20190729-40655072	1.1.	Номер учетной системы	00000000187
2.	Дата выписки 29.07.2019	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	29.07.2019
4.	Исправленный [ ]	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный [ ]	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 060340011760	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр Дивизии, дом № 9Б		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1.	серия 06001	9.2.	номер 0013436
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1 количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ837746OKZ220317191
14.	БИК LARIKZKA	15.	Наименование банка АО Азия Кредит Банк

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 060140005361	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1 количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамка			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ95070103KSN0618000	23.	Назначение платежа Строительство жилья на территории жилого массива"Нур Актобе"в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе 3-х этажные дома №9
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 060340011760	26.1	ИИН/БИН 060140005361
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"	26.2	Наименование Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"
25.3	Адрес отправки Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр Дивизии, дом № 9Б	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	[v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	№03-3/57	
27.2	[ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	02.02.2018	
28.	Условия оплаты по договору безналичный расчет				
29.	Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)				

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е	
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 186
		32.2	дата 29.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительства жилья на территории жилого массива"Нур Актобе"в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе 3-х этажные дома №9			шт	1	25 178 896.59	25 178 896.59	0	0	25 178 896.59	12%	3 021 467.59	28 200 364.18			1	
				Всего по счету				25 178 896,59			25 178 896,59		3 021 467,59	28 200 364,18				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального нимателя либо лица, занимающегося частной практикой	W7lz8Rms72ubAjpQYpR4UwxyygBMkVrrzvR/QBnBx/leBHS0rVvE/06lQbUlPalio F9tPMDsGyMniSFl98TsaTQ==
45.	ица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	БАЯШЕВА ЛАУРА ИЗМУКАНОВНА

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б**	**060340011760**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №03-3/57 от 02.02.2018г

Номер документа	Дата составления
186	**29.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительства жилья на территории жилого массива"Нур Актобе"в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе.3-х этажные дома №9			шт	1	28 200 364,18	28 200 364,18	3 021 467,59
				Итого	1	x	28 200 364,18	3 021 467,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.07.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "ЕРЕН-групп"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 9

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Номер	дата	Наименование, код		Наименование	Код
				№03-3/57	02.02.2018г						

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ., с	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке:	**168 186 570,00**							
в т.числе за отчетный месяц месяц, локальная смета 2-1-1 (общестроительные работы), акт № 6	28 200 364,18	25 178 896,59					3 021 467,59	28 200 364,18
ИТОГО:	28 200 364,18							**28 200 364,18**

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес. идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ **Баяшева Л.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес. идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторский надзор: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ **Усембеков Е.А.**
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес. идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ **Болеков Т.А.**
атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИИН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес. идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

без предъявления объемов и стоимости

Заказчик : ГУ"Отдел строительства городаАктобе"
Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-групп"

Наименование объекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом

А К Т № 6
приемки выполненных работ за июль месяц 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 14.Крыша					
185	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**17,0170**		**64043,91**	**1089835,26**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	22,5	382,882	745,75	285534,62
185. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	6,126	856,40	5246,41
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**290781,03**
		НР первого уровня	%	59,8		10218,43	173887,06
		НР второго уровня	%	4,24		3148,72	53581,83
		Накладные расходы	%	--		13367,16	227468,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	105384,33
		Сметная стоимость:				**83603,95**	**1422688,48**
186	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**11,2240**		**69729,77**	**782646,89**
186. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	22,1	248,05	739,36	183398,54
186. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	4,153	974,90	4048,63
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**187447,17**
		НР первого уровня	%	59,8		9986,94	112093,41
		НР второго уровня	%	4,24		3379,99	37936,99
		Накладные расходы	%	--		13366,93	150030,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	74614,18
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**1007291,47**
187	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**1172,0000**		**158,13**	**185333,99**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,1959	229,595	706,74	162263,83
187. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	5,977	795,00	4751,86
		Итого оплата труда:				**142,50**	**167015,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		84,22	98706,27
		НР второго уровня	%	4,24		10,28	12043,31
		Накладные расходы	%	--		94,50	110749,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,21	23686,69
		Сметная стоимость:				**272,84**	**319770,25**
188	**С121-070204-0403 21-070204-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**12,1300**		**14374,15**	**174358,44**
		НР второго уровня	%	4,24		609,46	7392,80
		Накладные расходы	%	--		609,46	7392,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1198,69	14540,10
		Сметная стоимость:				**16182,30**	**196291,34**
189	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**1172,0000**		**2584,51**	**3029046,24**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,5663	663,704	797,56	529343,44
189. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	5,274	1077,24	5681,37
		Итого оплата труда:				**456,51**	**535024,81**
		НР первого уровня	%	56,4		257,47	301754,00
		НР второго уровня	%	4,24		120,50	141225,93
		Накладные расходы	%	--		377,97	442979,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,00	277762,09
		Сметная стоимость:				**3199,48**	**3749788,26**
190	**Е11-100104-0201 11-100104-0201 РСНБ РК 2015**	**Подшивка карниза и лобовая доска подшивки**	**м2 потолков**	**138,5000**		**2720,80**	**376830,36**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,526	72,851	768,14	55959,77
190. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,8864	947,74	840,08
		Итого оплата труда:				**410,11**	**56799,84**
		НР первого уровня	%	59,8		245,24	33966,31
		НР второго уровня	%	4,24		125,76	17417,78
		Накладные расходы	%	--		371,00	51384,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,34	34257,16
		Сметная стоимость:				**3339,15**	**462471,60**
191	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**28,2410**		**6019,85**	**170006,67**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,78	22,028	768,14	16920,57
191. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,480097	942,37	452,43
		Итого оплата труда:				**615,17**	**17373,00**
		НР первого уровня	%	59,8		367,87	10389,05
		НР второго уровня	%	4,24		270,84	7648,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		638,71	18037,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	15043,56
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**203088,07**
192	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной**	**1310,5000**		**209,60**	**274683,64**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,029	38,005	778,37	29581,56
192. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	1,035	941,50	974,73
		Итого оплата труда:				**23,32**	**30556,29**
		НР первого уровня	%	59,8		13,94	18272,66
		НР второго уровня	%	4,24		9,48	12421,35
		Накладные расходы	%	--		23,42	30694,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	24430,21
		Сметная стоимость:				**251,67**	**329807,86**
193	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**1310,5000**		**49,78**	**65243,08**
193. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0403	52,813	778,37	41108,17
193. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,7863	953,83	750,00
		Итого оплата труда:				**31,94**	**41858,17**
		НР первого уровня	%	59,8		19,10	25031,18
		НР второго уровня	%	4,24		2,92	3827,63
		Накладные расходы	%	--		22,02	28858,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	7528,15
		Сметная стоимость:				**77,55**	**101630,05**
194	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из влагозащитной пленки.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1172,0000**		**112,11**	**131387,57**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0694	81,337	778,37	63310,13
194. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,461	925,99	2279,05
		Итого оплата труда:				**55,96**	**65589,18**
		НР первого уровня	%	56,4		31,56	36992,30
		НР второго уровня	%	4,24		6,09	7139,31
		Накладные расходы	%	--		37,65	44131,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	14041,53
		Сметная стоимость:				**161,74**	**189560,71**
195	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость влагозащитной пленки**	**1000 м2**	**1,2892**		**77745,42**	**100229,40**
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	4249,73
		Накладные расходы	%	--		3296,41	4249,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	8358,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**112837,45**
196	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Полиэтиленовая пленка по периметру здания на чердаке.Укладка**	**м2 изолируемой поверхности**	**140,0000**		**112,11**	**15694,76**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0694	9,716	778,37	7562,64
196. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,294	925,99	272,24
		Итого оплата труда:				**55,96**	**7834,88**
		НР первого уровня	%	56,4		31,56	4418,88
		НР второго уровня	%	4,24		6,09	852,82
		Накладные расходы	%	--		37,65	5271,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	1677,32
		Сметная стоимость:				**161,74**	**22643,77**
197	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,1540**		**77745,42**	**11972,79**
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	507,65
		Накладные расходы	%	--		3296,41	507,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	998,44
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**13478,88**
198	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Обшивка карниза профлистом**	**м2 кровли**	**138,5000**		**2308,22**	**319688,88**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,5663	78,433	797,56	62554,66
198. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,62325	1077,24	671,39
		Итого оплата труда:				**456,51**	**63226,06**
		НР первого уровня	%	56,4		257,47	35659,50
		НР второго уровня	%	4,24		108,79	15066,77
		Накладные расходы	%	--		366,25	50726,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,96	29633,21
		Сметная стоимость:				**2888,44**	**400048,36**
199	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1433**		**51791,62**	**7419,67**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	42,7	6,117	908,20	5555,64
199. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,147558	856,40	126,37
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**5682,01**
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	3528,53
		НР второго уровня	%	4,24		3240,29	464,20
		Накладные расходы	%	--		27870,53	3992,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	912,99
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**12325,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
200	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК *2015 в ценах IV* квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1357**		**205629,70**	**27908,06**
		НР второго уровня	%	4,24		8718,70	1183,30
		Накладные расходы	%	--		8718,70	1183,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147,87	2327,31
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**31418,67**
201	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0075**		**203265,09**	**1532,62**
		НР второго уровня	%	4,24		8618,44	64,98
		Накладные расходы	%	--		8618,44	64,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16950,68	127,81
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**1725,41**
202	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Металлопластиковые решетки.Монтаж**	**м2**	**7,3200**		**2663,67**	**19498,05**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,382	10,118	778,37	7875,32
202. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,482388	811,55	391,48
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**8266,80**
		НР первого уровня	%	59,8		675,35	4943,55
		НР второго уровня	%	4,24		141,57	1036,32
		Накладные расходы	%	--		816,92	5979,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	2038,23
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**27516,16**
203	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость металлопластиковых решеток**	**м2**	**7,3200**		**11626,79**	**85108,10**
		НР второго уровня	%	4,24		492,98	3608,58
		Накладные расходы	%	--		492,98	3608,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		969,58	7097,33
		Сметная стоимость:				**13089,35**	**95814,02**
204	**Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**115,2000**		**2311,84**	**266323,47**
204. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0,972	111,974	758,54	84937,06
204. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,31104	856,40	266,37
		Итого оплата труда:				**739,61**	**85203,44**
		НР первого уровня	%	56,4		417,14	48054,74
		НР второго уровня	%	4,24		115,71	13329,64

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		532,85	61384,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,57	26216,63
		Сметная стоимость:				**3072,26**	**353924,48**
205	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,4400**		**64043,91**	**28179,32**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	22,5	9,9	745,75	7382,93
205. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,1584	856,40	135,65
		Итого оплата труда:				**17087,68**	**7518,58**
		НР первого уровня	%	59,8		10218,43	4496,11
		НР второго уровня	%	4,24		3148,72	1385,44
		Накладные расходы	%	--		13367,16	5881,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	2724,87
		Сметная стоимость:				**83603,95**	**36785,74**
206	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,2800**		**69729,77**	**19524,33**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	22,1	6,188	739,36	4575,16
206. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,1036	974,90	101,00
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**4676,16**
		НР первого уровня	%	59,8		9986,94	2796,34
		НР второго уровня	%	4,24		3379,99	946,40
		Накладные расходы	%	--		13366,93	3742,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	1861,37
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**25128,44**
207	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**56,0000**		**435,40**	**24382,26**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,1959	10,97	706,74	7753,22
207. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,2856	795,00	227,05
		Итого оплата труда:				**142,50**	**7980,27**
		НР первого уровня	%	59,1		84,22	4716,34
		НР второго уровня	%	4,24		22,03	1233,78
		Накладные расходы	%	--		106,25	5950,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,33	2426,59
		Сметная стоимость:				**584,98**	**32758,98**
208	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**56,0000**		**2584,51**	**144732,58**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,5663	31,713	797,56	25292,86
208. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,252	1077,24	271,46
		Итого оплата труда:				**456,51**	**25564,33**
		НР первого уровня	%	56,4		257,47	14418,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		120,50	6748,00
		Накладные расходы	%	--		377,97	21166,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,00	13271,91
		Сметная стоимость:				**3199,48**	**179170,77**
209	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,7200**		**6019,85**	**4334,29**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,78	0,5616	768,14	431,39
209. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,01224	942,37	11,53
		Итого оплата труда:				**615,17**	**442,92**
		НР первого уровня	%	59,8		367,87	264,87
		НР второго уровня	%	4,24		270,84	195,00
		Накладные расходы	%	--		638,71	459,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	383,53
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**5177,70**
210	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной**	**56,0000**		**209,60**	**11737,72**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,029	1,624	778,37	1264,07
210. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,04424	941,50	41,65
		Итого оплата труда:				**23,32**	**1305,72**
		НР первого уровня	%	59,8		13,94	780,82
		НР второго уровня	%	4,24		9,48	530,79
		Накладные расходы	%	--		23,42	1311,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	1043,95
		Сметная стоимость:				**251,67**	**14093,28**
211	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**56,0000**		**49,78**	**2787,95**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0403	2,257	778,37	1756,63
211. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0336	953,83	32,05
		Итого оплата труда:				**31,94**	**1788,67**
		НР первого уровня	%	59,8		19,10	1069,63
		НР второго уровня	%	4,24		2,92	163,56
		Накладные расходы	%	--		22,02	1233,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	321,69
		Сметная стоимость:				**77,55**	**4342,83**
212	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из влагозащитной пленки.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**56,0000**		**112,11**	**6277,90**
212. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0694	3,886	778,37	3025,06
212. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,1176	925,99	108,90
		Итого оплата труда:				**55,96**	**3133,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	56,4		31,56	1767,55
		НР второго уровня	%	4,24		6,09	341,13
		Накладные расходы	%	--		37,65	2108,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	670,93
		Сметная стоимость:				**161,74**	**9057,51**
213	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость влагозащитной пленки**	**1000 м2**	**0,0616**		**77745,42**	**4789,12**
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	203,06
		Накладные расходы	%	--		3296,41	203,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	399,37
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**5391,55**
214	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Металлопластиковые решетки.монтаж**	**м2**	**6,6400**		**2663,67**	**17686,76**
214.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,382	9,178	778,37	7143,73
214.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,437576	811,55	355,12
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**7498,85**
		НР первого уровня	%	59,8		675,35	4484,31
		НР второго уровня	%	4,24		141,57	940,05
		Накладные расходы	%	--		816,92	5424,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	1848,89
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**24960,01**
215	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость металлопластиковых решеток**	**м2**	**6,6400**		**11626,79**	**77201,89**
		НР второго уровня	%	4,24		492,98	3273,36
		Накладные расходы	%	--		492,98	3273,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		969,58	6438,02
		Сметная стоимость:				**13089,35**	**86913,27**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**7 476 382,06**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 299 451,96**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**942 491,69**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**356 960,27**
		Сметная прибыль -	Тенге				**702 066,72**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**9 477 900,74**
		РАЗДЕЛ 15.Кровля					
216	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**857,5000**		**112,11**	**96130,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,0694	59,511	778,37	46321,19
216. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,801	925,99	1667,48
		Итого оплата труда:				**55,96**	**47988,67**
		НР первого уровня	%	56,4		31,56	27065,61
		НР второго уровня	%	4,24		6,09	5223,51
		Накладные расходы	%	--		37,65	32289,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	10273,56
		Сметная стоимость:				**161,74**	**138693,10**
217	**С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,9433**		**77745,42**	**73333,37**
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	3109,33
		Накладные расходы	%	--		3296,41	3109,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	6115,42
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**82558,12**
218	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**857,5000**		**620,16**	**531783,09**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,403	345,572	846,81	292634,25
218. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	7,117	926,83	6596,49
		Итого оплата труда:				**348,96**	**299230,74**
		НР первого уровня	%	56,4		196,81	168766,14
		НР второго уровня	%	4,24		34,64	29703,29
		Накладные расходы	%	--		231,45	198469,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	58420,20
		Сметная стоимость:				**919,73**	**788672,71**
219	**С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**158,9805**		**22276,14**	**3541471,88**
		НР второго уровня	%	4,24		944,51	150158,41
		Накладные расходы	%	--		944,51	150158,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	295330,42
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**3986960,71**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**4 242 718,75**
		Накладные расходы -	Тенге				**384 026,29**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**195 831,75**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**188 194,54**
		Сметная прибыль -	Тенге				**370 139,60**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**4 996 884,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 20.Полы					
274	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта**	**м2 площади уплотнения**	**651,1000**		**73,36**	**47766,38**
274. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0,0681	44,34	745,75	33066,49
274. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	5,73	856,40	4906,90
		Итого оплата труда:				**58,32**	**37973,39**
		НР первого уровня	%	60,9		35,52	23125,79
		НР второго уровня	%	4,24		4,62	3005,83
		Накладные расходы	%	--		40,13	26131,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,08	5911,84
		Сметная стоимость:				**122,58**	**79809,84**
275	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**67,9000**		**221,35**	**15029,51**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0,0681	4,624	745,75	3448,34
275. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,59752	856,40	511,72
		Итого оплата труда:				**58,32**	**3960,06**
		НР первого уровня	%	60,9		35,52	2411,67
		НР второго уровня	%	4,24		10,89	739,51
		Накладные расходы	%	--		46,41	3151,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,42	1454,46
		Сметная стоимость:				**289,18**	**19635,15**
276	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,4320**		**21160,28**	**114942,64**
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	3,66	19,881	726,56	14444,83
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**14444,83**
		НР первого уровня	%	60,9		1619,46	8796,90
		НР второго уровня	%	4,24		965,86	5246,56
		Накладные расходы	%	--		2585,32	14043,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1899,65	10318,89
		Сметная стоимость:				**25645,25**	**139304,99**
277	**Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя пергамина**	**м2 изолируемой поверхности**	**146,4000**		**849,96**	**124433,81**
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1002,22)	чел-ч	0,416	60,902	1002,22	61037,60
277. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,435	817,46	1172,82
		Итого оплата труда:				**424,93**	**62210,42**
		НР первого уровня	%	60,9		258,79	37886,15
		НР второго уровня	%	4,24		47,01	6882,37
		Накладные расходы	%	--		305,80	44768,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,46	13536,19
		Сметная стоимость:				**1248,21**	**182738,51**
278	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**98,8800**		**10006,73**	**989465,71**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	3,44	340,147	758,54	258015,26
278. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	44,496	817,26	36364,62
		Итого оплата труда:				**2977,14**	**294379,88**
		НР первого уровня	%	60,9		1813,08	179277,35
		НР второго уровня	%	4,24		501,16	49554,71
		Накладные расходы	%	--		2314,24	228832,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		985,68	97463,82
		Сметная стоимость:				**13306,65**	**1315761,58**
279	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2174,4000**		**579,59**	**1260253,15**
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,356	774,086	706,74	547077,82
279. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	27,615	758,54	20946,99
		Итого оплата труда:				**261,23**	**568024,81**
		НР первого уровня	%	60,9		159,09	345927,11
		НР второго уровня	%	4,24		31,32	68102,04
		Накладные расходы	%	--		190,41	414029,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,60	133942,58
		Сметная стоимость:				**831,60**	**1808224,89**
280	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 30мм**	**м2 стяжки**	**3708,0000**		**82,79**	**307003,33**
280. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=706,74)	чел-ч	0,0044	16,315	706,74	11530,60
280. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	7,787	758,54	5906,60
		Итого оплата труда:				**4,70**	**17437,20**
		НР первого уровня	%	60,9		2,86	10619,26
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	13467,20
		Накладные расходы	%	--		6,50	24086,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,14	26487,18
		Сметная стоимость:				**96,43**	**357576,96**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**2 858 894,53**
		Накладные расходы -	Тенге				**755 042,45**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**608 044,23**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**146 998,22**
		Сметная прибыль -	Тенге				**289 114,96**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**3 903 051,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 21.Внутренняя отделка					
286	**Е11-150405-0102 11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2**	**2086,6000**		**205,76**	**429334,67**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,154	321,336	797,56	256285,06
286. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	2,087	846,61	1766,54
		Итого оплата труда:				**123,67**	**258051,60**
		НР первого уровня	%	54,8		67,77	141412,28
		НР второго уровня	%	4,24		11,60	24199,67
		Накладные расходы	%	--		79,37	165611,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,81	47595,73
		Сметная стоимость:				**307,94**	**642542,35**
288	**Е11-150405-0101 11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2**	**3238,1000**		**185,68**	**601250,26**
288. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,138	446,858	797,56	356395,91
288. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	2,914	845,53	2464,11
		Итого оплата труда:				**110,82**	**358860,02**
		НР первого уровня	%	54,8		60,73	196655,29
		НР второго уровня	%	4,24		10,45	33831,20
		Накладные расходы	%	--		71,18	230486,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,55	66538,94
		Сметная стоимость:				**277,41**	**898275,68**
289	**Е11-150403-0108 11-150403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2**	**893,9000**		**302,29**	**270220,25**
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,192	171,629	778,37	133590,71
289. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,53634	840,09	450,57
		Итого оплата труда:				**149,95**	**134041,28**
		НР первого уровня	%	54,8		82,17	73454,62
		НР второго уровня	%	4,24		16,30	14571,81
		Накладные расходы	%	--		98,47	88026,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,06	28659,73
		Сметная стоимость:				**432,83**	**386906,42**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**1 300 805,18**
		Накладные расходы -	Тенге				**484 124,87**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**411 522,19**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**72 602,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**142 794,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**1 927 724,45**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				**15 878 800,52**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**2 157 889,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				18 036 690,38
		Накладные расходы II уровня	Тенге				764 755,71
		ИТОГО:	Тенге				18 801 446,09
		Сметная прибыль	Тенге				1 504 115,69
		ИТОГО по смете:	Тенге				20 305 561,78
		в том числе в текущих ценах на 2018 год	тенге				25 178 896,59
		НДС на 2018 год, - 12 %	тенге				3 021 467,59
		ВСЕГО:	тенге				28 200 364,18

Место печати (при наличии)
Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: Директор ТОО "Ерен Групп" _____ **Баяшева Л.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторский надзора: Главный инженер проекта ПрК "Актюбгражданпроект" _____ **Усембеков Е.А.** /Корректировка объемов и стоимости/
атестат № 563033
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Место печати (при наличии)
Эксперт (ы) технического надзора: Инженер-эксперт ТОО"NURTAU" _____ **Билеков Т.Ж.**
атестат № KZ17VJE00032677 от 23.11.2017г.; ИИН 890412300509
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес, идентификационный номер или идентификационный номер, атестат №)

Сметная расчетная стоимость