Счет-фактура № 00000000051 от 4 мая 2019 г.

Дата совершения оборота: 04.05.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ8377460KZ220317191, в банке АО Азия Кредит Банк , БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашения №3 от 26.11.2018 г. к договору №03-3/57 от 02.02.2018г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительства жилья на территории жилого массива"Нур Актобе"в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе 3-х этажные дома №9	шт	1	29 012 178,60	29 012 178,60	12%	3 481 461,43	32 493 640,03		
Всего по счету:					29 012 178,60		3 481 461,43	32 493 640,03		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е** **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б** **060340011760**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашения №3 от 26.11.2018 г. к договору №03-3/57 от 02.02.2018г Дом №9

Номер документа	Дата составления
51	04.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительства жилья на территории жилого массива"Нур Актобе"в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе.3-х этажные дома №9			шт	1	32 493 640,03	32 493 640,03	3 481 461,43
				Итого	1	x	32 493 640,03	3 481 461,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.05.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "ЕРЕН-групп"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки № 1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом № 9

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Номер	дата	Наименование, код		Наименование	Код
				№03-3/57	02.02.2018г.	№3	26.11.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ., с	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке	102 478 367,58	29 012 178,59		29 012 178,59	0,00		3 481 461,43	32 493 640,03
в т.числе за отчетный месяц	102 478 367,58	29 012 178,59		29 012 178,59			3 481 461,43	32 493 640,03
месяц								

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен Групп" _____ Баяшева Л.И.

Заказчик : ГУ"Отдел строительства городаАктобе"
Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-групп"

Наименование объекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой

А К Т № 2
приемки выполненных работ за май месяц 2019г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 7.Вход в подвал					
93	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**18,4000**		**68,15**	**1253,90**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0213	0,39192	807,79	316,59
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00368	856,41	3,15
		Итого оплата труда:				**17,38**	**319,74**
		НР первого уровня	%	54,2		9,42	173,30
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	60,51
		Накладные расходы	%	--		12,71	233,81
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,47	119,02
		Сметная стоимость:				**87,32**	**1606,73**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1253,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**233,81**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**173,30**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**60,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**119,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1606,73**
		РАЗДЕЛ 11.Стены					
117	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из керамзитобетонных 8-ми щелевых камней М75 на растворе М50.Кладка**	м3 кладки	**34,1424**		**6077,73**	**207508,29**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3,72	127,01	768,14	97561,25
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	15,02	856,40	12865,40
		Итого оплата труда:				**3234,30**	**110426,66**
		НР первого уровня	%	50,8		1643,02	56096,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		327,36	11176,85
		Накладные расходы	%	--		1970,38	67273,59
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		643,85	21982,55
		Сметная стоимость:				**8691,96**	**296764,43**
119	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки**	т	**0,6469**		**319802,69**	**206873,96**
119.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56,4	36,48	787,96	28747,96
119.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,35	856,40	299,15
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**29047,11**
		НР первого уровня	%	50,8		22810,93	14755,93
		НР второго уровня	%	4,24		14526,82	9397,11
		Накладные расходы	%	--		37337,74	24153,04
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28571,23	18482,16
		Сметная стоимость:				**385711,67**	**249509,16**
120	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,1470**		**273983,62**	**40270,11**
		НР второго уровня	%	4,24		11616,91	1707,45
		Накладные расходы	%	--		11616,91	1707,45
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22848,04	3358,21
		Сметная стоимость:				**308448,57**	**45335,77**
121	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2478**		**200100,36**	**49584,87**
		НР второго уровня	%	4,24		8484,26	2102,40
		Накладные расходы	%	--		8484,26	2102,40
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16686,77	4134,98
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**55822,25**
122	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	**0,1230**		**210118,21**	**25844,54**
		НР второго уровня	%	4,24		8909,01	1095,81
		Накладные расходы	%	--		8909,01	1095,81
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17522,18	2155,23
		Сметная стоимость:				**236549,40**	**29095,58**
123	**Е11-150601-0301 11-150601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Пароизоляция из пленки.Устройство**	м2	**269,0000**		**965,70**	**259773,30**
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,861	231,61	882,62	204422,74
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,05	807,47	43,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**760,10**	**204466,18**
		НР первого уровня	%	54,8		416,53	112047,47
		НР второго уровня	%	4,24		58,61	15765,20
		Накладные расходы	%	--		475,14	127812,67
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		115,27	31006,88
		Сметная стоимость:				**1556,11**	**418592,84**
124	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен минплитой**	**м3 изоляции**	**26,8833**		**37562,60**	**1009806,64**
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	20,04	538,74	856,40	461378,08
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	18,55	856,40	15885,77
		Итого оплата труда:				**17753,17**	**477263,85**
		НР первого уровня	%	55,3		9817,50	263926,91
		НР второго уровня	%	4,24		2008,92	54006,30
		Накладные расходы	%	--		11826,42	317933,21
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3951,12	106219,19
		Сметная стоимость:				**53340,14**	**1433959,04**
125	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка стен силикатными кирпичом М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**41,5333**		**25339,55**	**1052435,13**
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	197,70	778,37	153882,59
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	16,61	856,40	14227,65
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**168110,23**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	85400,00
		НР второго уровня	%	4,24		1161,58	48244,21
		Накладные расходы	%	--		3217,76	133644,21
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2284,58	94886,35
		Сметная стоимость:				**30841,90**	**1280965,69**
126	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**23,0000**		**25339,55**	**582809,65**
126.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	109,48	778,37	85215,95
126.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	9,20	856,40	7878,88
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**93094,83**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	47292,17
		НР второго уровня	%	4,24		1161,58	26716,32
		Накладные расходы	%	--		3217,76	74008,49
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2284,58	52545,45
		Сметная стоимость:				**30841,90**	**709363,59**
127	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**24,3733**		**24119,35**	**587868,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	6,41	156,23	778,37	121606,97
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	9,02	856,40	7723,12
		Итого оплата труда:				**5306,22**	**129330,08**
		НР первого уровня	%	50,8		2695,56	65699,68
		НР второго уровня	%	4,24		1136,95	27711,28
		Накладные расходы	%	--		3832,51	93410,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2236,15	54502,33
		Сметная стоимость:				**30188,01**	**735781,44**
128	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**5,1533**		**21423,61**	**110402,29**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	24,53	778,37	19093,19
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	2,06	856,40	1765,31
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**20858,50**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	10596,12
		НР второго уровня	%	4,24		995,54	5130,33
		Накладные расходы	%	--		3051,72	15726,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1958,03	10090,30
		Сметная стоимость:				**26433,36**	**136219,04**
129	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м вентканалов из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**1,6000**		**24499,72**	**39199,55**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	7,62	778,37	5928,07
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,64	856,40	548,10
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**6476,16**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	3289,89
		НР второго уровня	%	4,24		1125,97	1801,55
		Накладные расходы	%	--		3182,15	5091,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2214,55	3543,28
		Сметная стоимость:				**29896,42**	**47834,27**
130	**Е11-080201-0104 11-080201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м вентканалов из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**24,6000**		**24227,88**	**596005,85**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,64	114,14	778,37	88846,27
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	8,61	856,40	7373,60
		Итого оплата труда:				**3911,38**	**96219,87**
		НР первого уровня	%	50,8		1986,98	48879,69
		НР второго уровня	%	4,24		1111,51	27343,15
		Накладные расходы	%	--		3098,49	76222,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2186,11	53778,30
		Сметная стоимость:				**29512,48**	**726006,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
131	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**269,0000**		**464,44**	**124934,36**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,434	116,75	768,14	89677,27
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,19	856,40	161,26
		Итого оплата труда:				**333,97**	**89838,53**
		НР первого уровня	%	50,8		169,66	45637,97
		НР второго уровня	%	4,24		26,89	7232,27
		Накладные расходы	%	--		196,54	52870,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,88	14224,37
		Сметная стоимость:				**713,86**	**192028,97**
132	**Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Герметизация температурного шва**	**м шва**	**11,3333**		**60,10**	**681,13**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0633	0,72	807,79	579,51
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,01	856,40	9,71
		Итого оплата труда:				**51,99**	**589,21**
		НР первого уровня	%	62,1		32,29	365,90
		НР второго уровня	%	4,24		3,92	44,39
		Накладные расходы	%	--		36,20	410,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,70	87,31
		Сметная стоимость:				**104,01**	**1178,74**
133	**Е11-070516-0106 11-070516-0106 РСНБ РК 2015**	**Герметизация температурного шва тиоколовой мастикой**	**м шва**	**11,3333**		**660,09**	**7481,00**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,162	1,836	807,79	1483,10
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,427	856,40	365,91
		Итого оплата труда:				**163,15**	**1849,01**
		НР первого уровня	%	62,1		101,32	1148,23
		НР второго уровня	%	4,24		32,28	365,88
		Накладные расходы	%	--		133,60	1514,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,50	719,61
		Сметная стоимость:				**857,18**	**9714,72**
134	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**57,3533**		**20677,22**	**1185906,80**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	4,38	251,207	739,36	185732,74
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	22,941	856,40	19646,95
		Итого оплата труда:				**3580,96**	**205379,69**
		НР первого уровня	%	50,8		1819,13	104332,88
		НР второго уровня	%	4,24		953,85	54706,16
		Накладные расходы	%	--		2772,97	159039,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1876,02	107595,67
		Сметная стоимость:				**25326,21**	**1452541,51**

1	2	3	4	5	6	7	8
135	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Внутренние стены из бетонных камней 8-ми щелевых М75 на растворе М50.Кладка**	**м3 кладки**	**108,6133**		**6077,73**	**660122,31**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3,72	404,041	768,14	310360,42
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	47,790	856,40	40927,23
		Итого оплата труда:				**3234,30**	**351287,65**
		НР первого уровня	%	50,8		1643,02	178454,13
		НР второго уровня	%	4,24		327,36	35555,64
		Накладные расходы	%	--		1970,38	214009,77
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		643,85	69930,57
		Сметная стоимость:				**8691,96**	**944062,64**
136	**С121-030302-0202 21-030302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**7814,0000**		**158,06**	**1235080,84**
		НР второго уровня	%	4,24		6,70	52367,43
		Накладные расходы	%	--		6,70	52367,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		13,18	102995,86
		Сметная стоимость:				**177,94**	**1390444,13**
137	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт**	**256,0000**		**300,24**	**76861,44**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	37,888	778,37	29490,88
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	11,008	856,40	9427,25
		Итого оплата труда:				**152,02**	**38918,13**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	24168,16
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	4283,66
		Накладные расходы	%	--		111,14	28451,82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32,91	8425,06
		Сметная стоимость:				**444,29**	**113738,32**
138	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,9633**		**72376,39**	**69720,18**
		НР второго уровня	%	4,24		3068,76	2956,14
		Накладные расходы	%	--		3068,76	2956,14
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6035,61	5814,10
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**78490,42**
139	**С121040105-0250 21-040105-0250 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**28,0000**		**8646,93**	**242114,04**
		НР второго уровня	%	4,24		366,63	10265,64
		Накладные расходы	%	--		366,63	10265,64
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		721,08	20190,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9734,64**	**272570,05**
140	**С121-040105-0229 21-040105-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**14,0000**		**2931,50**	**41041,00**
		НР второго уровня	%	4,24		124,30	1740,14
		Накладные расходы	%	--		124,30	1740,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,46	3422,49
		Сметная стоимость:				**3300,26**	**46203,63**
141	**С121-040105-0226 21-040105-0226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**8,0000**		**2351,19**	**18809,52**
		НР второго уровня	%	4,24		99,69	797,52
		Накладные расходы	%	--		99,69	797,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,07	1568,56
		Сметная стоимость:				**2646,95**	**21175,61**
142	**С121-040105-0235 21-040105-0235 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**40,0000**		**3057,81**	**122312,40**
		НР второго уровня	%	4,24		129,65	5186,05
		Накладные расходы	%	--		129,65	5186,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,00	10199,88
		Сметная стоимость:				**3442,46**	**137698,32**
143	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Прогоны.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**1431,98**	**17183,76**
143.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,813	9,756	778,37	7593,78
143.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	2,592	856,40	2219,79
		Итого оплата труда:				**817,80**	**9813,57**
		НР первого уровня	%	62,1		507,85	6094,22
		НР второго уровня	%	4,24		82,25	986,99
		Накладные расходы	%	--		590,10	7081,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,77	1941,20
		Сметная стоимость:				**2183,85**	**26206,17**
144	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,8000**		**86094,65**	**154970,37**
		НР второго уровня	%	4,24		3650,41	6570,74
		Накладные расходы	%	--		3650,41	6570,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7179,61	12923,29
		Сметная стоимость:				**96924,67**	**174464,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
145	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**8,0000**		**300,24**	**2401,92**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	1,184	778,37	921,59
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,344	856,40	294,60
		Итого оплата труда:				**152,02**	**1216,19**
		НР первого уровня	%	62,1		94,40	755,26
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	133,86
		Накладные расходы	%	--		111,14	889,12
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32,91	263,28
		Сметная стоимость:				**444,29**	**3554,32**
146	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**8,0000**		**3486,69**	**27893,52**
		НР первого уровня	%	4,24		147,84	1182,69
		НР второго уровня	%	--		147,84	1182,69
		Накладные расходы	%	8		290,76	2326,10
		Сметная прибыль (НЗО=8)				**3925,29**	**31402,30**
		Сметная стоимость:				**43011,56**	**26065,00**
147	**Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянный брус.Укладка**	**м3**	**0,6060**			
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=869,19)	чел-ч	39	23,634	869,19	20542,44
147. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	0,2121	973,32	206,44
		Итого оплата труда:				**34239,07**	**20748,88**
		НР первого уровня	%	59,8		20474,96	12407,83
		НР второго уровня	%	4,24		2691,83	1631,25
		Накладные расходы	%	--		23166,79	14039,08
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5294,27	3208,33
		Сметная стоимость:				**71472,62**	**43312,41**
148	**С121-070201-0301 21-070201-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость деревянного бруса**	**м3**	**0,6060**		**23319,55**	**14131,65**
		НР второго уровня	%	4,24		988,75	599,18
		Накладные расходы	%	--		988,75	599,18
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1944,66	1178,47
		Сметная стоимость:				**26252,96**	**15909,30**
149	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянного бруса**	**м3 древесины в конструкции**	**0,6060**		**6019,85**	**3648,03**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,78	0,47268	768,14	363,08
149. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,010302	942,37	9,71
		Итого оплата труда:				**615,17**	**372,79**
		НР первого уровня	%	59,8		367,87	222,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		270,84	164,13
		Накладные расходы	%	--		638,71	387,06
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		532,69	322,81
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**4357,90**
150	**Е11-100116-0201 11-100116-0201 РСНБ РК 2015**	**Антисептирование бруса**	**м2 стен**	**45,1000**		**164,76**	**7430,56**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0607	2,738	807,79	2211,38
150. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01353	856,40	11,59
		Итого оплата труда:				**49,29**	**2222,97**
		НР первого уровня	%	59,8		29,48	1329,34
		НР второго уровня	%	4,24		8,24	371,42
		Накладные расходы	%	--		37,71	1700,76
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16,20	730,51
		Сметная стоимость:				**218,67**	**9861,83**
151	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические перемычки.Монтаж**	**т конструкций**	**2,8402**		**22041,44**	**62601,22**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	14,1	40,046	778,37	31170,80
151. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	4,539	1123,76	5100,29
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**36271,09**
		НР первого уровня	%	60,9		7777,41	22089,09
		НР второго уровня	%	4,24		1264,32	3590,87
		Накладные расходы	%	--		9041,73	25679,96
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2486,65	7062,50
		Сметная стоимость:				**33569,83**	**95343,68**
152	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**2,8402**		**9043,55**	**25685,14**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7)	чел-ч	5,25	14,911	1132,70	16889,51
152. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,00852	856,40	7,30
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**16896,81**
		НР первого уровня	%	60,9		3623,09	10290,15
		НР второго уровня	%	4,24		537,07	1525,35
		Накладные расходы	%	--		4160,16	11815,51
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1056,30	3000,05
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**40500,69**
153	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**2,2324**		**205629,70**	**459047,74**
		НР второго уровня	%	4,24		8718,70	19463,62
		Накладные расходы	%	--		8718,70	19463,62
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17147,87	38280,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**516792,28**
154	**С121-050201-0702 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2362**		**205630,07**	**48561,60**
		НР второго уровня	%	4,24		8718,71	2059,01
		Накладные расходы	%	--		8718,71	2059,01
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17147,90	4049,65
		Сметная стоимость:				**231496,69**	**54670,26**
155	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,3716**		**203265,09**	**75533,31**
		НР второго уровня	%	4,24		8618,44	3202,61
		Накладные расходы	%	--		8618,44	3202,61
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16950,68	6298,87
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**85034,79**
156	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металличеекие огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**187,9400**		**68,15**	**12807,49**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0213	4,003	807,79	3233,68
156. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,037588	856,40	32,19
		Итого оплата труда:				**17,38**	**3265,87**
		НР первого уровня	%	54,2		9,42	1770,10
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	618,09
		Накладные расходы	%	--		12,71	2388,19
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,47	1215,65
		Сметная стоимость:				**87,32**	**16411,33**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**9 491 408,67**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 566 849,48**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1 117 050,80**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**449 798,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**884 660,67**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**11 942 918,82**
		РАЗДЕЛ 12.Перегородки					
157	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки из пустотелых камней на растворе М25.Кладка**	**м3**	**113,3460**		**6042,54**	**684898,13**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3,72	421,647	768,14	323884,02
157. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	49,872	856,40	42710,59
		Итого оплата труда:				**3234,30**	**366594,61**
		НР первого уровня	%	50,8		1643,02	186230,06
		НР второго уровня	%	4,24		325,87	36935,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1968,89	223165,89
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		640,91	72645,12
		Сметная стоимость:				**8652,35**	**980709,15**
158	**С121-030302-0214 21-030302-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт**	**17175,0000**		**128,05**	**2199258,75**
		НР второго уровня	%	4,24		5,43	93248,57
		Накладные расходы	%	--		5,43	93248,57
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		10,68	183400,59
		Сметная стоимость:				**144,16**	**2475907,91**
159	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича на растворе М25**	**м2**	**318,8000**		**3459,04**	**1102741,58**
159.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1,21	385,748	758,54	292605,29
159.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	13,103	856,40	11221,14
		Итого оплата труда:				**953,03**	**303826,42**
		НР первого уровня	%	50,8		484,14	154343,82
		НР второго уровня	%	4,24		167,19	53300,42
		Накладные расходы	%	--		651,33	207644,24
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		328,83	104830,87
		Сметная стоимость:				**4439,20**	**1415216,69**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**3 986 898,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**524 058,71**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**340 573,88**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**183 484,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**360 876,58**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**4 871 833,75**
		РАЗДЕЛ 13.Перекрытие и покрытие					
160	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт**	**27,0000**		**2951,86**	**79700,22**
160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,74	137,46	826,98	113676,67
160.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	12,798	856,40	10960,21
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**124636,88**
		НР первого уровня	%	62,1		979,74	77399,50
		НР второго уровня	%	4,24		166,70	6661,03
		Накладные расходы	%	--		1146,44	84060,53
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		327,86	13100,86
		Сметная стоимость:				**4426,16**	**176861,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
161	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт**	**81,0000**		**4470,10**	**362078,10**
161.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2,66	385,7	846,81	326614,62
161.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	31,929	856,40	27344,00
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**353958,61**
		НР первого уровня	%	62,1		1515,92	219808,30
		НР второго уровня	%	4,24		253,81	24671,98
		Накладные расходы	%	--		1769,73	244480,28
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		499,19	48524,67
		Сметная стоимость:				**6739,01**	**655083,05**
162	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**406,9700**		**5220,50**	**2124586,89**
		НР второго уровня	%	4,24		221,35	90082,48
		Накладные расходы	%	--		221,35	90082,48
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		435,35	177173,55
		Сметная стоимость:				**5877,20**	**2391842,92**
163	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**62,2533**		**4747,46**	**295545,05**
		НР второго уровня	%	4,24		201,29	12531,11
		Накладные расходы	%	--		201,29	12531,11
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		395,90	24646,09
		Сметная стоимость:				**5344,65**	**332722,25**
164	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость плит ПТП12,5-13.13**	**м3**	**0,1800**		**60956,15**	**10972,11**
		НР второго уровня	%	4,24		2584,54	465,22
		Накладные расходы	%	--		2584,54	465,22
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5083,26	914,99
		Сметная стоимость:				**68623,95**	**12352,31**
165	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**4,0000**		**300,24**	**1200,96**
165.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	1,776	778,37	1382,39
165.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,516	856,40	441,90
		Итого оплата труда:				**152,02**	**1824,29**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	1132,88
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	98,95
		Накладные расходы	%	--		111,14	1231,84
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32,91	194,62
		Сметная стоимость:				**444,29**	**2627,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
166	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3920**		**72376,39**	**28371,54**
		НР второго уровня	%	4,24		3068,76	1202,95
		Накладные расходы	%	--		3068,76	1202,95
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		6035,61	2365,96
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**31940,46**
167	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**14,0000**		**300,24**	**4203,36**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	3,848	778,37	2995,17
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,118	856,40	957,46
		Итого оплата труда:				**152,02**	**3952,62**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	2454,58
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	282,30
		Накладные расходы	%	--		111,14	2736,88
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		32,91	555,22
		Сметная стоимость:				**444,29**	**7495,45**
168	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**14,0000**		**3486,69**	**48813,66**
		НР второго уровня	%	4,24		147,84	2069,70
		Накладные расходы	%	--		147,84	2069,70
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		290,76	4070,67
		Сметная стоимость:				**3925,29**	**54954,03**
169	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0170**		**416672,97**	**7083,44**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	42,7	2,178	908,20	1978,06
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,05253	856,40	44,99
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**2023,05**
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	1256,31
		НР второго уровня	%	4,24		18711,26	353,61
		Накладные расходы	%	--		43341,50	1609,92
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		36801,16	695,47
		Сметная стоимость:				**496815,63**	**9388,83**
170	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера диаметром 12АI.Установка**	**т стальных элементов**	**0,1432**		**381178,91**	**54577,20**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	73,012	908,20	66309,50
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,459544	856,40	393,55
		Итого оплата труда:				**155310,35**	**66703,05**
		НР первого уровня	%	62,1		96447,73	41422,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		20251,37	4070,39
		Накладные расходы	%	--		116699,10	45492,99
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		39830,24	8005,61
		Сметная стоимость:				**537708,25**	**108075,80**
171	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1602**		**103445,17**	**16569,85**
		НР второго уровня	%	4,24		4386,08	702,56
		Накладные расходы	%	--		4386,08	702,56
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8626,50	1381,79
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**18654,20**
172	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**1,9104**		**22041,44**	**42108,41**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	14,1	80,809	778,37	62899,30
172. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	9,158	1123,76	10291,39
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**73190,70**
		НР первого уровня	%	60,9		7777,41	44573,13
		НР второго уровня	%	4,24		1264,32	3675,30
		Накладные расходы	%	--		9041,73	48248,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2486,65	7228,55
		Сметная стоимость:				**33569,82**	**97585,39**
173	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**1,9104**		**9043,55**	**17276,98**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7)	чел-ч	5,25	30,088	1132,70	34080,68
173. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,017193	856,40	14,72
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**34095,40**
		НР первого уровня	%	60,9		3623,09	20764,10
		НР второго уровня	%	4,24		537,07	1612,94
		Накладные расходы	%	--		4160,16	22377,04
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1056,30	3172,32
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**42826,34**
174	**С121-050204-0803 21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,9019**		**366078,04**	**330173,11**
		НР второго уровня	%	4,24		15521,71	13999,34
		Накладные расходы	%	--		15521,71	13999,34
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		30527,98	27533,80
		Сметная стоимость:				**412127,73**	**371706,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
175	С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,0757		277511,07	21007,59
		НР второго уровня	%	4,24		11766,47	890,72
		Накладные расходы	%	--		11766,47	890,72
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		23142,20	1751,86
		Сметная стоимость:				**312419,74**	**23650,17**
176	С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,5926		203265,09	120463,02
		НР второго уровня	%	4,24		8618,44	5107,63
		Накладные расходы	%	--		8618,44	5107,63
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16950,68	10045,65
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**135616,31**
177	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,3402		205629,70	69947,00
		НР второго уровня	%	4,24		8718,70	2965,75
		Накладные расходы	%	--		8718,70	2965,75
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17147,87	5833,02
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**78745,77**
178	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление балок изнутри**	**м2 утепляемого покрытия**	13,3600		373,18	4985,68
178.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,403	5,384	846,81	4559,23
178.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,110888	926,83	102,77
		Итого оплата труда:				**348,96**	**4662,00**
		НР первого уровня	%	56,4		196,81	2629,37
		НР второго уровня	%	4,24		24,17	322,88
		Накладные расходы	%	--		220,98	2952,25
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		47,53	635,03
		Сметная стоимость:				**641,69**	**8572,97**
179	С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75**	м3	3,0282		11934,44	36139,87
		НР второго уровня	%	4,24		506,02	1532,33
		Накладные расходы	%	--		506,02	1532,33
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		995,24	3013,78
		Сметная стоимость:				**13435,70**	**40685,98**
180	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	116,2000		68,15	7919,03

1	2	3	4	5	6	7	8
180.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0213	2,475	807,79	1999,28
180.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02324	856,40	19,90
		Итого оплата труда:				**17,38**	**2019,18**
		НР первого уровня	%	54,2		9,42	1094,40
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	382,17
		Накладные расходы	%	--		12,71	1476,57
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6,47	751,65
		Сметная стоимость:				**87,33**	**10147,24**
181	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0,4000**		**26711,54**	**10684,62**
181.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	5,75	6,9	768,14	5300,17
181.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,30708	864,28	265,40
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**5565,57**
		НР первого уровня	%	48,5		2249,42	2699,30
		НР второго уровня	%	4,24		1227,94	567,48
		Накладные расходы	%	--		3477,36	3266,78
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2415,11	1116,11
		Сметная стоимость:				**32604,01**	**15067,51**
182	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0144**		**200100,36**	**2881,45**
		НР второго уровня	%	4,24		8484,26	122,17
		Накладные расходы	%	--		8484,26	122,17
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16686,77	240,29
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**3243,91**
183	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0156**		**196197,30**	**3068,53**
		НР второго уровня	%	4,24		8318,77	130,11
		Накладные расходы	%	--		8318,77	130,11
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16361,29	255,89
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**3454,52**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3 700 357,65
		Накладные расходы -	Тенге				589 735,57
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				415 234,47
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				174 501,11
		Сметная прибыль -	Тенге				343 207,46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4 633 300,68

РАЗДЕЛ 16. Лестница=2шт

1	2	3	4	5	6	7	8
220	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**2951,86**	**35422,35**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,74	20,88	826,98	17267,34
220. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,944	856,40	1664,84
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**18932,18**
		НР первого уровня	%	62,1		979,74	11756,89
		НР второго уровня	%	4,24		166,70	2000,40
		Накладные расходы	%	--		**1146,44**	13757,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,86	3934,37
		Сметная стоимость:				**4426,17**	**53114,01**
221	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**10,0000**		**4470,10**	**44701,00**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2,66	26,6	846,81	22525,15
221. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	2,202	856,40	1885,79
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**24410,94**
		НР первого уровня	%	62,1		1515,92	15159,19
		НР второго уровня	%	4,24		253,81	2538,07
		Накладные расходы	%	--		1769,73	17697,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,19	4991,86
		Сметная стоимость:				**6739,01**	**67390,13**
222	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**108,2400**		**5220,50**	**565066,92**
		НР второго уровня	%	4,24		221,35	23958,84
		Накладные расходы	%	--		221,35	23958,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,35	47122,06
		Сметная стоимость:				**5877,20**	**636147,82**
223	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**300,24**	**1801,46**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	0,888	778,37	691,19
223. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,258	856,40	220,95
		Итого оплата труда:				**152,02**	**912,14**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	566,44
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	100,40
		Накладные расходы	%	--		111,14	666,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	197,46
		Сметная стоимость:				**444,29**	**2665,77**
224	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3360**		**72376,39**	**24318,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		3068,76	1031,10
		Накладные расходы	%	--		3068,76	1031,10
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		6035,61	2027,97
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**27377,54**
225	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**300,24**	**6004,88**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	2,96	778,37	2303,98
225. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,86	856,40	736,50
		Итого оплата труда:				**152,02**	**3040,48**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	1888,14
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	334,66
		Накладные расходы	%	--		111,14	2222,80
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		32,91	658,21
		Сметная стоимость:				**444,29**	**8885,89**
226	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**20,0000**		**3486,69**	**69733,80**
		НР второго уровня	%	4,24		147,84	2956,71
		Накладные расходы	%	--		147,84	2956,71
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		290,76	5815,24
		Сметная стоимость:				**3925,29**	**78505,75**
227	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера диаметром 12АI.Установка**	**т стальных элементов**	**0,0216**		**381178,91**	**8218,22**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	3,665	908,20	3328,73
227. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,023069	856,40	19,76
		Итого оплата труда:				**155310,35**	**3348,49**
		НР первого уровня	%	62,1		96447,73	2079,41
		НР второго уровня	%	4,24		20251,37	436,62
		Накладные расходы	%	--		116699,10	2516,03
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		39830,24	858,74
		Сметная стоимость:				**537708,24**	**11592,99**
228	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0216**		**103445,17**	**2230,28**
		НР второго уровня	%	4,24		4386,08	94,56
		Накладные расходы	%	--		4386,08	94,56
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8626,50	185,99
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**2510,83**
229	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лобовые балки.Монтаж**	**т конструкций**	**1,1714**		**22041,44**	**25819,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
229.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	14,1	16,517	778,37	12856,13
229.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	1,872	1123,76	2103,57
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**14959,70**
		НР первого уровня	%	60,9		7777,41	9110,46
		НР второго уровня	%	4,24		1264,32	1481,02
		Накладные расходы	%	--		9041,73	10591,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486,65	2912,87
		Сметная стоимость:				**33569,83**	**39323,70**
230	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**1,1714**		**9043,55**	**10593,62**
230.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7)	чел-ч	5,25	6,15	1132,70	6965,94
230.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,003514	856,41	3,01
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**6968,94**
		НР первого уровня	%	60,9		3623,09	4244,09
		НР второго уровня	%	4,24		537,07	629,12
		Накладные расходы	%	--		4160,16	4873,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	1237,35
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**16704,17**
231	**С121-050204-0803 21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**1,0890**		**366078,04**	**398658,99**
		НР второго уровня	%	4,24		15521,71	16903,14
		Накладные расходы	%	--		15521,71	16903,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30527,98	33244,97
		Сметная стоимость:				**412127,73**	**448807,10**
232	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0824**		**203265,09**	**16749,04**
		НР второго уровня	%	4,24		8618,44	710,16
		Накладные расходы	%	--		8618,44	710,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16950,68	1396,74
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**18855,94**
233	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0566**		**39397,55**	**2229,90**
233.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	31,4	1,777	908,20	1614,09
233.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	0,057732	856,40	49,44
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**1663,53**
		НР первого уровня	%	62,1		18251,82	1033,05
		НР второго уровня	%	4,24		2444,33	138,35
		Накладные расходы	%	--		20696,15	1171,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	272,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**3673,41**
234	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0566**		**205629,70**	**11638,64**
		НР второго уровня	%	4,24		8718,70	493,48
		Накладные расходы	%	--		8718,70	493,48
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17147,87	970,57
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**13102,69**
235	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**1,0200**		**49601,49**	**50593,52**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	28,9	29,478	836,57	24660,41
235. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	5,351	989,53	5294,91
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**29955,32**
		НР первого уровня	%	60,9		17885,09	18242,79
		НР второго уровня	%	4,24		2861,43	2918,66
		Накладные расходы	%	--		20746,52	21161,45
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		5627,84	5740,40
		Сметная стоимость:				**75975,85**	**77495,37**
236	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**1,0200**		**243523,94**	**248394,42**
		НР второго уровня	%	4,24		10325,42	10531,92
		Накладные расходы	%	--		10325,42	10531,92
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		20307,95	20714,11
		Сметная стоимость:				**274157,30**	**279640,45**
237	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0299**		**404278,90**	**12081,47**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	31,4	0,938358	908,20	852,22
237. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	0,030482	856,40	26,10
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**878,32**
		НР первого уровня	%	62,1		18251,82	545,44
		НР второго уровня	%	4,24		17915,30	535,38
		Накладные расходы	%	--		36167,12	1080,82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		35235,68	1052,98
		Сметная стоимость:				**475681,69**	**14215,27**
238	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**129,0000**		**937,65**	**120957,17**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,08	139,32	807,79	112541,30
238. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	1,896	973,71	1846,45
		Итого оплата труда:				**886,73**	**114387,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		550,66	71034,80
		НР второго уровня	%	4,24		63,10	8140,46
		Накладные расходы	%	--		613,76	79175,26
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		124,11	16010,59
		Сметная стоимость:				**1675,53**	**216143,02**
239	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**129,0000**		**2778,79**	**358463,91**
		НР второго уровня	%	4,24		117,82	15198,87
		Накладные расходы	%	--		117,82	15198,87
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		231,73	29893,02
		Сметная стоимость:				**3128,34**	**403555,80**
240	**С121-060405-1406 21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,4090**		**364881,35**	**149221,88**
		НР второго уровня	%	4,24		15470,97	6327,01
		Накладные расходы	%	--		15470,97	6327,01
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		30428,19	12443,91
		Сметная стоимость:				**410780,50**	**167992,80**
241	**Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Металлическое ограждение.Монтаж**	**м ограждения**	**38,8600**		**2580,80**	**100289,72**
241.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	1,34	52,072	856,40	44594,80
241.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	1,096	842,17	922,90
		Итого оплата труда:				**1171,33**	**45517,70**
		НР первого уровня	%	62,1		727,39	28266,49
		НР второго уровня	%	4,24		140,27	5450,78
		Накладные расходы	%	--		867,66	33717,27
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		275,88	10720,56
		Сметная стоимость:				**3724,33**	**144727,55**
242	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость металлического ограждения**	**т**	**0,4589**		**299947,97**	**137658,12**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	5836,70
		Накладные расходы	%	--		12717,79	5836,70
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		25013,26	11479,59
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**154974,41**
243	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40,6600**		**2312,58**	**94029,59**
243.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	1,15	46,759	817,38	38219,87
243.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,585504	768,05	449,70

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**951,05**	**38669,57**
		НР первого уровня	%	54,8		521,17	21190,92
		НР второго уровня	%	4,24		120,15	4885,35
		Накладные расходы	%	--		641,32	26076,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,31	9608,47
		Сметная стоимость:				**3190,22**	**129714,33**
244	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40,6600**		**431,19**	**17532,20**
244.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0,223	9,067	817,38	7411,33
244.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,085386	795,82	67,95
		Итого оплата труда:				**183,95**	**7479,28**
		НР первого уровня	%	54,8		100,80	4098,65
		НР второго уровня	%	4,24		22,56	917,15
		Накладные расходы	%	--		123,36	5015,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,36	1803,84
		Сметная стоимость:				**598,91**	**24351,84**
245	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлическая стремянка.Монтаж**	**т конструкций**	**0,0940**		**49601,49**	**4662,54**
245.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	28,9	2,717	836,57	2272,63
245.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,493124	989,53	487,96
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**2760,59**
		НР первого уровня	%	60,9		17885,09	1681,20
		НР второго уровня	%	4,24		2861,43	268,97
		Накладные расходы	%	--		20746,52	1950,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5627,84	529,02
		Сметная стоимость:				**75975,85**	**7141,73**
246	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость металлической стремянки**	**т**	**0,0940**		**299947,97**	**28195,11**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	1195,47
		Накладные расходы	%	--		12717,79	1195,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	2351,25
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**31741,83**
247	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**77,8600**		**68,15**	**5305,90**
247.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0213	1,658	807,79	1339,65
247.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,015572	856,40	13,34
		Итого оплата труда:				**17,38**	**1352,99**
		НР первого уровня	%	54,2		9,42	733,32

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		3,29	256,06
		Накладные расходы	%	--		12,71	989,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	503,62
		Сметная стоимость:				**87,32**	**6798,91**
248	**Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**1,6200**		**2578,57**	**4177,29**
248.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=752,15)	чел-ч	1,23	1,993	752,15	1498,73
248.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,156168	883,08	137,91
		Итого оплата труда:				**1010,27**	**1636,64**
		НР первого уровня	%	59,8		604,14	978,71
		НР второго уровня	%	4,24		134,95	218,61
		Накладные расходы	%	--		739,09	1197,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,41	429,97
		Сметная стоимость:				**3583,08**	**5804,58**
249	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость люка**	**м2**	**1,6200**		**31529,44**	**51077,69**
		НР второго уровня	%	4,24		1336,85	2165,69
		Накладные расходы	%	--		1336,85	2165,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629,30	4259,47
		Сметная стоимость:				**35495,59**	**57502,86**
250	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4,0000**		**428,37**	**1713,48**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	72,65
		Накладные расходы	%	--		18,16	72,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,72	142,89
		Сметная стоимость:				**482,26**	**1929,02**
251	**С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2,0000**		**2690,72**	**5381,44**
		НР второго уровня	%	4,24		114,09	228,17
		Накладные расходы	%	--		114,09	228,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,38	448,77
		Сметная стоимость:				**3029,19**	**6058,38**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**2 612 922,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**311 564,52**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**192 609,99**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**118 954,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**233 958,96**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3 158 445,85
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				19 792 841,05
		Накладные расходы I уровня	Тенге				2 065 642,44
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				21 858 483,49
		Накладные расходы II уровня	Тенге				926 799,65
		ИТОГО:	Тенге				22 785 283,14
		Сметная прибыль	Тенге				1 822 822,68
		ИТОГО по смете:	Тенге				24 608 105,82
		Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				221 472,95
		Итого:	тенге				24 829 578,78
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%	тенге				399 756,22
		Итого:	тенге				25 229 334,99
		в том числе на 2017 год - 10 %	тенге				2 522 933,50
		в том числе на 2018 год - 90 %	тенге				22 706 401,50
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 10 %, К=1	тенге				2 522 933,50
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 90 %, К=1,0499383	тенге				26 489 245,09
		НДС на 2017 год, - 12 %	тенге				302 752,02
		НДС на 2018 год, - 12 %	тенге				3 178 709,41
		Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год, - 12 %	тенге				2 825 685,52
		Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год, - 12 %	тенге				29 667 954,51
		ВСЕГО:	тенге				32 493 640,03

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Технадзор:
ТОО "NURTAU"

_____ **Болеков Т.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЕРЕН-групп"

_____ **Баяшева Л.И.**

сметные расчеты проверил