Счет-фактура № 00000000023 от 7 декабря 2018 г.

Дата совершения оборота: 07.12.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ8377460KZ220317191, в банке АО Азия Кредит Банк , БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03-3/57 от 02.02.2018г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительства жилья на территории жилого массива"Нур Актобе"в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе.3-х этажные дома №9	шт	1	62 486 363,88	62 486 363,88	12%	7 498 363,67	69 984 727,55		
Всего по счету:					**62 486 363,88**		**7 498 363,67**	**69 984 727,55**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б** — **060340011760**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-3/57 от 02.02.2018г

Номер документа	Дата составления
24	07.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительства жилья на территории жилого массива"Нур Актобе"в микрорайоне малоэтажной застройки №1 г.Актобе.3-х этажные дома №9			шт	1	69 984 727,55	69 984 727,55	7 498 363,67
				Итого	1	x	69 984 727,55	7 498 363,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.12.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "ЕРЕН-групп"

КС-3 Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1. города Актобе. Трехэтажный жилой дом №9

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь месяц 2018 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирован	Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Номер	дата	Наименование, код	Наименование	Код
				№03-3/57	02.02.2018г.	№3	26.11.2018г.			

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке	69 984 727,55	62 486 363,88		59 288 098,81	0,00		7 498 363,67	69 984 727,55
в т.числе за отчетный месяц месяц	69 984 727,55	62 486 363,88		59 288 098,81	0,00		7 498 363,67	69 984 727,55

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен Групп" _____ Баяшева Л.И.

Заказчик : ГУ"Отдел строительства городаАктобе"

Подрядчик:: ТОО "ЕРЕН-групп"

Наименование объекта : "Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" в микрорайоне малоэтажной застройки №1 города Актобе. Трехэтажный жилой дом №9"

А К Т №1

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1					
		Общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**889,0000**		**73,35**	**65212,05**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00911	8,099	693,95	5620,16
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	17,602	1148,69	20219,47
		Итого оплата труда:				**29,07**	**25839,63**
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	17,602	3385,48	59591,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	17,602	1148,69	20219,24
		Итого эксплуатация машин:				**67,03**	**59591,90**
		НР первого уровня	%	59,1		17,18	15271,22
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	3412,49
		Накладные расходы	%	--		21,02	18683,71
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		7,55	6711,66
		Сметная стоимость:				**101,92**	**90607,42**
2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**67,0000**		**1378,15**	**92335,78**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	1,848	123,816	745,75	92335,78
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**92335,78**
		НР первого уровня	%	59,1		814,48	54570,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		92,97	6228,82
		Накладные расходы	%	--		907,45	60799,27
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		182,85	12250,80
		Сметная стоимость:				**2468,45**	**165385,86**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**956,0000**		**31,65**	**30253,51**
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	10,994	986,23	10842,61
		Итого оплата труда:				**11,34**	**10842,61**
3.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	10,994	2751,82	30253,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	10,994	986,23	10842,61
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**30253,51**
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	6407,98
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	1554,45
		Накладные расходы	%	--		8,33	7962,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,20	3057,28
		Сметная стоимость:				**43,17**	**41273,22**
4	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	**м3 грунта**	**956,0000**		**27,08**	**25886,48**
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	9,407	986,23	9277,50
		Итого оплата труда:				**9,70**	**9277,50**
4.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	9,407	2751,82	25886,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	9,407	986,23	9277,47
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**25886,48**
		НР первого уровня	%	59,1		5,74	5483,01
		НР второго уровня	%	4,24		1,39	1330,07
		Накладные расходы	%	--		7,13	6813,07
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,74	2615,96
		Сметная стоимость:				**36,94**	**35315,52**
5	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	**м3 грунта**	**521,0000**		**31,65**	**16487,53**
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	5,991	986,23	5909,00
		Итого оплата труда:				**11,34**	**5909,00**
5.2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	5,991	2751,82	16487,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	5,991	986,23	5908,50
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**16487,53**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	3492,22
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	847,14
		Накладные расходы	%	--		8,33	4339,36
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3,20	1666,15
		Сметная стоимость:				**43,17**	**22493,04**
6	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	**м3 грунта**	**521,0000**		**27,08**	**14107,59**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	5,127	986,23	5056,05
		Итого оплата труда:				**9,70**	**5056,05**
6. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	5,127	2751,82	14107,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	5,127	986,23	5056,40
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**14107,59**
		НР первого уровня	%	59,1		5,74	2988,12
		НР второго уровня	%	4,24		1,39	724,86
		Накладные расходы	%	--		7,13	3712,98
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,74	1425,65
		Сметная стоимость:				**36,94**	**19246,22**
7	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**84,6000**		**22,18**	**1876,40**
7. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,681876	986,23	672,49
		Итого оплата труда:				**7,95**	**672,49**
7. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,681876	2751,82	1876,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,681876	986,23	672,49
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**1876,40**
		НР первого уровня	%	59,1		4,70	397,44
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	96,41
		Накладные расходы	%	--		5,84	493,85
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2,24	189,62
		Сметная стоимость:				**30,26**	**2559,87**
8	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**9,4000**		**658,98**	**6194,38**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=677,96)	чел-ч	0,972	9,137	677,96	6194,38
		Итого оплата труда:				**658,98**	**6194,38**
		НР первого уровня	%	59,1		389,46	3660,88
		НР второго уровня	%	4,24		44,45	417,86

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**239,35**	**171796,79**
14	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**435,0000**		**15,52**	**6752,40**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00332	1,444	693,95	1002,20
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	1,605	1142,35	1833,65
		Итого оплата труда:				**6,52**	**2835,85**
14.3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,0348	1964,08	68,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0348	856,40	29,80
14.4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	1,57	3586,05	5631,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	1,57	1148,69	1803,44
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**5699,70**
14.5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0174	2901,67	50,49
		Итого материалов:				**0,12**	**50,49**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	1675,99
		НР второго уровня	%	4,24		0,82	357,36
		Накладные расходы	%	--		4,67	2033,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	702,86
		Сметная стоимость:				**21,81**	**9488,61**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**577 132,19**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**577 132,19**
Материалы -			Тенге				**88,36**
Всего заработная плата -			Тенге				**267 645,06**
Транспортные расходы -			Тенге				**152 600,83**
Накладные расходы -			Тенге				**189 355,39**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**158 178,23**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**31 177,16**
Сметная прибыль -			Тенге				**61 319,01**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**827 806,59**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**327,14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**267 645,06**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**827 806,59**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**327,14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**267 645,06**

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**52,5000**		**18175,78**	**954228,55**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	1,35	70,875	693,95	49183,71
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	9,518	856,40	8151,43
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**57335,14**
15.3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	25,2	11,17	281,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15.4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	9,45	3568,70	33724,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	9,45	856,40	8092,98
15.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,06825	1797,83	122,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,06825	856,40	58,45
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**34128,40**
15.6	100771 С (21-020101-2201)	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	53,55	14646,18	784302,94
15.7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	13,125	6598,38	86603,74
15.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,105	93,00	9,77
		Итого материалов:				**16588,88**	**870916,44**
		НР первого уровня	%	48,5		529,67	27807,54
		НР второго уровня	%	4,24		793,11	41638,33
		Накладные расходы	%	--		1322,78	69445,87
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1559,88	81893,95
		Сметная стоимость:				**21058,45**	**1105568,37**
16	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В20, W4**	**м3**	**127,0400**		**22120,47**	**2810184,20**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1,79	227,402	758,54	172493,21
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	36,562	866,35	31675,69
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**204168,90**
16.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,343008	3403,17	1167,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,343008	856,40	293,75
16.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	13,606	34,14	464,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	33,107	3568,70	118147,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	33,107	856,40	28352,83
16.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	1,245	3157,28	3930,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	1,245	1148,69	1430,12
16.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,12704	52,28	6,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16.8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	5,463	154,01	841,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	1,867	1797,83	3357,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	1,867	856,40	1598,90
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**127915,60**
16.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	12,958	66,94	867,41
16.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,050816	26031,73	1322,83
16.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,012704	15153,44	192,51
16.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	2,541	196,54	499,37
16.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	3,811	6598,38	25147,75
16.15	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,006352	200244,36	1271,95
16.16	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,927392	93,00	86,25
16.17	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	4,573	914,08	4180,49
16.18	279443 С (21-020101-2802)	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	128,946	19203,50	2476206,83
		Итого материалов:				**19755,79**	**2509775,39**
		НР первого уровня	%	48,5		779,45	9902,92
		НР второго уровня	%	4,24		970,96	123350,34
		Накладные расходы	%	--		1750,41	222372,26
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1909,67	242604,52
		Сметная стоимость:				**25780,55**	**3275161,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,7569**		**196197,30**	**344695,50**
		НР второго уровня	%	4,24		8318,77	14615,09
		Накладные расходы	%	--		8318,77	14615,09
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		16361,29	28744,85
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**388055,44**
18	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,4563**		**191513,63**	**470414,93**
		НР второго уровня	%	4,24		8120,18	19945,59
		Накладные расходы	%	--		8120,18	19945,59
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		15970,70	39228,84
		Сметная стоимость:				**215604,51**	**529589,36**
19	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**210,0000**		**1145,80**	**240617,89**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,476	99,96	778,37	77805,87
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	41,748	981,93	40993,46
		Итого оплата труда:				**565,71**	**118799,32**
19. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	5,523	3157,28	17437,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	5,523	1148,69	6344,21
19. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	27,93	2890,73	80738,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	27,93	986,23	27543,40
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	8,295	1797,83	14913,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	8,295	856,40	7103,84
		Итого эксплуатация машин:				**538,52**	**113088,75**
19. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,861	17034,15	14666,40
19. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	2,52	13911,46	35056,88
		Итого материалов:				**236,78**	**49723,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		351,31	73774,38
		НР второго уровня	%	4,24		63,48	13330,23
		Накладные расходы	%	--		414,78	87104,61
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		124,85	26217,80
		Сметная стоимость:				**1685,43**	**353940,31**
20	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**169,0000**		**1626,20**	**274828,33**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,668	112,892	778,37	87871,75
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	47,337	981,67	46469,00
		Итого оплата труда:				**794,92**	**134340,74**
20. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	6,625	3157,28	20916,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	6,625	1148,69	7610,07
20. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	30,758	2890,73	88913,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	30,758	986,23	30334,46
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	9,954	1797,83	17895,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	9,954	856,40	8524,61
		Итого эксплуатация машин:				**755,77**	**127725,20**
20. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	1,2	17034,15	20439,28
20. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	2,789	13911,46	38792,11
		Итого материалов:				**350,48**	**59231,38**
		НР первого уровня	%	62,1		493,64	83425,60
		НР второго уровня	%	4,24		89,88	15189,97
		Накладные расходы	%	--		583,52	98615,57
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		176,78	29875,51
		Сметная стоимость:				**2386,51**	**403319,41**
21	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**39,0000**		**2433,91**	**94922,65**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,937	36,543	797,56	29145,24
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	17,48	981,02	17148,07
		Итого оплата труда:				**1187,01**	**46293,31**
21. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	2,828	3157,28	8927,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	2,828	1148,69	3248,50

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	10,413	2890,73	30101,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	10,413	986,23	10269,61
21. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	4,239	1797,83	7621,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	4,239	856,40	3630,28
		Итого эксплуатация машин:				**1196,15**	**46649,92**
21. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,1833	17034,15	3122,36
21. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	1,151	13911,46	16005,13
		Итого материалов:				**490,45**	**19127,49**
		НР первого уровня	%	62,1		737,13	28748,14
		НР второго уровня	%	4,24		134,45	5243,64
		Накладные расходы	%	--		871,58	33991,78
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		264,44	10313,15
		Сметная стоимость:				**3569,94**	**139227,59**
22	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**68,0000**		**3433,20**	**233457,36**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	1,18	80,24	797,56	63996,21
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	46,988	979,20	46010,79
		Итого оплата труда:				**1617,75**	**110007,00**
22. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	10,227	3157,28	32290,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	10,227	1148,69	11747,65
22. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	21,42	2890,73	61919,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	21,42	986,23	21125,05
22. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	15,341	1797,83	27580,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	15,341	856,40	13138,03
		Итого эксплуатация машин:				**1791,03**	**121789,72**
22. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,4828	17034,15	8224,09
22. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	2,836	13911,46	39447,34
		Итого материалов:				**701,05**	**47671,42**
		НР первого уровня	%	62,1		1004,62	68314,35
		НР второго уровня	%	4,24		188,16	12795,12
		Накладные расходы	%	--		1192,79	81109,47
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		370,08	25165,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4996,06**	**339732,18**
23	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**65,1360**		**23116,22**	**1505698,11**
		НР второго уровня	%	4,24		980,13	63841,60
		Накладные расходы	%	--		980,13	63841,60
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1927,71	125563,18
		Сметная стоимость:				**26024,06**	**1695102,88**
24	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**18,5360**		**22022,03**	**408200,35**
		НР второго уровня	%	4,24		933,73	17307,69
		Накладные расходы	%	--		933,73	17307,69
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1836,46	34040,64
		Сметная стоимость:				**24792,23**	**459548,69**
25	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**67,3490**		**20725,06**	**1395812,07**
		НР второго уровня	%	4,24		878,74	59182,43
		Накладные расходы	%	--		878,74	59182,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1728,30	116399,56
		Сметная стоимость:				**23332,11**	**1571394,06**
26	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**151,0210**		**270,00**	**40775,67**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	1728,89
		Накладные расходы	%	--		11,45	1728,89
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		22,52	3400,36
		Сметная стоимость:				**303,96**	**45904,92**
27	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки между блоками из бетона В12,5 W4.Устройство**	**м3**	**6,0000**		**21816,73**	**130900,37**

1	2	3	4	5	6	7	8
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	2,82	16,92	768,14	12996,93
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	1,357	861,44	1168,63
		Итого оплата труда:				**2360,93**	**14165,56**
27.3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0162	3403,17	55,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0162	856,40	13,87
27.4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	1,007	34,14	34,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27.5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	1,278	3568,70	4560,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	1,278	856,40	1094,48
27.6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0234	3157,28	73,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0234	1148,69	26,88
27.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,0444	52,28	2,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,039	1797,83	70,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,039	856,40	33,40
		Итого эксплуатация машин:				**799,44**	**4796,62**
27.9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	1,68	66,94	112,46
27.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,0132	26031,73	343,62
27.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,0015	15153,44	22,73
27.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	1,08	196,54	212,26
27.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,5292	6598,38	3491,86
27.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,01698	93,00	1,58
27.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	2,688	674,47	1812,98
27.16	279399 С (21-020101-2603)	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,09	17587,74	107109,34
		Итого материалов:				**18851,14**	**113106,83**
		НР первого уровня	%	48,5		1145,05	6870,30
		НР второго уровня	%	4,24		973,58	5841,48
		Накладные расходы	%	--		2118,63	12711,77
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1914,83	11488,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**25850,19**	**155101,12**
28	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Местные заделки из блоков СКЦ-1Р.Устройство**	**м3 кладки**	**36,0000**		**6042,54**	**217531,57**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3,72	133,92	768,14	102869,31
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	15,84	856,40	13565,38
		Итого оплата труда:				**3234,30**	**116434,68**
28. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	15,84	3568,70	56528,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	15,84	856,40	13565,38
		Итого эксплуатация машин:				**1570,23**	**56528,21**
28. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	3,96	14578,96	57732,68
28. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,018	17462,16	314,32
28. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,026	0,936	93,00	87,05
		Итого материалов:				**1614,83**	**58134,05**
		НР первого уровня	%	50,8		1643,02	59148,82
		НР второго уровня	%	4,24		325,87	11731,25
		Накладные расходы	%	--		1968,89	70880,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		640,91	23072,93
		Сметная стоимость:				**8652,35**	**311484,56**
29	**С121-030302-0203 21-030302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**2572,0000**		**177,63**	**456864,36**
		НР второго уровня	%	4,24		7,53	19371,05
		Накладные расходы	%	--		7,53	19371,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,81	38098,83
		Сметная стоимость:				**199,97**	**514334,24**
30	**Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Местные заделки из керамического кирпича М100.Устройство**	**м3 кладки**	**16,0000**		**23762,80**	**380204,85**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	4,54	72,64	739,36	53707,11

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	6,4	856,40	5480,96
		Итого оплата труда:				**3699,25**	**59188,07**
30. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	6,4	3568,70	22839,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	6,4	856,40	5480,96
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**22839,68**
30. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	3,84	14578,96	55983,21
30. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	6,08	40702,25	247469,68
30. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,008	17462,16	139,70
30. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,704	93,00	65,47
		Итого материалов:				**18978,63**	**303658,06**
		НР первого уровня	%	50,8		1879,22	30067,54
		НР второго уровня	%	4,24		1087,22	17395,55
		Накладные расходы	%	--		2966,44	47463,09
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2138,34	34213,43
		Сметная стоимость:				**28867,59**	**461881,37**
31	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурные сетки диаметром 4Bpl.Укладка**	**т металлических**	**0,3239**		**319802,69**	**103580,89**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56,4	18,267	787,96	14393,98
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,174901	856,40	149,78
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**14543,76**
31. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,074495	3568,70	265,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,074495	856,40	63,80
31. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,100406	1797,83	180,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,100406	856,40	85,99
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**446,36**
31. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,32389	273983,62	88740,55
		Итого материалов:				**273983,62**	**88740,55**
		НР первого уровня	%	50,8		22810,93	7388,23
		НР второго уровня	%	4,24		14526,82	4705,09
		Накладные расходы	%	--		37337,74	12093,32
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		28571,23	9253,94
		Сметная стоимость:				**385711,67**	**124928,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Укладка арматуры над сантехотверстиями**	**т металлических**	**0,1000**		**319802,69**	**31980,27**
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56,4	5,64	787,96	4444,09
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,054	856,40	46,25
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**4490,34**
32.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,023	3568,70	82,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,023	856,40	19,70
32.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,031	1797,83	55,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,031	856,40	26,55
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**137,81**
32.5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,1	273983,62	27398,36
		Итого материалов:				**273983,62**	**27398,36**
		НР первого уровня	%	50,8		22810,93	2281,09
		НР второго уровня	%	4,24		14526,82	1452,68
		Накладные расходы	%	--		37337,74	3733,77
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		28571,23	2857,12
		Сметная стоимость:				**385711,67**	**38571,17**
33	**Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры для канализационных труб.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0060**		**788862,98**	**4733,18**
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=921,64)	чел-ч	441	2,646	921,64	2438,66
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	115,86	0,69516	973,78	676,94
		Итого оплата труда:				**519265,80**	**3115,59**
33.3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	70,42	0,42252	3140,06	1326,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	70,42	0,42252	986,23	416,70
33.4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,0099	3820,63	37,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,0099	1148,69	11,37
33.5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,6	0,0816	3931,41	320,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,6	0,0816	1148,69	93,73
33.6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	41,25	0,2475	22,25	5,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
33.7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	15,12	0,09072	148,72	13,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33.8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	29,73	0,17838	1199,40	213,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,73	0,17838	856,40	152,76
33.9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,00276	1797,83	4,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,00276	856,40	2,36
		Итого эксплуатация машин:				**320545,86**	**1923,28**
33.10	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,36	515,75	185,67
33.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,00126	23319,55	29,38
33.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00078	200244,36	156,19
		Итого материалов:				**61873,87**	**371,24**
		НР первого уровня	%	62,1		322464,06	1934,78
		НР второго уровня	%	4,24		47120,27	282,72
		Накладные расходы	%	--		369584,33	2217,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92675,78	556,05
		Сметная стоимость:				**1251123,08**	**7506,74**
34	**С123-010201-0237 23-010201-0237 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 футляры**	**м**	**6,0240**		**11720,10**	**70601,88**
		НР второго уровня	%	4,24		496,93	2993,52
		Накладные расходы	%	--		496,93	2993,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		977,36	5887,63
		Сметная стоимость:				**13194,39**	**79483,03**
35	**Е11-230201-0101 11-230201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0060**		**402762,51**	**2416,58**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	361	2,166	807,79	1749,67
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,98	0,00588	972,72	5,72
		Итого оплата труда:				**292565,46**	**1755,39**
35.3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,39	0,00234	3157,28	7,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,00234	1148,69	2,69

1	2	3	4	5	6	7	8
35.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,59	0,00354	1797,83	6,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	0,00354	856,40	3,03
		Итого эксплуатация машин:				**2292,06**	**13,75**
35.5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,93	0,00558	13911,46	77,63
35.6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,07	0,00042	23319,55	9,79
35.7	147076 С (21-130804-0401)	Каболка	т	0,087	0,000522	1083772,86	565,73
		Итого материалов:				**108858,27**	**653,15**
		НР первого уровня	%	62,1		181683,15	1090,10
		НР второго уровня	%	4,24		24780,50	148,68
		Накладные расходы	%	--		206463,64	1238,78
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		48738,09	292,43
		Сметная стоимость:				**657964,25**	**3947,79**
36	**С123-011201-0101 23-011201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**6,0480**		**653,67**	**3953,40**
		НР второго уровня	%	4,24		27,72	167,62
		Накладные расходы	%	--		27,72	167,62
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		54,51	329,68
		Сметная стоимость:				**735,90**	**4450,70**
37	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкци**	**74,0000**		**300,24**	**222 18,05**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	10,952	778,37	8524,71
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	3,182	856,40	2725,06
		Итого оплата труда:				**152,02**	**11249,77**
37.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	3,049	3568,70	10880,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	3,049	856,40	2611,16
37.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1332	1797,83	239,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1332	856,40	114,07
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**11119,72**
37.5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,185	13911,46	2573,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**34,78**	**2573,62**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	6986,11
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	1238,26
		Накладные расходы	%	--		111,14	8224,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	2435,39
		Сметная стоимость:				**444,29**	**32877,81**
38	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,2100**		**72376,39**	**159951,82**
		НР второго уровня	%	4,24		3068,76	6781,96
		Накладные расходы	%	--		3068,76	6781,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035,61	13338,70
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**180072,48**
39	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**2,2100**		**270,00**	**596,70**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	25,30
		Накладные расходы	%	--		11,45	25,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	49,76
		Сметная стоимость:				**303,96**	**671,76**
40	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Прогоны.Монтаж**	**шт. сборных конструкци**	**3,0000**		**1431,98**	**4295,94**
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,813	2,439	778,37	1898,44
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,648	856,40	554,95
		Итого оплата труда:				**817,80**	**2453,39**
40.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,648	3568,70	2312,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,648	856,40	554,95
		Итого эксплуатация машин:				**770,84**	**2312,52**
40.4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0069	12316,18	84,98
		Итого материалов:				**28,33**	**84,98**
		НР первого уровня	%	62,1		507,85	1523,56
		НР второго уровня	%	4,24		82,25	246,75
		Накладные расходы	%	--		590,10	1770,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,77	485,30
		Сметная стоимость:				**2183,85**	**6551,55**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**С121-050201-0602 21-050201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,3667**		**256874,11**	**94200,87**
		НР второго уровня	%	4,24		10891,46	3994,12
		Накладные расходы	%	--		10891,46	3994,12
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		21421,25	7855,60
		Сметная стоимость:				**289186,82**	**106050,59**
45	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0128**		**191513,63**	**2459,80**
		НР второго уровня	%	4,24		8120,18	104,30
		Накладные расходы	%	--		8120,18	104,30
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		15970,70	205,13
		Сметная стоимость:				**215604,51**	**2769,22**
46	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство под перегородки из бетона В15**	**м3**	**3,0000**		**22225,04**	**66675,13**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	2,82	8,46	768,14	6498,46
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,6783	861,44	584,32
		Итого оплата труда:				**2360,93**	**7082,78**
46. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0081	3403,17	27,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0081	856,40	6,94
46. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,5034	34,14	17,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,639	3568,70	2280,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,639	856,40	547,24
46. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0117	3157,28	36,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0117	1148,69	13,44
46. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,0222	52,28	1,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0195	1797,83	35,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,0195	856,40	16,70
		Итого эксплуатация машин:				**799,44**	**2398,31**
46. 9	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,045	17990,02	54779,61
46.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,84	66,94	56,23
46.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,0066	26031,73	171,81
46.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00075	15153,44	11,37
46.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,54	196,54	106,13
46.14	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,2646	6598,38	1745,93
46.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,00849	93,00	0,79
46.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,344	674,47	906,49
		Итого материалов:				**19259,45**	**57778,36**
		НР первого уровня	%	48,5		1145,05	3435,15
		НР второго уровня	%	4,24		990,89	2972,68
		Накладные расходы	%	--		2135,94	6407,82
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		1948,88	5846,64
		Сметная стоимость:				**26309,86**	**78929,59**
47	**Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**136,8000**		**660,76**	**90391,80**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	0,382	52,258	758,54	39639,48
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,5472	856,40	468,62
		Итого оплата труда:				**293,19**	**40108,10**
47. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,5472	1797,83	983,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,5472	856,40	468,62
		Итого эксплуатация машин:				**7,19**	**983,77**
47. 4	102633 С (21-020401-2801)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	4,241	11728,90	49739,92
47. 5	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00225	0,3078	93,00	28,63
		Итого материалов:				**363,81**	**49768,54**
		НР первого уровня	%	50,8		148,94	20374,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		34,33	4696,51
		Накладные расходы	%	--		183,27	25071,42
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		67,52	9237,06
		Сметная стоимость:				**911,55**	**124700,28**
48	**Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Горизонтальная гидроизоляция из двух слоев наплавляемого технопласта.Устройство**	**м2 кровли**	**126,7000**		**814,24**	**103163,66**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,127	16,091	836,57	13461,16
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,36743	906,79	333,18
		Итого оплата труда:				**108,87**	**13794,35**
48.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,19005	3568,70	678,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,19005	856,40	162,76
48.4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,06335	3157,28	200,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,06335	1148,69	72,77
48.5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,11403	1797,83	205,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,11403	856,40	97,66
48.6	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,046	5,828	17,72	103,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,36**	**1186,53**
48.7	135603 С (21-100403-0401)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	145,705	273,89	39907,14
48.8	135612 С (21-100403-0505)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,5 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1,16	146,972	325,32	47812,93
48.9	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,069	8,742	91,04	795,90
		Итого материалов:				**698,63**	**88515,97**
		НР первого уровня	%	56,4		61,40	7780,01
		НР второго уровня	%	4,24		37,13	4704,01
		Накладные расходы	%	--		98,53	12484,02
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		73,02	9251,82
		Сметная стоимость:				**985,79**	**124899,50**
49	**Е11-120101-0210 11-120101-0210 РСНБ РК 2015**	**Горизонтальная гидроизоляция из одного слоя наплавляемого технопласта.Устройство**	**м2 кровли**	**9,8400**		**388,68**	**3824,58**
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	0,075	0,738	836,57	617,39
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,015744	911,20	14,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**64,20**	**631,73**
49. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,007872	3568,70	28,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,007872	856,40	6,74
49. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,002952	3157,28	9,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,002952	1148,69	3,39
49. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00492	1797,83	8,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00492	856,40	4,21
49. 6	2558 С (32-040108-0501)	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,024	0,23616	17,72	4,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,13**	**50,44**
49. 7	135603 С (21-100403-0401)	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	1,16	11,414	273,89	3126,29
49. 8	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,034	0,33456	91,04	30,46
		Итого материалов:				**320,81**	**3156,75**
		НР первого уровня	%	56,4		36,21	356,30
		НР второго уровня	%	4,24		18,02	177,27
		Накладные расходы	%	--		54,22	533,57
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		35,43	348,65
		Сметная стоимость:				**478,33**	**4706,80**
50	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Боковая обмазка мастикой "Технониколь №21**	**м2 поверхности**	**204,0000**		**730,75**	**149072,55**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,212	43,248	846,81	36622,84
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,408	856,40	349,41
		Итого оплата труда:				**181,24**	**36972,25**
50. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	3,978	438,95	1746,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,408	1797,83	733,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,408	856,40	349,41
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**2479,66**
50. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	489,6	212,16	103873,54

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,03264	110058,65	3592,31
50. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,04896	51147,90	2504,20
		Итого материалов:				**539,07**	**109970,05**
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	18781,90
		НР второго уровня	%	4,24		34,89	7117,03
		Накладные расходы	%	--		126,96	25898,93
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		68,62	13997,72
		Сметная стоимость:				**926,32**	**188969,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10 914 317,14**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10 914 317,14**
Материалы -			Тенге				**4 462 601,14**
Всего заработная плата -			Тенге				**1 008 086,00**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4 980 134,85**
Накладные расходы -			Тенге				**1 042 381,55**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**556 038,47**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**486 343,08**
Сметная прибыль -			Тенге				**956 535,89**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12 913 234,58**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1 256,61**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1 008 086,00**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**12 913 234,58**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1 256,61**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1 008 086,00**
		РАЗДЕЛ 3.Перегородки подвала					
51	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**46,0000**		**3459,04**	**159115,79**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1,21	55,66	758,54	42220,34
51. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0411	1,891	856,40	1619,11
		Итого оплата труда:				**953,03**	**43839,45**
51. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	1,891	3568,70	6746,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	1,891	856,40	1619,45
		Итого эксплуатация машин:				**146,67**	**6746,98**

1	2	3	4	5	6	7	8
51. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	1,058	14578,96	15424,54
51. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	2,318	40702,25	94364,10
51. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,001058	206497,31	218,47
51. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,00736	17462,16	128,52
51. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,003	0,138	93,00	12,83
		Итого материалов:				**2394,53**	**110148,47**
		НР первого уровня	%	50,8		484,14	22270,44
		НР второго уровня	%	4,24		167,19	7690,78
		Накладные расходы	%	--		651,33	29961,21
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		328,83	15126,16
		Сметная стоимость:				**4439,20**	**204203,16**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**159 115,79**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**159 115,79**
Материалы -			Тенге				**110 148,47**
Всего заработная плата -			Тенге				**43 839,45**
		Накладные расходы -	Тенге				**29 961,21**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**22 270,44**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**7 690,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15 126,16**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**204 203,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43 839,45**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**204 203,16**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57,55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43 839,45**
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие над подвалом					
52	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкци**	**31,0000**		**2951,86**	**91507,75**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,74	53,94	826,98	44607,30
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	5,022	856,40	4300,84
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**48908,14**
52. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	4,774	3568,70	17036,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	4,774	856,40	4088,45
52. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	4,703	154,01	724,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
52. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,248	1797,83	445,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,248	856,40	212,39
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**18207,10**
52. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	1,327	13911,46	18457,73
52. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ	т	0,00066	0,02046	364881,35	7465,47
52. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0093	197175,18	1833,73
52. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	2,48	377,59	936,42
		Итого материалов:				**925,59**	**28693,35**
		НР первого уровня	%	62,1		979,74	30371,96
		НР второго уровня	%	4,24		166,70	5167,70
		Накладные расходы	%	--		1146,44	35539,66
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		327,86	10163,79
		Сметная стоимость:				**4426,17**	**137211,20**
53	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкци**	**67,0000**		**4470,10**	**299496,69**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2,66	178,22	846,81	150918,48
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	14,753	856,40	12634,81
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**163553,29**
53. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	13,266	3568,70	47342,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	13,266	856,40	11361,00
53. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	18,84	154,01	2901,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,487	1797,83	2674,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,487	856,40	1273,47
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**52918,08**
53. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	4,375	13911,46	60864,03
53. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ	т	0,00106	0,07102	364881,35	25913,87

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0335	197175,18	6605,37
53. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	6,03	377,59	2276,87
		Итого материалов:				**1427,76**	**95660,14**
		НР первого уровня	%	62,1		1515,92	101566,59
		НР второго уровня	%	4,24		253,81	17005,08
		Накладные расходы	%	--		1769,73	118571,68
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		499,19	33445,47
		Сметная стоимость:				**6739,01**	**451513,84**
54	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**556,5900**		**5220,50**	**2905678,10**
		НР второго уровня	%	4,24		221,35	123200,75
		Накладные расходы	%	--		221,35	123200,75
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		435,35	242310,31
		Сметная стоимость:				**5877,20**	**3271189,15**
55	**С121-040108-9908 21-040108-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытия многопустотные ПБ на расчетную нагрузку 12**	**м2**	**18,4000**		**7548,26**	**138887,98**
		НР второго уровня	%	4,24		320,05	5888,85
		Накладные расходы	%	--		320,05	5888,85
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		629,46	11582,15
		Сметная стоимость:				**8497,77**	**156358,98**
56	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**57,9600**		**4747,46**	**275162,78**
		НР второго уровня	%	4,24		201,29	11666,90
		Накладные расходы	%	--		201,29	11666,90
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		395,90	22946,37
		Сметная стоимость:				**5344,65**	**309776,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкци**	**4,0000**		**300,24**	**1200,98**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	0,592	778,37	460,80
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,172	856,40	147,30
		Итого оплата труда:				**152,02**	**608,10**
57. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,1648	3568,70	588,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,1648	856,40	141,13
57. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0072	1797,83	12,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0072	856,40	6,17
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**601,07**
57. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,01	13911,46	139,11
		Итого материалов:				**34,78**	**139,11**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	377,63
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	66,93
		Накладные расходы	%	--		111,14	444,56
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		32,91	131,64
		Сметная стоимость:				**444,29**	**1777,18**
58	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3920**		**72376,39**	**28371,54**
		НР второго уровня	%	4,24		3068,76	1202,95
		Накладные расходы	%	--		3068,76	1202,95
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		6035,61	2365,96
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**31940,46**
59	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0,1331**		**381178,91**	**50727,29**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	22,624	908,20	20540,75
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,142396	856,40	121,95
		Итого оплата труда:				**155310,35**	**20668,70**
59. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	6,758	154,01	1040,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,142396	1797,83	256,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,142396	856,40	121,95
		Итого эксплуатация машин:				**9744,31**	**1296,77**
59. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,010646	211753,02	2254,41
59. 6	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,13308	200100,36	26629,36
		Итого материалов:				**217040,60**	**28883,76**
		НР первого уровня	%	62,1		96447,73	12835,26
		НР второго уровня	%	4,24		20251,37	2695,05
		Накладные расходы	%	--		116699,10	15530,32
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		39830,24	5300,61
		Сметная стоимость:				**537708,24**	**71558,21**
60	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1331**		**103445,17**	**13766,48**
		НР второго уровня	%	4,24		4386,08	583,70
		Накладные расходы	%	--		4386,08	583,70
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		8626,50	1148,01
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**15498,20**
61	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0,6000**		**26711,54**	**16026,92**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	5,75	3,45	768,14	2650,08
61. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,15354	864,28	132,70
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**2782,78**
61. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00162	3403,17	5,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00162	856,40	1,39
61. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	0,20562	11,17	2,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	0,14154	3568,70	505,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	0,14154	856,40	121,21
61. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,00414	3157,28	13,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,00414	1148,69	4,76
61.7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,0174	52,28	0,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61.8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,00624	1797,83	11,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,00624	856,40	5,34
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**538,12**
61.9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,609	17703,07	10781,17
61.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	0,0378	107,10	4,05
61.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,00144	346297,00	498,67
61.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,0036	39465,13	142,07
61.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,0228	23319,55	531,69
61.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,00192	26031,73	49,98
61.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,0096	26031,73	249,90
61.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,000258	15153,44	3,91
61.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	0,426	196,54	83,73
61.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,00129	6598,38	8,51
61.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,0138	19717,62	272,10
61.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00128	0,000768	93,00	0,07
61.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	0,3156	674,47	212,86
		Итого материалов:				**21397,86**	**12838,72**
		НР первого уровня	%	48,5		2249,42	1349,65
		НР второго уровня	%	4,24		1227,94	736,77
		Накладные расходы	%	--		3477,36	2086,42
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2415,11	1449,07
		Сметная стоимость:				**32604,01**	**19562,41**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0216		200100,36	4322,17
		НР второго уровня	%	4,24		8484,26	183,26
		Накладные расходы	%	--		8484,26	183,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16686,77	360,43
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**4865,86**
63	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0235		196197,30	4614,56
		НР второго уровня	%	4,24		8318,77	195,66
		Накладные расходы	%	--		8318,77	195,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361,29	384,82
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**5195,04**
64	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0571		191513,63	10939,26
		НР второго уровня	%	4,24		8120,18	463,82
		Накладные расходы	%	--		8120,18	463,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15970,70	912,25
		Сметная стоимость:				**215604,51**	**12315,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3 840 702,51**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3 840 702,51**
Материалы -			Тенге				**166 215,08**
Всего заработная плата -			Тенге				**236 521,01**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3 381 742,88**
Накладные расходы -			Тенге				**315 558,52**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**146 501,09**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**169 057,43**
Сметная прибыль -			Тенге				**332 500,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4 488 761,91
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				279,07
		Сметная заработная плата -	Тенге				236 521,01
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4 488 761,91
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				279,07
		Сметная заработная плата -	Тенге				236 521,01
		РАЗДЕЛ 7.Вход в подвал					
73	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**7,0000**		**1145,80**	**8020,60**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,476	3,332	778,37	2593,53
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	1,392	981,93	1366,45
		Итого оплата труда:				**565,71**	**3959,98**
73. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	0,1841	3157,28	581,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,1841	1148,69	211,47
73. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	0,931	2890,73	2691,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	0,931	986,23	918,18
73. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	0,2765	1797,83	497,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	0,2765	856,40	236,79
		Итого эксплуатация машин:				**538,52**	**3769,62**
73. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,0287	17034,15	488,88
73. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,084	13911,46	1168,56
		Итого материалов:				**236,78**	**1657,44**
		НР первого уровня	%	62,1		351,31	2459,15
		НР второго уровня	%	4,24		63,48	444,34
		Накладные расходы	%	--		414,78	2903,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,85	873,93
		Сметная стоимость:				**1685,43**	**11798,01**
74	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**5,0000**		**1626,20**	**8131,02**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,668	3,34	778,37	2599,76
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	1,401	981,67	1374,82
		Итого оплата труда:				**794,92**	**3974,58**

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,196	3157,28	618,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,196	1148,69	225,14
74. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	0,91	2890,73	2630,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	0,91	986,23	897,47
74. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,2945	1797,83	529,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,2945	856,40	252,21
		Итого эксплуатация машин:				**755,77**	**3778,85**
74. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0355	17034,15	604,71
74. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,0825	13911,46	1147,70
		Итого материалов:				**350,48**	**1752,41**
		НР первого уровня	%	62,1		493,64	2468,21
		НР второго уровня	%	4,24		89,88	449,41
		Накладные расходы	%	--		583,52	2917,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,78	883,89
		Сметная стоимость:				**2386,51**	**11932,53**
75	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**3,0000**		**2433,91**	**7301,74**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,937	2,811	797,56	2241,94
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	1,345	981,02	1319,08
		Итого оплата труда:				**1187,01**	**3561,02**
75. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,2175	3157,28	686,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,2175	1148,69	249,84
75. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	0,801	2890,73	2315,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	0,801	986,23	789,97
75. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,3261	1797,83	586,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,3261	856,40	279,27
		Итого эксплуатация машин:				**1196,15**	**3588,46**
75. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0141	17034,15	240,18
75. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,0885	13911,46	1231,16
		Итого материалов:				**490,45**	**1471,35**
		НР первого уровня	%	62,1		737,13	2211,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		134,45	403,36
		Накладные расходы	%	--		871,58	2614,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,44	793,32
		Сметная стоимость:				**3569,94**	**10709,81**
76	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,6900**		**23116,22**	**62182,63**
		НР второго уровня	%	4,24		980,13	2636,54
		Накладные расходы	%	--		980,13	2636,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1927,71	5185,53
		Сметная стоимость:				**26024,06**	**70004,71**
77	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,3650**		**20725,06**	**28289,71**
		НР второго уровня	%	4,24		878,74	1199,48
		Накладные расходы	%	--		878,74	1199,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1728,30	2359,14
		Сметная стоимость:				**23332,11**	**31848,33**
78	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**4,3190**		**270,00**	**1166,13**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	49,44
		Накладные расходы	%	--		11,45	49,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	97,25
		Сметная стоимость:				**303,96**	**1312,82**
79	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Местные заделки из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**1,0000**		**20806,03**	**20806,03**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	2,82	2,82	768,14	2166,15
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,2261	861,44	194,77
		Итого оплата труда:				**2360,93**	**2360,93**
79. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0027	3403,17	9,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0027	856,40	2,31

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,1678	34,14	5,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,213	3568,70	760,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,213	856,40	182,41
79. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0039	3157,28	12,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0039	1148,69	4,48
79. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,0074	52,28	0,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,0065	1797,83	11,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,0065	856,40	5,57
		Итого эксплуатация машин:				**799,44**	**799,44**
79. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,28	66,94	18,74
79.10	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,0022	26031,73	57,27
79.11	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00025	15153,44	3,79
79.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,18	196,54	35,38
79.13	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,0882	6598,38	581,98
79.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00283	0,00283	93,00	0,26
79.15	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,448	674,47	302,16
79.16	279359 С (21-020101-2403)	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,015	16591,98	16840,86
		Итого материалов:				**17840,44**	**17840,44**
		НР первого уровня	%	48,5		1145,05	1145,05
		НР второго уровня	%	4,24		930,73	930,73
		Накладные расходы	%	--		2075,78	2075,78
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1830,54	1830,54
		Сметная стоимость:				**24712,35**	**24712,35**
80	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Боковая обмазка мастикой "Технониколь"**	**м2 поверхности**	**11,8400**		**730,75**	**8652,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,212	2,51	846,81	2125,56
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,02368	856,40	20,28
		Итого оплата труда:				**181,24**	**2145,84**
80. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,23088	438,95	101,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,02368	1797,83	42,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02368	856,40	20,28
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**143,92**
80. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	28,416	212,16	6028,74
80. 6	144636 С (21-130104-0103)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001894	110058,65	208,50
80. 7	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002842	51147,90	145,34
		Итого материалов:				**539,07**	**6382,58**
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	1090,09
		НР второго уровня	%	4,24		34,89	413,07
		Накладные расходы	%	--		126,96	1508,15
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		68,62	812,42
		Сметная стоимость:				**926,32**	**10967,62**
81	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лобовые балки.Монтаж**	**т конструкций**	**0,0798**		**15013,43**	**1197,77**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	14,1	1,125	778,37	875,59
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	0,02553	975,14	24,89
		Итого оплата труда:				**11287,06**	**900,48**
81. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,046272	264,73	12,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,010371	3157,28	32,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,010371	1148,69	11,91
81. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,015158	1797,83	27,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,015158	856,40	12,98
81. 6	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,053453	17,05	0,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**917,00**	**73,16**
81. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002393	66,94	0,16
81. 8	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001492	2742,28	4,09
81. 9	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000008	327488,99	2,61
81.10	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000082	32882,05	2,70
81.11	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000239	381819,66	91,38
81.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000798	196,54	0,16
81.13	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,03989	180,96	7,22
81.14	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,011967	91,04	1,09
81.15	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1774323,66	14,16
81.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000207	200244,36	41,54
81.17	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000025	307670,02	7,61
81.18	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000048	413020,28	19,77
81.19	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000155	365303,93	56,54
		Итого материалов:				**3121,41**	**249,03**
		НР первого уровня	%	60,9		6873,82	548,39
		НР второго уровня	%	4,24		928,02	74,04
		Накладные расходы	%	--		7801,84	622,43
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1825,22	145,62
		Сметная стоимость:				**24640,49**	**1965,82**
82	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,0798**		**9043,55**	**721,49**
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7)	чел-ч	5,25	0,418845	1132,70	474,43
82. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,000239	856,52	0,20
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**474,63**
82. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	0,402889	264,73	106,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
82. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,011967	22,25	0,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 5	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,047868	148,72	7,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,000239	1797,83	0,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,000239	856,40	0,20
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**114,47**
82. 7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,000662	200244,36	132,60
		Итого материалов:				**1662,03**	**132,60**
		НР первого уровня	%	60,9		3623,09	289,05
		НР второго уровня	%	4,24		537,07	42,85
		Накладные расходы	%	--		4160,16	331,90
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1056,30	84,27
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**1137,66**
83	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,0633**		**277511,07**	**17566,45**
		НР второго уровня	%	4,24		11766,47	744,82
		Накладные расходы	%	--		11766,47	744,82
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		23142,20	1464,90
		Сметная стоимость:				**312419,74**	**19776,17**
84	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0165**		**203265,09**	**3349,81**
		НР второго уровня	%	4,24		8618,44	142,03
		Накладные расходы	%	--		8618,44	142,03
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16950,68	279,35
		Сметная стоимость:				**228834,21**	**3771,19**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**0,1663**		**35161,91**	**5847,43**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	28,9	4,806	836,57	4020,61
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,051553	969,54	49,98
		Итого оплата труда:				**24477,43**	**4070,60**
85. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,429	264,73	378,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,143018	20,01	2,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,019956	3157,28	63,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,019956	1148,69	22,92
85. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,048227	22,25	1,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,064857	148,72	9,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,031597	1797,83	56,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,031597	856,40	27,06
85. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,279384	17,05	4,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3104,80**	**516,33**
85.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,004989	66,94	0,33
85.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00311	2742,28	8,53
85.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000166	327488,99	54,46
85.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000171	32882,05	5,63
85.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002228	381819,66	850,85
85.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001663	196,54	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8
85.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,227831	180,96	41,23
85.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,068183	91,04	6,21
85.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1774323,66	29,51
85.19	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000665	208172,82	138,48
85.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000052	307670,02	15,86
85.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0001	413020,28	41,21
85.22	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000323	365303,93	117,86
		Итого материалов:				**7880,24**	**1310,48**
		НР первого уровня	%	60,9		14906,76	2478,99
		НР второго уровня	%	4,24		2122,91	353,04
		Накладные расходы	%	--		17029,67	2832,03
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4175,33	694,36
		Сметная стоимость:				**56366,90**	**9373,82**
86	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,1633**		**277511,07**	**45328,66**
		НР второго уровня	%	4,24		11766,47	1921,94
		Накладные расходы	%	--		11766,47	1921,94
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		23142,20	3780,05
		Сметная стоимость:				**312419,74**	**51030,64**
87	**С121-050201-0702 21-050201-0702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0030**		**205630,07**	**608,66**
		НР второго уровня	%	4,24		8718,71	25,81
		Накладные расходы	%	--		8718,71	25,81
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17147,90	50,76
		Сметная стоимость:				**231496,69**	**685,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0458**		**39397,55**	**1805,98**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	31,4	1,439	908,20	1307,24
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	0,046757	856,40	40,04
		Итого оплата труда:				**29391,01**	**1347,28**
88. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	20,33	0,931927	154,01	143,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,02	0,046757	1797,83	84,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,02	0,046757	856,40	40,04
		Итого эксплуатация машин:				**4964,81**	**227,59**
88. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,001375	197175,18	271,16
		Итого материалов:				**5915,26**	**271,16**
		НР первого уровня	%	62,1		18251,82	836,66
		НР второго уровня	%	4,24		2444,33	112,05
		Накладные расходы	%	--		20696,15	948,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4807,50	220,38
		Сметная стоимость:				**64901,19**	**2975,07**
89	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0458**		**205629,70**	**9426,07**
		НР второго уровня	%	4,24		8718,70	399,67
		Накладные расходы	%	--		8718,70	399,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17147,87	786,06
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**10611,79**
90	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Обетонирование опорного уголка**	**м3**	**0,2000**		**20160,50**	**4032,10**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	1,35	0,27	693,95	187,37
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,03626	856,40	31,05
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**218,42**
90. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,096	11,17	1,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
90. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,036	3568,70	128,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,036	856,40	30,83
90. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00026	1797,83	0,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00026	856,40	0,22
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**130,01**
90. 6	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05	6598,38	329,92
90. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0004	93,00	0,04
90. 8	279359 С (21-020101-2403)	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,204	16591,98	3384,76
		Итого материалов:				**18573,60**	**3714,72**
		НР первого уровня	%	48,5		529,67	105,93
		НР второго уровня	%	4,24		877,26	175,45
		Накладные расходы	%	--		1406,93	281,39
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1725,39	345,08
		Сметная стоимость:				**23292,82**	**4658,56**
91	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**15,6000**		**937,65**	**14627,38**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,08	16,848	807,79	13609,65
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,22932	973,71	223,29
		Итого оплата труда:				**886,73**	**13832,94**
91. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,09204	3157,28	290,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,09204	1148,69	105,73
91. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,13728	1797,83	246,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,13728	856,40	117,57
		Итого эксплуатация машин:				**34,45**	**537,40**
91. 5	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,039	12316,18	480,33
		Итого материалов:				**30,79**	**480,33**
		НР первого уровня	%	62,1		550,66	8590,25
		НР второго уровня	%	4,24		63,10	984,43
		Накладные расходы	%	--		613,76	9574,68
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		124,11	1936,16
		Сметная стоимость:				**1675,53**	**26138,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**15,6000**		**2778,79**	**43349,12**
		НР второго уровня	%	4,24		117,82	1838,00
		Накладные расходы	%	--		117,82	1838,00
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		231,73	3614,97
		Сметная стоимость:				**3128,34**	**48802,10**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**292 410,83**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**285 898,04**
Материалы -			Тенге				**35 262,54**
Всего заработная плата -			Тенге				**36 846,70**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**211 267,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**35 514,22**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**22 223,17**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**12 875,41**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22 457,93**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**343 870,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36 846,70**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**343 870,19**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36 846,70**
		РАЗДЕЛ 11.Стены					
117	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из керамзитобетонных 8-ми щелевых камней М75 на растворе М50.Кладка**	**м3 кладки**	**337,4536**		**6077,73**	**2050951,97**
117. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3,72	1 255,3275	768,14	964267,23
117. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	148,4796	856,40	127157,92
		Итого оплата труда:				**3234,30**	**1091425,15**
117. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	148,4796	3568,70	529879,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	148,4796	856,40	127157,92
		Итого эксплуатация машин:				**1570,23**	**529879,12**

1	2	3	4	5	6	7	8
117. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	37,1199	14898,86	553044,16
117. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,1687	17462,16	2946,33
117. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,026	8,7738	93,00	815,96
		Итого материалов:				**1650,02**	**556806,46**
		НР первого уровня	%	50,8		1643,02	554443,98
		НР второго уровня	%	4,24		327,36	110468,79
		Накладные расходы	%	--		1970,38	664912,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,85	217269,18
		Сметная стоимость:				**8691,96**	**2933133,92**
118	**С121-030302-0304 21-030302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75 СТ РК 945-92**	**шт.**	**26734,0000**		**186,33**	**4981346,22**
		НР второго уровня	%	4,24		7,90	211209,08
		Накладные расходы	%	--		7,90	211209,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,54	415404,42
		Сметная стоимость:				**209,77**	**5607959,72**
119	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки**	**т металлических**	**1,2938**		**319802,69**	**413756,46**
119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56,4	72,970	787,96	57497,10
119. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,699	856,40	598,32
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**58095,42**
119. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,298	3568,70	1061,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,298	856,40	254,84
119. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,401	1797,83	721,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,401	856,40	343,48
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**1783,00**
119. 5	279860 С (21-050309-0301)	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	1,294	273983,62	354476,35
		Итого материалов:				**273983,62**	**354476,35**
		НР первого уровня	%	50,8		22810,93	29512,47
		НР второго уровня	%	4,24		14526,82	18794,60
		Накладные расходы	%	--		37337,74	48307,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		28571,23	36965,08
		Сметная стоимость:				**385711,67**	**499028,61**
120	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,6812**		**273983,62**	**186647,45**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		11616,91	7913,85
		Сметная прибыль (П30=8)	%	--		11616,91	7913,85
		Сметная стоимость:	%	8		22848,04	15564,90
121	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4956**		**308448,57** **200100,36**	**210126,21** **99169,74**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		8484,26	4204,80
		Сметная прибыль (П30=8)	%	--		8484,26	4204,80
		Сметная стоимость:	%	8		16686,77	8269,96
122	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,2461**		**225271,38** **210118,21**	**111644,50** **51703,09**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		8909,01	2192,21
		Сметная прибыль (П30=8)	%	--		8909,01	2192,21
		Сметная стоимость:	%	8		17522,18	4311,62
123	**Е11-150601-0301 11-150601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Пароизоляция из пленки.Устройство**	**м2 окленваемой поверхности**	**538,0000**		**236549,40** **965,70**	**58206,92** **519546,60**
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=882,62)	чел-ч	0,861	463,218	882,62	408845,47
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,108	807,47	86,88
		Итого оплата труда:				**760,10**	**408932,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
123. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,054	1398,80	75,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,054	758,54	40,81
123. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,054	1797,83	96,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,054	856,40	46,07
		Итого эксплуатация машин:				**0,32**	**171,98**
123. 5	135947 С (21-100502-1812)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00007	0,038	1120908,60	42213,42
123. 6	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,0015	0,807	84,66	68,32
123. 7	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00107	0,576	77745,42	44754,93
123. 8	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00013	0,070	335865,44	23490,43
		Итого материалов:				**205,44**	**110527,10**
		НР первого уровня	%	54,8		416,53	224094,93
		НР второго уровня	%	4,24		58,61	31530,40
		Накладные расходы	%	--		475,14	255625,33
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		115,27	62013,75
		Сметная стоимость:				**1556,10**	**837185,69**
124	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен минплитой**	**м3 изоляции**	**53,7667**		**37562,60**	**2019615,79**
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=856,4)	чел-ч	20,04	1 077,484	856,40	922757,30
124. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	37,099	856,40	31771,58
		Итого оплата труда:				**17753,17**	**954528,88**
124. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	38,712	70,68	2736,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
124. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	37,637	438,95	16520,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
124. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	37,099	1797,83	66697,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	37,099	856,40	31771,58
		Итого эксплуатация машин:				**1598,66**	**85954,47**
124. 6	136006 С (21-110102-0103)	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,97	52,154	11934,44	622424,81
124. 7	144677 С (21-130104-1101)	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	6,452	48846,78	315159,42

1	2	3	4	5	6	7	8
124. 8	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	107,533	298,58	32107,30
124. 9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	209,690	196,54	41212,47
		Итого материалов:				**18801,69**	**1010904,01**
		НР первого уровня	%	55,3		9817,50	527854,47
		НР второго уровня	%	4,24		2008,92	108012,74
		Накладные расходы	%	--		11826,42	635867,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3951,12	212438,64
		Сметная стоимость:				**53340,14**	**2867921,64**
125	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка стен силикатными кирпичом М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**83,0667**		**25339,55**	**2104871,95**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	395,40	778,37	307765,42
125. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	33,23	856,40	28455,32
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**336220,74**
125. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	33,23	3568,70	118576,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	33,23	856,40	28455,32
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**147031,32**
125. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	20,77	14898,86	309399,66
125. 5	104983 С (21-030102-0603)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,384	31,90	42889,29	1368065,42
125. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,04	17462,16	725,26
125. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	3,65	93,00	339,91
		Итого материалов:				**20207,03**	**1678530,25**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	170800,14
		НР второго уровня	%	4,24		1161,58	96488,50
		Накладные расходы	%	--		3217,76	267288,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2284,58	189772,85
		Сметная стоимость:				**30841,89**	**2561933,43**
126	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**46,0000**		**25339,55**	**1165619,30**

1	2	3	4	5	6	7	8
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	218,96	778,37	170431,90
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	18,4	856,40	15757,76
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**186189,66**
126. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	18,4	3568,70	65664,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	18,4	856,40	15757,76
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**65664,08**
126. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	11,5	14898,86	171336,89
126. 5	104983 С (21-030102-0603)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,384	17,664	42889,29	757596,42
126. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,023	17462,16	401,63
126. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	2,024	93,00	188,23
		Итого материалов:				**20207,03**	**929523,17**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	94584,34
		НР второго уровня	%	4,24		1161,58	53432,63
		Накладные расходы	%	--		3217,76	148016,98
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2284,58	105090,90
		Сметная стоимость:				**30841,89**	**1418727,18**
127	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50 с облицовкой силикатным лицевым кирпичом М125**	**м3 кладки**	**48,7467**		**24119,35**	**1175737,91**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	6,41	312,466	778,37	243214,26
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	18,036	856,40	15446,26
		Итого оплата труда:				**5306,22**	**258660,52**
127. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	18,036	3568,70	64366,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	18,036	856,40	15446,26
		Итого эксплуатация машин:				**1320,42**	**64366,02**
127. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	11,212	14898,86	167042,05
127. 5	104973 С (21-030102-0502)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,21	10,237	32691,55	334656,86
127. 6	104983 С (21-030102-0603)	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,175	8,531	42889,29	365874,24
127. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,024	17462,16	425,61

1	2	3	4	5	6	7	8
127. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	1,706	93,00	158,67
		Итого материалов:				**17809,58**	**868157,42**
		НР первого уровня	%	50,8		2695,56	131399,55
		НР второго уровня	%	4,24		1136,95	55422,63
		Накладные расходы	%	--		3832,51	186822,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2236,15	109004,81
		Сметная стоимость:				**30188,01**	**1471564,90**
128	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**10,3067**		**21423,61**	**220806,01**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	49,060	778,37	38186,62
128. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	4,123	856,40	3530,65
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**41717,28**
128. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	4,123	3568,70	14712,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	4,123	856,40	3530,65
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**14712,56**
128. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	2,577	14898,86	38389,40
128. 5	104973 С (21-030102-0502)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,384	3,958	32691,55	129385,31
128. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,005	17462,16	89,99
128. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,453	93,00	42,17
		Итого материалов:				**16291,09**	**167906,87**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	21192,38
		НР второго уровня	%	4,24		995,54	10260,73
		Накладные расходы	%	--		3051,72	31453,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1958,03	20180,73
		Сметная стоимость:				**26433,37**	**272439,84**
129	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м вентканалов из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**3,2000**		**24499,72**	**78399,10**
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,76	15,232	778,37	11856,13
129. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,28	856,40	1096,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**4047,60**	**12952,32**
129. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,28	3568,70	4567,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,28	856,40	1096,19
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**4567,94**
129. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	0,8	14898,86	11919,09
129. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	1,2288	40702,25	50014,92
129. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0016	17462,16	27,94
129. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	0,1408	93,00	13,09
		Итого материалов:				**19367,20**	**61975,05**
		НР первого уровня	%	50,8		2056,18	6579,78
		НР второго уровня	%	4,24		1125,97	3603,10
		Накладные расходы	%	--		3182,15	10182,89
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2214,55	7086,56
		Сметная стоимость:				**29896,43**	**95668,55**
130	**Е11-080201-0104 11-080201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м вентканалов из керамического кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**49,2000**		**24227,88**	**1 192011,70**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	4,64	228,288	778,37	177692,53
130. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	17,22	856,40	14747,21
		Итого оплата труда:				**3911,38**	**192439,74**
130. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	17,22	3568,70	61453,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	17,22	856,40	14747,21
		Итого эксплуатация машин:				**1249,05**	**61453,01**
130. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	12,3	14898,86	183255,98
130. 5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,384	18,8928	40702,25	768979,47
130. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0246	17462,16	429,57
130. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	2,1648	93,00	201,33
		Итого материалов:				**19367,20**	**952866,34**
		НР первого уровня	%	50,8		1986,98	97759,39
		НР второго уровня	%	4,24		1111,51	54686,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3098,49	152445,68
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2186,11	107556,59
		Сметная стоимость:				**29512,48**	**1452013,97**
131	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**538,0000**		**464,44**	**249868,72**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	0,434	233,492	768,14	179354,54
131. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,3766	856,40	322,52
		Итого оплата труда:				**333,97**	**179677,07**
131. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,3766	1797,83	677,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,3766	856,40	322,52
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**677,06**
131. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,19906	243971,27	48564,92
131. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,03228	29921,70	965,87
131. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,012	6,456	3145,68	20308,51
		Итого материалов:				**129,81**	**69839,30**
		НР первого уровня	%	50,8		169,66	91275,95
		НР второго уровня	%	4,24		26,89	14464,53
		Накладные расходы	%	--		196,54	105740,48
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		52,88	28448,74
		Сметная стоимость:				**713,87**	**384057,94**
132	**Е11-070516-0101 11-070516-0101 РСНБ РК 2015**	**Герметизация температурного шва**	**м шва**	**22,6667**		**60,10**	**1362,27**
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,0633	1,435	807,79	1159,02
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,023	856,40	19,41
		Итого оплата труда:				**51,99**	**1178,43**
132. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,023	1797,83	40,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,023	856,40	19,41
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**40,75**
132. 4	135918 С (21-100502-1001)	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0105	0,238	682,38	162,41
		Итого материалов:				**7,16**	**162,41**
		НР первого уровня	%	62,1		32,29	731,80
		НР второго уровня	%	4,24		3,92	88,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		36,20	820,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,70	174,63
		Сметная стоимость:				**104,00**	**2357,49**
133	**Е11-070516-0106 11-070516-0106 РСНБ РК 2015**	**Герметизация температурного шва тиоколовой мастикой**	**м шва**	**22,6667**		**660,09**	**14962,04**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,162	3,672	807,79	2966,20
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0377	0,855	856,40	731,82
		Итого оплата труда:				**163,15**	**3698,03**
133. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0367	0,832	1903,05	1583,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	0,832	856,40	712,41
133. 4	2210 С (34-030203-0101)	Шприцы электрические для заделки стыков	маш.-ч	3,67	83,187	20,89	1737,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
133. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,023	1797,83	40,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,023	856,40	19,41
		Итого эксплуатация машин:				**148,31**	**3361,60**
133. 6	135870 С (21-100501-1407)	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,209	4,737	1822,59	8634,22
		Итого материалов:				**380,92**	**8634,22**
		НР первого уровня	%	62,1		101,32	2296,47
		НР второго уровня	%	4,24		32,28	731,76
		Накладные расходы	%	--		133,60	3028,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,50	1439,22
		Сметная стоимость:				**857,18**	**19429,50**
134	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	**м3 кладки**	**114,7067**		**20677,22**	**2371814,98**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=739,36)	чел-ч	4,38	502,415	739,36	371465,70
134. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	45,883	856,40	39293,92
		Итого оплата труда:				**3580,96**	**410759,62**
134. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	45,883	3568,70	163741,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	45,883	856,40	39293,92
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**163741,47**
134. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	27,530	14898,86	410159,66

1	2	3	4	5	6	7	8
134. 5	104973 С (21-030102-0502)	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	43,589	32691,55	1424976,72
134. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,057	17462,16	1001,51
134. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,044	5,047	93,00	469,38
		Итого материалов:				**16011,34**	**1836607,27**
		НР первого уровня	%	50,8		1819,13	208665,89
		НР второго уровня	%	4,24		953,84	109412,39
		Накладные расходы	%	--		2772,97	318078,27
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1876,01	215191,46
		Сметная стоимость:				**25326,20**	**2905084,72**
135	**Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Внутренние стены из бетонных камней 8-ми щелевых М75 на растворе М50.Кладка**	**м3 кладки**	**217,2267**		**6077,73**	**1320245,03**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3,72	808,083	768,14	620721,03
135. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	95,580	856,40	81854,48
		Итого оплата труда:				**3234,30**	**702575,51**
135. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	95,580	3568,70	341095,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	95,580	856,40	81854,48
		Итого эксплуатация машин:				**1570,23**	**341095,39**
135. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	23,895	14898,86	356007,27
135. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,109	17462,16	1896,62
135. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,026	5,648	93,00	525,25
		Итого материалов:				**1650,02**	**358429,14**
		НР первого уровня	%	50,8		1643,02	356908,36
		НР второго уровня	%	4,24		327,36	71111,30
		Накладные расходы	%	--		1970,38	428019,66
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		643,85	139861,18
		Сметная стоимость:				**8691,96**	**1888125,87**

1	2	3	4	5	6	7	8
136	**С121-030302-0202 21-030302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**15628,0000**		**158,06**	**2470161,68**
		НР второго уровня	%	4,24		6,70	104734,86
		Накладные расходы	%	--		6,70	104734,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,18	205991,72
		Сметная стоимость:				**177,94**	**2780888,26**
137	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкци**	**202,0000**		**300,24**	**60648,48**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	29,896	778,37	23270,15
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	8,686	856,40	7438,69
		Итого оплата труда:				**152,02**	**30708,84**
137. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	8,322	3568,70	29700,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	8,322	856,40	7127,30
137. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,824	1797,83	1482,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,364	856,40	311,39
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**31182,28**
137. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,505	13911,46	7025,29
		Итого материалов:				**34,78**	**7025,29**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	19070,19
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	3380,07
		Накладные расходы	%	--		111,14	22450,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	6647,90
		Сметная стоимость:				**444,29**	**89746,64**
138	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,9267**		**72376,39**	**139445,18**
		НР второго уровня	%	4,24		3068,76	5912,48
		Накладные расходы	%	--		3068,76	5912,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035,61	11628,61
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**156986,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
139	**С121-040105-0250 21-040105-0250 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 10ПБ25-37-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**56,0000**		**8646,93**	**484228,08**
		НР второго уровня	%	4,24		366,63	20531,27
		Накладные расходы	%	--		366,63	20531,27
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		721,08	21401,80
		Сметная стоимость:				**9734,64**	**526161,15**
140	**С121-040105-0229 21-040105-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ16-37-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**28,0000**		**2931,50**	**82082,00**
		НР второго уровня	%	4,24		124,30	3480,28
		Накладные расходы	%	--		124,30	3480,28
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		244,46	6844,98
		Сметная стоимость:				**3300,26**	**92407,26**
141	**С121-040105-0226 21-040105-0226 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ13-37-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**16,0000**		**2351,19**	**37619,04**
		НР второго уровня	%	4,24		99,69	1595,05
		Накладные расходы	%	--		99,69	1595,05
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		196,07	3137,13
		Сметная стоимость:				**2646,95**	**42351,21**
142	**С121-040105-0235 21-040105-0235 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки железобетонные брусковые 9ПБ22-3-п ГОСТ 948-84**	**шт.**	**80,0000**		**3057,81**	**244624,80**
		НР второго уровня	%	4,24		129,65	10372,09
		Накладные расходы	%	--		129,65	10372,09
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		255,00	20399,75
		Сметная стоимость:				**3442,46**	**275396,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
143	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Прогоны.Монтаж**	**шт. сборных конструкци**	**24,0000**		**1431,98**	**34367,52**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,813	19,512	778,37	15187,56
143. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	5,184	856,40	4439,58
		Итого оплата труда:				**817,80**	**19627,13**
143. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	5,184	3568,70	18500,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	5,184	856,40	4439,58
		Итого эксплуатация машин:				**770,84**	**18500,14**
143. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0552	12316,18	679,85
		Итого материалов:				**28,33**	**679,85**
		НР первого уровня	%	62,1		507,85	12188,45
		НР второго уровня	%	4,24		82,25	1973,97
		Накладные расходы	%	--		590,10	14162,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,77	3882,40
		Сметная стоимость:				**2183,85**	**52412,34**
144	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,6000**		**86094,65**	**309940,74**
		НР второго уровня	%	4,24		3650,41	13141,49
		Накладные расходы	%	--		3650,41	13141,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7179,61	25846,58
		Сметная стоимость:				**96924,67**	**348928,81**
145	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкци**	**16,0000**		**300,24**	**4803,84**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	2,368	778,37	1843,18
145. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,688	856,40	589,20
		Итого оплата труда:				**152,02**	**2432,38**
145. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,6592	3568,70	2352,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,6592	856,40	564,54
145. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0288	1797,83	51,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0288	856,40	24,66
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**2404,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
145. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,04	13911,46	556,46
		Итого материалов:				**34,78**	**556,46**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	1510,51
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	267,73
		Накладные расходы	%	--		111,14	1778,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	526,57
		Сметная стоимость:				**444,29**	**7108,64**
146	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**16,0000**		**3486,69**	**55787,04**
		НР второго уровня	%	4,24		147,84	2365,37
		Накладные расходы	%	--		147,84	2365,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,76	4652,19
		Сметная стоимость:				**3925,29**	**62804,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**24 142 144,73**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24 142 144,73**
Материалы -			Тенге				**8 973 606,95**
Всего заработная плата -			Тенге				**4 891 819,08**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9 142 755,06**
Накладные расходы -			Тенге				**3 634 345,76**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2 550 869,05**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1 131 783,78**
Сметная прибыль -			Тенге				**2 200 159,87**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**29 976 650,36**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6 125,22**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4 891 819,08**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**29 976 650,36**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6 125,22**
Сметная заработная плата -			Тенге				**4 891 819,08**
		РАЗДЕЛ 13.Перекрытие и покрытие					
160	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкци**	**52,0000**		**2951,86**	**153496,72**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,74	90,48	826,98	74825,15

1	2	3	4	5	6	7	8
160. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	8,424	856,40	7214,31
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**82039,46**
160. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	8,008	3568,70	28578,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	8,008	856,40	6858,05
160. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	7,8884	154,01	1214,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
160. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,416	1797,83	747,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,416	856,40	356,26
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**30540,94**
160. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	2,2256	13911,46	30961,35
160. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ	т	0,00066	0,03432	364881,35	12522,73
160. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0156	197175,18	3075,93
160. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	4,16	377,59	1570,77
		Итого материалов:				**925,59**	**48130,78**
		НР первого уровня	%	62,1		979,74	50946,51
		НР второго уровня	%	4,24		166,70	8668,39
		Накладные расходы	%	--		1146,44	59614,90
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		327,86	17048,93
		Сметная стоимость:				**4426,17**	**230160,55**
161	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкци**	**64,0000**		**4470,10**	**286086,40**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2,66	170,24	846,81	326614,62
161. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	14,0928	856,40	27344,00
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**353958,61**
161. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	12,672	3568,70	45222,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	12,672	856,40	10852,30
161. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	17,9968	154,01	2771,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
161. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,4208	1797,83	2554,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,4208	856,40	1216,77
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**50548,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
161.6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	4,1792	13911,46	58138,77
161.7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ	т	0,00106	0,06784	364881,35	24753,55
161.8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,032	197175,18	6309,61
161.9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	5,76	377,59	2174,92
		Итого материалов:				**1427,76**	**91376,85**
		НР первого уровня	%	62,1		1515,92	219808,30
		НР второго уровня	%	4,24		253,81	21449,94
		Накладные расходы	%	--		1769,73	241258,23
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		499,19	42187,57
		Сметная стоимость:				**6739,01**	**569532,20**
162	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**813,9400**		**5220,50**	**4249173,77**
		НР второго уровня	%	4,24		221,35	180164,97
		Накладные расходы	%	--		221,35	180164,97
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		435,35	354347,10
		Сметная стоимость:				**5877,20**	**4783685,84**
163	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**124,5067**		**4747,46**	**591090,42**
		НР второго уровня	%	4,24		201,29	25062,23
		Накладные расходы	%	--		201,29	25062,23
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		395,90	49292,21
		Сметная стоимость:				**5344,65**	**665444,87**
164	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость плит ПТП12,5-13.13**	**м3**	**0,3600**		**60956,15**	**21944,21**
		НР второго уровня	%	4,24		2584,54	930,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2584,54	930,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5083,26	1829,97
		Сметная стоимость:				**68623,95**	**24704,62**
165	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкци**	**8,0000**		**300,24**	**2401,92**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	1,184	778,37	921,59
165. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,344	856,40	294,60
		Итого оплата труда:				**152,02**	**1216,19**
165. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,3296	3568,70	1176,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,3296	856,40	282,27
165. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0144	1797,83	25,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0144	856,40	12,33
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**1202,13**
165. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,02	13911,46	278,23
		Итого материалов:				**34,78**	**278,23**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	755,26
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	133,86
		Накладные расходы	%	--		111,14	889,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	263,28
		Сметная стоимость:				**444,29**	**3554,32**
166	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,7840**		**72376,39**	**56743,09**
		НР второго уровня	%	4,24		3068,76	2405,91
		Накладные расходы	%	--		3068,76	2405,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035,61	4731,92
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**63880,92**
167	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Монтаж**	**шт. сборных конструкци**	**12,0000**		**300,24**	**3602,88**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	1,776	778,37	1382,39
167. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,516	856,40	441,90
		Итого оплата труда:				**152,02**	**1824,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
167. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,4944	3568,70	1764,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,4944	856,40	423,40
167. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0216	1797,83	38,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0216	856,40	18,50
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**1803,20**
167. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,03	13911,46	417,34
		Итого материалов:				**34,78**	**417,34**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	1132,88
		НР второго уровня	%	4,24		16,73	200,80
		Накладные расходы	%	--		111,14	1333,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	394,92
		Сметная стоимость:				**444,29**	**5331,48**
168	**С121-040102-0105 21-040102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 6.4, размерами 640 мм х 380 мм х 220 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**12,0000**		**3486,69**	**41840,28**
		НР второго уровня	%	4,24		147,84	1774,03
		Накладные расходы	%	--		147,84	1774,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		290,76	3489,14
		Сметная стоимость:				**3925,29**	**47103,45**
169	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0340**		**416672,97**	**14166,88**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	42,7	1,452	908,20	1318,52
169. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,035	856,40	29,99
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**1348,52**
169. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,723	154,01	111,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
169. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,035	1797,83	62,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,035	856,40	29,99
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**174,23**
169. 5	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ	т	1	0,034	364881,35	12405,97

1	2	3	4	5	6	7	8
169. 6	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,001	197175,18	268,16
		Итого материалов:				**372768,36**	**12674,12**
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	837,43
		НР второго уровня	%	4,24		18711,26	636,18
		Накладные расходы	%	--		43341,50	1473,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	1251,24
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**16891,73**
170	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера диаметром 12АI.Установка**	**т стальных элементов**	**0,2863**		**381178,91**	**109139,15**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	170	48,674	908,20	44206,09
170. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,306	856,40	262,37
		Итого оплата труда:				**155310,35**	**44468,46**
170. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	14,539	154,01	2239,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
170. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,306	1797,83	550,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,306	856,40	262,37
		Итого эксплуатация машин:				**9744,31**	**2789,99**
170. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,023	211753,02	4850,33
170. 6	279845 С (21-050301-3001)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,286	200100,36	57292,74
		Итого материалов:				**217040,60**	**62143,07**
		НР первого уровня	%	62,1		96447,73	27614,91
		НР второго уровня	%	4,24		20251,37	5798,37
		Накладные расходы	%	--		116699,10	33413,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39830,24	11404,19
		Сметная стоимость:				**537708,24**	**153956,62**
171	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,3203**		**103445,17**	**33135,56**
		НР второго уровня	%	4,24		4386,08	1404,95
		Накладные расходы	%	--		4386,08	1404,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	2763,24
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**37303,74**

1	2	3	4	5	6	7	8
172	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**3,8207**		**22041,44**	**84214,76**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	14,1	53,873	778,37	41932,76
172. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	6,106	1123,76	6861,18
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**48793,94**
172. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	2,216	264,73	586,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
172. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,497	3157,28	1568,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,497	1148,69	570,55
172. 5	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	4,547	5500,60	25009,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	4,547	1148,69	5222,74
172. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,336	5480,65	1842,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,336	1327,13	446,22
172. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,726	1797,83	1305,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,726	856,40	621,70
172. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	2,560	17,05	43,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**30355,88**
172. 9	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,115	66,94	7,67
172.10	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,071	2742,28	195,93
172.11	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000	327488,99	125,13
172.12	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,004	32882,05	129,40
172.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,011	381819,66	4376,51
172.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,038	196,54	7,51
172.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	1,910	180,96	345,70

1	2	3	4	5	6	7	8
172.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,573	91,04	52,18
172.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000	1774323,66	677,92
172.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,010	200244,36	1989,22
172.19	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001	307670,02	364,41
172.20	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002	413020,28	946,83
172.21	279826 С (21-050204-0703)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,007	365303,93	2707,72
		Итого материалов:				**3121,41**	**11926,13**
		НР первого уровня	%	60,9		7777,41	29715,51
		НР второго уровня	%	4,24		1264,32	4830,64
		Накладные расходы	%	--		9041,73	34546,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2486,65	9500,87
		Сметная стоимость:				**33569,83**	**128261,78**
173	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**3,8207**		**9043,55**	**34553,11**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5.9=1132,7)	чел-ч	5,25	20,059	1132,70	22720,74
173. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,011	856,40	9,82
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**22730,55**
173. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	19,295	264,73	5107,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
173. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,573	22,25	12,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
173. 5	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	2,292	148,72	340,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
173. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,011	1797,83	20,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,011	856,40	9,82
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**5482,20**
173. 7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,032	200244,36	6350,19
		Итого материалов:				**1662,03**	**6350,19**
		НР первого уровня	%	60,9		3623,09	13842,91
		НР второго уровня	%	4,24		537,07	2051,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4160,16	15894,90
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1056,30	4035,84
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**54483,85**
174	**С121-050204-0803 21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**1,8038**		**366078,04**	**660336,45**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		15521,71	27998,27
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	--		15521,71	27998,27
		Сметная стоимость:	%	8		30527,98	55066,78
175	**С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	**т**	**0,1515**		**412127,73**	**743401,49**
		НР второго уровня				**277511,07**	**42033,68**
		Накладные расходы	%	4,24		11766,47	1782,23
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	--		11766,47	1782,23
		Сметная стоимость:	%	8		23142,20	3505,27
176	**С121-050101-0403 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**1,1852**		**312419,74**	**47321,18**
		НР второго уровня				**203265,09**	**240915,21**
		Накладные расходы	%	4,24		8618,44	10214,80
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	--		8618,44	10214,80
		Сметная стоимость:	%	8		16950,68	20090,40
177	**С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,6802**		**228834,21**	**271220,41**
		НР второго уровня				**205629,70**	**139877,55**
			%	4,24		8718,70	5930,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8718,70	5930,81
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		17147,87	11664,67
		Сметная стоимость:				**231496,27**	**157473,02**
181	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**0,8000**		**26711,54**	**21369,23**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	5,75	4,600	768,14	3533,44
181. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,205	864,28	176,94
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**3710,38**
181. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002	3403,17	7,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002	856,40	1,85
181. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	0,274	11,17	3,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
181. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	0,189	3568,70	673,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	0,189	856,40	161,62
181. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,006	3157,28	17,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,006	1148,69	6,34
181. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,023	52,28	1,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	
181. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,008	1797,83	14,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,008	856,40	7,13
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**717,50**
181. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,812	17703,07	14374,89
181.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	0,050	107,10	5,40
181.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,002	346297,00	664,89
181.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,005	39465,13	189,43
181.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,030	23319,55	708,91
181.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,003	26031,73	66,64
181.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,013	26031,73	333,21

1	2	3	4	5	6	7	8
181.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт I, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,000	15153,44	5,21
181.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	0,568	196,54	111,63
181.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,002	6598,38	11,35
181.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,018	19717,62	362,80
181.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00128	0,001	93,00	0,10
181.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	0,421	674,47	283,82
		Итого материалов:				**21397,86**	**17118,29**
		НР первого уровня	%	48,5		2249,42	1799,53
		НР второго уровня	%	4,24		1227,94	982,36
		Накладные расходы	%	--		3477,36	2781,89
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2415,11	1932,09
		Сметная стоимость:				**32604,01**	**26083,21**
182	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0288**		**200100,36**	**5762,89**
		НР второго уровня	%	4,24		8484,26	244,35
		Накладные расходы	%	--		8484,26	244,35
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16686,77	480,58
		Сметная стоимость:				**225271,38**	**6487,82**
183	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0314**		**196197,30**	**6152,75**
		НР второго уровня	%	4,24		8318,77	260,88
		Накладные расходы	%	--		8318,77	260,88
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16361,29	513,09
		Сметная стоимость:				**220877,35**	**6926,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
184	**С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1142**		**191513,63**	**21878,52**
		НР второго уровня	%	4,24		8120,18	927,65
		Накладные расходы	%	--		8120,18	927,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15970,70	1824,49
		Сметная стоимость:				**215604,51**	**24630,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**6 819 915,41**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6 819 915,41**
Материалы -			Тенге				**250 415,00**
Всего заработная плата -			Тенге				**560 090,40**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6 110 884,36**
Накладные расходы -			Тенге				**650 307,26**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**346 453,23**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**303 854,03**
Сметная прибыль -			Тенге				**597 617,81**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8 067 840,49**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**422,38**
Сметная заработная плата -			Тенге				**560 090,40**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**8 067 840,49**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**422,38**
Сметная заработная плата -			Тенге				**560 090,40**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**47 697 198,01**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**6 305 127,31**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**2 674 627,60**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**739 720,35**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**37 825 121,92**
- перевозка грузов			Тенге				**152 600,83**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**3 802 533,68**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**51 499 731,69**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**2 142 781,66**
ИТОГО:			Тенге				**53 642 513,35**
Сметная прибыль			Тенге				**4 185 717,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО по смете:			Тенге				57 828 230,91
		Итого:	тенге				57 828 230,91
		Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				520 454,08
		Итого:	тенге				58 348 684,98
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%	тенге				939 413,83
		Итого:	тенге				59 288 098,81
		в том числе на 2017 год - 10 %	тенге				5 928 809,88
		в том числе на 2018 год - 90 %	тенге				53 359 288,93
		в том числе в текущих ценах на 2017 год - 10 %, К=1	тенге				5 928 809,88
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 90 %, К=1,0599383	тенге				56 557 554,00
		НДС на 2017 год, - 12 %	тенге				711 457,19
		НДС на 2018 год, - 12 %	тенге				6 786 906,48
		Итого в текущих ценах с НДС на 2017 год, - 12 %	тенге				6 640 267,07
		Итого в текущих ценах с НДС на 2018 год, - 12 %	тенге				63 344 460,48
		ВСЕГО:	тенге				69 984 727,55

Заказчик :
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЕРЕН-групп"

_____ **Баяшева Л.И.**

Технадзор:
ТОО "NURTAU"

_____ **Болеков Т.Ж.**