Утверждена приказом Министра по индустрии
инфраструктурного развития Республики Казахстанот
05.08.2021г № 420

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"**

БИН/ИИН **221 140 022 061**

Подрядчик: **ТОО "Даулет"**

БИН/ИИН **981 140 002 331**

Наименование строительства и его адрес: **Газоснабжение котельной для отопления многопрофильный колледж в г. Жаркент, ул. Абдуллина №76**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№ 54	17.06.2024г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газоснабжение котельной для отопления многопрофильный колледж в г. Жаркент, ул. Абдуллина №76										
Всего выполнено с начала стройки	101796418,08									
За отчетный период	31147316,08	27810103,64							3337212,44	31147316,08
Удержание суммы аванса 30 %	9344194,82									9344194,82
Итого к оплате	**21803121,26**									**21803121,26**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу"

Кожахметов М.С.

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт-технадзор

Байжуманов И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Даулет"

Байметов А.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на праве хозяйственного ведения "ЖетісуГазСервис" ГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства области Жетісу" область Жетісу, г.Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01-2020 Газоснабжение котельной для отопления многопрофильный колледж в г. Жаркент, ул. Абдуллина №76**
(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газификация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№54** от 17.06.2024г.

октябрь

Акт выполненных работ №6

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01 Наружные сети газопровода** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
1	1	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка	1	42774,34 22410,75	1395,44 504,43	42774,00 22411,00	1395,00 504,00	18968,00	22457,00 5219,00	70450,00	
2	2	513-302-0236 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-07-2НУ1 с РДК-50	шт.	1	469079,00		469079,00		469079,00		469079,00	
3	3	245-802-0203 СпрСЦ 10.2022	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R" G4	шт.	1	77775,00		77775,00		77775,00	6222,00	83997,00	
4	4	1312-0201-0207 РСНБ РК 2022	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2.5 МПа,диаметр трубопровода наружный 57 мм.Монтаж с фланцами исварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах,кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	10	2792,20 1319,64	1456,49 480,25	27922,00 13196,00	14565,00 4803,00	161,00	10979,00 3112,00	42013,00	
5	5	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм.толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10,1	2123,00		21442,00		21442,00	1715,00	23157,00	
6	6	241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 76 мм,толщинойстенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	808,00		4848,00		4848,00	388,00	5236,00	
7	7	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2476,34 2185,24	135,14 65,48	2476,00 2185,00	135,00 65,00	156,00	2228,00 376,00	5080,00	
8	8	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	39658,00		39658,00		39658,00	3173,00	42831,00	
9	9	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2476,34 2185,24	135,14 65,48	2476,00 2185,00	135,00 65,00	156,00	2228,00 376,00	5080,00	
10	10	242-201-0203 РСНБ РК 2022	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды,нефти и масла,PN 10,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3884,00		3884,00		3884,00	311,00	4195,00	
11	11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	5,9	121,33 70,41	3,17 0,42	716,00 415,00	18,00 2,00	282,00	288,00 80,00	1084,00	
12	12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	5,9	198,76 82,26	4,64 0,84	1173,00 485,00	27,00 5,00	660,00	338,00 121,00	1632,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1312-0201-0204 РСНБ РК 2022	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр трубопровода наружный 32 мм.Монтаж с фланцамии сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах,кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	2,5	2271,15	1222,19	5678,00	3056,00	20,00	2171,00	8477,00	
						1041,14	382,78	2603,00	957,00		628,00		
14	14	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 32 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	926,00		2315,00		2315,00		2500,00	
											185,00		
15	15	1101-0203-0503 РСНБ РК 2022	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле.Группа грунтов 1	яма	2	742,01	608,05	1484,00	1216,00		620,00	2272,00	
						133,96	296,83	268,00	594,00		168,00		
16	16	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	0,21	1290,33	0,00	271,00	0,00		195,00	503,00	
						1290,33	0,00	271,00	0,00		37,00		
17	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,075	23745,71	1666,42	1781,00	125,00	1501,00	168,00	2105,00	
						2064,53	395,72	155,00	30,00		156,00		
18	18	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,246	35345,37	2636,21	8695,00	649,00	6064,00	1947,00	11493,00	
						8058,66	637,53	1982,00	157,00		851,00		
19	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	1,68	1241,07	28,51	2085,00	48,00	1272,00	719,00	3028,00	
						455,63	4,37	765,00	7,00		224,00		
20	20	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов,массой до 0,1 т	т	0,026822	163169,35	8519,00	4377,00	229,00	189,00	2745,00	7692,00	
						147609,22	692,20	3959,00	19,00		570,00		
21	21	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,массадо 0,5 т	т	0,026822	990060,00		26555,00		26555,00		28679,00	
											2124,00		
22	22	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	2864,00		16038,00		16038,00		17321,00	
											1283,00		
23	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,777838	121,33	3,17	94,00	2,00	37,00	38,00	143,00	
						70,41	0,42	55,00	0,00		11,00		
24	24	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,777838	198,76	4,64	155,00	4,00	87,00	45,00	216,00	
						82,26	0,84	64,00	1,00		16,00		
25	25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	0,48	9369,24	2700,45	4497,00	1296,00	2517,00	1177,00	6128,00	
						1424,74	1212,69	684,00	582,00		454,00		
26	26	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий.Устройство	$м^3$	0,78	15252,39	2636,21	11897,00	2056,00	3555,00	6173,00	19516,00	
						8058,66	637,53	6286,00	497,00		1446,00		
27	27	212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,F100,W4 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,7956	21276,00		16927,00		16927,00		18281,00	
											1354,00		
28	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	6,24	1241,07	28,51	7744,00	178,00	4723,00	2669,00	11246,00	
						455,63	4,37	2843,00	27,00		833,00		
29	29	1107-0111-0112 РСНБ РК 2022	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 2,2 м по железобетонным столбамбез цоколя.Установка	м оград	15	4878,83	1611,02	73182,00	24166,00	983,00	68406,00	152915,00	
						3202,31	662,44	48035,00	9937,00		11327,00		
30	30	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сетчатые панели ограждения	т	0,448	805869,00		361029,00		361029,00		389911,00	
											28882,00		
31	31	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стойки и опоры	т	0,15522	1004968,00		155991,00		155991,00		168470,00	
											12479,00		
32	32	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1393,63	41,25	1394,00	41,00	55,00	1540,00	3169,00	
						1297,43	7,42	1297,00	7,00		235,00		
33	33	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Сетчатые панели ограждения		0,012	805869,00		9670,00		9670,00		10444,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							774,00		
34	34	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Очистка щетками		17,84138	598,29	0,00	10674,00	0,00		7365,00	19482,00	
				$м^2$		598,29	0,00	10674,00	0,00		1443,00		
35	35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.Окраска иогрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; красходу материалов - 1,1		13,34	133,47	3,49	1780,00	46,00	701,00	717,00	2697,00	
				$м^2$		77,45	0,46	1033,00	6,00		200,00		
36	36	1113-0301-1412 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-124.Окраскаи огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; красходу материалов - 1,1		13,34	523,34	6,06	6981,00	81,00	6124,00	549,00	8132,00	
				$м^2$		58,21	1,39	777,00	19,00		602,00		
37	37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		4,50138	121,33	3,17	546,00	14,00	215,00	220,00	827,00	
				$м^2$		70,41	0,42	317,00	2,00		61,00		
38	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		4,50138	198,76	4,64	895,00	21,00	504,00	258,00	1245,00	
				$м^2$		82,26	0,84	370,00	4,00		92,00		
39	39	1133-0109-0120 РСНБ РК 2022	Молниеотводы со шпилем стальныеотдельностоящие.Установка		0,042504	164150,43	89254,97	6977,00	3794,00	148,00	3319,00	11120,00	
				т		71407,98	26213,34	3035,00	1114,00		824,00		
40	40	1109-0701-0102 РСНБ РК 2022	Монорельсы,балки идругие аналогичные конструкции промышленных зданий.Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		0,12948	64011,21	12010,46	8288,00	1555,00	148,00	4920,00	14265,00	
				тконструкций		50856,44	4209,30	6585,00	545,00		1057,00		
41	41	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 76 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		5	2876,00		14380,00		14380,00		15530,00	
				м							1150,00		
42	42	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		4	2123,00		8492,00		8492,00		9171,00	
				м							679,00		
43	43	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 ммГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,002548	366446,00		934,00		934,00		1009,00	
				т							75,00		
44	44	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000656	165506,00		109,00		109,00		118,00	
				т							9,00		
45	45	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01244	349794,00		4351,00		4351,00		4699,00	
				т							348,00		
46	46	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00966	349794,00		3379,00		3379,00		3649,00	
				т							270,00		
47	47	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство		0,252	41294,06	2912,26	10406,00	734,00	6753,00	2820,00	14284,00	
				$м^3$		11585,46	711,15	2920,00	179,00		1058,00		
48	48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разза 2раза		1,232616	242,67	6,34	299,00	8,00	118,00	120,00	453,00	
				$м^2$		140,82	0,84	174,00	1,00		34,00		
49	49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Окраскаметаллических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза		1,232616	198,76	4,64	245,00	6,00	138,00	71,00	341,00	
				$м^2$		82,26	0,84	101,00	1,00		25,00		
50	50	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 ммГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)		0,00278	366446,00		1019,00		1019,00		1100,00	
				т							81,00		
51	51	1308-0206-1501 РСНБ РК 2022	Провод сечением до 16 мм2.Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		10	937,71	43,07	9377,00	431,00	2308,00	4873,00	15390,00	
				м трассы		663,81	13,01	6638,00	130,00		1140,00		
52	52	243-142-0314 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВЗ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79		0,01	1084822,00		10848,00		10848,00		11716,00	
				км							868,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	4952,91 1452,09	216,29 72,83	29717,00 8713,00	1298,00 437,00	19707,00	6588,00 2904,00	39209,00	
54	54	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм 2.Монтаж по строительным основаниям	м	30	1087,45 373,40	36,04 13,01	32624,00 11202,00	1081,00 390,00	20340,00	8347,00 3278,00	44249,00	
55	55	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	1	7626,66 5847,55	1187,14 434,24	7627,00 5848,00	1187,00 434,00	592,00	6784,00 1153,00	15564,00	
56	56	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,036	14155,12 5229,62	2668,89 1156,01	510,00 188,00	96,00 42,00	225,00	216,00 58,00	784,00	
57	57	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022	Пропитка щебня битумом"	$м^3$	0,5	46935,38 20866,56	5660,69 2905,87	23468,00 10433,00	2830,00 1453,00	10204,00	8201,00 2534,00	34203,00	
58	58	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,112	32022,46 7067,89	1416,71 593,67	3587,00 792,00	158,00 66,00	2636,00	781,00 349,00	4717,00	
59	59	251-101-0125 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние прямоугольные,размерами 710 мм х 560 мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	7143,00		7143,00		7143,00	571,00	7714,00	
60	60	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100х100х6 мм ГОСТ 13663-86 (стойка высотой2м)	т	0,03444	446725,00		15385,00		15385,00	1231,00	16616,00	
61	61	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 1 МПа	кмтрубопровода	0,015	1611673,28 344956,32	1262948,71 338461,27	24175,00 5174,00	18944,00 5077,00	57,00	9329,00 2680,00	36184,00	
			Итого по разделу 1: ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ					1650298,00 185118,00	81625,00 28159,00	914476,00 469079,00	192609,00 109904,00	1952811,00	
			Раздел 2: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
62	136	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	5	7626,66 5847,55	1187,14 434,24	38133,00 29238,00	5936,00 2171,00	2960,00	33922,00 5764,00	77819,00	
63	139	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,56	32022,46 7067,89	1416,71 593,67	17933,00 3958,00	793,00 332,00	13181,00	3904,00 1747,00	23584,00	
64	140	251-101-0125 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные односторонние прямоугольные,размерами 710 мм х 560 мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	7143,00		35715,00		35715,00	2857,00	38572,00	
65	141	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100х100х6 мм ГОСТ 13663-86 (стойка высотой2м)	т	0,1722	446725,00		76926,00		76926,00	6154,00	83080,00	
66	142	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 1 МПа	кмтрубопровода	0,4024	1611673,28 344956,32	1262948,71 338461,27	648537,00 138810,00	508211,00 136197,00	1516,00	250257,00 71904,00	970698,00	
67	143	1125-0127-0101 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 350 мм.Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 1 МПа	кмтрубопровода	0,0124	1611673,28 344956,32	1262948,71 338461,27	19985,00 4277,00	15661,00 4197,00	47,00	7712,00 2216,00	29913,00	
68	144	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	$м^3$	0,0225	528,68 178,92	349,76 90,55	12,00 4,00	8,00 2,00		7,00 1,00	20,00	
69	145	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см.Устройство	$м^2$	0,15	659,48 73,41	201,47 64,84	99,00 11,00	30,00 10,00	58,00	22,00 10,00	131,00	
70	146	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	$м^3$	0,042	4643,35 2688,44	1954,91 860,91	195,00 113,00	82,00 36,00		161,00 28,00	384,00	
71	147	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,00036	193196,00 0,00	3158,94 1512,76	70,00 0,00	2,00 1,00	68,00	1,00 6,00	77,00	
72	148	1127-0602-0302 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Бмарка II,плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более.Устройство толщиной 7 см		0,6	2102,06	246,62	1261,00	148,00	1091,00	49,00	1415,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		36,76	38,70	22,00	23,00		105,00		
73	149	1127-0602-0402 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302		0,6	1376,27	0,78	826,00	0,00	814,00	13,00	906,00	
				м²		19,38	0,00	12,00	0,00		67,00		
			Итого по разделу 2: ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					839692,00	530871,00	132376,00	296048,00	1226599,00	
								176445,00	142969,00	0,00	90859,00		
			ИТОГО по акту					2489990,00	612496,00	1046852,00	488657,00	3179243,00	
								361563,00	171128,00	469079,00	200763,00		
			в том числе оборудование									469 079	
			Итого без стомости оборудования									2 710 164	
			Временные здания и сооружения 2,9%		2,9%							78 595	
			Итого:									2 788 759	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями, температурной зоны стройки 0.32%		0,3%							8 924	
			Итого:									2 797 683	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%							55 954	
			Итого:									2 853 636	
			Итого со стоимостью оборудования									3 322 715	
			в том числе в текущих ценах на 2023г. к - 1,079		1,079							3 585 210	
			Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		0,98							3 513 506	
			НДС 12%		12%							421 622	
			Итого по акту:									3 935 126	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Даулет"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Байметов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)
ГКП на праве хозяйственного ведения "Жетісу ГазСервис" ГУ "Управление энергетики и жилищно
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Кожахметов М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт-технадзор: Байжуманов И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО "ГазСтройСервисПроект": Алдашов К.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

31147316,85

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГКП на праве хозяйственного ведения "ЖетісуГазСервис" ГУ "Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства области Жетісу" область Жетісу, г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Даулет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01-2020 Газоснабжение котельной для отопления многопрофильный колледж в г. Жаркент, ул. Абдуллина №76**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газификация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №7

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **02-01- 02 Внутренние сети газопровода** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: КОТЕЛЬНАЯ №1										
1	1	513-105-0213 РСНБ РК 2022	**Блочно-модульная котельная с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х500=1000 кВт**	комплект	1	22977244,00		22977244,00		22977244,00		22977244,00	
			Итого по разделу 1: КОТЕЛЬНАЯ №1					22977244,00	0,00	0,00	0,00	22977244,00	
								0,00	0,00	22977244,00	0,00		
			ИТОГО по акту					22977244,00	0,00	0,00	0,00	22977244,00	
								0,00	0,00	22977244,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							22977244,00			
			ИТОГО по акту									22977244,00	
			в том числе оборудование									22 977 244	
			Итого без стомости оборудования									0	
			Временные здания и сооружения 2,9%		2,9%							0	
			Итого:									0	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ, связанные с климатическими условиями, температурной зоны стройки 0,32%		0,3%							0	
			Итого:									0	
			Непредвиденные работы и затраты - 2%		2%							0	
			Итого:									0	
			Итого со стоимостью оборудования									22 977 244	
			в том числе в текущих ценах на 2023г. к - 1,079		1,079							24 792 446	
			Итого с коэфициентом договорной цены К=0,98		0,98							24 296 597	
			НДС 12%		12%							2 915 593	
			Итого по акту:									27 212 190,08	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Даулет"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор : Байметов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)
ГКП на праве хозяйственного ведения "ЖетісуГазСервис" ГУ "Управление энергетики и жилищно
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Кожахметов М.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Эксперт-технадзор: Байжуманов Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО "ГазСтройСервисПроект": Алдашов А.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)