Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 08.02.2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«30» октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Даулет», г.Шымкент, ТОО «Даулет» в лице директора Байметова А.К., г.Шымкент, микрорайон КАТЫН КОПР, улица ЕРБОЛ СПАТАЕВ, 94;**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Байметов А.К.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство газификации (газоснабжение) котельной для отопления, многопрофильный колледж, в г. Жаркент, ул.Абдуллина 76»;**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГКП на ПХВ «ЖетісуГазСервис» ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу" в лице руководителя Кожахметов М.С., БИН 221140022061, область Жетісу, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)
руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
Субподрядные организации:
а)
_____
б) _____
наименование организации, № лицензии и дата полученияфамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ГазСтройСервисПроект», 17015205, 29.08.2017 г. заказ I20/02**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом **директора «ГКП "Жаркентский многопрофильный колледж" государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"» от 23 января 2023 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*	*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*общая (с учетом ранее принятых)*
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	10	10	10
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	87	87		
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	188	188		
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	110	110		
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	5		
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	12,4	12,4	72,4	72,4
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м			243	243
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м			110	110
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м			5	5

Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-07-2НУ1 с РДК-50	шт	1	1	1	1
Газовый котел водогрейный (400кВт) Buran Boiler-BB-420 - 2шт; фирмы Буран Бойлер с автоматизированной газовой горелкой 270-700кВт (Италия). Расход газа не более 43,0 - 53,0м³/час. (1 рабочий, 1 резервный)	шт	2	2		
Газовый котел водогрейный (620кВт) Buran Boiler-BB-620 - 2шт; фирмы Буран Бойлер с автоматизированной газовой горелкой 280-875кВт (Италия). Расход газа не более 65,0 - 93,0м³/час.(1 рабочий, 1 резервный)	шт	2	2		
Газовый котел водогрейный (500кВт) Buran Boiler-BB-500 - 2шт; фирмы Буран Бойлер с автоматизированной газовой горелкой 270-700кВт (Италия). Расход газа не более 53,0 - 73,0м³/час.(1 рабочий, 1 резервный)	шт	2	2		
Котел отопительный на газообразном топливе Z-400 (1 рабочий, 1 резервный)	шт			2	2
Котел отопительный на газообразном топливе Z-500 (1 рабочий, 1 резервный)	шт			2	2
Котел отопительный на газообразном топливе Z-700 (1 рабочий, 1 резервный)	шт			2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб ГОСТ 10704-91 Ø57х3,5 - 10,0м. Для понижения со среднего на низкое давления устанавливается ГРПШ с РДК-50 с узлом учета расхода газа электронным корректором газа mini "Elcor" .. Протяженность газопровода низкого давления из труб полиэтиленовых для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR**

11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм – 72,4м, размерами 90х8,2 мм – 243м, размерами 125х11,4 мм – 110м размерами 160х14,6 мм – 5м.

Установка газового оборудования: газовый котел-6 шт.

1. Котел отопительный на газообразном топливе Z-400 (1 рабочий, 1 резервный)

2. Котел отопительный на газообразном топливе Z-500 (1 рабочий, 1 резервный)

3. Котел отопительный на газообразном топливе Z-700 (1 рабочий, 1 резервный)

Направление использования газа: - на отопление.

Помещения с газовыми оборудованием имеет вытяжную вентиляцию и окна с открывающейся форточкой.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2024 г.**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2024 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 4;

фактически месяц 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов Да;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 98 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не требуются;

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение не требуются);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: не требуются;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Даулет» считает объект **«Строительство газификации (газоснабжение) котельной для отопления, многопрофильный колледж, в г. Жаркент, ул.Абдуллина 76»** готовым к приемке в эксплуатацию;

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Даулет» директор – Байметов А.К.** ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)