"SANA-2015". Версия 17.2 от 27.04.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №84 г.Павлодара" отдела образования г.Павлодара акимата г.Павлодара

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли ГККП «Детский ясли сад № 84» города Павлодара

Договор № 34 от 16 апреля 2018 г

Акт №1 от 26.07.2018 года
выполненных работ за июль месяц 2018 года
Капитальный ремонт кровли ГККП «Детский ясли сад № 84» города Павлодара

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	1435,8	116,69	0,29	167549	420	98773	0,1741	249,97278
		м2 кровли		116,4	–	167129	–	59,1	–	–
2	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство /прим.разборка/ ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	1005,06	290,45	33,85	291916	34022	157278	0,34216	343,89133
		м2		256,6	8,19	257894	8227	59,1	0,00992	9,9702
3	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка /прим.демонтаж/ ктрр1=0,495; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	60	695,85	521,47	41751	31288	13218	0,22144	13,2864
		шт. сборных конструкций		174,38	180,37	10463	10822	62,1	0,2186	13,116
4	12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	40	115,48	0,95	4619	38	2719	0,15672	6,2688
		м		114,53	0,48	4581	19	59,1	0,00063	0,0252

15	12-080101-2001								
	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	1435,8	678,23	42,31	973800	60753	280853	0,4277	614,09166
	м2								
			320,75	10,23	460526	14690	59,1	0,0124	17,80392
19	11-120101-0207								
	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	1435,8	266,47	50,49	382603	72493	178322	0,2668	383,07144
	м2 кровли								
			215,04	5,16	308759	7415	56,4	0,00588	8,4425
25	11-120101-0404								
	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	280	353,58	61,56	99002	17236	46365	0,3611	101,108
	м примыканий								
			284,38	9,22	79625	2582	56,4	0,01075	3,01
28	11-120101-0404								
	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	97	353,58	61,56	34297	5971	16062	0,3611	35,0267
	м примыканий								
			284,37	9,22	27584	894	56,4	0,01075	1,04275
30	11-120101-0404								
	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	83	353,59	61,57	29348	5110	13744	0,3611	29,9713
	м примыканий								
			284,37	9,22	23603	765	56,4	0,01075	0,89225
33	12-080101-2001								
	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство	14,4	678,19	42,29	9766	609	2817	0,4277	6,15888
	м2								
			320,76	10,21	4619	147	59,1	0,0124	0,17856
	ДОБАВИТЬ								
1	12-120104-0501								
	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	300	119,01	–	35703	–	21100	0,178	53,4
	м2								
			119,01	–	35703	–	59,1	–	–
2	41-310104-0601								
	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	82	416		34112				
	т								

3	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	82	405,81	33276
4	21-100403-0302	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,4 ГОСТ 30547-97К=2,000; *м2*	3302	228,97	756059
5	21-100403-0602	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 *м2*	1622	347,77	564083
6	21-100403-0602	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 *м2*	322	347,77	111982
7	21-100403-0302	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,4 ГОСТ 30547-97 *м2*	316,4	228,97	72446
8	21-100403-0602	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97 *м2*	111,55	347,77	38794

9	21-100403-0302	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,4 ГОСТ 30547-97	95,45	228,97		21855				
		м2								
10	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	155	1252,03	105,48	194065	16350	94733	1,6539	256,3545
		м2		1146,55	56,57	177715	8768	50,8	0,0774	11,997
11	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	155	2216,19	140,05	343510	21708	87939	1,17691	182,42105
		м2 проемов		882,6	66,14	136803	10252	59,8	0,08475	13,13625
12	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	155	25111,89		3892343				
		м2								
		Всего прямые затраты				**8132879**				**2275**
										80

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 695 004
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	265 998
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 581
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 104 489
- перевозка грузов, тенге	67 388
Накладные расходы I уровня, тенге	1 013 923
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 146 802
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	329 285
Итого, тенге	9 476 087
Сметная прибыль (8 %), тенге	758 087

Всего	**10 234 174**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	153 513
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	251 382
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**10 639 069**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,7079877	**7 532 330**
НДС (12 %)	**903 880**
Всего по смете с учетом НДС	**8 436 210**

Заказчик:
ГККП "Ясли-сад №84 г.Павлодара" отдела образования г.Павлодара акимата

Руководитель _____ Городничева С.В.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор _____ Лунев Д.В.

Технический надзор:
ТОО «Бизнес и оценка»

Директор _____ Зиньковский В.Ф.

Эксперт _____ Зайцев М.В.