Заказчик: ГККП "Ясли-сад №84 города Павлодара" отдела образования города Павлодара акимата города Павлодара

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли ГККП "Ясли-сад №84 города Павлодара" отдела образования города Павлодара акимата города Павлодара

Договор № 34 от 16 апреля 2018г

Акт №2 от 15.08.2018г

выполненных работ за август 2018г

Капитальный ремонт кровли ГККП "Ясли-сад №84 города Павлодара" отдела образования города Павлодара акимата города Павлодара

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтажные работы								
4	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	-5	662,2	417,2	-3311	-2086	-1208	0,3112	-1,556
		шт. сборных конструкций		245	144,2	-1225	-721	62,1	0,17488	-0,8744
		Раздел 2 Строительно-монтажные работы								
6	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	67	1183,07	651,85	79266	43674	24039	0,44735	29,97245
		шт. сборных конструкций		352,3	225,46	23604	15106	62,1	0,27325	18,30775
19	11-120101-0207	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	-127	266,48	50,49	-33843	-6412	-15773	0,2668	-33,8836
		м2 кровли		215,05	5,16	-27311	-655	56,4	0,00588	-0,74676
37	11-150402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	300	613,67	2,75	184102	825	20087	0,1518	45,54
		м2 окрашиваемой поверхности		120,95	1,24	36284	371	54,8	0,0015	0,45

Добавить

78 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	21537,7	17,59	1,29	378761	27678	12205	0,00104	22,39921
	м2 стяжки		0,7	0,31	14976	6664	56,4	0,00038	8,18433
79 11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	1435	83,65	0,88	120043	1267	31464	0,05129	73,60115
	м2 кровли		38,46	0,41	55196	592	56,4	0,0005	0,7175
80 21-040509-0103	Плиты из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	46,9	1850,49		86788				
	м2								
81 21-100403-0302	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-2,4 ГОСТ 30547-97	-294	228,97		-67317				
	м2								
82 21-100403-0602	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0 °С, теплостойкость от +70 °С до +85 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97	-118	347,77		-41037				
	м2								
87 12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	300	1648,76	0,25	494628	74	231355	1,74	522
	м2		1304,88	0	391463	0	59,1	0	0
88 12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	665	119,01	0	79142	0	46772	0,178	118,37
	м2		119,01	0	79141	0	59,1	0	0
89 11-150402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	665	613,68	2,75	408097	1830	44527	0,1518	100,947
	м2 окрашиваемой поверхности		120,95	1,24	80431	823	54,8	0,0015	0,9975
90 11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	151,921	1252,04	105,49	190211	16026	92852	1,6539	251,26214
	м2								

			1146,55	56,57	174185	8594	50,8	0,0774	11,75869
91	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка *м*	180	60,89	0,04	10960	8	6473	0,091	16,38
				60,84	0	10952	0	59,1	0	0
92	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *м2 проемов*	144,8	2216,2	140,06	320906	20280	82152	1,17691	170,41657
				882,6	66,15	127800	9578	59,8	0,08475	12,2718
93	21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 *м2*	144,8	25111,89		3636202				
94	11-100501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *м2 проемов*	1,6	2804,38	135	4487	216	1202	1,58953	2,54325
				1191,88	64,38	1907	103	59,8	0,08238	0,13181
95	21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	1,6	17945,37		28713				
96	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *м2 проемов*	7,021	2000,43	138,01	14045	969	3231	0,93898	6,59258
				704,17	65,38	4944	459	59,8	0,08363	0,58717
97	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	7,021	23778,75		166951				
98	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м *п/м*	180	1118,29	7,82	201292	1407	19744	0,24587	44,2566
				179,69	3,73	32344	672	59,8	0,00463	0,8334
99	21-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 *м*	120	1170,37		140444				

100 21-090205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	60	1304,59		78275				
	м								
101 21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	144	59,23		8529				
	шт.								
102 12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	160	751,79	1,35	120287	216	18116	0,2612	41,792
	м								
			190,89	0,69	30543	110	59,1	0,0009	0,144
103 29-000001-0001(пл)	Сетки москитные ц/о с установкой =3000/1,12	79	2678,57		211607				
	шт								
104 29-000001-0002(пл)	Блокиратор на окна ц/о=2800/1,12	50	2500		125000				
	шт								
105 11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	15,25	1697,38	153,84	25885	2346	7785	1,058	16,1345
	м2 проемов								
			783,02	70,62	11941	1077	59,8	0,09088	1,38592
106 21-090202-1502	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	15,25	33960,22		517893				
	м2								
107 12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	237	2073,07	9,13	491317	2164	241643	2,266	537,042
	м2								
			1720,3	4,89	407712	1160	59,1	0,0067	1,5879
108 12-110101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	237	815,71	18,21	193324	4315	88511	0,738	174,906
	м2								
			618,03	13,89	146473	3291	59,1	0,019	4,503
109 11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	244,76	296,25	2,38	72510	582	27530	0,26565	65,02049
	м2 окрашиваемой поверхности								

			204,13	1,12	49963	274	54,8	0,00138	0,33777
110 11-150108-1802	Откосы. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	90	2145,07	15,49	193056	1394	52480	1,38184	124,3656
	м2								
			1061,83	2,24	95565	202	54,8	0,002	0,18
111 11-340108-0703	Откосы оконные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	90	3457,93	7,79	311214	701	38228	0,8556	77,004
	м2 поверхности								
			681,71	2,27	61354	204	62,1	0,00275	0,2475
112 29-100000-0001(пл)	Крышка откоса	220	223,21		49106				
	м								
113 11-340108-0703	Откосы оконные наружные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	54	3457,91	7,78	186727	420	22937	0,8556	46,2024
	м2 поверхности								
			681,7	2,28	36812	123	62,1	0,00275	0,1485
114 11-260101-1101	Откосы. Изоляция матами минераловатными	3	49370,33	1127,33	148111	3382	23370	17,02	51,06
	м3 изоляции								
			13561	526	40683	1578	55,3	0,6375	1,9125
115 11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	1866	566,8	1,55	1057648	2883	351626	0,50025	933,4665
	м2 вертикальной проекции								
			370,22	0,72	690831	1347	50,8	0,00088	1,64208
116 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	132	2860,89	17	377638	2244	25828	0,4393	57,9876
	м2 покрытия								
			312,93	8,36	41307	1103	60,9	0,01063	1,40316
117 11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	45	266,22	0,67	11980	30	2381	0,10339	4,65255
	м плинтусов								
			86,58	0,31	3896	14	60,9	0,00038	0,0171
118 29-000000-0222(пл)	Потолки натяжные монтаж и стоимость	132	3200		422400				
	м2								
119 13-080305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	51	2485,84	348,78	126778	17788	24190	1,02	52,02
	шт.								
			867,39	240,8	44237	12281	42,8	0,3272	16,6872
120 29-000011-0001(пл)	Ультратонкий встраиваемый светодиодный светильник круглый 18 W 6500K	51	2436,52		124263				
	шт								
	Всего прямые затраты				**11253078**				**3550**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 666 008
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	144 221
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 350
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 442 848
Накладные расходы I уровня, тенге	1 523 747
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 776 825
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	459 966
Итого, тенге	13 236 791
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 058 943
Всего	**14 295 734**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	171 549
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	350 108
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**14 817 391**
Итого в текущих ценах с понижающим договорным коэффициентом к=0,7079877	**10 490 529**
НДС (12 %)	1 258 863
Всего по смете с учетом НДС	**11 749 392**
Корректировка по акту № 1	-25 602
Всего по смете с учетом НДС	**11 723 790**

Заказчик:
ГККП "Ясли-сад №84 города Павлодара" отдела образования города Павлодара акимата города Павлодара

Руководитель_____Городничева С.В.

Технический надзор
ТОО «Бизнес и оценка»

Директор_____Зиньковский В.Ф.

Эксперт_____Зайцев М.В.

Подрядчик:
ТОО "СТРОИТЕЛЬ"

Директор_____Лунев Д.В.