Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РИЗАЕВ МУХАММЕДРАХИМ РОЗМУХАММАТОВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каракесек-НТ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство учебного центра по адресу: проспект Тауке хана дом № 73, г. Туркестан, ТО"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство учебного центра по адресу: проспект Тауке хана дом № 73, г. Туркестан, ТО»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Проемы									
26	26	Е11-100501-0108 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	53,76	8704,22 4263,78	897,29 298,81	467939 229221	48239 16064	190480	220756 55096	743791
27	27	С1223-102-0202	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м2	53,76	51468		2766920		2766920	221354	2988274
28	28	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	16,8	6103,22 4063,39	416,08 123,37	102534 68265	6991 2073	27279	63304 13267	179105
29	29	С1223-201-0102	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	53,76	15622		839839		839839	67187	907026
30	30	Е11-100107-0107 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	2,94	5305,17 3464,12	581,81 177,99	15597 10185	1710 523	3702	9637 2019	27253
31	31	С1223-205-0105	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13**	м2	2,94	72872		214244		214244	17139	231383
			Итого по разделу: 5. Проемы									5076832
			Раздел: 6. Кровля									
32	32	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	2,5	512513,27 85809,89	3826,15 1046,11	1281283 214525	9565 2615	1057193	195426 118137	1594846
33	33	Е11-100116-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	м2 покрытия по фермам	432	239,09 167,9	10,86 3,26	103289 72532	4693 1410	26064	66548 13587	183424
34	34	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		432	8387,56	99,96	3623424	43183	1841765	1605499	5647237

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2 кровли		4024,25	15,35	1738476	6632		418314	
35	35	С1224-101-0404	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм	м2	432	5422		2342304		2342304		2529688
											187384	
36	36	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	432	628,73	57,81	271612	24973	121727	119307	422193
						289,15	11,04	124912	4770		31274	
			Итого по разделу: 6. Кровля									10377388
			Раздел: 7. Фасад									
37	37	Е11-080701-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	252	2973,53	228,28	749329	57526	244554	432508	1276384
						1774,8	70,69	447249	17813		94547	
38	38	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	252	7317,45	159,02	1843999	40073	530055	1030689	3104663
						5055,04	57,5	1273871	14491		229975	
39	39	Е11-150402-0203 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	252	728,7	7,73	183633	1947	82536	79793	284500
						393,45	2,35	99150	591		21074	
			Итого по разделу: 7. Фасад									4665547
			Раздел: 8. Отопления и Вентиляция									
40	40	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	86,4	2399,53	69	207319	5962	0	198941	438761
						2330,52	19,02	201357	1644		32501	
41	41	С1245-103-0106	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт	секция	540	3790		2046600		2046600		2210328
											163728	
42	42	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные. Установка	шт.	36	963,11	0	34672	0	12806	21429	60589
						607,39	0	21866	0		4488	
43	43	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	7470,13	348,81	268925	12557	27877	225573	534058
						6346,96	46,84	228491	1686		39560	
44	44	Е11-160501-0603 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	170	3526,31	7,47	599473	1270	5111	581400	1275343
						3488,77	1,02	593091	173		94470	
45	45	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	170	2411,01	385,61	409871	65554	165857	151059	605804
						1049,77	119,42	178461	20301		44874	
46	46	Е11-201401-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	12	36834,68	1872,44	442016	22469	29736	387129	895477
						32484,2	434,9	389810	5219		66332	
47	47	С1246-401-0401	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В	комплект	12	173611		2083332		2083332		2249999
											166667	
48	48	Е11-200101-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	82	23657,85	248,52	1939943	20379	1403563	511413	2647465
						6292,7	71,32	516002	5849		196109	
49	49	Е11-200101-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	110	23074,37	196,53	2538181	21618	1882797	627126	3418532
						5761,5	56	633765	6160		253225	
50	50	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	192	7267,82	663,23	1395421	127340	694943	465553	2009852
						2985,09	205,38	573138	39432		148878	
51	51	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	20	5876,3	160,4	117526	3208	23590	89832	223947
						4536,4	46,84	90728	937		16589	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	20	5831		116620		116620		125950
			Итого по разделу: 8. Отопления и Вентиляция								9330	
												16696105
			ИТОГО:									
			НДС			12 %		4417905				36815872
			Итого с НДС									41233777

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Каракесек-НТ» Ахметов Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Ризаев М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Жумабеков Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Мусабекова Н.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)