Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **РИЗАЕВ МУХАММЕДРАХИМ РОЗМУХАММАТОВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Каракесек-НТ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство учебного центра по адресу: проспект Тауке хана дом № 73, г. Туркестан, ТО"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство учебного центра по адресу: проспект Тауке хана дом № 73, г. Туркестан, ТО»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №4

за **март 2023 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. Канализация и водоснабжение									
53	53	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	36	2861,33	6,66	103008	240	183	100591	219887
						2849,6	1,61	102586	58		16288	
54	54	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	15	2759,84	16,12	41398	242	168	40222	88150
						2732,51	3,67	40988	55		6530	
55	55	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	140	5390,48	56,89	754667	7965	4166	727762	1601023
						5303,83	0,56	742536	79		118594	
56	56	Е11-170301-0103 Кзтр и Кэм=1,02	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	88526,08	699,87	354104	2799	314658	36865	422247
						9161,81	242,53	36647	970		31278	
57	57	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	4	19691		78764		78764		85065
											6301	
58	58	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1783		7132		7132		7703
											571	
59	59	Е11-170501-0104 Кзтр и Кэм=1,02	Раковины. Установка	комплект	4	5576,32	271,07	22305	1085	2909	18283	43835
						4577,94	86,16	18312	345		3247	
60	60	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	4	10146		40584		40584		43831
											3247	
			Итого по разделу: 9. Канализация и водоснабжение									2511741
			Раздел: 10. Электрооборудование									
61	61	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	16254,07	549,17	32508	1098	9937	15688	52052
						10736,38	157,72	21473	315		3856	
62	62	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	2	9060		18120		18120		19570
											1450	
63	63	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,03	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3642	29,59	43704	355	21360	15832	64299
						1832,37	0	21988	0		4763	
64	64	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С".		12	1879		22548		22548		24352

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							1804	
65	65	Е11-210401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	48	1986,89 1731,36	19,46 5,79	95371 83105	934 278	11332	60036 12433	167840
66	66	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	48	17506		840288		840288		907511
											67223	
67	67	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	77	1222,59 913,3	1,71 0,54	94139 70324	131 41	23684	50663 11584	156386
68	68	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	384		6528		6528		7050
											522	
69	69	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	60	399		23940		23940		25855
											1915	
70	70	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	6250	760,06 626	6,63 0,2	4750363 3912529	41437 1275	796397	2817939 605464	8173766
71	71	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,95	303475		895251		895251		966871
											71620	
72	72	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,3	472179		1558191		1558191		1682846
			Итого по разделу: 10. Электрооборудование								124655	
												12248398
			Раздел: 11. Покрытия									
73	73	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,04	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	217,07	723,59 0	723,59 115,95	157069 0	157069 25169	0	18122 14015	189206
74	74	Е11-010201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	54,2675	388,67 0	388,67 88	21092 0	21093 4776	0	3438 1962	26492
75	75	Е11-270401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	21,707	23321,88 510,96	4373,66 824,59	506248 11091	94939 17899	400218	31310 43005	580563
76	76	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	217,07	6698,72 5835,73	835,99 239,27	1454092 1266761	181469 51938	5862	1160455 209164	2823711
77	77	С1255-102-0217	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	217,07	6780		1471735		1471735		1589474
											117739	
78	78	Е11-270201-1001 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	120	4957,54 2747,02	149,38 43,53	594905 329643	17925 5223	247337	361655 76525	1033085
79	79	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,92	53557		102829		102829		111055
											8226	
80	80	Е11-470112-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	102,97	1720,63 933,21	44,6 9,08	177173 96093	4593 935	76488	85384 21005	283562

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	81	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	102,97	1069,49	701,66	110125	72249	16600	30581	151962
						206,62	130,87	21275	13475		11256	
			Итого по разделу: 11. Покрытия									6789107
			ИТОГО:									21549246
			НДС			12 %		2585910				
			Итого с НДС									24135156

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «Каракесек-НТ» Ахметов Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Ризаев М.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Жумабеков Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Мондабекова Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)