Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области", БИН 970640001317

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287 расположенный по адресу: г.петропавловск, ул Нурсултана Назарбаева,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С.КЫЗЫЛАСКЕР ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С. КЫЗЫЛАСКЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С.КЫЗЫЛАСКЕР ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С. КЫЗЫЛАСКЕР

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		139	07.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА июль)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С.КЫЗЫЛАСКЕР ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С. КЫЗЫЛАСКЕР	**22 247 918,47**	**19 864 212,92**	**19 864 212,92**	**19 864 212,92**					**2 383 705,55**	**22 247 918,47**

Принял:

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 970640001317

И.О.Руководителя _____ Арбашинова Д.Р.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитального строительства"

Эксперт _____ Сапунов А.К.

договор №151 от 18.05.2020 г

Авторский надзор ТОО "Архстрой"

Приказ 20.05.2020 года № 8/20;

Директор _____ Стихин К.В.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области", БИН 970640001317

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287 расположенный по адресу: г.петропавловск, ул Нурсултана Назарбаева,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С.КЫЗЫЛАСКЕР ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С. КЫЗЫЛАСКЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С.КЫЗЫЛАСКЕР ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С. КЫЗЫЛАСКЕР

Договор № 139 от 07.05.2020 г

АКТ №1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 Г

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ с КЫЗЫЛАСКЕР

ОСНОВАНИЕ : ЧЕРТЕЖИ АР

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СОГЛАСНО П. 3.12 ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ПРИМИНЕНИЮ СБОРНИКА ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К РАСЦЕНКАМ СБОРНИКА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРАМ ЗАТРАТ ТРУДА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ К=1,15, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН К=1,25, К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ К=1,25													
					РАЗБОРКА СТАРОЙ ШАТРОВОЙ КРОВЛИ НАД ОСНОВНЫМ ЗДАНИЕМ								
1	**1**	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ**	**М2 КРОВЛИ**	**250**	**221,15**	**1,50**	**55287**	**375**	**--**	**39537**	**102410**	
			НР - 13%, СП - 8%			**219,65**	--	**54913**	--		**7586**		
2	**3**	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ**	**М2 КРОВЛИ**	**250**	**140,27**	**19,90**	**35068**	**4975**	**--**	**22958**	**62667**	
			НР - 13%, СП - 8%			**120,37**	**7,17**	**30093**	**1793**		**4642**		
3	**4**	**Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК**	**М2 КРОВЛИ**	**250**	**199,20**	**12,55**	**49800**	**3136**	**--**	**34412**	**90949**	
			НР - 13%, СП - 8%			**186,66**	**4,52**	**46664**	**1130**		**6737**		

4	5	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: МАУЭРЛАТЫ	М2 КРОВЛИ	250	65,12	11,68	16279	2920	--	10376	28788	
			ОТ: 82% СП: 8%			53,44	4,21	13359	1052		2132		
5	8	Е11-070512-0110 1107-0512-0110 РСНБ РК 2015 К=0,8	ПЛИТЫ ПАРАПЕТА МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5 Т. ДЕМОНТАЖ	СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	30	1833,70	1227,45	55011	36824	--	39169	101715	
			НР: 110% СП: 8%			606,25	500,23	18187	15007		7534		
					РАЗБОРКА СТАРОЙ КРОВЛИ НАД ПРИСТРОЙКОЙ								
6	10	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	482	221,15	1,50	106594	723	--	76227	197447	
			НР: 70% СП: 8%			219,65	--	105871	--		14626		
7	11	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	482	140,27	19,90	67610	9592	--	44262	120822	
			НР: 74% СП: 8%			120,37	7,17	58019	3457		8950		
					УСТРОЙСТВО НОВОЙ ШАТРОВОЙ КРОВЛИ								
8		С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	5,01	48854,00	--	244759	--	244759	--	264339	КАЗАХСТАН
			СП: 8%			--	--	--	--		19581		
9		С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	2,054	51106,00	--	104972	--	104972	--	113369	КАЗАХСТАН
			СП: 8%			--	--	--	--		8398		
			ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ										
10	4	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	13,574	68546,00	--	930443	--	930443	--	1004879	
			СП: 8%			--	--	--	--		74435		
11	5	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	1291,22	3371,50	--	4353350	--	4353350	--	4701618	
			СП: 8%			--	--	--	--		348268		

12	7	С121-100104-0112 2110-0104-0112 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 8 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 41 МКМ ДО 50 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	241,5	2676,00	--	646254	--	646254	--	697954	
			[illegible]			--	--	--	--		51700		
			КРОВЛЯ НАД ЗДАНИЕМ СПОРТИВНОГО ЗАЛА										
13	10	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	18	221,15	1,50	3981	27	--	2847	7374	
			[illegible]			219,65	--	3954	--		546		
14	11	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	18	140,27	19,90	2525	358	--	1653	4512	
			[illegible]			120,37	7,17	2167	129		334		
15	12	Е11-070512-0110 1107-0512-0110 РСНБ РК 2015 К=0,8	ПЛИТЫ ПАРАПЕТА МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5 Т. ДЕМОНТАЖ	СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	48	1833,70	1227,45	88017	58918	--	62671	162743	
			[illegible]			606,25	500,23	29100	24011		12055		
16	13	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ	0,57	32593,60	2271,15	18578	1295	12669	4725	25168	
			[illegible]			8095,56	818,48	4614	467		1864		
17	14	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ТЧ 08 ТАБЛ.1 П.3.1	КЛАДКА ПАРАПЕТ. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ, ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К РАСХОДУ КИРПИЧА - 0,77, РАСТВОРА - 0,9	М3 КЛАДКИ	13,44	28281,42	2163,00	380102	29071	281213	74674	491159	
			[illegible]			5194,83	779,50	69818	10476		36382		
18	15	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,2404808	364981,53	2198,91	87771	529	72159	14222	110152	
			[illegible]			62719,62	870,98	15083	209		8159		
19	16	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,2404808	300063,00	--	72159	--	72159	--	77932	
			[illegible]			--	--	--	--		5773		
20	17	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТРОПИЛА, СТОЙКИ, МАУЭРЛАТ, ПРОГОНЫ, ЛЕЖНИ И Т.П. СМЕНА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	11,229	84790,54	1568,20	952113	17609	687075	228672	1275248	

			[illegible]			22034,81	592,34	247429	6651		94463		
21	18	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ М12 ГОСТ 1759.0-87	КГ	19,791	629,00	--	12449	--	12449	--	13444	
			[illegible]			--	--	--	--		996		
22	19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-Ш (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,02	201367,00	--	4027	--	4027	--	4350	
			[illegible]			--	--	--	--		322		
23	20	Е11-100211-0102 1110-0211-0102 РСНБ РК 2015	КАРНИЗЫ. СБОРКА	М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗА	24,96	1490,67	41,27	37207	1030	1780	31327	74017	
			[illegible]			1378,09	16,45	34397	410		5483		
24	21	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,2077479	53040,00	--	64059	--	64059	--	69184	
			[illegible]			--	--	--	--		5125		
25	22	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,4951191	53040,00	--	26261	--	26261	--	28362	
			[illegible]			--	--	--	--		2101		
26	23	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	12,9318671	10095,14	64,01	130549	828	118922	10023	151818	
			[illegible]			835,11	26,11	10799	338		11246		
27	24	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ СПЛОШНОЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	48	873,09	66,92	41908	3212	23766	14545	60970	
			[illegible]			311,03	25,66	14930	1232		4516		
28	25	Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	452,2	753,91	66,92	340917	30262	193200	116154	493636	
			[illegible]			259,74	25,66	117455	11605		36566		
29	26	С121-070203-0204 2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	5,0576	68546,00	--	346678	--	346678	--	374413	
			[illegible]			--	--	--	--		27734		

30	27	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП. ВЫП. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	500,2	350,83	2,97	175485	1485	158169	14793	205500	
						31,65	1,21	15831	606		15222		
			НР - 97%; СП - 8%										
31	28	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. II ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	500,2	749,71	23,44	375005	11726	42413	298937	727857	
						641,48	8,13	320866	4065		53915		
			НР - 97%; СП - 7%										
32	29	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	575,23	3371,50	--	1939389	--	1939389	--	2094540	
						--	--	--	--		155151		
			СП - 6%										
33	30	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	24,96	2715,58	12,97	67781	324	41984	23547	98634	
						1020,55	4,85	25473	121		7306		
			НР - 97%; СП - 5%										
34	31	С121-100104-0112 2110-0104-0112 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 8 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 41 МКМ ДО 50 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	28,704	2676,00	--	76812	--	76812	--	82957	
						--	--	--	--		6145		
			СП - 6%										
35	32	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ЛИСТОВОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	24	1154,54	12,97	27709	311	19924	6943	37424	
						311,43	3,02	7474	72		2772		
			НР - 97%; СП - 5%										
36	33	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	24	1152,00	--	27648	--	27648	--	29860	
						--	--	--	--		2212		
			СП - 6%										
37	34	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	24	1061,72	12,97	25481	311	677	22641	51972	
						1020,55	4,85	24493	116		3850		
			НР - 97%; СП - 5%										
38	35	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	27,6	2282,00	--	62983	--	62983	--	68022	
						--	--	--	--		5039		
			СП - 5%										
			ОТДЕЛКА СПОРТЗАЛА										

			ПОЛЫ										
39	43	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	8,48793	68546,00	--	581814	--	581814	--	628359	
						--	--	--	--		46545		
40	45	С122-060204-0302 2206-0204-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ ИЗ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ, ТИП 2, ТОЛЩИНА 32 ММ, ШИРИНА ОТ 68 ДО 98 ММ ГОСТ 8242-88	М3	5,32576	112754,00	--	600501	--	600501	--	648541	
						--	--	--	--		48040		
41	78	СЦЕНА СТЦЕНА ФИРМЫ	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ С РЕШЕТКОЙ	ШТ	20	86600,00	--	1732000	--	1732000	--	1870560	
						--	--	--	--		138560		
42	89	С121-090201-0605 2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	М2	5,434	18483,00	--	100437	--	100437	--	108472	
						--	--	--	--		8035		
43	90	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ - ИМПОСТ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СТВОРКА ГОСТ 30674-99	М2	12,96	20980,00	--	271901	--	271901	--	293653	
						--	--	--	--		21752		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								17857790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1270990					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					215840				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					82948				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						13852847			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							1195315		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							1322799		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ				17857790,00					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	ТЕНГЕ				214293					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ				18072083					

			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,64%	ТЕНГЕ				477103					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ				18549186					
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	ТЕНГЕ				370984					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ				18920170					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	1,0498961				19864213					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г	ТЕНГЕ				19864212,92					
			НДС 12%	ТЕНГЕ				2383705,55					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	ТЕНГЕ				22247918,47					

Принял:

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 970640001317

И.О.Руководителя _____ Арбашинова Д.Р.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитального строительства"

Эксперт _____ Сапунов А.К.

договор №151 от 18.05.2020 г

Авторский надзор ТОО "Архстрой"

Приказ 20.05.2020 года №8/20

Директор _____ Стихин К.В.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП