Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Н.Назарбаева, 39 БИН 060140010714**

Технадзор : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтрой 2050" Крагандинская область, г.Караганда, Микрорайон Таугуль, улица ЖАНТОРЕ АБИШЕВА, дом 22А БИН 130140018537**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ел-Даму-Ырыс" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 43/1 БИН 161140013970**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство и эксплуатация административно-жилого комплекса с подземным паркингом и машиноместами (с возможностью частичной продажи третьим лицам). Наружные инженерные сети» по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, улицаБукетова, участок 60А"**

Договор подряда (контракт) № 91 от 18-11-2023 доп.соглашение №91/2 от 18-04-2024 года

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1

за **Май 2024** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		91	18.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство и эксплуатация административно-жилого комплекса с подземным паркингом и машиноместами (с возможностью частичной продажи третьим лицам). Наружные инженерные сети»	53 069 203	47 383 217	47 383 217	47 383 217		0			5 685 986	53 069 203
ИТОГО по справке	53 069 203	47 383 217	47 383 217	47 383 217					5 685 986	53 069 203

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтрой 2050"

Подрядчик:
Директор ТОО «Ел-Даму-Ырыс»

Руководитель _____ **Камзеев М.**

Директор _____ **Тепсаева Л.**

_____ **Шалдаров Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Н.Назарбаева, 39 БИН 060140010714**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ел-Даму-Ырыс" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 43/1 БИН 161140013970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСтрой 2050" Крагандинская область, г.Караганда, Микрорайон Таугуль, улица ЖАНТОРЕ АБИШЕВА, дом 22А БИН 130140018537**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство и эксплуатация административно-жилого комплекса с подземным паркингом и машиноместами (с возможностью частичной продажи третьим лицам). Наружные инженерные сети» по адресу: г. Караганда, район имени Казыбек би, улицаБукетова, участок 60А"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 91 от 18-11-2023 доп.соглашение №91/2 от 18-04-2024 года**

Акт выполненных работ № 1

за **Май 2024 год**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			06-01-03 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ работы									
			Раздел 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1									
1	1	1101-0101-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		113,0535	352,00	322,00	39795,00	36403,00			39795,00
				м^3 грунта		30,00	62,00	3392,00	7009,00			
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		3,4965	7830,00	0,00	27378,00	0,00			27378,00
				м^3 грунта		7830,00	0,00	27378,00	0,00			
3	3	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		3,3699	3404,00	0,00	11471,00	0,00			11471,00
				м^3 грунта		3404,00	0,00	11471,00	0,00			
4	4	1101-0104-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		108,9601	103,00	103,00	11223,00	11223,00			11223,00
				м^3 грунта		0,00	24,00	0,00	2615,00			
5	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		108,9601	543,00	211,00	59165,00	22990,00			59165,00
				м^3 уплотненного грунта		332,00	66,00	36175,00	7191,00			
6	6	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		1	11952,00	408,00	11952,00	408,00	1697,00		11952,00
				задвижка или клапан		9847,00	126,00	9847,00	126,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100		1	88331,00		88331,00		88331,00		88331,00
				шт.								
8	8	1122-0901-0204 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка		2	27908,00	5995,00	55816,00	11990,00	5894,00		55816,00
				задвижка или клапан		18966,00	1544,00	37932,00	3088,00			
9	9	242-103-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200		2	273313,00		546626,00		546626,00		546626,00
				шт.								
10	10	1122-0901-0206 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка		2	49626,00	10312,00	99252,00	20624,00	9068,00		99252,00
				задвижка или клапан		34780,00	2662,00	69560,00	5324,00			
11	11	519-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 300		2	1000237,00		2000474,00				2000474,00
				шт.						2000474,00		
12	12	1122-0801-0103 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка		0,3593	190734,00	29804,00	68531,00	10709,00	9170,00		68531,00
				т фасонных частей		135408,00	7736,00	48652,00	2780,00			
13	13	241-509-0119 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х200 мм		1	422435,00		422435,00		422435,00		422435,00
				шт.								
14	14	241-505-0416 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х200 мм		1	327666,00		327666,00		327666,00		327666,00
				шт.								
15	15	241-505-0312 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х200 мм		1	372550,00		372550,00		372550,00		372550,00
				шт.								
16	16	241-114-0210 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219,1х6,3-114х3,6 мм		1	4148,00		4148,00		4148,00		4148,00
				шт.								
17	17	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Люки. Установка		1	8355,00	1145,00	8355,00	1145,00	1274,00		8355,00
				шт.		5936,00	333,00	5936,00	333,00			
18	18	244-201-1604 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца тяжелый, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм		1	131782,00		131782,00		131782,00		131782,00
				комплект								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные.Установка		1	11508,00	495,00	11508,00	495,00	3114,00		11508,00
				шт.		7899,00	148,00	7899,00	148,00			
20	20	244-404-0207 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа АУК ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм		1	843178,00		843178,00		843178,00		843178,00
				шт.								
21	21	1122-0801-0217 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм (ГИЛЬЗА).Установка на сварном соединении		5	24989,00	10766,00	124945,00	53830,00			124945,00
				шт.		14222,00	3111,00	71110,00	15555,00			
22	22	241-201-1115 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х12,3 мм/гильза		1	17217,00		17217,00		17217,00		17217,00
				м								
23	23	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		3,78	7656,00	421,00	28940,00	1592,00	11997,00		28940,00
				$м^3$ основания		4061,00	88,00	15351,00	333,00			
24	24	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею		0,013	1261654,00	451042,00	16402,00	5863,00			16402,00
				км трубопровода		810612,00	104174,00	10538,00	1354,00			
25	25	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм		13,13	2466,00		32379,00		32379,00		32379,00
				м								
26	26	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею		0,029	2797246,00	1749218,00	81120,00	50728,00			81120,00
				км трубопровода		1048028,00	348505,00	30393,00	10107,00			
27	27	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм		29,29	10215,00		299197,00		299197,00		299197,00
				м								
28	28	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией		0,013	239845,00	0,00	3118,00	0,00	212,00		3118,00
				км трубопровода		223510,00	0,00	2906,00	0,00			
29	29	1122-0701-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 250 мм.Промывка с дезинфекцией		0,029	415968,00	0,00	12063,00	0,00	2988,00		12063,00
				км трубопровода		312914,00	0,00	9075,00	0,00			
30	30	1122-1201-0106 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм.Приварка		2	10712,00	383,00	21424,00	766,00	2934,00		21424,00
				фланец		8862,00	25,00	17724,00	50,00			
31	31	241-116-1113 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		2	80608,00		161216,00		161216,00		161216,00
				шт.								
32	32	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		1	4567,00	116,00	4567,00	116,00	733,00		4567,00
				фланец		3718,00	0,00	3718,00	0,00			
33	33	241-116-1110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1	34494,00		34494,00		34494,00		34494,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
34	34	1122-1201-0108 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм.Приварка		2	19328,00	706,00	38656,00	1412,00	6878,00		38656,00
				фланец		15183,00	50,00	30366,00	100,00			
35	35	241-116-1115 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм		2	141556,00		283112,00		283112,00		283112,00
				шт.								
36	36	241-116-0610 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1	7709,00		7709,00		7709,00		7709,00
				шт.								
37	37	241-116-0613 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		2	17896,00		35792,00		35792,00		35792,00
				шт.								
38	38	241-116-0615 *РСНБ РК 2022*	Фланец свободный PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм		2	36627,00		73254,00		73254,00		73254,00
				шт.								
39	39	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм (ВТУЛКА).Установка на сварном соединении		1	4254,00	310,00	4254,00	310,00			4254,00
				шт.		3945,00	2,00	3945,00	2,00			
40	40	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм		1	1503,00		1503,00		1503,00		1503,00
				шт.								
41	41	1122-0801-0211 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм (ВТУЛКА).Установка на сварном соединении		2	7971,00	564,00	15942,00	1128,00			15942,00
				шт.		7407,00	12,00	14814,00	24,00			
42	42	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 200 мм		2	5569,00		11138,00		11138,00		11138,00
				шт.								
43	43	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 300 мм (ВТУЛКА).Установка на сварном соединении		2	15232,00	4462,00	30464,00	8924,00			30464,00
				шт.		10771,00	1704,00	21542,00	3408,00			
44	44	241-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 300 мм		2	18737,00		37474,00		37474,00		37474,00
				шт.								
45	45	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		2,87	70514,00	24243,00	202375,00	69577,00	18110,00		202375,00
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		39961,00	7114,00	114688,00	20417,00			
46	46	211-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		0,59212	3506,00		2076,00		2076,00		2076,00
				$м^3$								
47	47	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		0,0262	18486,00		484,00		484,00		484,00
				$м^3$								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Стремянка С-3	т	0,0203	1041284,00		21138,00		21138,00		21138,00
49	49	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	57483,00		57483,00		57483,00		57483,00
50	50	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	31087,00		31087,00		31087,00		31087,00
51	51	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	42846,00		42846,00		42846,00		42846,00
52	52	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	1	42846,00		42846,00		42846,00		42846,00
53	53	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	66568,00		66568,00		66568,00		66568,00
54	54	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7572,00		7572,00		7572,00		7572,00
55	55	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7267,00		7267,00		7267,00		7267,00
56	56	261-301-0514 *РСНБ РК 2022*	Люк ГТС с шарниром и замком,тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	1	60989,00		60989,00		60989,00		60989,00
57	57	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,843	174,00 / 93,00	3,00 / 0,00	147,00 / 78,00	3,00 / 0,00	66,00		147,00
58	58	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	9,566683	4643,00 / 1059,00	38,00 / 5,00	44418,00 / 10131,00	364,00 / 48,00	33923,00		44418,00
59	59	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (без добавок).Устройство	$м^3$	0,98125	24645,00 / 4796,00	2669,00 / 458,00	24183,00 / 4706,00	2619,00 / 449,00	16858,00		24183,00
60	60	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Колодцы.Установка указателя на стене	шт.	1	2542,00 / 2542,00	0,00 / 0,00	2542,00 / 2542,00	0,00 / 0,00			2542,00
61	61	261-107-0869 *РСНБ РК 2022*	Таблички и знаки эмалированные	шт.	1	6759,00		6759,00		6759,00		6759,00
62	62	1122-1101-0104 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	35164,00 / 16825,00	16639,00 / 4212,00	70328,00 / 33650,00	33278,00 / 8424,00	3400,00		70328,00
			Итого по разделу 1: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1					7209124,00 / 655519,00	346497,00 / 88885,00	4206632,00 / 2000474,00	0,00 / 0,00	7209124,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: ТРУБОПРОВОД БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1									
63	63	1101-0101-0327 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3		722,943522	352,00	322,00	254476,00	232787,00			254476,00
				м^3 грунта		30,00	62,00	21688,00	44822,00			
64	64	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		22,359618	6525,00	0,00	145897,00	0,00			145897,00
				м^3 грунта		6525,00	0,00	145897,00	0,00			
65	65	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		21,100218	3404,00	0,00	71825,00	0,00			71825,00
				м^3 грунта		3404,00	0,00	71825,00	0,00			
66	66	1101-0104-0503 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3		682,240382	103,00	103,00	70271,00	70271,00			70271,00
				м^3 грунта		0,00	24,00	0,00	16374,00			
67	67	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		682,240382	543,00	211,00	370457,00	143953,00			370457,00
				м^3 уплотненного грунта		332,00	66,00	226504,00	45028,00			
68	68	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Уширение для колодцкв)*		14,08	12609,00	0,00	177535,00	0,00			177535,00
				м^3 грунта		12609,00	0,00	177535,00	0,00			
69	69	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 (лишний грунт		41,98	420,00	391,00	17632,00	16414,00			17632,00
				м^3 грунта		28,00	79,00	1175,00	3316,00			
70	70	411-102-0111 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 11 км		73,465	121,00		8889,00				8889,00
				т·км								
71	71	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале		682,240382	68,00	56,00	46392,00	38205,00			46392,00
				м^3 грунта		12,00	13,00	8187,00	8869,00			
72	72	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие		3,51	114043,00	27671,00	400291,00	97126,00	71175,00		400291,00
				м^3 конструкций колодца		66094,00	8056,00	231990,00	28277,00			
73	73	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		3	23800,00		71400,00		71400,00		71400,00
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9а	шт.	3	18525,00		55575,00		55575,00		55575,00
75	75	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	18098,00		54294,00		54294,00		54294,00
76	76	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	7572,00		53004,00		53004,00		53004,00
77	77	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7267,00		7267,00		7267,00		7267,00
78	78	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,47	19172,00		28183,00		28183,00		28183,00
79	79	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	36676,00		110028,00		110028,00		110028,00
80	80	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Стремянка С-3	т	0,04152	1041284,00		43234,00		43234,00		43234,00
81	81	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,449	174,00	3,00	252,00	4,00	113,00		252,00
						93,00	0,00	135,00	0,00			
82	82	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	6,80595	4643,00	38,00	31600,00	259,00	24133,00		31600,00
						1059,00	5,00	7208,00	34,00			
83	83	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (без добавок).Устройство	$м^3$	2,355	24645,00	2669,00	58039,00	6286,00	40458,00		58039,00
						4796,00	458,00	11295,00	1079,00			
84	84	1111-0101-1508 *РСНБ РК 2022*	Покрытия цементные.Железнение	$м^2$ покрытия	2,355	492,00	9,00	1159,00	21,00	36,00		1159,00
						468,00	2,00	1102,00	5,00			
85	85	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	4,2478	4643,00	38,00	19723,00	161,00	15064,00		19723,00
						1059,00	5,00	4498,00	21,00			
86	86	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	32,49	7656,00	421,00	248743,00	13678,00	103123,00		248743,00
						4061,00	88,00	131942,00	2859,00			
87	87	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,12	1261654,00	451042,00	151398,00	54125,00			151398,00
						810612,00	104174,00	97273,00	12501,00			
88	88	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм		120	1623,00		194760,00		194760,00		194760,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м								
89	89	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,258	1481312,00	561363,00	382178,00	144832,00			382178,00
				км трубопровода		919948,00	121840,00	237347,00	31435,00			
90	90	241-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011		258	4608,00		1188864,00		1188864,00		1188864,00
				м								
91	91	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией		0,12	239845,00	0,00	28781,00	0,00	1960,00		28781,00
				км трубопровода		223510,00	0,00	26821,00	0,00			
92	92	1122-0701-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка с дезинфекцией		0,258	305749,00	0,00	78883,00	0,00	9684,00		78883,00
				км трубопровода		268212,00	0,00	69199,00	0,00			
93	93	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие		16,749022	106607,00	18791,00	1785563,25	314730,75	700176,75		1785563,25
				$м^3$ конструкций колодца		46012,00	5523,00	770655,75	92505,00			
94	94	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		8	36614,00		292912,00		292912,00		292912,00
				шт.								
95	95	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6		8	20828,00		166624,00		166624,00		166624,00
				шт.								
96	96	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6а		1	20828,00		20828,00		20828,00		20828,00
				шт.								
97	97	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		1	28850,00		28850,00		28850,00		28850,00
				шт.								
98	98	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9Б		8	28850,00		230800,00		230800,00		230800,00
				шт.								
99	99	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		8	33341,00		266728,00		266728,00		266728,00
				шт.								
100	100	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		19	7572,00		143868,00		143868,00		143868,00
				шт.								
101	101	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		1	7267,00		7267,00		7267,00		7267,00
				шт.								
102	102	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		5,277772	19172,00		101185,44		101185,44		101185,44

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
103	103	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)		8	36676,00		293408,00		293408,00		293408,00
				комплект								
104	104	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Стремянка С-3		0,184318	1041284,00		191928,00		191928,00		191928,00
				т								
105	105	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		6,687	174,00	3,00	1163,25	20,25	521,25		1163,25
				$м^2$		93,00	0,00	621,75	0,00			
106	106	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		34,1925	4643,00	38,00	158755,50	1299,00	121246,50		158755,50
				$м^2$ поверхности		1059,00	5,00	36210,00	171,00			
107	107	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная.Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 (без добавок).Устройство		21,195	24645,00	2669,00	522351,00	56569,00	364131,00		522351,00
				$м^3$		4796,00	458,00	101651,00	9707,00			
108	108	1111-0101-1508 *РСНБ РК 2022*	Покрытия цементные.Железнение		21,195	492,00	9,00	10428,00	190,00	319,00		10428,00
				$м^2$ покрытия		468,00	2,00	9919,00	42,00			
109	109	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		53,9804	4643,00	38,00	250631,00	2051,00	191415,00		250631,00
				$м^2$ поверхности		1059,00	5,00	57165,00	270,00			
110	110	1122-0301-0210 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра		0,027	7658006,00	2823330,00	206766,00	76230,00	11551,00		206766,00
				км трубопровода		4406836,00	775382,00	118985,00	20935,00			
111	111	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х6,0 мм		27	36964,00		998028,00		998028,00		998028,00
				м								
112	112	1122-0601-0110 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,027	10512189,00	1134336,00	283829,00	30627,00	225749,00		283829,00
				км трубопровода		1016783,00	263217,00	27453,00	7107,00			
113	113	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		27	5007,00	19,00	135189,00	513,00	16524,00		135189,00
				м трубы, уложенной в футляре		4376,00	4,00	118152,00	108,00			
			Итого по разделу 2: ТРУБОПРОВОД БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ КІ					10503549,00	1300352,00	6481831,50	0,00	10468132,44
								2712433,50	325465,00	0,00	0,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					17712673,00	1646849,00	10688463,50	0,00	17677256,44
								3367952,50	414350,00	2000474,00	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			02-01-03 ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ работы							2000474,00		
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		191,575	553,00	553,00	105941,00	105941,00			105941,00
				м^3 грунта		0,00	110,00	0,00	21073,00			
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		5,925	7830,00	0,00	46393,00	0,00			46393,00
				м^3 грунта		7830,00	0,00	46393,00	0,00			
3	3	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 (Уширения под тепловые камеры и колодцы)**		79,055	553,00	553,00	43717,00	43717,00			43717,00
				м^3 грунта		0,00	110,00	0,00	8696,00			
4	4	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 (Уширения под тепловые камеры и колодцы)***		2,445	7830,00	0,00	19144,00	0,00			19144,00
				м^3 грунта		7830,00	0,00	19144,00	0,00			
5	5	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		36,56	86,00	85,00	3144,00	3107,00			3144,00
				м^3 грунта		0,00	20,00	0,00	731,00			
6	6	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**		36,56	211,00	211,00	7714,00	7714,00			7714,00
				м^3 грунта		0,00	50,00	0,00	1828,00			
7	7	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		9,14	3404,00	0,00	31113,00	0,00			31113,00
				м^3 грунта		3404,00	0,00	31113,00	0,00			
8	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		45,7	543,00	211,00	24815,00	9643,00			24815,00
				м^3 уплотненного грунта		332,00	66,00	15172,00	3016,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	1101-0102-0332 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3. (Погрузка лишнего грунта)		233,3	540,00	502,00	125982,00	117116,00			125982,00
				м^3 грунта		37,00	104,00	8632,00	24263,00			
10	10	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		384,945	1260,00		485031,00				485031,00
				т·км								
11	11	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		233,3	68,00	56,00	15864,00	13065,00			15864,00
				м^3 грунта		12,00	13,00	2800,00	3033,00			
			Итого по разделу 1: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					908858,00	300303,00	0,00	0,00	908858,00
								123254,00	62640,00	0,00	0,00	
			Раздел 2: СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОТРАССЫ									
12	12	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		9,237	4483,00	421,00	41409,00	3889,00			41409,00
				м^3 основания		4061,00	88,00	37511,00	813,00			
13	13	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		10,1607	2885,00		29314,00		29314,00		29314,00
				м^3								
14	14	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.(песок, доставка) Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		15,24105	945,00		14403,00				14403,00
				т·км								
15	15	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		19,83	29889,00	6452,00	592699,00	127943,00	151462,00		592699,00
				м^3 сборных конструкций		15799,00	1652,00	313294,00	32759,00			
16	16	225-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012		19,07	190909,00		3640635,00		3640635,00		3640635,00
				м^3								
17	17	225-202-0709 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.14-15		41	120867,00		4955547,00		4955547,00		4955547,00
				шт.								
18	18	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Изготовление опорных подушек под трубы в лотках		0,0174	641272,00	25965,00	11158,00	452,00	117,00		11158,00
				т конструкций		608563,00	5186,00	10589,00	90,00			
19	19	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У		0,017661	538282,00		9507,00		9507,00		9507,00
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	1107-0512-0111 *РСНБ РК 2022*	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. (Установка опроных подушек) Установка		44	4942,00	141,00	217448,00	6204,00			217448,00
				шт. сборных конструкций		4801,00	24,00	211244,00	1056,00			
21	21	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2		44	1000,00		44000,00		44000,00		44000,00
				шт.								
22	22	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		0,99	18486,00		18301,00		18301,00		18301,00
				$м^3$								
23	23	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		0,99	15569,00		15413,00		15413,00		15413,00
				$м^3$								
24	24	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		226,5	4643,00	38,00	1051640,00	8608,00	803168,00		1051640,00
				$м^2$ поверхности		1059,00	5,00	239864,00	1133,00			
25	25	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Изготовление опор скользящих		0,0072	641272,00	25965,00	4617,00	187,00	48,00		4617,00
				т конструкций		608563,00	5186,00	4382,00	37,00			
26	26	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У		0,007308	538282,00		3934,00		3934,00		3934,00
				т								
27	27	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Изготовление опор скользящих		0,07555	641272,00	25965,00	48448,00	1962,00	509,00		48448,00
				т конструкций		608563,00	5186,00	45977,00	392,00			
28	28	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У		0,049221	538282,00		26495,00		26495,00		26495,00
				т								
29	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,016304	336002,00		5478,00		5478,00		5478,00
				т								
30	30	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		0,011536	516496,00		5958,00		5958,00		5958,00
				т								
31	31	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (опоры)		3,276	226,00	4,00	740,00	13,00	206,00		740,00
				$м^2$		159,00	0,00	521,00	0,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	1122-0601-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0175	7650373,00	312889,00	133882,00	5475,00	111097,00		133882,00
				км трубопровода		989129,00	54478,00	17310,00	953,00			
33	33	1113-0601-0207 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Очистка щетками		115	1353,00	0,00	155595,00	0,00			155595,00
				$м^2$		1353,00	0,00	155595,00	0,00			
34	34	1113-0601-0302 *РСНБ РК 2022*	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом		115	630,00	3,00	72450,00	345,00	28865,00		72450,00
				$м^2$		376,00	1,00	43240,00	115,00			
35	35	1113-0301-1705 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03		115	1124,00	24,00	129260,00	2760,00	98210,00		129260,00
				$м^2$		246,00	4,00	28290,00	460,00			
			Итого по разделу 2: СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОТРАССЫ					11228331,00	157838,00	9948264,00	0,00	11228331,00
								1107817,00	37808,00	0,00	0,00	
			Раздел 3: ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ Н1, Н2									
36	36	1107-0601-0204 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные из сборных железобетонных конструкций. Устройство		1,45	19682,00	6332,00	28539,00	9182,00	1100,00		28539,00
				$м^3$ конструкции		12591,00	1668,00	18257,00	2419,00			
37	37	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4		1,47175	24325,00		35800,00		35800,00		35800,00
				$м^3$								
38	38	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Изготовление опорных конструкций/прим		0,0835	641272,00	25965,00	53546,00	2168,00	563,00		53546,00
				т конструкций		608563,00	5186,00	50815,00	433,00			
39	39	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,0835	371132,00	13022,00	30990,00	1087,00	1256,00		30990,00
				т конструкций		343082,00	801,00	28647,00	67,00			
40	40	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,063138	336002,00		21214,00		21214,00		21214,00
				т								
41	41	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П		0,021012	531652,00		11171,00		11171,00		11171,00
				т								
42	42	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Изготовление закладных деталей МН1, МН107-6		0,0664	755085,00	111235,00	50138,00	7386,00	359,00		50138,00
				т конструкций		638456,00	5085,00	42393,00	338,00			
43	43	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0664	926552,00	3587,00	61523,00	238,00			61523,00
				т		922965,00	1071,00	61285,00	71,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		0,0664	9950,00	813,00	661,00	54,00	25,00		661,00
				т		8760,00	3,00	582,00	0,00			
45	45	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П		0,046512	531652,00		24728,00		24728,00		24728,00
				т								
46	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,002448	336002,00		823,00		823,00		823,00
				т								
47	47	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0,018768	428435,00		8041,00		8041,00		8041,00
				т								
48	48	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,7	226,00	4,00	1288,00	23,00	359,00		1288,00
				$м^2$		159,00	0,00	906,00	0,00			
49	49	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		5,7	348,00	7,00	1984,00	40,00	884,00		1984,00
				$м^2$		186,00	1,00	1060,00	6,00			
			Итого по разделу 3: ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ Н1, Н2					330446,00	20178,00	106323,00	0,00	330446,00
								203945,00	3334,00	0,00	0,00	
			Раздел 4: КОМПЕНСАТОР К									
50	50	1106-1909-0101 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки/применительно		3,7	26706,00	369,00	98812,00	1366,00	30520,00		98812,00
				$м^3$ бетона		18088,00	61,00	66926,00	226,00			
51	51	1106-1909-0301 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор в индустриальной опалубке. Устройство		3,7	80755,00	18590,00	298794,00	68783,00	112210,00		298794,00
				$м^3$ бетона		31838,00	3158,00	117801,00	11685,00			
52	52	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4		3,7555	24325,00		91353,00		91353,00		91353,00
				$м^3$								
53	53	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,262956	336002,00		88354,00		88354,00		88354,00
				т								
54	54	1106-1909-0201 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		3,7	9750,00	349,00	36075,00	1291,00			36075,00
				$м^3$ бетона		9401,00	60,00	34784,00	222,00			
55	55	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Изготовление опор скользящих		0,0182	641272,00	25965,00	11671,00	472,00	123,00		11671,00
				т конструкций		608563,00	5186,00	11076,00	94,00			
56	56	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм - листо толщиной 4 мм		0,018564	394549,00		7324,00		7324,00		7324,00
				т								
57	57	1106-1909-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита перкрытия в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		1,48	26706,00	369,00	39525,00	546,00	12209,00		39525,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ бетона		18088,00	61,00	26770,00	90,00			
58	58	1106-1909-0301 *РСНБ РК 2022*	Плита перкрытия в индустриальной опалубке. Устройство		1,48	80755,00	18590,00	119517,00	27513,00	44884,00		119517,00
				$м^3$ бетона		31838,00	3158,00	47120,00	4674,00			
59	59	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,5022	21792,00		32736,00		32736,00		32736,00
				$м^3$								
60	60	1106-1909-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита перкрытия в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		1,48	9750,00	349,00	14430,00	517,00			14430,00
				$м^3$ бетона		9401,00	60,00	13913,00	89,00			
61	61	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		16,85	4643,00	38,00	78235,00	640,00	59751,00		78235,00
				$м^2$ поверхности		1059,00	5,00	17844,00	84,00			
			Итого по разделу 4: КОМПЕНСАТОР К					916826,00	101128,00	479464,00	0,00	916826,00
								336234,00	17164,00	0,00	0,00	
			Раздел 5: УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ УМ1, УМ2, УМ4									
62	62	1106-1909-0101 *РСНБ РК 2022*	Монолитные участки в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		1,95	26706,00	369,00	52077,00	720,00	16085,00		52077,00
				$м^3$ бетона		18088,00	61,00	35272,00	119,00			
63	63	1106-1909-0301 *РСНБ РК 2022*	Монолитные участки в индустриальной опалубке. Устройство		1,95	80755,00	18590,00	157472,00	36250,00	59138,00		157472,00
				$м^3$ бетона		31838,00	3158,00	62084,00	6158,00			
64	64	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4		1,97925	24325,00		48145,00		48145,00		48145,00
				$м^3$								
65	65	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,126888	336002,00		42635,00		42635,00		42635,00
				т								
66	66	1106-1909-0201 *РСНБ РК 2022*	Монолитные участки в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		1,95	9750,00	349,00	19013,00	681,00			19013,00
				$м^3$ бетона		9401,00	60,00	18332,00	117,00			
			Итого по разделу 5: УЧАСТКИ МОНОЛИТНЫЕ УМ1, УМ2, УМ4					319342,00	37651,00	166003,00	0,00	319342,00
								115688,00	6394,00	0,00	0,00	
			Раздел 6: ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ2									
67	67	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		1,39	26419,00	2669,00	36722,00	3710,00	26346,00		36722,00
				$м^3$		4796,00	458,00	6666,00	637,00			
68	68	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,4178	-16844,00		-23881,00		-23881,00		-23881,00
				$м^3$								
69	69	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,4178	19172,00		27182,00		27182,00		27182,00
				$м^3$								
70	70	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство		13,9	135305,00	2647,00	1880740,00	36793,00	1349149,00		1880740,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ конструкции		35597,00	586,00	494798,00	8145,00			
71	71	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		12,845268	-21792,00		-279924,00		-279924,00		-279924,00
				$м^3$								
72	72	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4		12,845268	22925,00		294478,00		294478,00		294478,00
				$м^3$								
73	73	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,6042	75812,00	2362,00	45806,00	1427,00	1075,00		45806,00
				т		71671,00	613,00	43304,00	370,00			
74	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,021114	361628,00		7635,00		7635,00		7635,00
				т								
75	75	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,59517	320305,00		190636,00		190636,00		190636,00
				т								
76	76	1106-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство		3,6	28396,00	3884,00	102226,00	13983,00	15638,00		102226,00
				$м^3$		20168,00	683,00	72605,00	2459,00			
77	77	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		3,654	21792,00		79628,00		79628,00		79628,00
				$м^3$								
78	78	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,442005	75812,00	2362,00	33509,00	1044,00	786,00		33509,00
				т		71671,00	613,00	31679,00	271,00			
79	79	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,015713	336002,00		5280,00		5280,00		5280,00
				т								
80	80	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,435132	320305,00		139375,00		139375,00		139375,00
				т								
81	81	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	7572,00		30288,00		30288,00		30288,00
				шт.								
82	82	225-203-0707 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7		1	140510,00		140510,00		140510,00		140510,00
				шт.								
83	83	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3		4	52803,00		211212,00		211212,00		211212,00
				шт.								
84	84	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		4	19329,00		77316,00		77316,00		77316,00
				комплект								
85	85	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Изготовление закладных деталей		0,03068	755085,00	111235,00	23166,00	3413,00	165,00		23166,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т конструкций		638456,00	5085,00	19588,00	156,00			
86	86	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм - толщиной 6 мм	т	0,011016	428435,00		4720,00		4720,00		4720,00
87	87	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Арматура А-III, d-8 мм)	т	0,004284	336002,00		1439,00		1439,00		1439,00
88	88	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,009058	334411,00		3029,00		3029,00		3029,00
89	89	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (сталь угловая равнополочная 50х50)	т	0,006936	479964,00		3329,00		3329,00		3329,00
90	90	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм (Сальник d-50 мм). Установка	гильза	2	3874,00	1,00	7748,00	2,00	10,00		7748,00
						3868,00	0,00	7736,00	0,00			
91	91	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1,01	1739,00		1756,00		1756,00		1756,00
92	92	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,1352	226,00	4,00	257,00	5,00	72,00		257,00
						159,00	0,00	180,00	0,00			
93	93	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная (набетонка по днищу, толщиной 50 мм). Устройство	$м^3$	0,19	9238,00	2669,00	1755,00	507,00	337,00		1755,00
						4796,00	458,00	911,00	87,00			
94	94	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1938	19172,00		3716,00		3716,00		3716,00
95	95	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Изготовление решетки Р1 в построечных условиях	т конструкций	0,0093	641272,00	25965,00	5964,00	241,00	63,00		5964,00
						608563,00	5186,00	5660,00	48,00			
96	96	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (сталь угловая равнополочная 50х50)	т	0,007344	479964,00		3525,00		3525,00		3525,00
97	97	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Арматура А-III, d-10 мм)	т	0,002142	336002,00		720,00		720,00		720,00
98	98	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (решетка Р1)	$м^2$	0,66	226,00	4,00	149,00	3,00	41,00		149,00
						159,00	0,00	105,00	0,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	99	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,66	348,00	7,00	230,00	5,00	102,00		230,00
				$м^2$		186,00	1,00	123,00	1,00			
100	100	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм (Сальник d-50 мм, L-500 мм). Установка		2	3874,00	1,00	7748,00	2,00	10,00		7748,00
				гильза		3868,00	0,00	7736,00	0,00			
101	101	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм		4	1739,00		6956,00		6956,00		6956,00
				м								
102	102	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,4844	226,00	4,00	335,00	6,00	93,00		335,00
				$м^2$		159,00	0,00	236,00	0,00			
103	103	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная (набетонка по днищу, толщиной 50 мм). Устройство		0,33	9238,00	2669,00	3049,00	881,00	585,00		3049,00
				$м^3$		4796,00	458,00	1583,00	151,00			
104	104	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,3366	19172,00		6453,00		6453,00		6453,00
				$м^3$								
105	105	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Изготовление решетки Р1 в построечных условиях		0,0093	641272,00	25965,00	5964,00	241,00	63,00		5964,00
				т конструкций		608563,00	5186,00	5660,00	48,00			
106	106	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (сталь угловая равнополочная 50х50)		0,007344	479964,00		3525,00		3525,00		3525,00
				т								
107	107	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Арматура А-III, d-10 мм)		0,002142	336002,00		720,00		720,00		720,00
				т								
108	108	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Гильза из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка		1,4	7073,00	195,00	9902,00	273,00	4551,00		9902,00
				м трубопровода		3627,00	43,00	5078,00	60,00			
109	109	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Изготовление стремянки		0,01185	755085,00	111235,00	8948,00	1318,00	64,00		8948,00
				т конструкций		638456,00	5085,00	7566,00	60,00			
110	110	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (Арматура А-III, d-16 мм)		0,012087	320305,00		3872,00		3872,00		3872,00
				т								
111	111	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (решетка Р1)		0,3	226,00	4,00	68,00	1,00	19,00		68,00
				$м^2$		159,00	0,00	48,00	0,00			
112	112	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,3	348,00	7,00	104,00	2,00	46,00		104,00
				$м^2$		186,00	1,00	56,00	0,00			
			Итого по разделу 6: ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ2					3117885,00	63857,00	2342710,00	0,00	3117885,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								711318,00	12493,00	0,00	0,00	
			Раздел 7: ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ СК2									
113	113	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем		3,14	343,00	81,00	1077,00	254,00			1077,00
				$м^2$ площади уплотнения		262,00	21,00	823,00	66,00			
114	114	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм		0,288252	3575,00		1031,00		1031,00		1031,00
				$м^3$								
115	115	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		2,1	96158,00	27671,00	201932,00	58110,00	5025,00		201932,00
				$м^3$ конструкций колодца		66094,00	8056,00	138797,00	16918,00			
116	116	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,336	2885,00		969,00		969,00		969,00
				$м^3$								
117	117	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,861	21792,00		18763,00		18763,00		18763,00
				$м^3$								
118	118	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		0,1617	18486,00		2989,00		2989,00		2989,00
				$м^3$								
119	119	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	7572,00		7572,00		7572,00		7572,00
				шт.								
120	120	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	36614,00		36614,00		36614,00		36614,00
				шт.								
121	121	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	33341,00		33341,00		33341,00		33341,00
				шт.								
122	122	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		1	15677,00		15677,00		15677,00		15677,00
				шт.								
123	123	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		3	28850,00		86550,00		86550,00		86550,00
				шт.								
124	124	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	19329,00		19329,00		19329,00		19329,00
				комплект								
125	125	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм (Сальник d-50 мм, L-200 мм). Установка		2	3874,00	1,00	7748,00	2,00	10,00		7748,00
				гильза		3868,00	0,00	7736,00	0,00			
126	126	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм		1,616	1739,00		2810,00		2810,00		2810,00
				м								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	127	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		23,9	4643,00	38,00	110968,00	909,00	84749,00		110968,00
				$м^2$ поверхности		1059,00	5,00	25310,00	120,00			
			Итого по разделу 7: ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ СК2					547370,00	59275,00	315429,00	0,00	547370,00
								172666,00	17104,00	0,00	0,00	
			Раздел 8: ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ3									
128	128	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		1,344	26419,00	2669,00	35507,00	3588,00	25473,00		35507,00
				$м^3$		4796,00	458,00	6446,00	616,00			
129	129	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,37088	-16844,00		-23091,00		-23091,00		-23091,00
				$м^3$								
130	130	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,37088	19172,00		26283,00		26283,00		26283,00
				$м^3$								
131	131	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона.Устройство		11,2	135305,00	2647,00	1515416,00	29646,00	1087084,00		1515416,00
				$м^3$ конструкции		35597,00	586,00	398686,00	6563,00			
132	132	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		10,1472	-21792,00		-221128,00		-221128,00		-221128,00
				$м^3$								
133	133	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,37088	19172,00		26283,00		26283,00		26283,00
				$м^3$								
134	134	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4		10,1472	22925,00		232625,00		232625,00		232625,00
				$м^3$								
135	135	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,4273	75812,00	2362,00	32394,00	1009,00	760,00		32394,00
				т		71671,00	613,00	30625,00	262,00			
136	136	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,018666	361628,00		6750,00		6750,00		6750,00
				т								
137	137	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,41718	320305,00		133625,00		133625,00		133625,00
				т								
138	138	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из бетонных блоков.Устройство		4,032	81414,00	8354,00	328261,00	33683,00	136378,00		328261,00
				$м^3$ конструкции		39236,00	2185,00	158200,00	8810,00			
139	139	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,088576	21792,00		45514,00		45514,00		45514,00
				$м^3$								
140	140	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		0,108461	18486,00		2005,00		2005,00		2005,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
141	141	221-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В12,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		2,128896	1,00		2,00		2,00		2,00
				$м^3$								
142	142	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	7572,00		15144,00		15144,00		15144,00
				шт.								
143	143	225-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4		2	84509,00		169018,00		169018,00		169018,00
				шт.								
144	144	225-203-0704 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б4		1	28756,00		28756,00		28756,00		28756,00
				шт.								
145	145	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		2	19329,00		38658,00		38658,00		38658,00
				комплект								
146	146	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Изготовление закладных деталей		0,01904	755085,00	111235,00	14377,00	2118,00	103,00		14377,00
				т конструкций		638456,00	5085,00	12156,00	97,00			
147	147	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм - толщиной 6 мм		0,005508	428435,00		2360,00		2360,00		2360,00
				т								
148	148	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Арматура А-III, d-8 мм)		0,002448	336002,00		823,00		823,00		823,00
				т								
149	149	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм		0,004529	334411,00		1514,00		1514,00		1514,00
				т								
150	150	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (сталь угловая равнополочная 50х50)		0,006936	479964,00		3329,00		3329,00		3329,00
				т								
151	151	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм (Сальник d-50 мм). Установка		2	3874,00	1,00	7748,00	2,00	10,00		7748,00
				гильза		3868,00	0,00	7736,00	0,00			
152	152	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм		1,01	1739,00		1756,00		1756,00		1756,00
				м								
153	153	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,1352	226,00	4,00	257,00	5,00	72,00		257,00
				$м^2$		159,00	0,00	180,00	0,00			
154	154	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная (набетонка по днищу, толщиной 50 мм). Устройство		0,19	9238,00	2669,00	1755,00	507,00	337,00		1755,00
				$м^3$		4796,00	458,00	911,00	87,00			
155	155	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,1938	19172,00		3716,00		3716,00		3716,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$								
156	156	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Изготовление решетки Р1 в построечных условиях		0,0093	641272,00	25965,00	5964,00	241,00	63,00		5964,00
				т конструкций		608563,00	5186,00	5660,00	48,00			
157	157	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (сталь угловая равнополочная 50х50)		0,007344	479964,00		3525,00		3525,00		3525,00
				т								
158	158	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (Арматура А-III, d-10 мм)		0,002142	336002,00		720,00		720,00		720,00
				т								
159	159	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Гильза из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка		1,4	7073,00	195,00	9902,00	273,00	4551,00		9902,00
				м трубопровода		3627,00	43,00	5078,00	60,00			
160	160	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Изготовление стремянки		0,01185	755085,00	111235,00	8948,00	1318,00	64,00		8948,00
				т конструкций		638456,00	5085,00	7566,00	60,00			
161	161	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм (Арматура А-III, d-16 мм)		0,012087	320305,00		3872,00		3872,00		3872,00
				т								
162	162	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (решетка Р1)		0,66	226,00	4,00	149,00	3,00	41,00		149,00
				$м^2$		159,00	0,00	105,00	0,00			
163	163	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,66	348,00	7,00	230,00	5,00	102,00		230,00
				$м^2$		186,00	1,00	123,00	1,00			
			Итого по разделу 8: ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТЗ					2462967,00	72398,00	1757097,00	0,00	2462967,00
								633472,00	16604,00	0,00	0,00	
			Раздел 9: ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ СК3									
164	164	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем		1,77	343,00	81,00	607,00	143,00			607,00
				$м^2$ площади уплотнения		262,00	21,00	464,00	37,00			
165	165	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм		0,162486	3575,00		581,00		581,00		581,00
				$м^3$								
166	166	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		1,17	96158,00	27671,00	112505,00	32376,00	2799,00		112505,00
				$м^3$ конструкций колодца		66094,00	8056,00	77330,00	9426,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	167	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,1872	2885,00		540,00		540,00		540,00
				$м^3$								
168	168	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		0,4797	21792,00		10454,00		10454,00		10454,00
				$м^3$								
169	169	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		0,09009	18486,00		1665,00		1665,00		1665,00
				$м^3$								
170	170	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	7572,00		7572,00		7572,00		7572,00
				шт.								
171	171	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	36614,00		36614,00		36614,00		36614,00
				шт.								
172	172	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	33341,00		33341,00		33341,00		33341,00
				шт.								
173	173	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9		1	15677,00		15677,00		15677,00		15677,00
				шт.								
174	174	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		3	28850,00		86550,00		86550,00		86550,00
				шт.								
175	175	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	19329,00		19329,00		19329,00		19329,00
				комплект								
176	176	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм (Сальник d-50 мм, L-200 мм). Установка		2	3874,00	1,00	7748,00	2,00	10,00		7748,00
				гильза		3868,00	0,00	7736,00	0,00			
177	177	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм		1,616	1739,00		2810,00		2810,00		2810,00
				м								
			Итого по разделу 9: ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ СК3					335993,00	32521,00	217942,00	0,00	335993,00
								85530,00	9463,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					20168018,00	845149,00	15333232,00	0,00	20168018,00
								3489924,00	183004,00	0,00	0,00	
			06-01-02 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. Работы									
1	2	242-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80		8	20971,00		167768,00		167768,00		167768,00
				шт.								
2	4	242-202-0310 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125		2	67029,00		134058,00		134058,00		134058,00
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	5	242-202-0311 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 150		2	87002,00		174004,00		174004,00		174004,00
				шт.								
4	15	241-102-0249 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х10,0 мм		42,175839	49372,00		2082305,50		2082305,50		2082305,50
				м								
5	16	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм		9,200371	8080,00		74339,00		74339,00		74339,00
				м								
			ИТОГО по акту					2632474,50	0,00	2632474,50	0,00	2632474,50
								0,00	0,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					40 485 291	2 563 078	28 452 436	0	40 477 749
								6 960 655	613 589	2 000 474	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 000 474		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	7,00			2 693 409				
			Итого									43 171 158
			Ликвидация снежных заносов	%	0,30			123 512				
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									43 294 670
			Сметная прибыль	%	5,00			2 064 710				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			865 894				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46 225 274
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079		2023,00			2 024				49 877 070
			Понижающий коэф К=0,95									47 383 217
			НДС	%	12,00			5 685 986				
			Итого с НДС									53 069 203

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Руководитель _____ **Камалиев М.**

Технический надзор:
Директор ТОО "КазСтрой 2050"

Директор _____ **Тепсаева Л.**

_____ **Абиев А.Д.**

Авторский надзор:
Инженер ТОО "Проект Альфа Групп"

_____ **Пестерецко Е.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Ы-Даму-Ырыс»

_____ **Шалдаров Б.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "ИнСАР-Регион"

_____ **Кызыров Д. Т.**