Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматытелефонстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса находящегося по адресу: г. Алматы Турксибский район, мкр. Кайрат, уч. 303.(Наружные сети связи)**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№62 от 16.08.2021г.**

Акт №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2021 года

на 02-01-01 Наружные сети связи работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Сети связи										
1	8	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,139379	178320	0	24854	0	236	18709	47049	
						176624	0	24618	0		3485		
2	9	С123-010501-1207	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	139,379	1593		222031		222031		239793	Казахстан
											17762		
3	10	С123-021104-2301	**Манжеты полиэтиленовые**	10 шт.	23,7	1294		30668		30668		33121	Казахстан
											2453		
4	26	Ц13-100105-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по металлоконструкциям шахты**	м кабеля	40	528,29	52,64	21132	2106	4166	9494	33076	
						371,5	17,61	14860	704		2450		
5	27	Ц13-100904-0203	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	119,5	346,94	97,79	41459	11686	111	21569	68070	
						248,22	47,67	29662	5697		5042		
6	30	Сечет фактура	**Кабель оптический бронированный из гофрированной стальной ленты одномодовый ОКСЛ-М4П-А48-2,5**	м	162,687756	428,04		69637		69637		75208	
											5571		
7	31	Ц13-100904-0908 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении**	участок	1	83244	49994,4	83244	49994	0	27577	119687	
						33249,6	11958,4	33250	11958		8866		
8	43	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	210	547,08	34,73	114887	7293	12285	70580	200304	
						453,85	12,95	95309	2720		14837		
9	44	С123-011305-0105	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	205,02	194		39774		39774		42956	Казахстан
											3182		
10	45	С123-011305-0106	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	м	9,18	269		2469		2469		2667	Казахстан
											198		
			Итого по разделу: 1. Сети связи									861931	
			ИТОГО:					650155	71079	381377	147929	861930,22	
								197698	21079		63846		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**8 619,30**				**870 549,52**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**9 401,93**				**879 951,46**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**17 599,03**				**897 550,49**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**942 460,32**	
			НДС			**12 %**		**113 095,24**				**1 055 555,56**	
			Итого в текущих ценах на 2021 год с учетом НДС									**950 000,00**	
			ИТОГО С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОЙ СКИДКИ, 10%									**101 785,71**	
			в т.ч НДС 12%										

Заказчик:
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
_____ Касенов А.К.

Алматы қаласы Жайлы қалаты... Управление комфортной городской среды ... КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Отдел сметной рабты
_____

Техничсекий надзор: ТОО "Музтау"
_____

Эксперт технического надзора _____ Малиханов А.Е.

Сметчик технадзора: _____ Боскымбаев Д.Б

Авторский надзор: ТОО "УКПБ Алматы Энергопроект"
_____ Евграшин А. В.

СКПБ Алматы Энергопроект

Подрядчик: АО "Алматытелефонстрой"

Генеральный Директор _____ Ильясов М.Т.

Начальник участка АО "Алматытелефонстрой"
_____ Назарадиев Т.Ж.