Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235
Форма

Декларация о соответствии

«27» 12 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Акционерное общество «Алматытелефонстрой», Республика Казахстан г. Алматы, м-н «Самгау» ул.Аршалы 58/11**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Ильясова Махсата Турсуматовича** по объекту: **«Строительство многофункцинального жилого комплекса, находящегося по адресу: г.Алматы Турксибский район, мкр. Кайрат, уч.303(Наружные сети связи)»**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **КГУ "Управление строительства города Алматы"** в лице **руководителя Шаханова Б.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Строительство объекта осуществлялось

а) Подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Акционерным обществом «Алматытелефонстрой» лицензия ГСЛ № 06071 от 05.02.2021**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Генерального директора Ильясова Махсата Турсуматовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана **ТОО «СКПБ Алматы Энергопроект», № 2020-АЭП.4.3.,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" № 28/3п от 04.02.2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность, протяженность	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1 714		1 426	
Манжеты полиэтиленовые	шт	237		237	
Колодец. ККС-3	шт	1		7	
Колодец. ККС-2	шт	28		7	
Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	к-т	29		14	
Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	58		28	
Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККЧ-2 ГОСТ Р 51177-98	шт	236		236	
Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт	116		0	
Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт	56		56	
Промывка каналов	м			3 417,59	
Прокладка ВОЛС (магистраль)					
Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по металлоконструкциям шахты	м	40		40	
Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	1 536		465,61	
Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м	10 466		10 407	
Кабель оптический бронированнный из гофрированной стальной ленты одномодовый ОКСЛ-М4П-А48-2,5	м кабеля	12 355,26		11 130,86	
Муфта оптическая прямая ОК-48	шт	5		7	
Прокладка ВОЛС(распределительная сеть)					
Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в ОРШ	м	15		15	
Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м	537		537	
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам в помещениях с нормальной средой	м	273		273	
Кабель. Прокладка в муфте и ОРКСп	м	138		138	
Кабель оптический бронированнный из гофрированной стальной ленты одномодовый ОКСЛ-М4П-А16-2,5	м кабеля	569,16		569,16	
Кабель оптический без бронидля прокладки в здании одномодовый ОКН-М4П-А4-2,5	м кабеля	557,94		557,94	
Кабель оптический без бронидля прокладки в здании одномодовый ОКН-М4П-А2-2,5	м кабеля	268,26		268,26	
Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	205,02		205,02	
Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	9,18		9,18	
Муфта оптическая разветвительная ОК-16	шт	3		3	
Шкаф для размещения муфт	шт	3		3	

Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм	шт	3		3	
Плинт емкостью 10х2	шт	2		2	
Кабель МКПЭп 3 емкостью 1х2, диаметр жил 0,4мм	м кабеля	2 420,46		1 128,12	
Заземление кабеля					
Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	30,6		30,6	
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	м	45		45	
Наконечники алюминиевые кабельные марки AL 3Sc-6F6	шт	16		16	
Шкаф оптический					
Шкаф оптический распределительный на 720 портов	шт	1		1	
Фундамент под ОРШ					
Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тн	0,0443		0,0443	
Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	тн	0,00144		0,00144	
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	тн	0,0152		0,0152	
Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	16		16	
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,002		0,002	
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15		15	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

Проектом предусмотрено строительство наружной оптической сети по технологии GPON для предоставления телекоммуникационных услуг с учетом 100% охвата квартир жилого комплекса.

1)Строительство проектируемой телефонной канализации на участках:

-от существующего колодца РДТ «Алматытелеком» № 231/1219 (по ул.Кульджинский тракт) до проектируемого ОРШ

-внутриплощадочные сети.

2)Прокладка сетей ВОЛС от ОПС-73 РДТ «Алматытелеком» до проектируемого ОРШ.

-Прокладка распределительного ВОЛС от проектируемого ОРШ до жилых зданий.

К земляным работам на строительстве линейных сооружений ГТС относятся:

-рытье и засыпка траншей, на дне траншей выполнить подсыпку из мягкого грунта толщиной согласно СНиП,

-рытье и засыпка котлованов под смотровые устройства,

-уплотнение грунта , перемещение грунта в целях рекультивации и планировки.

-устройство бестраншейным способом скважин для прокладки кабеля.

Выполнение земляных работ, в не зависимости от их объема, осуществлялось только при наличии рабочего чертежа исполненного на геодезической подоснове.

В случае обнаружения не указанных в проекте коммуникаций, подземных сооружений или обозначающих их знаков земляные работы были приостановлены, на место работы вызваны представители заказчика и организаций ,эксплуатирующих обнаруженных коммуникаций, и приняты меры по предохранению обнаруженных подземных устройств.

Основные технические показатели:

Объем работ по строительству кабельной канализации:

-объем работ по прокладке канализации-1 714 м

- объем работ по строительству-ККС-2 -28 комплектов, ККС-3 -1 комплект.

Открытых складов сыпучих материалов на территории строительства не было. Приготовление раствора осуществлялось на строительной площадке. Прочие материалы доставлялись по мере необходимости.

Производство работ по прокладке кабеля в телефонной канализации.

Основным техническим решением является прокладка магистрального оптического кабеля от ОПС-73 РДТ «Алматытелеком» до проектируемого ОРШ.

При прокладке ОК в кабельной канализации учитывалось следующее:

-при прокладке ОК использовались направляющие устройства.

-каналы кабельной канализации после прокладки ОК герметизировались.

-было предусмотрено размещение эксплуатационного запаса .

-при прокладке кабеля в существующей канализации выполнено оборудование колодцев кронштейнами и консолями.

-не допускалось перекрещивание, кабелей, расположенных в одном горизонтальном ряду в существующей канализации.

Работы производились в соответствии с нормами и правилами по строительству линейно-кабельных сооружений.

Объемы работ по прокладке кабеля:

-прокладка кабеля в свободном канале -1 536 м

-прокладка кабеля МКПЭп в подземной канализации -2 420.46 м

-прокладка кабеля в занятом канале -10 466 м

Первоочередность работ по направлениям трасс выполнялось из значимости того или иного направления , объемов строительства и наличия материалов.

Производства работ внутриплощадочных сетей.

Строительно-монтажные работы внутриплощадочных сетей производились по очередности по мере законченности строительства многоквартирных жилых домов.

Земляные работы:

-рытье и засыпка траншей, на дне траншей выполнялись подсыпкой из мягкого грунта толщиной согласно СНиП,

-рытье и засыпка котлованов под смотровые устройства,

-уплотнение грунта , перемещение грунта в целях рекультивации и планировки.

-установлен фундамента под ОРШ

Объем работ по строительству кабельной канализации:

-объем работ по прокладке канализации-1 426 м

- объем работ по строительству- ККС 2 -7 комплектов, ККС 3-7 комплектов

Для компактного размещения и удобства все механизмы ,инструменты и используемые в строительстве материалы располагались в специально отведенных местах на территории строительной площадки. Приготовление бетона осуществлялось централизованно, готовая бетонная смесь доставлялась на строительную площадку специальным автотранспортом.

Грузоподъемные машины при выполнении погрузочно-разгрузочных работ соответствовали требования государственных стандартов.
Выполненные объемы работ по прокладке кабеля в телефонной канализации:
-прокладка кабеля в свободном канале -1 002,61 м
-прокладка кабеля МКПЭп в подземной канализации -1 128,12 м
-прокладка кабеля в занятом канале -10 407 м
Производство работ выполнялось с обязательным соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда в соответствии с требованиями и правилами, установленными на строительной площадке и нормативных актов.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2021г.**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2022г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1 (Один) месяц;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1(Один) месяц;**
фактически, месяц **14 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Директор ДЭСР "Алматытелеком" Тугельбаева С.М
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам

лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство многофункцинального жилого комплекса, находящегося по адресу: г.Алматы Турксибский район, мкр. Кайрат, уч.303(Наружные сети связи)»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

наименование объекта (комплекса)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ильясов М.Т. _____ **«_____» _____ 2022г.**

Акционерлік қоғамы АЛМАТЫ-ТЕЛЕФОНСТРОЙ Акционерное общество