Приложение 2
к перечню некоторых
приказов в сфере строительной деятельности,
в которые вносятся
изменения и дополнения
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Жамбылский район, Жамбылская область «15» октября 2024г.

Заказчик: *РГП на ПХВ «Казводхоз» генерального директора Кемелбеков Бакытжан Аскербекович, БИН 110740000364, индекс 010000, г.Астана, район Есиль, пр. Мангилик ел, здание 8/2 8 (7172) 72-52-70*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *ТОО «TOLAGAI-2050», ГСЛ №007532 16.11.2001г. директор Нышанов Канат Созакбаевич, БИН 010140002665 индекс 050009, г.Алматы, Алматинская область ,г Конаев мкрн Спутник д 96 , 8 (7272) 37-77-33.*

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *ТОО «Аймереке» директор Тыханов Руслан Бахытжанович 8(705)6712491, БИН 930540000893 индекс 000000, г.Алматы, мкр. Шугыла ,улица Сакен Жунусов,д 10, корпус 8, кв 6, эксперт Жалмаханов Берик Байузакулы KZ48VJE00065681 от 21.05.2021г..*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *ТОО «Казюжгипроводстройпроект» ГСЛ №14003747 от 11.03.2014 Мамажанов Ержан Асанханович, БИН 030240004514, индекс 080000 Жамбылская область, г.Тараз, ул.Аскарова 20К, 8 (7262) 45-86-99. Проектировщик Сарыбаев Куат Кайратович.*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МК «Исмаил», МК «Куат», МК «Жамбыл» Корректировка». Вид строительства – реконструкция. Уровень ответственности – II нормальный (сложный) уровень.*

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу *Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___"_____20___года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) правоустанавливающего документа на земельный участок: *постановление Акимата Жамбылского района №728 от 29.12.2014г*

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Коммунальное государственное учреждение «Управление государственного архиткетурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» от 08.08.2019 года №KZ39REA00141302 продление.

наименование органапринявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Казюжгипроводстройпроект», 48089-QCBS-02-03-Жамбыл. Контракт №QCBS-04 от 22.09.2021г.*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *РГП на ПХВ «Казводхоз», № 13-Ѳ от 15.01.2019г. ГЭ №19-0415/18 от 24.12.2018г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *08.08.2019г;*

месяц, год

окончание работ *10.05.2024г;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:*14*;

фактически, месяц:*30*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

1. Местоположение объекта:	Жамбылский район, Ассинский и Айша-Бибинский сельские округа
2. Протяженность реконструируемых оросительных сетей:	27500 м.
2.1. МК «Исмаил»	- 8400 м.
2.2. МК «Куат»	- 4900 м.

2.3.МХК «Куат правый»	- 5700 м.
2.4.МХК «Куат левый»	- 2300 м.
2.5.МК «Жамбыл»	- 6200 м.
3. Подвешенная площадь:	4286 га.
3.1. МК «Исмаил»	- 1454 га.
3.2. МК «Куат»	- 1232 га.
3.3.МХК «Куат правый»	
3.4.МХК «Куат левый»	
3.5.МК «Жамбыл»	- 1600 га.
4. Максимальный расход каналов:	
4.1. МК «Исмаил»	- 3,0 м3/сек
4.2. МК «Куат»	- 2,5 м3/сек
4.3.МХК «Куат правый»	- 1,5 м3/сек
4.4.МХК «Куат левый»	- 1,0 м3/сек
4.5.МК «Жамбыл»	- 2,0 м3/сек
5. КПД канала МК «Исмаил» до реконструкции:	0,5
5.1 КПД канала МК «Исмаил» после реконструкции:	0,81
6. КПД канала МК «Куат» до реконструкции:	0,45
6.1 КПД канала МК «Куат» после реконструкции:	0,8
7. КПД канала МК «Жамбыл»до реконструкции:	0,4
7.1 КПД канала МК «Жамбыл» после реконструкции:	0,71

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

МК «Исмаил». Протяженность – 8400 м; Механическая очистка канала с качественным насыпью далее вырезкой в трапецеидальном сечения земляном русле – 8400 м.; Строительство: Гидропоста на земляном канале на ПК0+50 – 1 шт., Рейка РГ-01 – 1шт., стальная труба 219мм – 3,2 м., сборные кольца КС-10-9, КС-10-9а -2 шт, люк чугунный – 1 шт, служебный мостик -1шт. Водовыпуска с трубчатым переездом для дачи Юбилейный – 1 шт., затвор ГС40х100у – 1 шт., укладка железобетонных труб ТС300мм, L-2m – 6 шт.,. Мостовой переезд на ПК7+68 – 1шт. Распределительного узла на ПК28+42 – 1 шт., затворы ПС100х100 – 2 шт., ПС150х100 – 1 шт., служебный мостик – 2шт., водомерные рейки – 2 шт. Водовыпуска на ПК53+16 – 1шт., затвор ПС100х100 – 1шт., водомерный пост – 1 шт.. рейки 2 шт.

МК «Куат». Протяженность канала – 4900 м; Качественная насыпь с последующей с вырезкой сечения канала с ПК0+00 по ПК49+00 – 4900 м.;

Строительство: канала бутобетоном трапецеидального сечения с ПК23+00 по ПК49+26- 2600 м., Гидропоста на ПК19+15 – 1шт., Водовыпуск на ПК32+70 – 1 шт., Реконструкция существующего сооружения на ПК49+26 – 1 шт.,

ВХК «Куат правый». Протяженность канала – 5700 м; Механическая очистка канала с качественным насыпью далее вырезкой в трапецеидальном сечения земляном русле с ПК0+00 по ПК57+00 – 5700 м.;

Строительство: Гидропоста на ПК0+50 – 1шт., водовыпуск во временный ороситель без переезда ПК 29+66 – 1 шт., водовыпуск во временный ороситель без переезда на ПК32+00 – 1 шт., Водовыпуск двойник на ПК36+20 – 1 шт., Водовыпуск двойник на ПК50+44 – 1 шт., концевое сооружение ПК 57+00 – 1 шт.

ВХК «Куат левый». Протяженность канала – 2300 м; Механическая очистка канала с качественным насыпью далее вырезкой в трапецеидальном сечения земляном русле с ПК0+00 по ПК23+00 – 2300 м.;

Строительство: Гидропоста на ПК1+00 – 1шт., водовыпуск во временный ороситель без переезда на ПК4+34 – 1 шт., водовыпуск во временный ороситель без переезда на ПК21+38 – 1 шт., Водовыпуск во временный ороситель с переездом на ПК12+00 – 1 шт., Концевой сброс ПК23+00 – 1 шт.

МК «Жамбыл». Протяженность канала – 6200 м; Механическая очистка канала с качественным насыпью далее вырезкой в трапецеидальном сечения земляном русле с ПК0+50 по ПК62+00 – 6200 м.;

Строительство: Монолитный бетон трапецеидального сечения с ПК0+00 по ПК0+50 - 50 м., головное сооружение канала на ПК 0+00 – 1 шт, Гидропост на ПК0+30 – 1шт., Водовыпуск на канале Жамбыл в канал (Каракемер 1, Каракемер 2)на ПК 61+30 -2шт; Распределительный узел на ПК30+20, ПК56+50 – 2 шт., Водомерный пост на ПК30+20, 56+50 – 1 шт., Водомерный пост (Каракемер 1, Каракемер 2) на ПК61+30 – 2 шт., сопряжение на ПК3+50 – 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 649 993,0 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 459 968,432тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 5 849,843 тыс. тенге; стоимость прочих расходов 184 175,0 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 806 134,54. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 641 183,66 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 5 937,29 тенге; стоимость прочих расходов 159 013,59 тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации % и фактически применено % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МК «Исмаил», МК «Куат», МК «Жамбыл» Корректировка».*

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

РГП на ПХВ «Казводхоз»
генерального директора Кемелбеков Бакытжан Аскербекович _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор:

1)аттестованный(-ые)эксперт(-ы).
Жалмаханов Берик Байузакулы KZ48VJE00065681 от 21.05.2021г. _____ М.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата,

2) аккредитованная организация:
ТОО «Аймереке», директор Тыханов Руслан Бахытжанович _____ М.П.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), руководителя, подпись,

Авторский надзор

1) разработчик проекта *ТОО «Казюжгипроводстройпроект»*
директор Мамажанов Ержан Асанханович _____ М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

2) организация_____.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата,

3) аттестованный (-ые) эксперт (ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличииэксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «TOLAGAI-2050», директор Нышанов Канат Созакбаевич _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 8
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(путепроводы)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание Конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
МК «Исмаил»					
1	Протяженность путепровода (канала)	м	8400	земляной	
2	Глубина заложения	м	1,5	-	-
3	Ширина по дну	м	1,0	-	-
4	Высота	м	1,4	-	-
5	Диаметр трубы	м	-	-	-
6	Материал трубы	-	-	-	-
7	Материал лотка	-			-
8	Длина лотка	м		-	-
9	Высота насыпи	м		-	-
10	Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы	м	-	-	-
11	Количество труб	шт	-	-	-
МХК «Куат»					
1	Протяженность путепровода (канала)	м	4900	земляной	
2	Глубина заложения	м	1,5	-	-
3	Ширина по дну	м	1,5	-	-
4	Высота	м	1,4	-	-
5	Диаметр трубы	м	-	-	-
6	Материал трубы	-	-		-
7	Материал лотка	-			-
8	Длина лотка	м.		-	-
9	Высота насыпи	м		-	-
10	Расстояние от уровня проезжей части до	м	-	-	-

	уровня внешней стенки трубы				
11	Количество труб	шт	-	-	-
ВХК «Куат правый»					
1	Протяженность путепровода (канала)	м	5700	земляной	
2	Глубина заложения	м	1,5	-	-
3	Ширина по дну	м	1,5	-	-
4	Высота	м	1,20	-	-
5	Диаметр трубы	м	-	-	-
6	Материал трубы	-	-	-	-
7	Материал лотка	-		-	-
8	Длина лотка	м	6	-	-
9	Высота насыпи	м		-	-
10	Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы	м	-	-	-
11	Количество труб	шт	-	-	-
ВХК «Куат левый»					
1	Протяженность путепровода (канала)	м	2300	земляной	
2	Глубина заложения	м	1,5	-	-
3	Ширина по дну	м	0,6	-	-
4	Высота	м	1.0	-	-
5	Диаметр трубы	м	-	-	-
6	Материал трубы	-	-	-	-
7	Материал лотка	-			-
8	Длина лотка	м		-	-
9	Высота насыпи	м		-	-
10	Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы	м	-	-	-
11	Количество труб	шт	-	-	-
МК «Жамбыл»					
1	Протяженность путепровода (канала)	м	6200	земляной	

2	Глубина заложения	м	1,5	-	-
3	Ширина по дну	м	1,4	-	-
4	Высота	м	1,3	-	-
5	Диаметр трубы	м	-	-	-
6	Материал трубы	-	-	-	-
7	Материал лотка	-		0	-
8	Длина лотка	м		0	-
9	Высота насыпи	м		-	-
10	Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы	м	-	-	-

Заказчик:
РГП на ПХВ «Казводхоз»
генерального директора Кемелбеков Бакытжан Аскербекович _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Авторский надзор
ТОО «Казюжгипроводстройпроект»
директор Мамажанов Ержан Асанханович _____ М.П.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Ведомость балансовой стоимости

по объекту: «SKIP_Z01.3. Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском районе Жамбылской области: МК «Исмайл», МК «Куат», МК «Жамбыл»

№ п/п	Объект	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, тыс.тенге
	I. Строительно-монтажные работы			
1	**Магистральный канал Исмаил**			**230 213,13**
1.1	Мехочистка, вырезка сечения с качественным насыпем	м	8400	86 329,23
1.2	Гидропост на ПК0+50	шт	1	1 229,69
1.3	Водовыпуск с трубчатым переездом для дач Юбилейный ПК2+52	шт	1	1 559,25
1.4	Мостовой переезд на ПК7+68	шт	1	6 127,30
1.5	Распределительный узел на ПК28+42	шт	1	5 204,19
1.6	Водовыпуск в ороситель ВХК-1 на ПК53+16	шт		1 001,26
1.7	Водомерный пост на водовыпусках с гидрометрическим мостиком ПК28+42, ПК53+16	шт	2	1 509,95
1.8	Дополнительные работы на участке с ПК4+68 по ПК7+68	шт	200	127 252,26
2	**Магистральный канал Жамбыл**			**131 973,02**
2.1	Мехочистка, вырезка сечения с качественным насыпем	м	6200	115 548,11
2.2	Головное сооружение на канале Жамбыл ПК0+00	шт	1	1 328,47
2.3	Водомерный пост на ПК0+30	шт	1	680,69
2.4	Распределительный узел на канале Жамбыл на ПК30+20, ПК56+50	шт	1	9 998,04
2.5	Водомерный пост на канале Кумтиын, Адай, Каракемер-1, Каракемер-2	шт	4	2 507,54
2.6	Сопряжение на ПК3+50 со сбросным каналом пруда Коктем	шт	1	543,62
2.7	Водовыпуск в канал Каракемир 1, Каракемир 2 на ПК61+30	шт	2	1 366,55
3	**Канал Куат**			**204 234,47**
3.1	Мехочистка, вырезка сечения с качественным насыпем с ПК0+00 по ПК49+00,бутобетоном с ПК23+00по ПК49+26	м	4900	194 613,65
3.2	Водовыпуск в канал Куат ПК32+70	шт	1	3 333,58
3.3	Водомерный пост на канале Куат	шт	1	2 485,64
	Реконструкция существующего сооружения на ПК 49+26	м		3 801,61
	Канал Куат правый			**48 924,43**
	Мехочистка, вырезка сечения с качественным насыпем с ПК0+00 по ПК57+00	м	5700	39 228,41
	Водомерный пост на ПК00+50 канал Куат правый	шт	1	574,54
	Водовыпуск во временный ороситель без трубчатого переезда на канале Куат правый ПК29+66, ПК32+00	шт	2	4 378,66
	Водовыпуск - двойник на канале Куат правый ПК36+20, ПК50+44	шт	2	4 477,13
	Концевое сооружение на канале Куат правый ПК57+00	шт	1	265,70
	Канал Куат левый			**25 838,64**
	Мехочистка, вырезка сечения с качественным насыпем с ПК0+00 по ПК23+00	м	2300	16 453,10
	Гидропост на ПК1+00 канал Куат левый	шт	1	453,24
	Водовыпуск во временный ороситель без трубчатого переезда на ПК4+34, ПК21+38	шт	2	5 940,84
	Водовыпуск во временный ороситель с трубчатым переездом на ПК12+00	шт	1	2 721,39
	Концевое сооружение на ПК23+00	шт	1	270,07
	Итого по СМР:			**641 183,66**
	II. Оборудование			
1	Оборудование			5 937,29
	Итого по Оборудованию:			**5 937,29**
	III. Прочие расходы			**72 642,03**
1	Услуги по управлению проектом			26 754,09
2	Затраты на осуществление технического надзора			12 865,78
3	Разработка ПСД			18 449,98
4	Затраты на осуществление авторского надзора			3 578,41
5	Расходы на банковские гарантии исполнения Контракта и возврата авансового платежа			6 165,51
6	Расходы на страховые полисы			382,59

7	Расходы на организацию и содержание офиса Инженера на строительной площадке и на обеспечение Инженера транспортными средствами, включая их содержание			0,00
8	Мобилизация Подрядчика			657,65
9	Испытания			591,80
10	Проектные работы (корректировка ПСД)			3 196,22
11	НДС 12%			78 973,77
12	НДС 12% по услугам Консультанта, на осуществление технического надзора, разработке ПСД, затратам на осуществление авторского надзора			7 397,79
	Всего по прочим расходам:			**159 013,59**
	ВСЕГО по объекту:			**806 134,54**

Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" Кемелбеков Б.А.

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз" Калыров А.П.

Представитель Инженера
Руководитель проекта, ТОО "СЕСТ Инжиниринг" Степанищев С.Л.

Авторский надзор
Директор ТОО "Казюжгипроводстройпроект" Мамажанов Е.А.

Технический надзор
Директор ТОО "Аймереке" Тыханов Р.Б.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "TOLAGAI-2050" Нышанов К.С.