Форма 2-В

Заказчик **ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «HYDROLIFE-2050», БИН 060140017840**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МК «Исмаил», МК «Куат», МК «Жамбыл» Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МК «Исмаил», МК «Куат», МК «Жамбыл» Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №27/03-2 от 27.03.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Работы на участке канала Исмаил с ПК4+68 по ПК7+68				
1		**2.3.1**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**41,600**	**221,00**	**9 193,60**
		2.3.2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,900**	**2919,00**	**2 627,10**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		2.3.3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**36,550**	**23,00**	**840,65**
		2.3.4	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1,450**	**1388,00**	**2 012,60**
		2.3.5	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**36,550**	**254,00**	**9 283,70**
		2.3.6	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**30,000**	**1,00**	**30,00**
		2.3.7	**Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м**	**м3 бетона в конструкции**	**3,900**	**31051,00**	**121 098,90**
		2.3.9	**Откосы уклоном 1:3 и положе. Крепление скальной породой или камнем. Толщина слоя до 1 м**	**м3 одежды**	**5,900**	**3478,00**	**20 520,20**
		2.3.11	**Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования**	**т**	**0,016**	**562601,00**	**9 170,40**
		2.3.12	**Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до**	**комплект**	**1,000**	**152378,00**	**152 378,00**
		2.3.14	**Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м**	**м3 железобетона звеньев**	**1,248**	**65434,00**	**81 661,63**
		2.3.16	**Оголовки из монолитного железобетона. Устройство**	**м3 железобетона в деле**	**0,350**	**63837,00**	**22 342,95**
		2.3.17	**Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка**	**опорная часть**	**5,000**	**2102,00**	**10 510,00**
		2.3.19	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**5,100**	**1325,00**	**6 757,50**
		2.3.20	**Облицовка. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т. Толщина крепления до 0,1 м**	**м3 бетона в конструкции**	**1,200**	**31051,00**	**37 261,20**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		2.3.21	**Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство**	**м3 бетона,гравия или песка в конструкции**	**3,100**	**3000,00**	**9 300,00**
		2.3.23	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**32,000**	**1313,00**	**42 016,00**
		2.3.24	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3**	**м3 материала основания в плотном теле**	**7,000**	**3792,00**	**26 544,00**
		2.3.25	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**0,095**	**1267,00**	**120,11**
		2.3.26	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 35 км**	**т·км**	**0,474**	**26,00**	**12,32**
		2.3.27	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 94км**	**т**	**13,860**	**2154,00**	**29 854,44**
			Работы на участке канала Исмаил с ПК4+68 по ПК7+68				
1		**2.8.1**	**Выемка грунта 2 группы. Разработка экскаваторами**	**м3 грунта**	**2000,000**	**395,00**	**790 000,00**
2		**2.8.2**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**27,333**	**3505,00**	**95 803,33**
3		**2.8.3**	**Обратная засыпка бульдозерами. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**180,000**	**42,00**	**7 560,00**
4		**2.8.4**	**Дамба. Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.**	**м3 грунта**	**20833,333**	**223,00**	**4 645 833,33**
5		**2.8.5**	**Дамба. Плотины, качественная насыпь, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20833,333**	**161,00**	**3 354 166,67**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6		2.8.6	Подготовка гравийно-песчаная под сооружения. Устройство	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	43,000	2550,00	109 650,00
7		2.8.8	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5	м3	35,000	21276,35	744 672,25
8		2.8.9	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	44,000	26394,20	1 161 344,80
9		2.8.10	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	2,297	96648,40	221 953,05
10		2.8.13	Блоки Гобразные сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с постелью	м3 сборных конструкций	80,000	29109,10	2 328 728,00
11		2.8.15	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	192,000	1076,95	206 774,40
12		2.8.16	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше (всего 35 км)	т·км	960,000	22,10	21 216,00
13		2.8.17	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,126	802366,85	101 365,68
14		2.8.18	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,126	684437,00	86 467,21
15		2.8.19	Шов деформационный и строительный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната	м	140,000	17413,10	2 437 834,00
16		2.8.20	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	18,333	8018,90	147 013,17
17		2.8.21	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	340,000	1126,25	382 925,00
18		2.8.22	Излишний грунт. Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 . Группа грунтов 2	м3 грунта	3640,000	48,45	176 358,00
19		2.8.23	Профилирование эксплуатационной дороги	м2	300,000	5,95	1 785,00
20		2.8.24	Мостовой переезд (старый мост). Разборка при помощи отбойных молотков	м3	18,390	150444,90	2 766 681,71

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21		**2.8.25**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**44,136**	**76,50**	**3 376,40**
22		**2.8.26**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**44,136**	**1016,60**	**44 868,66**
Итого:							**20 429 911,96**
			ИТОГО:				**20 429 911,96**
			В том числе :				
			НДС		**12%**		**2 451 589,44**
			Итого				**22 881 501,39**

Заказчик:

Исполнительный директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Ныпанов К.С. _____

Подрядчик:

Директор ТОО «HYDROLIFE-2050»

Кенжеғұл Н.Н. _____

БСН 060140017840 HYDROLIFE-2050 БИН 060140017840