Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

Жамбылский район, Жамбылская область «15» октября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «TOLAGAI-2050», ГСЛ №007532 16.11.2001г. , БИН 010140002665 индекс 050009, г.Алматы, Алматинская область ,г Конаев мкрн Спутник д 96 , 8 (7272) 37-77-33.*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Нышанова Каната Созакбаевича*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: SKIP Z01.3 *«Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МК «Исмаил», МК «Куат», МК «Жамбыл» Корректировка».*
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является *РГП «Казводхоз», генерального директора Кемелбекова Б.А..*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Орда Гарант Строй», ТОО «HYDROLIFE-2050», ТОО «BMN Group», ТОО «НҰР-АБЫЛ-1», ТОО «СМУ 17»,ТОО «Alatau Construction Компаниясы»*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): *ТОО «Казюжгипроводстройпроект», Контракт 48089-№QCBS-04-Жамбыл от 22.09.2021г.*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) *РГП на ПХВ «Казводхоз», № 13-Ө от 15.01.2019г. ГЭ №19-0415/18 от 24.12.2018г.*
наименование организации утвердившей (пересутвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

1. Местоположение объекта:	Жамбылский район, Ассинский и Айша-Бибинский сельские округа
2. Протяженность реконструируемых оросительных сетей:	27500 м.
2.1. МК «Исмаил»	- 8400 м.
2.2. МК «Куат»	- 4900 м.
2.3.МХК «Куат правый»	- 5700 м.

2.4.МХК «Куат левый»	- 2300 м.
2.5.МК «Жамбыл»	- 6200 м.
3. Подвешенная площадь:	4286 га.
3.1. МК «Исмаил»	- 1454 га.
3.2. МК «Куат»	- 1232 га.
3.3.МХК «Куат правый»	
3.4.МХК «Куат левый»	
3.5.МК «Жамбыл»	- 1600 га.
4. Максимальный расход каналов:	
4.1. МК «Исмаил»	- 3,0 м3/сек
4.2. МК «Куат»	- 2,5 м3/сек
4.3.МХК «Куат правый»	- 1,5 м3/сек
4.4.МХК «Куат левый»	- 1,0 м3/сек
4.5.МК «Жамбыл»	- 2,0 м3/сек
5. КПД канала МК «Исмаил» до реконструкции:	0,5
5.1 КПД канала МК «Исмаил» после реконструкции:	0,81
6. КПД канала МК «Куат» до реконструкции:	0,45
6.1 КПД канала МК «Куат» после реконструкции:	0,8
7. КПД канала МК «Жамбыл»до реконструкции:	0,4
7.1 КПД канала МК «Жамбыл» после реконструкции:	0,71

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

МК «Исмаил». Протяженность – 8400 м; Механическая очистка канала с качественным насыпью далее вырезкой в трапецеидальном сечения земляном русле – 8400 м.; Строительство: Гидропоста на земляном канале на ПК0+50 – 1 шт., Рейка РГ-01 – 1шт., стальная труба 219мм – 3,2 м., сборные кольца КС-10-9, КС-10-9а -2 шт, люк чугунный – 1 шт, служебный мостик -1шт. Водовыпуска с трубчатым переездом для дачи Юбилейный – 1

шт., затвор ГС40х100у – 1 шт., укладка железобетонных труб ТС300мм, L-2m – 6 шт.,. Мостовой переезд на ПК7+68 – 1шт. Распределительного узла на ПК28+42 – 1 шт., затворы ПС100х100 – 2 шт., ПС150х100 – 1 шт., служебный мостик – 2шт., водомерные рейки – 2 шт. Водовыпуска на ПК53+16 – 1шт., затвор ПС100х100 – 1шт., водомерный пост – 1 шт.. рейки 2 шт.

МК «Куат». Протяженность канала – 4900 м; Качественная насыпь с последующей с вырезкой сечения канала с ПК0+00 по ПК49+00 – 4900 м.;

Строительство: канала бутобетоном трапецеидального сечения с ПК23+00 по ПК49+26- 2600 м., Гидропоста на ПК19+15 – 1шт., Водовыпуск на ПК32+70 – 1 шт., Реконструкция существующего сооружения на ПК49+26 – 1 шт.,

ВХК «Куат правый». Протяженность канала – 5700 м; Механическая очистка канала с качественным насыпью далее вырезкой в трапецеидальном сечения земляном русле с ПК0+00 по ПК57+00 – 5700 м.;

Строительство: Гидропоста на ПК0+50 – 1шт., водовыпуск во временный ороситель без переезда ПК 29+66 – 1 шт., водовыпуск во временный ороситель без переезда на ПК32+00 – 1 шт., Водовыпуск двойник на ПК36+20 – 1 шт., Водовыпуск двойник на ПК50+44 – 1 шт., концевое сооружение ПК 57+00 – 1 шт.

ВХК «Куат левый». Протяженность канала – 2300 м; Механическая очистка канала с качественным насыпью далее вырезкой в трапецеидальном сечения земляном русле с ПК0+00 по ПК23+00 – 2300 м.;

Строительство: Гидропоста на ПК1+00 – 1шт., водовыпуск во временный ороситель без переезда на ПК4+34 – 1 шт., водовыпуск во временный ороситель без переезда на ПК21+38 – 1 шт., Водовыпуск во временный ороситель с переездом на ПК12+00 – 1 шт., Концевой сброс ПК23+00 – 1 шт.

МК «Жамбыл». Протяженность канала – 6200 м; Механическая очистка канала трапецеидальном сечения земляном русле с ПК0+50 по ПК62+00 – 6200 м.;

Строительство: Монолитный бетон трапецеидального сечения с ПК0+00 по ПК0+50 - 50 м., головное сооружение канала на ПК 0+00 – 1 шт, Гидропост на ПК0+30 – 1шт., Водовыпуск на канале Жамбыл в канал (Каракемер 1, Каракемер 2)на ПК 61+30 -2шт; Распределительный узел на ПК30+20, ПК56+50 – 2 шт., Водомерный пост на ПК30+20, 56+50 – 1 шт., Водомерный пост (Каракемер 1, Каракемер 2) на ПК61+30 – 2 шт., сопряжение на ПК3+50 – 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве **29шт** согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *08.08.2019г;* окончание работ *10.05.2024г;*

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *14*;

фактически, месяц: *30;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации % и фактически применено % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

не предусмотрено проектом;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

не предусмотрено проектом;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МК «Исмаил», МК «Куат», МК «Жамбыл» Корректировка»*** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Нышанов Канат Созакбаевич*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.