Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

23 ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Құрылысгаз»**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жакупова Каримуллы Каримовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Реконструкция водопровода в п.Қыркопа Жангалинского района ЗКО»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
ГУ «Жангалигнский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» руководитель Тулешов Асылбек Сурамысович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казэкология Жобалау»** проект 280-01-01
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» приказом от 22.04.2019г. № 12
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измер	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
1. Число потребителей п.Кыркопа	чел	945		945	
2. Водопотребление общее расчетное	м3/сут	113,4		113,4	

- подача воды насосами I подъема - подача воды насосами II подъема после очистной установки	м3/час м3/час	5,53 10,0		5,53 10,0	
3. Общая протяженность сетей водоснабжения:	м	12424,81		13245	
4. Головной водозабор из реки Кушум Здание насосной станции первого подъема Насосная станция первого подъема в шахте - водозаборный оголовок с рыбозащитой - самотечный водопровод в две нити ф108мм	 шт шт шт м	 1 1 2 107,0		 1 1 2 134	
5.Подводящий водовод от здания НС 1-го подъема до площадки НРС 2-го подъема	м	1103,0		1136,0	
6. Насосная станция второго подъема Здание насосной станции второго подъема с очистной установкой «ДВУ10-5»	шт	1		1	
7. Резервуары чистой воды емк. 100 м3 каждый	шт	2		2	
8. Водонапорная башня емк. 50 м3	шт	1		1	
9. Выгреб емк. 23,5 м3	шт	1		1	
10. Общая протяженность сетей канализации	м	194,5		210,0	
11. Электроснабжение: - общая установочная мощность насосной станции первого подъема - ВЛ-0,4 кВ - КЛ-0,4 кВ - Общая установочная мощность здания насосной станции второго подъема с установкой «ДВУ 10-5» - ВЛ-10 кВ - ВЛ-0,4 кВ - КЛ-0,4 кВ - Трансформатор КТПК-10/0,4кВА-40кВА Замена линии ВЛ-10 кВ поселковой электросети: - установка новых опор СВ105-5,0 с демонтажом старых опор и провода АС35 - подвеска нового провода АС 50 в три фазы с общей длиной	 кВт м м кВт м м м комплект шт м м	 18,31 90,0 34,0 21,7 420,0 230,0 830,0 1 210 10200 30 600		 18,31 90,0 34,0 21,7 420,0 230,0 830,0 1 210 10500 33 650	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Насосная станция I-го подъема с забором исходной воды из реки Кушум - два насоса, (один из них резервный) в подземной камере, производительностью каждого, при Н=47,0м	шт м3/час	1 5,53	1 5,53
Насосная станция II-го подъема	шт	1	1
Насосы хозяйственно-питьевой воды (2 рабочих, 1 резервный) производительностью каждый при Н=25,0м	шт м3/час	3 5,00	3 5,00
- Противопожарные насосы (1 рабочий, 1 резервный) производительностью каждый при Н=57,0м	шт м3/час	2 28,0	2 28,0
Резервуары чистой воды – сборно-монолитные железобетонные, частично-заглубленные с обсыпкой	шт	2	2

грунтом, по 100 м3 каждый			
Водонапорная башня емкостью 50 м3, Н=18м	шт	1	1
Установка очистки воды «ДВУ 10-5» комбинированного типа с обратным осмосом, с электролизной установкой «ЭЛУ/С-0,8х2» для выработки гипохлорита натрия (ГПХН) – дезинфицирующего раствора, необходимого для постоянного обеззараживания и иммунизации питьевой воды общей производительностью	шт м3/час	1 5	1 5
Внутрипоселковые водопроводные сети с.Кыркопа Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки HDPE100 SDR17- 90мм, 63 мм и 25мм с подводом водопровода к границам жилых домов и ввод в гос/соц учреждения Протяженность водопровода в поселковой сети водоснабжения: - труба ПЭ SDR17 Ф90 - труба ПЭ SDR17 Ф63 - труба ПЭ SDR17 Ф25	М м	По проекту 5308,5 845,2 2931,3	По проекту 5724,7 759,7 4234
Водопроводные колодцы в поселке всего	шт	59	60
из них с пожарными гидрантами для пожаротушения в поселке	шт	12	12
Ввод питьевой воды в социальные учреждения – средняя школа, котельная (школы с акиматом), акимат, медпункт, клуб, ветстанция	объектов	5	6
Подвод водопровода к границам жилых домов	квартир	156	137 квартир и 16-квартирное общежитие

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция водопровода в п.Кыркопа Жангалинского района ЗКО», выполненным проектной организацией ТОО «Казэкология Жобалау» г.Уральск, по заданию на проектирование от Заказчика - ГУ «Жангалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 23.11.2017 года, АПЗ от 14.12.2017г.№ 7 в соответствии с Республиканской Программой «Ақ бұлақ».

Целью настоящего Проекта является обеспечение населения п.Кыркопа чистой питьевой водой согласно нормам и требованиям СанПин РК.

Источником водоснабжения является вода с реки Кушум Западно-Казахстанской области.

Насосная станция 1-го подъема состоит из наземного капитального кирпичного здания для электрооборудования размером 3,40 х 3,40м, насосов первого подъема находящихся в подземной части станции - камере из монолитного железобетона.

Насосная станция второго подъема расположена на площадке напорно-регулирующих сооружений, в кирпичном здании размером 9,00 х 6,00м с очистной установкой «ДВУ 10-5», с насосами для подачи воды в поселок и противопожарными насосами, в комплексе с двумя резервуарами по 100 м3 каждый для чистой воды, водонапорной башней емкостью 50м3 и выгребом.

Поселковая водопроводная кольцевая сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения и противопожарного назначения выполнена из полиэтиленовых труб. В поселковой сети в водопроводных колодцах установлены 12 пожарных гидрантов, которые прошли испытание противопожарной службой Жангалинского района «Өрт сөндіруші».

Водопроводные сооружения – резервуары, башня, поселковый водопровод, после предварительной очистки, прошли дезинфекцию.
Подаваемая для потребления вода соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям, действующим в Республике Казахстан, предъявляемым к питьевой воде.

Санитарно-защитные зоны источника водоснабжения на реке Кушум на первом подъеме обозначены тремя поясами санитарной охраны. Охранная зона насосной станции второго подъема совпадает с ограждением площадки насосно-регулирующих сооружений.

Сети энергообеспечения объектов выполнены согласно требований ПУЭ РК, РДС РК 4.04-191-2002, РДС РК 4.04-185-2003 от существующей ВЛ-10 кВ, трансформатора КТПК-10/0,4кВ-40 кВА, с прокладкой ВЛ-0,4кВ, кабельных линий КЛ-0,4/0,23кВ и ВЛ-0,23кВ наружного освещения, на основании технических условий Западно-Казахстанской распределительной электросетевой компании на электроснабжение №7-32-14/6 и №7-32-14/7 от 26.01.2018.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 20 мая 2020 года;
месяц, год
окончание работ 23 ноября 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства по норме или по проекту организации строительства: 7,3 месяца
месяц

фактически 6 месяцев 6 дней.
месяц .

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жангалинская РЭС ЗапКаз РЭК

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Директор **Бигалиев Б.К.**

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения – проектом не предусмотрен.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция водопровода в п.Қыркопа Жангалинского района ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылысгаз»

Директор **К.Жакупов**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)