Форма 2-В

Заказчик **ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «HYDROLIFE-2050», БИН 060140017840**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МХК «Дунгановский», МК «Бесагаш», МК «Мерхалык» Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылской области. Жамбылский район. МХК «Дунгановский», МК «Бесагаш», МК «Мерхалык»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №17/04-2 от 17.04.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Реконструкциия соружений на ПК-36+13 и ПК-36+16		**0,000**		
39		**8.4.1**	**Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5**	**м3 грунта**	**8,000**	**364,00**	**2 912,00**
40		**8.4.2**	**Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ**	**м3 конструкции**	**8,750**	**28983,00**	**253 601,25**
41		**8.4.3**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ**	**м3 конструкции**	**17,750**	**36800,00**	**653 200,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42		8.4.4	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство диафрагм и столбиков-гасителей из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	15,000	39014,00	585 210,00
43		8.4.5	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,745	52169,00	38 865,91
44		8.4.6	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,023	113704,00	2 666,36
45		8.4.10	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ	м3 бетона,	10,500	25031,00	262 825,50
46		8.4.11	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	3,875	9138,00	35 409,75
			Узел сооружений на ПК 0+00				
4		8.2.3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	4,000	267,00	1 068,00
5		8.2.19	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство дна ВБ из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	1,000	28983,00	28 983,00
6		8.2.20	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,045	5219,00	234,68
7		8.2.22	Откосы ВБ из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	1,108	36800,00	40 786,67
8		8.2.26	Откосы НБ из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство из бетона В22,5F150W6 на ССПЦ	м3 конструкции	1,367	36800,00	50 293,33
9		8.2.27	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,053	52169,00	2 761,48
10		8.2.29	Подготовка бетонная под сооружения. Устройство из бетона В7,5 на ССПЦ при подаче бетонной смеси кранами	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	3,600	25031,00	90 111,60
11		8.2.37	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	20,090	9138,00	183 582,42
12		8.2.40	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	т	0,082	562601,00	46 283,31

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13		**8.2.41**	**Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1,000**	**157066,00**	**157 066,00**
14		**8.2.44**	**Перила сварные стальные. Установка**	**т перил**	**0,049**	**167028,00**	**8 117,56**
Итого:							**2 443 978,81**
			ИТОГО:				**2 443 978,81**
			В том числе :				
			НДС		**12%**		**293 277,46**
			Итого				**2 737 256,27**

Заказчик:

Исполнительный директор ТОО "TOLAGAI-2050"

Нышанов А.

Подрядчик:

Директор ТОО «HYDROLIFE-2050»

Кенжегул Н.Н. КНН