Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказами Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.03.2023 № 183 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

" 20_" ноября_2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «АЛАУ», Республика Казахстан, Область Абай, Аягозский район, с.Баршатас,ул.Балга,40

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Найзабекова Галымтай Ибраевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену Байдалыбийский а.о. аул Атасу Жанааркинского района, Республики Казахстан, область Ұлытау, Жанааркинский район, Байдалыбийский с.о., Тәуелсіздік 1/1

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" Казахстан, Жезказган, Площадь АЛАША,1Д, БИН 220740001444, Руководитель Ж.А.Алимжан

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью ПК «ПК Эффект» ГСЛ №14007476, 26.05.2014 г., Рабочий проект.,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» №134 от 27.07.2022г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,2000		0,2000	
Этажность	этаж	1		1	
Общая площадь здания	М2	190.31		190.31	
Полезная площадь здания	М2	178.26		178.26	
Площадь застройки	М2	280.15		280.15	
Строительный объем здания	М3	793.74		793.74	
Площадь покрытия	М2	346.87		346.87	
Общая площадь кабинетов	М2	178.26		178.26	
Общая площадь здания гараж	М2	40,4		40,4	
Полезная площадь здания (гараж)	М2	39,82		39,82	
Строительный объем(гараж)	М3	153,45		153,45	
Площадь озеленения	М2	1328,10		1328,10	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Уровень ответственности здания – II Степень огнестойкости - II
Технологические решения разработаны на основании задания на проектирование от 27.11.2020 г и дополнения к заданию на проектирование от 25.05.2021 г, согласованного пользователем ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» и утвержденного заказчиком ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области». Состав и площади помещений фельдшерско-акушерского - пункта на 25 посещений в ауле Атасу Байдалыбийского аульного округа, Жанааркинского района (далее – ФАП) определено исходя из строительных норм и свода правил для лечебно-профилактических учреждений, где основные помещения используются только часть суток, и в которых, в основном, находится постоянный контингент работников, привыкших к местным условиям. Расчетным показателем пропускной способности для ФАП является двадцать пять посещений в смену. Проектируемый ФАП рассчитан на обслуживание взрослого и детского населения аула Атасу и 117 разъезда в количестве 1058 человек, из них 811 человек – взрослого населения, 247 человек – детского

населения. Штатный состав сотрудников ФАП, согласно Медико-технологического задания от 05.05.2021 г, состоит из пяти человек, а именно: -фельдшер общей практики – 1 должность (средний медперсонал); -акушерка – 1 должность (средний медперсонал); -медицинская сестра – 1 должность (средний медперсонал);-санитарка – 1 должность (младший медперсонал); -прочий персонал - 1 должность (водитель спецмашины). Режим работы объекта односменная с 08-00 до 17-00, пять дней в неделю. Здание ФАП одноэтажное и включает в себя следующие помещения: -кабинет забора мокроты; -кабинет химизатора;-кабинет информатизации; -стерилизационная; -прививочный кабинет; -кабинет акушера; -смотровая; -кабинет фельдшера; -процедурная; -хозяйственно-бытовое помещение; -водомерный узел; -электрощитовая; -универсальная кабина санузла общего пользования для МГН и посетителей; -гардеробная; -коридора - ожидальной и тамбуров. Состав помещений и функциональная взаимосвязь между ними определено Медико-технологическим заданием на проектирование от 05.05.2021 года и требованиями, установленными в действующих государственных и ведомственных нормативных документах для лечебно-профилактических учреждений. Предусмотрено проветривание помещений с естественным освещением через форточки, фрамуги в оконных проемах. Все кабинеты и помещения ФАП оказывающие лечебно-профилактические услуги, в том числе, вспомогательные и служебные помещения оснащены медицинской техникой, аппаратурой и приборами, медицинским инструментарием, специальным (стериализационным и дезинфекционным) и хозяйственным оборудованием, наборами и инвентарем, медицинской мебелью и холодильниками перечень которых согласовано пользователем. Здание запроектировано как прямоугольное, одноэтажное, бесчердачное, с плоским совмещённым покрытием, с наружным не организованным водостоком. Здание - одноэтажное, без подвальное, прямоугольной формы с размерами в осях 15,6 х 12,2м. Высота здания - 3,8 м. Высота этажа в чистоте 3,06 м. Степень огнестойкости - III. Класс здания по пожарной опасности - С0. Класс функциональной пожарной опасности - Ф3.4.
Класс пожарной опасности конструкций - К0. В здании расположены: тамбур, кабинет фельдшера, вестибюль, процедурная, кабинет информатизации, кабинет забора мокроты, кабинет химизатора, кабинет акушера, смотровая, прививочный кабинет, хозяйственно-бытовое помещение, водомерный узел, электрощитовая, сан. узел, стерилизационная, коридор, гардероб. Основные технические показатели
Площадь застройки – 229,00 кв.м. Общая площадь здания – 190,31 кв.м. Полезная площадь – 178,26 кв.м. Строительный объем – 793,74 м.куб.
Здание гаража для служебной машины. Здание гаража запроектировано как прямоугольное, одноэтажное, бесчердачное, со скатной кровлей, с наружным неорганизованным водостоком. Здание с размерами в осях 10,0 х 3,9 м. Высота этажа в чистоте переменная от 3,0 до 4,0 м. В здании располагаются гараж и кладовая. Стены толщиной 120 мм – стеновая сэндвич-панель на основе минераловатного утеплителя. Перегородки толщиной 150 мм –

гипсокартонные на металлическом каркасе. Оконные блоки – алюминиевые с одинарным остеклением. Дверные блоки и ворота – металлические. Крыша – кровельные сэндвич-панели. Основные технические показатели Площадь застройки – 51,15 кв.м. Общая площадь здания – 40,40 кв.м. Полезная площадь – 39,82 кв.м. Строительный объем – 153,45 м.куб.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2022г
месяц, год
окончание работ ноябрь 2023г
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:3
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_3
фактически, месяц:_13;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение и канализация

КГП „Тозаев" Ахметов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата Место печати (при наличии)

Электроснабжение

Абенбаев Н.Г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Абраева М.К

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 25 посещений в смену Байдалыбийский а.о., аул Атасу, Жанааркинского района»
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АЛАУ»
Директор _____ Найзабеков Галымтай Ибраевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)