Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района",Республика Казахстан, Кызылординская область, Жалагашский район, с. Жалагаш, ул.Желтоксан, дом № 3** — **060140011871**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256** — **050940010286**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №26 от 14.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
3	04.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция кровли административного здания, расположенного по адресу: Жалагашский район, пос. Жалагаш, улица Желтоксан, №3 (без наружных инженерных сетей)			Работа	1	10 296 973,01	10 296 973,01	1 103 247,11
				Итого	1	x	10 296 973,01	1 103 247,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бертлеуов А.Х.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.06.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Договор №26 от 14.05.2020г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

по объекту: «Реконструкция кровли административного здания, расположенного по адресу: Жалагашский район, пос. Жалагаш, улица Желтоксан, № 3» (без наружных инженерных сетей)»

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Реконструкция кровли административного здания, расположенного по адресу: Жалагашский район, пос. Жалагаш, улица Желтоксан, №3» (без наружных инженерных сетей)	11 441 081,00	10 038 788,00	10 296 973.01	10 296 973.01	10 038 788,00	10 296 973.01	10 038 788,00	10 296 973.01	10 038 788,00
	Итого к оплате за июнь месяц								**10 296 973.01**	

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель отдела _____Тасыбай Б.Б.

Технадзор: ТОО "СК Энерго-Oil"

Директор _____Бердалы Н.Ж.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС МВД РК

Директор _____ Торебеков Е.К.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Подрядчик: "ТОО Касиет LTD"
Наименование стройки: "Реконструкция кровли административного здания,расположенного по адресу Кызылординская обл, Жалагашский район, пос. Жалагаш".
Наименование объекта: "Реконструкция кровли административного здания,расположенного по адресу Кызылординская обл,Жалагашский район, пос. пос. Жалагаш"

Договор №26 от 14.05.2020г.

АКТ №1
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2020 г.

Основание: АС

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 демонтажные работы										
1	**1208-0101-0204**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %**	**м2 кровли**	**619,2**	304,15	1,83	188332	1133	–	121305	334408
					302,32	–	187199	–	–	24771	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,345	213,624						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0218	–	–					
				13,49856							
	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,00756	242	1133					

				4,681152	–	–						
2	1208-0101-0101	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %**	**м2 кровли**	**619,2**	188,28	22,79	116581	14114	–	69170	200611
					165,48	6,91	102467	4277	–	14860	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,18192	112,64486						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч .	0,00552	3,41798						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,014	–	–					
				8,6688							
	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00552	4129,2	14114					
				3,417984	1251,2	4277					
3	1208-0101-0104	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %**	**м2 кровли**	**619,2**	86,84	13,38	53772	8284	–	31103	91665
					73,46	4,05	45488	2510	–	6790	
	0101-0102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,08076	50,00659						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00324	2,00621						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0081	–	–					
				5,01552							
	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00324	4129,2	8284					
				2,006208	1251,2	2510					
4	1208-0101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий (в местах установки лежней) НР = 72 % К=0,200;**	**м2 кровли**	**17,66**	183,35	0,28	3238	5	–	2095	5760
					183,07	–	3233	–	–	427	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,20892	3,68953						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
	2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,0102	–	–					

				0,180132							
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01008	27	5					
				0,1780128	–	–					
6	1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м2 стяжки**	**17,66**	354,64	119,54	6263	2111	–	3863	10936
					235,11	29,11	4152	514	–	810	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,26827	4,73765						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02328	0,41112						
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0	2537	–					
				0							
	2102-0401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0	16367	–					
				0							
	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0	162	–					
				0							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0	30	–					
				0							
	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,02832	158	79					
				0,5001312	–	–					
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00816	5927,2	854					
				0,1441056	1251,2	180					
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01512	4412,2	1178					

				0,2670192	1251,2	334					
6	1112-0101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % ktpp1=0,8; ktpm1=0,8; kэкс1=0,8; kмат1=0;**	**м2 утепляемого покрытия**	**17,66**	608,72	60,76	10750	1073	–	8214	20481
					547,96	13,76	9677	243	–	1517	
	0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,44491	7,85711						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00996	0,17589						
	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0	132	–					
				0							
	2111-0205-9907	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	0	–	–					
				0							
	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0	101855	–					
				0							
	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0	54214	–					
				0							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0042	5927,2	440					
				0,074172	1251,2	93					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0024	4562,1	193					
				0,042384	1787,1	76					
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02208	729	284					
				0,3899328	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00336	2628,2	156					

				0,0593376	1251,2	74						
		Итого по разделу 1					**663 861**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					352 216					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 720					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 544					
		Накладные расходы, тенге					235 750					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					49 175					
	Раздел 2 монтажные работы											
7	**1110-0105-0101**	**Стропила. Установка НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**7,542**	105691,06	1989,53	797122	15005	553309	190314	1066431	
					30337,84	815,04	228808	6147	–	78995		
	0101-0102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	30,498	230,01592							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,555	4,18581							
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	218211	62538						
				0,286596								
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	70	2312						
				33,03396								
	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	51097	61660						
				1,20672								
	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	57894	26198						
				0,45252								

	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	58936	368931					
				6,25986							
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	228	5812					
				25,49196							
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	310	16834					
				54,3024							
	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	610448	9024					
				0,01478232							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,225	4562,1	7742					
				1,69695	1787,1	3033					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	2628,2	6541					
				2,48886	1251,2	3114					
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,66	145	722					
				4,97772	–	–					
8	**1110-0102-0205**	**Стены. Устройство карнизов НР = 90 %**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п**	**47,3**	4218,75	35,71	199547	1689	100176	79770	301662
					2065,16	16,89	97682	799	–	22345	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,9734	93,34182						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	0,63855						
	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	43535	11943					

				0,27434								
	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	68537	29825						
				—								
				0,43516								
	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	115441	57880						
				—								
				0,50138								
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	310	528						
				—								
				1,7028								
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0135	2628,2	1678						
				—	—	—						
				0,63855	1251,2	799						
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,02145	11	11						
				—	—	—						
				1,014585	–	–						
9	**1112-0101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %**	**м2 кровли**	**619,2**	5069,88	145,16	3139267	89886	1490001	1311126	4806424
					—	—	—	—	—	—	
					2518,38	38,93	1559380	24106	–	356031	
	0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	2,3598	1461,18816						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02925	18,1116						
	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	311190	77076						
				—								
				0,24768								
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	218211	6756						
				—								
				0,03096								

	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	312813	19369					
				0,06192							
	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	51097	170852					
				3,34368							
	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	68537	212191					
				3,096							
	2110-0101-9907	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011 (21-100101-9903->21-100101-9907)	м2	1,106	1342,21	919193					
				684,8352							
	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	1288391	84564					
				0,0656352							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01815	5927,2	66613					
				11,23848	1251,2	14062					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00435	4562,1	12288					
				2,69352	1787,1	4814					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00675	2628,2	10985					
				4,1796	1251,2	5230					
10	**1110-0115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**11,59**	10433,56	81,54	120925	945	106666	11121	142610
					1148,75	35,89	13314	416	–	10564	

	0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1,0764	12,47548						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0255	0,29555						
	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	71020	823					
				0,01159							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	30	8					
				0,26657							
	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	75217	1482					
				0,019703							
	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	1342730	104267					
				0,077653							
	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	0,012	620	86					
				0,13908							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0075	4562,1	397					
				0,086925	1787,1	155					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	2628,2	548					
				0,20862	1251,2	261					
11	**1110-0115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %**	**м2 обработанной поверхности**	**619,2**	363,58	3,78	225127	2342	195826	22674	267625
					43,54	1,67	26959	1033	–	19824	
	0101-0102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,04002	24,78038						

	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00119	0,73685							
	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	71020	1759						
				0,024768								
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	30	15						
				0,489168								
	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	75217	2794						
				0,037152								
	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	1342730	191226						
				0,142416								
	2204-0201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	128	32						
				0,24768								
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,000345	4562,1	975						
				0,213624	1787,1	382						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00084	2628,2	1367						
				0,520128	1251,2	651						
12	**1112-0101-0902**	**Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %**	**м желобов**	**120**	961,83	16,76	115419	2011	65230	40398	168282	
					401,48	5,1	48178	612	–	12465		
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,38364	46,0368							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00375	0,45							
	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	312813	63438						
				0,2028								

	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	393	1792					
				4,56							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00165	5927,2	1174					
				0,198	1251,2	248					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	4562,1	411					
				0,09	1787,1	161					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00135	2628,2	426					
				0,162	1251,2	203					
13	**2110-0302-0301**	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм**	**м**	**120**	663		79560		79560	–	85925
					–		–		–	6365	
14	**1112-0101-0801**	**Обделки на фасадах с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб НР = 92 %**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**447**	238,79	1,18	106738	529	19706	71833	192857
					193,52	0,56	86503	252	–	14286	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,18492	82,65924						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00045	0,20115						
	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000112	312813	15661					
				0,050064							
	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	106	1848					
				17,433							
	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	351	2197					

				6,258							
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00045	2628,2	529					
				0,20115	1251,2	252					
15	**2301-0501-0805**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 125x3,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**103**	747		76941		76941	–	83096
					–		–		–	6155	
16	**1112-0101-1201**	**Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %**	**м ограждения**	**103**	131,27	33,97	13521	3499	725	8462	23742
					90,26	8,96	9297	923	–	1759	
	0101-0102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,08142	8,38626						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00645	0,66435						
	2106-0405-9901	Конструкции стальные	т	0,003	–	–					
				0,309							
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	208994	108					
				0,000515							
	2113-0816-2305	Резина прессованная	кг	0,0052	1152	617					
				0,5356							
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	5927,2	1648					
				0,2781	1251,2	348					
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00165	4562,1	775					
				0,16995	1787,1	304					
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,02835	174	508					
				2,92005	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	2628,2	568					
				0,2163	1251,2	271					

17	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=103,000;	т	0,04326	251663		10887		10887	–	11758
					–		–		–	871	
18	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=103,000;	т	0,54487	208224		113455		113455	–	122531
					–		–		–	9076	
19	2113-0201-0203	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М8х30 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00803	581589		4670		4670	–	5044
					–		–		–	374	
20	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	114	792,24	38,3	90315	4366	56420	24999	124539
					259,03	5,82	29529	663	–	9225	
	0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,2139	24,3846						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,4788						
	2110-0401-0603	Рубероид кровельный РКМ-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	162	20315					
				125,4							
	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	132	29494					
				223,44							
	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	101855	2903					
				0,0285							

	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	54214	3708						
				0,0684								
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00165	5927,2	1115						
				0,1881	1251,2	235						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00105	4562,1	546						
				0,1197	1787,1	214						
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,02715	729	2256						
				3,0951	–	–						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	2628,2	449						
				0,171	1251,2	214						
21	**1112-0101-1502**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**114**	639,06	33,36	72853	3803	49809	16395	96388
					168,78	4,91	19241	560	–	7140	
	0101-0102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,13938	15,88932						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,4104						
	2110-0401-0603	Рубероид кровельный РКМ-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	162	20315						
				125,4								
	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	132	29494						
				223,44								
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	5927,2	1014						
				0,171	1251,2	214						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00075	4562,1	390						

				0,0855	1787,1	153						
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,024	729	1995						
				2,736	–	–						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00135	2628,2	404						
				0,1539	1251,2	193						
22	**1110-0106-0101**	**Окна слуховые. Устройство НР = 90 %**	**слуховое окно**	**4**	20438,5	1189,25	81754	4757	41875	30073	120773	
					8780,5	501,25	35122	2005	–	8946		
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	8,3904	33,5616							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	1,32							
	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	29337	7041						
				0,24								
	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	40640	9754						
				0,24								
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	58360	23344						
				0,4								
	2109-0105-0100	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	–	–						
				2								
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	310	1736						

				5,6							
	2113-0814-2210	Скобяные изделия	комплект	0	–	–					
				0							
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,165	4562,1	3011					
				0,66	1787,1	1179					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,165	2628,2	1735					
				0,66	1251,2	826					
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,24	11	11					
				0,96	–	–					
23	**2109-0101-9902**	**Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=4,000;**	**м2**	**7,6**	14151		107548		107548	–	116152
					–		–		–	8604	
24	**2113-0211-0501**	**Петля накладная К=4,000;**	**шт.**	**16**	298		4768		4768	–	5149
					–		–		–	381	
25	**2109-0404-0507**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 К=4,000;**	**шт.**	**16**	490		7840		7840	–	8467
					–		–		–	627	
26	**2109-0404-1005**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 К=2,000;**	**пара**	**8**	3714		29712		29712	–	32089
					–		–		–	2377	
27	**1112-0101-0706**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=4,000;**	**м2 кровли**	**22,8**	4070,31	145,13	92803	3309	39798	41884	145462
					2179,65	38,95	49696	888	–	10775	
	0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	2,0424	46,56672						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02925	0,6669						

	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	311190	2838						
				0,00912								
	2110-0101-9907	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011 (21-100101-9903->21-100101-9907)	м2	1,106	1342,21	33846						
				25,2168								
	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	1288391	3114						
				0,0024168								
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01815	5927,2	2453						
				0,41382	1251,2	518						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00435	4562,1	452						
				0,09918	1787,1	177						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00675	2628,2	404						
				0,1539	1251,2	193						
28	**1110-0115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита СО-1 НР = 90 % К=4,000;**	**м3 древесины в конструкции**	**0,936**	10433,76	81,2	9766	76	8615	898	11517	
					1148,5	36,32	1075	34	–	853		
	0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1,0764	1,00751							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0255	0,02387							
	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	71020	66						
				0,000936								
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	30	1						
				0,021528								

	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	75217	120						
	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0015912 0,0067	1342730	8421						
	2204-0803-0305	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10 °С до +40 °С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	0,0062712 0,012	620	7						
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,011232 0,0075	4562,1	32						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00702 0,018	1787,1 2628,2	13 44						
				0,016848	1251,2	21						
		Итого по разделу 2					**7 938 523**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 204 784					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					132 217					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					38 438					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 163 537					
		Накладные расходы, тенге					1 849 947					
		Сметная прибыль (8 %), тенге					588 038					
		Итого по смете					**8 602 384**					
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 557 000					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					158 937					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					45 982					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 163 537					

		Накладные расходы, тенге					2 085 697				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					637 213				
		Временные здания и сооружения 1,5% К=0,8	**тенге**				**103 229**				
		Итого с учетом затрат на временные здания и сооружения	**тенге**				**8 705 613**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	**тенге**				**117 526**				
		Итого с учетом затрат на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**тенге**				**8 823 139**				
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	**тенге**				**1 215 649**				
		Итого с учетом затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	**тенге**				**10 038 788**				
		Непредвиденные затраты 2%	**тенге**				**176 463**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах	**тенге**				**10 215 251**				
		Итого с понижающей скидкой, согласно договора К пониж.=10%	**тенге**				**9 193 725,90**				
		НДС, 12%	**тенге**				**1 103 247,11**				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС:	**тенге**				**10 296 973,01**				

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель отдела _____ Тасыбай Б.Б.

Технадзор: ТОО "СК Энерго-Oil"

Директор _____ Бердалы Н.Ж.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ ИУ КУИС МВД РК

Директор _____ Торебеков Е.К.