Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Форма

Декларация о соответствии

от 30 июля 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Құрылысгаз» г.Уральск, 090006, проспект Достық-Дружба, 198 Западно-Казахстанская область
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жакупова Каримуллы Кабеновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водопровода в с.Амангельды Таскалинского района ЗКО»**, по адресу: Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, село Амангельды
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района», руководитель Губаев Бекбулат Максимович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____-_____
наименование организации
3. **Проект (проектно-сметная документация):**
ТОО «Уралводпроект», проект 13.060
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района», Приказ от 12 мая 2015 г. № 8 Н
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Обеспечение максимального суточного водопотребления для нужд населения с.Амангельды	м3/сутки	154,11		156,0	
2. Годовой объем водозабора из трех скважин	тыс м3/год	74,46		Не менее 75,0 по факту	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР **Скважины № 12191, 12194, 12194а разведаны ТОО «Жайыкгидрогеология» в 2013 году**			
Насосная станция I-го подъема № 1 **на скважине №12191** - глубинный насос подземного типа – 1 шт производительностью	м3/час	2,76	3,0
- глубина скважины	м	70,0	70,0
- дебит скважины 12191	л/сек	0,71	1,3
Насосная станция I-го подъема № 2 **на скважине №12194** - насос подземного типа – 1 шт **на скважине №12194а** -насос подземного типа – 1 шт, производительностью каждый один из них резервный	м3/час	8,45	8,45
- глубина скважин	м	70	70
- дебит скважины 12194	л/сек	2,1	1,8
- дебит скважины 12194а	л/сек	2,1	3,0
Ограждение площадок № 1 и № 2 - сетчатое металлическое	п.м	408 / 444	408 / 444
Трансформаторная подстанция КТП-25-10/0,4кВ	шт	2	2
Подъездная автодорога к площадке головного водозабора №1 - насыпная со щебеночно-гравийно-песчаночным покрытием	м	471	490
и дорога нулевого профиля		125	130
Дорога насыпная из местного материала от головного водозабора № 1 до водозабора № 2		нет	592
ПЛОЩАДКА **напорно-регулирующих сооружений в с.Амангельды**			
Насосная станция II-го подъема			
Двухнасосная установка из двух горизонтальных многоступенчатых насосов (один рабочий, второй резервный) для подачи воды потребителям села Амангельды, производительностью каждый	шт	1	1
	м3/час	11,9	12,0
Двухнасосная установка (станция) из двух вертикальных насосов (один рабочий, второй резервный) для пожаротушения в селе Амангельды, общей производительностью при одновременной работе	шт	1	1
	м3	36,0	38,4
Резервуары чистой воды – сборно-монолитные железобетонные, частично-заглубленные с обсыпкой грунтом, по 200 м3 каждый	шт	2	2

Водонапорная башня емкостью 50 м3	шт	1	1
Очистная установка «ДВУ 10-6,5» мобильного типа с электролизной установкой «ЭЛУ/С-0,6» для выработки гипохлорита натрия (ГПХН) – дезинфицирующего раствора, необходимого для постоянного обеззараживания и иммунизации питьевой воды	шт	1	1
производительностью	м3/сут	154,11	156.0
Подводящий водовод от головного водозабора до очистной установки на площадке напорно-регулирующих сооружений у с.Амангельды в одну линию из полиэтиленовых труб марки HDPE100 -90мм	м	2420	2420
Ограждение площадки НРС – металлическое профлистом	п.м	312	312
Напорный водовод от площадки НРС до первого колодца, в две нити ПЭ трубой-160мм	м	550 в две нити	550 в две нити
Площадка из трех испарительных емкостей (земляных площадок) для слива стоков от НРС, огражденная общей сетчатой оградой периметром 336м	шт	1	1
Внутрипоселковые водопроводные сети с.Амангельды			
Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки HDPE100 SDR17-160мм, 63 мм, 50 мм, 32мм и 25мм с подводом водопровода к границам жилых домов		По проекту	По проекту
Водопроводные колодцы в поселке всего	шт	129	129
из них с пожарными гидрантами для пожаротушения в поселке	шт	24	24
кроме того, на подводящем водоводе у площадки НРС и внутри площадки НРС установлены пожарные гидранты	шт	2	2
Всего пожарных гидрантов	шт	26	26
Ввод питьевой воды в социальные учреждения - средняя школа, котельная школы, акимат, дом культуры, сельская врачебная амбулатория (СВА), детская библиотека	объектов	6	6
Трансформаторная подстанция КТП 63 -10/0,4кВ	шт	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция водопровода с.Амангельды Таскалинского района ЗКО», выполненным проектной организацией ТОО «Уралводпроект» г.Уральск, на основании задания на проектирование от Заказчика - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района» от 06.01.2014 года в соответствии по Республиканской Программе «Ақ бұлақ 2011-2020».

Целью настоящего Проекта является обеспечение населения с.Амангельды чистой питьевой водой согласно нормам и требованиям СанПин РК.

Водонапорная башня емкостью 50 м3	шт	1	1
Очистная установка «ДВУ 10-6,5» мобильного типа с электролизной установкой «ЭЛУ/С-0,6» для выработки гипохлорита натрия (ГПХН) – дезинфицирующего раствора, необходимого для постоянного обеззараживания и иммунизации питьевой воды	шт	1	1
производительностью	м3/сут	154,11	156.0
Подводящий водовод от головного водозабора до очистной установки на площадке напорно-регулирующих сооружений у с.Амангельды в одну линию из полиэтиленовых труб марки HDPE100 -90мм	м	2420	2420
Ограждение площадки НРС – металлическое профлистом	п.м	312	312
Напорный водовод от площадки НРС до первого колодца, в две нити ПЭ трубой-160мм	м	550 в две нити	550 в две нити
Площадка из трех испарительных емкостей (земляных площадок) для слива стоков от НРС, огражденная общей сетчатой оградой периметром 336м	шт	1	1
Внутрипоселковые водопроводные сети с.Амангельды			
Трубы в поселковых сетях приняты полиэтиленовые марки HDPE100 SDR17-160мм, 63 мм, 50 мм, 32мм и 25мм с подводом водопровода к границам жилых домов		По проекту	По проекту
Водопроводные колодцы в поселке всего	шт	129	129
из них с пожарными гидрантами для пожаротушения в поселке	шт	24	24
кроме того, на подводящем водоводе у площадки НРС и внутри площадки НРС установлены пожарные гидранты	шт	2	2
Всего пожарных гидрантов	шт	26	26
Ввод питьевой воды в социальные учреждения - средняя школа, котельная школы, акимат, дом культуры, сельская врачебная амбулатория (СВА), детская библиотека	объектов	6	6
Трансформаторная подстанция КТП 63 -10/0,4кВ	шт	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно-монтажные работы выполнены в соответствии с рабочим проектом «Реконструкция водопровода с.Амангельды Таскалинского района ЗКО», выполненным проектной организацией ТОО «Уралводпроект» г.Уральск, на основании задания на проектирование от Заказчика - ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района» от 06.01.2014 года в соответствии по Республиканской Программе «Ақ бұлақ 2011-2020».

Целью настоящего Проекта является обеспечение населения с.Амангельды чистой питьевой водой согласно нормам и требованиям СанПин РК.

Источником водоснабжения являются подземные воды, разведанные ТОО «Жайыкгидрогеология» в 2013 году, запасы которых утверждены протоколом Западно-Казахстанской межрегиональной комиссии по запасам полезных ископаемых по рассмотрению материалов отчета о результатах работ по разведке запасов подземных вод Западно-Казахстанской области от 13 ноября 2014 года № 151, расположенные в 2,65 км западнее с.Амангельды.

Рабочий проект прошел экспертизу в Западно-Казахстанском филиале РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА» 14 апреля 2015 года № 09-0162/15.

Строительно-монтажные работы выполнены в строгом соответствии с Проектом:

- на головных водозаборах № 1 и № 2 выполнено строительство капитальных зданий из силикатного кирпича для электрооборудования размером 3х3м;

- на площадке НРС с.Амангельды сооружены 2 сборно-монолитных ж/б резервуара для чистой воды общим объемом 400м3, капитальное здание из силикатного кирпича размером 7,2х4,5м для насосной станции второго подъема с насосами подачи воды потребителям и размещения насосов пожаротушения, водонапорная башня Рожновского объемом 50м3, очистная установка «ДВУ10-6,5» в мобильном здании;

- строительство внутрипоселковой водопроводной сети с подводом воды к границам жилых домов, вводом воды в здания социальных объектов, с установкой пожарных колодцев согласно норм пожарной безопасности;

- строительство сети энергообеспечения объектов согласно требований ПУЭ РК, РДС РК 3.01-05-2001, СНиП РК 102-01-2007, сн РК 4.04-23-2004: ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10, прокладка кабельных линий КЛ-10кВ, кабельных линий КЛ-0,4/0,23кВ, ВЛ-0,23кВ наружного освещения, установка двух КТП-25/10/0,4кВ и КТП-63/10/0,4кВна основании технических условий Зап Каз РЭК;

- проектом предусмотрена очистка исходной воды в очистной установке «ДВУ10-6,5» с обеззараживанием подаваемой потребителям воды гипохлоритом натрия на установке ЭЛУ/С-6,5 смонтированных в модульном здании на НРС;

- для аккумуляции промывных вод от очистной установки, грязевых стоков от промывки резервуаров и канализационных стоков от насосной станции рядом с площадкой НРС сооружена площадка испарительных емкостей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

- начало работ: 22 августа 2017 года;
месяц, год

- окончание работ 30 июля 2018 года;
месяц, год

при продолжительности строительства:

- по норме или по проекту организации строительства: 8 месяцев;
- фактически: 6 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг по энергетическому обеспечению системы водоснабжения с.Амангельды Таскалинского района: **Таскалинская РЭС АО «Зап Каз РЭК»**
наименование организации

Начальник _____ **Машанов Кали Рахмышевич**

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает
объект «Реконструкция водопровода в с.Амангельды(Таскалинского района ЗКО»
наименование объекта (комплекса) **готовым к приемке в эксплуатацию,**

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор
ТОО «Құрылысгаз» **К.Жакупов**

М.П.