Приложение 3-1
к Правилам организации
Форма 4

Заказчик: ТОО "РАЙС KZ" Карагандинская область, г. Караганда, ул.Муканова 53/8, н.п.2. БИН 110240020454
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау" область Ұлытау, Жанааркинсктй район, п. Жанаарка, ул. К.Абжанова 6/6

Наименование стройки "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района".(Электроснабжение)
(наименование, адрес)

Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района".(Электроснабжение)
(наименование)

Договор подряда (контракт): №5 от 26.06.2023г

Акт выполненных работ № 1 за август месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВЛ-10 кВ										
1	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,01**		**174382,75**	**90492,73**	**1744**	**905**	**--**	**915**	**2872**
		НР - 8%; СП - 8%				**83890,02**	**30539,20**	**839**	**305**		**213**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**1744**	**905**	**--**	**915**	**2872**
								839	**305**	**--**	**213**	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**1744**				
		Всего заработная плата	тенге						**1144**			
		Накладные расходы	тенге					**915**				
		Сметная прибыль	тенге					**213**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**2872**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	тенге						**1144**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**2872**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1144			
		РАЗДЕЛ 2.СЕТИ ВЛ-0,4 кВ									
2	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации**	км линии	0,02	131645,38	54607,54	2633	1092	--	1521	4486
		НР - 80%; СП - 8%			77037,84	18003,67	1541	360		332	
3	1133-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1**	ответвление	3	3125,12	771,05	9375	2313	--	6376	17011
		НР - 80%; СП - 8%			2354,07	302,57	7062	908		1260	
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	опора	2	12588,20	6147,81	25176	12296	--	14801	43176
		НР - 80%; СП - 8%			6440,39	2810,51	12881	5621		3198	
5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3	450,54	29,55	1352	89	--	1186	2741
		НР - 93%; СП - 8%			420,99	4,03	1263	12		203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				38536	15790	--	23884	67414
							22747	6901	--	4993	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				38536				
	Всего заработная плата		тенге					29648			
		Накладные расходы	тенге				23884				
		Сметная прибыль	тенге				4993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				67413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					29648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				67413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					29648			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								70285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				23586				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					16695			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					7206			
		- Накладные расходы	тенге							24799	
		- Сметная прибыль	тенге							5206	
	ИТОГО по смете:										70285
	Временные здания и сооружения (2,4 %)										1 687
	Итого										71 972
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-										2 505

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Итого											**74 476**
	Непредвиденные работы и затраты (2%)											**1 490**
	Итого:											**75 966**
	Итого со:											**72 168**
	НДС, 12 %											**8 660,12**
	Итого с НДС											**80 827,81**

Сдал (субподрядчик)

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау"
БИН/ИИН 180140042152
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Бекбаев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (генподрядчик)

Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ" БИН/ИИН 110240020454
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Копжасаров М.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)