Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"

за август 2018 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	17	387 748,00	41 544,43
2	Телефонизация	18	61 585,00	6 598,39
3	Технологическое оборудование	19	843 428,00	90 367,29
4	Пожарная сигнализация	20	60 666,00	6 499,93
5	Покрытия	21	429 057,00	45 970,39

ВСЕГО:	1 782 484,00	190 980,43
К справке №КС -3	1 692 591,64	181 349,10

Разница 89 892,36 тенге - скидка за счет накладных расходов

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН: 100340020392 ИИК: KZ208560000004384227
БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	18 790 501,00
Лимит финансирования на 2018 г.	18 700 608,64
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	18 700 608,64
б) за отчетный месяц	1 692 591,64

СПРАВКА Ф3

о стоимости выполненных работ за август месяц 2018 года

по Договору №17 от 03.05.2018 года

Бюджетная программа: 066 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за август месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	79 082 672,48	0,00	0,00	0,00	17 008 017,00	1 692 591,64	1 511 242,54	181 349,10	18 700 608,64	16 696 972,00	2 003 636,64

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
_____ Акеншов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
_____ Нукушев М.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №17
приемки выполненных работ за август 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
26	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см / *м2 покрытия*	69,18	418,9 / 24,75	– / –	28980 / 1712	– / –	2277 / 133	0,144 / –	10 / –
27	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=5,000; / *м2 покрытия*	345,9	65,69 / 3,98	– / –	22722 / 1377	– / –	1831 / 133	0,0232 / –	8 / –
	Раздел 10 Крыльцо Кр1									
156	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных конструкций крыльца / *м2 окрашиваемой поверхности*	2,9	165,65 / 88,65	1,61 / 0,61	480 / 257	5 / 2	272 / 105	0,532 / 0,003	2 / –
157	Е6-36-4	Железнение поверхности / *м2 поверхности*	8,2	57,48 / 51,3	0,23 / 0,09	471 / 421	2 / 1	443 / 105	0,289 / 0,0004	2 / –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга	3,6	120,6	8,67	434	31	467	0,68	2
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	377	12	120	0,016	–
	Раздел 11 Крыльцо Кр2									
166	Е7-60-4	Установка металлических ограждений из хромированных труб	14,03	89,04	5,89	1249	83	1453	0,415	6
		м ограждений		71,78	2,23	1007	31	140	0,0109	–
167	99-2-3(пл)	Ограждение из хромировнных труб	14,03	3910,83		54869				
		м								
168	Е6-36-4	Железнение поверхности крыльца и пандуса	19,3	57,48	0,23	1109	4	1042	0,289	6
		м2 поверхности		51,3	0,09	990	2	105	0,0004	–
169	Е10-3-4	Устройство подшивки из сайдинга	5,97	120,6	8,67	720	52	773	0,68	4
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	625	19	120	0,016	–
	Раздел 12 Крыльцо Кр3									
173	Е6-36-4	Железнение поверхности	3,5	57,48	0,23	201	1	189	0,289	1
		м2 поверхности		51,3	0,09	180	–	105	0,0004	–
		Всего прямые затраты				**111235**	**178**			**41**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**6946**	**67**			**–**
						104115				
		Накладные расходы, тенге				8747				
		- заработная плата, тенге				1312				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7199				
		Всего				**127181**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1399				
		- сметная заработная плата, тенге				197				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- сметная заработная плата, тенге				1086				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1286				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				514				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**132741**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**339415**				
		- материалы, тенге				266222				
		- сметная заработная плата, тенге				29170				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
		Налог (2 %)				6788				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**346204**				
		НДС (12 %)				41544				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**387 748**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №18
приемки выполненных работ за август 2018 г.
(локальная смета 2-1-5)

Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка *шт*	2	107,3 / 99	– / –	215 / 198	– / –	200 / 101	1 / –	2 / –
2	Ц10-898-13	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в свинцовой или алюминиевой оболочках *коробка*	1	1025 / 477	357 / 83,3	1025 / 477	357 / 83	616 / 110	3 / 0,487	3 / –
3	18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4 *шт*	2	222		444				
4	18-2-15	Коробка телефонная распределительная КР75/200 *шт*	1	5090		5090				
5	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	13	108,6	48,9	1412	636	640	0,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				39,6	12,2	515	159	95	0,071	1
6	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 *м*	13	14,6	0,2	190	3	146	0,07	1
				11,8	0,1	153	1	95	–	–
7	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	13	53		689				
8	16-7-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1x2x0,4 мм2 *1000м*	0,013	2980		39				
9	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм *м*	5	147,3	73	737	365	323	0,29	1
				49,5	18,3	248	92	95	0,107	1
10	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 *м*	5	14,6	0,2	73	1	57	0,07	–
				11,8	0,1	59	1	95	–	–
11	8-4-72	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *м*	5	266		1330				
12	16-6-528	Кабели телефонные ТППэпЗ 10x2x0,4-315 ГОСТ 31943-2012 *км*	0,005	61333		307				
13	Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100x2 *кабель*	1	626,1	–	626	–	681	4	4
				619	–	619	–	110	–	–
14	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства *пара*	10	24,4	–	244	–	253	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц10-111-1			23	–	230	–	110	–	–
		Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	1	978,9	–	979	–	852	7	7
		шт								
16	99-1-10(пл)	Аппарат телефонный		947	–	947	–	90	–	–
			1	1889,07		1889				
		шт								
		Всего прямые затраты				**15289**	**1362**			**22**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**3446**	**336**			**2**
						10481				
		Накладные расходы, тенге				3768				
		- заработная плата, тенге				565				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1143				
		Всего				**20200**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				222				
		- сметная заработная плата, тенге				31				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				375				
		- сметная заработная плата, тенге				173				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				204				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				82				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**21083**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**53909**				
		- материалы, тенге				26800				
		- сметная заработная плата, тенге				12368				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				1078				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**54987**				
		НДС (12 %)				6598				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**61 585**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №19
приемки выполненных работ за август 2018 г.
(локальная смета 2-1-6)

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Кабинет (2*)										
1	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый / *шт*	2	9030		18060				
2	77-1-16	Шкаф комбинированный / *шт*	2	16125		32250				
3	77-1-2	Кресло рабочее / *шт*	2	3225		6450				
4	77-1-53	Стул полумягкий / *шт*	2	1505		3010				
5	77-1-135	Компьютер / *комплект*	2	57760		115520				
6	77-1-18	Шкаф для одежды / *шт*	1	12900		12900				

Раздел 2 Кабинет (3*)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый *шт*	1	9030		9030				
8	77-1-16	Шкаф комбинированный *шт*	1	16125		16125				
9	77-1-2	Кресло рабочее *шт*	1	3225		3225				
10	77-1-53	Стул полумягкий *шт*	1	1505		1505				
11	77-1-135	Компьютер *комплект*	1	57760		57760				
12	77-1-18	Шкаф для одежды *шт*	1	12900		12900				
		Всего прямые затраты				**288735**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				288735				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**288735**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				0				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				0				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**288735**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**738295**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				–				
		- оборудование, тенге				738295				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				0				
		Налог (2 %)				14766				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**753061**				
		НДС (12 %)				90367				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**843 428**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №20
приемки выполненных работ за август 2018 г.
(локальная смета 2-1-7)

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация								
1	80-9-1(пл)	Прибор приемно контрольный "Вектор-2" / *шт*	1	5150,43		5150				
2	Ц10-667-13	Монтаж прибора приемно-контрольного / *шт*	1	792,7 / 758	1,6 / –	793 / 758	2 / –	682 / 90	4 / –	4 / –
3	Ц8-121-2	Монтаж аккумулятора / *шт*	1	380,3 / 333	– / –	380 / 333	– / –	316 / 95	2 / –	2 / –
4	80-8-2(пл)	Аккумулятор 2.3-12 12В,2.3 А/ч / *шт*	1	572,66		573				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2	2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
		шт		85,5	–	171	–	95	–	–
6	80-8-3(пл)	Сирена со стробом - "Янтарь"	2	419,02		838				
		шт								
7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8
		шт		347	–	1388	–	90	–	–
8	80-8-4(пл)	Извещатель пожарный дымовой "Скиф-Д", исполнение 02	4	412,03		1648				
		шт								
9	Ц10-386-10	Кнопка ручного пуска	1	232,5	–	233	–	205	1	1
		шт		203	–	203	–	101	–	–
10	80-8-4(пл)	Кнопка ручного пуска "Скиф-Н-РН"	1	349,18		349				
		шт								
11	Ц8-410-1	Установка кабелегона-прим	25	34,2	1,2	855	30	556	0,14	4
		м		23,2	0,2	580	5	95	0,001	–
12	99-8-5(пл)	Кабельный канал шир.15мм.	25	18,86		472				
		м								
13	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	28	27,7	2,1	776	59	538	0,1	3
		м кабеля		19,7	0,5	552	14	95	0,003	–
14	16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 4х0,5 ммК=1,020;	0,00816	69800		570				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	16-6-10	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 1х2х0,5 ммК=1,020; *1000м*	0,0204	77200		1575				
		Всего прямые затраты				**15887**	**100**			**24**
						3985	**19**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3243				
		оборудования, тенге				8558				
		Накладные расходы, тенге				3708				
		- заработная плата, тенге				556				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				662				
		Всего				**20257**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				129				
		- сметная заработная плата, тенге				18				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				217				
		- сметная заработная плата, тенге				100				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				118				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				47				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**20768**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**53104**				
		- материалы, тенге				8292				
		- оборудование, тенге				21883				
		- сметная заработная плата, тенге				12384				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог (2 %)				1062				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**54166**				
		НДС (12 %)				6500				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**60 666**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №21
приемки выполненных работ за август 2018 г.
(локальная смета 7-2-1)

Покрытия

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Тип 2									
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	67,6	19,95	15,58	1349	1053	588	0,0093	1
		м2 корыта		1,03	5,5	70	372	133	0,02686	2
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	67,6	329,38	34,3	22266	2319	1331	0,0398	3
		м2 основания		6,01	8,8	406	595	133	0,03015	2
3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	67,6	560,65	15,35	37900	1038	990	0,0336	2
		м2 покрытия		5,94	5,06	402	342	133	0,01766	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Тип 3									
4	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1	19,95	15,58	20	16	9	0,0093	–
		м2 корыта		1,03	5,5	1	6	133	0,02686	–
5	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1	329,38	34,3	329	34	20	0,0398	–
		м2 основания		6,01	8,8	6	9	133	0,03015	–
6	Е6-1-1	Устройство бетонного покрытия из бетона В20	0,04	8817,37	66,01	353	3	9	1,35	–
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,1218	–
7	2-2-17	Мусорный контейнер	1	10300		10300				
		шт								
	Раздел 3 Тип 1									
8	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	151,7	19,95	15,58	3026	2363	1317	0,0093	1
		м2 корыта		1,03	5,5	156	834	133	0,02686	4
9	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	151,7	329,38	34,3	49967	5203	2989	0,0398	6
		м2 основания		6,01	8,8	912	1335	133	0,03015	5
		Всего прямые затраты				**125510**	**12029**			**13**
						1961	**3494**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				111521				
		Накладные расходы, тенге				7253				
		- заработная плата, тенге				1088				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7966				
		Всего				**140729**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1548				
		- сметная заработная плата, тенге				218				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2612				
		- сметная заработная плата, тенге				1202				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1423				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				569				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**146881**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**375575**				
		- материалы, тенге				285159				
		- сметная заработная плата, тенге				25455				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				39				
		Налог (2 %)				7512				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**383087**				
		НДС (12 %)				45970				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**429 057**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)