Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"
за июль 2018 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	3	1 898 520,00	203 412,86
2	Отопление и вентиляция	4	577 815,00	61 908,75
3	Внутренние сети водопровода и канализации	5	408 499,00	43 767,75
4	Электроосвещение	6	376 749,00	40 365,96
5	Углярка	7	359 797,00	38 549,68
6	Уборная на 1 очко. №1	8	131 546,00	14 094,21
7	Уборная на 1 очко. №2	9	131 546,00	14 094,21
8	Наружные сети электроснабжения	10	51 064,00	5 471,14
9	Телефонизация	11	476 566,00	51 060,64
10	Наружные сети водопровода	12	477 381,00	51 147,96
11	Наружные сети канализации	13	556 044,00	59 576,14
12	Вертикальная планировка	14	2 045,00	219,11
13	Ограждение	15	1 638 428,00	175 545,86
	ВСЕГО:		7 086 000,00	759 214,29

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

м.п

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.П.

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН: 100340020392 ИИК: KZ208560000004384227
БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	18 790 501,00
Лимит финансирования на 2018 г.	18 700 608,64
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	16 159 000,00
б) за отчетный месяц	7 086 000,00

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018 года

по Договору №17 от 03.05.2018 года
Бюджетная программа: 066 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за июль месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	79 083 672,48	0,00	0,00	0,00	9 073 000,00	7 086 000,00	6 326 785,71	759 214,29	16 159 000,00	14 427 678,57	1 731 321,43

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
_____ Акегулов М.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
_____ Нукушев М.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №3
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки									
	3.1 Кладка стен									
33	Е8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
34	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
36	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
62	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4,16	–	6	–	90	–	–
63	99-5-8(пл)	Утеплитель Изотерм -П50 *м3*	11,04	4539,36		50115				
64	Е34-60-15	Обивка потолков гипсокартоном , прим. *м2 поверхности*	110,4	208,17 / 167,4	4,51 / 1,71	22982 / 18481	498 / 189	18857 / 101	1,04 / 0,0084	115 / 1
65	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 ммК=1,050; *м2*	115,92	169		19590				
69	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2,6	21,8 / 5,81	0,05 / 0,02	57 / 15	– / –	14 / 90	0,0295 / 0,0001	– / –
70	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	2,6	20,35 / 4,16	0,02 / –	53 / 11	– / –	10 / 90	0,0213 / –	– / –
71	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой *м2 изолируемой поверхности*	162	12,58 / 11,59	0,99 / 0,38	2038 / 1878	160 / 62	2309 / 119	0,0694 / 0,0018	11 / –
72	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) *м2*	162	38,09		6171				
	Раздел 5 Окна									
85	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), *м2 проемов*	18,15	348,94 / 171,01	18,88 / 6,57	6333 / 3104	343 / 119	3868 / 120	1,0234 / 0,0321	19 / 1
86	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (фрамуги) *м2 проемов*	1,08	498,08 / 230,97	19,17 / 6,18	538 / 249	21 / 7	307 / 120	1,3822 / 0,0302	– / –
89	1-1-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 ммК=-1,000; *м2*	-14,9994	2800		-41998				
90	1-1-1360	Стеклопакет СПО 4М1-16-4И Э (ГОСТ 24866-99)	14,9994	2320		34799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
91	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	18,15	210,48	5,58	3820	101	2094	0,586	11
		м2 проемов								
				94,05	2,12	1707	38	120	0,0103	–
92	6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей	11,4	2030		23142				
		м								
	Раздел 6 Двери									
93	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	19,11	400,18	102,53	7647	1959	4296	0,899	17
		м2 проемов								
				151,65	35,67	2898	682	120	0,1393	3
98	Е15-202-2	Остекление деревянных прочих дверей на эластичных прокладках оконным стеклом в жилых и общественных зданиях	0,9	830,8	3,04	748	3	128	0,837	1
		м2 площади остекления								
				134,33	1,15	121	1	105	0,0056	–
99	Е10-90-2	Установка металлических дверных блоков	6,09	330,85	32,08	2015	195	2078	1,49	9
		м2 проемов								
				272,25	12,13	1658	74	120	0,0592	–
100	3-1-8	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	3	9090		27270				
		шт								
101	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	9	1380		12420				
		комплект								
102	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
		комплект								
	Раздел 7 Полы									
	7.1 П-1									
105	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4,27	325,45	13,43	1390	57	376	0,45	2
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	284	22	123	0,0246	–
106	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона (до 80 мм)К=10,000;	52,1	51,94	0,67	2706	35	57	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	33	13	123	0,0012	–
107	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,21	201,7	9,95	1051	52	358	0,356	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	272	19	123	0,0182	–
	7.2 П-2									
112	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	49,5	325,45	13,43	16110	665	4362	0,45	22
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	3297	249	123	0,0246	1
113	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	495	51,94	0,67	25710	332	536	0,0044	2
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	312	124	123	0,0012	1
114	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	11,253	201,7	9,95	2270	112	774	0,356	4
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	587	42	123	0,0182	–
	7.3 П-3									
118	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4	108,05	2,62	432	10	57	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	42	4	123	0,0048	–
119	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,32	9239,68	–	2957	–	223	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	181	–	123	–	–
	7.4 П-4									
129	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,6	108,05	2,62	281	7	37	0,0681	–
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	27	3	123	0,0048	–
130	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,208	9239,68	–	1922	–	145	3,66	1
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	118	–	123	–	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
133	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен и откосов цементно-известковым или цементным раствором	292,53	168,08	4,07	49168	1191	41973	0,74	216
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				135,68	0,97	39690	284	105	0,0517	15
134	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	13,05	325,33	6,33	4246	83	4318	1,79	23
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е15-169-6	Левкас потолков		312,75	2,39	4081	31	105	0,0117	–
		м2 окрашиваемой поверхности	91,3	27,26	0,05	2489	5	2547	0,15	14
136	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200;		26,55	0,02	2424	2	105	0,0001	–
		кг	109,56	37		4054				
	Раздел 9 Фасад									
140	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	23,22	216,7	1,96	5032	46	2666	0,611	14
142	Е12-8-2			108,9	0,45	2529	10	105	0,0262	1
		Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб								
		м2 фасадов (без вычета проемов)	134,88	25,35	0,05	3419	7	1240	0,049	7
143	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен,откосов цементно-известковым раствором		7,7	0,02	1039	3	119	0,0001	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности	130,62	216,7	1,96	28305	256	14998	0,611	80
	Раздел 10 Крыльцо Кр1			108,9	0,45	14225	59	105	0,0262	3
146	Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15								
		м3	2,2	8531,63	100,65	18770	221	426	0,97	2
147	8-2-12	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80*), Dy 250 мм, Dв 224 мм		146,25	38,03	322	84	105	0,1857	–
		м	2,4	869		2086				
148	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм								
		т	0,0216	41200		890				
150	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм								
		м3	0,45	12700		5715				
151	4-1-49	Конструкции стальные МС-1,МС-2,МС-3,МС-4								
		т	0,0388	50800		1971				
152	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,03666	69800		2559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
	Раздел 11 Крыльцо Кр2									
160	Е6-1-15	Устройство крыльца с пандусом из бетона В 15	6,5	8531,63	100,65	55456	654	1258	0,97	6
		м3								
				146,25	38,03	951	247	105	0,1857	1
161	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,06804	41200		2803				
		т								
163	2-1-41	Конструкции стальные стоек	0,1794	147100		26390				
		т								
	Раздел 12 Крыльцо Кр3									
171	Е6-1-15	Устройство крыльца из бетона В 15	1,8	8531,63	100,65	15357	181	348	0,97	2
		м3								
				146,25	38,03	263	68	105	0,1857	–
172	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01944	41200		801				
		т								
		Всего прямые затраты				**473955**	**7574**			**596**
						103069	**2578**			**28**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				363313				
		Накладные расходы, тенге				113504				
		- заработная плата, тенге				17026				
		- трудоемкость, чел-ч				57				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35248				
		Всего				**622707**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				6850				
		- сметная заработная плата, тенге				966				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				11559				
		- сметная заработная плата, тенге				5317				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				6296				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2518				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**649930**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1661870**				
		- материалы, тенге				928991				
		- сметная заработная плата, тенге				352278				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				718				
		Налог (2 %)				33237				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1695107**				
		НДС (12 %)				203413				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 898 520**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №4
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 2-1-2)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,763	23
		котел		4264,2	129,78	4264	130	128	0,6386	1
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные комбинированные двухконтурные (с контуром для нагрева питьевой воды) на газе и твердом топливе, марка КС-ТГ-10, мощность 16 кВт	1	13600		13600				
		шт								
3	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,7389	4
		бак		639,63	25,49	640	25	128	0,1339	–
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	12,64	4331,43	35,77	54749	452	2024	0,70246	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кВт								
5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	111,7 / 367	13,4	1412 / 367	169	128	0,06541	1
		шт								
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	268,17 / 53,77	4,08 / 1,53	536 / 108	8 / 3	142 / 128	0,30591 / 0,00752	1 / –
		м трубопровода								
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	41	266,17 / 53,77	4,08 / 1,53	10913 / 2205	167 / 63	2903 / 128	0,30591 / 0,00752	13 / –
		м трубопровода								
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	30	345,17 / 53,77	4,08 / 1,53	10355 / 1613	122 / 46	2124 / 128	0,30591 / 0,00752	9 / –
		м трубопровода								
9	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	34	424,17 / 53,77	4,08 / 1,53	14422 / 1828	139 / 52	2406 / 128	0,30591 / 0,00752	10 / –
		м трубопровода								
10	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	4	608,51 / 67,44	8,19 / 3,06	2434 / 270	33 / 12	361 / 128	0,38316 / 0,01494	2 / –
		м трубопровода								
11	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	111	11,31 / 11,01	– / –	1255 / 1222	– / –	1564 / 128	0,0516 / –	6 / –
		м трубопровода								
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	32	148,39	0,07	4748	2	3630	0,646	21
		м2 окрашиваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эпоксидной эмалью		108	0,02	3456	1	105	0,0001	–
		м2	2	62,4	0,05	125	–	5	0,0138	–
14	Е26-1-1			2,77	0,02	6	–	90	0,0001	–
		Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м трубопровода	4	163,68	5,31	655	21	424	0,57	2
15	Е26-1-7			103,95	2,03	416	8	100	0,01	–
		Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм								
		м трубопровода	4	206,35	5,31	825	21	551	0,74	3
16	1-3-152			135,68	2,03	543	8	100	0,01	–
		Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм								
		м3	0,1	17600		1760				
17	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм								
		м трубопровода	8	114,31	6,39	914	51	259	0,192	2
18	1-1-939			29,93	2,48	239	20	100	0,012	–
		Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)								
		1000м2	0,0031	185900		576				
19	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой МРБ-Х-Т15								
		м2	0,92	21,8	0,05	20	–	5	0,0295	–
20	Е26-12-2			5,81	0,02	5	–	90	0,0001	–
		Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем	0,92	167,6	50,15	154	46	102	0,534	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности изоляции								
21	1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	0,3	92,03 / 2890	18,68	85 / 867	17	100	0,092	–
		м3								
22	Е26-22-1	Покрытие изоляции стеклопластиком рулонным прим.	1,5	191,79	26,19	288	39	242	0,905	1
		м2 покрытия								
23	1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0015	151,65 / 185900	9,9	227 / 279	15	100	0,048	–
		1000м2								
24	Е26-1-19	Изоляция дымовой трубы диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	0,2	372,73	5,47	75	1	40	1,08	–
		м трубопровода								
25	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,02	198 / 12800	2,03	40 / 256	–	100	0,01	–
		м3								
26	Е16-11-5	Установка труб дымовых труб диаметром до 150 мм	2,8	237,49	28,47	665	80	735	1,1433	3
		м трубопровода								
27	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	2,8	194,21 / 1055	10,66	544 / 2954	30	128	0,05202	–
		м								
28	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы)	3	608,51	8,19	1826	25	270	0,38316	1
		м трубопровода								
29	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	2,5	67,44 / 200	3,06	202 / 500	9	128	0,01494	–
		кг								

Раздел 2 Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,21	1151,92	13,82	7153	86	2107	1,617	10
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	1614	32	128	0,02531	–
31	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	1	241,85	16,96	242	17	248	1,1235	1
		решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
32	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	241,85	16,96	484	34	495	1,1235	2
		решетка		186,64	7,09	373	14	128	0,0315	–
33	13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04	2850		114				
		м2								
34	13-12-71	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	0,045	3950		178				
		м2								
35	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	3	900,19	5,65	2701	17	253	0,378	1
		зонт		63,79	2,36	191	7	128	0,0105	–
36	Е26-4-5	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	3,1	135,68	14,48	421	45	251	0,45	1
		м трубопровода		75,6	5,4	234	17	100	0,026	–
37	Е26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	1,9	153,59	17,64	292	34	177	0,51	1
		м трубопровода		86,85	6,53	165	12	100	0,032	–
38	1-3-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=114-219 мм	0,17	12800		2176				
		м3								
39	Е26-22-1	Покрытие изоляциистеклопластиком рулонным ,прим.	4,2	191,79	26,19	806	110	679	0,905	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 покрытия								
40	1-1-967			151,65	9,9	637	42	100	0,048	–
		Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	4,2	262		1100				
		м2								
		Всего прямые затраты				**151629**	**1969**			**130**
						22726	**739**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				113335				
		оборудования, тенге				13600				
		Накладные расходы, тенге				28472				
		- заработная плата, тенге				4271				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9990				
		Всего				**190091**				
		Временные здания и сооружения (1,[illegible] %)				1941				
		- сметная заработная плата, тенге				274				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3276				
		- сметная заработная плата, тенге				1507				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1784				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				714				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**197806**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**505790**				
		- материалы, тенге				289798				
		- оборудование, тенге				34775				
		- сметная заработная плата, тенге				81862				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №5

приемки выполненных работ за июль 2018 г.

(локальная смета 2-1-3)

Внутренние сети водопровода и канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
		1.1 Водоснабжение								
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	15	329,67	4,19	4945	63	1180	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	898	24	128	0,0076	–
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
3	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	7	401		2807				
		шт								
4	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	483		483				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				157				
		Налог (2 %)				10116				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**515906**				
		НДС (12 %)				61909				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**577 815**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области" _____ (подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" _____ (подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау" _____ (подпись)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	1	7372,57	1,57	7373	2	69	0,3	–
		кран		54	–	54	–	128	–	–
6	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм(для поливочного крана)	1	401		401				
		шт								
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	20	10,99	–	220	–	274	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	214	–	128	–	–
8	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,3	148,39	0,07	193	–	147	0,646	1
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	140	–	105	0,0001	–
9	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)		67,5	–	68	–	128	–	–
10	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1690,04		1690				
		шт								
	1.2 Горячее водоснабжение									
11	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	787	0,337	3
		м трубопровода		59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
12	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	5	367		1835				
		шт								
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	10	10,99	–	110	–	137	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	107	–	128	–	–
14	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,6	148,39	0,07	89	–	68	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	65	–	105	0,0001	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1467,32	97,07	2935	194	3601	7,87	16
		комплект		1370,25	36	2741	72	128	0,18	–
16	80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 15 л.	1	6774,12		6774				
		шт								
17	80-1-2(пл)	Водонагреватель "ТЕРМЕКС" 50 л.	1	9218,39		9218				
		шт								
1.3 Канализация										
18	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	4	620,54	0,64	2482	3	545	0,584	2
		м трубопровода		106,2	0,25	425	1	128	0,0012	–
19	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	11	748,88	1,43	8238	16	1449	0,56	6
		м трубопровода		102,38	0,54	1126	6	128	0,0026	–
20	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	4	1218,62	10,58	4874	42	758	0,77	3
		м трубопровода		144	3,96	576	16	128	0,0194	–
21	Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	1,36	22,29	–	30	–	26	0,11	–
		м2 окрашиваемой поверхности		18,68	–	25	–	105	–	–
22	99-16-20(пл)	Ревизия 100	1	233,95		234				
		шт								
23	8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	382		382				
		шт								
24	30-14-3	Упор бетонный	0,1	18200		1820				
		м3								
25	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями TERMAFLEX	2	57,23	16,85	114	34	86	0,211	–
		м трубопровода		38,59	4,33	77	9	100	0,025	–
26	1-3-149	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 20 мм	2	1700		3400				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.4 Санитарно-технические приборы								
27	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект								
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
28	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	6926,62	39,24	6927	39	516	2,22	2
		комплект								
				387	15,75	387	16	128	0,07	–
29	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1757,4	13,9	1757	14	364	1,56	2
		комплект								
				279	4,5	279	5	128	0,03	–
30	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	5778,07	93,94	5778	94	470	1,95	2
		комплект								
				330,75	36	331	36	128	0,17	–
31	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530		1530				
		комплект								
		Раздел 2 Опорный пункт								
		2.1 Водоснабжение								
32	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	87	0,41	–
		счетчик (водомер)								
				67,5	–	68	–	128	–	–
33	99-22-1(пл)	Водомер на холодную воду с фильтром	1	1690,04		1690				
		шт								
34	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	5	120,7	14,12	604	71	676	0,553	3
		м трубопровода								
				100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
35	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	5	127		635				
		м								
36	Е22-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм	0,005	28631,24	8426,72	143	42	104	69,9	–
		км трубопровода								
				12712,5	3183,75	64	16	130	15,55	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е16-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 250 мм	1	839,36	70,85	839	71	484	1,98	2
		м трубопровода								
				351	26,53	351	27	128	0,1296	–
38	8-6-106	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	1	2999		2999				
		м								
39	Е22-17-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм	0,001	68118,49	10815,1	68	11	26	89,2	–
		км трубопровода								
				16155	4086	16	4	130	19,95	–
40	30-14-3	Упор бетонный	0,02	18200		364				
		м3								
41	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,337	–
		м трубопровода								
				59,85	1,58	60	2	128	0,0076	–
42	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	5	364,67	4,19	1823	21	393	0,337	2
		м трубопровода								
				59,85	1,58	299	8	128	0,0076	–
43	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	401		401				
		шт								
44	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	11	10,99	–	121	–	151	0,0501	1
		м трубопровода								
				10,69	–	118	–	128	–	–
45	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,46	148,39	0,07	68	–	53	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	50	–	105	0,0001	–

2.2 Канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е16-13-1									
		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	8	620,54	0,64	4964	5	1091	0,584	5
		м трубопровода								
				106,2	0,25	850	2	128	0,0012	–
47	Е16-5-1									
		Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	4	781,79	7,07	3127	28	682	0,7	3
		м трубопровода								
				130,5	2,66	522	11	128	0,0129	–
48	Е15-178-4	Однослойная окраска кузбасским лаком, прим.	0,76	22,29	–	17	–	15	0,11	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
				18,68	–	14	–	105	–	–
49	8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	382		764				
		шт								
	2.3 Санитарно-технические приборы									
50	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5680,28	21,53	5680	22	456	1,95	2
		комплект								
				346,5	9	347	9	128	0,04	–
		Всего прямые затраты				**112228**	**865**			**66**
						12019	**323**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				83360				
		оборудования, тенге				15992				
		Накладные расходы, тенге				15710				
		- заработная плата, тенге				2357				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6717				
		Всего				**134655**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1305				
		- сметная заработная плата, тенге				184				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2203				
		- сметная заработная плата, тенге				1013				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1200				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				480				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**139843**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**357579**				
		- материалы, тенге				213152				
		- оборудование, тенге				40892				
		- сметная заработная плата, тенге				44942				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				81				
		Налог (2 %)				7152				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**364731**				
		НДС (12 %)				43768				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**408 499**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №6
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 2-1-4)

Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
2	18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310		5310				
		шт								
3	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт		54	2,3	54	2	95	0,013	–
4	18-1-1045	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	1	2564		2564				
		шт								
5	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим.	1	300		300				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
	6 Ц8-80-1	Установка УЗО, прим.	3	108,5	1,6	326	5	288	1	3
		шт								
				101	–	303	–	95	–	–
	7 18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А	1	1430		1430				
		шт								
	8 18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.	1	1160		1160				
		шт								
	9 18-1-36	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 16А, прим.	1	1020		1020				
		шт								
	10 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	15	34,7	–	521	–	477	0,188	3
		шт								
				29,48	–	442	–	108	–	–
	11 18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	8	195		1560				
		шт								
	12 18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА 16-254	7	237		1659				
		шт								
	13 Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	74,54	–	75	–	58	0,337	–
		шт								
				53,55	–	54	–	108	–	–
	14 18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	1	46		46				
		шт								
	15 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
		шт								
				29,48	–	118	–	108	–	–
	16 Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				27	–	81	–	108	–	–
17	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	3	45,74	–	137	–	100	0,198	1
		шт								
				31,05	–	93	–	108	–	–
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	3	134		402				
		шт								
19	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
		шт								
20	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	3	182		546				
		шт								
21	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
		комплект								
				45,68	–	46	–	108	–	–
22	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431				
		шт								
23	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,022	28100		618				
		1000шт								
24	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	17	509		8653				
		шт								
25	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м								
				4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
26	Ц8-410-1	Установка кабельного канала -прим	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
		м								
				23,2	0,2	232	2	95	0,001	–
27	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	17,46		175				
		м								
28	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
		шт								
				86,85	35,93	434	180	108	0,157	1
29	17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	2	365		730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	*шт* 2	209		418				
31	17-1-80	Светильники, тип НББ 61-1х60	*шт* 1	158		158				
32	99-14-1(пл)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт	*шт* 5	101,26		506				
33	Е21-17-16	Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания	*шт* 2	72,14	0,36	144	1	104	0,305	1
				47,93	0,14	96	–	108	0,0007	–
34	18-1-140	Патрон прим.	*шт* 2	38		76				
35	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	*м провода* 270	26,92	–	7268	–	7218	0,152	41
				24,75	–	6683	–	108	–	–
36	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	*1000м* 0,11	32123		3534				
37	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	*1000м* 0,16	50586		8094				
38	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	*км* 0,01	33644		336				
39	18-1-7	Коробка клемная на 3-4 контакта на 25 А прим.	*шт* 5	112		560				
40	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	*м* 14	51,7	2,8	724	39	370	0,16	2
				27,5	0,3	385	4	95	0,002	–
41	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	*шт* 3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	8	95	0,015	–
42	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	*м* 10	55	7,6	550	76	229	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				23,2	0,9	232	9	95	0,005	–
	Раздел 2 Опорный пункт									
43	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
44	18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310		5310				
		шт								
45	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт		54	2,3	54	2	95	0,013	–
46	18-1-1045	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	1	2564		2564				
		шт								
47	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим.	1	300		300				
		шт								
48	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А	1	1430		1430				
		шт								
49	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.	1	1160		1160				
		шт								
50	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	34,7	–	174	–	159	0,188	1
		шт		29,48	–	147	–	108	–	–
51	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	5	195		975				
		шт								
52	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
		шт		29,48	–	118	–	108	–	–
53	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	–	36	–	29	0,171	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				27	–	27	–	108	–	–
54	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134		134				
		шт								
55	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
		шт								
56	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХД3	0,009	28100		253				
		1000шт								
57	18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	7	509		3563				
		шт								
58	Ц8-410-1	Установка кабельного канала -прим	10	34,2	1,2	342	12	222	0,14	1
		м								
				23,2	0,2	232	2	95	0,001	–
59	Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
		м								
				4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
60	99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	17,46		175				
		м								
61	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,946	6
		шт								
				151,65	34,45	910	207	108	0,1562	1
62	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	5	2480		12400				
		шт								
63	17-2-26	Светильники, тип ЛПБ01х40-001-УХЛ4	1	1160		1160				
		шт								
64	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	11	99		1089				
		шт								
65	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	11	14		154				
		шт								
66	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	266	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
				86,85	35,93	174	72	108	0,157	–
67	17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	1	365		365				
		шт								
68	17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	1	209		209				
		шт								
69	99-14-1(пл)	Лампа энергоэкономичная люминисцентная, 11Вт	2	101,26		203				
		шт								
70	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	–	3769	–	3742	0,152	21
		м провода								
				24,75	–	3465	–	108	–	–
71	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,09	32123		2891				
		1000м								
72	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	50586		2529				
		1000м								
73	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	33644		336				
		км								
74	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
		м								
				23,2	0,9	232	9	95	0,005	–
		Всего прямые затраты				**99166**	**1250**			**96**
						15846	**547**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				82070				
		Накладные расходы, тенге				17411				
		- заработная плата, тенге				2612				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6995				
		Всего				**123572**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1359				
		- сметная заработная плата, тенге				192				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2294				
		- сметная заработная плата, тенге				1055				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1249				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				500				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**128974**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**329787**				
		- материалы, тенге				209853				
		- сметная заработная плата, тенге				56257				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				114				
		Налог (2 %)				6596				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**336383**				
		НДС (12 %)				40366				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**376 749**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №7
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 3-1-2)

Углярка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Раздел без наименования								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	7,8	218,93	–	1708	–	1930	1,54	12
				218,93	–	1708	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	6,25	134,1	–	838	–	947	0,972	6
				134,1	–	838	–	113	–	–
		1.2 Фундаменты								
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных *м3*	1,62	9005,89	311,32	14590	504	950	2,82	5
				441	117,61	714	191	105	0,5744	1
		1.3 Стены								
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	4960	3,72	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 кладки								
5	30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм		594	139,5	3404	799	118	0,68	4
		шт	358	43		15394				
6	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00598	49879,65	422,15	298	3	59	56,4	–
		т металлических изделий								
7	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке		8257,5	157,5	49	1	118	0,77	–
		м3	0,37	11301	316,01	4181	117	578	8,25	3
8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм		1368	119,39	506	44	105	0,583	–
		т	0,03011	50642		1525				
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
		т	0,00482	55620		268				
10	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2)								
		т	0,004	69800		279				
	1.4 Проемы									
11	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2								
		м2 проемов	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64	–
12	6-1-2			272,25	25,25	54	5	120	0,1042	–
		Блоки оконные одностворные со спаренными створками								
		м2	0,2	6860		1372				
13	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях								
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,452	–
14	1-1-797	Скобяные изделия окон		69,98	1,15	14	–	105	0,0056	–
		комплект	1	360		360				
15	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2								
		м2 проемов	1,33	400,18	102,53	532	136	299	0,899	1
				151,65	35,67	202	47	120	0,1393	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П *м2*	1,33	4250		5653				
17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	1	1380		1380				
18	1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1) *м3*	0,01	13600		136				
1.5 Полы										
19	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем *м2 площади уплотнения*	7,56	108,05	2,62	817	20	106	0,0681	1
				10,51	0,99	79	7	123	0,0048	–
20	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(80 мм) *м2 покрытия*	7,56	340,26	14,76	2572	112	539	0,361	3
				52,43	5,54	396	42	123	0,027	–
21	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80мм)К=10,000; *м2 покрытия*	75,6	40,71	0,67	3078	51	181	0,0104	1
				1,69	0,25	128	19	123	0,0012	–
1.6 Кровля										
22	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	0,22	23741,72	334,28	5223	74	930	22,1	5
				3397,5	126	747	28	120	0,62	–
23	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	12,6	578,74	8,2	7292	103	1061	0,424	5
				67,73	3,08	853	39	119	0,015	–
24	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	0,22	573,75	28,11	126	6	35	0,78	–
				123,75	10,58	27	2	120	0,052	–
25	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	12,6	20,49	0,91	258	11	76	0,029	–
				4,68	0,34	59	4	120	0,00168	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е10-53-3									
		Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	12,6	131,98	0,55	1663	7	102	0,0403	1
		м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	82	3	120	0,001	–
27	4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,017	63800		1085				
		т								
	1.7 Наружная и внутренняя отделка									
28	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	26,8	228,84	3,39	6133	91	3313	0,65	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	3136	19	105	0,0505	1
29	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке (внутри)	11,31	17,43	0,12	197	1	164	0,092	1
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	155	1	105	0,0002	–
30	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	24,35	228,99	1,96	5576	48	2796	0,611	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2652	11	105	0,0262	1
31	Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	24,35	10,56	0,9	257	22	180	0,0406	1
		м2 фасада		6,71	0,34	163	8	105	0,0016	–
		Всего прямые затраты				**92040**	**3457**			**98**
						15966	**1270**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				72613				
		Накладные расходы, тенге				19292				
		- заработная плата, тенге				2894				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6680				
		Всего				**118012**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1298				
		- сметная заработная плата, тенге				183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2191				
		- сметная заработная плата, тенге				1008				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1193				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				477				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**123171**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**314948**				
		- материалы, тенге				185671				
		- сметная заработная плата, тенге				58788				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				122				
		Налог (2 %)				6299				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**321247**				
		НДС (12 %)				38550				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**359 797**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №8
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 3-1-3)

Уборная на 1 очко. №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	5,6	294,75	–	1651	–	1866	1,89	11
		м3 грунта		294,75	–	1651	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3	134,1	–	402	–	454	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	402	–	113	–	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	0,779	9304,72	86,6	7248	67	427	3,06	2
		м3		490,5	32,72	382	25	105	0,1598	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02243	41200		924				
		т								
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,202	22951,16	316,57	4636	64	874	22,5	5
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	704	24	120	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	7,3	627,37	4,64	4580	34	524	0,363	3
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	424	13	120	0,0085	–
7	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,47	836,59	36,52	1230	54	1421	4,42	6
		м2 проемов		792	13,79	1164	20	120	0,0674	–
8	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
9	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843		843				
		комплект								
10	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
		м2 покрытия		86,63	3,2	109	4	123	0,0156	–
11	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,2	542,25	8,2	651	10	101	0,424	1
		м2 кровли		67,73	3,08	81	4	119	0,015	–
12	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	17,54	165,65	1,61	2906	28	1644	0,532	9
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	1555	11	105	0,003	–
		Всего прямые затраты				**33255**	**268**			**41**
						6472	**101**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				26514				
		Накладные расходы, тенге				7450				
		- заработная плата, тенге				1118				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2442				
		Всего				**43147**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Временные здания и сооружения (1,1 %)	475
- сметная заработная плата, тенге	67
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	801
- сметная заработная плата, тенге	368
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	436
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	174
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**45033**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**115149**
- материалы, тенге	67796
- сметная заработная плата, тенге	22338
- нормативная трудоемкость, чел-ч	47
Налог (2 %)	2303
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**117452**
НДС (12 %)	14094
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**131 546**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №9
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 3-1-3)

Уборная на 1 очко. №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	5,6	294,75	–	1651	–	1866	1,89	11
		м3 грунта		294,75	–	1651	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3	134,1	–	402	–	454	0,972	3
		м3 грунта		134,1	–	402	–	113	–	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	0,779	9304,72	86,6	7248	67	427	3,06	2
		м3		490,5	32,72	382	25	105	0,1598	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02243	41200		924				
		т								
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,202	22951,16	316,57	4636	64	874	22,5	5
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	704	24	120	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	7,3	627,37	4,64	4580	34	524	0,363	3
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	424	13	120	0,0085	–
7	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	1,47	836,59	36,52	1230	54	1421	4,42	6
		м2 проемов		792	13,79	1164	20	120	0,0674	–
8	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
9	1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	1	843		843				
		комплект								
10	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	1,26	1536,74	8,54	1936	11	139	0,547	1
		м2 покрытия		86,63	3,2	109	4	123	0,0156	–
11	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	1,2	542,25	8,2	651	10	101	0,424	1
		м2 кровли		67,73	3,08	81	4	119	0,015	–
12	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	17,54	165,65	1,61	2906	28	1644	0,532	9
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	1555	11	105	0,003	–
		Всего прямые затраты				**33255**	**268**			**41**
						6472	**101**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				26514				
		Накладные расходы, тенге				7450				
		- заработная плата, тенге				1118				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2442				
		Всего				**43147**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				475				
		- сметная заработная плата, тенге				67				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				801				
		- сметная заработная плата, тенге				368				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				436				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				174				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**45033**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**115149**				
		- материалы, тенге				67796				
		- сметная заработная плата, тенге				22338				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				47				
		Налог (2 %)				2303				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**117452**				
		НДС (12 %)				14094				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**131 546**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №10
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 4-1-1)

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
1	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление		213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
2	99-14-33(пл)	Крюк SOT 28.2	1	953,61		954				
		шт								
3	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	1	107,2		107				
		шт								
4	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	2	274,81		550				
		шт								
5	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO125	2	1340,16		2680				
		шт								
6	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	551,36		1103				
		шт								
7	99-14-30(пл)	Скрепа СОТ 36	2	36,31		73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
8	99-14-31(пл)	Бандажная лента СОТ37	1	163,07		163				
		шт								
9	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,02	5096,44	752,81	102	15	93	24,4	-
		км линии		4140	276,75	83	6	105	1,35	-
10	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,02	34872		697				
		км								
11	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
		шт		116	2,5	348	8	95	0,015	-
12	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
		м		23	0,4	92	2	95	0,002	-
	Раздел 2 Опорный пункт									
13	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление		213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
14	99-14-30(пл)	Скрепа СОТ 36	1	36,31		36				
		шт								
15	99-14-31(пл)	Бандажная лента СОТ37	1	163,07		163				
		шт								
16	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	551,36		1103				
		шт								
17	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	2	274,81		550				
		шт								
18	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,016	5096,44	752,81	82	12	74	24,4	–
		км линии		4140	276,75	66	4	105	1,35	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,016	34872		558				
		км								
20	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2	1	953,61		954				
		шт								
21	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	1	107,2		107				
		шт								
22	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	1	274,81		275				
		шт								
23	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO125	2	1340,16		2680				
		шт								
		Всего прямые затраты				**14729**	**190**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1017** 13522	**48**			**–**
		Накладные расходы, тенге				1072				
		- заработная плата, тенге				161				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				948				
		Всего				**16749**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				184				
		- сметная заработная плата, тенге				26				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				311				
		- сметная заработная плата, тенге				143				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				169				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				68				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**17481**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**44699**				
		- материалы, тенге				34576				
		- сметная заработная плата, тенге				4173				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Налог (2 %)				894				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**45593**				
		НДС (12 %)				5471				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**51 064**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №11
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 5-1-1)

Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	24	33,67	32,1	808	770	324	0,0109	–
		м3 грунта		1,57	12,33	38	296	97	0,0498	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3	262,72	–	788	–	890	1,848	6
		м3 грунта		262,72	–	788	–	113	–	–
3	Е1-14-2	Разработка траншей шириной 1,2 м и глубиной до 1,4 м в грунтах 2 группы траншейными роторными экскаваторами	12	16,15	16,15	194	194	49	–	–
		м3 грунта		–	4,19	–	50	97	0,01478	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	2	262,72	–	525	–	593	1,848	4
				262,72	–	525	–	113	–	–
5	Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (мягкий грунт для подсыпки) *м3 грунта*	2	44,26	41,2	89	82	35	0,0212	–
				3,06	15,23	6	30	97	0,0609	–
6	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800; *т*	3,6	45	45	162	162	32	–	–
				–	9	–	32	100	0,0189	–
7	Е23-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта *м3 основания*	2	306,2	152,52	612	305	547	1,02	2
				153,68	57,15	307	114	130	0,279	1
8	Е1-166-1	Подбивка пазух трубы грунтом 1 группы *м3 грунта*	1	122,18	–	122	–	138	0,885	1
				122,18	–	122	–	113	–	–
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	32	6,48	6,48	207	207	65	–	–
				–	2,1	–	67	97	0,00806	–
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	32	21,55	4,52	690	145	529	0,108	3
				17,03	–	545	–	97	–	–
11	Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (вывоз оставшегося грунта) *м3 грунта*	4	44,26	41,2	177	165	71	0,0212	–
				3,06	15,23	12	61	97	0,0609	–
12	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,800; *т*	7,2	45	45	324	324	65	–	–
				–	9	–	65	100	0,0189	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,093	21603,38	–	2009	–	2126	133	12
		канало-километр трубопровода		20790	–	1933	–	110	–	–
14	8-4-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	93	208		19344				
		м								
15	8-4-34	Манжеты полиэтиленовые	1,5	482		723				
		10шт								
16	Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3	3	10780,55	575,55	32342	1727	4424	6,91	21
		колодец		1194,75	146,03	3584	438	110	0,59	2
17	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	1,98	19700		39006				
		м3								
18	1-4-55	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	12	530		6360				
		шт								
19	Ц10-891-9	Установка консолей	12	233,7	41,9	2804	503	684	0,3	4
		шт		42,8	9	514	108	110	0,053	1
20	8-10-209	Консоль ККЧ-2 прим.	12	583		6996				
		шт								
21	Ц8-411-6	Ввод труб в колодцы	12	257	–	3084	–	1391	1	12
		ввод		122	–	1464	–	95	–	–
22	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности колодцев битумом в 2 слоя	13	245,44	3,82	3191	50	596	0,212	3
		м2 поверхности		37,35	1,44	486	19	118	0,007	–
23	Ц10-890-2	Прокладка кабеля в подземной канализации: масса 1 м кабеля до 2 кг	0,049	48459	15520	2374	760	1469	154	8
		км		24080	3173	1180	155	110	18,542	1
24	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	15	60,5	2,8	908	42	793	0,32	5
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				55,1	0,5	827	8	95	0,003	–
25	16-6-528	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,068	61333		4171				
		км								
26	Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 100х2	1	626,1	–	626	–	681	4	4
		кабель								
				619	–	619	–	110	–	–
27	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	10	24,4	–	244	–	253	0,13	1
		пара								
				23	–	230	–	110	–	–
28	Ц10-898-5	Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкость боксов 50х2, в пластмассовой оболочке	1	1713	631	1713	631	1117	5	5
		бокс								
				866	149	866	149	110	0,868	1
		Всего прямые затраты				**130593**	**6067**			**91**
						14046	**1592**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				110481				
		Накладные расходы, тенге				16872				
		- заработная плата, тенге				2531				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8848				
		Всего				**156313**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1719				
		- сметная заработная плата, тенге				242				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2901				
		- сметная заработная плата, тенге				1334				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1580				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				632				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**163145**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**417162**				
		- материалы, тенге				282500				
		- сметная заработная плата, тенге				56144				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				115				
		Налог (2 %)				8343				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**425505**				
		НДС (12 %)				51061				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**476 566**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №12
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 6-1-1)

Наружные сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водоснабжение								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	54	27,84	26,18	1503	1414	465	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	90	389	97	0,025	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	1,6	262,72	–	420	–	475	1,848	3
		м3 грунта		262,72	–	420	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	54	6,48	6,48	350	350	110	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	113	97	0,00806	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,6	134,1	–	215	–	243	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	215	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	54	21,55	4,52	1164	244	892	0,108	6
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	920	–	97	–	–
6	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,018	62566,88	6788,5	1126	122	1128	253	5
		км трубопровода		45675	2565	822	46	130	12,52	–
7	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	18	148		2664				
		м								
8	Е22-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,018	217441,03	28558,15	3914	514	969	173	3
		км трубопровода		30600	10788,75	551	194	130	52,69	1
9	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,18	25580,84	1879,87	55766	4098	5594	8,86	19
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	3129	1174	130	2,061	4
10	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	13400		13400				
		комплект								
11	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
12	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,1	8062,57	66,01	8869	73	254	1,35	1
		м3		195,75	24,93	215	27	105	0,1218	–
13	2-1-267	Стремянки	0,03416	133700		4567				
		т								
14	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,07024	93997,62	304,24	6602	21	2448	198	14
		т		33075	114,75	2323	8	105	0,56	–
15	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,078	2288,24	335,84	178	26	77	4,54	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 кладки								
16	30-6-6			699,75	126	55	10	118	0,61	–
		Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,04	12200		488				
		1000шт								
17	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,00129	247994,13	49389,75	320	64	137	312,7	–
		т фасонных частей								
18	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,1	62775 6190	18657	81 619	24	130	91,12	–
		10шт								
19	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт								
20	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	254,25 471	15,75	509 471	32	128	0,07	–
		шт								
21	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
22	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384		768				
		шт								
23	8-9-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	1	139		139				
		шт								
24	Е16-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1	8843,72	111,65	8844	112	1578	6,66	7
		врезка								
25	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,018	1190,25 8097,13	42,75 –	1190 146	43 –	128 189	0,2 51,5	– 1
		км трубопровода								
26	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	1,95	8032,5 408,12	– 169,62	145 796	– 331	130 629	– 1,55	– 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 конструкции								
				238,5	4,07	465	8	133	0,0136	–
27	Е23-1-2	Устройство щебеночного основания	0,975	2456,2	152,52	2395	149	268	1,02	1
		м3 основания								
				153,68	57,15	150	56	130	0,279	–
28	Е27-55-3									
		Устройство нижнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	6,5	589,08	4,31	3829	28	153	0,0896	1
		м2 покрытия								
				15,91	1,82	103	12	133	0,0071	–
29	Е27-55-4	Устройство верхнего слоя двухслойных асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	6,5	365,39	4,31	2375	28	153	0,0896	1
		м2 покрытия								
				15,91	1,82	103	12	133	0,0071	–
		Всего прямые затраты				**131263**	**7652**			**71**
						11486	**2148**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				112127				
		Накладные расходы, тенге				16454				
		- заработная плата, тенге				2468				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8863				
		Всего				**156580**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				1722				
		- сметная заработная плата, тенге				243				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2906				
		- сметная заработная плата, тенге				1337				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1583				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				633				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**163424**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**417875**
- материалы, тенге	286709
- сметная заработная плата, тенге	50879
- нормативная трудоемкость, чел-ч	94
Налог (2 %)	8358
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**426233**
НДС (12 %)	51148
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**477 381**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №13
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 6-2-1)

Наружные сети канализации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Жилой дом									
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	6	27,84	26,18	167	157	51	0,0115	–
				1,66	7,2	10	43	97	0,025	–
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,18	262,72	–	47	–	53	1,848	–
				262,72	–	47	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	6	6,48	6,48	39	39	13	–	–
				–	2,1	–	13	97	0,00806	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
			0,18	134,1	–	24	–	27	0,972	–
		м3 грунта								
5	Е1-134-1			134,1	–	24	–	113	–	–
		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
6	Е23-2-1			17,03	–	102	–	97	–	–
		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,004	444788,62	1733,92	1779	7	321	361	1
		км трубопровода								
7	Е23-13-1			60966	650,25	244	3	130	3,17	–
		Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах	0,5	29041,97	5028,34	14521	2514	4073	27,104	14
		м3 конструкций колодцев								
8	Е6-1-1			4382,55	1883,03	2191	942	130	9,196	5
		Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3								
9	11-4-8			195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
		Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
10	2-1-267	Стремянки	0,0066	133700		882				
		т								
11	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,00776	33398,37	34,3	259	–	270	198	2
		т								
12	Е8-6-1			33075	8,8	257	–	105	0,56	–
		Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,0312	2288,24	335,84	71	10	31	4,54	–
		м3 кладки								
13	30-6-6			699,75	126	22	4	118	0,61	–
		Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,016	12200		195				
		1000шт								

Раздел 2 Опорный пункт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е1-12-14									
		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6	27,84	26,18	167	157	51	0,0115	–
		м3 грунта								
				1,66	7,2	10	43	97	0,025	–
15	Е1-164-2									
		Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	0,18	262,72	–	47	–	53	1,848	–
		м3 грунта								
				262,72	–	47	–	113	–	–
16	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	6	6,48	6,48	39	39	13	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	13	97	0,00806	–
17	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	0,18	134,1	–	24	–	27	0,972	–
		м3 грунта								
				134,1	–	24	–	113	–	–
18	Е1-134-1									
		Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,108	1
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	102	–	97	–	–
19	Е23-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150 мм	0,004	444788,62	1733,92	1779	7	321	361	1
		км трубопровода								
				60966	650,25	244	3	130	3,17	–
20	Е23-13-1									
		Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 0,7 м в сухих грунтах	0,6	29041,97	5028,34	17425	3017	4888	27,104	16
		м3 конструкций колодцев								
				4382,55	1883,03	2630	1130	130	9,196	6
21	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
22	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
23	2-1-267	Стремянки	0,0097	133700		1297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
24	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,00776	93997,62	304,24	729	2	271	198	2
		т								
				33075	114,75	257	1	105	0,56	–
25	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,0156	2288,24	335,84	36	5	15	4,54	–
		м3 кладки								
				699,75	126	11	2	118	0,61	–
26	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,008	12200		98				
		1000шт								
27	Е23-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в мокрых грунтах	2,39	20828,82	1265,69	49781	3025	6297	9,16	22
		м3 конструкций колодцев								
				1552,73	474,08	3711	1133	130	2,315	6
28	1-1-773	Скобы ходовые	17	221		3757				
		шт								
29	Е15-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца	12,5	229,59	3,39	2870	42	1546	0,65	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				117	0,72	1463	9	105	0,0505	1
30	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,14	233,52	9,95	733	31	216	0,356	1
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	164	12	123	0,0182	–
31	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-3,000;	-9,42	27,92	0,67	-263	-6	-10	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	-6	-2	123	0,0012	–
32	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,77	12300		9471				
		м2								
33	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
34	Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,05712	93997,62	304,24	5369	17	1991	198	11
		т								
				33075	114,75	1889	7	105	0,56	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,002	387314,07	1984,82	775	4	121	270	1
		км трубопровода								
				45900	749,25	92	1	130	3,66	–
36	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
		зонт								
				60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
37	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,55	8062,57	66,01	4434	36	128	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	108	14	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**150755**	**9234**			**84**
						13920	**3401**			**18**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				127602				
		Накладные расходы, тенге				21302				
		- заработная плата, тенге				3195				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10323				
		Всего				**182380**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				2006				
		- сметная заработная плата, тенге				283				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				3385				
		- сметная заработная плата, тенге				1557				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1844				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				738				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**190353**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**486733**
- материалы, тенге	326278
- сметная заработная плата, тенге	63766
- нормативная трудоемкость, чел-ч	124
Налог (2 %)	9735
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**496468**
НДС (12 %)	59576
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**556 044**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области" _____ (подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" _____ (подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау" _____ (подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №14
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 7-1-1)

Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	0,6	47,43	44,84	28	27	10	0,0179	–
		м3 грунта		2,59	13,81	2	8	97	0,0519	–
2	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	1,08	45	45	49	49	10	–	–
		т		–	9	–	10	100	0,0189	–
3	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1000	0,2	0,2	200	200	68	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	70	97	0,00023	–
4	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 2 проход	1000	0,2	0,2	200	200	68	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	70	97	0,00023	–
		Всего прямые затраты				**477**	**476**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**2**	**158**			–
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				156				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				38				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				**671**				
		- сметная заработная плата, тенге				7				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				–				
		- сметная заработная плата, тенге				12				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				–				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				3				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**700**				
		- материалы, тенге				**1790**				
		- сметная заработная плата, тенге				–				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				511				
		Налог (2 %)				0				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				36				
						1826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12 %)				219				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 045**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области" (подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" (подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау" (подпись)

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №15
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 7-3-1)

Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Сетчатое ограждение								
1	Е7-24-8	Установка сетчатого ограждения / *м оград*	134,2	567,3 /	214,15 /	76132 /	28739 /	75660 /	2,01 /	270 /
2	Е7-25-8	Устройство калиток / *шт*	2	344,25 / 1488,85	58,46 / 33,47	46198 / 2978	7845 / 67	140 / 4054	0,2111 / 7,85	28 / 16
3	Е7-25-1	Устройство ворот распашных / *шт*	2	1435,5 / 4676,39	12,65 / 1172,83	2871 / 9353	25 / 2346	140 / 9947	0,0617 / 17,8	– / 36
4	2-1-45	Конструкции ограждения / *т*	2,75877	3217,5 / 99800	334,76	6435 / 275325	670	140	1,276	3
5	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,4801	50800		24389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
6	1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки	192,54	23		4428				
		м2								
7	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	3,03	7520		22786				
		м3								
8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	80,00433	20,35	0,02	1628	2	300	0,0213	2
		м2								
				4,16	–	333	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**417019**	**31154**			**324**
						55837	**8540**			**31**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				330028				
		Накладные расходы, тенге				89961				
		- заработная плата, тенге				13494				
		- трудоемкость, чел-ч				45				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30419				
		Всего				**537399**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				5911				
		- сметная заработная плата, тенге				833				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				9975				
		- сметная заработная плата, тенге				4589				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5433				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2173				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**560891**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**1434198**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- материалы, тенге				843882				
		- сметная заработная плата, тенге				232429				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				433				
		Налог (2 %)				28684				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1462882**				
		НДС (12 %)				175546				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 638 428**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)