Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"

за июнь 2018 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	2	3 000 000,00	321 428,57
	ВСЕГО:		3 000 000,00	321 428,57

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

м.п

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.П

1

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН: 100340020392 ИИК: KZ208560000004384227
БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	18 790 501,00
Лимит финансирования на 2018 г.	18 700 608,64
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	9 073 000,00
б) за отчетный месяц	3 000 000,00

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018 года

по Договору №17 от 03.05.2018 года
Бюджетная программа: 066 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за июнь месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	79 083 672,48	0,00	0,00	0,00	6 073 000,00	3 000 000,00	2 678 571,43	321 428,57	9 073 000,00	8 100 892,86	972 107,14

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Акетулов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нунушев М.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.3 Монолитная ж.б.обвязка								
46	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	3,3	11301	316,01	37293	1043	5153	8,25	27
		м3		1368	119,39	4514	394	105	0,583	2
		3.4 Перемычки								
50	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	2,66935	15693,84	367,51	41892	981	6564	13,1	35
		м3		2202,75	138,83	5880	371	105	0,678	2
		Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли								
		4.0 Подраздел без наименования								
56	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	110,4	491,81	28,55	54296	3152	25483	1,19	131
		м2 перекрытий								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				181,58	10,78	20046	1190	120	0,0527	6
57	1-2-30	Балки перекрытия прим.	2,74	14400		39456				
		м3								
58	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	0,49	12700		6223				
		м3								
59	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм	2,2	10900		23980				
		м3								
60	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,08902	50800		4522				
		т								
61	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00568	149300		848				
		т								
66	Е10-14-1	Установка стропил	5,682	23741,72	334,28	134900	1899	24025	22,1	126
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	19305	716	120	0,62	4
67	4-1-46	Анкерные болты с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,01403	69800		979				
		т								
68	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,1073	50800		5451				
		т								
73	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	162	832,22	8,2	134820	1328	53213	1,71	277
		м2 кровли								
				272,95	3,08	44218	499	119	0,015	2
74	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка)	1,1125	10687		11889				
		м3								
75	1-2-73	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта (тес)	1,2	8707		10448				
		м3								
76	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,45	12325		5546				
		м3								

Раздел 5 Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,08	4884		5275				
		м2								
88	6-1-713	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	18,15	6389		115960				
		м2								
	Раздел 6 Двери									
94	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	9,45	4010		37895				
		м2								
95	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250		12495				
		м2								
96	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	4,2	3640		15288				
		м2								
97	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	2,52	3900		9828				
		м2								
	Раздел 7 Полы									
	7.1 П-1									
103	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,21	108,05	2,62	563	14	74	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	55	5	123	0,0048	–
104	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,42	9239,68	–	3881	–	293	3,66	2
		м3 подстилающего слоя		567	–	238	–	123	–	–
105	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	0,94	325,45	13,43	306	13	84	0,45	–
		м2 стяжки		66,6	5,04	63	5	123	0,0246	–
	7.2 П-2									
110	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	78,5	108,05	2,62	8482	206	1111	0,0681	5
		м2 площади уплотнения								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10,51	0,99	825	78	123	0,0048	–
111	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	6,28	9239,68	–	58025	–	4380	3,66	23
		м3 подстилающего слоя		567	–	3561	–	123	–	–
112	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	29	325,45	13,43	9438	389	2555	0,45	13
		м2 стяжки		66,6	5,04	1931	146	123	0,0246	1
113	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=10,000;	290	51,94	0,67	15063	194	315	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	183	73	123	0,0012	–
		Всего прямые затраты				**805042**	**9219**			**640**
						100819	**3477**			**17**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				695003				
		Накладные расходы, тенге				123250				
		- заработная плата, тенге				18488				
		- трудоемкость, чел-ч				62				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55698				
		Всего				**983990**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				10824				
		- сметная заработная плата, тенге				1526				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				18265				
		- сметная заработная плата, тенге				8402				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				51				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9948				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3979				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1027006**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2626050**				
		- материалы, тенге				1777123				
		- сметная заработная плата, тенге				374956				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				779				
		Налог (2 %)				52521				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2678571**				
		НДС (12 %)				321429				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**3 000 000**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Технический надзор: