Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района",Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, пос.Жанакорган, ул.Манап Кокенов, дом № 37** — **180140021774**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256** — **050940010286**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 27.03.2018г. к договору №92 от 07.12.2017г.

Номер документа	Дата составления
1	24.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	7 606 733,00	7 606 733,00
				Итого	1	x	7 606 733,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2018

М.П.

Форма 3

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Дополнительное соглашение №1 от 27.03.2018 г к договору №92 от 07.12.2017 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

по объекту: "Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	"Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области"	20 351 645	6 967 077	17 400 656	8 096 733	3 250 925	7 606 733	3 045 672	7 606 733	3 045 672
	Итого к оплате за апрель месяц								**7 606 733**	

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Руководитель _____ Кыметов О.А.

ТОО "Жакап Табын"
Директор _____ Әлденбаев Б.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"
Директор _____ Бертлеуов А. Х.

Форма 2

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Наименование строительства: "Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области"

Дополнительное соглашение №1 от 27.03.2018 г к договору №92 от 07.12.2017 г

АКТ №2
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Здания								
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	56,4	218,93	–	12348	–	13953	1,54	87
				218,93	–	12348	–	113	–	–
2	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты *м3 основания*	27,4	2541,77	100,89	69644	2764	5238	0,85	23
				123,75	38,25	3391	1048	118	0,18	5
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	4,2	8674,57	66,01	36433	277	973	1,35	6
				195,75	24,93	822	105	105	0,1218	1
4	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм *м3*	22,9	10598,72	353,46	242711	8094	17278	3,6	82
				585	133,52	13397	3058	105	0,6521	15
5	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,21534	52400		11284				

		т								
6	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,01435	29400		422				
		т								
7	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	27,1	131		3550				
		м3								
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	15,45	134,1	–	2072	–	2341	0,972	15
		м3 грунта								
				134,1	–	2072	–	113	–	–
9	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	51	245,44	3,82	12517	390	4669	0,212	22
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	3810	147	118	0,007	1
10	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	46,7	713,66	11,21	33328	524	1968	0,201	9
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	1471	197	118	0,0205	1
11	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	51	2935,5	355,12	149711	18431	67658	6,04	313
		м3 кладки								
				972	132,75	50447	6890	118	0,65	34
12	1-3-91	Пенопласт ФРП-1	8,6	14000		120400				
		м3								
13	1-1-757	Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки, d=1,6 мм	155,7	295		45932				
		м2								
14	Е8-6-2	Кладка простых наружных стен при высота этажа свыше 4 м из кирпича	6,61	2477,14	281,14	16374	1858	6142	4,42	29
		м3		681,75	105,75	4506	699	118	0,51	3
15	Е8-6-4	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	5,24	2637,46	282,71	13820	1481	5301	4,64	24
		м3 кладки								

16 Е8-7-5			751,5	105,75	3938	554	118	0,52	3
	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	86,58	380,16	34,37	32914	2976	20624	1,21	105
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	16364	1114	118	0,0629	5
17 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-100	35,39	13800		488382				
	1000шт								
18 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	54	104,86	66,43	5662,44	3587	3606	0,148	8
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	1288	1288	140	0,1051	6
19 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,83	27500		50325				
	м3								
20 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,00193	32300		62				
	т								
21 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	3	890,7	200,77	2672	602	1555	1,74	5
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	898	213	140	0,3052	1
22 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	19	1447,05	373,54	27494	7097	15981	2,66	51
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	8849	2566	140	0,6052	11
23 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	138,15	3290		454514				
	м2								
	Итого по разделу 1				**1832571**	**48081**			**779**
					123601	**17879**			**86**
	Стоимость: материалов, тенге				1174871				
	Накладные расходы, тенге				147597				
	- заработная плата, тенге				77105				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70492				

	Всего по разделу, тенге			**2050660**					
	Сметная заработная плата, тенге			205476					
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			874					
	Раздел 2. Хозсарай								
24 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,22	218,93	–	486	–	549	1,54	3
	м3 грунта		218,93	–	486	–	113	–	–
25 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,22	1810,2	97,07	4019	215	389	0,78	2
	м3 основания		112,5	36	250	80	118	0,18	–
26 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,78	9762,7	311,32	17378	554	1044	2,82	5
	м3		441	117,61	785	209	105	0,5744	1
27 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,44	245,44	3,82	1335	21	249	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	203	8	118	0,007	–
28 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	4,44	713,66	11,21	3169	50	188	0,201	1
	м2 поверхности		31,5	4,21	140	19	118	0,0205	–
29 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	7,85	2549,84	335,84	20016	2636	7649	4,54	36
	м3 кладки		699,75	126	5493	989	118	0,61	5
30 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-100	2,983	13800		41165				
	1000шт								
31 Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,09	12593,89	327,33	1133	29	348	20,1	2
	м3 древесины в конструкции		3105	123,75	279	11	120	0,6	–
32 Е10-14-1	Установка стропил	0,19	21304,82	334,28	4048	64	804	22,1	4
	м3 древесины в конструкции								

			3397,5	126	646	24	120	0,62	–
33	E12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	19,08	121,68	8,31	2322	159	2165	0,5663	11
		м2 кровли								
				94,18	1,17	1797	22	119	0,0048	–
34	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,28	573,75	28,11	161	8	46	0,78	–
		м3 древесины в конструкции								
				123,75	10,58	35	3	120	0,052	–
35	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	19,08	20,49	0,91	391	17	114	0,029	1
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	89	6	120	0,00168	–
36	E10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	0,54	828,63	71,29	447	38	193	1,64	1
		м2 проемов								
				272,25	25,25	147	14	120	0,1042	–
37	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,54	6860		3704				
		м2								
38	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,899	2
		м2 проемов								
				151,65	35,67	287	67	120	0,1393	–
39	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610		10603				
		м2								
40	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
41	E11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,9	3049,8	–	2745	–	525	3,1	3
		м3 подстилающего слоя								
				474,75	–	427	–	123	–	–
42	E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,84	9509,28	–	7988	–	585	3,66	3
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	476	–	123	–	–

43 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	10,56	382,8	14,76	4042	156	754	0,361	4
			52,43	5,54	554	59	123	0,027	–
44 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ктрр1=-2,2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2; *м2 покрытия*	10,56	-94,79	-1,34	-1001	-14	-50	-0,02288	–
			-3,38	-0,5	-36	-5	123	-0,0024	–
45 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	34,93	237,3	1,96	8289	68	4011	0,611	21
			108,9	0,45	3804	16	105	0,0262	1
46 Е15-62-1	Простая штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются *м2 оштукатуриваемой поверхности*	30,15	140,65	3,51	4241	106	3856	0,672	20
			121,05	0,72	3650	22	105	0,0545	2
47 Е15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм *м откосов*	8,1	102,8	0,6	833	5	490	0,32	3
			57,38	0,23	465	2	105	0,0011	–
48 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	32,58	17,43	0,12	568	4	471	0,092	3
			13,73	0,05	447	2	105	0,0002	–
49 Е15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности *м2 фасада*	37,36	13,73	0,9	513	34	394	0,058	2
			9,68	0,34	362	13	105	0,0016	–
	Итого по разделу 2				**141308**	**4344**			**128**
	Стоимость: материалов, тенге				**20786** 128343	**1561**			**9**
	Накладные расходы, тенге				16123				
	- заработная плата, тенге				8423				

	- трудоемкость, чел-ч				14			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7701			
	Всего по разделу, тенге				**165132**			
	Сметная заработная плата, тенге				16546			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				151			
	Раздел 3. Туалет							
50 Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4,7	47,43	44,84	223	211	75	0,0179
	м3 грунта		2,59	13,81	12	65	97	0,0519
51 Е1-163-10	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 4 группы	0,3	1055,25	–	317	–	358	5,81
	м3 грунта		1055,25	–	317	–	113	–
52 Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	1,31	20758,25	1538,85	27193	2016	3734	9,655
	м3 конструкций колодцев		1615,95	576,23	2117	755	130	2,814
53 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	21,1	245,44	3,82	5179	81	965	0,212
	м2 поверхности		37,35	1,44	788	30	118	0,007
54 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,3	22541,72	316,57	6763	95	1298	22,5
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1046	36	120	0,58
55 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	15	622,52	4,64	9338	70	1076	0,363
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	871	26	120	0,0085
56 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	4,3	1905,05	11,03	8192	47	525	0,601
	м2 покрытия		95,18	4,14	409	18	123	0,0202

57	E11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм (стульчик) *м2 покрытия*	0,6	1905,05	11,03	1143	7	73	0,601
58	1-1-819	Петля накладная *шт*	4	95,18 40	4,14	57 160	2	123	0,0202
59	E10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	0,08	21304,82	334,28	1704	27	338	22,1
60	E12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	6,25	3397,5 557,71	126 8,2	272 3486	10 51	120 526	0,62 0,424
61	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	2	67,73 1380	3,08	423 2760	19	119	0,015
62	E10-27-7	Установка дверных коробок в проемы деревянных нерубленных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	2,52	624,86	7,56	1575	19	358	0,755
63	6-5-17	Коробка дверная окрашенная, размер 74х45 мм *м*	10	115,65 203	2,86	291 2030	7	120	0,0139
64	6-5-22	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8 *м2*	2,52	3320		8366			
65	6-5-86	Створки фрамужные спаренные (ГОСТ 11214-86), площадь 0,4 до 0,6 м2 *м2*	0,35	4090		1432			
66	E14-15-1	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием *м2 внутренней поверхности шахт*	2,4	4424,87 555,75	38,72 14,49	10620 1334	93 35	1451 106	3,68 0,0708

67	E10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	0,25	375,5	30,89	94	8	61	1,23
		м2 проемов		191,93	11,68	48	3	120	0,057
68	6-9-59	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм	0,01	49700		497			
		м3							
69	E15-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	30	97,08	1,19	2912	36	1311	0,255
		м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	1235	14	105	0,0022
70	E15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	4,3	83,17	1,22	358	5	163	0,218
		м2 окрашиваемой поверхности		35,55	0,45	153	2	105	0,0022
		Итого по разделу 3				**94342**	**2766**		
						9373	**1022**		
		Стоимость: материалов, тенге				82203			
		Накладные расходы, тенге				12312			
		- заработная плата, тенге				1847			
		- трудоемкость, чел-ч				6			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6399			
		Всего по разделу, тенге				**113053**			
		Сметная заработная плата, тенге				12242			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				69			

Раздел 4. Электроснабжение. Анкерная железобетонная (ответвительная)

71	E33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2

72	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	1	12000		12000			
		шт							
73	Е33-107-1	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
		шт							
				157,5	83,25	315	167	105	0,3	1
74	30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,1	21000		2100			
		м3							
75	8-10-214	Лента перфорированная монтажная WALRAVEN, оцинкованная сталь, 10000x17x0,7 мм, М6, на нагрузку 98 кг/точка	0,52	994		517			
		10м							
76	1-4-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	3	101		303			
		шт							
77	1-7-3	Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам контактной сети, оцинкованный	0,0001	7120		1			
		100шт							
78	18-4-1731	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98	1	1011		1011			
		шт							
79	18-4-1892	Зажимы натяжные прессуемые НС-50-3 ГОСТ Р 51177-98	1	588		588			
		шт							
80	18-4-1914	Зажимы соединительные овальные СОАС-35-3 ГОСТ Р 51177-98	5	99		495			
		шт							
81	18-4-1915	Зажимы соединительные овальные СОАС-50-3 ГОСТ Р 51177-98	1	115		115			
		шт							
82	1-7-6	Зажим плашечный	0,02	7100		142			
		100шт							
83	18-2-11	Коробка каскадной защиты ККЗ	2	461		922			

		шт						
84	18-4-2012							
	Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В ГОСТ Р 51177-98	2	127	254				
		шт						
85	16-7-924							
	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0005	34872	17				
		км						
86	1-7-29							
	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные	1	113800	113800				
		т						
87	1-5-203							
	Изоляторы	1	556	556				
		шт						
	Итого по разделу 4			**136896**	**2594**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге			**1301** 133001	**717**			**3**
	Накладные расходы, тенге			2119				
	- заработная плата, тенге			318				
	- трудоемкость, чел-ч			1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			8341				
	Всего по разделу, тенге			**147356**				
	Сметная заработная плата, тенге			2336				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			12				

Раздел 5. Опора железобетонная промежуточная

88	Е33-103-1								
	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
	опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
89	30-19-101								
	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	2	12000		24000				
	шт								

90	1-4-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 *шт*	2	101	202
91	18-4-1731	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	2	1011	2022
92	18-4-2363	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-50-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	2	156	312
93	18-4-2364	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-70-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	2	163	326
94	18-4-2012	Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В ГОСТ Р 51177-98 *шт*	2	127	254
95	1-7-6	Зажим плашечный *100шт*	0,02	7100	142
96	18-2-11	Коробка каскадной защиты ККЗ *шт*	2	461	922
97	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *км*	1	34872	34872
		Итого по разделу 5		**66120**	**1756**
				1013	**493**
		Стоимость: материалов, тенге		63351	
		Накладные расходы, тенге		1581	
		- заработная плата, тенге		237	
		- трудоемкость, чел-ч		1	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		4062	
		Всего по разделу, тенге		**71763**	
		Сметная заработная плата, тенге		1743	
		Нормативная трудоемкость, чел-ч		9	

6	
2	

Раздел 6. Опора железобетонная концевая

98 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
	опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
99 30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	2	12000		24000				
	шт								
100 30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,1	21000		2100				
	м3								
101 8-10-214	Лента перфорированная монтажная WALRAVEN, оцинкованная сталь, 10000х17х0,7 мм, М6, на нагрузку 98 кг/точка	0,52	994		517				
	10м								
102 1-4-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	3	101		303				
	шт								
103 1-7-3	Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам контактной сети, оцинкованный	0,01	7120		71				
	100шт								
104 18-4-1892	Зажимы натяжные прессуемые НС-50-3 ГОСТ Р 51177-98	2	588		1176				
	шт								
105 18-4-1731	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98	1	1011		1011				
	шт								
106 18-4-1914	Зажимы соединительные овальные СОАС-35-3 ГОСТ Р 51177-98	1	99		99				
	шт								
107 18-4-1915	Зажимы соединительные овальные СОАС-50-3 ГОСТ Р 51177-98	3	115		345				
	шт								
108 1-7-6	Зажим плашечный	0,02	7100		142				

		100шт							
109	18-2-11	Коробка каскадной защиты ККЗ	2	461	922				
		шт							
110	18-4-2012	Зажимы заземляющие ЗПС-35-3В ГОСТ Р 51177-98	2	127	254				
		шт							
111	18-3-201	Наконечники кабельные: 70-10-13-М УХЛ3 (ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80)	2	84	168				
		шт							
112	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,0015	34872	52				
		км							
113	1-7-29	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные	0,004	113800	455				
		т							
		Итого по разделу 6			**34771**	**1990**			**6**
		Стоимость: материалов, тенге			**986** 31795	**550**			**2**
		Накладные расходы, тенге			1613				
		- заработная плата, тенге			242				
		- трудоемкость, чел-ч			1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2183				
		Всего по разделу, тенге			**38567**				
		Сметная заработная плата, тенге			1778				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч			9				

Раздел 7. Канализация с септиком

114	Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	26	38,62	37,22	1004	968	319	0,00968	–
		м3 грунта		1,4	11,27	36	293	97	0,0421	1

115	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12	650		7800			
		м							
116	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	16	7,57	7,57	121	121	38	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	39	97	0,00942	–
117	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,16	134,1	–	290	–	328	0,972	2
		м3 грунта		134,1	–	290	–	113	–	–
118	Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	0,65	23119,44	2308,84	15028	1501	2662	13,869	9
		м3 конструкций колодцев		2286	864,68	1486	562	130	4,223	3
119	8-4-90	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=125x2,2 мм	0,8	616		493				
		м								
120	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах	2,9	19139,2	1152,38	55504	3342	6717	8,062	23
		м3 конструкций колодцев		1350,23	431,55	3916	1251	130	2,108	6
121	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	39,56	13,91	0,07	550	3	288	0,0413	2
		м2		8,06	0,02	319	1	90	0,0001	–
122	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	39,56	24,16	0,1	956	4	576	0,0826	3
		м2		16,12	0,04	638	2	90	0,0002	–
123	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	18,84	351,99	3,78	6631	71	3349	0,888	17
		м2 поверхности								

124	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	149,18 8060	1,42	2811 16120	27	118	0,0069	–
		комплект								
		Итого по разделу 7				**104497**	**6587**			**56**
						9496	**2340**			**10**
		Стоимость: материалов, тенге				24413				
		Накладные расходы, тенге				3067				
		- заработная плата, тенге				1602				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1465				
		Всего по разделу, тенге				**109029**				
		Сметная заработная плата, тенге				10925				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				83				
		Всего по смете				**2695560**				
		Сметная заработная плата, тенге				251046				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1207				
		ИТОГО по Акту	**Тенге**			**2695560**				

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Тенге	СМР в тыс. тг	обоудование в тыс. тг.	Прочие затраты в тыс. тг.	Общая сметная стоимость, тыс. тг			
Глава 2. Основные объекты строительства										
1		Новое строительства		2 695 560			2695560			
		Итого по главе 2:		2 695 560			2695560			
Глава 8. Временные здания и сооружения										
2	СНРК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге	91 649			91649			
		Сметная зарплата (К=0,141)	Тенге				12923			

		норм. Трудоемкость, тыс. ч\ч (к=0,0008)	Тенге				73			
		Итого по главе 8:	Тенге	91 649			91649			
		в т.ч. Возвратных сумм (15%)	Тенге				13747			
		Итого по главе 2-8:	Тенге	2 787 209			2787209			
Глава 9. Дополнительные затраты на строительства										
3	СНРК 8.02-09-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время 1,35%	Тенге	37 627			37 627			
		Сметная зарплата (К=0,46)					17 309			
		норм. Трудоемкость, тыс. ч\ч (к=0,0028)					105			
4	НРК 8.02-200	Выслуга лет (1%)				27 872	27 872			
5	НРК 8.02-200	На оплату дополн. отпусков (0,4%)				11 149	11 149			
		За экология от ЗП				181 815	181 815			
		Итого по главе 9:	Тенге	37 627		220 836	258 463			
		Итого по главам 2-9:		2 824 836		220 836	3045672			
6		в базовых ценах 2001г. МРП=775 тенге	Тенге	2 824 836		220 836	3045672			
7		в текущих ценах 2015г. МРП=2,557 тенге	Тенге	7 223 106		564 677	7787783			
8		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%	Тенге			155 756	155 756			
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	7 223 106		720 433	7943539			
10		Итого с понижающей скидкой, согласно договора К пониж.=0,855	Тенге	6 175 755		615 970	6791726			
11		НДС 12%				815 007	815 007			
12		Всего	Тенге	6 175 755		1 430 977	7606733			

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение « Отдел архитектуры, градостроительства Жанакорганский района»

Руководитель _____ Ахметов О.А.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жакап Табын"

_____ Баймурзаев Т.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.