Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"

за май 2018 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	1	6 073 000,00	650 678,57

ВСЕГО: 6 073 000,00 650 678,57

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.П

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН: 100340020392 ИИК: KZ208560000004384227
БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	18 790 501,00
Лимит финансирования на 2018 г.	18 700 608,64
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	6 073 000,00
б) за отчетный месяц	6 073 000,00

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за май месяц 2018 года

по Договору №17 от 03.05.2018 года
Бюджетная программа: 066 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за май месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
431	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	79 083 672,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 073 000,00	5 422 321,43	650 678,57	6 073 000,00	5 422 321,43	650 678,57

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Акенулов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №1
приемки выполненных работ за май 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п по п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	191	22,04	20,73	4210	3959	1299	0,00911	2
		м3 грунта		1,31	5,7	250	1089	97	0,0198	4
2	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5,7	200,88	–	1145	–	1294	1,416	8
		м3 грунта		200,88	–	1145	–	113	–	–
3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	149	32,57	30,98	4853	4616	1523	0,0106	2
		м3 грунта		1,53	9,01	228	1342	97	0,0308	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	268,2	45	45	12069	12069	2414	–	–
		т		–	9	–	2414	100	0,0189	5
5	Е8-3-3	Устройство песчано- галечникового основания под фундаменты	94	1219,27	100,89	114611	9484	17970	0,85	80
		м3 основания		123,75	38,25	11633	3596	118	0,18	17
6	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	136	5,55	5,55	755	755	238	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	245	97	0,00691	1
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	136	21,55	4,52	2931	615	2247	0,108	15
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2316	–	97	–	–
8	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	4,1	122,18	–	501	–	566	0,885	4
		м3 грунта		122,18	–	501	–	113	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	5,8	8062,57	66,01	46763	383	1344	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1135	145	105	0,1218	1
10	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15	45	9523,54	311,32	428559	14009	26394	2,82	127
		м3		441	117,61	19845	5292	105	0,5744	26
11	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01035	66000		683				
		т								
12	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,06252	64400		4026				
		т								
13	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,16679	69000		11509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
14	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,59241	64500		38210				
		т								
15	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01466	69000		1012				
		т								
16	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0666	68800		4582				
		т								
17	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 7,5	4	9005,89	311,32	36024	1245	2346	2,82	11
		м3		441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
18	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0425	69000		2933				
		т								
19	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,10366	71100		7370				
		т								
20	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,2	8011,43	100,65	1602	20	39	0,97	–
		м3		146,25	38,03	29	8	105	0,1857	–
21	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00277	41200		114				
		т								
22	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	102,8	245,44	3,82	25231	393	4706	0,212	22
		м2 поверхности		37,35	1,44	3840	148	118	0,007	1
23	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	25,7	187,79	4,19	4826	108	1809	0,382	10
		м2 поверхности		58,05	1,58	1492	41	118	0,0076	–
24	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	22,07	6338,36	261,86	139888	5779	16247	3,44	76
		м3 изоляции		499,5	99	11024	2185	123	0,48	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки								
		3.1 Кладка стен								
28	E8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	48	2523,16	337,41	121112	16196	56201	5,34	256
		м3 кладки								
				866,25	126	41580	6048	118	0,62	30
29	99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыеК=380,000;	18240	24,95		455088				
		шт								
30	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2929	8679,65	422,15	2542	124	2909	56,4	17
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	2419	46	118	0,77	–
31	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,2929	41200		12067				
		т								
32	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	6,4	6909,46	337,41	44221	2159	6014	4,38	28
		м3 кладки								
				670,5	126	4291	806	118	0,62	4
35	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
37	E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	59,5	1003,8	34,73	59726	2066	16711	1,43	85
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	13388	774	118	0,0635	4
38	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,07253	50800		3685				
		т								
39	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02218	41200		914				
		т								
		3.2 Вертикальное армирование стен								
40	E6-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	4,3	12641,59	884,81	54359	3805	8640	9,96	43
		м3								
				1579,5	334,24	6792	1437	105	1,6325	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02059	65000		1338				
		т								
42	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02277	62000		1412				
		т								
43	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,10978	61200		6719				
		т								
44	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00706	65000		459				
		т								
45	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1218	65900		8027				
		т								
	3.3 Монолитная ж.б.обвязка									
47	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06394	69000		4412				
		т								
48	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,22089	52400		11575				
		т								
49	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,02297	53600		1231				
		т								
	3.4 Перемычки									
50	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	0,53065	15693,84	367,51	8328	195	1305	13,1	7
		м3								
				2202,75	138,83	1169	74	105	0,678	–
51	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,05924	64400		3815				
		т								
52	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03769	69000		2601				
		т								
53	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05748	68800		3955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	т 0,0017	65000		111				
55	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т 0,02245	65900		1479				
		Всего прямые затраты				**1706954**	**77980**			**801**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**124841** 1504133	**26160**			**118**
		Накладные расходы, тенге				172216				
		- заработная плата, тенге				25832				
		- трудоемкость, чел-ч				86				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				112750				
		Всего				**1991920**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				21911				
		- сметная заработная плата, тенге				3089				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				36974				
		- сметная заработная плата, тенге				17008				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				104				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				20138				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				8055				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2078998**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**5316001**				
		- материалы, тенге				3846068				
		- сметная заработная плата, тенге				575640				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1127				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог (2 %)				106320				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5422321**				
	НДС (12 %)				650679				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6 073 000**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор:

(подпись)