Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района",Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, пос.Жанакорган, ул.Манап Кокенов, дом № 37** — **180140021774**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256** — **050940010286**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 27.03.2018г. к договору №92 от 07.12.2017г.

Номер документа	Дата составления
3	25.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	8 022 707,00	8 022 707,00
				Итого	1	x	8 022 707,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2018

Форма 3

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Дополнительное соглашение №1 от 27.03.2018 г к договору №92 от 07.12.2017 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за мая месяц 2018 года

по объекту: "Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	"Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области"	20 351 645	6 967 077	17 400 656	16 119 440	6 463 150	15 629 440	6 257 897	8 022 707	3 212 225
	Итого к оплате за мая месяц								**8 022 707**	

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Руководитель _____ Ахметов О.А.

ТОО "Жакап Табын"
Директор _____ Әлденбаев Б.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"
Директор _____ Бертлеуов А. Х.

Форма 2

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Наименование строительства: "Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области"

Дополнительное соглашение №1 от 27.03.2018 г к договору №92 от 07.12.2017 г

АКТ №2
приемки выполненных работ
за мая месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.Здания								
1	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	51	245,44	3,82	12517,44	390	4669	0,212	22
		м2 поверхности		37,35	1,44	3810	147	118	0,007	1
2	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	0,9	2935,5	355,12	2641,95	18431	67658	6,04	313
		м3 кладки		972	132,75	50447	6890	118	0,65	34
3	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	15,62	2535,06	337,41	39598	5270	14680	4,38	68
		м3 кладки		670,5	126	10473	1968	118	0,62	10
4	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	14,1	582,74	4,85	8217	68	3320	1,288	18
		м2		222,86	1,41	3142	20	105	0,0062	–

5 1-1-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 14 мм *м2*	14,1	356		5020				
6 Е26-12-2									
	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетичесом связующем *м2 поверхности изоляции*	14,1	167,6	50,15	2363	707	1561	0,534	8
			92,03	18,68	1298	263	100	0,092	1
7 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125 *м3*	1,69	7634		12901				
8 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	23,9	251,66	1,88	6015	45	994	0,231	6
			38,93	0,72	930	17	105	0,0035	–
9 Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб *м3 кладки (без вычета пустот)*	3	10134,79	379,78	30404	1139	7351	11,9	36
			1935	141,75	5805	425	118	0,7	2
10 Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	7	228,98	88,43	1603	619	951	0,389	3
			65,93	31,06	462	217	140	0,1305	1
11 30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские *м3*	0,42	15800		6636				
12 Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	135,03	207,96	1,19	28081	161	4411	0,155	21
			27	0,45	3646	61	119	0,0022	–
13 Е12-13-3									
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	135,03	189,45	4,72	25581	637	11675	0,403	54
			70,88	1,78	9571	240	119	0,0086	1
14 1-3-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96 *м3*	20,93	12903		270060				
15 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	135,03	182,78	15,94	24681	2152	6526	0,243	33
			34,65	5,96	4679	805	119	0,0291	4

16	Е12-17-2								
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	135,03	59,11	1,4	7982	189	258	0,009	1
	м2 стяжки		1,1	0,5	149	68	119	0,003	–
17	Е10-14-1	Установка стропил	2,18	21304,82	334,28	46445	729	9218	22,1	48
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7407	275	120	0,62	1
18	Е10-3-4	Устройство фронтонов	8,4	803,18	8,67	6747	73	1087	0,68	6
	м2 фронтонов (за вычетом проемов)		104,63	3,26	879	27	120	0,016	–
19	Е10-3-8	Обивка стен оцинкованной кровельной сталью по войлоку	8,4	391,29	1,72	3287	14	518	0,334	3
	м2 стен (за вычетом проемов)		50,85	0,65	427	5	120	0,0032	–
20	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	4,2	575,05	1,24	2415	5	769	0,972	4
	м2 покрытия		153,23	0,47	644	2	119	0,0023	–
21	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	169,3	738,3	8,2	124994	1388	55610	1,71	290
	м2 кровли		272,95	3,08	46210	521	119	0,015	3
22	Е10-3-5	Устройство карнизов	11,55	767,86	7,54	8869	87	3014	1,43	17
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	2479	33	120	0,0139	–
23	Е10-7-2								
	Обшивка каркасных стен древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	11,55	35,29	4,32	408	50	409	0,183	2
	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		27,9	1,64	322	19	120	0,008	–
24	1-1-492	Пластики древесные слоистые, марка ДСП-В, толщина 4 мм	0,0138	313900		4332			
	т								
25	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,18	573,75	28,11	1251	61	352	0,78	2
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	270	23	120	0,052	–
26	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	169,3	20,49	0,91	3469	154	1020	0,029	5
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	792	58	120	0,00168	–

27 Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2	18,9	485,61	19,79	9178	374	5695	1,4635	28
	м2 проемов		244,55	6,57	4622	124	120	0,0321	1
28 6-1-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	18,9	6022		113816				
	м2								
29 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	18,9	210,48	5,58	3978	105	2182	0,586	11
	м2 проемов		94,05	2,12	1778	40	120	0,0103	–
30 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	13,7	2030		27811				
	м								
31 Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	3,15	25,35	0,05	80	–	29	0,049	–
	м2 фасадов (без вычета проемов)		7,7	0,02	24	–	119	0,0001	–
32 Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	6	965,99	28,84	5796	173	5061	4,98	30
	м2		927	10,15	5562	61	90	0,041	–
33 6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	3,48	4472		15563				
	м2								
34 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	2,52	12700		32004				
	м2								
35 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	21	398,48	102,53	8368	2153	4721	0,899	19
	м2 проемов		151,65	35,67	3185	749	120	0,1393	3
36 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
	м2								

37 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	13,23	4010		53052				
	м2								
38 6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	2,52	3760		9475				
	м2								
39 6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,78	5610		21206				
	м2								
40 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	8	1380		11040				
	комплект								
41 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500		1500				
	комплект								
42 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
	комплект								
43 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	109,18	486,14	6,38	53077	697	9658	0,447	49
	м2 пола								
			69,53	2,39	7591	261	123	0,0117	1
44 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	109,18	1905,05	11,03	207993	1204	13338	0,601	66
	м2 покрытия								
			95,18	4,14	10392	452	123	0,0202	2
45 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	130,87	109,84	0,46	14375	60	1968	0,0765	10
	м плинтусов								
			12,04	0,18	1576	24	123	0,0008	–
46 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	9,14	3049,8	–	27875	–	5337	3,1	28
	м3 подстилающего слоя								
			474,75	–	4339	–	123	–	–
47 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	13,84	382,8	14,76	5298	204	988	0,361	5
	м2 покрытия								
			52,43	5,54	726	77	123	0,027	–
48 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ктрр1=14; ктрм1=14; кзпр1=14; кэкс1=14; кзпм1=14; кмат1=14;	13,84	663,5	9,38	9183	130	461	0,1456	2
	м2 покрытия								
			23,66	3,5	327	48	123	0,0168	–
49 Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	13,84	1977,4	11,72	27367	162	2998	1,06	15
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	2376	61	123	0,0214	–

50 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	27,96	139,15	0,32	3891	9	1435	0,236	7
	м плинтусов		41,63	0,11	1164	3	123	0,0006	–
51 Е15-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной более 200 мм	50,6	167,28	0,97	8464	49	5087	0,534	27
	м откосов		95,4	0,36	4827	18	105	0,0018	–
52 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	21,36	325,77	6,33	6958	135	7068	1,79	38
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	6680	51	105	0,0117	–
53 Е15-60-5	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	374,7	163,97	2,11	61440	791	47928	0,64	240
	м2 оштукатуриваемой поверхности		121,5	0,32	45526	120	105	0,0425	16
54 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	406,31	17,43	0,12	7082	49	5879	0,092	37
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	5579	20	105	0,0002	–
55 Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	7,84	1022,61	2,1	8017	16	2748	2	16
	м2 поверхности облицовки		333	0,79	2611	6	105	0,0039	–
56 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	109,18	167,96	1,88	18338	205	9059	0,467	51
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	8549	79	105	0,0035	–
57 Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	123,02	119,58	1,42	14711	175	9283	0,45	55
	м2 оштукатуриваемой поверхности		71,33	0,54	8775	66	105	0,0026	–
58 Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	123,02	9,9	0,12	1218	15	878	0,044	5
	м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	830	6	105	0,0002	–
59 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	153,78	237,3	1,96	36492	301	17657	0,611	94
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	16747	69	105	0,0262	4

60 Е15-79-1	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	153,78	116,46	2,16	17909	332	10885	0,3218	49
	м2 отделываемой поверхности		66,6	0,81	10242	125	105	0,00399	1
61 Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	163,9	101,33	1,65	16608	270	3054	0,0924	15
	м2 окрашиваемой поверхности		17,12	0,63	2806	103	105	0,003	–
62 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	20,25	168,08	4,07	3404	82	2906	0,74	15
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	2748	20	105	0,0517	1
63 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,98	3049,8	–	9088	–	1740	3,1	9
	м3 подстилающего слоя		474,75	–	1415	–	123	–	–
64 Е6-1-20	Устройство крыльца из бетона	2,57	9762,7	311,32	25090	800	1507	2,82	7
	м3		441	117,61	1133	302	105	0,5744	1
65 Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	5,67	1977,4	11,72	11212	66	1228	1,06	6
	м2 покрытия		171,68	4,39	973	25	123	0,0214	–
66 Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,38	3049,8	–	1159	–	221	3,1	1
	м3 подстилающего слоя		474,75	–	180	–	123	–	–
67 Е6-1-20	Устройство пандуса из бетона	0,26	9762,7	311,32	2538	81	153	2,82	1
	м3		441	117,61	115	31	105	0,5744	–
68 Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,0613	27935,09	9375,11	1712	575	1020	91	6
	т конструкций		16380	2107,33	1004	129	90	7,36	–
69 99-1-1	труба квадратная 20х20х1,5мм	7,8	37,36		291				
	м								
70 99-1-2	труба прямоугольная 40х20х1,5мм	7,2	82,77		596				
	м								
71 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	1,24	148,39	0,07	184	–	141	0,646	1

	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	134	–	105	0,0001	–
72 1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,6	1190		4284				
	м2								
73 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (отиостка)	47,5	55,16	–	2620	–	1564	0,144	7
	м2 покрытия								
			24,75	–	1176	–	133	–	–
74 30-10-20	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Вх, М-II	3,39	4950		16781				
	т								
	Итого по разделу 1				**1634808**	**22761**			**1575**
					265297	**8117**			**53**
	Стоимость: материалов, тенге				1832768				
	Накладные расходы, тенге				327291				
	- заработная плата, тенге				5872				
	- трудоемкость, чел-ч				229				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				166044				
	Всего по разделу, тенге				**2128143**				
	Сметная заработная плата, тенге				280651				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1856				
	Раздел 2. Отопление								
75 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	6	266,48	3,96	1599	24	412	0,297	2
	м трубопровода								
			52,2	1,49	313	9	128	0,0073	–
76 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	22,5	343,48	3,96	7728	89	1548	0,297	7
	м трубопровода								
			52,2	1,49	1175	34	128	0,0073	–
77 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	32	422,48	3,96	13519	127	2199	0,297	10
	м трубопровода								

			52,2	1,49	1670	48	128	0,0073	–
78 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	17,3	472,48	3,96	8174	69	1189	0,297	5
	м трубопровода								
			52,2	1,49	903	26	128	0,0073	–
79 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	77,8	10,99	–	855	–	1065	0,0501	4
	м трубопровода								
			10,69	–	832	–	128	–	–
80 9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	367		1101				
	шт								
81 9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	4	502		2008				
	шт								
82 9-1-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	656		1312				
	шт								
83 9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	919		1838				
	шт								
84 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 45х2,5 мм	9	208		1872				
	шт								
85 8-10-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	6	84		504				
	шт								
86 8-10-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	8	125		1000				
	шт								
87 8-10-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	4	157		628				
	шт								
88 8-10-54	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	4	198		792				
	шт								
89 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,66	4327,14	34,73	46127	370	1658	0,682	7
	кВт								
			108,45	13,01	1156	139	128	0,0635	1
90 Е18-22-5	Установка кранов воздушных	10	62,13	–	621	–	288	0,12	1
	комплект								

			22,5	–	225	–	128	–	–
91 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	8	200		1600				
	кг								
92 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4557,98	68,6	4558	69	827	3,63	4
	бак								
			621	24,75	621	25	128	0,13	–
93 Е18-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	1	12452,27	1712,39	12452	1712	11016	46	46
	котел								
			7965	641,25	7965	641	128	3,13	3
94 80-1-1(пл)	Котлы отопительные "UNILUX"	1	34219,79		34220				
	шт								
95 Е69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	14	210,4	2,32	2946	32	2292	1,09	15
	отверстие								
			163,35	0,36	2287	5	100	0,0022	–
96 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	30,3	148,39	0,07	4496	2	3437	0,646	20
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	3272	1	105	0,0001	–
97 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3080,67	120,17	3081	120	2898	13	13
	насос								
			2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
98 99-3-3прайс	Циркуляционный насос CKR 180/45	2	5482,15		10964				
	шт								
99 Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	2,5	90,91	8,47	227	21	130	0,281	1
	м трубопровода								
			48,6	3,15	122	8	100	0,015	–
100 1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75	0,03	5089		153				
	м3								
101 1-1-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80)	0,001	185900		186				
	1000м2								

102 Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	2	789,15	16,15	1578	32	474	1,07	2
	решетка		177,75	6,75	356	14	128	0,03	–
103 Е8-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб	1,6	10134,79	379,78	16216	608	3921	11,9	19
	м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	3096	227	118	0,7	1
	Итого по разделу 2				**182355**	**3275**			**156**
					26212	**1222**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				118648				
	оборудования, тенге				34220				
	Накладные расходы, тенге				33354				
	- заработная плата, тенге				5003				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10889				
	Всего по разделу, тенге				**226598**				
	Сметная заработная плата, тенге				32437				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				178				

Раздел 3. Водопровод

104 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	10	329,67	4,19	3297	42	787	0,337	3
	м трубопровода		59,85	1,58	599	16	128	0,0076	–
105 9-1-213	Вентиль балансировочный ручной для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, T 120 °C, PN 10, DN 15	8	1695		13560				
	шт								
106 9-1-215	Вентиль балансировочный ручной для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, T 120 °C, PN 10, DN 25	1	2568		2568				
	шт								
107 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	10	10,99	–	110	–	137	0,0501	1
	м трубопровода		10,69	–	107	–	128	–	–

108 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	456	1,95	2
	комплект		346,5	9	347	9	128	0,04	–
109 Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
	комплект		1370,25	36	1370	36	128	0,18	–
110 99-1-9прайс	Аристон	1	6402,24		6402				
	комплект								
111 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,95	148,39	0,07	141	–	108	0,646	1
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	103	–	105	0,0001	–
	Итого по разделу 3				**33520**	**161**			**15**
					2526	**61**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				30833				
	Накладные расходы, тенге				3288				
	- заработная плата, тенге				493				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2208				
	Всего по разделу, тенге				**39016**				
	Сметная заработная плата, тенге				3080				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				17				

Раздел 4.Канализация

112 Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	1	1412,7	6,95	1413	7	106	0,46	–
	комплект		81	2,25	81	2	128	0,01	–
113 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
	комплект		387	15,75	387	16	128	0,07	–
114 Е16-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм	5,72	865,58	21,19	4951	121	1494	1,16	7
	м труб		196,2	7,94	1122	45	128	0,0387	–

115	Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	2,6	781,79	7,07	2033	18	443	0,7	2
		м трубопровода		130,5	2,66	339	7	128	0,0129	–
116	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	6,5	748,88	1,43	4868	9	856	0,56	4
		м трубопровода		102,38	0,54	665	4	128	0,0026	–
117	8-10-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100x50 мм	2	345		690				
		шт								
118	8-10-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100x100 мм	1	399		399				
		шт								
119	8-10-178	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 50x50 мм	1	198		198				
		шт								
120	8-10-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), d 50-100 мм	0,02	93100		1862				
		т								
121	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 мм	1	523		523				
		шт								
122	8-10-193	Заглушки чугунные, d 50 мм	1	349		349				
		шт								
		Итого по разделу 4				**26413**	**194**			**15**
						2594	**74**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				23625				
		Накладные расходы, тенге				3415				
		- заработная плата, тенге				512				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1790				
		Всего по разделу, тенге				**31618**				
		Сметная заработная плата, тенге				3180				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				17				

Раздел 5. Освещение

123	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт								
				393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
124	18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1	9460		9460				
		шт								
125	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	35,4	–	283	–	255	0,187	1
		шт								
				29,48	–	236	–	108	–	–
126	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	8	156		1248				
		шт								
127	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	–	183	–	134	0,198	1
		шт								
				31,05	–	124	–	108	–	–
128	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	4	182		728				
		шт								
129	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	16	34,7	–	555	–	510	0,188	3
		шт								
				29,48	–	472	–	108	–	–
130	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	16	145		2320				
		шт								
131	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	18	244,37	65,36	4399	1176	3618	0,946	17
		шт								
				151,65	34,45	2730	620	108	0,1562	3
132	17-2-32	Светильники, тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	4	1290		5160				
		шт								
133	17-2-33	Светильники, тип ЛП018-2х40/11-01-УХЛ4.2	14	2290		32060				
		шт								
134	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	32	14		448				
		шт								
135	17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	32	99		3168				
		шт								

136	Е21-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	1	246,62	79,51	247	80	210	0,828	1
		шт		143,1	50,54	143	51	108	0,22	–
137	17-1-21	Светильник подвесной, тип НСП11х200-234-У3	1	716		716				
		шт								
138	Е21-17-5	Монтаж бра и плафонов, до 2-х ламп накаливания	3	199,08	6,3	597	19	255	0,483	1
		шт		76,05	2,5	228	8	108	0,0122	–
139	17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01	3	158		474				
		шт								
140	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	2	119,6	2,58	239	5	220	0,608	1
		шт		100,8	1,02	202	2	108	0,005	–
141	17-1-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020х100/Р2 0-01УХЛ4	1	214		214				
		шт								
142	17-1-82	Светильники, тип НП001-2х60/Н-01-УХЛ	1	365		365				
		шт								
143	17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	5	24		120				
		шт								
144	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	1	39		39				
		шт								
145	17-6-36	Лампы осветительные (ГОСТ 2239-79), тип Г230-240-200	1	53		53				
		шт								
146	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,013	18000		234				
		1000шт								
147	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,028	16300		456				
		1000шт								
148	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм в готовые борозды	5	36,51	–	183	–	143	0,162	1
		м труб		26,33	–	132	–	108	–	–

149 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,5	777		389				
	10м								
150 Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	5	9,33	0,82	47	4	46	0,0501	–
	м		7,99	0,5	40	3	108	0,0022	–
151 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	222	26,92	–	5976	–	5935	0,152	34
	м провода		24,75	–	5495	–	108	–	–
152 16-7-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,227	47878		10868				
	км								
153 Е21-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	4	94,79	10,91	379	44	368	0,483	2
	м кабеля		78,3	6,91	313	28	108	0,0301	–
154 16-1-111	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,004	30100		120				
	1000м								
155 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
	шт		54	2,3	54	2	95	0,013	–
156 99-8-2(пл)	Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный " Меркурий 200.2 "	1	2982,01		2982				
	шт								
	Итого по разделу 5				**85291**	**1364**			**64**
					10563	**726**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				73364				
	Накладные расходы, тенге				12185				
	- заработная плата, тенге				1828				
	- трудоемкость, чел-ч				6				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5849				
	Всего по разделу, тенге				**103325**				
	Сметная заработная плата, тенге				13117				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				73				
	Раздел 6.Электроснабжение. Кабели								
157 Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,158	5096,44	752,81	805	119	733	24,4	4
	км линии		4140	276,75	654	44	105	1,35	–
158 16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,158	34872		5510				
	км								
	Итого по разделу 6				**6315**	**119**			**4**
					654	**44**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				5542				
	Накладные расходы, тенге				733				
	- заработная плата, тенге				110				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				423				
	Всего по разделу, тенге				**7471**				
	Сметная заработная плата, тенге				808				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Раздел 7.Хозсарай								
159 Е6-1-20	Устройство отмоски и крыльцо из бетона	1,35	9762,7	311,32	13180	420	792	2,82	4
	м3		441	117,61	595	159	105	0,5744	1
	Итого по разделу 7				**13180**	**420**			**4**
					595	**159**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге								
	Накладные расходы, тенге				9868				
	- заработная плата, тенге				4524				

	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2588				
	Всего по разделу, тенге				**25636**				
	Сметная заработная плата, тенге				10454				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				4				

Раздел 8. Водоснабжения

160	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	48	28,89	27,85	1387	1337	441	0,00724	–
		м3 грунта		1,04	8,44	50	405	97	0,0315	2
161	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	1,6	218,93	–	350	–	396	1,54	2
		м3 грунта		218,93	–	350	–	113	–	–
162	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,625	1901,2	152,52	6892	553	993	1,02	4
		м3 основания		153,68	57,15	557	207	130	0,279	1
163	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	35	6,48	6,48	227	227	72	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	74	97	0,00806	–
164	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10,9	134,1	–	1462	–	1652	0,972	11
		м3 грунта		134,1	–	1462	–	113	–	–
165	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,0725	47611,09	17877,09	3452	1296	3242	173	13
		км трубопровода		29700	4698,68	2153	341	130	18,1	1
166	Е22-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,0732	3253	–	238	–	307	20,6	2
		км трубопровода		3217,5	–	236	–	130	–	–
167	8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	73,2	32		2342				
		м								

168 E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
169 9-1-215	Вентиль балансировочный ручной для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, T 120 °C, PN 10, DN 25	2	2568		5136				
	шт								
	Итого по разделу 8				**22433**	**3491**			**35**
					5317	**1059**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				13625				
	Накладные расходы, тенге				7795				
	- заработная плата, тенге				1169				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1814				
	Всего по разделу, тенге				**32042**				
	Сметная заработная плата, тенге				7545				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				43				

Раздел 9. Канализация с септиком 3м3

170 E1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	1,98	389,25	–	771	–	871	2,48	5
	м3 грунта		389,25	–	771	–	113	–	–
171 E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,7	1901,2	152,52	1331	107	192	1,02	1
	м3 основания		153,68	57,15	108	40	130	0,279	–
172 E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,013	78245	36133,62	1017	470	870	247	3
	км трубопровода		41850	9612,9	544	125	130	37,3	–
	Итого по разделу 9				**3119**	**577**			**9**
					1423	**165**			–
	Стоимость: материалов, тенге				55697				

	Накладные расходы, тенге				13143				
	- заработная плата, тенге				830				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5965				
	Всего по разделу, тенге				**22227**				
	Сметная заработная плата, тенге				4766				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Раздел 10. Благоустройство территорий

173 E27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	59,6	100,19	42,08	5971	2508	5726	0,381	23
	м2 тротуара		57,38	14,85	3420	885	133	0,0726	4
174 30-3-28	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 (ГОСТ 17608-91), толщина 50 мм	59,6	1040		61984				
	м2								
175 E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,98	1684,76	68,13	5021	203	136	0,144	–
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	64	38	133	0,0438	–
176 E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	63,5	469,01	6,63	29782	421	9327	0,698	44
	м бортового камня		108,68	1,76	6901	112	133	0,0061	–
177 30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	1,02	28300		28866				
	м3								
178 E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	10,5	2462,28	73,75	25854	774	462	0,144	2
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	224	123	133	0,041	–
179 T1-4-1	Беседка, тип I – строительные работы	1	37206,96	957,42	37207	957	13020	64	64
	беседка		10593	256,62	10593	257	120	1,3	1
	Итого по разделу 10				**194685**	**4863**			**133**
					21202	**1415**			**5**
	Стоимость: материалов, тенге				167283				
	Накладные расходы, тенге				21015				

	- заработная плата, тенге				10978				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10037				
	Всего по разделу, тенге				**225738**				
	Сметная заработная плата, тенге				21167				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				159				

Раздел 11. Планировка территорий

180	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход ктрр1=3; ктрм1=3; кзпр1=3; кзкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3;	1000	0,84	0,84	840	840	262	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,27	–	270	97	0,00105	1
		Итого по разделу 11				**840**	**840**			**–**
						–	**270**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				262				
		- заработная плата, тенге				39				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				66				
		Всего по разделу, тенге				**1168**				
		Сметная заработная плата, тенге				309				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Всего по смете				**2842982**				
		Сметная заработная плата, тенге				356198				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				2352				
		Итого по акту		**тенге**		**2 842 982**				

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Тенге	СМР в тыс. тг	обоудование в тыс. тг.	Прочие затраты в тыс. тг.	Общая сметная стоимость, тыс. тг			
		Глава 2. Основные объекты строительства								
1		Новое строительства		2 842 982			2842982			
		Итого по главе 2:		2 842 982			2842982			

Глава 8. Временные здания и сооружения										
2	СНРК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге	96 661			96661			
		Сметная зарплата (К=0,141)	Тенге				13629			
		норм. Трудоемкость, тыс. ч\ч (к=0,0008)	Тенге				77			
		Итого по главе 8:	Тенге	96 661			96661			
		в т.ч. Возвратных сумм (15%)	Тенге				14499			
		Итого по главе 2-8:	Тенге	2 939 643			2939643			
Глава 9. Дополнительные затраты на строительства										
3	СНРК 8.02-09-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время 1,35%	Тенге	39 685			39 685			
		Сметная зарплата (К=0,46)					18 255			
		норм. Трудоемкость, тыс. ч\ч (к=0,0028)					111			
4	НРК 8.02-20(	Выслуга лет (1%)				29 396	29 396			
5	НРК 8.02-20(	На оплату дополн. отпусков (0,4%)				11 758	11 758			
		За экология от ЗП				191 743	191 743			
		Итого по главе 9:	Тенге	39 685		232 897	272 582			
		Итого по главам 2-9:		2 979 328		232 897	3212225			
6		в базовых ценах 2001г. МРП=775 тенге	Тенге	2 979 328		232 897	3212225			
7		в текущих ценах 2015г. МРП=2,557 тенге	Тенге	7 618 142		595 517	8213659			
8		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%	Тенге			164 273	164 273			
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	7 618 142		759 790	8377932			
10		Итого с понижающей скидкой, согласно договора К пониж.=0,855	Тенге	6 513 511		649 620	7163132			
11		НДС 12%				859 575	859 575			
12		Всего	Тенге	6 513 511		1 509 195	8022707			

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганский района»

Руководитель _____ Ахметов О.А.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жакап Табын" _____ Баймурзаев Т.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.