Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района",Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, пос.Жанакорган, ул.Манап Кокенов, дом № 37**	**180140021774**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256**	**050940010286**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглашение №1 от 27.03.2018г. к договору №92 от 07.12.2017г.	

Номер документа	Дата составления
6	**28.06.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	1 281 216,00	1 281 216,00
				Итого	1	x	1 281 216,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.06.2018

М.П.

Форма 3

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Дополнительное соглашение №1 от 27.03.2018 г к договору №92 от 07.12.2017 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

по объекту: "Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	"Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области"	20 351 645	6 967 077	17 400 656	17 400 656	6 976 138	16 910 656	6 770 885	1 281 216	512 988
	Итого к оплате за июнь месяц								**1 281 216**	

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Руководитель _____ Ахметов О.А.

ТОО "Жакап Табын"
Директор _____ Элденбаев Б.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"
Директор _____ Бертлесов А.Х.

Форма 2

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Наименование строительства: "Строительство одноэтажного адмздания акимата с/округа Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области"

Дополнительное соглашение №1 от 27.03.2018 г к договору №92 от 07.12.2017 г

АКТ №3
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2018г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пожарная сигнализация								
1	Ц10-667-4	Прибор ПС на 4 луча	1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11
		шт		2108	–	2108	–	90	–	–
2	99-4-5	Панель "Гранит-3"	1	5586,9		5587				
		шт								
3	Ц10-55-8	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	70	43,8	–	3066	–	1544	0,15	11
		м провода		24,5	–	1715	–	90	–	–
4	99-1-2прайс лис	Кабель КСПВ 2 х 0,4мм	70	5,93		415				
		м								
5	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	30	170,1	15,3	5103	459	542	0,09	3
		м		15,8	3,2	474	96	95	0,019	1
6	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	17	457,5	1,6	7778	27	8686	2	34
		шт								

			437	–	7429	–	90	–	–
7 99-4-2	Извещатель дымовой ИП 212 - 45	3	488,85		1467				
	шт								
8 99-4-3	Извещатель тепловой ИП 101 - 1А	14	314,26		4400				
	шт								
9 Ц10-683-7	Сигнализация дистанционная: аппаратура типа П-164, устройство оконечное "А"	3	2405	–	7215	–	6016	14	42
	шт								
			2228	–	6684	–	90	–	–
10 99-4-4	Извещатель ручной ИПР 513 - 10	3	384,1		1152				
	шт								
11 Ц10-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	2	3220	–	6440	–	3564	25	50
	шт								
			1980	–	3960	–	90	–	–
12 99-4-12	Сирена "Маяк - 12К"	1	698,36		698				
	шт								
13 99-4-27(пл)ТОО "ПожСервис"	Сирена "Маяк - 12КП"	1	523,77		524				
	шт								
14 Ц8-121-6	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	1	938	–	938	–	751	5	5
	шт								
			790	–	790	–	95	–	–
15 99-4-13	Аккумулятор ТР 12-7	1	1107,67		1108				
	шт								
16 99-4-14	Блок питания ББП - 20Н	1	3666,41		3666				
	шт								
17 Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	2	72,9	–	146	–	96	0,33	1
	м кабеля								
			53,3	–	107	–	90	–	–
18 16-7-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,002	47878		96				
	км								
19 Е69-5-1	Сверление отверстий диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича электродрелью или электроперфоратором	7	8,62	0,02	60	–	60	0,0549	–
	отверстие								
			8,6	–	60	–	100	–	–

20 Ц10-349-6	Аппаратура настенного типа: табло сигнальное студийное или коридорное *шт*	3	1089	–	3267	–	4988	6	18
			986	–	2958	–	101	–	–
21 17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ *шт*	3	457		1371				
	Телефониззация								
22 Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке *шт*	6	29,13	–	175	–	175	0,171	1
			27	–	162	–	108	–	–
23 18-2-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) РТШК-4 *шт*	6	222		1332				
24 Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м *м*	25	170,1	15,3	4253	383	451	0,09	2
			15,8	3,2	395	80	95	0,019	–
25 Ц10-345-5	Аппаратура стоечного и шкафного типа: шкаф включения питания *шт*	1	6590	185	6590	185	6025	34	34
			5918	47,3	5918	47	101	0,276	–
26 Ц10-345-4	Аппаратура стоечного и шкафного типа: шкаф контроля *шт*	1	7207	148	7207	148	8674	38	38
			6570	38,3	6570	38	101	0,224	–
27 Ц10-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	100	72,9	–	7290	–	6797	0,33	33
			53,3	–	5330	–	90	–	–
28 80-10-2(пл)	Серверный шкаф *шт*	1	8380		8380				
29 80-10-3(пл)	Коммутатор D-link на 24 портов *шт*	1	16761		16761				
30 80-10-4(пл)	Патч панели на 24 порта *шт*	1	7682		7682				
31 80-10-5(пл)	Органайзер *шт*	1	698		698				
32 99-2-3(пл)	Компьютерная розетка RJ-45. 2 портовая *шт*	6	105		630				
33 99-2-4(пл)	Коннекторы RJ -45 *шт*	60	14		840				
34 99-4-1(пл)	Кабель UTP	1	5238		5238				

		бухта							
35 Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	25	170,1	15,3	4253	383	451	0,09	2
	м		15,8	3,2	395	80	95	0,019	–
36 Ц10-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре, основные	1	1114,8	–	1115	–	1114	6	6
	шт		1103	–	1103	–	101	–	–
37 Ц10-513-2	Оборудование коллективного приема телевидения: станции головные стоечного типа	1	4933,8	–	4934	–	8932	24	24
	шт		4883	–	4883	–	101	–	–
38 Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1	29,13	–	29	–	29	0,171	–
	шт		27	–	27	–	108	–	–
	Наружное телефониззация								
39 Е33-101-8	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	-12	-1963,5	-849,75	-23562	-10197	-1076	-5,42	-65
	опора		-882	-235,17	-10584	-2822	-105	-0,98	-12
40 Е33-101-9	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных с подкосом опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	-2	-3748,06	-1711,81	-7496	-3424	-4692	-10,8	-22
	опора		-1759,5	-475,16	-3519	-950	-105	-1,97	-4
41 Е33-101-13	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных с подкосом угловых промежуточных опор на приставках для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ, с помощью механизмов	-2	-4196,85	-1790,47	-8394	-3581	-1525	-13,1	-26
	опора		-2128,5	-502,47	-4257	-1005	-105	-2,1	-4
42 1-2-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-75), d=14-24 см, длина до 13 м	-5,72	-17600		-100672				
	м3								

43	Е34-118-1	Установка к опорам и подпорам высотой до 8,5 м одинарных железобетонных приставок *приставка*	-22	-542,38	-90,13	-11932	-1983	-951	-1,83	-40
				-294,75	-33,75	-6485	-743	-110	-0,17	-4
44	30-19-56	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ-30 *шт*	-22	-3250		-71500				
45	1-1-682	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74 *кг*	46,2	73		3373				
46	1-4-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения *кг*	48	196		9408				
47	18-2-40	Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ 10х2 *шт*	1	2170		2170				
48	1-4-60	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 *шт*	18	101		1818				
49	1-5-203	Изоляторы *шт*	18	556		10008				
50	Е34-123-5	Подвеска проводов на крюках диаметром провода до 5 мм, число опор на 1 км 16 *км провода*	0,72	2973,38	–	2141	–	3960	14,5	10
				2475	–	1782	–	110	–	–
51	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см *м2 покрытия*	240	15,17	5,88	3640,8	617	72210	0,0451	5
				7,02	1,65	737	173	133	0,00618	1
52	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя ktpp1=2; ktpм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2; *м2 покрытия*	240	0,58	0,04	139,2	4	2356	0,00272	–
				0,38	0,02	40	2	133	0,00006	–
53	30-10-18	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II *т*	22,8	5230		119244				

Маф

54	E27-14-2									
		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	13,5	2462,28	73,75	33241	774	6762	0,144	2
		м3 материала основания в плотном теле		7,02	1,65	737	173	133	0,00618	1
55	E84-02-2	Скамья тип СК-001	1	3278	41	3278	1025	5163		–
		шт		212	10	212	250	75		–
56	24-02-2	Скамья тип СК-001	1	19643		19643				
		шт								
57	E84-02-3	Урна, тип 2	1	2745	1326	2745	3350	4188		–
		шт		290	400	212	250	75		–
58	24-02-3	Урна, тип 2	1	5519		5519				
		шт								
59	24-02-2	Урна, тип 3	2	9782		19564				
		шт								
				Здания						
60	E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (отиостка)	-47,5	-55,16	–	-2620	–	-1564	-0,144	-7
		м2 покрытия		-24,75	–	-1176	–	-133	–	–
61	30-10-20									
		Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Вх, М-II	-3,39	-4950		-16781				
		т								
62	E15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	-406,31	-17,43	-0,12	-7082	-49	-879	-0,092	-37
		м2		-13,73	-0,05	-5579	-20	-105	-0,0002	
63	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен, площадью до 3 м2	-1,89	-398,48	-102,53	-753	-2153	-721	-0,899	-19
		м2		-151,65	-35,67	-3185	-749	-120	-0,1393	-3
64	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	-1,89	-5610		-10603				
		м2								
65	E10-92-1	Установка дверных блоков металлических в наружных и внутренних проемах каменных стен, площать проема до 3 м2	1,89	372,12	3,44	703,31	14	3727	0,95	4
		м2		160,3		673		108	0,04	–

66 2-2-1	Двери металлические распашные ДМ2 1-1.0огрунтованные и окрашенные *шт*	1	19150		19150				
67 Е15-17-3	Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен	406,31	157,11	0,07	63835	101	22443	0,19	259
			30	0,02	4325	29	105	0,0049	
	Отопление								
68 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	-22,5	-343,48	-3,96	-7728	-89	-1548	-0,297	-7
			-52,2	-1,49	-1175	-34	-128	-0,0073	–
69 Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	-17,3	-472,48	-3,96	-8174	-69	-1189	-0,297	-5
			-52,2	-1,49	-903	-26	-128	-0,0073	–
70 9-1-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	-4	-502		-2008				
71 9-1-53	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	-2	-919		-1838				
72 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 40, 45x2,5 мм *шт*	-9	-208		-1872				
73 8-10-50	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм *шт*	-4	-84		-336				
74 8-10-54	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм *шт*	-4	-198		-792				
75 99-3-3прайс лист	Циркуляционный насос CKR 180/45 *шт*	-1	-5482,15		-5482,15				
76 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	28	291,7	14,12	8167,6	254	1433	0,553	10
			100,35	5,29	1806	95	128	0,0258	–

77 8-10-75	Отводы крутоизогнутые под углом 90 на Ру 10 Мпа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 20-32 мм сгон d2	12	208		2496				
	шт								
78 Т9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали из труб d100	0,005	9850,47	1162,94	49	6	34	46,6	–
	т конструкций								
			7357,5	108	37	1	90	0,,53	–
79 2-1-250	Отдельные коструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т труб d100	0,0386	154200		771				
	т								
80 Е18-22-4	Установка термометров	1	63	–	63	–	69	0,31	–
	комплект								
			54	–	54	–	128	–	–
81 99-1-1(пл)	Термодатчик	1	1048		1048				
	шт								
82 Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25мм	1	4867,02	50,89	4867	51	191	0,75	1
	фильтр								
			130,5	18	131	18	128	0,09	–
			Водопровод						
83 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	-10	-329,67	-4,19	-3297	-42	-787	-0,337	-3
	м трубопровода								
			-59,85	-1,58	-599	-16	-128	-0,0076	–
84 9-1-213	Вентиль балансировочный ручной для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, T 120 °C, PN 10, DN 15	-2	-1695		-3390				
	шт								
85 9-1-215	Вентиль балансировочный ручной для систем водоснабжения типа Herz, Stromax-RW, T 120 °C, PN 10, DN 25	-1	-2568		-2568				
	шт								
86 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	-0,95	-148,39	-0,07	-141	–	-108	-0,646	-1
	м2 окрашиваемой поверхности								
			-108	-0,02	-103	–	-105	-0,0001	–
			Вн.водопровод						

87 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднеготипа наружным диаметром 20мм	5	499,47	12,19	2497	61	13902	1,64	8
	м трубопровода		292,5	4,57	1463	23	128	0,0223	–
88 9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч 18п2 для воды, Ру 1,6МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
	шт								
89 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3080,67	120,17	3081	120	23898	13	13
	насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
90 99-1-1(пл)	Насос вакумный	1	6984		6984				
	шт								
			Канализация						
91 Е16-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диаметром 100 мм	-5,72	-865,58	-21,19	-4951	-121	-494	-1,16	-7
	м труб		-196,2	-7,94	-1122	-45	-128	-0,0387	–
92 Е16-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	-2,6	-781,79	-7,07	-2033	-18	-443	-0,7	-2
	м трубопровода		-130,5	-2,66	-339	-7	-128	-0,0129	–
93 8-10-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х50 мм	-2	-345		-690				
	шт								
94 8-10-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100х100 мм	-1	-399		-399				
	шт								
95 8-10-178	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 50х50 мм	-1	-198		-198				
	шт								
96 8-10-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), d 50-100 мм	-0,02	-93100		-1862				
	т								
97 8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 мм	-1	-523		-523				
	шт								
98 8-10-193	Заглушки чугунные, d 50 мм	-1	-349		-349				
	шт								

99	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	7,12	748,88	1,43	5332	10	3938	0,56	4
		м трубопровода		102,38	0,54	729	4	128	0,0026	–
100	8-4-2811	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110z110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1090		2180				
		шт								
		Канализация с септиком 3 м3								
101	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	-2	-8060		-16120				
		комплект								
		Хозсарай								
102	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2м2	-0,54	-828,63	-71,29	-447	-38	-193	-1,64	-1
		м2 проемов		-272,25	-25,25	-147	-14	-120	-0,1042	–
103	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	-0,54	-6860		-3704				
		м2								
104	Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей,люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,03594	14806,01	1133,15	532	41	1729	82,1	3
		т конструкций		12892,5	398,25	463	14	90	1,95	–
105	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-36 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0123	59500		732				
		т								
106	2-1-242	Отдельные коструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,00864	162700		1406				
		т								
107	1-1-4143	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,015	56743		851				
		т								
108	1-1-819	Шарнир	2	40		80				
		т								
109	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,043	21,8	0,05	23	5	0,0295		–
		м2		5,81	202	6	90	0,0001		–

110 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,043	20,35	0,02	21	–	4	0,0213	–
	м2		4,16	–	4	–	90	–	–
			Планировка территорий						
111 Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59кВт(80 л.с) НР=72%	922	0,84	0,84	774,48	1260	262		
	м2			0,27		270	97	0,015	1
112 Е1-90-6	Планировка ручным способом.Группа грунтов 2	38,72	10,22		395,7184		6864	0,065	
	м2		10,22		643,86		113		
113 Е36-5-6	Обратная засыпка	110	68,59	18,36	7544,9	1524	25484	0,343	28
	м3		49,73	5,96	643,86	495	97	0,02518	2
			Заземление						
114 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм kмат1=0;	6	140,1	24,1	841	145	675	0,7	4
	шт		116	2,5	696	15	95	0,015	–
115 4-1-9	Сталь арматурная горячекатная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0095	49131		467				
	т								
116 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	8	78,3	2,1	626	17	493	0,39	3
	м		64,6	0,3	517	2	95	0,002	–
117 16-1-328	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х16мм2	0,008	88500		708				
	1000м								
			Отмостка						
118 Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	50	42,26	2,62	2113	131	708	0,0681	3
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	526	50	123	0,0048	–
119 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	50	345,19	14,76	17260	738	3566	0,361	18
	м2 покрытия		52,43	5,54	2622	277	123	0,027	1
120 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	700	44,98	0,67	31486	469	3670	0,0104	7
	м2 покрытия		1,69	0,25	1183	175	123	0,0012	1
	Всего прямые затраты			330298	557956	21764	12304	252	634

		39173	73530 6431	2792 23		8
	Стоимость: материалов, тенге	241687	290481			
	Накладные расходы, тенге	16170	268521			
	заработная плата,тенге	5246	17491			
	трудоемкость, чел-ч	16	47			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,0%,тенге	10788	66214			
	Всего по смете	357256	892691			
	Сметная заработная плата, тенге	35797	89448			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	291	689			
	Всего по смете		**535435**			
	Сметная заработная плата, тенге		**53651**			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч		**398**			

Итого по акту **тенге** **535435**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Тенге	СМР в тыс. тг	обоудование в тыс. тг.	Прочие затраты в тыс. тг.	Общая сметная стоимость, тыс. тг			
		Глава 2. Основные объекты строительства								
1		Новое строительства		535 435			535435			
		Итого по главе 2:		535 435			535435			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
2	СНРК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 3,4%	Тенге	18 205			18205			
		Сметная зарплата (К=0,141)	Тенге				2567			
		норм. Трудоемкость, тыс. ч\ч (к=0,0008)	Тенге				15			
		Итого по главе 8:	Тенге	18 205			18205			
		в т.ч. Возвратных сумм (15%)	Тенге				2731			
		Итого по главе 2-8:	Тенге	553 640			553640			
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительства								
3	СНРК 8.02-09-2002	Затраты на производство СМР в зимнее время 1,35%	Тенге	7 474			7 474			
		Сметная зарплата (К=0,46)					3 438			
		норм. Трудоемкость, тыс. ч\ч (к=0,0028)					21			
4	СНРК 8.02-2002	Выслуга лет (1%)				5 536	5 536			
5	СНРК 8.02-2002	На оплату дополн. отпусков (0,4%)				2 215	2 215			
		За экология от ЗП				36 120	36 120			
		Итого по главе 9:	Тенге	7 474		43 871	51 345			

		Итого по главам 2-9:		469 117		43 871	512988			
6		в базовых ценах 2001г. МРП=775 тенге	Тенге	469 117		43 871	512988			
7		в текущих ценах 2015г. МРП=2,557 тенге	Тенге	1 199 532		112 178	1311710			
8		Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2%	Тенге			26 234	26 234			
9		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге	1 199 532		138 412	1337944			
10		Итого с понижающей скидкой, согласно договора К пониж.=0,855	Тенге	1 025 600		118 342	1143942			
11		НДС 12%				137 273	137 273			
12		Всего	Тенге	1 025 600		255 616	1281216			

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение « Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Руководитель _____ Ахметов О.А.

ТЕХНАДЗОР: ТОО "Жакап Табын"

_____ Рысбаев Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлесов А. Х.