1

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

"Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"

за июль 2018 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	16	849 017,00	90 966,11

ВСЕГО: 849 017,00 90 966,11

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

М.П

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

М.П

Наименование объекта: "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области"
Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
БИН: 100340020392 ИИК: KZ208560000004384227
БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

Полная сметная стоимость	18 790 501,00
Лимит финансирования на 2018 г.	18 700 608,64
Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	17 008 017,00
б) за отчетный месяц	849 017,00

СПРАВКА ФЗ
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2018 года
по Договору №17 от 03.05.2018 года
Бюджетная программа: 066 "Строительство объектов общественного порядка и безопасности"
Подпрограмма: 015 "За счет средств местного бюджета"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за июль месяц 2018 г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	79 083 672,48	0,00	0,00	0,00	16 159 000,00	849 017,00	758 050,89	90 966,11	17 008 017,00	15 185 729,46	1 822 287,54

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"
_____ Акетулов М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
_____ Нукушев М.Т.

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г.

Цены региона Алматинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта: Строительство участкового лункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Аксенгир, Жамбылского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Договор № 17 от 03.05.2018 года

Акт №16
приемки выполненных работ за июль 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Фундаменты									
25	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку *м3 основания*	4,1508	2530,27 123,75	100,89 38,25	10503 514	419 159	794 118	0,85 0,18	4 1
	Раздел 4 Устройство перекрытий, кровли									
77	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 *м*	40	396		15840				
78	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	7,332	573,75 123,75	28,11 10,58	4207 907	206 78	1182 120	0,78 0,052	6 –
79	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам *м2 покрытий*	162	14,53 0,97	0,05 0,02	2354 157	8 3	192 120	0,0057 0,0001	1 –
80	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	162	20,49	0,91	3319	147	976	0,029	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	758	55	120	0,00168	–
81	E10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
		слуховое окно								
				963	31,5	1926	63	120	0,15	–
82	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	1,25	1190		1488				
		м2								
83	E12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	9	779,95	8,2	7020	74	2563	1,48	13
		м2 кровли								
				236,25	3,08	2126	28	119	0,015	–
84	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	5,8	396		2297				
		м								
		Раздел 7 Полы								
		7.1 П-1								
108	E11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	5,21	1041,83	15,2	5428	79	1157	1,07	6
		м2 покрытия								
				173,3	7,37	903	38	123	0,037	–
109	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,57	137,4	0,32	765	2	287	0,236	1
		м плинтусов								
				41,63	0,11	232	1	123	0,0006	–
		7.2 П-2								
114	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,247	201,7	9,95	13564	669	4627	0,356	24
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	3510	252	123	0,0182	1
115	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	157	25,47	0,67	3999	105	170	0,0044	1
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	99	39	123	0,0012	–
116	E11-36-2	Устройство покрытий из линолеума	78,5	739,82	4,9	58076	385	5827	0,382	30
		м2 покрытия								
				58,5	1,85	4592	145	123	0,009	1
117	E11-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	83,9	122,02	0,16	10237	13	1678	0,0899	8
		м плинтусов								
				16,18	0,07	1358	6	123	0,0003	–
		7.3 П-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	4	325,45	13,43	1302	54	352	0,45	2
		м2 стяжки								
				66,6	5,04	266	20	123	0,0246	–
121	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетонаК=9,000;	36	51,94	0,67	1870	24	39	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	23	9	123	0,0012	–
122	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	276	0,356	1
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–
123	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8	27,92	0,67	-223	-5	-9	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
124	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	4	323,65	18,42	1295	74	458	0,416	2
		м2 изолируемой поверхности								
				85,95	6,91	344	28	123	0,0337	–
125	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	201,7	9,95	807	40	276	0,356	1
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	209	15	123	0,0182	–
126	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=-2,000;	-8	25,47	0,67	-204	-5	-9	0,0044	–
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	-5	-2	123	0,0012	–
127	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	4	921,4	11,72	3686	47	867	1,06	4
		м2 покрытия								
				171,68	4,39	687	18	123	0,0214	–
128	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	4,28	137,4	0,32	588	1	219	0,236	1
		м плинтусов								
				41,63	0,11	178	–	123	0,0006	–
	7.4 П-4									
131	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,6	201,7	9,95	524	26	180	0,356	1
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	136	10	123	0,0182	–
132	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000;	5,2	27,92	0,67	145	3	5	0,0044	–
		м2 стяжки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,63	0,25	3	1	123	0,0012	–
	Раздел 8 Внутреняя отделка									
137	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	379,34	17,43	0,12	6612	46	5488	0,092	35
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	5208	19	105	0,0002	–
138	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	17,54	173,11	1,88	3036	33	1455	0,468	8
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	1373	13	105	0,0035	–
	Раздел 9 Фасад									
139	Е15-164-2	Простая окраска карниза ,прим.	19,72	122,95	1,88	2425	37	1012	0,296	6
		м2 окрашиваемой поверхности		48,15	0,72	950	14	105	0,0035	–
	9.1 Стены									
141	Е15-163-8	Окраска цоколя по штукатурке колером масляным разбеленным	23,22	88,67	1,42	2059	33	754	0,192	4
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	705	13	105	0,0026	–
144	Е15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	130,62	46,47	1,65	6070	216	1491	0,0618	8
		м2 окрашиваемой поверхности		10,24	0,63	1338	82	105	0,003	–
145	Е12-9-2	Устройство подвесных желобов крыльца 1,2,3	8,2	481,76	1,22	3950	10	436	0,278	2
		м желобов		44,1	0,45	362	4	119	0,0022	–
	Раздел 10 Крыльцо Кр1									
149	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,45	6197,72	316,57	2789	142	1948	22,5	10
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1569	54	120	0,58	–
153	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,17	21,8	0,05	47	–	12	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	13	–	90	0,0001	–
154	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,17	20,35	0,02	44	–	8	0,0213	–
		м2		4,16	–	9	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4,42	934,08	8,2	4129	36	1452	1,71	8
		м2 кровли								
				272,95	3,08	1206	14	119	0,015	–
159	1-1-564	Панели декоративные сайдинг	3,6	1300		4680				
		м2								
		Раздел 11 Крыльцо Кр2								
162	E6-11-6									
		Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,1794	121637,97	11119,34	21822	1995	2216	42,5	8
		т								
				7560	4200,75	1356	754	105	20,52	4
164	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,13	21,8	0,05	112	–	27	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	30	–	90	0,0001	–
165	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,13	20,35	0,02	104	–	19	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	21	–	90	–	–
170	1-1-564	Панели декоративные сайдинг	5,97	1300		7761				
		м2								
		Всего прямые затраты				**221900**	**5117**			**212**
						33267	**1946**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				183517				
		Накладные расходы, тенге				40812				
		- заработная плата, тенге				6122				
		- трудоемкость, чел-ч				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15763				
		Всего				**278475**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				3063				
		- сметная заработная плата, тенге				432				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				5169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

- сметная заработная плата, тенге	2378
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2815
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1126
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**290648**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**743187**
- материалы, тенге	469253
- сметная заработная плата, тенге	122956
- нормативная трудоемкость, чел-ч	255
Налог (2 %)	14864
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**758051**
НДС (12 %)	90966
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**849 017**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Жамбылского района, Алматинской области"

(подпись)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(подпись)

Технический надзор: ТОО "Мұзтау"

(подпись)