ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
«ЖАНАҚОРҒАН АУДАНЫНЫҢ
СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ
ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ
Тіркеу №24 «28» 06 2018ж.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"25" 06 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Касиет ЛТД», Кызылординская область, г. Кызылорда улица Мустафа Шокая №256**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора А. Бертлеуова.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство одноэтажного административного здания акимата в ауле Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области». Кызылординская область, Жанакорганский район, а/о Жанарык, н.п. Жанарык.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»-руководитель Ахметов Орман Айтмаганбетович, Кызылординская область, Жанакорганский район, пос.Жанакорган**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПроектДизайнКурылыс»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Жанакорганский районный отдел строительства» приказ №4 от 16.01.2015 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**Попроекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти чески
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Числоэтажей	этаж	1	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Здание одноэтажное, бесподвальное,чердачное, прямоугольное в плане с размерами в осях 13,02 х 11,1 м. Высота помещения – 3,0м. Здание коридорного типа, размещены кабинет руководителя с приемной, рабочие кабинеты, тамбур, санузел и встроенная котельная с самостоятельным наружным входом. У главного входа предусмотрен пандус для обеспечения доступа МГН в здание. Полы-дощатые, керамические по серии 2.244-1 в.6, оконные блоки-поливинилхлоридные по ГОСТ 30674-99, дверные блоки-деревянные, внутренние сер. 1.136-10, наружные металлические, крыша чердачная двускатная по деревянным наслонным стропилам с кровлей из металлочерепицы, наружным неорганизованным водоотводом, утеплитель-минплита ППЖ у=200 кг/м3. Наружная отделка декоративная, стены-известковая окраска по улучшенной штукатурке, в санузле облицовка керамической плиткой низа стен на высоту 1,6 м. Потолки-сплошное выравнивание с последующей известковой окраской, полы-дощатые, керамические. .*

Хозяйственный сарай.

Фундаменты-незаглубленные, монолитные из бетона кл.В12,5

Стены-сплошная кладка толщиной 250 мм из керамического кирпича, оконные блоки-деревянные, дверные блоки-деревянные, кровля-из волнистых асбестоцементных листов по деревянным конструкциям.

Надворная уборная на 2 очка по типовому проекту надворных построек.

Выгреб-монолитный железобетонный

Перекрытие-сборные железобетонные плиты.

Стены-каркасно-обшивные из досок

Кровля-асбестоцементные волнистые листы по деревянным конструкциям

Двери-деревянные

Выгреб емькостью 3 м3.

Железобетонные круглые, подземного выполнения, диаметром 2,0 м, высота рабочей части 1,8 м, полная глубина колодца-2,45 м.

Днище-железобетонная плита

Стены-кольца стеновые, покрытие-железобетонная плита, горловина-из опорного и стеного колец, люк-типа Л.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2017 год.**
месяц, год
окончание работ **июнь 2018 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, **6** месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;
фактически, месяц: **6**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство одноэтажного административного здания акимата в ауле Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик(генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Касиет ЛТД» **А. Бертлеуов**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)