Форма2в

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Нура Нуринского района (Электроснабжение)»**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения п.Нура Нуринского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№5 от 26.06.2023г**

А К Т № 2.
выполненных работ за сентябрь 2023 г.

Составлен(а) в текщих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВЛ-10 кВ										
		МАТЕРИАЛЫ ВЛИ-10кВ										
1	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,02		174382,75	90492,73	3488	1810	--	1831	5744
		НР - 80%; СП - 8%				83890,02	30539,20	1678	611		425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3488	1810	--	1831	5744
								1678	611	--	425	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					3488				
		Всего заработная плата	тенге						2289			
		Накладные расходы	тенге					1831				
		Сметная прибыль	тенге					425				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					5744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						2289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					5744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2289			
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВЛ-0,4 кВ									
		МАТЕРИАЛЫ ВЛИ-0,4кВ									
2	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	км линии	0,05	131645,38	54607,54	6582	2730	--	3802	11214
		НР - 80%; СП - 8%			77037,84	18003,67	3852	900		831	
3	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2**	км линии	0,02	131645,38	54607,54	2633	1092	--	1521	4486
		НР - 80%; СП - 8%			77037,84	18003,67	1541	360		332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				9215	3822	--	5323	15700
							5393	1260	--	1163	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				9215				
	Всего заработная плата		тенге					6653			
		Накладные расходы	тенге				5323				
		Сметная прибыль	тенге				1163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6653			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				15701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6653			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								21445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7071				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5632			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1871			
		- Накладные расходы	тенге							7154	
		- Сметная прибыль	тенге							1588	
		Временные здания и сооружения 2,4 %	**тенге**								515
		Итого с временными:	**тенге**								21960
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 3,48%	**тенге**								764
		Итого с зимними :	**тенге**								22724
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**тенге**								454

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными:	**тенге**									23178
		Итого с учетом	**тенге**									**22 019**
		НДС 12%	**тенге**									**2 642**
		ВСЕГО по акту :	**тенге**									**24 662**

Сдал (подрядчик)

Товарищество с ограниченной
ответственностью "ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау"
БИН/ИИН 180140042152
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Бекбаев Е.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной
ответственностью "РАЙС KZ" БИН/ИИН 110240020454
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Копжасаров М.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)