Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 115/05/21 от 18.05.2021 года

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Доп. соглашения номер	Доп. соглашения дата	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			115/05/21	18.05.2021						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"	83 146 526,00	74 237 969,64							8 908 556,36	83 146 526,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жолжанов Д.Б. _____
060140013977
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
ТОО "Алау ЭкспертИнжиниринг"
Садиротамов Е.А. _____
070440006322
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Авторский надзор:
ТОО "Строй-Проект-инвентаризация"
Бәкіров Н.А. _____
040840002389
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____
100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок А**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115/05/21 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за июль 2021 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Кровля										
1	E12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций; обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	1065		181,56 161,45	20,11 6,73	193362 171949	21414 7172	–	128967 25786	348115
2	E12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	1065		296,60 294,98	1,63 –	315879 314148	1731 –	–	226187 43365	585432
		Фасад										
5	E11-460401-0106 1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Перекрытия монолитные бетонные. Разборка/козырьки/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка конструкций	м3	2		21721,43 12318,02	9403,41 4494,48	43443 24636	18807 8989	–	24210 5412	73065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутренняя отделка									
6	**Е12-120104-0501** **1212-0104-0501** **РСНБ РК 2015**	**Очистка потолков от известковой побелки**	м2	2318,94	**182,63**	–	**423503**	–	–	**304922**	**786700**
		НР - 72%; СП - 8%			**182,63**	–	**423503**	–		**58274**	
7	**Е12-120104-0501** **1212-0104-0501** **РСНБ РК 2015**	**Очистка стен от известковой побелки**	м2	2985,04	**182,63**	–	**545152**	–	–	**392509**	**1012674**
		НР - 72%; СП - 8%			**182,63**	–	**545152**	–		**75013**	
8	**Е12-120104-0504** **1212-0104-0504** **РСНБ РК 2015**	**Очистка стен от масляной краски**	м2	1042,44	**263,68**	–	**274873**	–	–	**197908**	**510603**
		НР - 72%; СП - 8%			**263,68**	–	**274873**	–		**37822**	
9	**Е12-130103-0105** **1213-0103-0105** **РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	48,45	**834,74**	**58,30**	**40443**	**2825**	–	**28072**	**73997**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка облицовки из плит и плиток 2. Очистка годных плиток от раствора 3. Укладка плит в штабели			**776,44**	**28,30**	**37618**	**1371**		**5481**	
		Проемы									
10	**Е11-460401-1103** **1146-0401-1103** **РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	114,09	**1185,61**	**178,41**	**135267**	**20354**	–	**90532**	**243862**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах			**1007,21**	**94,89**	**114912**	**10826**		**18064**	
11	**Е11-460401-1101** **1146-0401-1101** **РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	530,76	**2005,97**	**178,41**	**1064687**	**94691**	–	**734660**	**1943294**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах			**1827,56**	**94,89**	**969995**	**50365**		**143948**	
12	**Е12-080101-0401** **1208-0101-0401** **РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	280	**93,40**	**0,03**	**26152**	**9**	–	**18823**	**48572**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке			**93,37**	–	**26142**	–		**3598**	
13	**Е11-460401-0501** **1146-0401-0501** **РСНБ РК 2015**	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные/из фанеры/. Разборка**	м2	60	**546,94**	**170,80**	**32816**	**10248**	–	**20174**	**57229**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка перегородок со снятием креплений			**376,14**	**90,85**	**22568**	**5451**		**4239**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Отбивка штукатурки									
14	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Бетонное крыльцо. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка конструкций	м3	25	19433,38 10734,46	8698,92 4157,76	485835 268362	217473 103944	–	268060 60312	814206
		Полы(1-3 этажи)									
		Тип пола 1									
15	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	1104,67	889,80 856,61	33,19 17,65	982933 946267	36666 19502	–	695354 134263	1812550
		Тип пола 2									
16	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	179,22	146,31 146,31	– –	26221 26221	– –	–	18879 3608	48709
17	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нарезка и укладка насухо под лаги прокладок из древесноволокнистых плит	м2 пола	981,64	41,29 35,33	5,96 3,07	40529 34679	5850 3011	–	27137 5413	73079
18	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1160,86	78,69 78,69	– –	91353 91353	– –	–	65774 12570	169697
19	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	1160,86	364,56 344,74	19,82 10,54	423202 400190	23012 12240	–	296950 57612	777764
		Тип пола 3									
20	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	9,92	1992,90 1363,31	629,59 303,16	19770 13524	6245 3007	–	11903 2534	34206
		Тип пола 4									
21	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	78,69	119,86	3,00	9432	236	–	6711	17434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке			116,86	1,59	9196	125		1291	
		Отмостка									
22	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Отмостка. Разборка покрытия** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке	м2	250	1992,90 1363,31	629,59 303,16	498225 340828	157397 75789	–	299964 63855	862044
		Прочие работы									
23	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка** СП - 8%	Тенге за 1 тонну	139,699512	102,00 --	– –	14249 --	– –		– 1140	15389
24	С341-020103-1007 4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км** СП - 8%	т	139,699512	161,00 –	– –	22492 –	– –		– 1799	24291
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5709816 5056117	616958 301793	– –	3857696 765399	10332912
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5709816				
		Всего заработная плата	Тенге					5357910			
		Транспортные расходы	Тенге				36741				
		Накладные расходы	Тенге				3857695				
		Сметная прибыль	Тенге				765401				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10332912				4799
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5357910			
		Сметная заработная плата	Тенге				10332912				4799
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5357910			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. Проемы									
		Окна									
46	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. в доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/О-1/** НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов	м2	439,7976	2884,11 1499,38	227,43 114,52	1268424 659425	100021 50367	508978	511051 142358	1921833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
47	С121-090201-0504 2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	439,7976	23354,00	–	10271033	–	10271033	–	11092716
		СП - 8%			--	–	–	–		821683	
48	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/О-2,3,4/**	м2	51,7176	2545,38	224,43	131641	11607	58167	48758	194831
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов			1196,25	113,15	61867	5852		14432	
49	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - имост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	51,7176	19662,00	–	1016871	–	1016871	–	1098221
		СП - 8%			--	–	–	–		81350	
50	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/О-5/**	м2	17,7012	2884,11	227,43	51052	4026	20485	20569	77351
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов			1499,38	114,52	26541	2027		5730	
51	С121-090201-0504 2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	17,7012	23354,00	–	413394	–	413394	–	446465
		СП - 8%			–	–	–	–		33072	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/О-6/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов	м2	4,3212	2664,19 1368,40	219,99 111,61	11513 5913	951 482	4649	4605 1289	17407
53	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	4,3212	13926,00 –	– –	60177 –	– –	60177	– 4814	64991
54	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/О-7/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м2	8,5146	2884,11 1499,38	227,43 114,52	24557 12767	1936 975	9854	9894 2756	37207
55	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	8,5146	20510,00 –	– –	174634 –	– –	174634	– 13971	188605
56	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	м	285	1267,86 298,76	6,52 3,36	361339 85146	1858 957	274335	61994 33867	457200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	285	1156,00	–	329460	–	329460	–	355817
		СП - 8%			–	–	–	–		26357	
58	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	82,86	3366,02	17,98	278908	1490	163865	82053	389838
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их			1370,42	4,94	113553	409		28877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14393005	121889	13305902	738924	16342482
							965212	61070	–	1210556	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14393005				
	Материалы		Тенге				1040333				
	Всего заработная плата		Тенге					1026283			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12265570				
		Накладные расходы	Тенге				738924				
		Сметная прибыль	Тенге				1210554				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16342482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								800
		Сметная заработная плата	Тенге					1026283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16342482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								800
		Сметная заработная плата	Тенге					1026283			
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
		Тип пола 1									
63	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	953,98	5824,00	172,69	5555976	164744	4111905	977556	7056215
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия			1341,04	82,17	1279327	78390		522683	
		Тип пола 3									
66	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм/. Устройство**	м2 покрытия	9,92	1041,90	124,76	10336	1238	4712	3511	14955
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий			442,13	49,50	4386	491		1108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Уход за покрытиями									
67	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство покрытий	м2 покрытия	9,92	-176,62 -25,47	-11,27 -5,82	-1752 -253	-112 -58	-1387	-224 -158	-2134
		Тип пола 4									
68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/15мм/. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	78,69	770,65 436,01	38,41 19,46	60642 34310	3022 1532	23310	25806 6916	93364
69	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	м2 стяжки	78,69	-85,72 -5,39	-6,51 -3,22	-6745 -424	-513 -253	-5808	-488 -579	-7811
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5618457 1317346	168379 80102	4132732 —	1006161 529970	7154589
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5618457				
	Материалы		Тенге				4132732				
	Всего заработная плата		Тенге					1397447			
		Накладные расходы	Тенге				1006162				
		Сметная прибыль	Тенге				529970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7154589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1065
		Сметная заработная плата	Тенге					1397447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7154589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1065
		Сметная заработная плата	Тенге					1397447			
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
		Потолок									
74	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора	м2 отделываемой поверхности	2318,94	960,20 680,84	6,17 2,10	2226649 1578819	14316 4869	633514	1140256 269352	3636257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
75	**Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2318,94**	**546,82**	**3,87**	**1268032**	**8964**	**342442**	**663282**	**2085819**
		НР - 72%; СП - 8%			**395,28**	**1,98**	**916626**	**4599**		**154505**	
		Стены									
76	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**140,5**	**3603,25**	**59,35**	**506257**	**8339**	**94746**	**293477**	**863713**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя			**2869,55**	**31,57**	**403172**	**4436**		**63979**	
77	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2985,04**	**1324,71**	**25,20**	**3954312**	**75211**	**338923**	**2567276**	**7043315**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием			**1185,97**	**8,54**	**3540178**	**25483**		**521727**	
78	**Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм/Алинекс/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**140,5**	**2640,21**	**27,65**	**370950**	**3884**	**17617**	**252543**	**673372**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием			**2487,18**	**9,29**	**349449**	**1305**		**49879**	
79	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**–**	**494,43**	**3,87**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
					351,19	**1,98**	**–**	**–**		**–**	
		Низ стен и перегородок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	м2 оштукатуриваемой поверхности	1042,44	1324,71 1185,97	25,20 8,54	1380931 1236306	26265 8899	118360	896548 182198	2459677
81	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1042,44	666,39 479,85	1,72 0,89	694675 500214	1792 923	192669	360818 84439	1139933
82	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	48,45	1806,43 1006,14	100,64 81,53	87521 48747	4876 3950	33898	37942 10037	135500
83	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	м2 поверхности облицовки	–	5238,76 3151,00	26,26 13,33	– –	– –	–	– –	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10489328 8573511	143648 54464	1772169 –	6212142 1336116	18037586
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10489328				
	Материалы		Тенге				1772169				
	Всего заработная плата		Тенге					8627975			
		Накладные расходы	Тенге				6212142				
		Сметная прибыль	Тенге				1336118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18037587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					8627975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				18037587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6218
		Сметная заработная плата	Тенге					8627975			
		РАЗДЕЛ 7. Кровля									
84	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	м2 изолируемой поверхности	1100	117,71 101,68	16,03 4,24	129481 111846	17635 4659	–	83883 17069	230434
85	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82** *СП - 8%*	1000 м2	1,1	81824,00 –	– –	90006 –	– –	90006	– 7201	97207
86	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий	м2 кровли	--	6351,27 2458,13	128,50 37,96	– –	– –	–	– –	–
87	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка** *СП - 8%*	м3	14	25080,00 –	– –	351120 –	– –	351120	– 28090	379210
88	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями	м2 обработанной поверхности	1100	317,46 42,49	3,49 1,63	349203 46737	3839 1789	298627	34938 30731	414873
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				919811 158582	21475 6448	739753 –	118821 83091	1121724
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				919811				
		Материалы	Тенге				298628				
		Всего заработная плата	Тенге					165030			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				441126				
		Накладные расходы	Тенге				118822				
		Сметная прибыль	Тенге				83091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1121724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					165030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1121724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					165030			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								52989293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				16070769				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1072348			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					503877			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19950556		
		- Перевозка грузов	Тенге				36741				
		- Накладные расходы	Тенге							11933744	
		- Сметная прибыль	Тенге							3925132	

Итого		52989293
Временные здания и сооружения	1,2 %	635872
Итого		53625165
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %	375376
Итого		54000541
Непредвиденные работы и затраты	2 %	1080011
Итого		55080551
в текущих ценах 2021 года К=1,050036		57836562
НДС	12 %	6940387
ВСЕГО по акту с учетом НДС		64776949
Со скидкой	10%	6477694,94
ИТОГО		58299254

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг" 100340003132 Садиев Е.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
060140013977 Жолжанов Д.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Строй - Проект - инвентаризация" 040840002389 Бекіров Н.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок Б**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115/05/21 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 2

за июль 2021 года

на 2-2-1 Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Кровля										
1	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**350**		**181,56**	**20,11**	**63546**	**7037**	**–**	**42383**	**114404**
		НР - 72%; СП - 8%				**161,45**	**6,73**	**56509**	**2357**		**8474**	
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
2	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**350**		**296,60**	**1,63**	**103810**	**569**	**–**	**74334**	**192395**
		НР - 72%; СП - 8%				**294,98**	**–**	**103241**	**–**		**14252**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
		Фасад										
5	**Е11-460401-0106 1146-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия монолитные бетонные. Разборка/козырьки/**	**м3**	**0,5**		**21721,43**	**9403,41**	**10861**	**4702**	**–**	**6053**	**18266**
		НР - 72%; СП - 8%				**12318,02**	**4494,48**	**6159**	**2247**		**1353**	
		Состав работ: 1. Разборка конструкций										
		Внутренняя отделка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка потолков от известковой побелки**	м2	248,57	182,63	–	45396	–	–	32685	84327
		НР - 72%; СП - 8%			182,63	–	45396	–		6246	
7	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка стен от известковой побелки**	м2	358,38	182,63	–	65450	–	–	47124	121580
		НР - 72%; СП - 8%			182,63	–	65450	–		9006	
8	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка стен от масляной краски**	м2	90,83	263,68	–	23950	–	–	17244	44490
		НР - 72%; СП - 8%			263,68	–	23950	–		3296	
		Проемы									
9	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	18,93	1185,61	178,41	22444	3377	–	15021	40462
		НР - 72%; СП - 8%			1007,21	94,89	19066	1796		2997	
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах									
10	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	54,795	2005,97	178,41	109917	9776	–	75845	200623
		НР - 72%; СП - 8%			1827,56	94,89	100141	5200		14861	
11	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Поиски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	32,4	93,40	0,03	3026	1	–	2178	5621
		НР - 72%; СП - 8%			93,37	–	3025	–		416	
		Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке									
		Полы(1этаж)									
		Тип пола 1									
12	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	83,67	889,80	33,19	74449	2777	–	52668	137286
		НР - 72%; СП - 8%			856,61	17,65	71672	1477		10169	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
		Тип пола 2									
13	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	165,8	146,31	–	24258	–	–	17466	45061
		НР - 72%; СП - 8%			146,31	–	24258	–		3338	
14	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	165,8	78,69	–	13047	–	–	9394	24237
		НР - 72%; СП - 8%			78,69	–	13047	–		1795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	165,8	364,56	19,82	60444	3287	–	42412	111084
		НР - 72%; СП - 8%			344,74	10,54	57157	1748		8228	
		Отмостка									
16	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Отмостка. Разборка покрытия**	м2	87	1992,90	629,59	173382	54774	–	104388	299991
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке			1363,31	303,16	118608	26375		22222	
		Прочие работы									
17	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	31,3686	102,00	–	3200	–		–	3456
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
18	С341-020103-1007 4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	31,3686	161,00	–	5050	–		–	5454
		СП - 8%			–	–	–	–		404	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				802231	86300	–	539195	1448737
							707681	41200	–	107313	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				802231				
	Всего заработная плата		Тенге					748881			
	Транспортные расходы		Тенге				8250				
		Накладные расходы	Тенге				539194				
		Сметная прибыль	Тенге				107314				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1448739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								678
		Сметная заработная плата	Тенге					748881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1448739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								678
		Сметная заработная плата	Тенге					748881			
		РАЗДЕЛ 4. Проемы									
		Окна									
36	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/О-1/**	м2	55,9548	2545,38	224,43	142426	12558	62932	52752	210793
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры			1196,25	113,15	66936	6331		15614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Регулировка запорных механизмов									
37	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	55,9548	22670,00	–	1268495	–	1268495	–	1369975
		СП - 8%			–	–	–	–		101480	
38	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	14,13	3744,76	220,09	52913	3110	21189	21738	80623
		НР - 72%; СП - 8%			2025,06	111,61	28614	1577		5972	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок									
39	С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	14,13	14561,00	–	205747	–	205747	–	222207
		СП - 8%			–	–	–	–		16460	
40	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	32,4	1267,86	6,52	41079	211	31188	7048	51976
		НР - 72%; СП - 8%			298,76	3,36	9680	109		3850	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной									
41	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	32,4	1156,00	–	37454	–	37454	–	40451
		СП - 8%			–	–	–	–		2996	
42	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,72	3366,02	17,98	32718	175	19222	9625	45731
		НР - 72%; СП - 8%			1370,42	4,94	13321	48		3387	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1780833	16054	1646227	91163	2021756
							118551	8065	–	149759	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1780833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				134532				
	Всего заработная плата		Тенге					126615			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1511697				
		Накладные расходы	Тенге				91163				
		Сметная прибыль	Тенге				149760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2021756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					126615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2021756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					126615			
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
		Тип пола 1									
43	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия	**м2 покрытия**	**83,67**	**5824,00** **1341,04**	**172,69** **82,17**	**487294** **112205**	**14449** **6875**	**360640**	**85738** **45843**	**618874**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**487294** **112205**	**14449** **6875**	**360640** **--**	**85738** **45843**	**618874**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				487294				
	Материалы		Тенге				360640				
	Всего заработная плата		Тенге					119080			
		Накладные расходы	Тенге				85738				
		Сметная прибыль	Тенге				45843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				618874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					119080			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				618874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								90
		Сметная заработная плата	Тенге					119080			
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
		Потолок									
48	**Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание	**м2 отделываемой поверхности**	**248,57**	**960,20** **680,84**	**6,17** **2,10**	**238677** **169236**	**1535** **522**	**67906**	**122225** **28872**	**389775**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
49	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	248,57	546,82	3,87	135922	961	36707	71098	223581
		Стены									
50	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м2 оштукатуриваемой поверхности	44,8	3603,25 2869,55	59,35 31,57	161426 128556	2659 1414	30211	93578 20400	275405
51	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	м2 оштукатуриваемой поверхности	358,38	1324,71 1185,97	25,20 8,54	474750 425029	9030 3059	40691	308224 62638	845611
52	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм/Алинекс/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	м2 оштукатуриваемой поверхности	30,815	2640,21 2487,18	27,65 9,29	81358 76643	852 286	3863	55389 10940	147687
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1092133 897717	15036 5775	179378 –	650514 139412	1882059
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1092133				
		Материалы	Тенге				179379				
		Всего заработная плата	Тенге					903492			
		Накладные расходы	Тенге				650514				
		Сметная прибыль	Тенге				139412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1882059				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								648
		Сметная заработная плата	Тенге				1882059	903492			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								648
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					903492			
		Сметная заработная плата	Тенге								5971426
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					1836154				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					131839			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61915			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2186245		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				8250				
		- Перевозка грузов	Тенге							1366610	
		- Накладные расходы	Тенге							442327	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Итого		5971426,0
Временные здания и сооружения	1,2 %	71657
Итого		6043083
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %	42302
Итого		6085385
Непредвиденные работы и затраты	2 %	121708
Итого		6207092
в текущих ценах 2021 года К=1,050036		6517670
НДС	12 %	782120
ВСЕГО по акту с учетом НДС		7299791
Со скидкой	10%	729979,09
ИТОГО		6569812

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нуруанов М.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" 060140013977 Жолжанов Д.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг" 100840003132 Садырсламов Е.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Строй - Проект - инвентаризация" 040840002389 Бәкіров Н.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115/05/21 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 3

за июль 2021 года
на 6-1 Тепловые сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы										
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**462,011**		**210,25**	**198,45**	**97137**	**91686**	**–**	**21322**	**127937**
		НР - 72%, СП - 8%				**11,80**	**52,30**	**5451**	**24163**		**9477**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**14,289**		**2188,03**	**–**	**31265**	**–**	**–**	**22511**	**58077**
		НР - 72%, СП - 8%				**2188,03**	**–**	**31265**	**–**		**4302**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Откидка грунта от бровки									
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	219,42	36,29 –	36,29 14,11	7962 –	7962 3095	–	2228 815	11005
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,Эроглу пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	24,38	951,59 951,59	– –	23200 23200	– –	–	16704 3192	43096
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	219,42	171,86 92,66	79,20 38,43	37710 20332	17377 8432	–	20711 4674	63094
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Полив водой	м3	219,42	84,38 10,47	71,11 17,86	18515 2297	15604 3919	614	4475 1839	24830
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				215788 82545	132629 39609	614 –	87951 24299	328039
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				215788				
		Материалы	Тенге				614				
		Всего заработная плата	Тенге					122154			
		Накладные расходы	Тенге				87951				
		Сметная прибыль	Тенге				24299				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				328039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					122154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				328039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					122154			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ									
7	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья	км трубопровода	0,395	1118348,01 639004,00	467816,80 137039,56	441747 252407	184788 54131	4552	220707 52996	715451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Опускание звеньев труб и деталей в канал 3. Сварка звеньев труб в канале 4. Установка и приварка отводов, спускников с задвижками, подвижных и неподвижных опор 5. Врезка штуцеров для ответвлений 6. Трехкратная промывка и гидравлическое испытание трубопроводов									
8	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	398,95	1663,00	–	663454	–	663454	–	716530
		СП - 8%			–	–	–	–		53076	
9	Е11-240105-0102 1124-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка**	компенсатор	4	6158,20	1328,78	24633	5315	730	15618	43471
		НР - 72%; СП - 8%			4647,00	775,92	18588	3104		3220	
		Состав работ: 1. Резка труб со снятием и зачисткой на концах фасок под сварку 2. Установка компенсаторов с опусканием в канал или подъемом на высоту 3. Растяжка и приварка компенсатора к трубопроводу									
10	С123-051206-1103 2305-1206-1103 РСНБ РК 2015	**Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 5 м ГОСТ 27036-86**	шт.	4	30167,00	–	120668	–	120668	–	130321
		СП - 8%			–	–	–	–		9653	
11	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,006	482698,00	–	2896	–	2896	–	3128
		СП - 8%			–	–	–	–		232	
12	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,16728	482698,00	–	80746	–	80746	–	87205
		СП - 8%			–	–	–	–		6460	
13	С123-040601-1205 2304-0601-1205 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	64452,00	–	128904	–	128904	–	139216
		СП - 8%			–	–	–	–		10312	
14	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	4	44817,00	–	179268	–	179268	–	193609
		СП - 8%			–	–	–	–		14341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** *СП - 8%*	шт.	32	857,00 –	– –	27424 –	– –	27424	– 2194	29618
16	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,01	488038,28 406318,00	72353,18 27568,16	4880 4063	724 276	93	3124 640	8645
17	С123-010201-0111 2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	10,04	292,00 –	– –	2932 –	– –	2932	– 235	3166
18	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка изделия по заданному размеру 2. Укладка изделий с подгонкой их по месту 3. Изготовление и установка диафрагм 4. Изготовление бандажей и пряжек 5. Крепление изоляции	м3 изоляции	4,72	40366,65 28143,05	1194,84 600,24	190531 132835	5640 2833	52056	97681 23057	311269
19	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95** *СП - 8%*	м3	7,788	11034,00 –	– –	85933 –	– –	85933	– 6875	92807
20	Е11-130301-1416 1113-0301-1416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	94,3	265,28 18,31	1,74 0,29	25016 1726	164 28	23126	1263 2102	28381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	218,3	580,12 399,75	27,96 6,88	126641 87265	6104 1502	33272	63913 15244	205798
22	С121-100402-0403 2110-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84** *СП - 8%*	м2	251,045	1722,00 –	– –	432299 –	– –	432299	– 34584	466883
23	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка труб в звенья 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее 4. Гидравлическое испытание трубопровода	км трубопровода	0,004	488038,28 406318,00	72353,18 27568,16	1952 1625	289 110	38	1250 256	3458
24	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	4,016	720,00 –	– –	2892 –	– –	2892	– 231	3123
25	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0,395	65204,72 63139,00	– –	25756 24940	– –	816	17957 3497	47210
26	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности 2. Контроль качества	м2	94,3	416,84 416,84	– –	39308 39308	– –	–	28302 5409	73019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** *НР - 72%; СП - 8%*	стык	2	733,78 676,40	20,60 –	1468 1353	41 –	74	974 195	2637
		Деталь заделки трубопровода									
28	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд 2. Установка опалубки 3. Укладка бетона 4. Заделка отверстий, гнезд и борозд	м3 заделки	0,225	115556,90 83118,10	1150,68 585,60	26000 18702	259 132	7039	13560 3165	42725
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0,07383	1432642,14 547225,00	526505,06 164398,66	105772 40402	38872 12138	26498	37828 11488	155088
30	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 280 мм. Приварка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев	фланец	6	4951,43 4287,50	376,65 29,28	29709 25725	2260 176	1724	18648 3869	52226
31	С123-020103-0316 2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 280 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	6	14662,00 –	– –	87972 –	– –	87972	– 7038	95010
32	С121-130406-0101 2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	**Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83** *СП - 8%*	т	0,0024	2314927,00 –	– –	5556 –	– –	5556	– 444	6000
		Подпольный канал									
33	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	8	6387,18 3360,76	1030,86 439,20	51097 26886	8247 3514	15964	21888 5839	78824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
34	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	42,53	13043,98	2846,33	554761	121054	239681	169034	781699
		НР - 72%; СП - 8%			4562,10	958,00	194026	40744		57904	
		Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза									
35	С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ЛК75.90.60-1,ЛК300.90.60-1/**	м3	26,48	71761,00	–	1900231	–	1900231	–	2052250
		СП - 8%			–	–	–	–		152019	
36	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ75.90.10-3,ПТ300.90.10-3/**	м3	15,34	62762,00	–	962769	–	962769	–	1039791
		СП - 8%			–	–	–	–		77022	
37	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПДУ110.120.10,ПТУ180.90.10/**	м3	0,31	62762,00	–	19456	–	19456	–	21013
		СП - 8%			–	–	–	–		1556	
38	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Опорная подушка ОП-1 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,4	48843,00	–	19537	–	19537	–	21100
		СП - 8%			–	–	–	–		1563	
39	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кирпичная кладка**	м3 кладки	0,27	32944,82	2067,43	8895	558	4244	3115	12971
		НР - 72%; СП - 8%			15160,60	863,96	4093	233		961	
		Состав работ: 1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей 2. Устройство и разборка подмостей и опалубки 3. Установка стальных зонтов									
		Опора неподвижная Н-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	0,72	16025,12 1385,10	1125,96 265,42	11538 997	811 191	9730	856 991	13385
41	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм из бетона В15 W4. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,02	44501,29 17450,40	7293,36 2795,01	45391 17799	7439 2851	20153	14868 4821	65080
42	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,03108	273377,00 –	– –	8497 –	– –	8497	– 680	9176
43	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление опорных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,1434	113595,35 99065,60	6968,97 464,36	16290 14206	999 67	1085	10276 2125	28691
44	С121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	т	0,1434	315826,00 –	– –	45289 –	– –	45289	– 3623	48913
45	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза	м3 сборных конструкций	1,38	13043,98 4562,10	2846,33 958,00	18001 6296	3928 1322	7777	5485 1879	25364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ75.150.12-6/**	м3	0,78	62762,00	–	48954	–	48954	–	52871
		СП - 8%			–	–	–	–		3916	
		Монолитный подпольный канал									
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона В3,5. Устройство**	м3	0,22	16025,12	1125,96	3526	248	2973	261	4090
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки			1385,10	265,42	305	58		303	
48	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**	м3	0,412	44257,69	7293,36	18234	3005	8039	6006	26179
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			17450,40	2795,01	7190	1152		1939	
49	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01152	273377,00	–	3149	–	3149	–	3401
		СП - 8%			–	–	–	–		252	
		Монолитный участок УМ-1,2,3,4									
50	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия каналов. Устройство**	м3	0,182	29731,64	2549,35	5411	464	3095	1415	7372
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			10175,00	624,19	1852	114		546	
51	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01046	273377,00	–	2860	–	2860	–	3088
		СП - 8%			–	–	–	–		229	
		Компенсаторная ниша К-1(2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	**Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза	**м3 сборных конструкций**	**5,02**	**13043,98** **4562,10**	**2846,33** **958,00**	**65481** **22902**	**14289** **4809**	**28290**	**19952** **6835**	**92267**
53	**С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ЛК75.90.60-1/** *СП - 8%*	**м3**	**1,76**	**71761,00** **–**	**–** **–**	**126299** **–**	**–** **–**	**126299**	**–** **10104**	**136403**
54	**С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПДУ110.120.10,ПТУ180.90.10/** *СП - 8%*	**м3**	**2,48**	**62762,00** **–**	**–** **–**	**155650** **–**	**–** **–**	**155650**	**–** **12452**	**168102**
55	**С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ75.90.10-3/** *СП - 8%*	**м3**	**0,78**	**62762,00** **–**	**–** **–**	**48954** **–**	**–** **–**	**48954**	**–** **3916**	**52871**
56	**Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кирпичная кладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей 2. Устройство и разборка подмостей и опалубки 3. Установка стальных зонтов	**м3 кладки**	**0,54**	**32944,82** **15160,60**	**2067,43** **863,96**	**17790** **8187**	**1116** **467**	**8487**	**6230** **1922**	**25942**
		Узел теплофикационный УТ-1(1шт)									
57	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**1,3**	**16025,12** **1385,10**	**1125,96** **265,42**	**20833** **1801**	**1464** **345**	**17568**	**1545** **1790**	**24168**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	**Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камеры со стенками измонолитного бетона. Устройство**	**м3 конструкции**	**19,33**	**27843,16**	**1226,23**	**538208**	**23703**	**315790**	**147804**	**740893**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания 2. Укладка сборных железобетонных конструкций 3. Установка люков 4. Возведение конструкций из монолитного бетона и железобетона 5. Покрытие наружных поверхностей битумом за 2 раза			**10280,16**	**339,74**	**198715**	**6567**		**54881**	
59	**С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92/ПО2/**	**м3**	**1,132**	**82166,00**	**–**	**93012**	**–**	**93012**	**–**	**100453**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**7441**	
60	**С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПП1д-8 В25/**	**м3**	**0,44**	**76918,00**	**–**	**33844**	**–**	**33844**	**–**	**36551**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2708**	
61	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Балки Б5 СТ РК 937-929**	**м3**	**0,01**	**48843,00**	**–**	**488**	**–**	**488**	**–**	**528**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**39**	
62	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2**	**3139,00**	**–**	**6278**	**–**	**6278**	**–**	**6780**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**502**	
63	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2**	**19383,00**	**–**	**38766**	**–**	**38766**	**–**	**41867**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3101**	
64	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3**	**582,91**	**247,06**	**1749**	**741**	**443**	**533**	**2464**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки			**188,30**	**58,41**	**565**	**175**		**183**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Заделка стыков и швов раствором									
65	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	м3	0,357	81788,00 –	– –	29198 –	– –	29198	– 2336	31534
66	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением,См-1. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,0698	79918,09 40980,20	27128,87 9216,63	5578 2860	1894 643	824	2523 648	8749
67	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83** *СП - 8%*	т	0,0698	581977,00 –	– –	40622 –	– –	40622	– 3250	43872
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	2,0242	159,98 57,34	3,48 0,59	324 116	7 1	201	84 33	441
69	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с перекрытиями и в углах 2. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга 3. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 4. Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин 5. Обмазка раствором коробок и наличников 6. Перемешивание готового раствора с церезитом	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	1538,43 1017,62	72,47 57,13	13846 9159	652 514	4035	6964 1665	22475
		Дренажный колодец (ДК-1)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,3	22969,91	9616,69	29861	12502	2685	14427	47831
		НР - 72%; СП - 8%			11287,64	4126,35	14674	5364		3543	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
71	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.	1	7314,00	–	7314	–	7314	–	7899
		СП - 8%			–	–	–	–		585	
72	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	шт.	5	10236,00	–	51180	–	51180	–	55274
		СП - 8%			–	–	–	–		4094	
73	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	25288,00	–	25288	–	25288	–	27311
		СП - 8%			–	–	–	–		2023	
74	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки лестницы С1**	т	0,038	581977,00	–	22115	–	22115	–	23884
		СП - 8%			–	–	–	–		1769	
75	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,9	16678,63	1217,46	15011	1096	12845	964	17252
		НР - 72%; СП - 8%			1189,22	298,07	1070	268		1278	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
76	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0028	16545,16	1457,00	46	4	–	32	84
		НР - 72%; СП - 8%			15056,80	656,80	42	2		6	
		Состав работ: 1. Установка арматуры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,0028	248556,00 –	– –	696 –	– –	696	– 56	752
78	Е11-061401-0402 1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	**Фильтры емкостных сооружений. Загрузка бутовым камнем** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Загрузка и разравнивание материалов в фильтрах	м3 загрузки	0,4	2736,53 1730,86	995,64 340,25	1095 692	398 136	5	596 135	1826
79	С121-010701-0201 2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый** *СП - 8%*	м3	0,4	2444,00 –	– –	978 –	– –	978	– 78	1056
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7998746	449073	6366300	955683	9670781
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1183372	143965	–	716354	
		Материалы	Тенге				1468				
		Всего заработная плата	Тенге				74				
		Накладные расходы	Тенге					1353			
		Сметная прибыль	Тенге				974				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2637				1
		Сметная заработная плата	Тенге					1353			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6551465				
		Материалы	Тенге				851950				
		Всего заработная плата	Тенге					1308208			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				584279				
		Местные материалы	Тенге				3504144				
		Накладные расходы	Тенге				941910				
		Сметная прибыль	Тенге				599470				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8092845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								925
		Сметная заработная плата	Тенге					1308208			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				168247				
		Материалы	Тенге				1908				
		Всего заработная плата	Тенге					17776			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				146379				
		Накладные расходы	Тенге				12799				
		Сметная прибыль	Тенге				14484				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				195530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17776			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1277567				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1277567				
		Сметная прибыль	Тенге				102205				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1379772				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9670784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								939

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1327337			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9998820
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1265917				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					581703			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					183575			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6366914		
		- Накладные расходы	Тенге							1043634	
		- Сметная прибыль	Тенге							740653	

Итого		9998820,0
Временные здания и сооружения	1,2 %	119986
Итого		10118806
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %	70832
Итого		10189637
Непредвиденные работы и затраты	2 %	203793
Итого		10393430
в текущих ценах 2021 года К=1,050036		10913476
НДС	12 %	1309617
ВСЕГО по акту с учетом НДС		12223093
Со скидкой	10%	1222309,30
ИТОГО		11000784

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" 060140013977 Жолжанов Д.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг" 100840003132 Самирсламов Е.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Строй - Проект - инвентаризация" 040840002389 Бакіров Н.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Выгреб**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115/05/21 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 4

за июль 2021 года
на 6-4 Выгреб

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**192,603**		**116,63** **5,99**	**110,64** **26,57**	**22464** **1154**	**21310** **5117**	**–**	**4515** **2158**	**29138**
2	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**10,87275**		**34,19** **–**	**34,19** **14,25**	**372** **–**	**372** **155**	**–**	**112** **39**	**522**
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**3,62425**		**2188,03** **2188,03**	**–** **–**	**7930** **7930**	**–** **–**	**–**	**5710** **1091**	**14731**
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**152,24**		**19,08** **–**	**19,08** **7,95**	**2904** **–**	**2904** **1210**	**–**	**871** **302**	**4078**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	152,24	8,43	8,43	1284	1284	–	385	1803
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,51	–	535		134	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	38,06	951,59	–	36217	–	–	26077	67278
		НР - 72%; СП - 8%			951,59	–	36217	–		4984	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	152,24	171,86	79,20	26164	12057	–	14370	43776
		НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	14107	5851		3243	
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	152,24	84,38	71,11	12846	10826	426	3105	17227
		НР - 72%; СП - 8%			10,47	17,86	1594	2719		1276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Лишний грунт 16,8м3. Балланс землянных масс учтен в смете на вертикальную планировку									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				110182	48753	426	55145	178553
							61002	15587	–	13227	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				110182				
	Материалы		Тенге				426				
	Всего заработная плата		Тенге					76589			
		Накладные расходы	Тенге				55144				
		Сметная прибыль	Тенге				13226				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					76589			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				178552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					76589			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА									
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,4	16025,12	1125,96	38460	2702	32434	2852	44617
		НР - 72%; СП - 8%			1385,10	265,42	3324	637		3305	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В20 на сульф. Устройство**	м3	29	30906,82	3256,76	896298	94446	534148	218083	1203531
		НР - 72%; СП - 8%			9231,18	1213,41	267704	35189		89150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,04172	248556,00	–	258926	–	258926	–	279640
		СП - 8%			–	–	–	–		20714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,488	264810,00 –	– –	129227 –	– –	129227	– 10338	139565
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /ОТДЕЛЬН. СТЕРЖНИ/ СП - 8%	т	0,168	226611,00 –	– –	38071 –	– –	38071	– 3046	41116
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1360982 271028	97148 35826	992806 –	220935 126553	1708469
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1360982				
		Материалы	Тенге				566581				
		Всего заработная плата	Тенге					306854			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				426224				
		Накладные расходы	Тенге				220935				
		Сметная прибыль	Тенге				126553				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1708470				213
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					306854			
		Сметная заработная плата	Тенге				1708470				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								213
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					306854			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Плита покрытия									
14	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м из бетона В 20 на ссиц НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	4,36	46796,47 19500,00	1877,41 462,23	204033 85020	8186 2015	110827	62665 21336	288034
15	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР - 72%; СП - 8%	т	0,0198	47201,96 44552,60	2226,89 777,85	935 882	44 15	9	646 126	1707
16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0198	226611,00 –	– –	4487 –	– –	4487	– 359	4846
17	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1/ СП - 8%	т	0,386	248556,00 –	– –	95943 –	– –	95943	– 7675	103618
18	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,17	14596,69	7690,99	2481	1307	65	1154	3926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6521,43	2905,09	1109	494		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3/КЦ7-3**	шт.	3	3139,00	–	9417	–	9417	–	10170
		СП - 8%			–	–	–	–		753	
20	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6/КЦО-1**	шт.	1	1852,00	–	1852	–	1852	–	2000
		СП - 8%			–	–	–	–		148	
21	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	1	1941,38	200,34	1941	200	103	1253	3450
		НР - 72%; СП - 8%			1637,50	102,48	1638	102		256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	19383,00	–	19383	–	19383	–	20934
		СП - 8%			–	–	–	–		1551	
23	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	17618,13	235,00	8809	118	7263	1051	10649
		НР - 72%; СП - 8%			2855,16	63,73	1428	32		789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЛЕСТНИЦА Л-1									
24	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,054	79918,09	27128,87	4316	1465	638	1952	6769
		НР - 72%; СП - 8%			40980,20	9216,63	2213	498		501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,000054	614994,00	–	33	–	33	–	36
		СП - 8%			–	–	–	–		3	
26	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,001566	970,09	1,09	2	–	1	1	3
		НР - 72%			838,51	0,56	1	–		–	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1									
27	Е11-230201-0101 1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм/100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,00375	1560291,86	3705,27	5851	14	4015	1316	7741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			485906,00	1679,64	1822	6		573	
28	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	зонт	1	3149,47 517,86	45,27 15,37	3149 518	45 15	2586	384 283	3816
29	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Хомут,болты,гайка,шайба** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,0006805	769613,19 67380,60	6964,11 1507,92	524 46	5 1	473	34 45	602
30	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояса без опалубки. Устройство /Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5ССЦ/** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,2	23151,33 5486,30	4165,24 904,88	4630 1097	833 181	2700	920 444	5995
31	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/Опорное кольцо. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,00353	81941,94 62220,00	18243,29 7511,32	289 220	64 27	5	177 37	504
32	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,00353	252877,00 –	– –	893 –	– –	893	– 71	964
				Крышка утепленная							
33	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 древесины в конструкции	0,018	98588,92 26640,00	1087,66 527,04	1775 480	20 9	1275	352 170	2297
34	Е11-100107-0608 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	1,2	2329,04 1070,78	14,05 6,36	2795 1285	17 8	1493	931 298	4024
35	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80** *СП - 8%*	т	0,0024	342297,00 –	– –	822 –	– –	822	– 66	887
36	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами** *НР - 72%; СП - 8%*	болт	10	161,03 160,17	0,86 0,44	1610 1602	9 4	–	1156 221	2988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	633905,00	–	1965	–	1965	–	2122
		СП - 8%			–	–	–	–		157	
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240Р Гидроизоляция	т	0,00248	226611,00	–	562	–	562	–	607
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
		Днище резервуара									
39	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Затирка цементным раствором марки М-100 по внутренней поверхности стен выгреба толщиной 20мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,5625	554,80	5,76	4196	44	587	2583	7321
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			471,38	3,07	3565	23		542	
40	С121-130704-1301 2113-0704-1301 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,0037813	168576,00	–	637	–	637	–	688
		СП - 8%			–	–	–	–		51	
41	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавлением азотно-кислого кальция	м2 поверхности	7,5625	866,01	11,45	6549	87	2920	2582	9862
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			468,33	5,86	3542	44		730	
		Внутренние стены резервуара									
42	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная добавлением азотно-кислого кальция	м2 поверхности	25,3	1767,10	11,45	44708	290	13639	22268	72333
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1216,56	5,86	30779	148		5358	
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ РЕЗЕРВУАРА									
43	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,5	898,48	19,98	25607	569	16325	6333	34495
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			305,70	2,93	8713	83		2555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				460192	13315	300918	107758	613388
							145957	3707	–	45434	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				422892				
	Материалы		Тенге				154438				
	Всего заработная плата		Тенге					143355			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105308				
	Местные материалы		Тенге				11269				
		Накладные расходы	Тенге				103216				
		Сметная прибыль	Тенге				42089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				568196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					143355			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				5959				
Материалы			Тенге				638				
Всего заработная плата			Тенге					4317			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				33				
		Накладные расходы	Тенге				3108				
		Сметная прибыль	Тенге				725				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				9793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4317			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					149665			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2500410**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				477988				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					159217			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55120			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1294150		
		- Накладные расходы	Тенге							383838	
		- Сметная прибыль	Тенге							185214	

Итого		2500410,0
Временные здания и сооружения	1,2 %	30005
Итого		2530415
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %	17713
Итого		2548128
Непредвиденные работы и затраты	2 %	50963
Итого		2599090
в текущих ценах 2021 года К=1,050036		2729138
НДС	12 %	327497
ВСЕГО по акту с учетом НДС		3056635
Со скидкой	10%	305663,51
ИТОГО		2750972

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" 060140013977 Жолжанов Д.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг" 100840003132 Садырсламов Е.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Строй - Проект - инвентаризация" 040840002389 Бакіров Н.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115/05/21 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 5

за июль 2021 года
на 6-3 НВК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	690,6012		210,25 11,80	198,45 52,30	145198 8148	137050 36118	--	31872 14166	191236
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок	м3 грунта	21,3588		2188,03 2188,03	-- --	46734 46734	-- --	--	33648 6431	86813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Откидка грунта от бровки									
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/уплотненный грует 300мм/** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	72	36,29 --	36,29 14,11	2613 --	2613 1016	--	731 268	3611
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(основание на глубину 0,8м)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	72	171,86 92,66	79,20 38,43	12374 6672	5702 2767	--	6796 1534	20703
5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	24	3265,98 1146,48	163,70 51,24	78383 27516	3929 1230	46938	20697 7926	107006
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	511,0236	36,29 --	36,29 14,11	18543 --	18543 7208	--	5190 1899	25631
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	56,7804	951,59 951,59	-- --	54032 54032	-- --	--	38903 7435	100369
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				357876	167836	46938	137837	535369
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143101	48339	--	39659	
	Материалы		Тенге				357876				
	Всего заработная плата		Тенге				46939				
		Накладные расходы	Тенге					191440			
		Сметная прибыль	Тенге				137837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				535370				
		Сметная заработная плата	Тенге								160
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					191440			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				535370				
		Сметная заработная плата	Тенге								160
								191440			

РАЗДЕЛ 2. Водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,0786	382674,59 270436,00	109313,15 33515,84	30078 21256	8592 2634	230	17201 3782	51062
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,0048	382674,59 270436,00	109313,15 33515,84	1837 1298	525 161	14	1050 231	3118
10	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,0258	318312,02 241162,00	76328,86 23170,06	8212 6222	1969 598	21	4910 1050	14172
11	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	79,386	1646,00 --	-- --	130669 --	-- --	130669	-- 10454	141123
12	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	4,848	1102,00 --	-- --	5342 --	-- --	5342	-- 427	5770
13	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	26,058	153,00 --	-- --	3987 --	-- --	3987	-- 319	4306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0,0834	71366,87 63139,00	-- --	5952 5266	-- --	686	3791 779	10523
15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0,0258	65204,72 63139,00	-- --	1682 1629	-- --	53	1173 228	3084
16	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм/гильза/. Укладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,00096	672991,50 419220,00	252996,32 80023,92	646 402	243 77	1	345 79	1070
17	С123-010501-1321 2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	0,9696	10420,00 --	-- --	10103 --	-- --	10103	-- 808	10911
18	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке	задвижка или клапан	4	2230,44 1817,20	85,86 43,92	8922 7269	343 176	1310	5360 1143	15424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	54521,00	--	218084	--	218084	--	235531
		СП - 8%			--	--	--	--		17447	
20	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	3226,00	--	3226	--	3226	--	3484
		СП - 8%			--	--	--	--		258	
21	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1501,48	944,23	1501	944	--	601	2271
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой			557,24	277,84	557	278		168	
22	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	1	1873,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
23	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/патрубки/**	т фасонных частей	0,018648	1092451,14	526505,06	20372	9818	349	9555	32321
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, сверлением фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу			547225,00	164398,66	10205	3066		2394	
24	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,48	2086,00	--	1001	--	1001	--	1081
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
25	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	8	1179,30	68,04	9434	544	490	6048	16721
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев			1050,00	--	8400	--		1239	
26	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	8	2375,00	--	19000	--	19000	--	20520
		СП - 8%			--	--	--	--		1520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы/втулки/. Установка**	шт.	7	1501,48	944,23	10510	6610	--	4209	15897
		НР - 72%; СП - 8%			557,24	277,84	3901	1945		1178	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
28	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	7	1444,00	--	10108	--	10108	--	10917
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
29	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	7	2375,00	--	16625	--	16625	--	17955
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/заглушки/**	т фасонных частей	0,0002	1092451,14	526505,06	218	105	4	102	347
		НР - 72%; СП - 8%			547225,00	164398,66	109	33		26	
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
31	С123-020103-3418 2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированнойстали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	шт.	1	828,00	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
32	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00192	1432642,14	526505,06	2751	1011	689	984	4033
		НР - 72%; СП - 8%			547225,00	164398,66	1051	316		299	
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	2369,00	--	2369	--	2369	--	2559
	СП - 8%			--	--	--	--		190	
34	**Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм/тройник/. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0396**	**86234,14**	**3005,10**	**3415**	**119**	**1252**	**1515**	**5325**
	НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов			51614,60	1537,20	2044	61		394	
35	**С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015**	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**2**	**245125,00**	**--**	**490250**	**--**	**490250**	**--**	**529470**
	СП - 8%			--	--	--	--		39220	
36	**С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**2**	**115376,00**	**--**	**230752**	**--**	**230752**	**--**	**249212**
	СП - 8%			--	--	--	--		18460	
37	**Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**2**	**2975,22**	**189,28**	**5950**	**379**	**1108**	**3337**	**10030**
	НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев			2231,32	85,76	4463	172		743	
38	**С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**2**	**43317,00**	**--**	**86634**	**--**	**86634**	**--**	**93565**
	СП - 8%			--	--	--	--		6931	
39	**Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Установка таблички-указателя пожарного гидранта**	**шт**	**2**	**949,69**	**--**	**1899**	**--**	**207**	**1218**	**3367**
	НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Крепление щитков			845,94	--	1692	--		249	
40	**С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Указатель пожарного гидранта**	**м2**	**0,16**	**20839,00**	**--**	**3334**	**--**	**3334**	**--**	**3601**
	СП - 8%			--	--	--	--		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера	врезка	1	7997,00 3342,63	4335,67 1474,22	7997 3343	4336 1474	318	3468 917	12382
42	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	0,12	2726,00 --	-- --	327 --	-- --	327	-- 26	353
43	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики и стеклохолста 6. Покрытие третьим слоем мастики 7. Наружная обертка бумагой оберточной	км трубопровода	0,0024	199283,02 106317,90	50918,52 18403,16	478 255	122 44	101	216 56	749
44	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Вантузы одинарные. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев	шт.	1	2451,82 2180,52	57,24 29,28	2452 2181	57 29	214	1591 323	4366
45	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	1	193158,00 --	-- --	193158 --	-- --	193158	-- 15453	208611
46	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание	т фасонных частей	0,00246	1432642,14 547225,00	526505,06 164398,66	3524 1346	1295 404	883	1260 383	5168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
47	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	1	2369,00	--	2369	--	2369	--	2559
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
48	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1	951,00	--	951	--	951	--	1027
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
49	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1343,98	28,62	1344	29	173	833	2351
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке			1142,24	14,64	1142	15		174	
50	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	54301,00	--	54301	--	54301	--	58645
		СП - 8%			--	--	--	--		4344	
51	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	1	615,14	34,02	615	34	21	403	1100
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев			560,00	--	560	--		81	
52	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	1	1179,30	68,04	1179	68	61	756	2090
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев			1050,00	--	1050	--		155	
53	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	1683,00	--	1683	--	1683	--	1818
		СП - 8%			--	--	--	--		135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							6320
54	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	1	2720,00 --	-- --	2720 --	-- --	2720	-- 218	2938
		Отмостка									
55	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см/10см/. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой	м2 покрытия	11,88	799,83 292,33	148,85 46,47	9502 3473	1768 552	4261	2898 992	13392
56	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из ГПС. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	11,88	-84,09 -12,99	-9,35 -2,93	-999 -154	-111 -35	-734	-136 -91	-1226
57	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетон упорный. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м3	0,3	21503,09 6007,40	1184,75 293,06	6451 1802	355 88	4294	1361 625	8437
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д 1500мм-3шт									
58	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,146	21318,71 11287,64	9616,69 4126,35	24431 12936	11021 4729	474	12718 2972	40122
59	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,162	13713,00 --	-- --	2222 --	-- --	2222	-- 178	2399

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	3	24207,00 --	-- --	72621 --	-- --	72621	-- 5810	78431
С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	3	15749,00 --	-- --	47247 --	-- --	47247	-- 3780	51027
С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	3	15749,00 --	-- --	47247 --	-- --	47247	-- 3780	51027
С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	3	17966,00 --	-- --	53898 --	-- --	53898	-- 4312	58210
С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	1852,00 --	-- --	5556 --	-- --	5556	-- 444	6000
С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	3	25288,00 --	-- --	75864 --	-- --	75864	-- 6069	81933
С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-2 *СП - 8%*	т	0,030744	581977,00 --	-- --	17892 --	-- --	17892	-- 1431	19324
Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,891576	970,09 838,51	1,09 0,56	865 748	1 1	116	539 112	1516
Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/МС-3,7/. Установка *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,039312	769613,19 67380,60	6964,11 1507,92	30255 2649	274 59	27332	1950 2576	34781
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2013719 107093	50452 16875	1856169 --	89256 168239	2271112
Стоимость общестроительных работ		Тенге				433601				
Материалы		Тенге				43932				
Всего заработная плата		Тенге					123968			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3334				
Местные материалы		Тенге				228791				
	Накладные расходы	Тенге				89257				
	Сметная прибыль	Тенге				41829				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				564687				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
	Сметная заработная плата	Тенге					123968			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17892				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17892				
	Сметная прибыль	Тенге				1431				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19324				
Стоимость сантехнических работ		Тенге				1562225				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1562225				
	Сметная прибыль	Тенге				124978				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1687203				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2271214				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
	Сметная заработная плата	Тенге					123968			

РАЗДЕЛ 3. Канализация

69	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км трубопровода	0,1308	500807,08 338390,00	154781,64 47968,68	65506 44261	20245 6274	1000	36386 8151	110043
70	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализациис раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	м	132,108	1149,00 --	-- --	151792 --	-- --	151792	-- 12143	163935
		Колодцы круглые диам.1000мм-12шт									
71	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности	м3 конструкций колодца	6,7548	48276,81 21358,33	11569,65 4805,13	326100 144271	78151 32458	103678	127245 36268	489613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища									
72	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	1,8396	13713,00 --	-- --	25226 --	-- --	25226	-- 2018	27245
73	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10** *СП - 8%*	шт.	12	11798,00 --	-- --	141576 --	-- --	141576	-- 11326	152902
74	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6** *СП - 8%*	шт.	5	7449,00 --	-- --	37245 --	-- --	37245	-- 2980	40225
75	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** *СП - 8%*	шт.	9	10236,00 --	-- --	92124 --	-- --	92124	-- 7370	99494
76	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1** *СП - 8%*	шт.	12	7314,00 --	-- --	87768 --	-- --	87768	-- 7021	94789
77	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6** *СП - 8%*	шт.	12	1852,00 --	-- --	22224 --	-- --	22224	-- 1778	24002
78	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	5	19383,00 --	-- --	96915 --	-- --	96915	-- 7753	104668
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1046476 188533	98396 38732	759548 --	163631 96808	1306916
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				797769				
	Материалы		Тенге				104677				
	Всего заработная плата		Тенге					227265			
	Местные материалы		Тенге				406163				
		Накладные расходы	Тенге				163631				
		Сметная прибыль	Тенге				76912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1038312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					227265			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				248707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				609967				
		Сметная прибыль	Тенге				48797				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				658764				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2050235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					293747			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4113498**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				482882				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					332159			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110758			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2566334		
		- Накладные расходы	Тенге							427423	
		- Сметная прибыль	Тенге							304708	

Итого		4113498,0
Временные здания и сооружения	1,2 %	49362
Итого		4162860
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %	29140
Итого		4192000
Непредвиденные работы и затраты	2 %	83840
Итого		4275840
в текущих ценах 2021 года К=1,050036		4489786
НДС	12 %	538774
ВСЕГО по акту с учетом НДС		5028560
Со скидкой	10%	502856,02
ИТОГО		4525704

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
060140013977 Жолжанов Д.Б.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг" 100340003132 Садиреламов Е.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Строй - Проект - инвентаризация" 040840002389 Бэкіров Н.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)