Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"

за август месяц 2021 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы Блок А	5	34 856 212,00	3 734 594,14
2	Общестроительные работы Блок Б	6	5 369 775,00	575 333,04
3	Общестроительные работы Блок В	7	42 043 286,00	4 504 637,79
4	Наружные сети водопровода и канализации	8	2 823 564,00	302 524,71
5	Электрооборудование и электроосвещение	9	29 689 294,00	3 180 995,79
6	Системы связи	10	7 320 705,00	784 361,25
7	Пожарная сигнализация	11	3 897 164,00	417 553,29
	ВСЕГО:		126 000 000,00	13 500 000,00

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

М.П

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

М.П

Приложение 5

к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 115/05/21 от 18.05.2021 года

Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Доп. соглашения		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	номер	дата	наименование			код
			115/05/21	18.05.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"	209 146 526,00	112 500 000,00							13 500 000,00	126 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жолжанов Д.Б. _____
060140013977
должность, ФИО, подпись БИН или ИИН,печать

Технадзор:
ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг"
Садирсламов Е.А. _____
070440006322
должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН,печать

Авторский надзор:
ТОО "Строй-Проект-инвентаризация"
Бәкіров Н.А. _____
040840002389
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____
100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок А**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115/05/21 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 6

за август 2021 года
на 2-1-1 Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка										
1	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1104,04**		**1366,20**	**42,75**	**1508337**	**47198**	**325436**	**846943**	**2543702**
		НР - 72%, СП - 8%				**1028,68**	**36,78**	**1135703**	**40607**		**188422**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой										
2	**Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м2**	**1104,04**		**4322,12**	**31,91**	**4771799**	**35225**	**1334668**	**2456439**	**7806497**
		НР - 72%, СП - 8%				**3081,32**	**8,89**	**3401906**	**9815**		**578259**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой 3. Приготовление клеевого раствора 4. Приклеивание плит утеплителя										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Крепление плит 6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности									
3	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160**	м3	66,2424	26402,00	--	1748932	--	1748932	--	1888846
		СН - 8%			--	--	--	--		139915	
4	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм**	м2 отделываемой поверхности	1104,04	1383,13	11,79	1527029	13012	449539	771079	2481956
		НР - 72% СН - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка			964,17	5,86	1064478	6465		183849	
5	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	49,66	644,18	0,95	31990	47	5189	19263	55353
		НР - 72% СН - 8% Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов			538,75	--	26754	--		4100	
6	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	1104,04	187,56	1,84	207070	2037	95654	79480	309474
		НР - 72% СН - 8%			99,07	0,92	109379	1010		22924	
7	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню/цоколь/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	4586,72	48,58	229336	2429	25657	146390	405784
		НР - 72% СН - 8% Состав работ: 1. Подготовка поверхностей 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя 4. Очистка маяков от раствора 5. Уход за штукатуркой			4025,00	41,38	201250	2069		30058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10024491	99948	3985075	4319594	15491612
							5939471	59966	--	1147527	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10024491				
	Материалы		Тенге				2236141				
	Всего заработная плата		Тенге					5999436			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1748932				
		Накладные расходы	Тенге				4319594				
		Сметная прибыль	Тенге				1147527				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15491612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3999
		Сметная заработная плата	Тенге					5999436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15491612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3999
		Сметная заработная плата	Тенге					5999436			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы									
		Двери									
8	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2/наружные/. Установка в кирпичных стенах**	м2	7,2	3235,38	66,37	23295	478	3074	14367	40675
		НР - 72%, СП - 8%			2742,08	29,32	19743	211		3013	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
9	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2/наружные/. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,89	3544,48	62,90	6699	119	1009	4048	11607
		НР - 72%, СП - 8%			2947,49	27,53	5571	52		860	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	7,2	44250,00	--	318600	--	318600	--	344088
		СП - 8%			--	--	--	--		25488	
11	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,89	40518,00	--	76579	--	76579	--	82705
		СП - 8%			--	--	--	--		6126	
12	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	3	4151,00	--	12453	--	12453	--	13449
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
13	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	3	3207,00	--	9621	--	9621	--	10391
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
14	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	95,61807	1996,59	100,90	190910	9648	44632	101628	315941
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов			1428,91	47,27	136630	4520		23403	
15	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	92,42873	4461,00	--	412325	--	412325	--	445311
		СП - 8%			--	--	--	--		32986	
16	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	3,18934	5646,00	--	18007	--	18007	--	19448
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
17	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	102	500,00	--	51000	--	51000	--	55080
		СП - 8%			--	--	--	--		4080	
18	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные**	пара	51	3731,00	--	190281	--	190281	--	205503
		СП - 8%			--	--	--	--		15222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	5,25	2680,16	249,26	14071	1309	5819	5460	21094
		НР - 72% СП - 8%			1322,50	122,03	6943	641		1562	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
20	С121-090202-0304 2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	1,89	25111,00	--	47460	--	47460	--	51257
		СП - 8%			--	--	--	--		3797	
21	С121-090202-0303 2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	3,36	26281,00	--	88304	--	88304	--	95368
		СП - 8%			--	--	--	--		7064	
		Витражи									
35	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	134,63	2822,15	3,35	379947	451	202475	127455	547994
		НР - 72% СП - 8%			1314,87	--	177021	--		40592	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
36	С121-090202-0602 2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	18	25695,00	--	462510	--	462510	--	499511
		СП - 8%			--	--	--	--		37001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С121-090202-0601 2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	5,04	32262,00	--	162600	--	162600	--	175609
		СП - 8%			--	--	--	--		13008	
38	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	111,59	13926,00	--	1554002	--	1554002	--	1678323
		СП - 8%			--	--	--	--		124320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4018663	12004	3660751	252958	4613354
							345908	5424	--	341729	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3330135				
	Материалы		Тенге				252926				
	Всего заработная плата		Тенге					325755			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2745208				
		Накладные расходы	Тенге				234544				
		Сметная прибыль	Тенге				285174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3849853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								260
		Сметная заработная плата	Тенге					325755			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				688528				
	Материалы		Тенге				4083				
	Всего заработная плата		Тенге					25577			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				658534				
		Накладные расходы	Тенге				18415				
		Сметная прибыль	Тенге				56555				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				763499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					25577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4613352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					351332			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		Тип пола 4									
39	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	78,69	3147,77	27,97	247698	2201	205259	29793	299691
		НР - 72%, СП - 8%			511,35	14,51	40238	1142		22199	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									
		Тип пола 5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	465,14	4285,68	97,33	1993440	45273	1225802	535830	2731612
		НР - 72% СП - 8%			1553,01	46,96	722365	21843		202342	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
41	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	672,1	1592,80	16,80	1070521	11289	824219	172205	1342145
		НР - 72% СП - 8%			349,67	6,19	235013	4161		99418	
		Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
42	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	846,8	378,96	1,07	320903	909	189287	94444	448574
		НР - 72% СП - 8%			154,35	0,55	130707	465		33228	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3632562**	**59672**	**2444567**	**832272**	**4822022**
							1128322	**27611**	**--**	**357187**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3632562**				
	Материалы		Тенге				**2444568**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1155933**			
		Накладные расходы	Тенге				**832272**				
		Сметная прибыль	Тенге				**357187**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4822021**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**884**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1155933**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**4822021**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**884**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1155933**			

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	3125,54	494,43	3,87	1545373	12082	435635	794776	2527361
		НР - 72%, СП - 8%			351,19	1,98	1097656	6199		187212	
		Низ стен и перегородок									
44	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	76,45	5238,76	26,26	400503	2008	157601	174177	620655
		НР - 72%, СП - 8%			3151,00	13,33	240894	1019		45974	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1945876	14090	593236	968953	3148016
							1338550	7218	--	233186	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1945876				
	Материалы		Тенге				593236				
	Всего заработная плата		Тенге					1345768			
		Накладные расходы	Тенге				968953				
		Сметная прибыль	Тенге				233186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3148015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1010
		Сметная заработная плата	Тенге					1345768			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3148015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1010
		Сметная заработная плата	Тенге					1345768			
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы									
		Крыльцо Кр-1									
45	Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Крыльцо из бетона В12,5. Устройство**	м3	9	19417,37	656,33	174756	5907	132990	27439	218371
		НР - 72%, СП - 8%			3984,34	250,13	35859	2251		16176	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
46	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,14756	19167,93	1821,25	2828	269	4	1927	5136
		НР - 72%, СП - 8%			17315,32	821,00	2555	121		380	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка арматуры									
47	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,14756	273377,00	--	40340	--	40340	--	43567
		СП - 8%			--	--	--	--		3227	
48	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	60	5824,00	172,69	349440	10361	258616	61483	443796
		НР - 72% СП - 8%			1341,04	82,17	80463	4930		32874	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
		Пандус П-1									
49	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пандус из бетона В12,5. Устройство**	м3	7,16	22093,41	1299,93	158189	9307	109854	30667	203964
		НР - 72% СП - 8%			5450,79	497,90	39028	3565		15108	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
50	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,16094	19167,93	1821,25	3085	293	5	2102	5601
		НР - 72% СП - 8%			17315,32	821,00	2787	132		415	
		Состав работ: 1. Установка арматуры									
51	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,16094	273377,00	--	43997	--	43997	--	47517
		СП - 8%			--	--	--	--		3520	
52	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	10	6764,59	41,29	67646	413	23204	31849	107454
		НР - 72% СП - 8%			4402,89	20,56	44029	206		7960	
		Состав работ: 1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором 2. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий 3. Перерубка и подточка плиток									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка плиток 5. Заполнение и расшивка швов 6. Распудривание облицованных поверхностей 7. Очистка поверхности облицовки									
53	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01962	962991,04	1720,84	18894	34	12847	4340	25093
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			306484,20	776,55	6013	15		1859	
		ФМ-1/ФМ-2									
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,4	16514,37	1407,45	6606	563	5406	554	7733
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки			1592,87	331,78	637	133		573	
55	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,6	24468,11	2229,46	39149	3567	25634	7779	50682
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси			6217,66	534,52	9948	855		3754	
56	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,021312	19167,93	1821,25	409	39	1	278	742
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры			17315,32	821,00	369	17		55	
57	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,021312	224534,00	--	4785	--	4785	--	5168
		СП - 8%			--	--	--	--		383	
		ФМ-3/ФМ-4									
58	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,3	16514,37	1407,45	4954	422	4054	416	5800
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки			1592,87	331,78	478	100		430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,2	24468,11	2229,46	29362	2675	19226	5834	38011
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси			6217,66	534,52	7461	641		2816	
60	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,015984	19167,93	1821,25	306	29	--	209	556
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры			17315,32	821,00	277	13		41	
61	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,015984	224534,00	--	3589	--	3589	--	3876
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
62	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т(стойки Ст1-6). Монтаж**	т конструкций	0,45157	31623,42	14721,05	14280	6648	980	6225	22146
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			14730,93	4415,30	6652	1994		1640	
63	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,45157	497928,00	--	224849	--	224849	--	242837
		СП - 8%			--	--	--	--		17988	
64	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	13,09553	169,45	4,35	2219	57	1298	629	3075
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			65,94	0,73	864	10		228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=0,7	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	13,09553	4520,29	83,80	59196	1097	49741	6345	70784
		НР - 72% СП - 8%			638,20	34,72	8358	455		5243	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление состава 3. Нанесение огнезащитного трехслойного покрытия 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Покрытие									
66	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/Б1-5/**	т конструкций	0,77816	54176,20	25361,16	42158	19735	4891	16586	63444
		НР - 72% СП - 8%			22529,65	7074,38	17532	5505		4700	
		Состав работ: 1. Установка и крепление подкрановых балок 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
67	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,77816	497928,00	--	387468	--	387468	--	418465
		СП - 8%			--	--	--	--		30997	
68	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,06098	112813,04	27645,96	6879	1686	145	3984	11732
		НР - 72% СП - 8%			82778,15	7958,27	5048	485		869	
		Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
69	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,06098	497928,00	--	30364	--	30364	--	32793
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	
70	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0037	218745,00	--	809	--	809	--	874
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
71	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м(П-1). Монтаж**	т конструкций	1,2456	38071,95	13161,25	47422	16394	5297	22181	75171
		НР - 72% СП - 8%			20657,91	4074,39	25731	5075		5568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
72	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0012456	497928,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
73	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	4,95	3366,02	17,98	16662	89	9789	4902	23289
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их			1370,42	4,94	6784	24		1725	
74	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	60,45746	169,45	4,35	10244	263	5994	2902	14198
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			65,94	0,73	3987	44		1052	
75	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=0,7	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	60,45746	4520,29	83,80	273285	5066	229635	29292	326783
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление состава 3. Нанесение огнезащитного трехслойного покрытия 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества			638,20	34,72	38584	2099		24206	
		КОЗЫРЕК КВ-1									
76	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,183	112813,04	27645,96	20645	5059	438	11955	35208
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			82778,15	7958,27	15148	1456		2608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,194004	497928,00	--	96600	--	96600	--	104328
		СП - 8%			--	--	--	--		7728	
78	С121-130202-0119 2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,204	757,00	--	154	--	154	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
79	С121-130203-0106 2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,072	759,00	--	55	--	55	--	59
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
80	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	12	68,20	0,89	818	11	--	582	1512
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разметка мест сверления 2. Сверление отверстий			67,31	--	808	--		112	
81	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	отверстие	12	196,76	2,57	2361	31	--	1678	4362
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разметка мест сверления 2. Сверление отверстий			194,20	--	2330	--		323	
82	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,01128	434329,91	2939,61	4899	33	--	3514	9087
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном			431390,30	1330,85	4866	15		673	
83	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(12)мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00444	226611,00	--	1006	--	1006	--	1087
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
84	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00684	249072,00	--	1704	--	1704	--	1840
		СП - 8%			--	--	--	--		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,307	169,45	4,35	899	23	526	255	1246
		НР - 72%, СП - 8%			65,94	0,73	350	4		92	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2193933	90071	1736915	285907	2678224
							366944	30146	--	198386	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1322647				
	Материалы		Тенге				888825				
	Всего заработная плата		Тенге					312463			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96439				
		Накладные расходы	Тенге				224973				
		Сметная прибыль	Тенге				123810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1671430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
		Сметная заработная плата	Тенге					312463			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				871285				
	Материалы		Тенге				11752				
	Всего заработная плата		Тенге					84627			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				739901				
		Накладные расходы	Тенге				60931				
		Сметная прибыль	Тенге				74577				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1006794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					84627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2678224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					397090			
		РАЗДЕЛ 7. Отмостка									
86	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3подстилающего слоя	37,5	19513,27	9,60	731748	360	553979	127735	928241
		НР - 72%, СП - 8%			4730,92	--	177409	--		68759	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				731748	360	553979	127735	928241
							177409	--	--	68759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				731748				
	Материалы		Тенге				553978				
	Всего заработная плата		Тенге					177409			
		Накладные расходы	Тенге				127735				
		Сметная прибыль	Тенге				68759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				928241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					177409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				928241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					177409			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31681469**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9296604				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					276146			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					130365			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12974523		
		- Накладные расходы	Тенге							6787419	
		- Сметная прибыль	Тенге							2346774	

Итого		31681469,0
Временные здания и сооружения	1,2 %	380178
Итого		32061647
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %	224432
Итого		32286078
Непредвиденные работы и затраты	2 %	645722
Итого		32931800
в текущих ценах 2021 года К=1,050036		34579575
НДС	12 %	4149549
ВСЕГО по акту с учетом НДС		38729124
Со скидкой	10%	3872912,43
ИТОГО		34856212

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" 060140013977 Жолжанов Д.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг" 100840003132 Садирсламов Е.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Строй - Проект - инвентаризация" 040940002389 Бекова Н.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок Б**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115/05/21 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 7

за август 2021 года

на 2-2-1 Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка										
1	**Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**188**		**1366,20**	**42,75**	**256845**	**8037**	**55416**	**144221**	**433151**
		НР - 72% СП - 8%				**1028,68**	**36,78**	**193392**	**6915**		**32085**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой										
2	**Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м2**	**188**		**4322,12**	**31,91**	**812559**	**5998**	**227272**	**418291**	**1329319**
		НР - 72% СП - 8%				**3081,32**	**8,89**	**579289**	**1671**		**98468**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой 3. Приготовление клеевого раствора 4. Приклеивание плит утеплителя										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Крепление плит 6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности									
3	СІ21-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160**	м3	11,28	26402,00	--	297815	--	297815	--	321640
		СП - 8%			--	--	--	--		23825	
4	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм**	м2 отделываемой поверхности	188	1383,13	11,79	260028	2216	76549	131302	422637
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка			964,17	5,86	181263	1101		31306	
5	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	185,4	644,18	0,95	119431	177	19369	71917	206655
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов			538,75	--	99885	--		15308	
6	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	188	187,56	1,84	35261	347	16289	13534	52698
		НР - 72% СП - 8%			99,07	0,92	18625	172		3904	
7	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню/цоколь/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,74	4586,72	48,58	95129	1008	10642	60722	168319
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка поверхностей 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя 4. Очистка маяков от раствора 5. Уход за штукатуркой			4025,00	41,38	83479	858		12468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1877067**	**17782**	**703352**	**839987**	**2934419**
							1155933	**10717**	**--**	**217364**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1877067				
	Материалы		Тенге				405538				
	Всего заработная плата		Тенге					1166650			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				297815				
		Накладные расходы	Тенге				839988				
		Сметная прибыль	Тенге				217364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2934419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								775
		Сметная заработная плата	Тенге					1166650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2934419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								775
		Сметная заработная плата	Тенге					1166650			
		РАЗДЕЛ 3. Проемы									
		Двери									
8	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2/наружные/. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,89	3544,48	62,90	6699	119	1009	4048	11607
		ПР - 72%, СП - 8%			2947,49	27,53	5571	52		860	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
9	**С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные. с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,89	40518,00	--	76579	--	76579	--	82705
		СП - 8%			--	--	--	--		6126	
10	**С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	1	4151,00	--	4151	--	4151	--	4483
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
11	**С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015**	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	3207,00	--	3207	--	3207	--	3464
		СП - 8%			--	--	--	--		257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	12,81949	1996,59	100,90	25595	1293	5984	13625	42358
		НР - 72%, СП - 8%			1428,91	47,27	18318	606		3138	
		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов									
13	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	12,81949	4461,00	--	57188	--	57188	--	61763
		СП - 8%			--	--	--	--		4575	
14	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	14	500,00	--	7000	--	7000	--	7560
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
15	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные**	пара	7	3731,00	--	26117	--	26117	--	28206
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				206536	1412	181235	17673	242146
							23889	658	--	17937	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82783				
	Материалы		Тенге				5984				
	Всего заработная плата		Тенге					18924			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57188				
		Накладные расходы	Тенге				13625				
		Сметная прибыль	Тенге				7713				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				104121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					18924			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				123753				
	Материалы		Тенге				1009				
	Всего заработная плата		Тенге					5623			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117054				
		Накладные расходы	Тенге				4048				
		Сметная прибыль	Тенге				10224				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				242146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					24547			

РАЗДЕЛ 4. Полы

Тип пола 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	64	1592,80	16,80	101939	1075	78485	16398	127804
		НР - 72% СП - 8%			349,67	6,19	22379	396		9467	
		Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
17	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	114,97	378,96	1,07	43569	123	25700	12823	60903
		НР - 72% СП - 8%			154,35	0,55	17746	63		4511	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				145508	1198	104185	29221	188707
							40125	459	--	13978	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				145508				
	Материалы		Тенге				104185				
	Всего заработная плата		Тенге					40584			
		Накладные расходы	Тенге				29221				
		Сметная прибыль	Тенге				13978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				188707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					40584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				188707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					40584			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка									
		Стены									
18	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм/Алинекс/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,985	2640,21	27,65	36923	387	1753	25137	67026
		НР - 72% СП - 8%			2487,18	9,29	34783	130		4965	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	403,18	494,43	3,87	199346	1559	56194	102522	326018
		НР - 72%, СП - 8%			351,19	1,98	141593	800		24149	
		Низ стен и перегородок									
20	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	90,83	1324,71	25,20	120323	2289	10312	78118	214317
		НР - 72%, СП - 8%			1185,97	8,54	107722	775		15875	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
21	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	90,83	666,39	1,72	60529	156	16788	31439	99325
		НР - 72%, СП - 8%			479,85	0,89	43585	80		7357	
22	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	5	5238,76	26,26	26194	131	10308	11392	40592
		НР - 72%, СП - 8%			3151,00	13,33	15755	67		3007	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				443315	4521	95355	248608	747278
							343437	1852	--	55353	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				443315				
	Материалы		Тенге				95356				
	Всего заработная плата		Тенге					345289			
		Накладные расходы	Тенге				248608				
		Сметная прибыль	Тенге				55354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				747277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					345289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				747277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					345289			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Кровля									
23	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	350	117,71	16,03	41199	5611	--	26690	73320
		НР - 72%, СП - 8%			101,68	4,24	35587	1482		5431	
		Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов									
24	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,35	81824,00	--	28638	--	28638	--	30929
		СП - 8%			--	--	--	--		2291	
25	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка**	м3	3,8	25080,00	--	95304	--	95304	--	102928
		СП - 8%			--	--	--	--		7624	
26	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	350	317,46	3,49	111110	1222	95017	11117	132005
		НР - 72%, СП - 8%			42,49	1,63	14871	569		9778	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				276251	6833	218959	37807	339182
							50458	2052	--	25124	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				276251				
	Материалы		Тенге				95018				
	Всего заработная плата		Тенге					52510			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				123942				
		Накладные расходы	Тенге				37807				
		Сметная прибыль	Тенге				25125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				339183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					52510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				339183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					52510			
		РАЗДЕЛ 7. Разные работы									
		КОЗЫРЕК КВ-1/2шт/									
27	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,122	112813,04	27645,96	13763	3373	291	7970	23472
		НР - 72%, СП - 8%			82778,15	7958,27	10099	971		1739	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
28	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,129336	497928,00	--	64400	--	64400	--	69552
		СП - 8%			--	--	--	--		5152	
29	С121-130202-0119 2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,136	757,00	--	103	--	103	--	111
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
30	С121-130203-0106 2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,048	759,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
31	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	8	68,20	0,89	546	7	--	388	1008
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разметка мест сверления 2. Сверление отверстий			67,31	--	538	--		75	
32	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	отверстие	8	196,76	2,57	1574	21	--	1119	2908
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разметка мест сверления 2. Сверление отверстий			194,20	--	1554	--		215	
33	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,00752	434329,91	2939,61	3266	22	--	2343	6058
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном			431390,30	1330,85	3244	10		449	
34	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(12)мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00296	226611,00	--	671	--	671	--	724
		СП - 8%			--	--	--	--		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00456	249072,00	--	1136	--	1136	--	1227
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,538	169,45	4,35	600	15	352	170	831
		НР - 72%, СП - 8%			65,94	0,73	233	3		62	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				86094	3438	66989	11990	105930
							15668	984	--	7848	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7931				
	Материалы		Тенге				351				
	Всего заработная плата		Тенге					5582			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1946				
		Накладные расходы	Тенге				4019				
		Сметная прибыль	Тенге				956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5582			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				78163				
	Материалы		Тенге				291				
	Всего заработная плата		Тенге					11070			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64400				
		Накладные расходы	Тенге				7970				
		Сметная прибыль	Тенге				6891				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				105930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					16652			
		РАЗДЕЛ 8. Отмостка									
37	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3подстилающего слоя	13,05	19513,27	9,60	254648	125	192785	44452	323028
		НР - 72%, СП - 8%			4730,92	--	61738	--		23928	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				254648	125	192785	44452	323028
							61738	--	--	23928	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				254648				
	Материалы		Тенге				192784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					61738			
		Накладные расходы	Тенге				44452				
		Сметная прибыль	Тенге				23928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				323028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					61738			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				323028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					61738			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4880690**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1691248				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35310			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16722			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1562860		
		- Накладные расходы	Тенге							1229738	
		- Сметная прибыль	Тенге							361532	

Итого		4880690,0
Временные здания и сооружения	1,2 %	58568
Итого		4939258
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %	34575
Итого		4973833
Непредвиденные работы и затраты	2 %	99477
Итого		5073310
в текущих ценах 2021 года К=1,050036		5327158
НДС	12 %	639259
ВСЕГО по акту с учетом НДС		5966417
Со скидкой	10%	596641,68
ИТОГО		5369775

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" 060140013977 Жолжанов Д.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг" 100840003132 Мусирсламов Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Строй - Проект - инвентаризация" 040840002389 Бакиров Н.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок В**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115/05/21 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 8

за август 2021 года
на 2-3-1 Общестроительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Кровля										
1	**Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**870**		**181,56**	**20,11**	**157958**	**17493**	**--**	**105353**	**284376**
		НР - 72% СП - 8%				**161,45**	**6,73**	**140465**	**5859**		**21065**	
		Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
2	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**870**		**296,60**	**1,63**	**258042**	**1414**	**--**	**184772**	**478240**
		НР - 72% СП - 8%				**294,98**	**--**	**256628**	**--**		**35425**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
		Фасад										
3	**Е11-460401-0106 1146-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия монолитные бетонные. Разборка/козырьки/**	**м3**	**0,5**		**21721,43**	**9403,41**	**10861**	**4702**	**--**	**6053**	**18266**
		НР - 72% СП - 8%				**12318,02**	**4494,48**	**6159**	**2247**		**1353**	
		Состав работ: 1. Разборка конструкций										
		Внутренняя отделка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(стены)**	м2	902,75	234,13	--	211364	--	--	152182	392629
		НР - 72% СП - 8%			234,13	--	211364	--		29084	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки									
5	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка потолков от известковой побелки**	м2	1886,36	182,63	--	344502	--	--	248042	639947
		НР - 72% СП - 8%			182,63	--	344502	--		47403	
6	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Очистка стен от известковой побелки**	м2	655,15	182,63	--	119649	--	--	86147	222259
		НР - 72% СП - 8%			182,63	--	119649	--		16464	
7	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка стен от масляной краски**	м2	126,58	263,68	--	33377	--	--	24031	62001
		НР - 72% СП - 8%			263,68	--	33377	--		4593	
		Проемы									
8	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	68,76	1185,61	178,41	81523	12267	--	54562	146972
		НР - 72% СП - 8%			1007,21	94,89	69256	6525		10887	
		Состав работ: 1. Снятие дверных и воротных полотен 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах									
9	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	141,8641	2005,97	178,41	284575	25310	--	196363	519413
		НР - 72% СП - 8%			1827,56	94,89	259265	13462		38475	
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах									
10	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	77	93,40	0,03	7192	3	--	5176	13357
		НР - 72% СП - 8%			93,37	--	7189	--		989	
		Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке									
11	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	**Деревянный витраж. Разборка**	м2	7,5	1852,92	178,41	13897	1338	--	9555	25328
		НР - 72% СП - 8%			1674,52	94,89	12559	712		1876	
		Состав работ: 1. Снятие оконных переплетов 2. Выемка коробок со снятием наличников, отбивкой откосов и четвертей в проемах									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-460401-0501 1146-0401-0501 РСНБ РК 2015	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные/из фанеры/. Разборка**	м2	8,52	546,94	170,80	4660	1455	--	2865	8127
		НР - 72%, СП - 8%			376,14	90,85	3205	774		602	
		Состав работ: 1. Разборка перегородок со снятием креплений 2. Отбивка штукатурки									
13	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,2	49482,84	18990,21	9897	3798	1181	4470	15516
		НР - 72%, СП - 8%			24588,12	6451,64	4918	1290		1149	
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		Полы(1-2 этажи)									
		Тип пола 1									
14	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	270,16	889,80	33,19	240388	8967	--	170057	443280
		НР - 72%, СП - 8%			856,61	17,65	231421	4770		32836	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
		Тип пола 2									
15	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	248,3	146,31	--	36328	--	--	26156	67483
		НР - 72%, СП - 8%			146,31	--	36328	--		4999	
16	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Разборка**	м2 пола	45,18	41,29	5,96	1865	269	--	1249	3363
		НР - 72%, СП - 8%			35,33	3,07	1596	139		249	
		Состав работ: 1. Нарезка и укладка насухо под лаги прокладок из древесноволокнистых плит									
17	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	293,48	78,69	--	23095	--	--	16629	42902
		НР - 72%, СП - 8%			78,69	--	23095	--		3178	
18	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	293,48	364,56	19,82	106991	5818	--	75073	196628
		НР - 72%, СП - 8%			344,74	10,54	101173	3094		14565	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Укладка на строительной площадке									
		Тип пола 3									
19	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	94,79	1992,90	629,59	188907	59678	--	113734	326853
		НР - 72% СП - 8%			1363,31	303,16	129228	28736		24211	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
		Тип пола 4									
20	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	21,17	119,86	3,00	2537	63	--	1806	4690
		НР - 72% СП - 8%			116,86	1,59	2474	34		347	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
21	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	м3	0,9	17286,58	6922,38	15558	6230	--	8860	26371
		НР - 72% СП - 8%			10364,20	3308,64	9328	2978		1953	
		Состав работ: 1. Разборка бетонных оснований под полы									
22	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	95	1992,90	629,59	189325	59811	--	113986	327577
		НР - 72% СП - 8%			1363,31	303,16	129515	28800		24265	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
23	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(боковые поверхности крыльца)**	м2	15	234,13	--	3512	--	--	2529	6524
		НР - 72% СП - 8%			234,13	--	3512	--		483	
		Состав работ: 1. Отбивка штукатурки									
24	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Металлический навес. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	т конструкций	0,3	17015,21	8243,79	5105	2473	326	2194	7883
		НР - 72% СП - 8%			7685,70	2472,57	2306	742		584	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Отмостка. Разборка покрытия**	м2	219	1992,90	629,59	436445	137879	--	262769	755150
		НР - 72%, СП - 8%			1363,31	303,16	298565	66391		55937	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований 2. Укладка на строительной площадке									
		Прочие работы									
26	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	115,626619	102,00	--	11794	--		--	12737
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
27	С341-020103-1007 4102-0103-1007 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	т	115,626619	161,00	--	18616	--		--	20105
		СП - 8%			--	--	--	--		1489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2817961	348968	1507	1874613	5067977
							2437076	166552	--	375405	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2802960				
	Всего заработная плата		Тенге					2594372			
	Транспортные расходы		Тенге				30410				
		Накладные расходы	Тенге				1867948				
		Сметная прибыль	Тенге				373673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5044580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2328
		Сметная заработная плата	Тенге					2594372			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15001				
	Материалы		Тенге				1507				
	Всего заработная плата		Тенге					9255			
		Накладные расходы	Тенге				6664				
		Сметная прибыль	Тенге				1733				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5067978				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2335
		Сметная заработная плата	Тенге					2603628			
		РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка									
28	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	418,1	1366,20	42,75	571207	17874	123242	320737	963300
		НР - 72%, СП - 8%			1028,68	36,78	430091	15378		71356	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Уход за штукатуркой									
29	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	558,9	4322,12	31,91	2415636	17832	675652	1243527	3951896
		НР - 72%, СП - 8%			3081,32	8,89	1722152	4969		292733	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Грунтование поверхности упрочняющей грунтовкой 3. Приготовление клеевого раствора 4. Приклеивание плит утеплителя 5. Крепление плит 6. Грунтование плиты утеплителя клеевым раствором при помощи терки 7. Нанесение первого клеевого слоя с втапливанием армирующей сетки 8. Нанесение второго клеевого слоя с выравниванием поверхности									
30	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160**	м3	33,534	26402,00	--	885365	--	885365	--	956194
		СП - 8%			--	--	--	--		70829	
31	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм**	м2 отделываемой поверхности	558,9	1383,13	11,79	773030	6587	227571	390345	1256445
		НР - 72%, СП - 8%			964,17	5,86	538872	3273		93070	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка									
32	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	188,82	644,18	0,95	121634	180	19727	73244	210467
		НР - 72%, СП - 8%			538,75	--	101727	--		15590	
		Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов									
33	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	558,9	187,56	1,84	104825	1031	48423	40235	156665
		НР - 72%, СП - 8%			99,07	0,92	55371	511		11605	
34	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню/цоколь/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	141,16	4586,72	48,58	647461	6858	72434	413287	1145608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			4025,00	41,38	568169	5841		84860	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхностей 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя 4. Очистка маяков от раствора 5. Уход за штукатуркой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5519158**	**50361**	**2052414**	**2481375**	**8640575**
							3416383	**29971**	**--**	**640043**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5519158**				
	Материалы		Тенге				**1167049**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3446355**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**885365**				
		Накладные расходы	Тенге				**2481375**				
		Сметная прибыль	Тенге				**640043**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8640576**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2252**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3446355**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8640576**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2252**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3446355**			
		РАЗДЕЛ 4. Проемы									
		Двери									
35	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2/наружные/. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,6	3235,38	66,37	11647	239	1537	7183	20337
		НР - 72% СП - 8%			2742,08	29,32	9871	106		1506	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
36	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2/наружные/. Установка в кирпичных стенах**	м2	7,56	3544,48	62,90	26796	476	4037	16194	46429
		НР - 72% СП - 8%			2947,49	27,53	22283	208		3439	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
37	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,6	44250,00	--	159300	--	159300	--	172044
		СН - 8%			--	--	--	--		12744	
38	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	7,56	40518,00	--	306316	--	306316	--	330821
		СН - 8%			--	--	--	--		24505	
39	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	5	4151,00	--	20755	--	20755	--	22415
		СН - 8%			--	--	--	--		1660	
40	С121-090404-0306 2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	5	3207,00	--	16035	--	16035	--	17318
		СН - 8%			--	--	--	--		1283	
41	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	48,02649	1996,59	100,90	95889	4846	22417	51045	158689
		НР - 72% СН - 8% Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов			1428,91	47,27	68626	2270		11755	
42	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	3,490112	1708,44	140,18	5963	489	1224	3231	9930
		НР - 72% СН - 8% Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов			1217,71	68,21	4250	238		736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	45,25135	4461,00	--	201866	--	201866	--	218016
		СП - 8%			--	--	--	--		16149	
44	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	2,77514	5646,00	--	15668	--	15668	--	16922
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
45	С121-090102-0115 2109-0102-0115 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	3,490112	6997,00	--	24420	--	24420	--	26374
		СП - 8%			--	--	--	--		1954	
46	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	56	500,00	--	28000	--	28000	--	30240
		СП - 8%			--	--	--	--		2240	
47	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные**	пара	28	3731,00	--	104468	--	104468	--	112825
		СП - 8%			--	--	--	--		8357	
		Окна									
48	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/О-1,3/**	м2	32,396	2545,38	224,43	82460	7271	36435	30542	122042
		НР - 72%, СП - 8%			1196,25	113,15	38754	3665		9040	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
49	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	32,396	19662,00	--	636970	--	636970	--	687928
		СП - 8%			--	--	--	--		50958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/О-2/**	м2	37,113	2884,11	227,43	107038	8440	42951	43126	162177
		НР - 72%, СП - 8%			1499,38	114,52	55647	4250		12013	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
51	С121-090201-0502 2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	37,113	20510,00	--	761188	--	761188	--	822083
		СП - 8%			--	--	--	--		60895	
52	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/О-4/**	м2	9,6792	2664,19	219,99	25787	2129	10413	10314	38990
		НР - 72%, СП - 8%			1368,40	111,61	13245	1080		2888	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов									
53	С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	9,6792	14561,00	--	140939	--	140939	--	152214
		СП - 8%			--	--	--	--		11275	
54	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/О-5/**	м2	58,4676	2664,19	219,99	155769	12862	62900	62304	235518
		НР - 72%, СП - 8%			1368,40	111,61	80007	6526		17446	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-090201-0501 2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	58,4676	14633,00	--	855556	--	855556	--	924001
		СН - 8%			--	--	--	--		68445	
56	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/О-6/**	м2	1,3806	3994,47	227,24	5515	314	2565	2009	8125
		НР - 72% СН - 8% Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов			1909,03	111,61	2636	154		602	
57	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	1,3806	28268,00	--	39027	--	39027	--	42149
		СН - 8%			--	--	--	--		3122	
58	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	77,7	1267,86	6,52	98512	507	74792	16902	124647
		НР - 72% СН - 8% Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной			298,76	3,36	23213	261		9233	
59	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	77,7	1156,00	--	89821	--	89821	--	97007
		СН - 8%			--	--	--	--		7186	
60	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	23,1	3366,02	17,98	77755	415	45683	22875	108681
		НР - 72% СН - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их			1370,42	4,94	31657	114		8050	
		Витражи									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	8,11	2822,15	3,35	22888	27	12197	7678	33011
		НР - 72% СП - 8%			1314,87	--	10664	--		2445	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов									
62	С121-090202-0602 2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	3,15	25695,00	--	80939	--	80939	--	87414
		СП - 8%			--	--	--	--		6475	
63	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	4,96	13926,00	--	69073	--	69073	--	74599
		СП - 8%			--	--	--	--		5526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				4266362	38015	3867492	273403	4902946
							360852	18873	--	363180	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3593044				
	Материалы		Тенге				311578				
	Всего заработная плата		Тенге					347257			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2915468				
		Накладные расходы	Тенге				250025				
		Сметная прибыль	Тенге				307446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4150515				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								271
		Сметная заработная плата	Тенге					347257			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				673318				
	Материалы		Тенге				5575				
	Всего заработная плата		Тенге					32468			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				634874				
		Накладные расходы	Тенге				23377				
		Сметная прибыль	Тенге				55736				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				752430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					32468			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4902945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
		Сметная заработная плата	Тенге					379725			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
		Тип пола 3									
64	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм/20мм/. Устройство**	м2 покрытия	94,79	1041,90	124,76	98762	11826	45026	33554	142901
		НР - 72% СП - 8%			442,13	49,50	41910	4692		10585	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
65	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	94,79	-176,62	-11,27	-16742	-1069	-13258	-2136	-20388
		НР - 72% СП - 8%			-25,47	-5,82	-2415	-552		-1510	
		Состав работ: 1. Устройство покрытий									
		Тип пола 1									
66	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	7,74	1472,92	107,85	11400	835	3959	4850	17550
		НР - 72% СП - 8%			853,47	16,77	6606	130		1300	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
67	С121-100402-9903 2110-0402-9903 РСНБ РК 2015	**Изол ГОСТ 10296-79**	м2	8,6688	228,00	--	1976	--	1976	--	2135
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	7,74	770,65	38,41	5965	297	2293	2538	9183
		НР - 72% СП - 8%			436,01	19,46	3375	151		680	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
69	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	7,74	4285,68	97,33	33171	753	20398	8916	45454
		НР - 72% СП - 8%			1553,01	46,96	12020	363		3367	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
		Тип пола 4									
70	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**262,42**	**770,65**	**38,41**	**202233**	**10078**	**77737**	**86058**	**311355**
		НР - 72% СП - 8%			**436,01**	**19,46**	**114418**	**5107**		**23063**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
71	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**262,42**	**5824,00**	**172,69**	**1528333**	**45318**	**1131099**	**268905**	**1941018**
		НР - 72% СП - 8%			**1341,04**	**82,17**	**351916**	**21563**		**143779**	
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия									
		Тип пола 4									
72	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/15мм/. Устройство**	**м2 стяжки**	**6,21**	**770,65**	**38,41**	**4786**	**239**	**1839**	**2037**	**7368**
		НР - 72% СП - 8%			**436,01**	**19,46**	**2708**	**121**		**546**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
73	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**6,21**	**-85,72**	**-6,51**	**-532**	**-40**	**-459**	**-38**	**-616**
		НР - 72% СП - 8%			**-5,39**	**-3,22**	**-33**	**-20**		**-46**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
74	**Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**6,21**	**3147,77**	**27,97**	**19548**	**174**	**16199**	**2351**	**23651**
		НР - 72% СП - 8%			**511,35**	**14,51**	**3175**	**90**		**1752**	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	204,5	1592,80	16,80	325728	3435	250786	52397	408375
		НР - 72% СП - 8%			349,67	6,19	71507	1266		30250	
		Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2214628	71846	1537595	459432	2887986
							605187	32912	--	213924	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2214628				
	Материалы		Тенге				1535618				
	Всего заработная плата		Тенге					638099			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1976				
		Накладные расходы	Тенге				459432				
		Сметная прибыль	Тенге				213925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2887984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								510
		Сметная заработная плата	Тенге					638099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2887984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								510
		Сметная заработная плата	Тенге					638099			
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
		Потолок									
76	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/отделка Алинекс/**	м2 отделываемой поверхности	1886,36	960,20	6,17	1811285	11645	515337	927550	2957942
		НР - 72% СП - 8%			680,84	2,10	1284303	3961		219107	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
77	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1886,36	546,82	3,87	1031490	7292	278561	539552	1696726
		НР - 72% СП - 8%			395,28	1,98	745637	3741		125683	
		Стены									
78	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	333,14	1607,02	106,98	535363	35640	97717	309809	912785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов			1206,72	84,90	402006	28284		67614	
79	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40,9**	**3603,25**	**59,35**	**147373**	**2428**	**27580**	**85432**	**251430**
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя			**2869,55**	**31,57**	**117365**	**1291**		**18624**	
80	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1188,46**	**1324,71**	**25,20**	**1574365**	**29944**	**134939**	**1022132**	**2804217**
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием			**1185,97**	**8,54**	**1409482**	**10146**		**207720**	
81	**Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм/Алинекс/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**40,9**	**2640,21**	**27,65**	**107985**	**1131**	**5128**	**73516**	**196021**
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием			**2487,18**	**9,29**	**101726**	**380**		**14520**	
82	**Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены и откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1229,36**	**494,43**	**3,87**	**607837**	**4752**	**171347**	**312607**	**994080**
		НР - 72%, СП - 8%			**351,19**	**1,98**	**431738**	**2438**		**73636**	
		Низ стен и перегородок									
83	**Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/отделка Алинекс 2мм/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**196,79**	**1324,71**	**25,20**	**260690**	**4958**	**22344**	**169249**	**464333**
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ:			**1185,97**	**8,54**	**233388**	**1680**		**34395**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием									
84	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	196,79	666,39	1,72	131140	338	36373	68115	215195
		НР - 72%, СП - 8%			479,85	0,89	94429	174		15940	
85	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	312,31	5238,76	26,26	1636116	8202	643825	711541	2535470
		НР - 72%, СП - 8%			3151,00	13,33	984089	4163		187813	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**7843645**	**106330**	**1933151**	**4219503**	**13028199**
							5804162	**56258**	**--**	**965052**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7843645**				
	Материалы		Тенге				**1933153**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5860419**			
		Накладные расходы	Тенге				**4219502**				
		Сметная прибыль	Тенге				**965052**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13028198**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4250**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5860419**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**13028198**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4250**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5860419**			
		РАЗДЕЛ 7. Гипсокартонные перегородки С112									
86	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9	3127,79	66,71	28150	600	8120	14177	45713
		НР - 72%, СП - 8%			2158,86	28,89	19430	260		3386	
		Состав работ: 1. Разметка проектного положения металлического каркаса 2. Наклейка уплотнительной ленты 3. Установка и крепление направляющих и крайних стоечных профилей к конструкциям здания дюбелями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Установка стоек каркаса в направляющие с наращиванием профиля по высоте и креплением просекателем 5. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу с одной стороны 6. Укладка теплоизоляционных плит между стойками перегородки 7. Наклейка разделительной ленты 8. Крепление гипсокартонных листов шурупами к металлическому каркасу 9. Нанесение грунтовки на швы 10. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
87	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12.5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	37,89	513,00	--	19438	--	19438	--	20993
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
88	С121-110102-0101 2111-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**	м3	0,3708	11151,00	--	4135	--	4135	--	4466
		СП - 8%			--	--	--	--		331	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				51723	600	31693	14177	71172
							19430	260	--	5272	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				51723				
	Материалы		Тенге				8120				
	Всего заработная плата		Тенге					19690			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23572				
		Накладные расходы	Тенге				14177				
		Сметная прибыль	Тенге				5272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					19690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				71171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					19690			
		РАЗДЕЛ 8. Кровля									
89	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	870	117,71	16,03	102408	13948	--	66344	182252
		НР - 72%, СП - 8%			101,68	4,24	88460	3685		13500	
		Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов									
90	С121-130810-0101 2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,87	81824,00	--	71187	--	71187	--	76882
		СП - 8%			--	--	--	--		5695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка**	м3	8	25080,00	--	200640	--	200640	--	216691
		СП - 8%			--	--	--	--		16051	
92	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	870	317,46	3,49	276188	3036	236188	27633	328127
		НР - 72% СП - 8%			42,49	1,63	36964	1415		24306	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				650423	16984	508015	93977	803952
							125424	5100	--	59552	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				650423				
	Материалы		Тенге				236187				
	Всего заработная плата		Тенге					130524			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				271827				
		Накладные расходы	Тенге				93977				
		Сметная прибыль	Тенге				59552				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				803952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					130524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				803952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					130524			

РАЗДЕЛ 9. Разные работы

КОЗЫРЕК КВ-1

93	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,183	112813,04	27645,96	20645	5059	438	11955	35208
		НР - 72% СП - 8%			82778,15	7958,27	15148	1456		2608	
		Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
94	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,194004	497928,00	--	96600	--	96600	--	104328
		СП - 8%			--	--	--	--		7728	
95	С121-130202-0119 2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,204	757,00	--	154	--	154	--	167
		СП - 8%			--	--	--	--		12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С121-130203-0106 2113-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,072	759,00	--	55	--	55	--	59
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
97	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	12	68,20	0,89	818	11	--	582	1512
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Разметка мест сверления 2. Сверление отверстий			67,31	--	808	--		112	
98	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	отверстие	12	196,76	2,57	2361	31	--	1678	4362
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Разметка мест сверления 2. Сверление отверстий			194,20	--	2330	--		323	
99	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,01128	434329,91	2939,61	4899	33	--	3514	9087
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой 2. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением 3. Заливка анкерных болтов, устанавливаемых в гнезда, раствором или бетоном			431390,30	1330,85	4866	15		673	
100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(12)мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00444	226611,00	--	1006	--	1006	--	1087
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
101	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00684	249072,00	--	1704	--	1704	--	1840
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,307	169,45	4,35	899	23	526	255	1246
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей			65,94	0,73	350	4		92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Крыльцо Кр-1									
103	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Крыльцо из бетона В12,5. Устройство**	м3	4	22093,41	1299,93	88374	5200	61371	17132	113946
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси			5450,79	497,90	21803	1992		8440	
104	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,14756	19167,93	1821,25	2828	269	4	1927	5136
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры			17315,32	821,00	2555	121		380	
105	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,14756	273377,00	--	40340	--	40340	--	43567
		СП - 8%			--	--	--	--		3227	
106	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	30	5824,00	172,69	174720	5181	129308	30741	221898
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов 5. Очистка покрытия			1341,04	82,17	40231	2465		16437	
107	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,01308	962991,04	1720,84	12596	23	8564	2894	16729
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей			306484,20	776,55	4009	10		1239	
108	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	2412,68	45,64	48254	913	11104	26414	80641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			1811,83	22,48	36237	450		5973	
		Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
109	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,062	273377,00	--	16949	--	16949	--	18305
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
		Ограждение ОГ-1/2шт/									
110	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями. Установка**	м ограждения	8	13284,10	111,73	106273	894	97930	5654	120880
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней			931,13	50,39	7449	403		8954	
111	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	12	5076,00	--	60912	--	60912	--	65785
		СП - 8%			--	--	--	--		4873	
112	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	36	500,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
113	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	8	7304,00	--	58432	--	58432	--	63107
		СП - 8%			--	--	--	--		4675	
114	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
115	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	м	24	1692,00	--	40608	--	40608	--	43857
		СП - 8%			--	--	--	--		3249	
		Ограждение ОГ-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями. Установка**	м ограждения	3	13284,10	111,73	39852	335	36724	2120	45330
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней			931,13	50,39	2793	151		3358	
117	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	4	5076,00	--	20304	--	20304	--	21928
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
118	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	12	500,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
119	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	3	7304,00	--	21912	--	21912	--	23665
		СП - 8%			--	--	--	--		1753	
120	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
121	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	м	9	1692,00	--	15228	--	15228	--	16446
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
		Ограждение ОГ-3									
122	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями. Установка**	м ограждения	1,9	13284,10	111,73	25240	212	23259	1343	28709
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка ограждений и поручней			931,13	50,39	1769	96		2127	
123	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	2	5076,00	--	10152	--	10152	--	10964
		СП - 8%			--	--	--	--		812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	6	500,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СН - 8%			--	--	--	--		240	
125	С123-010302-0325 2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81**	м	1,9	7304,00	--	13878	--	13878	--	14988
		СН - 8%			--	--	--	--		1110	
126	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Держатели, фланцы, крышки, заглушки**	шт.	1	500,00	--	500	--	500	--	540
		СН - 8%			--	--	--	--		40	
127	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 16 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81**	м	5,7	1692,00	--	9644	--	9644	--	10416
		СН - 8%			--	--	--	--		772	
		ФМ-1									
128	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,3	16514,37	1407,45	4954	422	4054	416	5800
		НР - 72%, СН - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки			1592,87	331,78	478	100		430	
129	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	1,2	24468,11	2229,46	29362	2675	19226	5834	38011
		НР - 72%, СН - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси			6217,66	534,52	7461	641		2816	
130	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,015984	19167,93	1821,25	306	29	--	209	556
		НР - 72%, СН - 8% Состав работ: 1. Установка арматуры			17315,32	821,00	277	13		41	
131	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,015984	224534,00	--	3589	--	3589	--	3876
		СН - 8%			--	--	--	--		287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т(стойки Ст1-3. Монтаж**	т конструкций	0,33791	31623,42	14721,05	10686	4974	734	4658	16572
		НР - 72% СП - 8%			14730,93	4415,30	4978	1492		1228	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
133	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,23791	497928,00	--	118462	--	118462	--	127939
		СП - 8%			--	--	--	--		9477	
134	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	6,89939	169,45	4,35	1169	30	684	331	1620
		НР - 72% СП - 8%			65,94	0,73	455	5		120	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
135	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=0,7	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	6,89939	4520,29	83,80	31187	578	26206	3343	37292
		НР - 72% СП - 8%			638,20	34,72	4403	240		2762	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление состава 3. Нанесение огнезащитного трехслойного покрытия 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Покрытие									
136	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/Б1-5/**	т конструкций	0,54102	54176,20	25361,16	29310	13721	3400	11532	44110
		НР - 72% СП - 8%			22529,65	7074,38	12189	3827		3267	
		Состав работ: 1. Установка и крепление подкрановых балок 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
137	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,54102	497928,00	--	269389	--	269389	--	290940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21551	
138	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м(П-1). Монтаж**	т конструкций	0,49608	38071,95	13161,25	18887	6529	2110	8834	29938
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			20657,91	4074,39	10248	2021		2218	
139	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0004961	497928,00	--	247	--	247	--	267
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
140	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,05266	112813,04	27645,96	5941	1456	126	3440	10132
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов			82778,15	7958,27	4359	419		750	
141	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,05266	497928,00	--	26221	--	26221	--	28319
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
142	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00054	224534,00	--	121	--	121	--	131
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
143	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	5,55	3366,02	17,98	18681	100	10975	5496	26112
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их			1370,42	4,94	7606	27		1934	
144	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	31,60304	169,45	4,35	5355	137	3134	1517	7422
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов			65,94	0,73	2084	23		550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
145	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=0,7	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2**	м2	31,60304	4520,29	83,80	142855	2648	120038	15312	170820
		НР - 22%, СП - 8%			638,20	34,72	20169	1097		12653	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление состава 3. Нанесение огнезащитного трехслойного покрытия 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1682860	51483	1416322	167131	1997990
							215055	17069	--	147997	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				804903				
	Материалы		Тенге				553108				
	Всего заработная плата		Тенге					175986			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63918				
		Накладные расходы	Тенге				126710				
		Сметная прибыль	Тенге				74529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1006142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133
		Сметная заработная плата	Тенге					175986			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				626888				
	Материалы		Тенге				6807				
	Всего заработная плата		Тенге					56138			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				541419				
		Накладные расходы	Тенге				40420				
		Сметная прибыль	Тенге				53385				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				720692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					56138			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				251070				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				251070				
		Сметная прибыль	Тенге				20086				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				271156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1997989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								173
		Сметная заработная плата	Тенге					232124			
		РАЗДЕЛ 10. Отмостка									
146	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3подстилающего слоя	32,85	19513,27	9,60	641011	315	485285	111896	813139
		НР - 22%, СП - 8%			4730,92	--	155411	--		60233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				641011	315	485285	111896	813139
							155411	--	--	60233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				641011				
	Материалы		Тенге				485285				
	Всего заработная плата		Тенге					155411			
		Накладные расходы	Тенге				111896				
		Сметная прибыль	Тенге				60233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				813139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					155411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				813139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					155411			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**38213936**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13138980				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					684904			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					326995			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11833474		
		- Перевозка грузов	Тенге				30410				
		- Накладные расходы	Тенге							9695507	
		- Сметная прибыль	Тенге							2830658	

Итого		38213936,0
Временные здания и сооружения	1,2 %	458567
Итого		38672503
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %	270708
Итого		38943211
Непредвиденные работы и затраты	2 %	778864
Итого		39722075
в текущих ценах 2021 года К=1,050036		41709609
НДС	12 %	5005153
ВСЕГО по акту с учетом НДС		46714762
Со скидкой	10%	4671476,18
ИТОГО		42043286

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" 060140013972 Жолжанов Д.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Генподрядчик

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг" 100840003132 Кудирсламов Е.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Строй - Проект - инвентаризация" 040840007389 Бокиров И.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115/05/21 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 9

за август 2021 года
на 6-3 НВК

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**460,4008**		**210,25**	**198,45**	**96799**	**91367**	**--**	**21248**	**127491**
		НР - 72% СП - 8%				**11,80**	**52,30**	**5432**	**24079**		**9444**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**14,2392**		**2188,03**	**--**	**31156**	**--**	**--**	**22432**	**57875**
		НР - 72% СП - 8%				**2188,03**	**--**	**31156**	**--**		**4287**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/уплотненный грует 300мм/**	м3 грунта	48	36,29	36,29	1742	1742	--	487	2408
		НР - 72% СП - 8%			--	14,11	--	677		178	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(основание на глубину 0,8м)**	м3 уплотненного грунта	48	171,86	79,20	8249	3801	--	4531	13802
		НР - 72% СП - 8%			92,66	38,43	4448	1845		1022	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	16	3265,98	163,70	52256	2619	31293	13798	71338
		НР - 72% СП - 8%			1146,48	51,24	18344	820		5284	
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	340,6824	36,29	36,29	12362	12362	--	3460	17088
		НР - 72% СП - 8%			--	14,11	--	4805		1266	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	37,8536	951,59	--	36021	--	--	25935	66913
		НР - 72% СП - 8%			951,59	--	36021	--		4956	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				238584	111891	31293	91891	356915
							95401	32226	--	26437	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				238584				
	Материалы		Тенге				31293				
	Всего заработная плата		Тенге					127626			
		Накладные расходы	Тенге				91891				
		Сметная прибыль	Тенге				26438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				356913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					127626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				356913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					127626			

РАЗДЕЛ 2. Водопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0524	382674,59	109313,15	20052	5728	153	11467	34041
		НР - 72%, СП - 8%			270436,00	33515,84	14171	1756		2522	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0032	382674,59	109313,15	1225	350	10	700	2079
		НР - 72%, СП - 8%			270436,00	33515,84	865	107		154	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
10	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0172	318312,02	76328,86	5475	1313	14	3273	9448
		НР - 72%, СП - 8%			241162,00	23170,06	4148	399		700	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
11	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	52,924	1646,00	--	87113	--	87113	--	94082
		СП - 8%			--	--	--	--		6969	
12	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3,232	1102,00	--	3562	--	3562	--	3847
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
13	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	17,372	153,00	--	2658	--	2658	--	2871
		СП - 8%			--	--	--	--		213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0556	71366,87	--	3968	--	457	2528	7015
		НР - 72%, СП - 8%			63139,00	--	3511	--		520	
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,0172	65204,72	--	1122	--	36	782	2056
		НР - 72%, СП - 8%			63139,00	--	1086	--		152	
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
16	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм/гильза/. Укладка**	км трубопровода	0,00064	672991,50	252996,32	431	162	1	230	714
		НР - 72%, СП - 8%			419220,00	80023,92	268	51		53	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
17	С123-010501-1321 2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	0,6464	10420,00	--	6735	--	6735	--	7274
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
18	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/патрубки/**	т фасонных частей	0,012432	1092451,14	526505,06	13581	6546	232	6370	21547
		НР - 72%, СП - 8%			547225,00	164398,66	6803	2044		1596	
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
19	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,32	2086,00	--	668	--	668	--	721
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00128	1432642,14	526505,06	1834	674	460	656	2689
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу			547225,00	164398,66	700	210		199	
21	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм/тройник/. Установка**	т фасонных частей	0,0264	86234,14	3005,10	2277	79	835	1010	3550
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов			51614,60	1537,20	1363	41		263	
22	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,08	2726,00	--	218	--	218	--	236
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
23	Е11-220601-0601 1122-0601-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0016	199283,02	50918,52	319	81	68	144	500
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие первым слоем мастики 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Покрытие вторым слоем мастики и стеклохолста 6. Покрытие третьим слоем мастики 7. Наружная обертка бумагой оберточной			106317,90	18403,16	170	29		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,00164	1432642,14	526505,06	2350	863	590	840	3445
		НР - 72%, СП - 8%			547225,00	164398,66	897	270		255	
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
		Отмостка									
25	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см/10см/. Устройство**	м2 покрытия	7,92	799,83	148,85	6335	1179	2841	1932	8928
		НР - 72%, СП - 8%			292,33	46,47	2315	368		661	
		Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									
26	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из ГПС. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	7,92	-84,09	-9,35	-666	-74	-489	-91	-817
		НР - 72%, СП - 8%			-12,99	-2,93	-103	-23		-61	
27	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетон упорный. Устройство**	м3	0,2	21503,09	1184,75	4301	237	2863	907	5625
		НР - 72%, СП - 8%			6007,40	293,06	1201	59		417	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси									
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д 1500мм-3шт									
28	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,764	21318,71	9616,69	16287	7347	316	8479	26748
		НР - 72%, СП - 8%			11287,64	4126,35	8624	3153		1981	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
29	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,108	13713,00	--	1481	--	1481	--	1599
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
30	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки лестницы С-2**	т	0,020496	581977,00	--	11928	--	11928	--	12882
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
31	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,594384	970,09	1,09	577	1	78	359	1011
		НР - 72% СП - 8%			838,51	0,56	498	--		75	
32	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой ,до 20 кг/МС-3,7/. Установка**	т стальных элементов	0,026208	769613,19	6964,11	20170	183	18221	1300	23188
		НР - 72% СП - 8%			67380,60	1507,92	1766	40		1718	
		Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				213998	24668	141049	40886	275279
							48285	8503	--	20390	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101116				
	Материалы		Тенге				26682				
	Всего заработная плата		Тенге					56788			
	Местные материалы		Тенге				1481				
		Накладные расходы	Тенге				40887				
		Сметная прибыль	Тенге				11360				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				153364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					56788			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11928				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11928				
		Сметная прибыль	Тенге				954				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12882				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				100954				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				100954				
		Сметная прибыль	Тенге				8076				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				109030				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				275276				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					56788			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация									
33	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0872	500807,08	154781,64	43670	13497	665	24257	73362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72% СП - 8%			338390,00	47968,68	29508	4183		5434	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
34	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	88,072	1149,00	--	101195	--	101195	--	109290
		СП - 8%			--	--	--	--		8096	
		Колодцы круглые диам.1000мм-12шт									
35	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	4,5032	48276,81	11569,65	217400	52100	69119	84830	326408
		НР - 72% СП - 8%			21358,33	4805,13	96181	21638		24178	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища									
36	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	2,8404	13713,00	--	38950	--	38950	--	42066
		СП - 8%			--	--	--	--		3116	
37	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки лестницы**	т	0,1197	581977,00	--	69663	--	69663	--	75236
		СП - 8%			--	--	--	--		5573	
38	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	3,4713	970,09	1,09	3367	4	452	2097	5902
		НР - 72% СП - 8%			838,51	0,56	2911	2		437	
39	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг/МС-2,5,6/. Установка**	т стальных элементов	0,32352	769613,19	6964,11	248985	2253	224933	16047	286234
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов			67380,60	1507,92	21799	488		21203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодцы круглые диам.1500мм-2шт									
40	**Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**3,755**	**36274,68**	**7829,20**	**136211**	**29399**	**50407**	**49659**	**200740**
		НР - 72% СП - 8%			**15021,36**	**3346,52**	**56405**	**12566**		**14870**	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища									
41	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,22**	**13713,00**	**--**	**16730**	**--**	**16730**	**--**	**18068**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1338**	
42	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2**	**24207,00**	**--**	**48414**	**--**	**48414**	**--**	**52287**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3873**	
43	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**3**	**11324,00**	**--**	**33972**	**--**	**33972**	**--**	**36690**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2718**	
44	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**1**	**15749,00**	**--**	**15749**	**--**	**15749**	**--**	**17009**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1260**	
45	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2**	**17966,00**	**--**	**35932**	**--**	**35932**	**--**	**38807**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2875**	
46	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2**	**1852,00**	**--**	**3704**	**--**	**3704**	**--**	**4000**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**296**	
47	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**12**	**19383,00**	**--**	**232596**	**--**	**232596**	**--**	**251204**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18608	
48	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки лестницы**	т	0,0291	581977,00	--	16936	--	16936	--	18290
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
49	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2окрашиваемой поверхности	0,8439	970,09	1,09	819	1	110	510	1435
		НР - 72% СП - 8%			838,51	0,56	708	--		106	
50	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг/МС-2,5,6/. Установка**	т стальных элементов	0,05392	769613,19	6964,11	41498	376	37489	2674	47706
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов			67380,60	1507,92	3633	81		3534	
		Перепады канализационные в колодцах для труб Д150мм									
51	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0869	80555,59	15345,02	7000	1333	2183	2827	10614
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов			40090,20	5093,68	3484	443		786	
52	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Тройник раструбный чугунный DN 150 ГОСТ 5525-88**	шт.	1	245125,00	--	245125	--	245125	--	264735
		СП - 8%			--	--	--	--		19610	
53	С123-020803-1705 2302-0803-1705 РСНБ РК 2015	**Колено раструб DN 150 ГОСТ 5525-88**	шт.	1	50106,00	--	50106	--	50106	--	54114
		СП - 8%			--	--	--	--		4008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1608022	98963	1294430	182901	1934197
							214628	39402	--	143274	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				892402				
	Материалы		Тенге				385360				
	Всего заработная плата		Тенге					254030			
	Местные материалы		Тенге				193451				
		Накладные расходы	Тенге				182901				
		Сметная прибыль	Тенге				86024				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1161328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					254030			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				86598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86598				
		Сметная прибыль	Тенге				6928				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				93526				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				629022				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				629022				
		Сметная прибыль	Тенге				50322				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				679343				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1934198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178
		Сметная заработная плата	Тенге					254030			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2566391**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				358313				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					235522			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80130			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1466772		
		- Накладные расходы	Тенге							315678	
		- Сметная прибыль	Тенге							190101	

Итого		2566391.0
Временные здания и сооружения	1.2 %	30797
Итого		2597188
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0.7 %	18180
Итого		2615368
Непредвиденные работы и затраты	2 %	52307
Итого		2667675
в текущих ценах 2021 года К=1,050036		2801155
НДС	12 %	336139
ВСЕГО по акту с учетом НДС		3137294
Со скидкой	10%	313729,38
ИТОГО		2823564

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" 060140013977 Колжанов Д.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг" 100840003132 Сатирсламов Е.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Строй - Проект - инвентаризация" 040840002889 Бакирова Н.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Электрооборудование и электроосвещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115/05/21 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 10

за август 2021 года

на 2-1-3 ЭО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование										
1	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1		13174,81	985,53	13175	986	9147	2446	16871
		НР - 72%; СП - 8%				3042,00	355,60	3042	356		1250	
		Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление										
2	51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-26-63, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1		266268,00	--	266268	--		--	266268
						--	--	--	--	266268	--	
3	С123-070207-0214 2307-0207-0214 РСНБ РК 2015	**Предохранители плавкие низковольтные типа ПН-2-100/250**	шт.	3		1237,00	--	3711	--	3711	--	4008
		СП - 8%				--	--	--	--		297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-080101-0101 1308-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования**	шт.	3	51350,27	21164,16	154051	63492	2719	81332	254214
		НР - 72% СП - 8%			29280,00	8373,88	87840	25122		18831	
		Состав работ: 1. Монтаж трансформатора 2. Присоединение спусков к оборудованию 3. Отбор проб масла 4. Дежурство при опробовании и испытании 5. Присоединение									
5	С123-070503-0801 2307-0503-0801 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015**	шт.	3	2200,00	--	6600	--	6600	--	7128
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
6	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	2810,42	25,13	5621	50	2687	2076	8313
		НР - 72% СП - 8%			1442,00	--	2884	--		616	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
7	С123-070204-0606 2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	546,00	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
8	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания, мощность 75 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	2	373,00	--	746	--	746	--	806
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
9	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	**Предохранители плавкие низковольтные типа ПН-250/125**	шт.	3	1237,00	--	3711	--	3711	--	4008
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
10	С123-070207-0212 2307-0207-0212 РСНБ РК 2015	**Предохранители плавкие низковольтные типа ПН-100/63**	шт.	6	1237,00	--	7422	--	7422	--	8016
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
11	С123-070207-0213 2307-0207-0213 РСНБ РК 2015	**Предохранители плавкие низковольтные типа ПН-100/40**	шт.	3	1237,00	--	3711	--	3711	--	4008
		СП - 8%			--	--	--	--		297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С23-070207-0214 2307-0207-0214 РСНБ РК 2015	**Предохранители плавкие низковольтные типа ПН-100/315**									
			шт.	6	1237,00	--	7422	--	7422	--	8016
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
13	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**									
			шт.	1	1432,89	84,00	1433	84	26	978	2604
		НР - 72% СП - 8%			1323,27	35,56	1323	36		193	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
14	С23-070501-0201 2307-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии CE303-S31**									
			шт.	1	10137,00	--	10137	--	10137	--	10948
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
15	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**									
			шт.	6	13174,81	985,53	79049	5913	54884	14678	101225
		НР - 72% СП - 8%			3042,00	355,60	18252	2134		7498	
		Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление									
16	С23-070201-0112 2307-0201-0112 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**									
			шт.	1	8394,00	--	8394	--	8394	--	9066
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
17	С23-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**									
			шт.	1	5781,00	--	5781	--	5781	--	6243
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
18	С23-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**									
			шт.	4	5018,00	--	20072	--	20072	--	21678
		СП - 8%			--	--	--	--		1606	
19	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			шт.	7	5177,45	114,33	36242	800	15254	14715	55033
		НР - 72% СП - 8%			2884,00	35,56	20188	249		4077	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	30	2810,42	25,13	84313	754	40299	31147	124697
		НР - 52%, СП - 8%			1442,00	--	43260	--		9237	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
21	С123-070204-0944 2307-0204-0944 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
22	С123-070204-0661 2307-0204-0661 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	4	2921,00	--	11684	--	11684	--	12619
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
23	С123-070204-0660 2307-0204-0660 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	2921,00	--	2921	--	2921	--	3155
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
24	С123-070204-0647 2307-0204-0647 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	2040,00	--	4080	--	4080	--	4406
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
25	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	1633,00	--	3266	--	3266	--	3527
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
26	С123-070204-0640 2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	5	1633,00	--	8165	--	8165	--	8818
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
27	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	519,00	--	519	--	519	--	561
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
28	С123-070204-1609 2307-0204-1609 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	9	4911,00	--	44199	--	44199	--	47735

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3536	
29	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	12	4957,00	--	59484	--	59484	--	64243
		СП - 8%			--	--	--	--		4759	
30	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	2810,42	25,13	19673	176	9403	7268	29096
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение			1442,00	--	10094	--		2155	
31	Прайс	**Автоматический выключатель АП50б-3МТ-10А**	шт.	2	4963,39	--	9927	--	9927	--	10721
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
32	Прайс	**Автоматический выключатель АП50б-3МТ-6,3А**	шт.	5	2231,25	--	11156	--	11156	--	12049
		СП - 8%			--	--	--	--		893	
33	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2	5177,45	114,33	10355	229	4358	4204	15724
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение			2884,00	35,56	5768	71		1165	
34	Прайс	**Автоматический выключатель АП50б-3МТ-40А**	шт.	2	6784,82	--	13570	--	13570	--	14655
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
35	С123-070204-1901 2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	**Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	6611,00	--	6611	--	6611	--	7140
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
36	Ц13-080303-1201 1308-0303-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу**	шт.	1	6092,24	3,57	6092	4	3204	2076	8822
		НР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка постов 3. Заземление 4. Присоединение			2884,00	--	2884	--		653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	**Пост кнопочный ПКУ15-21, степень защиты IP 54**	шт.	1	1028,00	--	1028	--	1028	--	1110
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
38	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная/КС-10/ для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2**	шт.	1	6030,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
39	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	31	545,71	3,36	16917	104	782	11574	30771
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание			517,14	1,42	16031	44		2279	
40	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	31	340,00	--	10540	--	10540	--	11383
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
41	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	3	457,41	3,36	1372	10	39	956	2514
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание			441,09	1,42	1323	4		186	
42	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	330,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
43	С123-080306-0105 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная модели К-201**	шт.	33	58,00	--	1914	--	1914	--	2067
		СП - 8%			--	--	--	--		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С123-080306-0106 2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209/Л251/, степень защиты IP44**	шт.	25	121,00	--	3025	--	3025	--	3267
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
		Кабель									
45	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	130	481,45	216,67	62589	28168	5873	27307	97087
		ПР - 72%; СП - 8%			219,60	72,14	28548	9378		7192	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
46	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1262	343,80	152,22	433874	192102	57015	179046	661954
		ПР - 72%; СП - 8%			146,40	50,65	184757	63918		49034	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
47	С123-060131-0923 2306-0131-0923 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х70+2х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,13	1132065,00	--	147168	--	147168	--	158942
		СП - 8%			--	--	--	--		11773	
48	С123-060128-0505 2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,13	1730055,00	--	224907	--	224907	--	242900
		СП - 8%			--	--	--	--		17993	
49	С123-060128-0504 2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,185	1027796,00	--	190142	--	190142	--	205354
		СП - 8%			--	--	--	--		15211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С123-060128-0502 2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,225	453792,00	--	102103	--	102103	--	110271
		СП - 8%			--	--	--	--		8168	
51	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,61	272094,00	--	165977	--	165977	--	179256
		СП - 8%			--	--	--	--		13278	
52	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,11	180030,00	--	19803	--	19803	--	21388
		СП - 8%			--	--	--	--		1584	
53	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,002	120081,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
54	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	260	504,23	34,08	131100	8860	15323	79177	227099
		НР - 72% СП - 8%			411,22	11,73	106917	3051		16822	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
55	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1017	385,64	15,21	392196	15473	59460	231294	673369
		НР - 72% СП - 8%			311,96	3,91	317263	3978		49879	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки									
56	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	130	59,00	--	7670	--	7670	--	8284
		СП - 8%			--	--	--	--		614	
57	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	м	130	132,00	--	17160	--	17160	--	18533
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	410	40,00	--	16400	--	16400	--	17712
		СП - 8%			--	--	--	--		1312	
59	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	495	29,00	--	14355	--	14355	--	15503
		СП - 8%			--	--	--	--		1148	
60	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	112	24,00	--	2688	--	2688	--	2903
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
61	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	70	471,80	22,31	33026	1562	15582	11775	48385
		НР - 12%, СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение			226,88	6,76	15882	473		3584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2943470**	**318765**	**1492179**	**702049**	**3915863**
							866257	**108814**	**266268**	**270341**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**266268**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**266268**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2618929**				
	Материалы		Тенге				**296054**				
	Всего заработная плата		Тенге					**975070**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1137853**				
		Накладные расходы	Тенге				**702051**				
		Сметная прибыль	Тенге				**265678**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3586658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**675**
		Сметная заработная плата	Тенге					**975070**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**58273**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**58273**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4662**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**62935**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3915860**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**675**
		Сметная заработная плата	Тенге					**975070**			

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	6	13174,81	985,53	79049	5913	54884	14678	101225
		НР - 72% СП - 8%			3042,00	355,60	18252	2134		7498	
		Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление									
63	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	4	5893,00	--	23572	--	23572	--	25458
		СП - 8%			--	--	--	--		1886	
64	С123-070201-0116 2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-8 IP40, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	2165,00	--	4330	--	4330	--	4676
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
65	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	56	2810,42	25,13	157384	1407	75225	58141	232767
		НР - 72% СП - 8%			1442,00	--	80752	--		17242	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
66	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	6	1633,00	--	9798	--	9798	--	10582
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
67	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	33	519,00	--	17127	--	17127	--	18497
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
68	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	17	3597,00	--	61149	--	61149	--	66041
		СП - 8%			--	--	--	--		4892	
69	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	275	2009,18	650,27	552525	178823	55813	316259	938286
		НР - 72% СП - 8%			1155,96	441,31	317889	121360		69503	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание									
70	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**									
		НР - 72% СП - 8%	шт.	297	2633,89	925,14	782265	274768	60277	453536	1334666
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание			1505,79	615,12	447220	182692		98864	
71	С123-070102-0135 2307-0102-0135 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S 2x58 IP65 ГОСТ 17677-82**									
		СП - 8%	шт.	12	16213,00	--	194556	--	194556	--	210120
					--	--	--	--		15564	
72	С123-070102-0134 2307-0102-0134 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S 2x36 IP65 ГОСТ 17677-82**									
		СП - 8%	шт.	280	15740,00	--	4407200	--	4407200	--	4759776
					--	--	--	--		352576	
73	С123-070102-1801 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 ГОСТ 17677-82**									
		СП - 8%	шт.	5	10247,00	--	51235	--	51235	--	55334
					--	--	--	--		4099	
74	С123-070102-1801 2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 136 ГОСТ 17677-82**									
		СП - 8%	шт.	2	10247,00	--	20494	--	20494	--	22134
					--	--	--	--		1640	
75	С123-070102-1104 2307-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.PRS-1x36 IP40 ГОСТ 17677-82**									
		СП - 8%	шт.	154	27058,00	--	4166932	--	4166932	--	4500287
					--	--	--	--		333355	
76	С123-070102-0123 2307-0102-0123 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ASM/S-1x36-002 ГОСТ 17677-82**									
		СП - 8%	шт.	50	6829,00	--	341450	--	341450	--	368766
					--	--	--	--		27316	
77	С123-070102-1207 2307-0102-1207 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели MD160, цоколь E27, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82**									
			шт.	10	587,00	--	5870	--	5870	--	6340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
78	С123-070106-0108 2307-0106-0108 РСНБ РК 2015	**Светильники для светодиодных ламп TN100 СТ РК 2595-2014**	шт.	35	5489,00	--	192115	--	192115	--	207484
		СП - 8%			--	--	--	--		15369	
79	С123-070106-1304 2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	**Светильники EFS-70 с лампой 1х6Вт СТ РК 2595-2014**	шт.	24	41820,00	--	1003680	--	1003680	--	1083974
		СП - 8%			--	--	--	--		80294	
80	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	24	1460,24	142,46	35046	3419	1694	22240	61869
		ПР - 72% СП - 8% Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание 5. Заземление светильников			1247,22	39,83	29933	956		4583	
81	С123-080304-0206 2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	**Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	24	1949,00	--	46776	--	46776	--	50518
		СП - 8%			--	--	--	--		3742	
82	С123-070108-0101 2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	**Решетка для светильника модели Sport 258**	шт.	12	4476,00	--	53712	--	53712	--	58009
		СП - 8%			--	--	--	--		4297	
83	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные Osram, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	24	373,00	--	8952	--	8952	--	9668
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
84	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	776	226,00	--	175376	--	175376	--	189406
		СП - 8%			--	--	--	--		14030	
85	С123-070219-0202 2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	**Стартер 80с-220**	шт.	800	78,00	--	62400	--	62400	--	67392
		СП - 8%			--	--	--	--		4992	
86	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели Economy 23W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь Е27**	шт.	45	678,00	--	30510	--	30510	--	32951
		СП - 8%			--	--	--	--		2441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	175	545,71	3,36	95499	588	4411	65339	173705
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание			517,14	1,42	90500	249		12867	
88	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	150	340,00	--	51000	--	51000	--	55080
		СП - 8%			--	--	--	--		4080	
89	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	25	393,00	--	9825	--	9825	--	10611
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
90	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	130	457,41	3,36	59464	437	1685	41419	108954
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание			441,09	1,42	57342	185		8071	
91	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	130	285,00	--	37050	--	37050	--	40014
		СП - 8%			--	--	--	--		2964	
92	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	60	457,41	3,36	27445	202	778	19117	50286
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание			441,09	1,42	26465	85		3725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	60	303,00	--	18180	--	18180	--	19634
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
94	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	26	1143,38	17,17	29728	446	2391	19428	53089
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций под приборы 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание			1034,28	3,56	26891	92		3932	
95	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	8	346,00	--	2768	--	2768	--	2989
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
96	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	18	330,00	--	5940	--	5940	--	6415
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
97	С123-080306-0105 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная модели К-201**	шт.	391	58,00	--	22678	--	22678	--	24492
		СП - 8%			--	--	--	--		1814	
98	С123-080306-0106 2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209/Л251/, степень защиты IP44**	шт.	270	121,00	--	32670	--	32670	--	35284
		СП - 8%			--	--	--	--		2614	
		Кабель									
99	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	5600	343,80	152,22	1925273	852432	253001	794499	2937354
		НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля			146,40	50,65	819840	283631		217582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
100	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,865	272094,00	--	507455	--	507455	--	548052
		СН - 8%			--	--	--	--		40596	
101	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3,735	180030,00	--	672412	--	672412	--	726205
		СН - 8%			--	--	--	--		53793	
102	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	5600	385,64	15,21	2159582	85200	327406	1273594	3707831
		ПР - 72%, СН - 8% Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки			311,96	3,91	1746976	21905		274654	
103	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	5600	29,00	--	162400	--	162400	--	175392
		СН - 8%			--	--	--	--		12992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				18302872	1403635	13237177	3078250	23091613
							3662060	613289	--	1710489	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				18140472				
	Материалы		Тенге				837565				
	Всего заработная плата		Тенге					4275349			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12237212				
		Накладные расходы	Тенге				3078251				
		Сметная прибыль	Тенге				1697498				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22916221				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2978
		Сметная заработная плата	Тенге					4275349			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				162400				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162400				
		Сметная прибыль	Тенге				12992				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				175392				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23091613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2978
		Сметная заработная плата	Тенге					4275349			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27007476
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4528317				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1722400			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					722102			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14729356		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						266268		
		- Накладные расходы	Тенге							3780299	
		- Сметная прибыль	Тенге							1980830	
		Итого									26741208,0
		Временные здания и сооружения	1,2 %								320894
		Итого									27062102
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %								189435
		Итого									27251537
		Непредвиденные работы и затраты	2 %								545031
		Итого									27796568
		в текущих ценах 2021 года К=1,050036									29453665
		НДС	12 %								3534440
		ВСЕГО по акту с учетом НДС									32988105
		Со скидкой	10%								3298810,48
		ИТОГО									29689294

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" 060140013977 Жолжанов Д.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг" 100840003132 Садиреламов Е.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Строй - Проект - инвентаризация" 040840002389 Бакиров Н.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети связи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115/05/21 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№ 11

за август 2021 года

на 2-1-5 СС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонная сеть										
1	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	9		1202,09	--	10819	--	1332	6830	19061
		НР - 72%, СП - 8%				1054,08	--	9487	--		1412	
2	С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2365**	шт.	8		5632,00	--	45056	--	45056	--	48660
		СП - 8%				--	--	--	--		3604	
3	Прайс-лист	**Мини АТС на 10 номеров Panasonic KX-TDA100**	шт	1		103910,71	--	103911	--		--	103911
						--	--	--	--	103911	--	
4	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная**	шт	8		1241,22	--	9930	--	122	7062	18351
		НР - 72%, СП - 8%				1226,00	--	9808	--		1359	
5	С123-070220-0703 2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	**Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	шт.	8		356,00	--	2848	--	2848	--	3076
		СП - 8%				--	--	--	--		228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в пр оложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	350	343,80	152,22	120330	53277	15813	49656	183585
		НР - 72%, СП - 8%			146,40	50,65	51240	17727		13599	
7	С123-060408-0101 2306-0408-0101 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	км	0,35	15729,00	--	5505	--	5505	--	5946
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
8	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	350	356,56	15,21	124797	5325	10286	79600	220749
		НР - 72%, СП - 8%			311,96	3,91	109186	1369		16352	
9	С123-061710-0103 2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 15 мм	м	350	57,00	--	19950	--	19950	--	21546
		СП - 8%			--	--	--	--		1596	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				443145	58602	100912	143148	624885
							179721	19096	103911	38590	
	Стоимость оборудования		Тенге				103911				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				103911				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				339235				
	Материалы		Тенге				27553				
	Всего заработная плата		Тенге					198817			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				73359				
		Накладные расходы	Тенге				143148				
		Сметная прибыль	Тенге				38591				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				520973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					198817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				624884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	Тенге					198817			
		РАЗДЕЛ 2. Видеонаблюдение									
10	С123-080502-0414 2308-0502-0414 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 16-канальный модели Hikvision	шт.	1	75163,00	--	75163	--	75163	--	81176
		СП - 8%			--	--	--	--		6013	
11	С123-080505-0702 2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 3000 ГБ	шт.	2	43287,00	--	86574	--	86574	--	93500
		СП - 8%			--	--	--	--		6926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
		СП - 8%			--	--	--	--		5271	
13	Ц13-080105-0109 1308-0105-0109 РСНБ РК 2015	Блок сетевого питания. Монтаж оборудования	шт.	1	13638,68	--	13639	--	1927	8433	23837
		НР - 72% СП - 8%			11712,00	--	11712	--		1766	
14	С123-080505-0509 2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания PE1260	шт.	1	9878,00	--	9878	--	9878	--	10668
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
15	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Разъем питания NPC25	шт	28	91,07	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
16	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Разъем видео угловой BNC18	шт	28	91,07	--	2550	--	2550	--	2754
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
17	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	14	5356,37	10,28	74989	144	--	53889	139188
		НР - 72% СП - 8%			5346,09	--	74845	--		10310	
18	С123-080501-2002 2308-0501-2002 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели DS-T101	шт.	7	22746,00	--	159222	--	159222	--	171960
		СП - 8%			--	--	--	--		12738	
19	С123-080501-2003 2308-0501-2003 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели DS-T110	шт.	7	41359,00	--	289513	--	289513	--	312674
		СП - 8%			--	--	--	--		23161	
20	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Канал кабельный. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	960	356,56	15,21	342301	14606	28213	218330	605482
		НР - 72% СП - 8%			311,96	3,91	299482	3755		44851	
21	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 10 мм х 7 мм	м	960	44,00	--	42240	--	42240	--	45619
		СП - 8%			--	--	--	--		3379	
22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	960	343,80	152,22	330047	146131	43372	136200	503546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			146,40	50,65	140544	48622		37300	
23	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель видеонаблюдения VSC 312	м	960	132,05	--	126771	--	126771	--	136913
		СП - 8%			--	--	--	--		10142	
24	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	25	676,78	80,86	16920	2021	2491	9445	28474
		НР - 72%, СП - 8%			496,30	28,45	12408	711		2109	
25	С123-010201-0114 2301-0201-0114 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,2 мм ГОСТ 10705-80	м	25	232,00	--	5800	--	5800	--	6264
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1644041	162902	942148	426297	2235964
							538990	53089	--	165628	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1638241				
	Материалы		Тенге				76003				
	Всего заработная плата		Тенге					592079			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				860345				
		Накладные расходы	Тенге				426297				
		Сметная прибыль	Тенге				165163				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2229701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					592079			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5800				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5800				
		Сметная прибыль	Тенге				464				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2235965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								406
		Сметная заработная плата	Тенге					592079			
		РАЗДЕЛ 3. Электрочасофикация									
26	Ц13-100702-0101 1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтажоборудования	шт.	1	4923,84	--	4924	--	22	3529	9130
		НР - 72%, СП - 8%			4902,00	--	4902	--		676	
27	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Часы Чс-2-06	шт	1	62665,57	--	62666	--	62666	--	67679
		СП - 8%			--	--	--	--		5013	
28	Ц13-100702-0201 1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	4	2715,16	--	10861	--	93	7753	20103
		НР - 72%, СП - 8%			2692,00	--	10768	--		1489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Часы Кварц-1-т	шт	4	52588,83	--	210355	--	210355	--	227184
		СП - 8%			--	--	--	--		16828	
30	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140	343,80	152,22	48132	21311	6325	19862	73434
		НР - 72% СП - 8%			146,40	50,65	20496	7091		5440	
31	С123-060410-0101 2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСВ-LS 1x2x1	км	0,14	22548,00	--	3157	--	3157	--	3409
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
32	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	140	356,56	15,21	49919	2130	4115	31840	88299
		НР - 72% СП - 8%			311,96	3,91	43674	548		6541	
33	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	140	24,00	--	3360	--	3360	--	3629
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				393373	23441	290093	62984	492867
							79840	7638	--	36509	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				390013				
	Материалы		Тенге				10554				
	Всего заработная плата		Тенге					87479			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				276178				
		Накладные расходы	Тенге				62985				
		Сметная прибыль	Тенге				36240				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				489237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					87479			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3360				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3360				
		Сметная прибыль	Тенге				269				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3629				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				492866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					87479			
		РАЗДЕЛ 4. Звукофикация									
34	Ц13-310101-1308 1331-0101-1308 РСНБ РК 2015	Шкаф усилителей. Монтаж оборудования	шт.	3	14938,19	--	44815	--	895	31622	82552
		НР - 72% СП - 8%			14640,00	--	43920	--		6115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-080102-0305 2308-0102-0305 РСНБ РК 2015	Микшер-усилитель /РАМ-480А/	шт.	3	239247,00	--	717741	--	717741	--	775160
		СП - 8%			--	--	--	--		57419	
36	прайс "Алианза"	Удаленная микрофонная панель РАМ-05А	шт.	3	105876,55	--	317630	--	317630	--	343040
		СП - 8%			--	--	--	--		25410	
37	прайс "Астраком Казахстан"	Модуль СД проигрывателя РАМ-CDM	шт.	3	193310,95	--	579933	--	579933	--	626327
		СП - 8%			--	--	--	--		46395	
38	прайс "Алианза"	Модуль цифровой AM/FM тюнера на 30 станций РАМ-Т	шт.	3	111835,71	--	335507	--	335507	--	362348
		СП - 8%			--	--	--	--		26841	
39	прайс "Алианза"	Микрофон динамический	шт.	3	6392,51	--	19178	--	19178	--	20712
		СП - 8%			--	--	--	--		1534	
40	прайс "Астраком Казахстан"	Микросхема голосового файла с записанным тревожным сообщением	шт.	3	6153,70	--	18461	--	18461	--	19938
		СП - 8%			--	--	--	--		1477	
41	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	6	2748,75	--	16493	--	341	11629	30372
		ПР - 72%, СП - 8%			2692,00	--	16152	--		2250	
42	прайс	Акустическая система CS-740	шт	6	16286,88	--	97721	--		--	97721
					--	--	--	--	97721	--	
43	С124-040207-5911 2404-0207-5911 РСНБ РК 2015	Кронштейн	шт.	3	2899,00	--	8697	--	8697	--	9393
		СП - 8%			--	--	--	--		696	
44	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	75	672,17	375,19	50413	28139	9098	16636	72413
		ПР - 72%, СП - 8%			175,68	132,40	13176	9930		5364	
45	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,075	107405,00	--	8055	--	8055	--	8700
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2214643	28139	2015536	59887	2448676
							73248	9930	97721	174145	
	Стоимость оборудования		Тенге				97721				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				97721				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				837517				
	Материалы		Тенге				10333				
	Всего заработная плата		Тенге					83178			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				725796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				59888				
		Сметная прибыль	Тенге				71792				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				969197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					83178			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1279405				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1279405				
		Сметная прибыль	Тенге				102352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1381758				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2448676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					83178			
		РАЗДЕЛ 5. Звонковая сигнализация									
46	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	**Звонок. Монтаж оборудования**	шт.	3	1366,52	--	4100	--	62	2907	7567
		НР - 72%, СП - 8%			1346,00	--	4038	--		561	
47	прайс	**Звонок громкого боя МЗМ-1**	шт	3	6192,86	--	18579	--	18579	--	20065
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
48	С123-070202-0713 2307-0202-0713 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен диаметром 65 мм, глубиной 45 мм Л48**	шт.	3	11,00	--	33	--	33	--	36
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
49	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки К-702**	шт.	3	39,00	--	117	--	117	--	126
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
50	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	75	106,32	1,68	7974	126	1467	4633	13615
		НР - 72%, СП - 8%			85,08	0,71	6381	53		1009	
51	С123-060903-0113 2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,075	162631,00	--	12197	--	12197	--	13173
		СП - 8%			--	--	--	--		976	
52	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	75	385,64	15,21	28923	1141	4385	17057	49658
		НР - 72%, СП - 8%			311,96	3,91	23397	293		3678	
53	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	75	24,00	--	1800	--	1800	--	1944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**73722**	**1267**	**38640**	**24597**	**106184**
							33816	**347**	**--**	**7866**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**71922**				
	Материалы		Тенге				**5913**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34163**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**30926**				
		Накладные расходы	Тенге				**24597**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7722**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**104241**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34163**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1800**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1800**				
		Сметная прибыль	Тенге				**144**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1944**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**106185**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34163**			
		РАЗДЕЛ 6. Телевидение									
54	**Ц13-100501-0105 1310-0501-0105 РСНБ РК 2015 прим.**	**Системы коллективного приемателевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны иразъема кабеля снижения, подъем и установка мачтыи новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 6-12 каналов**	**антенна**	**1**	**46092,20**	**--**	**46092**	**--**	**--**	**33186**	**85621**
		НР - 72% СП - 8%			**46092,20**	**--**	**46092**	**--**		**6342**	
55	**С123-080101-0103 2308-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Антенны эфирные**	**шт.**	**3**	**28774,00**	**--**	**86322**	**--**	**86322**	**--**	**93228**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6906**	
56	**С123-080101-0202 2308-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Мачта телескопическая модели Вертикаль высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм,40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм**	**шт.**	**1**	**36244,00**	**--**	**36244**	**--**	**36244**	**--**	**39144**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2900**	
57	**С123-080505-0901 2308-0505-0901 РСНБ РК 2015**	**Широкополосные усилители ZA-812M**	**шт.**	**1**	**16256,00**	**--**	**16256**	**--**	**16256**	**--**	**17556**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1300**	
58	**Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**490**	**672,17**	**375,19**	**329365**	**183843**	**59439**	**108690**	**473100**
		НР - 72% СП - 8%			**175,68**	**132,40**	**86083**	**64876**		**35044**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С123-060407-0601 2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6**	км	0,45	92336,00	--	41551	--	41551	--	44875
		СП - 8%			--	--	--	--		3324	
60	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	**Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,04	201988,00	--	8080	--	8080	--	8726
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**563910**	**183843**	**247892**	**141876**	**762250**
							132175	**64876**	--	**56462**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**563910**				
	Материалы		Тенге				**59439**				
	Всего заработная плата		Тенге					**197051**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**188453**				
		Накладные расходы	Тенге				**141877**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56463**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**762250**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**130**
		Сметная заработная плата	Тенге					**197051**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**762250**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**130**
		Сметная заработная плата	Тенге					**197051**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6670826**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1037791**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**458194**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**154975**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3635221**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**201632**		
		- Накладные расходы	Тенге							**858789**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**479200**	

Итого		6469194,0
Временные здания и сооружения	1,2 %	77630
Итого		6546824
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %	45828
Итого		6592652
Непредвиденные работы и затраты	2 %	131853
Итого		6724505
в текущих ценах 2021 года К=1,050036		7262604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС		12 %							871513
		ВСЕГО по акту с учетом НДС									8134117
		Со скидкой		10%							813411,70
		ИТОГО									7320705

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" 060140013927 Жолжанов Д.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг" 100840003132 Садиржанов Е.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Строй - Проект - инвентаризация" 040840002389 Бокиров Н.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пожарная сигнализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115/05/21 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 12

за август 2021 года
на 2-1-6 ПС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация										
1	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный**	луч	24		1993,85	0,22	47852	5	392	34168	88582
		НР - 72%, СП - 8%				1977,30	--	47455	--		6562	
2	С123-080303-0310 2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24**	шт.	1		31613,00	--	31613	--	31613	--	34142
		СП - 8%				--	--	--	--		2529	
3	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	2		3254,00	--	6508	--	652	4216	11582
		НР - 72%, СП - 8%				2928,00	--	5856	--		858	
4	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7А**	шт.	2		3915,00	--	7830	--	7830	--	8456
		СП - 8%				--	--	--	--		626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	62	1503,63	0,84	93225	52	2405	65353	171264
		НР - 72%, СП - 8%			1464,00	--	90768	--		12686	
6	С123-080302-0202 2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	50	334,00	--	16700	--	16700	--	18036
		СП - 8%			--	--	--	--		1336	
7	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	12	1064,00	--	12768	--	12768	--	13789
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
8	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	шт	97	2997,97	2,24	290803	217	6570	204492	534918
		НР - 72%, СП - 8%			2928,00	--	284016	--		39624	
9	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	97	1502,00	--	145694	--	145694	--	157350
		СП - 8%			--	--	--	--		11656	
10	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	45	154,00	--	6930	--	6930	--	7484
		СП - 8%			--	--	--	--		554	
11	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	21	2651,49	0,22	55681	5	1376	39096	102359
		НР - 72%, СП - 8%			2585,70	--	54300	--		7582	
12	С123-080303-0101 2308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели УКШ-1	шт.	21	9716,00	--	204036	--	204036	--	220359
		СП - 8%			--	--	--	--		16323	
13	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	16523,77	1,82	16524	2	99	11825	30616
		НР - 72%, СП - 8%			16423,00	--	16423	--		2268	
14	С123-080303-0907 2308-0303-0907 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-4	шт.	1	10516,00	--	10516	--	10516	--	11357
		СП - 8%			--	--	--	--		841	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	59	2748,75	--	162176	--	3348	114356	298655
		НР - 72% СП - 8%			2692,00	--	158828	--		22123	
16	С123-080301-0401 2308-0301-0401 РСНБ РК 2015	Акустическая система АС-2-2	шт.	59	5021,00	--	296239	--	296239	--	319938
		СП - 8%			--	--	--	--		23699	
17	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм	м	1200	385,64	15,21	462768	18257	70159	272913	794535
		НР - 72% СП - 8%			311,96	3,91	374352	4694		58854	
18	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1200	24,00	--	28800	--	28800	--	31104
		СП - 8%			--	--	--	--		2304	
19	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	35	504,23	34,08	17648	1193	2062	10658	30571
		НР - 72% СП - 8%			411,22	11,73	14393	411		2265	
20	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	35	59,00	--	2065	--	2065	--	2230
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
21	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель-канал ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	989,075	385,64	15,21	381427	15048	57827	224943	654879
		НР - 72% СП - 8%			311,96	3,91	308552	3869		48510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2297803	34779	908081	982020	3542206
							1354942	8974	--	262386	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2266938				
	Материалы		Тенге				144891				
	Всего заработная плата		Тенге					1363916			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				732326				
		Накладные расходы	Тенге				982019				
		Сметная прибыль	Тенге				259917				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3508874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								953
		Сметная заработная плата	Тенге					1363916			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30865				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30865				
		Сметная прибыль	Тенге				2469				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				33334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3542209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								953
		Сметная заработная плата	Тенге					1363916			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3542206**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1354942				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34779			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8974			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						908081		
		- Накладные расходы	Тенге							982020	
		- Сметная прибыль	Тенге							262386	

Итого		3542206,0
Временные здания и сооружения	1,2 %	42506
Итого		3584712
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %	25093
Итого		3609805
Непредвиденные работы и затраты	2 %	72196
Итого		3682002
в текущих ценах 2021 года К=1,050036		3866234
НДС	12 %	463948
ВСЕГО по акту с учетом НДС		4330182
Со скидкой	10%	433018.23
ИТОГО		3897164

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" 060140013977 Жолжанов Д.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг" 100840003132 Садирсламов Е.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Строй - Проект - инвентаризация" 040840002389 Бакіров Н.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)