Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"

за сентябрь месяц 2021 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Благоустройство территории	13	41 658 739,00	4 463 436,32
2	Пожарная сигнализация	14	2 761 794,00	295 906,50
3	Наружное освещение	15	2 579 467,00	276 371,46
4	Котельная	16	996 000,00	106 714,29
	ВСЕГО:		47 996 000,00	678 992,25

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

М.П

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

М.П

Утверждена

приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № №115/05/21 от 18.05.2021 года

Наименование строительства и его адрес: «Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		115/05/21	18.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце(за сентябрь) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты		НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области»	257 142 526,00	42 853 571,43							5 142 428,57	47 996 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Жолжанов Д.Б.
060140013977
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг"
Садирсламов Е.А.
070440006322
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т.
100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115/05/21 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 12

за сентябрь 2021 года
на 7-1 ГП

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтаж										
1	2	**Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания 2. Разборка покрытия и основания 3. Сгребание материала, полученного от разборки 4. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке	**м3 конструкции**	**308,8**		**380,47** **120,04**	**260,42** **60,74**	**117488** **37069**	**80419** **18758**	**--**	**40195** **12615**	**170298**
2	3	**Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м3 конструкции**	**196**		**3096,01** **1804,20**	**1291,81** **577,45**	**606817** **353623**	**253194** **113180**	**--**	**336099** **75433**	**1018349**
3	4	**Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	**м3 конструкции**	**6,9**		**1259,92** **507,87**	**752,05** **224,47**	**8693** **3504**	**5189** **1549**	**--**	**3638** **987**	**13318**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	5	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	692	832,20	--	575879	--	--	414633	1069753
			НР - 72%, СП - 8%			832,20	--	575879	--		79241	
			Состав работ: 1. Разборка бортовых камней вручную 2. Сгребание материала, полученного при разборке 3. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке									
5	6	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м.Демонтаж**	м оград	70	2540,98	1346,82	177868	94277	--	87833	286958
			НР - 72%, СП - 8%			1194,16	548,56	83591	38399		21256	
			Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой									
6	7	Е11-070111-0107 1107-0111-0107 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж**	м оград	535	2742,83	791,23	1467416	423310	--	871536	2526068
			НР - 72%, СП - 8%			1951,60	310,95	1044106	166360		187116	
			Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы									
7	8	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=0,8	**Ворота распашные. Демонтаж**	шт.	3	25416,11	4155,79	76248	12467	--	49543	135854
			НР - 72%, СП - 8%			21260,32	1676,13	63781	5028		10063	
			Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой									
8	9	Е11-010207-0502 1101-0207-0502 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	1	325,17	253,56	325	254	--	120	481
			НР - 72%, СП - 8%			71,61	94,85	72	95		36	
			Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. Корчевка деревьев 2. Трелевка деревьев с кроной и корневой системой									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3030735**	**869110**	**--**	**1803597**	**5221079**
								2161625	**343370**	**--**	**386747**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3030735**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2504995**			
			Накладные расходы	Тенге				**1803597**				
			Сметная прибыль	Тенге				**386747**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5221078**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1919**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2504995**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5221078**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1919**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2504995**			
			РАЗДЕЛ 2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
9	**10**	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м(насыпь). Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1829**	**36,29**	**36,29**	**66367**	**66367**	**--**	**18575**	**91737**
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			**--**	**14,11**	**--**	**25798**		**6795**	
10	**11**	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка)**	**м3 грунта**	**286**	**51,77**	**51,77**	**14807**	**14807**	**--**	**4144**	**20467**
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением			**--**	**20,13**	**--**	**5756**		**1516**	
11	**12**	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м(под автодорожное покрытие)**	**м3 грунта**	**1149**	**51,77**	**51,77**	**59487**	**59487**	**--**	**16649**	**82227**
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением			**--**	**20,13**	**--**	**23124**		**6091**	
12	**13**	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(плодородной почвы на уч-х озеленения)**	**м3 грунта**	**230**	**44,30**	**44,30**	**10189**	**10189**	**--**	**2852**	**14084**
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением			**--**	**17,22**	**--**	**3961**		**1043**	
13	**14**	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5,лишнего растительного грунтам3**	**м3 грунта**	**494**	**231,18**	**222,02**	**114205**	**109679**	**33**	**26153**	**151586**
			НР - 72%, СП - 8% Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером			**9,09**	**64,43**	**4493**	**31830**		**11229**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
14	15	С341-020103-1009 4102-0103-1009 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8,5 км**	т	864,5	200,00	--	172900	--		--	186732
			СП - 8%			--	--	--	--		13832	
15	16	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	372,444	282,28	271,04	105135	100947	34	24084	139556
			НР - 72%; СП - 8%			11,15	78,66	4154	29296		10338	
			Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой									
16	17	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	651,777	293,00	--	190971	--		--	206248
			СП - 8%			--	--	--	--		15278	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				734060	361476	67	92457	892637
								8647	119764	--	66122	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				734060				
		Материалы		Тенге				66				
		Всего заработная плата		Тенге					128411			
		Транспортные расходы		Тенге				363871				
			Накладные расходы	Тенге				92456				
			Сметная прибыль	Тенге				66121				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				892638				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					128411			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				892638				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					128411			
			РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ									
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1=2015м2+43м2 вне участка									
17	18	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=2,083	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/25СМ/. Устройство**	м2 основания или покрытия	2058	198,84	148,98	409219	306593	1260	137440	590391
			НР - 72%; СП - 8%			49,25	43,50	101366	89523		43733	
			Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием									
18	19	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	514,5	2058,00	--	1058841	--	1058841	--	1143548
			СП - 8%			--	--	--	--		84707	
19	20	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см/6СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2058	1258,53	128,60	2590054	264665	2224155	122742	2929819
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			49,19	33,64	101234	69241		217024	
20	21	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	2058	0,61	0,08	1253	168	--	781	2196
			НР - 72%; СП - 8%			0,53	--	1085	--		163	
21	22	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2058	1489,43	128,84	3065256	265161	2698861	122900	3443209
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок			49,19	33,75	101234	69461		255053	
22	23	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	787	1446,22	32,69	1138176	25725	451612	483367	1751266
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов			839,69	13,35	660839	10504		129723	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	24	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	35,415	48303,00	--	1710651	--	1710651	--	1847503
			СП - 8%			--	--	--	--		136852	
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ дорожек и площадок ТИП-3=590м2									
24	32	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=1,333	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/16СМ/. Устройство**	м2 основания или покрытия	590	198,62	148,98	117187	87896	231	39402	169116
			НР - 72%; СП - 8%			49,25	43,50	29060	25665		12527	
			Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием									
25	33	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	94,4	2058,00	--	194275	--	194275	--	209817
			СП - 8%			--	--	--	--		15542	
26	34	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	590	1489,43	128,84	878766	76018	773726	35234	987120
			НР - 72%; СП - 8%			49,19	33,75	29022	19913		73120	
			Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
27	35	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	525	1446,22	32,69	759266	17161	301266	322449	1168252
			НР - 72%; СП - 8%			839,69	13,35	440839	7007		86537	
			Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов									
28	36	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	8,4	54924,00	--	461362	--	461362	--	498271
			СП - 8%			--	--	--	--		36909	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12384305	1043388	9876240	1264315	14740508
								1464679	291314	--	1091890	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12384305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				4232844				
		Всего заработная плата		Тенге					1755993			
		Местные материалы		Тенге				5643394				
			Накладные расходы	Тенге				1264315				
			Сметная прибыль	Тенге				1091890				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14740509				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1336
			Сметная заработная плата	Тенге					1755993			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14740509				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1336
			Сметная заработная плата	Тенге					1755993			
			РАЗДЕЛ 4. МАф									
29	55	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	4	83046,00	207,00	332184	828	306588	21740	382236
			НР - 3435 Тенге; СП - 7078 Тенге			6192,00	59,00	24768	236		28312	
			Состав работ: 1. Разработка грунта ручным способом 2. Погрузка лишнего грунта вручную на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Обратная засыпка 6. Устройство щебеночной подготовки 7. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 8. Установка анкерных болтов в углублениях для фундаментов 9. Устройство бетонных фундаментов - столбов 10. Монтаж конструкции через 72 часа после заливки фундамента 11									
30	56	У86-010303-0201 8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	9	18474,00	--	166266	--	166266	--	179568
			СП - 1478 Тенге			--	--	--	--		13302	
31	58	У86-010602-0301 8601-0602-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12**	секция	227	49131,00	5639,00	11152737	1280053	6442714	3619288	15953787
			НР - 15944 Тенге; СП - 5206 Тенге			15110,00	2023,00	3429970	459221		1181762	
32	59	У86-010605-0101 8601-0605-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками**	конструкция	3	110343,00	1019,00	331029	3057	269301	42540	403455
			НР - 14180 Тенге, СП - 9962 Тенге			19557,00	331,00	58671	993		29886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	60	У86-010605-0401 8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**70294,00**	**171,00**	**70294**	**171**	**58187**	**14099**	**91144**
			НР - 14099 Тенге; СП - 6751 Тенге			**11936,00**	**64,00**	**11936**	**64**		**6751**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**12052510**	**1284109**	**7243056**	**3697667**	**17010190**
								3525345	**460514**	**--**	**1260013**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12052510**				
		Материалы		Тенге				**7243056**				
		Всего заработная плата		Тенге					**3985859**			
			Накладные расходы	Тенге				**3697667**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1260013**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17010190**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2736**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3985859**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**17010190**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2736**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3985859**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**37864414**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7160296**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3558084**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1214963**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17119363**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**363871**				
			- Накладные расходы	Тенге							**6858036**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2804772**	

Итого		37864414,0
Временные здания и сооружения	1,2 %	454373
Итого		38318787
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %	268232
Итого		38587018
Непредвиденные работы и затраты	2 %	771740
Итого		39358759
в текущих ценах 2021 года К=1,050036		41328114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС		12 %							4959374
			ВСЕГО по акту с учетом НДС									46287487
			Со скидкой		10%							4628748,73
			ИТОГО									41658739

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг" 100840003132 Сейтсламов Б.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное Учреждение "Управление строительства Алматинской области" 060140013977 Жолжанов Д.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Строй - Проект - инвентаризация" 040840002389 Бакіров Н.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Пожарная сигнализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115/05/21 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 13

за сетябрь 2021 года
на 2-1-6 ПС

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация										
1	21	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель-канал ПВХ. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	910,925		385,64	15,21	351289	13859	53258	207169	603135
			НР - 72%, СП - 8%				311,96	3,91	284172	3563		44677	
2	22	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 10 ммх 7 мм**	м	1900		44,00	--	83600	--	83600	--	90288
			СП - 8%				--	--	--	--		6688	
3	23	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	3105		343,80	152,22	1067495	472643	140280	440521	1628658
			НР - 72%, СП - 8%				146,40	50,65	454572	157263		120641	
4	24	С123-060408-0512 2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 3х1,5**	км	0,005		44128,00	--	221	--	221	--	238
			СП - 8%				--	--	--	--		18	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	25	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**	км	1,2	107405,00	--	128886	--	128886	--	139197
			СП - 8%			--	--	--	--		10311	
6	26	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	1,9	23748,00	--	45121	--	45121	--	48731
			СП - 8%			--	--	--	--		3610	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1676612**	**486502**	**451366**	**647690**	**2510247**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**738744**	**160826**	--	**185945**	
			Материалы	Тенге				**1676612**				
			Всего заработная плата	Тенге				**193538**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**899571**			
			Накладные расходы	Тенге				**257828**				
			Сметная прибыль	Тенге				**647691**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**185944**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2510247**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**630**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**899571**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2510247**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**630**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**899571**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**2510247**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**738744**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**486502**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**160826**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**451366**		
			- Накладные расходы	Тенге							**647690**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**185945**	

Итого		2510247,0
Временные здания и сооружения	1,2 %	30123
Итого		2540370
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %	17783
Итого		2558153
Непредвиденные работы и затраты	2 %	51163
Итого		2609316
в текущих ценах 2021 года К=1,050036		2739875
НДС	12 %	328785
ВСЕГО по акту с учетом НДС		3068660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Со скидкой		10%							306866,04
		ИТОГО									2761794

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" 060140013977 Жолжанов Д.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг" 100840003132 Садиросламов Е.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Автонадзор

ТОО "Строй - Проект - инвентаризация" 040840002389 Бекіров Н.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115/05/21 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 14

за сентябрь 2021 года
на 4-1 ЭС

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Сети -0,4 кВ										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	99,6093		217,94	207,67	21709	20685	--	6480	30445
			НР - 72%, СП - 8%				10,28	80,08	1024	7977		2255	
2	2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	3,0807		2056,32	--	6335	--	--	4561	11768
			НР - 72%, СП - 8%				2056,32	--	6335	--		872	
3	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	23,01		873,83	--	20107	--	--	14477	37350
			НР - 72%, СП - 8%				873,83	--	20107	--		2767	
4	4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	79,68		35,37	35,37	2818	2818	--	744	3847
			НР - 72%, СП - 8%				--	12,96	--	1033		285	
5	5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	79,68		161,94	76,73	12903	6114	--	6916	21405
			НР - 72%, СП - 8%				85,21	35,33	6790	2815		1586	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Прокладка кабеля									
6	6	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	360	486,95	406,19	175301	146227	--	63202	257582
			НР - 72%; СП - 8%			80,76	163,07	29074	58706		19080	
7	7	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	47	143,32	116,40	6736	5471	--	2492	9967
			НР - 72%; СП - 8%			26,92	46,73	1265	2196		738	
8	8	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	200	428,81	220,56	85762	44112	9346	33986	129328
			НР - 72%; СП - 8%			161,52	74,49	32304	14899		9580	
9	9	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	603,47	302,26	9656	4836	728	4076	14830
			НР - 72%; СП - 8%			255,74	98,04	4092	1569		1098	
10	10	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	22	1035,47	629,57	22780	13851	3007	7662	32877
			НР - 72%; СП - 8%			269,20	214,49	5922	4719		2435	
11	11	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	193	379,16	170,91	73177	32985	9019	30026	111460
			НР - 72%; СП - 8%			161,52	54,56	31173	10530		8256	
12	12	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2	458,76	211,38	918	423	91	386	1408
			НР - 72%; СП - 8%			201,90	66,27	404	133		104	
13	13	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	20	846,10	494,04	16922	9881	2734	5496	24212
			НР - 72%; СП - 8%			215,36	166,32	4307	3326		1793	
14	14	С123-060137-0654 2306-0137-0654 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,228	832373,00	--	189781	--	189781	--	204964
			СП - 8%			--	--	--	--		15182	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	С123-060137-0688 2306-0137-0688 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,253	3474300,00	--	878998	--	878998	--	949318
			СП - 8%			--	--	--	--		70320	
16	16	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дизельная электростанция. Монтаж оборудования	подстанция	1	83404,54	42108,07	83405	42108	4955	37161	130211
			НР - 72%; СП - 8%			36342,00	15270,98	36342	15271		9645	
17		51-080103-0103 5108-0103-0103 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа APD, 165 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	--	14041639,00	--		--		--	--
						--	--	--	--		--	
			Фундамент под ДЭС									
18	18	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,1	2548,33	151,98	12996	775	10811	1572	15734
			НР - 94%; СП - 8%			276,41	51,45	1410	262		1165	
19	19	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,64	21218,75	1195,48	34799	1961	31047	2039	39785
			НР - 91%; СП - 8%			1092,22	274,04	1791	449		2947	
20	20	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01108	15278,42	1408,26	169	16	--	146	340
			НР - 91%; СП - 8%			13838,80	603,64	153	7		25	
21	21	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01108	306489,00	--	3396	--	3396	--	3668
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
22	22	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	3297,11	163,24	46160	2285	31106	9655	60280
			НР - 72%; СП - 8%			912,10	45,75	12769	641		4465	
23	23	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	75	639,23	23,98	47942	1799	32461	10239	62835
			НР - 72%; СП - 8%			182,42	7,19	13682	539		4654	
24	24	Ц13-080201-2001 1308-0201-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	4221,99	81,40	16888	326	410	11724	30900
			НР - 72%; СП - 8%			4038,00	32,68	16152	131		2289	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	25	Ц13-080201-2002 1308-0201-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	5567,99	81,40	22272	326	410	15600	40902
			НР - 72%; СП - 8%			5384,00	32,68	21536	131		3030	
26	26	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4х25 ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	9975,00	--	39900	--	39900	--	43092
			СП - 8%			--	--	--	--		3192	
27	27	С123-061703-1603 2306-1703-1603 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4х185 ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	16332,00	--	65328	--	65328	--	70554
			СП - 8%			--	--	--	--		5226	
28	30	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,014	148792,24	--	2083	--	24	1565	3940
			НР - 76%; СП - 8%			147098,00	--	2059	--		292	
29	31	С123-010501-1207 2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,886	1593,00	--	1411	--	1411	--	1524
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1900652**	**336997**	**1314963**	**270205**	**2344526**
								248691	**125332**	--	**173666**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1781924				
		Материалы		Тенге				94267				
		Всего заработная плата		Тенге					321812			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1174007				
			Накладные расходы	Тенге				231704				
			Сметная прибыль	Тенге				161090				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2174719				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
			Сметная заработная плата	Тенге					321812			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				117316				
		Материалы		Тенге				41883				
		Всего заработная плата		Тенге					52212			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3396				
			Накладные расходы	Тенге				38499				
			Сметная прибыль	Тенге				12465				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				168280				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
			Сметная заработная плата	Тенге					52212			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1411				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1411				
			Сметная прибыль	Тенге				113				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2344524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					374024			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2344526**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				248691				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					336997			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125332			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1314963		
		- Накладные расходы	Тенге							270205	
		- Сметная прибыль	Тенге							173666	

Итого		2344526,0
Временные здания и сооружения	1,2 %	28134
Итого		2372660
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %	16609
Итого		2389269
Непредвиденные работы и затраты	2 %	47785
Итого		2437054
в текущих ценах 2021 года К=1,050036		2558995
НДС	12 %	307079
ВСЕГО по акту с учетом НДС		2866074
Со скидкой	10%	286607,41
ИТОГО		2579467

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" 060140013977 Жолжанов Д.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг" 100840003132 Садуреллаев Е.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Строй - Проект - инвентаризация" 040840002389 Бекіров Н.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Сейсмоусиление с восстановительными работами средней школы 1 Мая в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 115/05/21 от 18.05.2021 года**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 15

за сентябрь 2021 года
на 6-5 Котельная

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы										
1	1	**Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**195,3**		**116,63**	**110,64**	**22779**	**21608**	**--**	**4578**	**29546**
			НР - 72%, СП - 8%				**5,99**	**26,57**	**1170**	**5189**		**2189**	
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**14,7**		**2188,03**	**--**	**32164**	**--**	**--**	**23158**	**59748**
			НР - 72%, СП - 8%				**2188,03**	**--**	**32164**	**--**		**4426**	
3	3	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**140**		**503,56**	**501,78**	**70499**	**70249**	**16**	**16190**	**93624**
			НР - 72%, СП - 8%				**1,67**	**158,95**	**234**	**22253**		**6935**	
4	4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12**		**19,08**	**19,08**	**229**	**229**	**--**	**69**	**321**
			НР - 72%, СП - 8%				**--**	**7,95**	**--**	**95**		**24**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	8,43	8,43	101	101	--	30	142
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,51	--	42		11	
6	6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	951,59	--	2855	--	--	2055	5303
			НР - 72%; СП - 8%			951,59	--	2855	--		393	
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12	171,86	79,20	2062	950	--	1133	3451
			НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	1112	461		256	
8	8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12	84,38	71,11	1013	853	34	245	1358
			НР - 72%; СП - 8%			10,47	17,86	126	214		101	
			Въезд									
9	9	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	29,11	210,25	198,45	6120	5777	--	1343	8061
			НР - 72%; СП - 8%			11,80	52,30	343	1522		597	
10	10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,11	19,08	19,08	555	555	--	167	780
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,95	--	231		58	
11	11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,11	171,86	79,20	5003	2305	--	2748	8371
			НР - 72%; СП - 8%			92,66	38,43	2697	1119		620	
12	12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	29,11	84,38	71,11	2456	2070	81	594	3294
			НР - 72%; СП - 8%			10,47	17,86	305	520		244	
			Лишний грунт 40,89м3. Балланс землянных масс учтен в смете на вертикальную планировку									
			Фундамент под котельную									
13	13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4	16025,12	1125,96	38460	2702	32434	2852	44617
			НР - 72%; СП - 8%			1385,10	265,42	3324	637		3305	
14	14	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	13,06	20127,64	1731,74	262867	22617	211589	24656	310524
			НР - 72%; СП - 8%			2194,54	427,49	28661	5583		23002	
15	15	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,38689	248556,00	--	96164	--	96164	--	103857
			СП - 8%			--	--	--	--		7693	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0399	226611,00	--	9042	--	9042	--	9765
			СП - 8%			--	--	--	--		723	
17	17	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02968	734230,67	1376,67	21792	41	19434	1682	25351
			НР - 72%, СП - 8%			78068,00	621,24	2317	18		1878	
			Пандус									
18	18	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пандус из бетона В7,5. Устройство	м3	1	19867,85	1039,94	19868	1040	14088	3699	25453
			НР - 72%, СП - 8%			4739,82	398,32	4740	398		1885	
19	19	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01296	16545,16	1457,00	214	19	--	147	390
			НР - 72%, СП - 8%			15056,80	656,80	195	9		29	
20	20	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,01296	273377,00	--	3543	--	3543	--	3826
			СП - 8%			--	--	--	--		283	
			Фундамент под дымовую трубу									
21	21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,575	16025,12	1125,96	9214	647	7771	683	10690
			НР - 72%, СП - 8%			1385,10	265,42	796	153		792	
22	22	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,21	25803,33	1971,62	108632	8301	67607	25007	144330
			НР - 72%, СП - 8%			7772,84	477,00	32724	2008		10691	
23	23	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03814	248556,00	--	9480	--	9480	--	10238
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
24	24	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007851	264810,00	--	2079	--	2079	--	2245
			СП - 8%			--	--	--	--		166	
25	25	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании,АН-1	т	--	281212,96	2226,89	--	--	--	--	--
						44552,60	777,85	--	--		--	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
				т	–	734230,67	1376,67	–	–	–	–	–
						78068,00	621,24	–	–		–	
27	27	Е11-250130-0101 1125-0130-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из многобоксовых блоков. Установка									
				т блок-боксов	–	57279,52	29130,37	–	–	–	–	–
						24741,60	8590,81	–	–		–	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								905283
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				113763				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					140066			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40453			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						473362		
			- Накладные расходы	Тенге							111036	
			- Сметная прибыль	Тенге							67059	

Итого		905283,0
Временные здания и сооружения	1,2 %	10863
Итого		916146
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,7 %	6413
Итого		922559
Непредвиденные работы и затраты	2 %	18451
Итого		941011
в текущих ценах 2021 года К=1,050036		988095
НДС	12 %	118571
ВСЕГО по акту с учетом НДС		1106666
Со скидкой	10%	110666,64
ИТОГО		996000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392 Нукушев М.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области" 060140013977 Жолжанов Д.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "АлауЭкспертИнжиниринг" 100840003132 Садиржанов Е.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Строй - Проект - инвентаризация" 040840002389 Бэкіров Н.А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)