Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Алматыинжстрой",г. Алматы, ул. Коммунальная, дом 12** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**950640000206**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "БайтерекТрубПром",Республика Казахстан, Атырауская обл,г.Атырау ул.мкр Жети Казына д 2 офис 13** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160340001802**
Договор (контракт)	Договор СМР №42/7 от 13.03.2023г. Щучинск	

Номер документа	Дата составления
02000000027	**20.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР "Реконструкция тепловых сетей к микрорайону Ремзавод города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области"			усл.	1	5 965 322,00	5 965 322,00	639 141,64
				Итого	1	x	5 965 322,00	639 141,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ Егинбаев Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ Шмаунов Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2024

М.П.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

Подрядчик **ТОО «БайтерекТрубПром», БИН 160340001802, РК, г. Атырау, микрорайон Жеті Қазына, д.2, кв.13**

Наименование строительства и его адрес: **«Реконструкция тепловых сетей к микрорайону Ремзавод города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области»**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№42/7	**13.03.2023**	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4		6	7	8	9	10
Сумма к оплате	5 965 322,00	5 326 180,36							639 141,64	5 965 322,00

М.П. Заказчик _____ 2024 года

М.П. Подрядчик _____ 2024 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «БайтерекТрубПром», БИН 160340001802, РК, г. Атырау, микрорайон Жеті Қазына, д.2, кв.13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ К МИКРОРАЙОНУ РЕМЗАВОД ГОРОДА ЩУЧИНСК, БУРАБАЙСКОГО РАЙОНА, АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. УЧАСТОК ОТ ТК1 ДО МКР. РЕМЗАВОД**

(наименование)

Договор подряда (контракт): №42/7 от 13.03.2023г. Щучинск

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **01-01-01, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ. УЧАСТОК ОТ ТК1 ДО МКР. РЕМЗАВОД** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	762,9454023	265,57	265,57	202615	202616	--	35713	257394	
			НР - 72%; СП - 8%			--	65,02	--	49607		19066		
2	2	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	13504,13362	36,00	--	486149	--		--	525041	
			СП - 8%			--	--	--	--		38892		
3	3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	762,9454023	42,00	36,98	32044	28213	154	8606	43900	
			НР - 72%; СП - 8%			4,82	10,84	3677	8270		3250		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	3.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,030518	4997,00				152			
4	4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1315,402299	216,08	216,08	284232	284232	--	50117	361091	
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,91	--	69598		26742		
5	5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	64,2816092	4976,35	--	319888	--	--	230319	594224	
			НР - 72%; СП - 8%			4976,35	--	319888	--		44017		
6	6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1172,729885	38,53	38,53	45185	45186	--	9487	59047	
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,23	--	13170		4374		
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1172,729885	252,63	121,63	296267	142639	--	156489	488982	
			НР - 72%; СП - 8%			131,00	54,33	153628	63714		36226		

8	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	206,954023	1344,47	--	278243	--	--	200336	516865
			НР - 72%; СП - 8%			1344,47	--	278243	--		38286	
			Засыпка песком и гравием									
9	9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	110,933908	7444,20	229,63	825814	25474	620508	185988	1092746
			НР - 99%; СП - 8%			1621,07	72,44	179832	8036		80944	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	9.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	122,027299	5085,00				620509		
10	10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /песком канала и опорными узлами/. Группа грунтов 1	м3 грунта	44,8563218	1224,13	--	54910	--	--	39535	102001
			НР - 72%; СП - 8%			1224,13	--	54910	--		7556	
11	11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка траншеи песком и опорных узлов/	м3 грунта	254,1522989	38,53	38,53	9792	9792	--	2056	12796
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,23	--	2854		948	
			ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
			Трубы в ППУ-изоляции в полиэтиленовой оболочке									
12	12	Е11-240108-0111 1124-0108-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,175	4427242,56	1613589,02	774767	282378	22045	554104	1435181
			НР - 99%; СП - 8%			2687678,93	510612,08	470344	89357		106310	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	12.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	17,7387	222,00				3938		
12.2	12.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,050697	278998,00				14145		
13	13	Е11-220701-0112 1122-0701-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0,175	251331,33	--	43983	--	9629	34010	84233
			НР - 99%; СП - 8%			196308,11	--	34354	--		6239	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	13.1	249132 С	Вода техническая	м3	206,5	28,00				5782		
			ИТОГО:									5573501
			Временные здания и сооружения			1,04 %	57964					
			Итого с временными									5631465
			Зимние удорожания			1,76 %	99114					
			Итого с зимними удорожаниями									5730579
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	114612					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5845191
			Итого в текущих ценах, к = 1,06573947148									6229451
			Итого со скидкой, к = 0,95									5917978
			Итого со скидкой субподрядчика 10%									5326180
			НДС			12 %	639142					
			Итого с НДС									5965322

Сдал
СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО «БайтерекТрубПром»
Егинбаев Е.

Принял
ПОДРЯДЧИК:
АО "АЛМАТЫИНЖСТРОЙ"