Приложение 4

Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат
за Январь **месяц 2025г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Организац-правовая форма код	Организац-правовая форма Наимен-е	Организац-правовая форма код
		№ 2021-97	28.07.2021 г.				
		д/с №18	17.07.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____ 2025 г) без НДС	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные: На приобретение материа-лов	Дополнительные: Другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)	**453 414 517,22**	**157 902 154,59**							**18 948 258,55**	**176 850 413,14**
Всего к оплате	**453 414 517,22**	**157 902 154,59**							**18 948 258,55**	**176 850 413,14**

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН: БИН 060540005386
Директор_____ Рашев А.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Нуралем Курылыс"
БИН 880113350499, Аттестат №KZ79VJE00048439

Эксперт_____ Миниахметов Р.С.

Заказчик:
ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской
БИН 000140001467
_____ Байгожин Н.Т.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Стройка: 14-23 Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Объект: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшеату Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Акт выполненных работ №7 от 24.01.2025 г.

за январь **2025 года**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п по акту	№ п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Надземная строительная часть здания									
			РАЗДЕЛ 1. Стены выше нуля									
			Кладка многослойная, сер.2.030-2.01 (КР-20)									
1	1	6105-0201-1001 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	424,0670759	44 700	5 541	18955798	2349755	23748	--	18955798
						39 103	1 079	16582295	457568		--	
2	4	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	$м^3$	66,5785309	23 887	--	1590361	--	1590361	--	1590361
						--	--	--	--		--	
3	6	217-109-0106 РСНБ РК 2022	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	3 633,1734502	55	--	199825	--	199825	--	199825
						--	--	--	--		--	
			Сетка Ск-1(23 шт) (КР-20)									
4	7	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,4960833	91 723	2 721	137225	4071	2311	--	137225
						87 457	748	130843	1119		--	
5	8	214-210-0101 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 т.7 п.10 попр. на оцинков.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8060725	434 256	--	350042	--	350042	--	350042
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	9	214-210-0601 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 т.7 п.10 попр. на оцинков.	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,6894128	440 254	--	303517	--	303517	--	303517
						--	--	--	--		--	
			Стены внутренние									
7	18	6105-0201-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3,8933294	46 565	6 649	181293	25887	8	--	181293
						39 914	1 295	155398	5042		--	
8	20	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,8565325	23 887	--	20460	--	20460	--	20460
						--	--	--	--		--	
9	21	6105-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка внутренних стен	$м^3$	355,5163112	35 866	7 543	12750948	2681660	355	--	12750948
						28 322	1 652	10068933	587313		--	
10	23	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	85,3239147	23 887	--	2038132	--	2038132	--	2038132
						--	--	--	--		--	
11	24	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,2257214	316 027	6 567	71334	1483	--	--	71334
						309 460	1 664	69852	376		--	
12	25	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2257214	382 476	--	86333	--	86333	--	86333
						--	--	--	--		--	
			Вентканалы									
13	26	6105-0201-0410 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	63,9166028	36 391	5 224	2325989	333900	3580	--	2325989
						31 111	1 017	1988509	65003		--	
14	28	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	13,4224866	23 887	--	320623	--	320623	--	320623
						--	--	--	--		--	
			Леса строительные									
15	29	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	$м^2$	152,641914	4 174	17	637127	2595	68078	--	637127
						3 711	6	566454	916		--	
			Перегородки (КР-20)									
16	30	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	487,7628456	8 798	690	4291338	336557	--	--	4291338
						8 108	149	3954781	72677		--	
17	32	212-401-0103 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	11,2185454	23 887	--	267977	--	267977	--	267977
						--	--	--	--		--	
			Перемычки (АР-26)									

Пр	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	18	36	6104-0301-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	41,333292	7 850	3 419	324466	141319	2149	--	324466
							4 379	666	180998	27528		--	
	19	37	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	251,8330815	1 731	632	435923	159158	76306	--	435923
							796	123	200459	30975		--	
	20	38	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,0646666	155 510	--	10056	--	10056	--	10056
							--	--	--	--		--	
	21	39	6104-0301-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка ригелей, масса до 1 т	шт	29,4999705	14 867	3 540	438576	104429	26875	--	438576
							10 416	695	307272	20502		--	
	22	40	6104-0301-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка ригелей, масса до 2т	шт.	9,99999	22 529	5 109	225290	51090	17310	--	225290
							15 689	968	156890	9680		--	
	23	41	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	$м^3$	10,3066564	229 460	--	2364965	--	2364965	--	2364965
							--	--	--	--		--	
				Металлические перемычки У1-У19 (АР-26)									
	24	42	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	2,7894855	116 185	26 966	324096	75221	37030	--	324096
							75 944	6 860	211845	19136		--	
	25	43	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,7894855	459 474	--	1281696	--	1281696	--	1281696
							--	--	--	--		--	
				Металлические балки Б1-Б9 (АР-26)									
	26	47	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	24,53736	1 106 245	--	27144332	--	27144332	--	27144332
							--	--	--	--		--	
				Металлические опорные подушки ОП1-ОП9									
	27	54	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,336069	362 907	53 760	484869	71827	6457	--	484869
							304 314	13 402	406585	17906		--	
	28	55	222-525-0101 РСНБ РК 2022 попр. на грунтовку ФЛ-03К	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,336069	1 111 049	--	1484438	--	1484438	--	1484438
							--	--	--	--		--	
				Утепление перемычек									
	29	57	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0850482	316 027	6 567	26878	559	--	--	26878
							309 460	1 664	26319	142		--	

Пр 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0850482	306 812	--	26094	--	26094	--	26094
						--	--	--	--		--	
31	59	6111-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка плиты теплоизоляционного слоя стены монолитной	$м^2$ конструкций стен (без вычета проемов)	21,6453784	2 945	72	63746	1559	--	--	63746
						2 873	15	62187	325		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79 163 747				
			РАЗДЕЛ 2. Перекрытие (КР-10)									
32	61	6104-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 $м^2$	шт	166,0	23 009	3 399	3819490	564234	666322	--	3819490
						15 596	697	2588934	115702		--	
			Металлические балки Бп1-Бп12									
33	65	6106-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,1381685	193 396	69 209	220117	78771	17666	--	220117
						108 666	13 702	123680	15595		--	
34	66	214-203-0103 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,1381685	579 522	--	659594	--	659594	--	659594
						--	--	--	--		--	
			Металлические перемычки Уп1-Уп13									
35	69	6106-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,1868349	116 185	26 966	21707	5039	2479	--	21707
						75 944	6 860	14189	1282		--	
36	70	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1868349	459 474	--	85846	--	85846	--	85846
						--	--	--	--		--	
			Каркас Кр1-Кр19									
37	76	214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,3584986	291 689	--	104570	--	104570	--	104570
						--	--	--	--		--	
38	77	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1135987	312 810	--	35535	--	35535	--	35535
						--	--	--	--		--	
39	78	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4720973	87 001	911	41073	430	1831	--	41073
						82 212	119	38812	56		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4 987 932				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**84 151 679**

П	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Отделочные работы									
				РАЗДЕЛ 2. Проемы									
				Подраздел 1. Окна (АР-14,15)									
1	12	6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023		Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м²	м²	5,6851543	10 825	566	61542	3218	24270	–	61542
							5 990	190	34054	1080		–	
2	13	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023		Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м²	м²	134,7473353	8 150	562	1098191	75728	429844	–	1098191
							4 398	190	592619	25602		–	
3	14	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023		Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м²	м²	877,2553727	9 365	568	8215497	498281	2881784	–	8215497
							5 512	193	4835432	169310		–	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1			Тенге								9 375 230
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9 375 230				
				ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								9 375 230
				Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения									
				РАЗДЕЛ 2. Оборудование светотехническое									
				Трубы									
1	203	241-207-0302 РСНБ РК 2022		Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	610,5	54	–	32967	–	32967	–	32967
							–	–	–	–		–	
2	204	241-207-0303 РСНБ РК 2022		Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1 614,6	78	–	125939	–	125939	–	125939
							–	–	–	–		–	
				Кабель, провода									
3	213	6119-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023		Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	8 057	459	2	3698163	16114	145026	–	3698163
							439	–	3537023	–		–	
				ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3 857 069				
				ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								3 857 069
				Вертикальная планировка									
				Недостающий грунт									
1	8	6101-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023		Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³(недост. грунт)	м³ грунта	20 119,3	529	529	10643110	10643110	–	–	10643110
							–	110	–	2213123		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	9	412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (недост. грунт)	т·км	545 381,25	34	--	18542962	--		--	18542962
						--	--	--	--		--	
3	10	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	$м^3$	20 119,3	140	140	2816702	2816701	--	--	2816702
						--	35	--	704175		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								32 002 774

Итого по акту	**Тенге**	**129 386 752,00**
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)	Тенге	9 445 232,90
Итого с затратами на организацию и управление СМР	**Тенге**	**138 831 984,90**
Сметная прибыль (5%)	Тенге	6 941 599,24
Непредвиденные работы и затраты (3%)	Тенге	4 164 959,55
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**	**149 938 543,69**
В т.ч. В ценах 2023г 15% К=1,0	Тенге	22 490 781,55
В т.ч. В ценах 2024г 85% К=1,075	Тенге	137 006 344,29
Итого в текущих ценах 2023-2024 гг	**Тенге**	**159 497 125,85**
С понижающим коэффициентом К=0,99	Тенге	157 902 154,59
НДС	Тенге	18 948 258,55
Всего	**Тенге**	**176 850 413,14**

Сдал (ТОО "SCS Инжиниринг") БИН 060540005386

Директор Рашев А.А.

Принял (ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области") БИН 000140001467

Жолдаспаев С.Д.

Эксперт технического надзора:

Эксперт ТОО "Нуралем Курылыс"

Миниахметов Р.С. БИН 880113350499
Аттестат №KZ79VJE00048439

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Институт ТОО "Агропромпроект"

Шилохостов Д.С., БИН 981240000725